

TECHO FINANCIERO: \$141,153,246

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2020		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
20-2197-01	SOP-IE-EEP-070-20-P	VARIAS	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$119,831,205.18	\$119,831,205.18	\$118,299,248.92	CUARTOS	838	10/08/2020	31/12/2020	VIVIENDA	838	50	75
20-2354-01	SOP-IE-AS-160-20-P	ALTAMIRA	CONSTRUCTORA LEMI S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE PEDRO J MÉNDEZ EN ALTAMIRA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO ESPERANZA	\$1,664,724.82	\$1,664,724.82	\$1,664,724.82	METRO LINEAL	585	26/10/2020	19/03/2021	VIVIENDA	39	5	50
20-2353-01	SOP-IE-AS-160-20-P	ALTAMIRA	CONSTRUCTORA LEMI S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO CALLE RÍO PÁNUCO EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO NUEVO MADERO	\$675,883.74	\$675,883.74	\$675,883.74	METRO LINEAL	224	26/10/2020	19/03/2021	VIVIENDA	13	5	100
20-2352-01	SOP-IE-AP-157-20-I	XICOTÉNCATL	SALVADOR LOREDO GUILLERMINA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO VICENTE VERÁSTEGUI	\$3,216,211.49	\$3,216,211.49	\$3,216,211.49	METRO LINEAL	2,448	05/11/2020	03/04/2021	VIVIENDA	150	30	50
20-2442-01		Colonia Lomas de Miralta. ALTAMIRA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$922,475.45	\$922,475.45	\$922,475.45	POSTES	17			VIVIENDA	30	0	100
20-2443-01		Colonia La Joya. ALTAMIRA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$180,648.99	\$180,648.99	\$180,648.99	POSTES	3			VIVIENDA	8	0	100
20-2444-01		Zona Centro. PALMILLAS		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$475,332.97	\$475,332.97	\$475,332.97	POSTES	7			VIVIENDA	12	0	100
20-2445-01		Ejido Lauro Villar. SAN NICOLÁS		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$2,086,858.15	\$2,086,858.15	\$2,086,858.15	POSTES	55			VIVIENDA	52	0	100
20-2446-01		Ejido Tres de Abril. SAN NICOLÁS		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$3,679,252.25	\$3,679,252.25	\$3,679,252.25	POSTES	112			VIVIENDA	35	0	100
20-2447-01		Ejido Cieneguta. TULA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$281,619.92	\$281,619.92	\$281,619.92	POSTES	9			VIVIENDA	3	0	100
20-2448-01		Congregación Charcos. TULA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$477,869.68	\$477,869.68	\$477,869.68	POSTES	3			VIVIENDA	30	0	100
20-2449-01		Ejido Cinco de Mayo. TULA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$405,528.37	\$405,528.37	\$405,528.37	POSTES	12			VIVIENDA	3	0	100
20-2450-01		Calle Chipancingo. TULA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$74,605.23	\$74,605.23	\$74,605.23	POSTES	1			VIVIENDA	4	0	100
20-2451-01		Colonia Cinco de Febrero. VICTORIA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$415,851.02	\$415,851.02	\$415,851.02	POSTES	4			VIVIENDA	50	0	100
20-2452-01		Colonia Vamos Tamaulipas. VICTORIA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$1,602,855.83	\$1,602,855.83	\$1,602,855.83	POSTES	14			VIVIENDA	55	0	100

TECHO FINANCIERO: \$141,153,246

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2020		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
20-2453-01		Colonia Ampliación Agustín Esqueda. VICTORIA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$575,584.67	\$575,584.67	\$575,584.67	POSTES	13			VIVIENDA	25	0	100
20-2454-01		Colonia AltaVista. VICTORIA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$78,389.25	\$78,389.25	\$78,389.25	POSTES	1			VIVIENDA	3	0	100
20-2455-01		Ejido Miguel Hidalgo II. RÍO BRAVO		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$2,294,903.14	\$2,294,903.14	\$2,294,903.14	POSTES	87			VIVIENDA	15	0	100
20-2456-01		Colonia Del Bosque. RÍO BRAVO		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$1,426,067.40	\$1,426,067.40	\$1,426,067.40	POSTES	27			VIVIENDA	22	0	100
20-2457-01		Col. Ampliación Bella Vista Norte. SAN FERNANDO		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$271,963.19	\$271,963.19	\$271,963.19	POSTES	5			VIVIENDA	20	0	100
20-2458-01		Colonia Loma Alta. SAN FERNANDO		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$199,999.14	\$199,999.14	\$199,999.14	POSTES	1			VIVIENDA	8	0	100
20-2459-01		Colonia Nuevo Amanecer. SAN FERNANDO		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$269,029.06	\$269,029.06	\$269,029.06	POSTES	6			VIVIENDA	14	0	100
20-2460-01		Ejido Benito Juárez. SAN FERNANDO		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	\$1,578,343.32	\$1,578,343.32	\$1,578,343.32	POSTES	1			VIVIENDA	45	0	100
<b>TOTAL</b>					<b>\$142,685,202.26</b>	<b>\$142,685,202.26</b>	<b>\$141,153,246.00</b>						<b>1,474</b>		

Vo.Bo.

C. DR. BENITO ADRIÁN VILLARREAL SÁNCHEZ  
ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)