



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
 OBRAS Y ACCIONES
 TERCER TRIMESTRAL 2021
 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

TECHO FINANCIERO: \$139,200,913

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2021		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
21-2298-01	SOP-IE-EEP-168-21-P	VARIAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$111,430,239.34	\$111,430,239.34	\$111,430,239.34	CUARTOS	762	23/08/2021	22/08/2022	CUARTOS	762	7	30
21-2299-01		ALTAMIRA		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TULIPÁN, COLONIA LAZARO CÁRDENAS	\$1,070,055.28	\$1,070,055.28	\$1,070,055.28	METRO LINEAL	200			VIVIENDAS	11	0	0
21-2300-01		ALTAMIRA		Ampliación de red de agua potable, Calle Genaro de la Portilla, Colonia Lázaro Cárdenas	\$3,937,368.40	\$3,937,368.40	\$3,937,368.40	METRO LINEAL	1,320			VIVIENDAS	44	0	0
21-2301-01	SOP-IE-AP-211-21-I	OCAMPO	SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	Ampliación de red de agua potable, Colonia Los Olmos	\$150,125.82	\$150,125.82	\$150,125.82	METRO LINEAL	265	13/10/2021	10/01/2022	VIVIENDAS	21	0	0
21-2302-01		OCAMPO		Ampliación de red de drenaje sanitario, Colonia Los Olmos	\$394,764.72	\$394,764.72	\$394,764.72	METRO LINEAL	265			VIVIENDAS	21	0	0
21-2303-01	SOP-IE-AS-186-21-I	XICOTÉNCATL	6501 INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	Construcción de red de drenaje sanitario, Colonia Vicente Verástegui	\$3,876,998.99	\$3,876,998.99	\$3,876,998.99	METRO LINEAL	1,485	10/09/2021	08/12/2021	VIVIENDAS	150	16	30
21-2304-01	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	XICOTÉNCATL		Construcción de red de drenaje sanitario, Colonia Presidencial Sector 3	\$4,131,590.64	\$4,131,590.64	\$4,131,590.64	METRO LINEAL	1,387			VIVIENDAS	137	0	0
21-2305-01	SOP-IE-AP-189-21-I	XICOTÉNCATL	GUIRASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Construcción de red de agua potable, Colonia Presidencial Sector 3	\$2,214,882.20	\$2,214,882.20	\$2,214,882.20	METRO LINEAL	1,732	14/09/2021	12/12/2021	VIVIENDAS	137	84	30
		JAUMAVE		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, LA FLORIDA	\$870,823.05	\$870,823.05	\$870,823.05	POSTES	19			VIVIENDAS	10	0	0
		JIMENEZ		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, AMPLIACIÓN INTEGRACIÓN FAMILIAR	\$219,404.59	\$219,404.59	\$219,404.59	POSTES	3			VIVIENDAS	3	0	0
		MATAMOROS		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, RANCHO EL SOLITO	\$801,290.28	\$801,290.28	\$801,290.28	POSTES	8			VIVIENDAS	3	0	0
		PALMILLAS		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA, CABECERA MUNICIPAL	\$373,507.51	\$373,507.51	\$373,507.51	POSTES	7			VIVIENDAS	6	0	0
		EL MANTE		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, CONGREGACIÓN QUINTERO	\$429,355.30	\$429,355.30	\$429,355.30	POSTES	8			VIVIENDAS	9	0	0
	EN PROCESO DE CONVENIO	TULA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, CAMINO CHARCOS DE ABAJO	\$53,962.14	\$53,962.14	\$53,962.14	POSTES	0			VIVIENDAS	2	0	0
		VICTORIA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, COLONIA LAS ALAZANAS	\$111,591.27	\$111,591.27	\$111,591.27	POSTES	2			VIVIENDAS	2	0	0



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
 OBRAS Y ACCIONES
 TERCER TRIMESTRAL 2021
 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

TECHO FINANCIERO: \$139,200,913

No. DE PROYECTO	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2021		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.
		VICTORIA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN. EJIDO LA MISION	\$109,755.51	\$109,755.51	\$109,755.51	POSTES	1			VIVIENDAS	2	0	0
		VICTORIA		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN. CALLE OBSIDIANA, COLONIA LONIA ALTA	\$395,939.66	\$395,939.66	\$395,939.66	POSTES	8			VIVIENDAS	9	0	0
		XICOTÉNCATL		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN. COLONIA MARROQUEZ (PRESIDENCIAL SECTOR DOS)	\$2,379,540.43	\$2,379,540.43	\$2,379,540.43	POSTES	21			VIVIENDAS	123	0	0
		XICOTÉNCATL		AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN. COLONIA PRESIDENCIAL SECTOR TRES	\$1,886,359.97	\$1,886,359.97	\$1,886,359.97	POSTES	22			VIVIENDAS	148	0	0
21-0664-01	SEBIEM/CONT/014/2021	ESTADO	AUSTRIA-FERNÁNDEZ Y ASOCIADOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DE LAS OBRAS REGISTRADAS EN MIDS	\$3,946,925.00	\$3,946,925.00	\$3,946,925.00			23/08/2021	31/03/2022			0	0
				TOTAL	\$138,784,480.10	\$138,784,480.10	\$138,784,480.10						1,600		


 C. DR. BENITO ADRIÁN VILLARREAL SÁNCHEZ
 ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)