

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
 OBRAS Y ACCIONES
 TERCER TRIMESTRAL 2023
 FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023

TECHO FINANCIERO: \$195,280,657

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
23-0560-01	-	VARIAS	-	COMEDORES DE BIENESTAR	\$13,500,000.00	\$13,500,000.00	\$13,500,000.00	COMEDORES	38	-	-	VIVIENDAS	304	0	0
23-2554-01	-	EL SOLDADO	-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA QUE CONSTA DE DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS, ATRAQUES Y EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN DE REBOMBEO R1 DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, UBICADO EN LA CARRETERA CIUDAD VICTORIA SOTO LA MARINA KM 27,530	\$19,321,598.21	\$19,321,598.21	\$19,321,598.21	PLANTA	1	02/10/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	55,205	0	0
23-2555-01	-	SAN JUAN Y EL RANCHITO	-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA QUE CONSTA DE DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS, ATRAQUES, EQUIPAMIENTO, Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESTACIÓN DE REBOMBEO R2 DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, UBICADO EN LA CARRETERA CIUDAD VICTORIA SOTO LA MARINA KM 14,340	\$38,697,623.53	\$38,697,623.53	\$38,697,623.53	PLANTA	1	02/10/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	55,205	0	0
23-2647-01	-	CIUDAD VICTORIA	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 18 M., EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ALEJANDRINA BOJSEANEU, C.C.T.28DML0025V DE CIUDAD VICTORIA	\$1,317,399.17	\$1,317,399.17	\$1,317,399.17	METROS CUADRADOS	216	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	62	0	0
23-2648-01	-	CIUDAD VICTORIA	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 18 M., EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PEDRO JESUS GROENIN MARTINEZ, C.C.T.28DML0057M DE CIUDAD VICTORIA	\$1,317,399.17	\$1,317,399.17	\$1,317,399.17	METROS CUADRADOS	216	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	45	0	0
23-2620-01	-	CIUDAD MADERO	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 24M., EN EL JARDIN DE NIÑOS OFELIA ARCOS HINOJOSA, C.C.T.28DJN0944A DE CIUDAD MADERO	\$1,497,290.21	\$1,497,290.21	\$1,497,290.21	METROS CUADRADOS	288	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	118	0	0
-	-	REYNOSA	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 24M., EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, C.C.T.28DJN0130F DE REYNOSA	\$1,092,408.09	\$1,092,408.09	\$1,092,408.09	METROS CUADRADOS	288	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	89	0	0
-	-	MIGUEL ALEMÁN	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 6 M. Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON CONTRAFUERTE, EN EL JARDIN DE NIÑOS WENCESLAO RAMIREZ	\$2,531,006.01	\$2,531,006.01	\$2,531,006.01	METROS CUADRADOS	72	24/10/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	67	0	0
23-2621-01	-	CIUDAD MANTE	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 18M., EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHAL COYOTL, C.C.T.28DPR2184N DE CIUDAD MANTE	\$2,052,629.86	\$2,052,629.86	\$2,052,629.86	METROS CUADRADOS	360	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	109	0	0
23-2640-01	-	HEROÍCA MATAMOROS	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 18 MTS., EN LA PRIMARIA CLUB ROTARIO, C.C.T.28DPR0567F DE MATAMOROS	\$2,305,217.98	\$2,305,217.98	\$2,305,217.98	METROS CUADRADOS	360	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	172	0	0
23-2658-01	-	HEROÍCA MATAMOROS	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 36 MTS., EN LA PRIMARIA PROF. RAFAEL BETANCOURT BETANCOURT, C.C.T.28DPR2323Y DE MATAMOROS	\$3,490,534.64	\$3,490,534.64	\$3,490,534.64	METROS CUADRADOS	576	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	133	0	0
23-2641-01	-	HEROÍCA MATAMOROS	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 24 X 24 MTS., EN LA ESCUELA PRIMARIA TAMAULIPAS, C.C.T.28DPR0636L DE MATAMOROS	\$3,548,030.20	\$3,548,030.20	\$3,548,030.20	METROS CUADRADOS	576	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	481	0	0
-	-	NUEVO LAREDO	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 30 M., EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, C.C.T.28DPR2115R DE NUEVO LAREDO	\$3,258,912.48	\$3,258,912.48	\$3,258,912.48	METROS CUADRADOS	600	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	301	0	0
-	-	REYNOSA	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 36 M., EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES, C.C.T.28DPR2527S DE REYNOSA	\$4,940,003.71	\$4,940,003.71	\$4,940,003.71	METROS CUADRADOS	576	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	379	0	0
-	-	REYNOSA	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 24 M., EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. LEONARDO GARZA DE LA CRUZ, C.C.T.28DPR0777K DE REYNOSA	\$1,857,014.28	\$1,857,014.28	\$1,857,014.28	METROS CUADRADOS	384	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	215	0	0
23-2619-01	-	SOTO LA MARINA	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 18 M., EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.75 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, C.C.T.28DST0075E DE SOTO LA MARINA LOCALIDAD LA PESCA	\$1,922,458.22	\$1,922,458.22	\$1,922,458.22	METROS CUADRADOS	360	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	174	0	0

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
 OBRAS Y ACCIONES
 TERCER TRIMESTRAL 2023
 FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023

TECHO FINANCIERO: \$195,280,657

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
23-2639-01	-	SOTO LA MARINA	-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 18 M., EN EL TELEBACHILLERATO NO. 13 ARQ. MATIAS ARGUELLES GOMEZ, C.C.T.28ETH0013L DE SOTO LA MARINA LOCALIDAD TAMPIQUITO	\$1,172,047.11	\$1,172,047.11	\$1,172,047.11	METROS CUADRADOS	216	18/09/2023	31/12/2023	VIVIENDAS	36	0	0
TOTAL					\$103,821,572.87	\$103,821,572.87	\$103,821,572.87						113,095		

Vo.Bo.

C. SERGIO GUILLERMO CANALES CABALLERO
 DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES