

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
 OBRAS Y ACCIONES
 CUARTO TRIMESTRAL 2023
 FECHA: 08 DE ENERO DEL 2024

TECHO FINANCIERO: \$195,280,657

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
23-0560-01	DGCYOP/183/2023	VARIAS	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO S.A. DE C.V.	COMEDORES DE BIENESTAR	\$9,865,985.60	\$9,865,985.60	\$9,865,985.60	COMEDORES	38	16/11/2023	28/02/2024	VIVIENDAS	304	0	0
23-2554-01	SOP-IE-AP-199-23-P	EL SOLDADO	GRUPO TÉCNICO Y DISEÑO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA QUE CONSTA DE DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS, ATRAQUES Y EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN DE REBOMBEO R1 DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, UBICADO EN LA CARRETERA CIUDAD VICTORIA SOTO LA MARINA KM 27,530	\$12,185,531.84	\$12,185,531.84	\$12,185,531.84	PLANTA	1	03/11/2023	15/03/2024	VIVIENDAS	55,205	10	54
23-2555-01	SOP-IE-AP-200-23-P	SAN JUAN Y EL RANCHITO	INDEEG S.A DE C.V.	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA QUE CONSTA DE DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS, ATRAQUES, EQUIPAMIENTO, Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESTACIÓN DE REBOMBEO R2 DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, UBICADO EN LA CARRETERA CIUDAD VICTORIA SOTO LA MARINA KM 14,340	\$32,949,998.50	\$32,949,998.50	\$32,949,998.50	PLANTA	1	03/11/2023	15/03/2024	VIVIENDAS	55,205	88	56
23-2647-01	SOP-IE-EEP-351-23-I	CIUDAD VICTORIA	MARCOS FERNANDO MORENO CUATEPOLITZO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 18 M., EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ALEJANDRINA BOIJSANEU, C.C.T.28DML0025V DE CIUDAD VICTORIA	\$2,041,493.96	\$2,041,493.96	\$2,041,493.96	METROS CUADRADOS	216	20/12/2023	02/02/2024	VIVIENDAS	62	0	0
23-2648-01		CIUDAD VICTORIA		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 18 M., EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PEDRO JESUS GROENIN MARTINEZ, C.C.T.28DML0057M DE CIUDAD VICTORIA	\$2,041,493.97	\$2,041,493.97	\$2,041,493.97	METROS CUADRADOS	216	20/12/2023	02/02/2024	VIVIENDAS	45	0	0
23-2620-01	SOP-IE-EEP-331-23-I	CIUDAD MADERO	ADRIANA CHÁVEZ VALDEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 24M., EN EL JARDÍN DE NIÑOS OFELIA ARCOS HINOJOSA, C.C.T.28DJN0944A DE CIUDAD MADERO	\$2,094,482.78	\$2,094,482.78	\$2,094,482.78	METROS CUADRADOS	288	14/12/2023	27/01/2024	VIVIENDAS	118	0	0
	SOP-IE-EEP-299-23-P	REYNOSA	ALEJANDRO LEÓN ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 24M., EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, C.C.T.28DJN0130F DE REYNOSA	\$1,895,208.86	\$1,895,208.86	\$1,895,208.86	METROS CUADRADOS	288	08/12/2023	21/01/2024	VIVIENDAS	89	0	0
	SOP-IE-EEP-367-23-D	MIGUEL ALEMÁN	SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GONCOR S.A.S DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 6 M. Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON CONTRAFUERTE, EN EL JARDÍN DE NIÑOS WENCESLAO RAMIREZ GUERRA, C.C.T.28DJN0854I DE MIGUEL ALEMÁN	\$2,442,595.09	\$2,442,595.09	\$2,442,595.09	METROS CUADRADOS	72	22/12/2023	20/03/2024	VIVIENDAS	67	0	0
23-2621-01	SOP-IE-EEP-331-23-I	CIUDAD MANTE	ADRIANA CHÁVEZ VALDEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 18M., EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHALCOYOTL, C.C.T.28DPR2184N DE CIUDAD MANTE	\$2,425,300.32	\$2,425,300.32	\$2,425,300.32	METROS CUADRADOS	360	14/12/2023	27/01/2024	VIVIENDAS	109	0	0
23-2640-01	SOP-IE-EEP-359-23-P	HEROÍCA MATAMOROS	VENANCIO MARTÍNEZ RAMÍREZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 18 MTS., EN LA PRIMARIA CLUB ROTARIO, C.C.T.28DPR0567F DE MATAMOROS	\$2,800,329.41	\$2,800,329.41	\$2,800,329.41	METROS CUADRADOS	360	21/12/2023	03/02/2024	VIVIENDAS	172	0	0
23-2658-01		HEROÍCA MATAMOROS		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 36 MTS., EN LA PRIMARIA PROF. RAFAEL BETANCOURT BETANCOURT, C.C.T.28DPR2323Y DE MATAMOROS	\$4,421,122.09	\$4,421,122.09	\$4,421,122.09	METROS CUADRADOS	576	21/12/2023	03/02/2024	VIVIENDAS	133	0	0
23-2641-01		HEROÍCA MATAMOROS		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 24 X 24 MTS., EN LA ESCUELA PRIMARIA TAMAULIPAS, C.C.T.28DPR0636L DE MATAMOROS	\$3,799,379.63	\$3,799,379.63	\$3,799,379.63	METROS CUADRADOS	576	21/12/2023	03/02/2024	VIVIENDAS	481	0	0
	SOP-IE-EEP-366-23-D	NUEVO LAREDO	COMERCIO GENERAL OPIXIM S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 30 M., EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ, C.C.T.28DPR2115R DE NUEVO LAREDO	\$4,119,756.10	\$4,119,756.10	\$4,119,756.10	METROS CUADRADOS	600	21/12/2023	19/03/2024	VIVIENDAS	301	0	0
	SOP-IE-EEP-299-23-P	REYNOSA	ALEJANDRO LEÓN ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 36 M., EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES, C.C.T.28DPR2527S DE REYNOSA	\$4,373,215.30	\$4,373,215.30	\$4,373,215.30	METROS CUADRADOS	576	08/12/2023	21/01/2024	VIVIENDAS	379	0	0
23-2619-01		SOTO LA MARINA		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 18 M., EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.75 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, C.C.T.28DST0075E DE SOTO LA MARINA LOCALIDAD LA PESCA	\$2,587,593.41	\$2,587,593.41	\$2,587,593.41	METROS CUADRADOS	360	19/12/2023	17/03/2024	VIVIENDAS	174	0	0

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
 OBRAS Y ACCIONES
 CUARTO TRIMESTRAL 2023
 FECHA: 08 DE ENERO DEL 2024

TECHO FINANCIERO: \$195,280,657

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
23-2639-01	SOP-IE-EEP-357-23-P	SOTO LA MARINA	JORGE LUIS HERNÁNDEZ GÓMEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 18 M., EN EL TELEBACHILLERATO NO. 13 ARQ. MATÍAS ARGUELLES GÓMEZ, C.C.T.28ETH0013L DE SOTO LA MARINA LOCALIDAD TAMPIQUITO	\$2,214,214.92	\$2,214,214.92	\$2,214,214.92	METROS CUADRADOS	216	19/12/2023	17/03/2024	VIVIENDAS	36	0	0
23-2713-01		SOTO LA MARINA		TECHUMBRE EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 271 EN SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS	\$6,103,551.65	\$6,103,551.65	\$6,103,551.65	METROS CUADRADOS	1,200	19/12/2023	17/03/2024	VIVIENDAS	463	0	0
23-2718-01	SOP-IE-EEP-338-23-I	CIUDAD VICTORIA	CARLOS FRANCISCO BOETA RODRÍGUEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN LA PREPARATORIA FEDERALIZADA N° 2 "ANICETO VILLANUEVA MARTÍNEZ" 28EBH0002Q, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS	\$3,669,749.46	\$3,669,749.46	\$3,669,749.46	METROS CUADRADOS	600	19/12/2023	01/02/2024	VIVIENDAS	632	0	0
23-2561-01	SOP-IE-EEP-366-23-D	NUEVO LAREDO	COMERCIO GENERAL OPIXIM S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED DE MÓDULO DE BAÑOS Y PINTURA DE AULAS, EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	\$964,574.95	\$964,574.95	\$964,574.95	MÓDULO	1	21/12/2023	19/03/2024	VIVIENDAS	234	0	0
23-2684-01	SOP-IE-AP-307-23-P	CIUDAD VICTORIA	SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 727 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALDAMA, ALTAMIRA, MADERO, EL MANTE, GONZÁLEZ, JAUMAVE, LLERA, MIQUIHUANA, NUEVO MORELOS Y TAMPIO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (PAQUETE 1)	\$7,870,349.86	\$7,870,349.86	\$7,870,349.86	TINACOS	727	14/12/2023	22/03/2024	VIVIENDAS	727	0	30
23-2685-01	SOP-IE-AP-313-23-P	CIUDAD VICTORIA	CALINO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 772 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS DE BURGOS, BUSTAMANTE, CRULLAS, GÜEMEZ, HIDALGO, PADILLA, SAN FERNANDO, SOTO LA MARINA, TULA, VICTORIA Y XICOTÉNCATL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (PAQUETE 2)	\$9,445,829.68	\$9,445,829.68	\$9,445,829.68	TINACOS	772	15/12/2023	23/03/2024	VIVIENDAS	772	0	30
23-2686-01	SOP-IE-AP-314-23-P	CIUDAD VICTORIA	3MGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 490 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MATAMOROS, MIGUEL ALEMÁN, NUEVO LAREDO, REYNOSA Y RÍO BRAVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (PAQUETE 3)	\$5,861,819.17	\$5,861,819.17	\$5,861,819.17	TINACOS	490	15/12/2023	23/03/2024	VIVIENDAS	490	0	30
23-2729-01	SOP-IE-AS-360-23-P	CIUDAD VICTORIA	JELAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON TUBO SANITARIO PVC, EN DIVERSAS COLONIAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS	\$17,876,564.13	\$17,876,564.13	\$17,876,564.13	METROS LINEALES	4,651	21/12/2023	19/03/2024	VIVIENDAS	12,574	0	0
23-2553-01	SOP-IE-AP-242-23-I	EJIDO NUEVO PROGRESO	BAHAM MAREL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS	\$3,415,000.85	\$3,415,000.85	\$3,415,000.85	POZOS	2	22/11/2023	20/03/2024	VIVIENDAS	19	0	60
23-2562-01	SOP-IE-AS-297-23-I	NUEVO LAREDO	HUMBERTO JAVIER ZAMORA SÁNCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA CAM 51, EN COLONIA INFONAVIT FUNDADORES, EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	\$4,987,677.79	\$4,987,677.79	\$4,987,677.79	METROS LINEALES	236	08/12/2023	16/03/2024	VIVIENDAS	100	0	30
	SOP-IE-AP-310-23-I	MIRAMAR	G SOS S. DE R.L. DE C.V.	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN FRACCIONAMIENTO MUNICIPIOS LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA	\$266,922.58	\$266,922.58	\$266,922.58	METROS LINEALES	200	14/12/2023	12/03/2024	VIVIENDAS	28	0	30
		ESTACIÓN CUAUHTÉMOC		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN COLONIA DE LOS RÍOS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA	\$543,610.07	\$543,610.07	\$543,610.07	METROS LINEALES	464	14/12/2023	12/03/2024	VIVIENDAS	43	0	30
		MIRAMAR		INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA LOMAS DEL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA	\$2,918,968.79	\$2,918,968.79	\$2,918,968.79	METROS LINEALES	1,095	14/12/2023	12/03/2024	VIVIENDAS	131	0	30
23-2675-01	SOP-IE-AP-324-23-I	EJIDO GRANEROS DEL SUR	INGENIERÍA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EJIDO GRANEROS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA	\$2,897,389.15	\$2,897,389.15	\$2,897,389.15	METROS LINEALES	3,223	21/12/2023	03/02/2024	VIVIENDAS	24	0	30
23-2680-01		ESTACIÓN CUAUHTÉMOC		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA DE LOS RÍOS EN VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$1,298,210.07	\$1,298,210.07	\$1,298,210.07	METROS LINEALES	469	21/12/2023	03/02/2024	VIVIENDAS	43	0	30

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
 OBRAS Y ACCIONES
 CUARTO TRIMESTRAL 2023
 FECHA: 08 DE ENERO DEL 2024

TECHO FINANCIERO: \$195,280,657

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
23-2608-01	SOP-IE-AP-311-23-I	LLERA	JOSÉ ENRIQUE HINOJOSA PEÑA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS JOSÉ MARÍA MORELOS Y LUIS QUINTERO EN EL MUNICIPIO DE LLERA	\$1,867,917.61	\$1,867,917.61	\$1,867,917.61	METROS LINEALES	1,514	15/12/2023	13/03/2024	VIVIENDAS	100	0	0
23-2622-01		PALMILLAS		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 30 M3, EN PALMILLAS, TAMAULIPAS	\$381,504.26	\$381,504.26	\$381,504.26	TANQUE	1	15/12/2023	13/03/2024	VIVIENDAS	369	0	0
23-2660-01	SOP-IE-AS-312-23-I	HEROÍCA MATAMOROS	CONSTRUCTORA TEGA DE MATAMOROS S. DE R.L.	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO INCLUYE DESCARGAS SANITARIAS, EN CALLE CIRCUNVALACIÓN, COLONIA REFORMA MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	\$1,490,577.06	\$1,490,577.06	\$1,490,577.06	METROS LINEALES	80	15/12/2023	23/03/2024	VIVIENDAS	9	0	30
23-2661-01		HEROÍCA MATAMOROS		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO INCLUYE DESCARGA SANITARIAS, EN CALLE DEL ORO, COLONIA REFORMA MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	\$3,511,197.93	\$3,511,197.93	\$3,511,197.93	METROS LINEALES	250	15/12/2023	23/03/2024	VIVIENDAS	36	0	30
23-2673-01	SOP-IE-AS-323-23-I	HEROÍCA MATAMOROS	LUIS GERARDO HERNÁNDEZ CONTRERAS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO INCLUYE DESCARGAS SANITARIAS, EN CALLE JIMÉNEZ, ENTRE TAMPIO Y VICTORIA, COLONIA TAMAULIPAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	\$1,900,317.92	\$1,900,317.92	\$1,900,317.92	METROS LINEALES	135	19/12/2023	27/03/2024	VIVIENDAS	14	0	30
23-2674-01		HEROÍCA MATAMOROS		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO INCLUYE DESCARGAS SANITARIAS, EN CALLE SAN FERNANDO, ENTRE TAMPIO Y VICTORIA, COLONIA TAMAULIPAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	\$816,454.84	\$816,454.84	\$816,454.84	METROS LINEALES	148	19/12/2023	27/03/2024	VIVIENDAS	18	0	30
23-2679-01	SOP-IE-AP-320-23-P	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	DAVID GÓMEZ COLLADO	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y TRENS DE DESCARGA EN CAPTACIÓN, CÁRCAMO EN LAGUNA DE PRESEDIMENTACIÓN, CÁRCAMO DE AGUAS CLARAS Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS	\$7,350,374.17	\$7,350,374.17	\$7,350,374.17	CÁRCAMO	1	19/12/2023	16/02/2024	VIVIENDAS	3,770	0	30
23-2551-01	SOP-IE-AP-326-23-I	GENERAL FRANCISCO VILLA	CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO BRAVO S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS CON CAPACIDADES DE 35 M3 Y 100 M3 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.	\$676,311.67	\$676,311.67	\$676,311.67	TANQUE	2	13/12/2023	26/03/2024	VIVIENDAS	931	0	0
23-2563-01		SAN NICOLÁS		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, INCLUYE DESAZOLVE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS.	\$1,105,150.37	\$1,105,150.37	\$1,105,150.37	POZO	1	13/12/2023	26/03/2024	VIVIENDAS	27	0	0
23-2564-01		EJIDO LAS VÍRGENES		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y TUBERÍA DE PVC, EN EJIDO LAS VÍRGENES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS.	\$509,024.39	\$509,024.39	\$509,024.39	POZO	1	13/12/2023	26/03/2024	VIVIENDAS	32	0	0
23-2560-01	SOP-IE-AP-329-23-I	POBLADO LOS GUERRA	ROBERTO AVILÉS ROSALES	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LIB. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO BLVD. JOSÉ RAMÍREZ BAZAN EN POBLADO LOS GUERRA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN	\$3,995,904.01	\$3,995,904.01	\$3,995,904.01	PLANTA	1	14/12/2023	22/03/2024	VIVIENDAS	1,780	0	0
23-2715-01	SOP-IE-AP-339-23-I	XICOTÉNCATL	CONSTRUCTORA CAZV S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y TANQUE ELEVADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS	\$5,816,325.57	\$5,816,325.57	\$5,816,325.57	PLANTA	1	19/12/2023	17/03/2024	VIVIENDAS	3,251	0	0
23-2714-01	SOP-IE-AP-340-23-I	SOTO LA MARINA	MOISÉS WILLIAMS ECHARTEA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS	\$5,547,507.09	\$5,547,507.09	\$5,547,507.09	METROS LINEALES	2,135	21/12/2023	19/03/2024	VIVIENDAS	196	0	0
TOTAL					\$195,346,486.89	\$195,346,486.89	\$195,346,486.89						139,693		

Vo.Bo.

C. SERGIO GUILLERMO CANALES CABALLERO
 DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES