

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES

OBRAS Y ACCIONES
 CUARTO TRIMESTRAL 2025
 FECHA: 09 DE ENERO DEL 2026

TECHO FINANCIERO: \$182,441,785

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
25-2462	SOP-IE-AP-189-25-P	ALTAMIRA	CONSULTORÍA EN OBRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA	\$9,108,929.78	\$9,108,929.78	\$9,108,929.78	OBRA	1	19/11/2025	18/03/2026	VIVIENDAS	6,175	45	59
25-2463	SOP-IE-AP-133-25-I	BUSTAMANTE	EDUARDO BERNAL CRUZ	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, DE MANANTIAL A TANQUE EXISTENTE EN EL EJIDO CALABACILLAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE	\$4,859,979.27	\$4,859,979.27	\$4,859,979.27	OBRA	1	30/10/2025	26/02/2026	VIVIENDAS	195	58	67
25-2464	SOP-IE-AS-138-25-I	CAMARGO	PROATAM S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BENITO GARZA BARRERA, MUNICIPIO DE CAMARGO	\$8,943,599.97	\$8,943,599.97	\$8,943,599.97	OBRA	1	31/10/2025	27/02/2026	VIVIENDAS	190	35	40
25-2465	SOP-IE-AS-151-25-P	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARIO EN EL SECTOR XV, INFONAVIT SAN MIGUEL, CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	\$14,361,399.99	\$14,361,399.99	\$14,361,399.99	OBRA	1	05/11/2025	04/03/2026	VIVIENDAS	450	36	34
25-2466	SOP-IE-AP-114-25-I	MIGUEL ALEMÁN	PROATAM S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL ALEMÁN	\$7,818,440.46	\$7,818,440.46	\$7,818,440.46	OBRA	1	22/10/2025	19/01/2026	VIVIENDAS	8,401	33	31
25-2479	SOP-IE-MV-142-25-I	NUEVO LAREDO	GRUPO CONSTRUCTOR TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION MEDIANTE REVESTIMIENTO CON CONCRETO REFORZADO EN CANAL PLUVIAL EXISTENTE ENTRE LA CALLE DIONISIO CARREÓN Y VÍAS DEL FERROCARRIL	\$4,634,768.78	\$4,634,768.78	\$4,634,768.78	OBRA	1	31/10/2025	27/02/2026	VIVIENDAS	1,567	88	60
25-2480	SOP-IE-AP-161-25-I	PALMILLAS	JOSUÉ RAMIRO RAMÍREZ HERNÁNDEZ	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS	\$2,302,623.17	\$2,302,623.17	\$2,302,623.17	OBRA	1	07/11/2025	06/03/2026	VIVIENDAS	369	90	65
25-2483	SOP-IE-EP-180-25-I	GONZÁLEZ	TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA JARDÍN DE LA LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ	\$5,484,510.17	\$5,484,510.17	\$5,484,510.17	OBRA	1	14/11/2025	11/02/2026	VIVIENDAS	51	43	45
25-2484	SOP-IE-AS-143-25-I	REYNOSA	CONSTRUCCIÓN DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	\$9,602,372.33	\$9,602,372.33	\$9,602,372.33	OBRA	1	31/10/2025	27/02/2026	VIVIENDAS	678	57	56
25-2537	SOP-IE-MV-131-25-P	CASAS	CONSTRUCTORA DEL NORESTE S.A.	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL DEL ENTRONQUE CARRETERO VICTORIA-SOTO LA MARINA KM 44 A CAMPO NÚMERO 2, EN EL MUNICIPIO DE CASAS	\$17,960,304.30	\$17,960,304.30	\$17,960,304.30	OBRA	1	29/10/2025	26/01/2026	VIVIENDAS	148	42	63
25-2538	SOP-IE-MV-140-25-P	VICTORIA	RUTER, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL DEL EJ. AQUILES SERDÁN AL EJ. LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA	\$15,000,630.00	\$15,000,630.00	\$15,000,630.00	OBRA	1	31/10/2025	28/01/2026	VIVIENDAS	1,251	80	60

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES

OBRAS Y ACCIONES
 CUARTO TRIMESTRAL 2025
 FECHA: 09 DE ENERO DEL 2026

TECHO FINANCIERO: \$182,441,785

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.
25-2539	SOP-IE-MV-165-25-P	VICTORIA	INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALOMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL No. 70, VICTORIA - SOTO LA MARINA DEL KM 4+600 AL KM 19+259 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA	\$11,297,633.76	\$11,297,633.76	\$11,297,633.76	OBRA	1	11/11/2025	08/02/2026	VIVIENDAS	96,661	4	39
25-2541	SOP-IE-AP-153-25-I	SAN CARLOS	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE "GRACIANO SÁNCHEZ", MUNICIPIO DE SAN CARLOS	\$6,203,173.67	\$6,203,173.67	\$6,203,173.67	OBRA	1	06/11/2025	03/02/2026	VIVIENDAS	233	44	59
25-2574	SOP-IE-EP-194-25-P	REYNOSA	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA UBICADO EN EL PARQUE CULTURAL REYNOSA	\$26,008,924.82	\$26,008,924.82	\$26,008,924.82	OBRA	1	20/11/2025	19/03/2026	VIVIENDAS	212,576	41	47
25-2575	SOP-IE-EP-233-25-P	TAMPICO	CONSULTORÍA EN OBRA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO Y DE CUIDADOS "LAZOS DE BIENESTAR", COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$17,978,431.98	\$17,978,431.98	\$17,978,431.98	CENTRO	1	05/12/2025	03/04/2026	VIVIENDAS	1,000	5	30
25-2576	SOP-IE-EP-200-25-P	VICTORIA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO Y DE CUIDADOS "LAZOS DE BIENESTAR", EN LA COLONIA NUEVO SANTANDER	\$17,364,145.30	\$17,364,145.30	\$17,364,145.30	CENTRO	1	26/11/2025	25/03/2026	VIVIENDAS	1,896	38	30
25-2597	SOP-IE-EP-278-25-I	VICTORIA	CARLOS RODRÍGUEZ AVENDAÑO	REHABILITACIÓN EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MARTE R. GÓMEZ Y CANCHAS DE VOLEIBOL DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN VICTORIA	\$3,711,512.92	\$3,711,512.92	\$3,711,512.92	OBRA	1	18/12/2025	17/03/2026	VIVIENDAS	1,093	6	0
TOTAL					\$182,641,380.67	\$182,641,380.67	\$182,641,380.67						332,934		