

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2018 (PROSSAPYS IV)
AVANCES DE RECURSOS Y METAS
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2018

FECHA DE CORTE AL 29 DE JUNIO DE 2018

N° DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	TER. ANEXO MODIFICATORIO		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS		
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCAL.		CONT.	TERM.	
										CON TR A	TER MIN	CON TR A	TER MIN			
ALCANTARILLADO																
LO-928010997-E63-2018 PROCESO DE LICITACIÓN	Construcción de Alcantarillado y Saneamiento en San Juanito, Municipio de Jaumave, Tam. Incluye: 5,749.51 ml de Red de Atarjeas de Tubería PVC Alcantarillado Serie 25 de 8" de Diámetro, 68 Pozos de Visita, 154 Descargas Domiciliarias, 424.97 ml de Línea de Emisor de Tubería de PVC Sanitario Serie 25, Lagunas de Oxidación con Capacidad de 5.0 lps, Cerco Perimetral y 63 ml de Emisor de Salida.	11,825,000.00														
		8,277,500.00	3,547,500.00								1		1		512	
LO-928010997-E64-2018 PROCESO DE LICITACIÓN	Construcción de Alcantarillado y Saneamiento en Camotero II, Municipio de El Mante, Tam. Incluye: 9,794.45 ml de Red de Atarjeas de Tubería de PVC Sanitario Serie 20, 77 Pozos de Visita, 205 Descargas Domiciliarias, Cárcamo de Bombeo con Capacidad de Almacenamiento de 4 m3, Línea de Emisor y Lagunas de Oxidación.	17,965,000.00														
		10,779,000.00	7,186,000.00								1		1		819	
SUBTOTAL =		29,790,000.00		0.00												
		19,056,500.00	10,733,500.00	0.00	0.00						2	0	2	0	1,331	0
SANEAMIENTO																
IO-928010997-E78-2018 PROCESO DE LICITACIÓN	Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales a Base de Lagunas de Oxidación con Capacidad de 5 lps en Santa Librada, Mpio. de Victoria, Tamps.	2,495,000.00														
		1,497,000.00	998,000.00								1		1		364	
SUBTOTAL =		2,495,000.00		0.00												
		1,497,000.00	998,000.00	0.00	0.00						1	0	1	0	364	0
ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE																
CEAT-IF-APARURAL-01-18-J CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Agua Potable en José María Morelos (El Nopal), Mpio. de Jaumave, Tam.	460,000.00		284,873.96												
		322,000.00	138,000.00	199,411.77	85,462.19						1		1		511	
CEAT-IF-APARURAL-01-18-J CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Agua Potable Las Canoas, Mpio. de Ocampo, Tam.	270,000.00		260,038.36												
		162,000.00	108,000.00	156,023.02	104,015.34						1		1		342	
SUBTOTAL =		730,000.00		544,912.32												
		484,000.00	246,000.00	355,434.79	189,477.53						2	0	2	0	853	0
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO																
CEAT-IF-APARURAL-01-18-J CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Magdalena Cedillo (El Coronel), Mpio. de Tula, Tam.	360,000.00		462,468.80												
		252,000.00	108,000.00	252,000.00	210,468.80						1		1		1,249	
CEAT-IF-APARURAL-01-18-J CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Méndez, Mpio. de Méndez, Tam.	310,000.00		330,971.20												
		186,000.00	124,000.00	186,000.00	144,971.20						1		1		864	
CEAT-IF-APARURAL-01-18-J CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Mainero, Mpio. de Mainero, Tam.	310,000.00		346,376.00												
		186,000.00	124,000.00	186,000.00	160,376.00						1		1		386	
SUBTOTAL =		980,000.00		1,139,816.00												
		624,000.00	356,000.00	624,000.00	615,816.00						3	0	3	0	2,499	0
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA																
IO-928010997-E77-2018 PROCESO DE LICITACIÓN	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2018.	270,000.00														
		135,000.00	135,000.00													
SUBTOTAL =		270,000.00		0.00												
		135,000.00	135,000.00	0.00	0.00											
SUPERVISION TECNICA																
IO-928010997-E77-2018 PROCESO DE LICITACIÓN	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2018.	903,980.00														
		575,498.00	328,482.00													
SUBTOTAL =		903,980.00		0.00												
		575,498.00	328,482.00	0.00	0.00											

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2018 (PROSSAPYS IV)
AVANCES DE RECURSOS Y METAS
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2018

FECHA DE CORTE AL 29 DE JUNIO DE 2018

N° DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1ER. ANEXO MODIFICATORIO		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIADAS		
		C.N.A.	ESTADO	C.N.A.	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS CON TRA	TER MIN	N° DE LOCAL CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.	
DESARROLLO INSTITUCIONAL																
		SUBTOTAL =		0.00	0.00	0.00	0.00									
				0.00	0.00	0.00	0.00									
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES																
ADMINISTRACIÓN	Monitoreo de obras de años anteriores.	123,000.00		123,000.00												
		61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00											
		SUBTOTAL =		123,000.00	123,000.00											
				61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00									
SUPERVISION NORMATIVA																
CONAGUA	Supervisión Normativa	411,070.00		411,070.00												
		411,070.00	0.00	411,070.00	0.00											
		SUBTOTAL =		411,070.00	411,070.00											
				411,070.00	0.00	411,070.00	0.00									
		TOTAL =		35,703,060.00	2,218,798.32											
				22,844,568.00	12,858,482.00	1,452,004.79	766,793.53					3	0	3	0	1,695

(Signature)
ARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

(Signature)
MTR. RUBEN QUIROGA PEÑA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA