



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM BASICO 2018	6,200,000.00	0.00	0.00		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PROFRA. ANA MARIA BALANDRANO GUEVARA : 28DDI0002O .- DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "B": 2 DIRECCIONES, 2 BODEGAS Y SALA DE MAESTROS. CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE SALA DE MAESTROS, DIRECCIÓN Y BODEGA. REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE CÓMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS., EN LA LOCALIDAD DE COL. MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					131	
FAM BASICO 2018	6,194,946.00	0.00	0.00		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PROFRA. ANA MARIA BALANDRANO GUEVARA : 28DDI0002O .- DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DEL INMUEBLE, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA QUE QUEDE OPERANDO, EN LA LOCALIDAD DE COL. MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE VICTORIA												0					210
FAM BASICO 2018	1,460,000.00	0.00	0.00		SECUNDARIA GENERAL No. 2, PROFRA. ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO : 28DES0042V .- REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. VALLE DE AGUAYO, MUNICIPIO DE VICTORIA												629001					662
FAM BASICO 2018	1,065,000.00	0.00	0.00	ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0022-2018-0035	SECUNDARIA GENERAL No. 2, JOSE VIZCAINO PEREZ : 28DES0057X .- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 E.E. ESTRC. 715 (U1-C) ADOSADA N.P.T. + 0.45 + OBRA EXTERIOR., EN LA LOCALIDAD DE COL. DEL VALLE, MUNICIPIO DE RIO BRAVO	1102431.1	08/08/2018	05/12/2018		6							622001					792
FAM BASICO 2018	660,000.00	0.00	0.00		SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA : 28DES0065F .- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5.0 M3., EN LA LOCALIDAD DE EJ. LAVADEROS, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA												629001					24
FAM BASICO 2018	832,000.00	0.00	0.00		SECUNDARIA GENERAL No. 8, PROFRA. BLAS UVALLE GONZALEZ : 28DES0099W .- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS MUJERES-HOMBRES, EN LA LOCALIDAD DE COL. DEL PERIODISTA, MUNICIPIO DE VICTORIA												629001					783



Handwritten mark

Handwritten mark



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL ON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM BASICO 2018	1,065,000.00	0.00	0.00		SECUNDARIA GENERAL NO. 13 NUEVA CREACION : 28DES0117V .- CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 E.E. ESTRC. 717 (U2-C) PLANTA BAJA AISLADA + 0.40 MTS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE COL. LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE MATEHUEL PAN DE AZÚCAR											622001					590
FAM BASICO 2018	3,242,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN 2018-2019 : 28DJN0000 0 .- CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS., EN LA LOCALIDAD DE CAB. MUN. CD MADERO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					150
FAM BASICO 2018	860,600.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO G. DE GUAJARDO : 28DJN0071G .- TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL 215.15 M, EN LA LOCALIDAD DE COL. PROGRESO, MUNICIPIO DE MATAMOROS											622001					107
FAM BASICO 2018	648,800.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES : 28DJN0128R .- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.60 M. + OBRA EXTERIOR., EN LA LOCALIDAD DE FRACC. RIO BRAVO, MUNICIPIO DE RIO BRAVO											622001					216
FAM BASICO 2018	91,300.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA : 28DJN0172E .- APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZCION, EN LA LOCALIDAD DE CAB. MUN., MUNICIPIO DE HIDALGO											629001					79
FAM BASICO 2018	497,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS NINFA G. DE SOLIS : 28DJN0209B .- REHABILITACION ELECTRICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN EDIFICIOS, EN LA LOCALIDAD DE COL. INFONAVIT SATELITE, MUNICIPIO DE MATAMOROS											629001					144
FAM BASICO 2018	700,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS REDENCION DEL PROLETARIADO : 28DJN0278Y .- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 65 M Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA, EN LA LOCALIDAD DE COL. GUADALUPE MAINERO, MUNICIPIO DE VICTORIA											622001					148
FAM BASICO 2018	395,423.77	0.00	0.00	ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0023-2018-0036	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0307C .- REHABILITACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE COL. ACUILES SERDAN, MUNICIPIO DE REYNOSA	370584.71	08/08/2018	03/02/2019			6					629001					134



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL ON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2018	400,200.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC : 28DJN0388D .- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA. 13,200-220/127 V, EN LA LOCALIDAD DE COL. TAMAULIPAS, MUNICIPIO DE EL MANTE										623001					103	
FAM BASICO 2018	3,432,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN 2017-2018 : 28DJN0391R .- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA N.P.T. 0.65 M. (EDIFICIO "A") + 1 MODULO SANITARIO Y DIRECCIÓN ESTRC. 750 ADOSADO N.P.T. 0.65 (EDIFICIO "A") + PLAZA CIVICA 20 X 30 MTS. + CERCO DE MALLA 58 ML. + CISTERNA DE 5000 LTS. + REDES EXTERIORES, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. LOS PALMARES, MUNICIPIO										622001					175	
FAM BASICO 2018	74,600.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO : 28DJN0426Q .- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE EJ. CRUZ Y CRUZ, MUNICIPIO DE HIDALGO										629001					30	
FAM BASICO 2018	530,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL : 28DJN0475Z .- CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA N.P.T. 0.45 M. + RED ELÉCTRICA EXTERIOR + ANDADOR DE 3.00 X 21.00 M, EN LA LOCALIDAD DE COL. MODELO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO										622001					80	
FAM BASICO 2018	920,600.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CARMEN CALDERON CORDOVA : 28DJN0534Y .- CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EST. 753 AISLADO + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE EJ. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PADILLA										622001					40	
FAM BASICO 2018	1,520,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA : 28DJN0615I .- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 150 ML. CERRADA DE BLOCK Y 24.0 ML MURO - REJA, EN LA LOCALIDAD DE COL. LIBERTAD, MUNICIPIO DE VICTORIA										622001					96	
FAM BASICO 2018	89,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL : 28DJN0627N .- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE EJ. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE HIDALGO										629001					19	





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero			Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FAM BASICO 2018	75,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DJN0659F .- REHABILITACIÓN DE GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. JOSÉ TERÁN BERRONES, POB. ANAHUAC, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO											629001						22	
FAM BASICO 2018	190,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : 28DJN0742E .- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE EJ. FRANCISCO MEDRANO, MUNICIPIO DE JALIMAVE												629001						33
FAM BASICO 2018	990,601.82	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DJN0749Y .- IMPERMEABILIZACION, PINTURA VINILICA, VITROPISO, CONSTRUCCION DE BANQUETA Y REHABILITACION ELECTRICA., EN LA LOCALIDAD DE COL. ARCOIRIS, MUNICIPIO DE REYNOSA												629001						186
FAM BASICO 2018	560,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ESTRELLA : 28DJN0826M .- SUBESTACION ELECTRICA 25 KVA + RED DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ESTRELLA, MUNICIPIO DE VICTORIA												623001						210
FAM BASICO 2018	2,160,774.20	0.00	0.00	ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0023-2018-0036	JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA : 28DJN0860T .- IMPERMEABILIZACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE REYNOSA	1545402.53	08/08/2018	03/02/2019			6						629001						197
FAM BASICO 2018	269,089.32	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. DEMETRIA ZUÑIGA GUEVARA : 28DJN0912I .- REHABILITACION DE EDIFICIO "A", EN LA LOCALIDAD DE COL. VOLUNTAD Y TRABAJO, MUNICIPIO DE REYNOSA												629001						188
FAM BASICO 2018	100,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFR. JUAN GRANADOS RODRIGUEZ : 28DJN0958D .- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS., EN LA LOCALIDAD DE COL. LA JOYA, MUNICIPIO DE REYNOSA												0						270
FAM BASICO 2018	5,112,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MATÍAS S. CANALES MÁRQUEZ : 28DJN0998E .- CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS PLAZA CÍVICA Y BARDA., EN LA LOCALIDAD DE COL. VILLAS DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA												0						164



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FAM BASICO 2018	100,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ABRAHAM CASTELLANOS : 28DJN1023D .- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS., EN LA LOCALIDAD DE COL. BALCONES DE ALCALA, MUNICIPIO DE REYNOSA											629001						202	
FAM BASICO 2018	152,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI-CRI : 28DJN1069Z .- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE EJ. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE JAUMAVE												629001						24
FAM BASICO 2018	882,000.00	0.00	0.00	ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0023-2018-0036	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA : 28DJN1073L .- CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRC. 750 AISLADAS + 0.30 M. + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 6 x 24 M. + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA + OBRA EXTERIOR., EN LA LOCALIDAD DE FRACC. MISION SANTA FE, MUNICIPIO DE REYNOSA	1062835.09	08/08/2018	03/02/2019			6						622001						98
FAM BASICO 2018	2,176,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACION : 28DJN1079F .- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTRC. REG. 750 + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 20 X 15 M. + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE REYNOSA												622001						103
FAM BASICO 2018	541,836.37	0.00	0.00		CAM ROTARIO REYNOSA : 28DML0032D .- REHABILITACION EN IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, EN LA LOCALIDAD DE COL. BELLAVISTA, MUNICIPIO DE REYNOSA												629001						93
FAM BASICO 2018	5,806,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN 2018-2019 : 28 DPRO0000 .- CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE 12 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS., EN LA LOCALIDAD DE CAB. MUN. CD MADERO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO												0						430
FAM BASICO 2018	460,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR : 28DPRO080E .- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 15 AULA DIDÁCTICAS, 1 SALA DE CÓMPUTO, 2 BIBLIOTECAS, 1 DESAY., 1 ALMAC. O BOD., 1 COOP. O CAFET., 1 CANCHA DEPORTIVA, 2 SERV. SANIT., 1 PLAZA CÍVICA, 1 TECHUMBRE. EN LA LOCALIDAD DE COL. LAURO VILLAR,												0						222



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM BASICO 2018	480,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN : 28DPRO259Z.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TECHUMBRE METALICA, EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE ALDAMA											629001						307
FAM BASICO 2018	685,100.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFR. FRANCISCO NICODEMO : 28DPRO265K.- IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" e "I", EN LA LOCALIDAD DE COL. ESFUERZO NACIONAL, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											629001						298
FAM BASICO 2018	2,400,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPRO373S.- DEMOLICION DE LOSA DE AULAS DE EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EST.750 EN EDIFICIO "G" + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EST. 750 EDIFICIO "I" + 72 M2 DE ANDADORES + RED ELECTRICA EXTERIOR., EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA PEDRERA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											622001						427
FAM BASICO 2018	252,500.00	0.00	0.00		PRIMARIA PABLO GALEANA : 28DPRO379M.- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE EJ. MAGDALENO AGUILAR, MUNICIPIO DE TAJIMAVE											629001						33
FAM BASICO 2018	216,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA SECCION UNO PETROLEROS : 28DPRO534O.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION, EN LA LOCALIDAD DE COL. CANDELARIO GARZA, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0						234
FAM BASICO 2018	910,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA : 28DPRO666F.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 750 AISLADO + 0.40 M. + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CAB. MUN., MUNICIPIO DE MICHILILIANA											622001						116
FAM BASICO 2018	100,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPRO750D.- REHABILITACION DE PORTON DE ACCESO Y ALIMENTACION ELECTRICA DE EL LABORATORIO DE COMPUTO, EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA LAJILLA, MUNICIPIO DE CASAS											629001						39






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM BASICO 2018	1,123,145.41	0.00	0.00		PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DPR0755Z .- REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, IMPERMEABILIZACION, VITROPISO, CONSTRUCCION DE BANQUETA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE REYNOSA											629001					163	
FAM BASICO 2018	530,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFRA. GEORGINA CANTU PEÑA : 28DPR0764G .- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE REYNOSA												629001					377
FAM BASICO 2018	425,785.93	0.00	0.00	ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0023-2018-0036	PRIMARIA PROFRA. LEONARDO GARZA DE LA CRUZ : 28DPR0777K .- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE REYNOSA	371907.44	08/08/2018	03/02/2019			6						629001					197
FAM BASICO 2018	99,427.37	0.00	0.00		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR0780Y .- IMPERMEABILIZACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE REYNOSA												629001					339
FAM BASICO 2018	531,190.78	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0785T .- REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, EN LA LOCALIDAD DE COL. AQUILES SERDAN, MUNICIPIO DE REYNOSA												629001					326
FAM BASICO 2018	210,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LEONA VICARIO : 28DPR0786S .- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE EJ. DOROTEO ARANGO, MUNICIPIO DE GONZALEZ												629001					34
FAM BASICO 2018	990,000.00	0.00	0.00	ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0022-2018-0035	PRIMARIA HEROE DE NACAZARI : 28DPR1077Y .- CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 750 N.P.T. + 0.45 M. + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. AGRICOLA MAGUEYES, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	860169.29	08/08/2018	05/12/2018			6						622001					362
FAM BASICO 2018	990,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA : 28DPR1207A .- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE XICOTENCATL												629001					206



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FAM BASICO 2018	1,130,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA CAPITAN EMILIO CARRANZA : 28DPR1219F.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.45 MTS + BARDAS TIPO (MURO REJA) + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE EJ. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE BUJOPES											622001						59	
FAM BASICO 2018	120,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ : 28DPR1287C.- REHABILITACION DE EDIFICIO ESTR. ATIPICA, EN LA LOCALIDAD DE EJ. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE EL MANTE												629001						28
FAM BASICO 2018	292,725.72	0.00	0.00		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA : 28DPR1305B.- REHABILITACION, EN LA LOCALIDAD DE COL. BEATTY, MUNICIPIO DE REYNOSA												629001						162
FAM BASICO 2018	480,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ : 28DPR1317G.- IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y REPARACIÓN DE ALEROS, EN LA LOCALIDAD DE COL. RIBEREÑA, MUNICIPIO DE REYNOSA												629001						391
FAM BASICO 2018	1,110,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR1367O.- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. DEL PUERTO, MUNICIPIO DE TAMPICO												629001						332
FAM BASICO 2018	361,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA HIMNO NACIONAL : 28DPR1453K.- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 225 KVA + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE COL. LOMAS DEL CHAIREL, MUNICIPIO DE TAMPICO												623001						485
FAM BASICO 2018	1,600,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA NIÑOS HEROES : 28DPR1492M.- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CABLEADO, REHABILITACIÓN EN LOSAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE MATAMOROS												623001						437
FAM BASICO 2018	547,500.00	0.00	0.00		PRIMARIA FRANCISCO I MADERO : 28DPR1562R.- IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", EN LA LOCALIDAD DE COL. LUCIO BLANCO, SECTOR LOS PINOS, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO												629001						398



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2018	302,400.00	0.00	0.00		PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL : 28DPR1593K .- PROPUESTA DE REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y RED DE A/C, EN LA LOCALIDAD DE COL. UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE VICTORIA										629001					546	
FAM BASICO 2018	600,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA CRISTOBAL COLON : 28DPR1598F .- REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA, EN LA LOCALIDAD DE C.P. EL BARRANCON DEL TIO BLAS, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO										629001					123	
FAM BASICO 2018	268,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28DPR1620R .- REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE TAMPICO										629001					218	
FAM BASICO 2018	425,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA AMADO L. ARECHANDIETA : 28DPR1726K .- OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN EDIFICIOS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, MUNICIPIO DE TAMPICO										623001					692	
FAM BASICO 2018	471,088.08	0.00	0.00		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR1732V .- IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y C, EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE REYNOSA										629001					503	
FAM BASICO 2018	279,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR1796F .- REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GONZALEZ										629001					31	
FAM BASICO 2018	482,000.00	0.00	0.00	ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0022-2018-0035	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1807V .- CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA ESTR. REG. 750 ADOSADA N.P.T. +0.45 M. + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE MATAMOROS	650361.16	08/08/2018	05/12/2018			6				622001					375	
FAM BASICO 2018	150,000.00	0.00	0.00	ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0023-2018-0036	PRIMARIA NACIONES UNIDAS : 28DPR1878P .- REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. PEDRO J. MENDEZ, MUNICIPIO DE REYNOSA	111731.87	08/08/2018	03/02/2019			6				629001					429	
FAM BASICO 2018	200,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA 12 DE OCTUBRE DE 1492 : 28DPR2038C .- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 60 ML, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE VICTORIA										622001					139	





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAM BASICO 2018	1,738,925.34	0.00	0.00		PRIMARIA PRAXEDIS G GUERRERO : 28DPR2050Y .- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ESTR. 750 AISLADO + ANDADOR + RED. ELECTRICA DE 70 M. + REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. ARCOIRIS, MUNICIPIO DE REYNOSA											622001					580	
FAM BASICO 2018	910,000.00	0.00	0.00	ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0022-2018-0035	PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR2064A .- MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 750 AISLADOS + 0.45 M. + OBRA EXTERIOR., EN LA LOCALIDAD DE COL. SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE RIO BRAVO	854799.82	08/08/2018	05/12/2018			6						622001					465
FAM BASICO 2018	150,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES : 28DPR2095U .- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL PORVENIR, MUNICIPIO DE GUEMEZ												622001					17
FAM BASICO 2018	708,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE : 28DPR2149H .- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL 134 ML. CERRADA DE BLOQUE Y 44 ML. TIPO MURO-REJA, EN LA LOCALIDAD DE COL. MEXICO, MUNICIPIO DE VICTORIA												622001					310
FAM BASICO 2018	305,700.00	0.00	0.00		PRIMARIA LEYES DE REFORMA : 28DPR2158P .- REHABILITACION DE RED ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE COL. CASAS BLANCAS, MUNICIPIO DE VICTORIA												629001					189
FAM BASICO 2018	940,493.34	0.00	0.00		PRIMARIA IGNACIO ALLENDE : 28DPR2181Q .- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE REYNOSA												622001					492
FAM BASICO 2018	2,124,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ : 28DPR2219M .- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL 390 ML, EN LA LOCALIDAD DE COL. AZTECA ETAPA II, MUNICIPIO DE VICTORIA												622001					266
FAM BASICO 2018	2,106,859.14	0.00	0.00		PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ : 28DPR2235D .- CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. REG. 750 ADOSADA + 0.50 M. + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VOLUNTAD Y TRABAJO, MUNICIPIO DE REYNOSA												622001					622



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	01/06/2018		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM BASICO 2018	1,440,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA RAMON MARIO BAHENA RODRIGUEZ : 28DPR2249G .- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCC 330 ML, EN LA LOCALIDAD DE COL. BIENESTAR, MUNICIPIO DE REYNOSA										622001					124	
FAM BASICO 2018	572,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFRA. CRUZ LINO MARQUEZ : 28DPR2300N .- SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA + REHABILITACION, EN LA LOCALIDAD DE COL. LOMA ALTA, MUNICIPIO DE MATAMOROS										623001					364	
FAM BASICO 2018	688,133.99	0.00	0.00		PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBOA : 28DPR2303K .- IMPERMEABILIZACION Y LUMINARIAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, MUNICIPIO DE REYNOSA										629001					333	
FAM BASICO 2018	9,847,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA GOMEZ SEGURA : 28DPR2424W .- CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DIECISIETE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y BARRA., EN LA LOCALIDAD DE FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE ALTAMIRA										0					596	
FAM BASICO 2018	580,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA : 28DPR2501K .- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCC 145 ML + APLANADO Y PINTURA EN 380 ML. DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCC, EN LA LOCALIDAD DE COL. INTEGRACION FAMILIAR, MUNICIPIO DE SAN JACINTO										622001					198	
FAM BASICO 2018	257,665.42	0.00	0.00		PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA : 28DPR2523W .- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. SAN JACINTO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA										629001					368	
FAM BASICO 2018	482,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS : 28DPR2524V .- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRUC. REG. 750 ADOSADA + 0.20 M. + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. PASEO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE REYNOSA										622001					593	
FAM BASICO 2018	1,100,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR2601J .- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO DE 6.00 X 4.00 MTS, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. PUEBLITOS, MUNICIPIO DE MATAMOROS										622001					56	





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FAM BASICO 2018	1,065,000.00	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA No. 1, ALVARO OBREGON : 28DST0001N .- CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTRC. 717 (U-2C) PLANTA BAJA AISLADA + 0.50 + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. PEDRO JOSE MENDEZ, MUNICIPIO DE VICTORIA											622001						1032	
FAM BASICO 2018	1,222,000.00	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA No. 2, PROFR. FRANCISCO NICODEMO JUAREZ : 28DST0002M .- REHABILITACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE COL. MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO DE EL MANTE												629001						252
FAM BASICO 2018	1,826,165.68	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA No. 41, JUAN JOSE DE LA GARZA : 28DST0041O .- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 24 M., EN LA LOCALIDAD DE N.C.P.A. GRAL. FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO												622001						283
FAM BASICO 2018	150,000.00	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA No. 79 EUGENIO HERNANDEZ BALBOA : 28DST0079A .- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS., EN LA LOCALIDAD DE COL. REFORMA URBANA, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												629001						739
FAM BASICO 2018	2,770,000.00	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANTU : 28DST0092V .- CONSTRUCCION DE 1 AULA P.B. AISLADA ESTRC. 717 + MSS 2 EE ADOSADOS ESTRC. 717 + OBRA EXTERIOR., EN LA LOCALIDAD DE FRACC. AZTECA, MUNICIPIO DE RIO BRAVO												622001						419
FAM BASICO 2018	125,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA JULIAN GARCIA NORIEGA : 28DTV0140B .- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS., EN LA LOCALIDAD DE EJ. ENSENADA, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO												629001						42
FAM MED. SUP. 2018	1,009,016.00	0.00	0.00		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO. 02 PROFR. HILARINO JIMENEZ LEON : 28ECB0002V .- 39 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, 3 MEMORIA EXTERNA DE 14 TB, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS CULTURAS, MUNICIPIO DE MATAMOROS												415005						434



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FAM MED. SUP. 2018	1,009,016.00	0.00	0.00		COBAT No. 04 : 28ECB0004T.- EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, MICROSCOPIO ZEISS, MODELO PRIMOSTAR CON CAMARA DE 5 MEGA PIXELES INTEGRADA PARA PROYECCION EN PANTALLA, MICROSCOPIO COMPUSTO, EQUIPO DE SUSTANCIAS Y REACTIVOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAGUNA DE LA PUERTA, MUNICIPIO											415005						593	
FAM MED. SUP. 2018	200,000.00	0.00	0.00		ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0005H.- SUMINISTRO PARA AULAS Y TALLERES, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO SANTANDER, MUNICIPIO DE VICTORIA												415005						650
FAM MED. SUP. 2018	200,000.00	0.00	0.00		ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0005H.- EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO SANTANDER, MUNICIPIO DE VICTORIA												415005						93
FAM MED. SUP. 2018	150,000.00	0.00	0.00		ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0005H.- EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO SANTANDER, MUNICIPIO DE VICTORIA												415005						1687
FAM MED. SUP. 2018	250,000.00	0.00	0.00		ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0006G.- EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. SAN JAVIER, MUNICIPIO DE MATAMOROS												415005						118
FAM MED. SUP. 2018	250,000.00	0.00	0.00		ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0006G.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL TALLER DE PRODUCCION DE PRENDAS DE VESTIR, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. SAN JAVIER, MUNICIPIO DE MATAMOROS												415005						130



Handwritten mark

Handwritten mark



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	FAMMS18	400,000.00	0.00				0.00		ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0007F.- EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PETROLERA, EN LA LOCALIDAD DE COL. MONTE ALTO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA												
FAM MED. SUP. 2018	100,000.00	0.00	0.00		ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E.- EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE ELECTRONICA, EN LA LOCALIDAD DE COL. PROLONGACION LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE REYNOSA											415005					131
FAM MED. SUP. 2018	100,000.00	0.00	0.00		ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E.- EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MITTO., EN LA LOCALIDAD DE COL. PROLONGACION LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE REYNOSA											415005					313
FAM MED. SUP. 2018	250,000.00	0.00	0.00		ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E.- SUMINISTRO PARA AULAS Y TALLERES, EN LA LOCALIDAD DE COL. PROLONGACION LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE REYNOSA											415005					1057
FAM MED. SUP. 2018	118,032.00	0.00	0.00		ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E.- SUMINISTRO DE MESABANCOS PARA AULAS ACADEMICAS (ELABORADOS EN MADERA Y ESTRUCTURA DE FIERRO TUBULAR CALIBRE 18), EN LA LOCALIDAD DE COL. PROLONGACION LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE REYNOSA											415005					1362
FAMMS18	248,237.00	0.00	0.00		PREPARATORIA No. 3, UAT : 28UBH0057K.- 15 COMPUTADORAS MARCA ACER, MONITOR DE 19", DISCO DURO DE 500 GB, CORE I5, 18 GB DE RAM, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					399
FAMREM18	700,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MEXICO : 28DJN0381K.- CONSTRUCCIÓN DE 126 ML DE BARRA (SITUACIÓN DE INSEGURIDAD) Y REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EJ. GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					35



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS EN LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FAMREM18	300,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ : 28DJN0661U .- CONSTRUCCIÓN DE 23 ML DE BARDA (COLINDA CON PROP. PRIVADA HACIA EL FONDO) E IMPERMEABILIZACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE COL. INSURGENTES, MUNICIPIO DE MATAMOROS																87	
FAMREM18	335,396.19	0.00	0.00	ITIFE-FAMR18-I-SOP-0021-2018-0034	JARDÍN DE NIÑOS VALENTIN LAVIN GOVELA : 28DJN0686C .- CONSTRUCCION DE BAÑOS AISLADOS ESTRUCTURA ATIPICA, EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE VICTORIA	279143.28	16/07/2018	13/09/2018		6						622001						89
FAMREM18	63,070.28	0.00	0.00		PRIMARIA LIC. FERMIN LEGORRETA : 28DPR0408R .- CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS/DIRECCION Y COOPERATIVA EST. 750 AISLADA + 2 AULAS EST. 750 ADOSADAS + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE EJ. COMPUERTAS, MUNICIPIO DE VICTORIA											622001						58
FAMREM18	922,945.83	0.00	0.00		PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO : 28DPR0668D .- CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2 E.E. ESTR. 750 ADOSADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN JOSE DEL LLANO, MUNICIPIO DE VICTORIA											622001						
FAMREM18	300,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA MARTIR DE CHINAMECA : 28DPR0734M .- IMPERMEABILIZACIÓN DE 14 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS., EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL BARRETAL, MUNICIPIO DE PADILLA											0						1,837.00 162
FAMREM18	300,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA REPUBLICA DE CHILE : 28DPR1151P .- CONSTRUCCIÓN DE 90 ML DE BARDA (CAYÓ ÁRBOL ENCIMA), EN LA LOCALIDAD DE COL. MORELOS, MUNICIPIO DE VICTORIA											0						231
FAMREM18	550,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JUSTO SIERRA : 28DPR1174Z .- CONSTRUCCIÓN Y MOB. DE 1 AULA (SE AUTORIZA DEBIDO A QUE TIENE DOS AULAS PEQUEÑAS), EN LA LOCALIDAD DE EJ. JUAN RINCON, MUNICIPIO DE VICTORIA											0						237





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FAMREM18	700,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR1397I .- PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA, RESANE DE LOZA INTERIOR Y VOLADOS EN 12 AULAS DIDÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE C.P. HIGUERILLAS, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0						390	
FAMREM18	786,506.03	0.00	0.00		PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR1459E .- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 20 X 10 MTS + ANDADOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE REYNOSA											622001							225
FAMREM18	236,049.63	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1821O .- AMPLIACION DE TECHUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE NCP. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS											622001							40
FAMREM18	1,099,999.46	0.00	0.00		PRIMARIA FRANCISCO VILLA : 28DPR2146K .- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTRC. 750 ADOSADAS + 0.45 MTS. + OBRA EXTERIOR., EN LA LOCALIDAD DE COL. GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE RIO BRAVO											622001							472
FAMREM18	700,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA EJERCITO MEXICANO : 28DPR2192W .- CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y MOBILIARIO (CUENTA CON 1 AULA NO APTA) Y 150 M.L. DE BARDA., EN LA LOCALIDAD DE COL. SATELITE II, MUNICIPIO DE VICTORIA											0							511
FAMREM18	736,543.18	0.00	0.00		PRIMARIA PROFA. Y LIC. MARTHA JARAMILLO HERNÁNDEZ : 28DPR2421Z .- CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. DE MULTIPANEL (EL MATERIAL MULTIPANEL SERA SUMINISTRADO POR ITIFE), EN LA LOCALIDAD DE COL. HUERTAS DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE VICTORIA											622001							725
FAMREM18	48,436.69	0.00	0.00		PRIMARIA BICENTENARIO : 28DPR2563X .- REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO TAMAULIPAS, MUNICIPIO DE ALDAMA											629001							165
FAMREM18	350,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA SIN NOMBRE : 28DPR2573D .- REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE COL. JESUS VEGA SANCHEZ, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0							335



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FAMREM18	700,000.00	0.00	0.00		COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP No. 55) : 28DPT0004N .- TERMINACION DE AULAS Y ESCALERA + OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE MATAMOROS											622001						102	
FAMREM18	569,998.89	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA No. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO : 28DST0028U .- TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRT. 750 ADOSADAS + 0.60 M. + ANDADOR DE 12 X 3 M. + 0.45 M. + RED ELECTRICA 140 M. + IMPERMEABILIZANTE EN AULAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE RIO BRAVO												622001						509
FAMREM18	150,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ : 28DTV0102Z .- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRONEUMÁTICO., EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL REFUGIO (LA UNION), MUNICIPIO DE TULA												0						40
FAMREM18	749,354.56	0.00	0.00		TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 030 : 28ETK0030P .- CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS DE 6.00 x 8.00 MTS. DE MULTIPANEL (EL MATERIAL MULTIPANEL SERA SUMINISTRADO POR ITIFE), EN LA LOCALIDAD DE EJ. 2a. UNIDAD DE XICOTENCATL (AQUICHE), MUNICIPIO DE XICOTENCATL												622001						775
FAMREM18	1,719,793.61	0.00	0.00		BACHILLERATO MILITARIZADO : .- TERMINACION DE COMEDOR PROVISIONAL + TERMINACION DE EXPLANADA DE ENTRENAMIENTO DE 13.00 X 13.00 M. + TERMINACION DE TECHUMBRE DE 12.00 + 12.00 M. + CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. OBRERA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO												622001						270
REC. U. T. 2018	6,504,712.73	0.00	0.00		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO : 28EUT0004Y .- PAVIMENTACION DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO Y PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. ORADEL, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0						2558



Handwritten mark

Handwritten signature

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS FUNDADORES : 28DJN0002K .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO LAREDO, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					103
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,019,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA C. DE GARATE : 28DJN0008E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					161
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. NAZARITA GONZALEZ : 28DJN0012R .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. TAMATAN, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					203
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ : 28DJN0019K .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. TANCOL, MUNICIPIO DE TAMPICO											0					133
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA : 28DJN0021Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0					64
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MINERVA : 28DJN0024W .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CENTRO, MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ											0					128
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DJN0031F .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					230
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JESUS ELIAS PIÑA : 28DJN0039Y .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. SECCION 16, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0					170
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS CARDENAS TAMEZ : 28DJN0040N .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VENEZUELA, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					95
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA : 28DJN0046H .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JAUMAVE											0					120
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LIC. JACOBO MARTINEZ GONZALEZ : 28DJN0047G .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EST. SANTA ENGRACIA, MUNICIPIO DE HIDALGO											0					57






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS EN LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LUIS PASTEUR : 28DJN0048F.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE POB. COMALES, MUNICIPIO DE CAMARGO											0					95
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL : 28DJN0054Q.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					92
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS OLIVIA RAMIREZ : 28DJN0056O.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE CAMARGO											0					147
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA : 28DJN0064X.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS FLORES, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					135
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA CASTAÑEDA : 28DJN0065W.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CASCAJAL, MUNICIPIO DE TAMPICO											0					129
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ : 28DJN0076B.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VALLE VERDE, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					128
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA : 28DJN0077A.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. AZTLAN, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					84
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA N. DE CACERES : 28DJN0078Z.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO											0					88
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0081N.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LOMAS DEL CHAIREL, MUNICIPIO DE TAMPICO											0					96
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE : 28DJN0092T.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CAMPESTRE, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					96
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ : 28DJN0096P.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. GUTIERREZ DE LARA, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					118





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL ON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL TIJERINA CARRANZA : 28DJN00970 .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. REGINA, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0					195	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON : 28DJN0106F .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CIUDAD VICTORIA, MUNICIPIO DE VICTORIA													0					183
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO : 28DJN0127S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ZARAGOZA, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO													0					137
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JULIETA CORREA : 28DJN0132D .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. JARDINES DE SAN GERMAN, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN													0					104
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MODELO : 28DJN0135A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MODELO, MUNICIPIO DE MATAMOROS													0					128
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO RAMIREZ CANALES : 28DJN0144I .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE MIER, MUNICIPIO DE MIER													0					90
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TARREGA : 28DJN0147F .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LONGORIA, MUNICIPIO DE REYNOSA													0					138
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DJN0161Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE TAMPICO													0					236
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS TERESITA MATTIENZO DE RAVIZE : 28DJN0166U .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. DOCTORES, MUNICIPIO DE REYNOSA													0					111
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO CHACON DURAN : 28DJN0170G .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA													0					230
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO : 28DJN0180N .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. JULIAN CARRILLO, MUNICIPIO DE REYNOSA													0					89
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CARMEN G. DE PORTES GIL : 28DJN0190U .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAURO AGUIRRE, MUNICIPIO DE TAMPICO													0					39



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON : 28DJN0192S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					132
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO YCAZA AGUILAR : 28DJN0197N .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					110
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS HEROES DE NACOZARI : 28DJN0212P .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. OBRERA FERROCRILERA, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					85
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MELIDA RODRIGUEZ DE SALINAS : 28DJN0227R .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. AMPLIACIÓN UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE TAMPICO											0					135
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS : 28DJN0237Y .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. GLORIA MARTÍNEZ NOLASCO, MUNICIPIO DE TAMPICO											0					191
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS : 28DJN0247E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. DEL MAESTRO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					152
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE DE 1910 : 28DJN0259J .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MODERNA, MUNICIPIO DE EL MANTE											0					116
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET : 28DJN0283J .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. GRANJAS ECONOMICAS, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					110
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MAESTRA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DJN0290T .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					140
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DJN0293Q .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE BUSTAMANTE, MUNICIPIO DE BUSTAMANTE											0					85



Handwritten signature or mark

Handwritten signature or mark



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS EN LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DJN0296N .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. REVOLUCION VERDE, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					195	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES No. 5 : 28DJN0297M .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. HERIBERTO KEHOE, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO												0					90
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ : 28DJN0318I .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS FLORES, MUNICIPIO DE VICTORIA												0					45
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LEONOR COLLADO : 28DJN0321W .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, MUNICIPIO DE VICTORIA												0					215
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LUISA MONTEMAYOR DE LAVIN : 28DJN0322V .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MIGUEL ALEMAN, MUNICIPIO DE VICTORIA												0					137
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : 28DJN0324T .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0					103
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA : 28DJN0327Q .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE POB. ANAHUAC, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO												0					104
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DJN0371D .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. PESCADORES, MUNICIPIO DE TAMPICO												0					94
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA : 28DJN0386F .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. POPULAR, MUNICIPIO DE EL MANTE												0					81
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MEXICO : 28DJN0390S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. JARDIN, MUNICIPIO DE EL MANTE												0					95
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ : 28DJN0392Q .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE EL MANTE												0					125





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS D I F : 28DJN0417I .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0					80
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DJN0423T .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VILLA DE PADILLA, MUNICIPIO DE PADILLA												0					89
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON : 28DJN0466R .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ALIANZA PARA LA PRODUCCION, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0					192
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0501G .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE REYNOSA												0					74
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS AMERICA : 28DJN0539T .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAMPACITOS, MUNICIPIO DE REYNOSA												0					168
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0554L .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO												0					139
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,050,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. CORINA CASTRO VARELA : 28DJN0568O .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE MATAMOROS												0					150
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DJN0586D .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE, MUNICIPIO DE REYNOSA												0					120
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES : 28DJN0587C .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CAMPESTRE I, MUNICIPIO DE REYNOSA												0					102
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL : 28DJN0601F .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, MUNICIPIO DE TAMPICO												0					173
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : 28DJN0638T .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE VICTORIA												0					179



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES : 28DJN0647A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					168
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DJN0667O .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. SIMON RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					115
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DJN0705A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0					132
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFLAS : 28DJN0711L .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA RETAMA, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					220
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DJN0731Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					136
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS RICARDO ESPINOZA GARCIA : 28DJN0746A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. INFONAVIT, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					133
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL : 28DJN0755I .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MODERNA, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					132
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS : 28DJN0773Y .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE RIO BRAVO											0					112
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLLADO : 28DJN0777U .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0					170
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO FLORES SANCHEZ : 28DJN0782F .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					39
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET : 28DJN0802C .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CIUDAD VICTORIA, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					157



Handwritten signature

Handwritten mark



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN SERDAN : 28DJN0807Y .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. AMERICO VILLAREAL GUERRA, MUNICIPIO DE VICTORIA										0						149
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA : 28DJN0821R .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, MUNICIPIO DE REYNOSA										0						142
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA : 28DJN0831Y .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE VICTORIA										0						81
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS VILLA DE AGUAYO : 28DJN0841E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. UNIDAD SINDICAL, MUNICIPIO DE VICTORIA										0						70
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES : 28DJN0847Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CAMPESTRE DEL RIO 2, MUNICIPIO DE MATAMOROS										0						114
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS XOCHITL PALOMINO CONTRERAS : 28DJN0849X .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CASAS BLANCAS, MUNICIPIO DE VICTORIA										0						160
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DJN0861S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. FUENTES COLONIALES, MUNICIPIO DE REYNOSA										0						92
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS : 28DJN0880G .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO										0						133
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DJN0885B .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LA FE, MUNICIPIO DE NUEVO LARDO										0						173
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ : 28DJN0898F .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MAQUILADORAS, MUNICIPIO DE REYNOSA										0						150



Handwritten mark

Handwritten mark




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTÍNEZ DE ARMAS DE AGUILERA : 28DJN0905Z.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, MUNICIPIO DE REYNOSA											0						238	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS : 28DJN0908W.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MANUEL CAVAZOS LERMA, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0						130
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO : 28DJN0911J.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. AZTECA, MUNICIPIO DE VICTORIA												0						108
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ : 28DJN0913H.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0						219
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. EMMA CIRENEA MONTEMAYOR RODRIGUEZ : 28DJN0941D.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO SANTANDER, MUNICIPIO DE VICTORIA												0						187
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ : 28DJN0946Z.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0						88
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ELISA CAVAZOS LERMA DE FLORES : 28DJN0950L.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VILLAS DE IMAQ, MUNICIPIO DE REYNOSA												0						206
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS "CLUB ROTARACT" : 28DJN0962Q.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE AMP. LINDA VISTA, MUNICIPIO DE VICTORIA												0						159
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA : 28DJN0963P.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE REYNOSA												0						214
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. MARIA ELSA ALEJANDRO GUADIANA : 28DJN0970Z.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. JESUS VEGA SANCHEZ, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0						160



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA : 28DJN0974V .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LOMAS DE JARACHINA SUR, MUNICIPIO DE REYNOSA											0						187
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR : 28DJN0978R .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. VILLA LAS TORRES, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0						147
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		JARDIN DE NIÑOS : 28DJN0982D .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0						147
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFA. Y LIC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ : 28DJN0983C .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. COLORINES TERRITORIALES, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0						198
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSA ELVA TAPIA ABREGO : 28DJN0987Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE REYNOSA											0						89
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA : 28DJN0988Y .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VILLAS DE LA JOYA, MUNICIPIO DE REYNOSA											0						402
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,100,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE : 28DJN0995H .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LA PRESITA, MUNICIPIO DE VICTORIA											0						165
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNÁNDEZ DE SAN SALVADOR : 28DJN1001S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. JESUS VEGA SANCHEZ, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0						130
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ : 28DJN1006N .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO LAREDO, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0						147
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES : 28DJN1007M .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. AMPLIACION BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0						101



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JUAN EDMUNDO LOZANO CALZADO : 28DJN1012Y. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0						93	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS SERGIO ISAAC PEÑA SALINAS : 28DJN1013X. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0						61
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU : 28DJN1034J. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. VILLA ESMERALDA, MUNICIPIO DE REYNOSA												0						171
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA : 28DJN1038F. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VAMOS TAMAULIPAS, MUNICIPIO DE REYNOSA												0						79
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA : 28DJN1049L. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CONSTITUCIONAL I, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0						191
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		JARDIN DE NIÑOS : 28DJN1053Y. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VALLES DE ANAHUAC, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO												0						241
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DML0041L. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CENTRO, MUNICIPIO DE OCAMPO												0						64
PROG. ESC. AL CIEN 2018	2,610,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA ARMANDO BARBA : 28DPR0017C. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO												0						203
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,320,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA DESPERTAR DEL CAMPESINO : 28DPR0042B. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MIRAMAR, MUNICIPIO DE ALTAMIRA												0						397
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA DOÑA CECILIA : 28DPR0269G. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. OBRERA, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO												0						158
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,020,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA ISAURO ALFARO : 28DPR0278O. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO												0						286





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS : 28DPR0279N .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					196
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL. JUAN ALVAREZ : 28DPR0296D .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN ANTONIO RAYON, MUNICIPIO DE GONZALEZ											0					139
PROG. ESC. AL CIEN 2018	900,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JUAN B. TIJERINA : 28DPR0297C .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. MAGISCATZIN, MUNICIPIO DE GONZALEZ											0					108
PROG. ESC. AL CIEN 2018	690,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0298B .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUEMEZ											0					61
PROG. ESC. AL CIEN 2018	930,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA HEROE DE NACAZARI : 28DPR0300Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE GUEMEZ											0					60
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO : 28DPR0312E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUEMEZ											0					94
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ : 28DPR0315B .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN JUANA, MUNICIPIO DE GUEMEZ											0					101
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,950,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA BALDOMERO SANCHEZ : 28DPR0339L .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CENTRO, MUNICIPIO DE HIDALGO											0					258
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA INDEPENDENCIA : 28DPR0376P .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. INDEPENDENCIA LAS MORITAS, MUNICIPIO DE JAUMAVE											0					57
PROG. ESC. AL CIEN 2018	990,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR0380B .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA), MUNICIPIO DE JAUMAVE											0					88
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LIC. FERMIN LEGORRETA : 28DPR0408R .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. LAS COMPUERTAS, MUNICIPIO DE ILLERA											0					61
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA : 28DPR0542X .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. NUEVA APOLONIA, MUNICIPIO DE EL MANTE											0					165



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JOSE DELGADO : 28DPR0592E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL EBANITO, MUNICIPIO DE MATAMOROS										0					97	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR0595B .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LA GLORIA, MUNICIPIO DE MATAMOROS										0					63	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR0596A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. GUADALUPE, MUNICIPIO DE MATAMOROS										0					83	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,890,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL RAUL GARATE : 28DPR0613A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EST. RAMIREZ, MUNICIPIO DE MATAMOROS										0					228	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	990,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA FRATERNIDAD : 28DPR0625F .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), MUNICIPIO DE ALTAMIRA										0					179	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA 5 DE MAYO : 28DPR0645T .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. RIO VERDITO, MUNICIPIO DE ALDAMA										0					34	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO : 28DPR0668D .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN JOSE DEL LLANO, MUNICIPIO DE MIQUILIJUANA										0					102	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ : 28DPR0682X .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CENTRO, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO										0					142	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 : 28DPR0744T .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE RIO BRAVO										0					288	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO : 28DPR0819T .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. RODOLFO MARTIN ROCHA, MUNICIPIO DE REYNOSA										0					66	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0833M .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE RIO BRAVO										0					229	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,860,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA EMILIO CARRANZA : 28DPR0837I .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE ALTAMIRA										0					345	





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL ON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0841V .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. AQUILES SERDAN (EL BARRANCO), MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					113
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFR. PATROCINIO HUERTA CEPEDA : 28DPR0858V .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. FRANCISCO MEDRANO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					77
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL : 28DPR0902S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL SAUCILLO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS											0					89
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO : 28DPR0916V .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRÍA), MUNICIPIO DE SAN FERNANDO											0					138
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR0923E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. MIGUEL HIDALGO 1, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO											0					61
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0930O .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN GERMAN, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO											0					100
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFR. AURELIO WALLE : 28DPR0967B .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), MUNICIPIO DE JAUMAVE											0					48
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMPESINO : 28DPR0968A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. MARTE R. GOMEZ, MUNICIPIO DE PADILLA											0					56
PROG. ESC. AL CIEN 2018	630,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO : 28DPR1024T .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SALITRILLO, MUNICIPIO DE TULIA											0					64
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR1048C .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. TANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE TULIA											0					72
PROG. ESC. AL CIEN 2018	360,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMAN VALDEZ : 28DPR1049B .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. TIERRAS BLANCAS (CINCO DE MAYO), MUNICIPIO DE TULA											0					52



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL ON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LAURO AGUIRRE : 28DPR1058J .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TULA											0					83
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA AQUILES SERDAN : 28DPR1096M .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMPALME, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO											0					103
PROG. ESC. AL CIEN 2018	660,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ : 28DPR1109Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. CRUZ Y CRUZ, MUNICIPIO DE HIDALGO											0					73
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFR. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ : 28DPR1128O .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					164
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LAURO AGUIRRE : 28DPR1171C .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					213
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA IGNACIO ALLENDE : 28DPR1227O .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. ALIANZA AGRARIA, MUNICIPIO DE XICOTENCATL											0					53
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPR1259G .- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE POB. EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUEMEZ											0					81
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ : 28DPR1291P .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. FRANCISCO I. MADERO DOS, MUNICIPIO DE GONZALEZ											0					142
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LIC JOSE VASCONCELOS : 28DPR1295L .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL CAMOTERO, MUNICIPIO DE EL MANTE											0					89
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE : 28DPR1296K .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE CONG. EL ABRA, MUNICIPIO DE EL MANTE											0					51
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS : 28DPR1311M. - A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. PRAXEDIS BALBOA, MUNICIPIO DE RIO BRAVO											0					241
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,050,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA NIÑOS HEROES : 28DPR1344D .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. DEL JICOTE, MUNICIPIO DE TULA											0					85



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL ON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA NARCISO MENDOZA : 28DPR1348Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE XICOTENCATI											0					111
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES : 28DPR1357H .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MONTEVERDE, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					153
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMÍREZ : 28DPR1371A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. GONZALEZ, MUNICIPIO DE GONZALEZ											0					96
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA MARIANO MATAMOROS : 28DPR1389Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					64
PROG. ESC. AL CIEN 2018	2,160,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE : 28DPR1399G .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					580
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA CUAUHEMOC : 28DPR1418E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. GENERAL LUCIO BLANCO, MUNICIPIO DE VILLAGRAN											0					83
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JUAN ALDAMA : 28DPR1425O .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL MORON, MUNICIPIO DE ALDAMA											0					107
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA CONSTITUCION : 28DPR1436U .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CONSTITUCION, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					209
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DPR1486B .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE C.P. CARVAJAL, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO											0					193
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA : 28DPR1502C .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. SAN JOSE, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0					112
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LAS AMERICAS : 28DPR1509W .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					331



7



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL ON LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GABRIELA MISTRAL : 28DPR1514H .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN), MUNICIPIO DE GONZALEZ											0					198
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR1559D .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL TRIUNFO NUMERO 2. MUNICIPIO DE EL MANTE											0					87
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE : 28DPR1565O .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. QUETZALCOATL, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					51
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA 18 DE MARZO : 28DPR1566N .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA											0					196
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR1613H .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL ESMERIL (EL PORVENIR), MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA											0					51
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1646Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA CARRETA DOS, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO											0					66
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO : 28DPR1649W .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. EL ANHELO, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					115
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR1662Q .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. TAMAULIPAS, MUNICIPIO DE TAMPICO											0					170
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR1673W .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE NCP. IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE IJMESA											0					95
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS : 28DPR1715E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS GRANJAS, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0					202
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO : 28DPR1724M .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					140





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR1805X.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO LAREDO, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					246
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,320,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ : 28DPR1813F.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL TOMASEÑO, MUNICIPIO DE HIDALGO											0					113
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ : 28DPR1860Q.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO											0					216
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFRA. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ : 28DPR1903Y.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE GONZALEZ											0					161
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR1913E.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE NCP. PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE EL MANTE											0					150
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LA CORREGIDORA : 28DPR1935Q.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO), MUNICIPIO DE CAMARGO											0					46
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR1936P.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. RIO BRAVO, MUNICIPIO DE MIGUEL ALFMAN											0					159
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR1938N.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CAMARGO											0					219
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA : 28DPR2033H.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. REVOLUCION VERDE, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					168
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR2116Q.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. UNION DEL RECUERDO, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					196
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JUAN ESCUTIA : 28DPR2126X.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LADRILLERA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO											0					163
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA FRANCISCO VILLA : 28DPR2130I.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. REPUBLICA NORTE, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0					222





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL ON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00				0.00		PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR2184N .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. REVOLUCION VERDE, MUNICIPIO DE EL MANTE												
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA CONSTITUCION : 28DPR2190Y .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					225
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR2213S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN), MUNICIPIO DE GONZALEZ											0					194
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JUAN B. TIJERINA : 28DPR2226W .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. INFONAVIT LA PAZ, MUNICIPIO DE RIO BRAVO											0					190
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFR. LUCIANO GUERRERO SERRATO : 28DPR2262A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO AMANECER, MUNICIPIO DE TAMPICO											0					132
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DPR2263Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VILLA DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO											0					163
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA : 28DPR2297Q .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. RENACIMIENTO, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					169
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFR. ABDON REYES SANCHEZ : 28DPR2327U .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. PRIMAVERA, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO											0					97
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFR. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ : 28DPR2329S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. FERROCARRIL 4, MUNICIPIO DE RIO BRAVO											0					226
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA HERRERA MORALES : 28DPR2345J .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ALEJANDRO BRIONES, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					131
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFR. REGINALDO ELIZONDO GARZA : 28DPR2393T .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. GRANJAS TREVIÑO, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					212



2



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL : 28DPR2394S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VIRREYES, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO										0					158	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO : 28DPR2395R .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE, MUNICIPIO DE REYNOSA										0					206	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROF. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ : 28DPR2398O .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. 3 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA										0					177	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFA. Y LIC. MARTHA JARAMILLO HERNÁNDEZ : 28DPR2421Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. HUERTAS DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE VICTORIA										0					198	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	750,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA OCTAVIO PAZ : 28DPR2429R .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO										0					244	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESENCIANO JUÁREZ CASTRO : 28DPR2436A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MIRAMAR, MUNICIPIO DE ALTAMIRA										0					139	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS : 28DPR2449E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. AMPLIACION LA VALENTINA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO										0					221	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA GABRIEL SALDIVAR SILVA : 28DPR2473E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VILLAS DE LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO										0					327	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	1,020,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA LA CORREGIDORA : 28DPR2507E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA RETAMA, MUNICIPIO DE REYNOSA										0					277	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JORGE GONZALEZ CAMARENA : 28DPR2513P .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VALLES DE ANAHUAC, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO										0					358	



7




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA JOSE M. SERRATOS ESPARZA : 28DPR2515N .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VALLE ELIZONDO, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					245
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES : 28DPR2527S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VILLAS DIAMANTE, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					439
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA ARTURO DE LUNA MENCHACA : 28DPR2528R .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VILLAS DE SAN MIGUEL SUR PONIENTE, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO											0					188
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU : 28DPR2559K .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LOS ALMENDROS, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					476
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		ESCUELA PRIMARIA : 28DPR2561Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					491
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE : 28DPR2562Y .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. MIRAMAR, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					326
PROG. ESC. AL CIEN 2018	3,771,000.00	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA No. 35, GRAL. PEDRO J. MENDEZ : 28DST0035D .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO											0					357
PROG. ESC. AL CIEN 2018	510,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DTV0002Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ESTACION COLONIAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					97
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ : 28DTV0004Y .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. VILLA MAINERO, MUNICIPIO DE MAINERO											0					64
PROG. ESC. AL CIEN 2018	660,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO : 28DTV0005X .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL GUERRERÑO, MUNICIPIO DE REYNOSA											0					153
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA CUAUHEMOC : 28DTV0016C .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE N.C.P. LOPEZ RAYON, MUNICIPIO DE GONZALEZ											0					105





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	01/06/2018
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEFE.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DTV0026J .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN ANTONIO RAYON, MUNICIPIO DE GONZALEZ										0					61	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	660,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES : 28DTV0035R .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. MAMALEON (MAMÁ LEÓN), MUNICIPIO DE TULA										0					44	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL : 28DTV0038O .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SANTA ADELAIDA, MUNICIPIO DE MATAMOROS										0					125	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	540,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN : 28DTV0055E .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. AQUILES SERDAN (EL BARRANCO), MUNICIPIO DE ALTAMIRA										0					48	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	720,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL : 28DTV0056D .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), MUNICIPIO DE ALTAMIRA										0					109	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS : 28DTV0083A .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUEFMEZ										0					47	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA LEONA VICARIO : 28DTV0086Y .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL OLIVO, MUNICIPIO DE VICTORIA										0					77	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA : 28DTV0090K .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE ALTAMIRA										0					107	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	810,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE : 28DTV0142Z .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SANTA LIBRADA, MUNICIPIO DE VICTORIA										0					113	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	300,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA GABINO BARREDA : 28DTV0193G .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. CRUZ Y CRUZ, MUNICIPIO DE HIDALGO										0					45	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	540,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA VICTOR RAUL CASTILLO LARA : 28DTV0208S .- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. TIERRAS BLANCAS (CINCO DE MAYO), MUNICIPIO DE TULA										0					50	





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA PROFR. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ : 28DTV0211F.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. LABORCITAS, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					85
PROG. ESC. AL CIEN 2018	870,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL GARCIA COSTILLA : 28DTV0245W.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. LONGOREÑO, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0					158
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO : 28DTV0268G.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					190
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS : 28DTV0307S.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. INTEGRACION FAMILIAR, MUNICIPIO DE RIO BRAVO											0					226
PROG. ESC. AL CIEN 2018	780,000.00	0.00	0.00		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF MADERO : 28EDI0003M.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. PROLONGACION JALISCO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					105
PROG. ESC. AL CIEN 2018	840,000.00	0.00	0.00		TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ : 28ETV0010H.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), MUNICIPIO DE TIJUA											0					96
CIEN SUP. 2018	250,000.00	0.00	0.00		BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS : 28MSU0870I.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE COL. TAMAULIPAS, MUNICIPIO DE VICTORIA											0					175
CIEN SUP. 2018	250,000.00	0.00	0.00		ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE : 28MSU0880P.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUIEMEZ											0					105
CIEN SUP. 2018	250,000.00	0.00	0.00		ESCUELA NORMAL LIC. JOSE GUADALUPE MAINERO : 28MSU0890W.- A DEFINIR METAS, EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE MATAMOROS											0					207
FONDEN 2016	84,939.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16-I-SOP-0011-2018-0013	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 24 : 28DBT0024Y.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. PRIMAVERA, MUNICIPIO DE TAMBIÑO	116,130.99	13/04/2018	09/10/2018			6					0					2771



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FONDEN 2016	519,803.00	0.00	0.00		CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 71 : 28DBT0071I .- DEMOLICIÓN, RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE 52 M.L. DE BANDA DE 2.50 MT. DE ALTURA, EN COLINDANCIA PONIENTE DEL PLANTEL. REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 18 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 55 M.L. DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 5,769 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS VERDES, DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES., EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS FLORES, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					1865
FONDEN 2016	157,977.00	0.00	0.00		CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 110 : 28DBT0110U .- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 15 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 78 M.L. DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 4,100 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS VERDES, DE 2 NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES., EN LA LOCALIDAD DE COL. ARBOL GRANDE, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					2536
FONDEN 2016	656,548.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16-I-SOP-0011-2018-0013	CETMAR No. 9 : 28DCM0001C .- LIMPIEZA DE EDIFICIO + REPOSICION DE 30 M. DE BANDA + AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. LA BARRA, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	823594.78	13/04/2018	09/10/2018		6						0					924
FONDEN 2016	354,641.00	0.00	0.00		CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 164 : 28DCT0002L .- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 20 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 89 M.L. DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 22,900 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS VERDES, DE 2 NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. 18 M2 DE SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA., EN LA LOCALIDAD DE COL. AMPLIACION UNIDAD NACIONAL, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					3899



Handwritten mark

Handwritten mark



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FONDEN 2016	242,318.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO.103 : 28DCT0347E. - REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. GERMINAL, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	388656.38	13/04/2018	09/10/2018				3	30			0				2657	
FONDEN 2016	151,189.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0003-2018-0003	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO.105 : 28DCT0349C. - REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CAB. MUN. MUNICIPIO DE ALTAMIRA	412776.74	13/04/2018	09/10/2018				3	30			0				1937	
FONDEN 2016	230,924.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0003-2018-0003	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS No. 22 : 28DCT0436Y. - REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 12 M., EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE TAMPICO	200846.19	13/04/2018	09/10/2018				3	30			0				709	
FONDEN 2016	792,144.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0003-2018-0003	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS No. 109 : 28DCT0438W. - LIMPIEZA DE EDIFICIOS + REPOSICION DE 40 M. DE BARDA, EN LA LOCALIDAD DE COL. UNIDAD NACIONAL, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	706956.94	13/04/2018	09/10/2018				3	30			0				3175	
FONDEN 2016	174,000.00	0.00	0.00		CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS No. 109 : 28DCT0438W. - SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO AFECTADO., EN LA LOCALIDAD DE COL. UNIDAD NACIONAL, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0				3175	
FONDEN 2016	580,020.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0011-2018-0013	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 78 : 28DCT0439V. - REHABILITACION EN EDIFICIO "G" Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CAB. MUN., MUNICIPIO DE ALTAMIRA	832560.18	13/04/2018	09/10/2018			6					0				1481	

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FONDEN 2016	326,705.00	0.00	0.00		SECUNDARIA GENERAL No. 1, MELCHOR OCAMPO : 28DES0016X .- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 10 REGISTROS ELÉCTRICOS, 728 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 2 NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. REHABILITACIÓN DE 35 PUERTAS EXPUESTAS AL AGUA, EN LA LOCALIDAD DE COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO										0					1579	
FONDEN 2016	304,861.00	0.00	0.00		SECUNDARIA GENERAL No. 1, MELCHOR OCAMPO : 28DES0016X .- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO., EN LA LOCALIDAD DE COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO										0					1579	
FONDEN 2016	1,553,562.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0011-2018-0013	SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES : 28DES0031P .- REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA (66.00 M.), EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO AEROPUERTO, MUNICIPIO DE TAMPICO	785126.28	13/04/2018	09/10/2018			6				0					1477	
FONDEN 2016	448,828.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0011-2018-0013	SECUNDARIA GENERAL No. 8, PROF. RIGOBERTO CASTILLO MIRELES : 28DES0086S .- REPOSICION DE 62.60 M. DE BARDA PERIMETRAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. TANCOL, MUNICIPIO DE TAMPICO	402733.7	13/04/2018	09/10/2018			6				0					1053	
FONDEN 2016	2,394,117.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. MADERO : 28DIT0007A .- REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN LA LOCALIDAD DE COL. LOS MANGOS, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	2971313	13/04/2018	09/10/2018				3	30		0					8470	
FONDEN 2016	31,995.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0003-2018-0003	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DJN0161Z .- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE TAMPICO	33429.7	13/04/2018	09/10/2018				3	30		0					246	
FONDEN 2016	9,352.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO : 28DJN0268R .- REHABILITACION, EN LA LOCALIDAD DE COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE TAMPICO	10829.59	13/04/2018	09/10/2018				3	30		0					158	



Handwritten mark

Handwritten mark



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018
24



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	FONDEN 2016	106,875.00	0.00				0.00		JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN02950 .- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 6 REGISTROS ELÉCTRICOS, 3,077 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS VERDES, DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. REHABILITACIÓN DE 13 PUERTAS METALICAS EXPUESTAS AL AGUA ESTANCADA., EN LA LOCALIDAD DE COL. UNIDAD SATELITE, MUNICIPIO DE ALTAMIRA													
FONDEN 2016	87,234.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN02950 .- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO., EN LA LOCALIDAD DE COL. UNIDAD SATELITE, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					3175	
FONDEN 2016	20,011.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LAS FLORES : 28DJN0851L .- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 8 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 15 M.L. DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 498 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS VERDES, DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES., EN LA LOCALIDAD DE COL. AMPLIACION LAS FLORES, MUNICIPIO DE CIUDAD											0					147	
FONDEN 2016	29,924.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS LAS FLORES : 28DJN0851L .- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO., EN LA LOCALIDAD DE COL. AMPLIACION LAS FLORES, MUNICIPIO DE CIUDAD												0					124
FONDEN 2016	110,338.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN O MALINCHE : 28DJN0856G .- 80 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS VERDES; DEMOLICIÓN, RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE 20 M.L. DE BARDA DE 2.50 MT. DE ALTURA, EN COLINDANCIA PONIENTE DEL PLANTEL., EN LA LOCALIDAD DE COL. MIRAMAR, MUNICIPIO DE ALTAMIRA												0					130



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS EN LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FONDEN 2016	70,121.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS VIUDA DE COLOSIO : 28DJN0866N .- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN LA LOCALIDAD DE COL. INFONAVIT ARENAL, MUNICIPIO DE TAMPICO	52738.61	13/04/2018	09/10/2018				3	30			0					147
FONDEN 2016	60,045.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON : 28DJN0876U .- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 10 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 35 M.L. DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 2,210.47 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS VERDES, DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. REHABILITACIÓN DE 5 PUERTAS EXPUESTAS AL AGUA ESTANCADA., EN LA LOCALIDAD DE COL. JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					118
FONDEN 2016	184,595.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0011-2018-0013	JARDÍN DE NIÑOS LAURO VILLAR : 28DJN0878S .- REPOSICION DE 39 ML. DE BARRA PERIMETRAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. ALTAMIRA SECTOR 3, MUNICIPIO DE ALTAMIRA	156745.23	13/04/2018	09/10/2018			6					0					106
FONDEN 2016	135,482.00	0.00	0.00		JARDÍN DE NIÑOS MATÍAS S. CANALES MÁRQUEZ : 28DJN0998E .- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 21 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 6 M.L. DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 1,120 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS VERDES, DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES., EN LA LOCALIDAD DE COL. VILLAS DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					283
FONDEN 2016	82,792.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0011-2018-0013	JARDÍN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERLESTEIN : 28DJN1036H .- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS ADELITAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA	111498.07	13/04/2018	09/10/2018			6					0					196





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
	FONDEN 2016	117,100.00	0.00				0.00		JARDÍN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERLESTEIN : 28DJN1036H .- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO., EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS ADELITAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA													
FONDEN 2016	113,709.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0011-2018-0013	PRIMARIA PROFR. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ : 28DPR0078Q .- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. VILLA HERMOSA, MUNICIPIO DE TAMPICO	139102.26	13/04/2018	09/10/2018			6					0					381	
FONDEN 2016	285,347.00	0.00	0.00		PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPR0373S .- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 10 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 80 M.L. DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 5,692 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS VERDES, DE DOS NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES., EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA PEDRERA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					463	
FONDEN 2016	51,378.00	0.00	0.00		PRIMARIA ESTUDIANTE RAMIRO CABALLERO DORANTES : 28DPR0549Q .- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO., EN LA LOCALIDAD DE COL. LAGUNA DE LA PUERTA, MUNICIPIO DE TAMPICO												0					527
FONDEN 2016	172,424.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	PRIMARIA CLUB DE LEONES : 28DPR1368N .- REPOSICION DE 24 ML. DE BANDA PERIMETRAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO AEROPUERTO, MUNICIPIO DE TAMPICO	126516.72	13/04/2018	09/10/2018			3	30				0						274
FONDEN 2016	85,441.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0011-2018-0013	PRIMARIA PROFR. MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ : 28DPR1592L .- REHABILITACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE TAMPICO	161002.78	13/04/2018	09/10/2018			6						0					223





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS EN LAS MISMAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



FECHA 01/06/2018

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	FONDEN 2016	105,150.00	0.00				0.00		PRIMARIA PROF. MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ : 28DPR1592L .- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO., EN LA LOCALIDAD DE COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE TAMPICO												
FONDEN 2016	39,125.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	PRIMARIA JUSTO SIERRA : 28DPR1612I .- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMPICO	55169.38	13/04/2018	09/10/2018				3	30				0				559
FONDEN 2016	128,467.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28DPR1679Q .- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN LA LOCALIDAD DE COL. TAMAULIPAS, MUNICIPIO DE TAMPICO	134959.32	13/04/2018	09/10/2018				3	30				0				144
FONDEN 2016	285,441.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	PRIMARIA FERNANDO SAN PEDRO : 28DPR1712H .- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. TANCOL, MUNICIPIO DE TAMPICO	327986.2	13/04/2018	09/10/2018				3	30				0				272
FONDEN 2016	178,214.00	0.00	0.00		PRIMARIA FERNANDO SAN PEDRO : 28DPR1712H .- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO., EN LA LOCALIDAD DE COL. TANCOL, MUNICIPIO DE TAMPICO												0				272
FONDEN 2016	105,674.00	0.00	0.00		PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO : 28DPR1723N .- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO., EN LA LOCALIDAD DE COL. TANCOL, MUNICIPIO DE TAMPICO												0				365
FONDEN 2016	52,609.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	PRIMARIA AMADO L. ARECHANDIETA : 28DPR1726K .- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN LA LOCALIDAD DE COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, MUNICIPIO DE TAMPICO	102716.81	13/04/2018	09/10/2018				3	30				0				356



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FONDEN 2016	235,293.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO : 28DPR1828H.- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y BARRA 21.00 M., EN LA LOCALIDAD DE COL. MORELOS, MUNICIPIO DE TAMPICO	216563.93	13/04/2018	09/10/2018				3	30			0					184
FONDEN 2016	39,663.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0011-2018-0013	PRIMARIA TAMPICO : 28DPR1829G.- REHABILITACION DE TECHUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COL. CASCAJAL, MUNICIPIO DE TAMPICO	25028.36	13/04/2018	09/10/2018				6				0					273
FONDEN 2016	73,175.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DPR2283N.- REHABILITACION DE PISOS, EN LA LOCALIDAD DE COL. INSURGENTES, MUNICIPIO DE TAMPICO	73546.93	13/04/2018	09/10/2018				3	30			0					272
FONDEN 2016	340,156.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFa. FRANCISCA GOMEZ SEGURA : 28DPR2424W.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 12 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 10 M.L. DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 1,824 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, DE 2 NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. SUSTITUCIÓN DE 606 M2 DE PISO DE LOSETA CERÁMICA., EN LA LOCALIDAD DE FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					641
FONDEN 2016	431,986.00	0.00	0.00		PRIMARIA PROFa. FRANCISCA GOMEZ SEGURA : 28DPR2424W.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO., EN LA LOCALIDAD DE FRACC. VILLAS DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					300
FONDEN 2016	344,550.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0011-2018-0013	PRIMARIA JAIME TORRES BODET : 28DPR2593R.- SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CON MURETE DE ENRRASE Y DALA, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. PASO REAL, MUNICIPIO DE ALTAMIRA	340754.42	13/04/2018	09/10/2018				6				0					355
FONDEN 2016	481,200.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16 I-SOP-0002-2018-0002	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) No. 54 : 28DPT0001Q.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE TAMPICO	523204.02	13/04/2018	09/10/2018				3	30			0					857



7

13/04/2018



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	FONDEN 2016	348,000.00	0.00				0.00		COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) No. 54 : 28DPT0001Q. - SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA 5 AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO., EN LA LOCALIDAD DE COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE TAMPICO												
FONDEN 2016	339,196.00	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA No. 53, GRAL FRANCISCO J. MUGICA : 28DST0053T. - DEMOLICIÓN, RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE 45 M.L. DE BARDA DE 2.50 MT. DE ALTURA, EN COLINDANCIA SUR DEL PLANTEL., EN LA LOCALIDAD DE COL. TAMPICO-ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					996
FONDEN 2016	657,203.00	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA No. 68, PROF. TIRSO SALDIVAR : 28DST0068V. - REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 10 REGISTROS ELÉCTRICOS. DEMOLICIÓN, RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE 27.60 M.L. DE BARDA DE 2.50 MT. DE ALTURA, EN COLINDANCIA NORTE DEL PLANTEL. RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE 1.50 M3 TERRENO SOCABADO EN EDIFICIO "E", EN LA LOCALIDAD DE FRACC. VILLA PARAISO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO											0					353
FONDEN 2016	180,299.00	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AURORA CRUZ DE MORA : 28DST0085L. - REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 22 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 43 M.L. DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 7,033.28 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS VERDES, DE 3 NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ASI COMO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LOS ANDADORES. REHABILITACIÓN DE 15 PUERTAS EXPUESTAS AL AGUA ESTANCADA., EN LA LOCALIDAD DE FRACC. SANTA ELENA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA											0					352





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAL ON LAS MISMAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FONDEN 2016	174,000.00	0.00	0.00		SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AURORA CRUZ DE MORA : 28DST0085L. -.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE FRACC. SANTA ELENA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA										0					352	
FONDEN 2016	573,191.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16-I-SOP-0011-2018-0013	CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 12 : 28DTA0012U .- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE TAMPICO	872821.97	13/04/2018	09/10/2018		6					0					828	
FONDEN 2016	138,031.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16-I-SOP-0002-2018-0002	COBAT No. 04 : 28ECB0004T. -.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE COL. LAGUNA DE LA PUERTA, MUNICIPIO DE TAMPICO	192586.62	13/04/2018	09/10/2018			3	30			0					761	
FONDEN 2016	327,093.00	0.00	0.00		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA : 28EPO0002C. -.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESASOLVE DE 50 REGISTROS ELÉCTRICOS Y 100 M.L. DE LA LINEA HIDROSANITARIA, 13,600 M2 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS VERDES, ASI COMO DE LOS ANDADORES, EN LA LOCALIDAD DE CAB. MUN.,										0					1035	
FONDEN 2016	399,624.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16-I-SOP-0003-2018-0003	UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO : -.- REHABILITACION, EN LA LOCALIDAD DE COL. BORREGUERA, MUNICIPIO DE TAMPICO	371832.77	13/04/2018	09/10/2018			3	30			0					2700	
FONDEN 2016	256,824.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16-I-SOP-0003-2018-0003	UNIDAD DEPORTIVA MANUEL MARTINEZ RAMOS EL MEXICANO : -.- RETIRO Y APLICACIÓN DE 420 M2 DE PINTURA EPÓXICA EN LA CANCHA TECHADA DE BASQUET BALL. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL INMUEBLE, SUSTITUCIÓN DE 18 ARBOTANTES EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE MADERO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	378180.91	13/04/2018	09/10/2018			3	30			0					2500	
FONDEN 2016	815,742.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16-I-SOP-0003-2018-0003	UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ : -.- REHABILITACION, EN LA LOCALIDAD DE MADERO, MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	897093.76	13/04/2018	09/10/2018			3	30			0					2000	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FONDEN 2016	109,620.00	0.00	0.00	ITIFE-FONDEN16-I-SOP-0003-2018-0003	UNIDAD DEPORTIVA ALTAMIRA : - REHABILITACION GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE COL. ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA	101309.63	13/04/2018	09/10/2018				3	30			0					5000
FONDEN 2016	63,272.00	0.00	0.00		DEPORTIVO ESTATAL : - GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION + GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA, EN LA LOCALIDAD DE NINGUNA, MUNICIPIO DE NINGUNA											0					0
FONDEN 2016	37,852.00	0.00	0.00		EDUCATIVO ESTATAL : - GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION + GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA, EN LA LOCALIDAD DE NINGUNA, MUNICIPIO DE NINGUNA											0					0
FONDEN 2016	530,024.00	0.00	0.00		EDUCATIVO FEDERAL : - GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION + GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA, EN LA LOCALIDAD DE NINGUNA, MUNICIPIO DE NINGUNA											0					0
TOTAL:															\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

- 1.- LA INVERSIÓN ASIGNADA A LOS ESTADOS FUE PUBLICADA EN EL DOF EL 2/02/18
- 2.- A LA ELABORACIÓN DEL INFORME, HAY OBRAS PROGRAMADAS EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN CAMPO, ELABORACIÓN DE PROYECTO Y COSTEO Y SE INICIADO LOS PROCESO DE LICITACIÓN CONTRATACIÓN
- 3.- NIVEL SUPERIOR NO SE HA RECIBIDO EN EL ITIFE LA PROPUESTA DE SET 2018
- 4.- ESTATUS= OTRO SE FREFIERE A ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
 I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 LIC. CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ESCALANTE



Responsable de Elaboración