




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA																PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución n° (en su caso)		Porcentaje de avance	FINANCERO		Perdida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NÚM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Estado	Riesgo							Transferido	Número de cuenta contable	Saldo devengado
FAM BASICO 2018	\$ 5,112,000.00				JARDÍN DE NIÑOS MATÍAS S. CANALES MÁRQUEZ : 28DIN0958E- CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS PLAZA CIVICA Y BARRA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA						8								164			
FAM BASICO 2018	\$ 9,447,000.00				PRIMARIA PROF. FRANCISCA GOMEZ SEGURA : 28DPR2424W- CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DIECISIETE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y BARRA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA						8								596			
FAM BASICO 2018	\$ 3,242,000.00				JARDÍN DE NIÑOS JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN 2018-2019 : 28DIN00000 D- CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO						8								150			
FAM BASICO 2018	\$ 5,806,000.00				PRIMARIA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN 2018-2019 : 28DPR00000- CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE 12 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO						8								430			
FAM BASICO 2018	\$ 460,000.00				PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR : 28DPR000E- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 15 AULA DIDÁCTICAS, 1 SALA DE COMPUTO, 2 BIBLIOTECAS, 1 DESAY., 1 ALMAC. O BOD., 1 COOP. O CAFET., 1 CANCHA DEPORTIVA, 2 SERV. SANIT., 1 PLAZA CIVICA, 1 TECHUMBRE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS						8								222			
FAM BASICO 2018	\$ 100,000.00				JARDÍN DE NIÑOS PROF. JUAN GRANADOS RODRIGUEZ : 28DIN0958D- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE BAHUACHIL EN LA LOCALIDAD DE BAHUACHIL						8								270			
FAM BASICO 2018	\$ 12,394,946.00				CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 9 PROF. ANA MARIA BALANDRANO GUEVARA : 28DIN00020- DEMOLICIÓN + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" + SUBESTACION 75 KVA + OBRA EXTERIOR + DEMOLICION + CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA						8		622001						210			
FAM BASICO 2018	\$ 215,000.00				PRIMARIA SECCION UNO PETROLEROS : 28DPR05340- SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO						8								392			





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en el caso)		Estruc-turas		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENE.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero											
FAM BASICO 2018	\$ 650,361.16			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0022-2018-0035	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1807V- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UNA AULA ESTR. REG. 750 ADOSSADA N.P.T. -0.45 M. + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE	\$ 650,361.16	08/08/2018	05/12/2018			6	0	0		\$ 650,361.16	622001	\$ 650,361.16	\$ 650,361.16			375		
FAM BASICO 2018	\$ 1,062,835.09			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0023-2018-0036	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA : 28DUN1073L- CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRIC. 750 AISLADAS + 0.30 M. + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 6 x 24 M. + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 1,062,835.09	08/08/2018	03/02/2019			6	0	30		\$ 1,062,835.09	622001	\$ 1,062,835.09	\$ 1,062,835.09		\$ 348,850.53	98		
FAM BASICO 2018	\$ 111,731.87			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0023-2018-0036	PRIMARIA NACIONES UNIDAS : 28DPR1878P- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 111,731.87	08/08/2018	03/02/2019							\$ 111,731.87	629001	\$ 111,731.87	\$ 111,731.87		\$ 33,512.56	430		
FAM BASICO 2018	\$ 370,584.71			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0023-2018-0036	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI : 28DUN0307C- REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 370,584.71	08/08/2018	03/02/2019							\$ 370,584.71	629001	\$ 370,584.71	\$ 370,584.71		\$ 111,175.41	134		
FAM BASICO 2018	\$ 749,817.14			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0025-2018-0038	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DUN0749Y- IMPERMEABILIZACION, PINTURA VINILICA, VITROFISO, CONSTRUCCION DE BANQUETA Y REHABILITACION ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 749,817.14	08/08/2018	04/01/2019							\$ 749,817.14	629001	\$ 749,817.14	\$ 749,817.14		\$ 224,945.14	186		
FAM BASICO 2018	\$ 1,545,402.53			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0023-2018-0038	JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA : 28DUN0860T- IMPERMEABILIZACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 1,545,402.53	08/08/2018	03/02/2019			6	0	30		\$ 1,545,402.53	629001	\$ 1,545,402.53	\$ 1,545,402.53		\$ 463,620.76	197		
FAM BASICO 2018	\$ 186,138.41			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0024-2018-0037	JARDIN DE NIÑOS PROFA. DEMETRIA ZURIGA GUEVARA : 28DUN0912I- REHABILITACION DE EDIFICIO "A" DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 186,138.41	10/08/2018	06/01/2019			6	0	30		\$ 186,138.41	629001	\$ 186,138.41	\$ 186,138.41		\$ 55,841.52	188		
FAM BASICO 2018	\$ 386,640.52			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0028-2018-0042	CAM ROTARIO REYNOSA : 28DUN0032D- REHABILITACION EN IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 386,640.52	22/08/2018	19/12/2018			6	0	30		\$ 386,640.52	629001	\$ 386,640.52	\$ 386,640.52		\$ 115,992.16	93		
FAM BASICO 2018	\$ 903,622.07			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0024-2018-0037	PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DPR075S- REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, IMPERMEABILIZACION, VITROFISO, CONSTRUCCION DE BANQUETA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 903,622.07	10/08/2018	06/01/2019			6	0	30		\$ 903,622.07	629001	\$ 903,622.07	\$ 903,622.07		\$ 271,086.62	163		
FAM BASICO 2018	\$ 371,907.44			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0023-2018-0036	PRIMARIA PROF. LEONARDO GARZA DE LA CRUZ : 28DPR0777C- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 371,907.44	08/08/2018	03/02/2019			6	0	30		\$ 371,907.44	629001	\$ 371,907.44	\$ 371,907.44		\$ 111,572.23	197		
FAM BASICO 2018	\$ 88,306.77			ITIFE- FAMB0018-I- SOP-0024-2018-0037	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR0780Y- IMPERMEABILIZACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	\$ 88,306.77	10/08/2018	06/01/2019			6	0	30		\$ 88,306.77	629001	\$ 88,306.77	\$ 88,306.77		\$ 26,492.03	389		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA		01/10/2018
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NÚM. BENEF.											
	Federal	Estatel	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																			
FAM BASICO 2018	\$	501,751.78		ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0028-2018-0042	PRIMARIA GRALIGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0785T.- REHABILITACIÓN GENERALDEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.	\$ 501,751.78	22/08/2018	19/12/2018			6	0	30		\$ 501,751.78	629001	\$ 501,751.78	\$ 501,751.78		\$ 150,525.54	326											
FAM BASICO 2018	\$	276,454.36		ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0025-2018-0038	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA : 28DPR1305B.- REHABILITACIONDEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.	\$ 276,454.36	08/08/2018	04/01/2019			6	0	30		\$ 276,454.36	629001	\$ 276,454.36	\$ 276,454.36		\$ 82,936.31	162											
FAM BASICO 2018	\$	443,405.63		ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0028-2018-0042	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR1732V.- IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y CDEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.	\$ 443,405.63	22/08/2018	19/12/2018			6	0	30		\$ 443,405.63	629001	\$ 443,405.63	\$ 443,405.63		\$ 133,021.69	503											
FAM BASICO 2018	\$	1,469,986.77		ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0024-2018-0037	PRIMARIA PRAXEDIS G GUERRERO : 28DPR2050V.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ESTR. 750 AISLADO + ANDADOR + RED. ELECTRICA DE 70 M. + REHABILITACION GENERALDEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.	\$ 1,469,986.77	10/08/2018	06/01/2019			6	0	30		\$ 1,469,986.77	622001	\$ 1,469,986.77	\$ 1,469,986.77		\$ 440,996.03	580											
FAM BASICO 2018	\$	732,495.31		ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0028-2018-0042	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE : 28DPR2181Q.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADA + OBRA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.	\$ 732,495.31	22/08/2018	19/12/2018			6	0	30		\$ 732,495.31	622001	\$ 732,495.31	\$ 732,495.31		\$ 219,748.59	492											
FAM BASICO 2018	\$	1,610,015.48		ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0025-2018-0038	PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ : 28DPR2235D.- CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRIC. REG. 750 ADOSSADA + 0.50 M. + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.	\$ 1,610,015.48	08/08/2018	04/01/2019			6	0	30		\$ 1,610,015.48	622001	\$ 1,610,015.48	\$ 1,610,015.48		\$ 483,004.64	622											
FAM BASICO 2018	\$	478,106.10		ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0028-2018-0042	PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBORA : 28DPR2303K.- IMPERMEABILIZACION Y LUMINARIASDEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.	\$ 478,106.10	22/08/2018	19/12/2018			6	0	30		\$ 478,106.10	629001	\$ 478,106.10	\$ 478,106.10		\$ 143,431.83	333											
FAM BASICO 2018	\$	854,799.82		ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0022-2018-0035	PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR2064A.- MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRIC. 750 AISLADOS + 0.45 M. + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO.	\$ 854,799.82	08/08/2018	05/12/2018			6	0	0		\$ 854,799.82	622001	\$ 854,799.82	\$ 854,799.82			465											
FAM BASICO 2018	\$	1,102,431.10		ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0022-2018-0035	SECUNDARIA GENERAL No. 2, JOSE VIZCAINO PEREZ : 28DES0057X.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 E.E. ESTRIC. 715 (U1-C) ADOSSADA N.P.T. + 0.45 + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO.	\$ 1,102,431.10	08/08/2018	05/12/2018			6	0	0		\$ 1,102,431.10	622001	\$ 1,102,431.10	\$ 1,102,431.10			792											
FAM BASICO 2018	\$	860,169.29		ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0022-2018-0035	PRIMARIA HEROE DE NACOZARI : 28DPR1077Y.- CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRIC. 750 N.P.T. + 0.45 M. + OBRA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSOEN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO.	\$ 860,169.29	08/08/2018	05/12/2018			6	0	0		\$ 860,169.29	622001	\$ 860,169.29	\$ 860,169.29			362											

Handwritten signature



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																							PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA		01/10/2018	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.										
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Ejercidos	Físico									Financiero									
FAM BASICO 2018	\$ 1,560,304.37			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0030-2018-0045	PRIMARIA CAPITAN EMILIO CARRANZA : 28DPR1219F.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.45 MTS + BANDA TIPO (MURO REJA) + OBRA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE BURGOS EN LA LOCALIDAD DE BURGOS	\$ 1,560,304.37	05/09/2018	09/11/2018			6	0	30	\$ 1,560,304.37	622001	\$ 1,560,304.37	\$ 1,560,304.37		\$ 468,091.31	59										
FAM BASICO 2018	\$ 115,161.76			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0038-2018-0053	PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPR0750D.- REHABILITACION DE PUENTE DE ACCESO Y ALIMENTACION ELECTRICA DE EL LABORATORIO DE COMPUTODEL MUNICIPIO DE CASASEN LA LOCALIDAD DE CASASEN	\$ 115,161.76	14/09/2018	11/01/2019			6	0	30	\$ 115,161.76	629001	\$ 115,161.76	\$ 115,161.76		\$ 34,548.53	39										
FAM BASICO 2018	\$ 1,504,106.38			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0031-2018-0046	PRIMARIA PROFRA. FRANCISCO NICODEMO : 28DPR0265K.- IMPERMEABILIZACION, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" e "I" DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 1,504,106.38	05/09/2018	31/12/2018			6	0	30	\$ 1,504,106.38	629001	\$ 1,504,106.38	\$ 1,504,106.38		\$ 451,231.91	298										
FAM BASICO 2018	\$ 1,219,831.86			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0031-2018-0046	PRIMARIA FRANCISCO I MADERO : 28DPR1562R.- IMPERMEABILIZACION, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 1,219,831.86	05/09/2018	31/12/2018			6	0	30	\$ 1,219,831.86	629001	\$ 1,219,831.86	\$ 1,219,831.86		\$ 365,949.56	398										
FAM BASICO 2018	\$ 279,542.41			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0045-2018-0068	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : 28DPR0742E.- REHABILITACION GENERALDEL MUNICIPIO DE JAUMAVEEN EN LA LOCALIDAD DE JAUMAVEEN	\$ 279,542.41	11/10/2018	07/02/2018			6	0	0	\$ 279,542.41	629001	\$ 279,542.41	\$ 279,542.41			33										
FAM BASICO 2018	\$ 1,125,784.21			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0036-2018-0051	PRIMARIA CRISTOBAL COLON : 28DPR1598F.- REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICADEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO	\$ 1,125,784.21	14/09/2018	10/02/2019			6	0	30	\$ 1,125,784.21	629001	\$ 1,125,784.21	\$ 1,125,784.21		\$ 337,735.26	123										
FAM BASICO 2018	\$ 1,708,695.99			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0036-2018-0051	SECUNDARIA TÉCNICA No. 41, JUAN JOSE DE LA GARZA : 28DPR0041O.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 24 M DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO	\$ 1,708,695.99	14/09/2018	10/02/2019			6	0	30	\$ 1,708,695.99	622001	\$ 1,708,695.99	\$ 1,708,695.99		\$ 512,608.79	283										
FAM BASICO 2018	\$ 614,665.70			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0038-2018-0053	SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA : 28DPR0065F.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5.0 M3 DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARIN EN LA LOCALIDAD DE SOTO LA MARIN	\$ 614,665.70	14/09/2018	11/01/2019			6	0	30	\$ 614,665.70	629001	\$ 614,665.70	\$ 614,665.70		\$ 184,399.71	24										
FAM BASICO 2018	\$ 568,262.63			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0038-2018-0053	JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA : 28DPR0615L.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 150 ML. CERRADA DE BLOCK Y 24.1 ML MURO - REAJEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA	\$ 568,262.63	14/09/2018	11/01/2019			3	5	30	\$ 568,262.63	622001	\$ 568,262.63	\$ 568,262.63		\$ 170,478.79	96										
FAM BASICO 2018	\$ 622,364.63			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0038-2018-0053	PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE : 28DPR2149H.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 134 ML. CERRADA DE BLOCK Y 44 ML. TIPO MURO-REAJEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA	\$ 622,364.63	14/09/2018	11/01/2019			6	0	30	\$ 622,364.63	622001	\$ 622,364.63	\$ 622,364.63		\$ 186,709.39	310										



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				FECHA				PRESUPUESTO DE EGRESOS				01/10/2018	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.						
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero																	
FAM BASICO 2018	\$ 382,845.87			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0049-2018-0064	SECUNDARIA TÉCNICA No. 79 EUGENIO HERNANDEZ BALBOA : 28DST0079A.- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.	\$ 382,845.87	11/10/2018	08/01/2019			6	0	0	\$ 382,845.87	629001	\$ 382,845.87	\$ 382,845.87					739							
FAM BASICO 2018	\$ 893,153.94			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0034-2018-0049	PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA : 28DPR2501K.- CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 145 ML + APLANADO Y PINTURA EN 380 ML DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO.	\$ 893,153.94	07/09/2018	15/12/2018			6	0	0	\$ 893,153.94	622001	\$ 893,153.94	\$ 893,153.94					198							
FAM BASICO 2018	\$ 1,996,908.77			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0041-2018-0056	PRIMARIA HIMNO NACIONAL : 28DPR1453K.- SUBESTACIÓN ELECTRICA 225 KVA + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	\$ 1,996,908.77	03/10/2018	01/03/2019			6	0	0	\$ 1,996,908.77	623001	\$ 1,996,908.77	\$ 1,996,908.77					485							
FAM BASICO 2018	\$ 734,724.43				JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL : 28DINO475Z.- CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA N.P.T. 0.45 M. + RED ELECTRICA EXTERIOR + ANDADOR DE 3.00 X 21.00 MDL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO EN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO						7				622001							80							
FAM BASICO 2018	\$ 323,633.71				PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR1796F.- REHABILITACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ										629001							31							
FAM BASICO 2018	\$ 144,661.42				TELESECUNDARIA JULIAN GARCIA NORIEGA : 28DYO1040B.- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO EN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO						7				629001							42							
FAM BASICO 2018	\$ 243,597.65				PRIMARIA LEONA VICARIO : 28DPR0786S.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ						7				629001							34							
FAM BASICO 2018	\$ 257,665.37				PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA : 28DPR2523W.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAN EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA						7				629001							368							
FAM BASICO 2018	\$ 86,996.80				JARDIN DE NIÑOS GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DJNG659F.- REHABILITACION DE GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO EN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO.						7				629001							22							
FAM BASICO 2018	\$ 200,947.94			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0041-2018-0056	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28DPR1620R.- REHABILITACION DE EDIFICIO "A" DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO.	\$ 200,947.94	03/10/2018	01/03/2019			6	0	0	\$ 200,947.94	629001	\$ 200,947.94	\$ 200,947.94					218							
FAM BASICO 2018	\$ 980,717.48			ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0041-2018-0056	PRIMARIA UC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR1367O.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	\$ 980,717.48	03/10/2018	01/03/2019			6	0	0	\$ 980,717.48	629001	\$ 980,717.48	\$ 980,717.48					332							

ITIFE



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																			FECHA		01/10/2018					
PRESUPUESTO DE EGRESOS																			FINANCIERO		EJERCIDO		PAGADO		NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuentas contables	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.						
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estimado	Físico									Financiero					
FAM BASICO 2018	\$ 394,888.60			ITIFE- FAMBCO18+- SOP-0035-2018-0050	PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS : 28DPR2524V.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ADOSADA + 0.20 M. + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.	\$ 394,888.60	07/09/2018	05/11/2018			6	0	30	\$ 394,888.60	622001	\$ 394,888.60	\$ 394,888.60		\$ 118,466.58	593						
FAM BASICO 2018	\$ 104,104.54			ITIFE- FAMBCO18+- SOP-0035-2018-0050	JARDIN DE NIÑOS ABRAHAM CASTELLANOS : 28DUN10230.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA.	\$ 104,104.54	07/09/2018	05/12/2018			6	0	30	\$ 104,104.54	629001	\$ 104,104.54	\$ 104,104.54		\$ 31,231.36	202						
FAM BASICO 2018	\$ 946,216.65				PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ : 28DPR1287C.- REHABILITACION DE EDIFICIO ESTR. ATIPIC DEL MUNICIPIO DE EL MANTE EN LA LOCALIDAD DE EL MANTE.						7				629001					28						
FAM BASICO 2018	\$ 605,374.59			ITIFE- FAMBCO18+- SOP-0038-2018-0053	PRIMARIA LIC ENILLO PORTES GIL : 28DPR1595C.- PROYECTA DE REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y RED DE A/CDEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA	\$ 605,374.59	14/09/2018	11/01/2019			6	0	30	\$ 605,374.59	629001	\$ 605,374.59	\$ 605,374.59		\$ 183,612.38	546						
FAM BASICO 2018	\$ 1,045,478.35				SECUNDARIA TÉCNICA No. 2. PROF. FRANCISCO NICOLAS JUAREZ : 28DST0002M.- REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE EL MANTE EN LA LOCALIDAD DE EL MANTE.						7				629001					252						
FAM BASICO 2018	\$ 677,058.48			ITIFE- FAMBCO18+- SOP-0040-2018-0055	JARDIN DE NIÑOS REDENCION DEL PROLETARIADO : 28DUN0278Y.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 65 M Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA	\$ 677,058.48	03/10/2018	01/03/2019						\$ 677,058.48	622001	\$ 677,058.48	\$ 677,058.48		\$ 148							
FAM BASICO 2018	\$ 1,319,047.44			ITIFE- FAMBCO18+- SOP-0040-2018-0055	SECUNDARIA GENERAL No. 2. PROF. ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO : 28DSE0042V.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA	\$ 1,319,047.44	09/10/2018	01/03/2019						\$ 1,319,047.44	629001	\$ 1,319,047.44	\$ 1,319,047.44		\$ 562							
FAM BASICO 2018	\$ 1,876,113.75			ITIFE- FAMBCO18+- SOP-0047-2018-0062	PRIMARIA NIÑOS HERODES : 28DPR1492M.- SUBSTACION ELECTRICA, CABLEADO, REHABILITACION EN LOSAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS	\$ 1,876,113.75	11/10/2018	09/03/2019			6	0	0	\$ 1,876,113.75	623001	\$ 1,876,113.75	\$ 1,876,113.75		\$ 437							
FAM BASICO 2018	\$ 174,358.94			ITIFE- FAMBCO18+- SOP-0045-2018-0068	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIEL SOLER CRI-CRI : 28DUN1069Z.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE EN LA LOCALIDAD DE JAUMAVE	\$ 174,358.94	11/10/2018	07/02/2019			6	0	0	\$ 174,358.94	629001	\$ 174,358.94	\$ 174,358.94		\$ 25							
FAM BASICO 2018	\$ 1,373,795.73			ITIFE- FAMBCO18+- SOP-0032-2018-0047	PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR2601J.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO DE 6.00 X 4.00 MTS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS	\$ 1,373,795.73	06/09/2018	02/02/2019			6	0	30	\$ 1,373,795.73	622001	\$ 1,373,795.73	\$ 1,373,795.73		\$ 412,138.72	56						
FAM BASICO 2018	\$ 330,149.25			ITIFE- FAMBCO18+- SOP-0037-2018-0052	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ : 28DPR1377G.- IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REPARACION DE ALEROS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.	\$ 330,149.25	14/09/2018	11/01/2019			6	0	0	\$ 330,149.25	629001	\$ 330,149.25	\$ 330,149.25		\$ 391							



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				FECHA				PRESUPUESTO DE EGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Porcentaje de avance	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino		Financiero	Saldo devengado	Partida COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
FAM BASICO 2018	\$ 343,728.97				PRIMARIA 12 DE OCTUBRE DE 1492 : 28DPR2038C- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 60 MDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA							7				622001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.									
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																	
FAM BASICO 2018	\$ 182,751.74			ITIFE- FAMBCO18-I- SOP-0045-2018-0048	PRIMARIA PABLO GALEANA : 28DPR0379M.- REHABILITACIÓN GENERALDEL MUNICIPIO DE JAUMAVEEN LA LOCALIDAD DE JAUMAVE	11/10/2018	07/02/2019			6	0	0		\$ 182,751.74	629001	\$ 182,751.74	\$ 182,751.74			33									
FAM BASICO 2018	\$ 564,376.81			ITIFE- FAMBCO18-I- SOP-0032-2018-0047	JARDIN DE NIÑOS NINFA G. DE SOLIS : 28DINO209B.- REHABILITACION ELECTRICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE MATAMORSEN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS	06/09/2018	02/02/2019			6	0	30		\$ 564,376.81	629001	\$ 564,376.81	\$ 564,376.81		\$ 169,313.04	240									
FAM BASICO 2018	\$ 606,272.40			ITIFE- FAMBCO18-I- SOP-0032-2018-0047	PRIMARIA PROFRA. CRUZ LINO MARQUEZ : 28DPR2300N.- SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA + REHABILITACIÓNDEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS	06/09/2018	02/02/2019			6	0	30		\$ 606,272.40	623001	\$ 606,272.40	\$ 606,272.40		\$ 181,881.72	364									
FAM BASICO 2018	\$ 305,656.72				PRIMARIA LEYES DE REFORMA : 28DPR2158P.- REHABILITACION DE RED ELECTRICADEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA					7					629001					186									
FAM BASICO 2018	\$ 2,123,987.56				PRIMARIA JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ : 28DPR2219M.- CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL 390 MDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA					7					622001					266									
FAM BASICO 2018	\$ 989,999.31				PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA : 28DPR1207A.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE XICOTENCATLEN LA LOCALIDAD DE XICOTENCATLEN					7					629001					212									
FAM BASICO 2018	\$ 479,999.71				PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN : 28DPR0259Z.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TECHUMBRE METALICADEL MUNICIPIO DE ALDAMAEN LA LOCALIDAD DE ALDAMA										629001					310									
FAM BASICO 2018	\$ 2,399,997.32				PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPR0373S.- DEMOLICION DE LOSA DE AULAS DE EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOASADAS EST.750 EN EDIFICIO "G" + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOASADAS EST. 750 EDIFICIO "H" + 72 M2 DE ANDADORES + RED ELECTRICA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA					7				622001						430									
FAM BASICO 2018	\$ 422,680.50			ITIFE- FAMBCO18-I- SOP-0035-2018-0050	PRIMARIA PROFRA. GEORGINA CANTU PEÑA : 28DPR0764G.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOSDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA	07/09/2018	05/12/2018			6	0	30		\$ 422,680.50	629001	\$ 422,680.50	\$ 422,680.50		\$ 126,804.15	381									
FAM BASICO 2018	\$ 559,006.71			ITIFE- FAMBCO18-I- SOP-0033-2018-0048	JARDIN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES : 28DINO128R.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.60 M. + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO	06/09/2018	04/11/2018			6	0	0		\$ 559,006.71	622001	\$ 559,006.71	\$ 559,006.71			216									
FAM BASICO 2018	\$ 427,789.63			ITIFE- FAMBCO18-I- SOP-0041-2018-0056	PRIMARIA AMADO L. ARECHANDIETA : 28DPR1726C.- OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	03/10/2018	01/03/2019			6	0	0		\$ 427,789.63	623001	\$ 427,789.63	\$ 427,789.63			959									

25



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA		01/10/2018	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución n° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENE.							
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAM BASICO 2018	\$ 3,143,426.27			ITIFE-FAMBCO18-1-SOP-0048-2018-0063	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION 2017-2018 : 28DIN0931R.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA N.P.T. 0.65 M. (EDIFICIO "A") + 1 MODULO SANITARIO Y DIRECCION ESTR. 750 ADOSADO N.P.T. 0.65 (EDIFICIO "A") + PLAZA CIVICA 20 X 30 MTS. + CERCO DE MALLA 58 ML + CISTERNA DE 5000 LTS. + REDES EXTERIORES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS	11/10/2018	09/03/2019			6	0	0		\$ 3,143,426.27	622001 \$ 3,143,426.27	\$ 3,143,426.27				60							
FAM BASICO 2018	\$ 557,053.56				JARDIN DE NIÑOS ESTRELLA : 28DIN0826M.- SUBESTACION ELECTRICA 25 KVA + RED DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA					7					623001					210							
FAM BASICO 2018	\$ 789,878.34			ITIFE-FAMBCO18-1-SOP-0045-2018-0068	PRIMARIA IGNACIO ZAMAGOZA : 28DPR0666F.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADO + 0.40 M. + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA EN LA LOCALIDAD DE MIQUIHUANA	11/10/2018	07/02/2019			6	0	0		\$ 789,878.34	622001 \$ 789,878.34	\$ 789,878.34				116							
FAM BASICO 2018	\$ 2,027,706.54				JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION : 28DIN1079F.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. REG. 750 + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 20 X 15 M. + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA					7					622001					90							
FAM BASICO 2018	\$ 889,250.55				SEGUNDA GENERAL No. 8. PROF. BLAS UVALLE GONZALEZ : 28DE0099W.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS MUJERES-HOMBRES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA										629001					783							
FAM BASICO 2018	\$ 2,769,990.84				SEGUNDA GENERAL No. 92. RODOLFO TORRE CANTU : 28DST0092V.- CONSTRUCCION DE 1 AULA P.B. AISLADA ESTR. 717 + MSS 2 EE ADOSADOS ESTR. 717 + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE RIO										622001					419							
FAM MED. SUP. 2018	\$ 400,000.00				ITACE-CECYTE: INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0007F.- EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PETROLERAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAN EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRAN					7					622001					1,291							
FAM MED. SUP. 2018	\$ 250,000.00				ITACE-CECYTE: INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0006G.- EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS					7					622001					118							
FAM MED. SUP. 2018	\$ 250,000.00				ITACE-CECYTE: INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0006G.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL TALLER DE PRODUCCION DE PRENDAS DE VESTIR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS					7					622001					130							



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.											
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino																					
											Físico	Financiero																			
FAM MED. SUP. 2018	\$ 1,009,016.00				COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO. 02 PROF. HILARINO JIMENEZ LEON : 28ETC0002V.- 39 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, 3 MEMORIA EXTERNA DE 14 TBDEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS					7				622001						434											
FAM MED. SUP. 2018	\$ 100,000.00				ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E.- EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE ELECTRONICADEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA					7				622001						131											
FAM MED. SUP. 2018	\$ 100,000.00				ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E.- EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MTTO.DEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA					7				622001						313											
FAM MED. SUP. 2018	\$ 250,000.00				ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E.- SUMINISTRO PARA AULAS Y TALLERESDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA					7				622001						1,057											
FAM MED. SUP. 2018	\$ 118,032.00				ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E.- SUMINISTRO DE MESABANCOS PARA AULAS ACADÉMICAS (ELABORADOS EN MADERA Y ESTRUCTURA DE HIERRO TUBULAR CALIBRE 18)DEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA					7				622001						1,362											
FAM MED. SUP. 2018	\$ 1,009,016.00				COBAT No. 04 : 28ETC0004T.- EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, MICROSCOPIO ZEISS, MODELO PRIMOSTAR CON CAMARA DE 5 MEGA PÍXELES INTEGRADA PARA PROYECCION EN PANTALLA, MICROSCOPIO COMPUESTO, EQUIPO DE SUSTANCIAS Y REACTIVOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICASDEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMPICO					7				622001						593											
FAM MED. SUP. 2018	\$ 248,237.00				PREPARATORIA No. 3, UAT : 28UBH0057K.- 15 COMPUTADORAS MARCA ACER, MONITOR DE 19", DISCO DURO DE 500 GB, CORE I5, 18 GB DE RAMDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA					7				622001						399											
FAM MED. SUP. 2018	\$ 200,000.00				ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0005H.- SUMINISTRO PARA AULAS Y TALLERESDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA					7				622001						1,687											
FAM MED. SUP. 2018	\$ 200,000.00				ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0005H.- EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO A MOTORES DE COMBUSTION INTERNADEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA					7				622001						650											



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA																	PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		FINANCIERO		Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENE.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estados	Físico	Financiero	Número de cuenta contable							Saldo devengado	
FAM MED. SUP. 2018	\$ 150,000.00				ITACE-CECTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO ; 28ETC0005H.- EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE SOLIDADURA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.					7					622001						98	
FAM SUP. 2018	\$ 19,553,785.52				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS : 28EUT0002Z.- TERMINACION DE EDIFICIO DE DOCENCIA Y EQUIPO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS					8											3,100	
FAM SUP. 2018	\$ 2,182,469.21				FACULTAD DE COMERCIO, ADMINISTRACION Y CIENCIAS SOCIALES. : 28USU0786T.- ADECUACION DEL EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y POSGRADO EDIFICIO CELLAPDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO					9					629001						3,297	
FAM SUP. 2018	\$ 1,886,837.76				UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA RODHE : 28USU9957E.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERO PETROLERO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN LA LOCALIDAD DE REYNOSA					9					629001						1,710	
FAM SUP. 2018	\$ 1,838,708.51				UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA MANTE: 28USU2247I.- TERMINACION DE BIBLIOTECA + REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE MANTEN LA LOCALIDAD DE EL MANTE					9					622001						2,067	
FAM SUP. 2018	\$ 3,897,993.91				UNIDAD ACADÉMICA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES : 28USU3989L.- TERMINACION DE SALA DE JUICIOS ORALES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA					9					622001						1,694	
FAM SUP. 2018	\$ 1,260,584.41				FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES : 28USU2740L.- TERMINACION DE SALA DE JUICIOS ORALES DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO					9					622001						2,613	
FAM SUP. 2018	\$ 2,511,704.38				UNIDAD ACADÉMICA DE TRABAJO SOCIAL Y CIENCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO : 28USU2616M.- ADECUACION DE ESPACIOS PARA ALBERGAR LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS E INVESTIGACION, CENTRO DE ATENCION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y CUBICULOS PTC PRIMER NIVEL DE EDIFICIO "G" DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA					9					629001						2,090	
FAM SUP. 2018	\$ 1,409,074.56				FACULTAD DE MEDICINA DR. ALBERTO ROMO CABALLERO : 28USU2739W.- TERMINACION DE LABORATORIO DE PRACTICAS QUIRURGICAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO					9					622001						1,867	



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA		01/10/2018	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Fase de ejecución		plazo de ejecución n° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUMA BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero											
FAM SUP. 2018	\$	1,845,363.54			CENTRO DE EXCELENCIA: 28MSU0001B-1.- MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMBICO.						9					629001					11,093			
FAM SUP. 2018	\$	1,992,767.75			FACULTAD DE MUSICA Y ARTES MTRO. MANUEL BARROSO RAMIREZ : 28USU7782S.- MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMPICO						9					629001					372			
FAM SUP. 2018	\$	2,326,578.35			VALORES UAT: 28MSU0001B-2.- ADECUACION DE ESPACIOS, EDIFICIO VALORES UAT DEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA						9					629001					9,138			
FAM SUP. 2018	\$	1,642,722.73			UNIDAD ACADÉMICA DE TRABAJO SOCIAL Y CIENCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO : 28USU2616M.- ADECUACION DE ESPACIOS PARA ALBERGAR LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL EN PLANTA BAJA EDIFICIO "H" DEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA						9					629001					9,138			
FAMREM1 8	\$	279,143.28			ITIFE-FAMR18-I-GOVELA: 28DIN0686C.- CONSTRUCCION DE BAÑOS AISLADOS ESTRUCTURA ATÍPICA DEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA	\$ 279,143.28	16/07/2018	13/09/2018	25/08/2018	23/10/2018	1	100	30		\$ 13,473.94	622001	\$ 279,143.28	\$ 279,143.28	205,663.94	\$ 83,742.98	89			
FAMREM1 8	\$	569,998.89			SECUNDARIA TÉCNICA No. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO : 28DST0028U.- TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRE. 750 ADESNADAS +-0.60 M. +- ANDADOR DE 12 X 3 M. +- 0.43 M. +- RED ELECTRICA 140 M. +- IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA											622001					509			
FAMREM1 8	\$	736,543.18			PRIMARIA PROF. Y LIC. MARTHA JARAMILLO HERNÁNDEZ: 28DPR242Z.- CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. DE MULTIPANEL (EL MATERIAL MULTIPANEL SERA SUMINISTRADO POR ITIFE) DEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA											622001					725			
FAMREM1 8	\$	749,354.56			TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 030: 28ETK0030P.- CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. DE MULTIPANEL (EL MATERIAL MULTIPANEL SERA SUMINISTRADO POR ITIFE) DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATLEN LA LOCALIDAD DE XICOTENCATL											622001					775			
FAMREM1 8	\$	786,506.03			PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR1459E.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 20 X 10 MTS + ANDADOR DEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						7					622001					225			
FAMREM1 8	\$	236,049.63			PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1821O.- AMPLIACION DE TECHUMBRE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIASEN LA LOCALIDAD DE GOMEZ FARIAS						7					622001					40			



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
FAMREM1 \$ 8	63,070.28				PRIMARIA LIC. FERMIN LEGORRETA : 28DPRO408R.- CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS/DIRECCION Y COOPERATIVA EST. 750 AISLADA + 2 AULAS EST. 750 ADOSADAS + OBRA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE LIERAEEN LA LOCALIDAD DE ALDAMAEN LA LOCALIDAD DE ALDAMA					7				622001						58
FAMREM1 \$ 8	48,436.69				PRIMARIA BICENTENARIO : 28DPR2563X.- REHABILITACION GENERALDEL MUNICIPIO DE ALDAMAEN LA LOCALIDAD DE ALDAMA					7				629001						165
FAMREM1 \$ 8	1,065,191.14				COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP No. 55) : 28DPT0004N.- TERMINACION DE AULAS Y ESCALERA + OBRA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE MATAMOROSEEN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS					7				622001						102
FAMREM1 \$ 8	922,945.83				PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO : 28DPR0668D.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2 E.E. ESTR. 750 ADOSADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE MICHUHUANAEN LA LOCALIDAD DE MICHUHUANA					7				622001						1,837
FAMREM1 \$ 8	1,099,999.46				PRIMARIA FRANCISCO VILLA : 28DPR2146K.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTRIC. 750 ADOSADAS + 0.45 MTS. + OBRA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE RIO DE JUANICO					7				622001						472
FAMREM1 \$ 8	297,405.64				TELESECUNDARIA GABINO BARRERA : 28DPT0193G.- CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE 4 WC + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA + OBRA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE HIDALGOEN LA LOCALIDAD DE HIDALGO									622001						40
FAMREM1 \$ 8	312,246.86				PRIMARIA RUBEN YEPEZ ZURITA : 28DPR2517L.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOQUEDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA					7				622001						208
FAMREM1 \$ 8	1,025,781.83				PRIMARIA PROF. EUTIMIO MARTINEZ LARA : 28DPR0513B.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 94.5 ML (BARRA CERRADA BLOCK) + REHABILITACION DE EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA					7				622001						317
FAMREM1 \$ 8	277,198.03				PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28DPR1589Y.- SUBESTACION ELECTRICA DE 33, 500- 220/127 VDEL MUNICIPIO DE XICOTENCATLEN LA LOCALIDAD DE XICOTENCATLEN					7				623001						91
FAMREM1 \$ 8	1,076,280.92				PRIMARIA JUAN B. TIERRINA : 28DPRO505T.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ATÍPICA AISLADA CON MODULO SANITARIO ATÍPICO + RED ELÉCTRICA EXTERIOR 30 M + ANDADORESDEL MUNICIPIO DE EL ANDARÉ					7				622001						753

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

[illegible]

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



TIME

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Partida presupuestal, COG	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 990,000.00				PRIMARIA FRATERNIDAD - 28DPR0625F.- SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13, 200-220/127 V Y REHABILITACION GENERALDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA						0							179		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,860,000.00				PRIMARIA EMILIO CARRANZA : 28DPR0837I.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIBA						0							345		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0841V.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIBA						0							113		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA PROF. PATROCINIO HUERTA CEPEDA : 28DPR0858V.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIBA						0							77		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA MARIANO MATAMOROS : 28DPR1389Z.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIBA						0							64		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA CONSTITUCION : 28DPR2190Y.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y REHABILITACIONDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA						0							225		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA HERRERA MORALES : 28DPR2345J.- CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO, SUMINISTRO DE MINISPULT Y REHABILITACIONDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA						0							131		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESCENCIANO JUAREZ CASTRO : 28DPR2436A.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA						0							139		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE : 28DPR2562Y.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIBA						0							326		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 510,000.00				TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DTV0002Z.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIBA						0							97		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 540,000.00				TELESECUNDARIA ADOLDES SERDAN : 28DTV0055E.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA						0							48		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 720,000.00				TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL : 28DTV0056D.- CONSTRUCCION DE BANDA CERRADA DE BLOCK APARENTE 170 MLDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIBA						0							109		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA : 28DTV0090K.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIBA						0							107		




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	01/10/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO : 28DTV0268G...- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL MUÑO-REJA 180 ML DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRAN							0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Plazo de ejecución n° (en su caso)		Ejercicio	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NÚM. BENEF.							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero																	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA DOÑA CECILIA : 28DP0269G.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO.																		158						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 1,020,000.00				PRIMARIA SAURO ALFARO : 28DP02780.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO.																		286						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS : 28DP0279N.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO.																		196						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ MIRÉLES : 28DP0357H.- REHABILITACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO.																		153						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA LAS AMÉRICAS : 28DP0359W.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO.																		381						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE : 28DP03550.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO.																		51						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF MADERO : 28DP0003M.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO.																		106						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE DE 1910 : 28DP0259L.- CONSTRUCCION DE BARRDA DE 142 ML. + IMPERMEABILIZACION DEL MUNICIPIO DE EL MANTEN EN LA LOCALIDAD DE EL MANTEN																		116						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA : 28DP0386F.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTEN EN LA LOCALIDAD DE EL MANTEN																		81						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS MENDOZA : 28DP0390G.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTEN EN LA LOCALIDAD DE EL MANTEN																		95						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ : 28DP0392Q.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTEN EN LA LOCALIDAD DE EL MANTEN																		125						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA HERODES DE LA INDEPENDENCIA : 28DP0542Z.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTEN EN LA LOCALIDAD DE EL MANTEN																		165						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA LIC JOSE VASCONCELOS : 28DP041295L.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTEN EN LA LOCALIDAD DE EL MANTEN																		89						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE : 28DP04136K.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTEN EN LA LOCALIDAD DE EL MANTEN																		51						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DP041559D.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE EL MANTEN EN LA LOCALIDAD DE EL MANTEN																		87						






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				FECHA				PRESUPUESTO DE EGRESOS				01/10/2018	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.										
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR1913E.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE EL MANTEEN LA LOCALIDAD DE EL MANTE					8										150									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR2184N.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE EL MANTEEN LA LOCALIDAD DE EL MANTE					8										122									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA GRAL JUAN ALVAREZ : 28DPRO296D.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M. Y SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO POSTE MONOFASICADEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZEN					8										139									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 900,000.00				PRIMARIA JUAN B. TIERRINA : 28DPRO297C.- REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BANDA 47 ML DEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZEN					8										108									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ : 28DPR1291P.- REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A" Y "B" DEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZEN					8										142									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ : 28DPR1371A.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZEN					8										96									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA GABRIELA MISTRAL : 28DPR1514H.- REHABILITACION GENERALDEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZEN					8										198									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA PROF. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ : 28DPR1903V.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZEN					8										161									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR2213S.- CONSTRUCCION DE BANDA 47 ML. + REHABILITACION GENERALDEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZEN					8										194									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC : 28DTP0016C.- REHABILITACION GENERALDEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZEN					8										105									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DTP0026J.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 194.00 ML DEL MUNICIPIO DE GONZALEZEN LA LOCALIDAD DE GONZALEZEN					8										61									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 690,000.00				PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA : 28DPRO298B.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE GUENEMEEN LA LOCALIDAD DE GUENEMEEN					8										61									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 930,000.00				PRIMARIA HEROE DE NACOZARI : 28DPRO300Z.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE GUENEMEEN LA LOCALIDAD DE GUENEMEEN					8										60									






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																							PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Ejecución	Porcentaje de avance	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NÚM. SERVIC.								
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
																					Físico	Financiero						
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA REDEON DEL PROLETARIADO : 28DP0312E.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE GUEMEZEN LA LOCALIDAD DE GUEMEZ						8												94					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ : 28DP0315B.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE GUEMEZEN LA LOCALIDAD DE GUEMEZ						8													101				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA AMADO NERVO : 28DP031259G.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 20 M DEL MUNICIPIO DE GUEMEZEN LA LOCALIDAD DE GUEMEZ						8													81				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS : 28DP03083A.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE GUEMEZEN LA LOCALIDAD DE GUEMEZ						8													47				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS MINERVA : 28DP03024W.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZEN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ						8													128				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS UGACOBLO MARTINEZ GONZALEZ : 28DP03047G.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE HIDALGOEN LA LOCALIDAD DE HIDALGO						8													57				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 1,950,000.00				PRIMARIA BALDOMERO SANCHEZ : 28DP03039L.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE HIDALGOEN LA LOCALIDAD DE HIDALGO						8													258				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 660,000.00				PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ : 28DP03109Z.- REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE HIDALGOEN LA LOCALIDAD DE HIDALGO						8													73				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 1,320,000.00				PRIMARIA GRAL PEDRO J. MENDEZ : 28DP03039F.- REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE HIDALGOEN LA LOCALIDAD DE HIDALGO						8													113				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 3,771,000.00				SECUNDARIA TÉCNICA No. 35, GRAL PEDRO J. MENDEZ : 28DP03035D.- REHABILITACION DE EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE HIDALGOEN LA LOCALIDAD DE HIDALGO						8													357				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 300,000.00				TELESECUNDARIA GABINO BARREDA : 28DP03039G.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE HIDALGOEN LA LOCALIDAD DE HIDALGO						8													45				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS PROFRA ROSAURA ZAPATA : 28DP03046H.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE JAUMAVEEN LA LOCALIDAD DE JAUMAVE						8													120				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA INDEPENDENCIA : 28DP03037P.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE JAUMAVEEN LA LOCALIDAD DE JAUMAVE						8													57				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 990,000.00				PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DP03080B.- CONSTRUCCION DE BARRA DE 96 ML., INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION GENERALDEL MUNICIPIO DE JAUMAVEEN LA LOCALIDAD DE JAUMAVE						8													88				






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA.																								FECHA				PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	FINANCIERO		Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.											
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Físico	Financiero																	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA PROF. AURELIO WALLIE : 28DP0967B.- CONSTRUCCION DE 42 MIL DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE JAUMAVEEN LA LOCALIDAD DE JAUMAVE						0										48										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DP01673W.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE JIMENEZEN LA LOCALIDAD DE JIMENEZ						0										95										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA LIC. FERNAN LEGORRETA : 28DP0408R.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE LLEREN LA LOCALIDAD DE LLEREN						0										61										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ : 28DT0004Y.- CONSTRUCCION DE BANDA 230 ML DEL MUNICIPIO DE MAINEREN LA LOCALIDAD DE MAINERO						0										64										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA : 28DINO021Z.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS						0										64										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS JESUS ELIAS PINA : 28DINO099Y.- MOBILIARIO, CANCELERIA Y CONSTRUCCION DE TERCHUMBRE METALICA DE 12 X 16 M DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS						0										170										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS MODELO : 28DINO135A.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS						0										128										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 1,050,000.00				JARDIN DE NIÑOS PROFRA Y LIC. CORINA CASTRO VARELA : 28DINO568O.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS						0										150										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DINO705A.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS						0										132										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLLADO : 28DINO777U.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS						0										170										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES : 28DINO847Z.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS						0										114										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR : 28DINO978R.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 200.00 M DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS						0										147										





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				FECHA				PRESUPUESTO DE EGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Porcentaje de avance				FINANCIERO				Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											Riesgo	Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ DE SAN SALVADOR: 28DIN0015.- CONSTRUCCION DE BARRIDA 148 ML. + REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

24

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA		01/10/2018	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino									
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO : 28DPR0668D.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANAEN LA LOCALIDAD DE MICQUILIANA.						00		Financiero								102
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS FUNDADORES : 28DIN0002K.- CONSTRUCCION DE BANDA 130 ML + IMPERMEABILIZACIONDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										103
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS NICOLAS CARDENAS TAMEZ : 28DIN0040N.- REHABILITACION GENERALDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										95
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS CARLOTTA ROSADO BOSQUE : 28DIN0092T.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIODEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										96
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TIERRINA CARRANZA : 28DIN00970.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										195
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO : 28DIN01275.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML.+ IMPERMEABILIZACIONDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										137
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS HERODES DE NACCOZARI : 28DIN0212P.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										85
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : 28DIN0224T.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 205.30 ML.DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										103
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS D I F : 28DIN0417I.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										80
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON : 28DIN0466R.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										192
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES : 28DIN0647A.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										168
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS RICARDO ESPINOZA GARCIA : 28DIN0746a.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICADEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						00										133






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.											
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus																				
											Físico	Financiero																			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDÍN DE NIÑOS UC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DIN0858.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.						8									173											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS : 28DIN0908W.- IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIO "A", "B" Y "C" + MOBILIARIODEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						8									130											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ : 28DIN0913H.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.						8									219											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ : 28DIN0946Z.- CONSTRUCCION DE BANDA DE 188 ML DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						8									88											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. MARIA ELSA ALEJANDRO GUADIANA : 28DIN0970Z.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.						8									160											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDÍN DE NIÑOS : 28DIN0982D.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.						8									147											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ : 28DIN0983C.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML Y IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C"DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						8									198											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ : 28DIN1006N.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.						8									147											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES : 28DIN1007M.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.						8									101											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDÍN DE NIÑOS JUAN EDMUNDO LOZANO CAIZADO : 28DIN1012Y.- CONSTRUCCION DE BANDA 180 ML DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.						8									93											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDÍN DE NIÑOS SERGIO ISAAC PEÑA SALINAS : 28DIN1013X.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, RED SANITARIA 20 ML DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						8									61											
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA : 28DIN1049L.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO						8									191											






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																		PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Plazo de ejecución n° (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Ejecido	Pagado	NUM. BENE.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio		Termino		Inicio		Termino									Físico	Financiero
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	750,000.00			JARDIN DE NIÑOS : 28DIN1053V.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									241	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	870,000.00			PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ : 28DPR0682X.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									142	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	870,000.00			PRIMARIA GIAL IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0805X.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									246	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	870,000.00			PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR2116G.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									196	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	780,000.00			PRIMARIA PROF. REGINALDO ELIZONDO GARZA : 28DPR2393T.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									212	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	780,000.00			PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL : 28DPR2394S.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									158	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	750,000.00			PRIMARIA OCTAVIO PAZ : 28DPR2429R.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIODEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									244	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	840,000.00			PRIMARIA GABRIEL SALDIVAR SILVA : 28DPR2473E.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									327	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	870,000.00			PRIMARIA TORGE GONZALEZ CAMARENA : 28DPR2513P.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									358	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	780,000.00			PRIMARIA JOSE M. SERRATOS ESPARZA : 28DPR2515N.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									245	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	780,000.00			PRIMARIA ARTURO DE LUÑA MENCHACA : 28DPR2528R.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOEN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO.								8									188	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	750,000.00			CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DML0041L.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE OCAMPOEN LA LOCALIDAD DE OCAMPO.								8									64	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	780,000.00			JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DJN0423T.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE PADILLAEN LA LOCALIDAD DE PADILLA.								8									89	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	750,000.00			PRIMARIA ESTEFER DEL CAMPEÑO : 28DPR0568A.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE PADILLAEN LA LOCALIDAD DE PADILLA.								8									56	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	780,000.00			JARDIN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL : 28DJN0540L.- REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRA 35 MLDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.								8									92	






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.				
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero							Número de cuenta contable	Saldo devengado		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ : 28DIN0076B.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								128				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTOMA : 28DIN0077A.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								84				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TARREGA : 28DIN0147F.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								138				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS TERESITA MATEIZO DE RAVIZE : 28DIN0166U.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								111				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO : 28DIN0180N.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								89				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS IGNACIO YCAZA AGUILAR : 28DIN0197N.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								110				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET : 28DIN0283J.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								110				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DIN0501G.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								74				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS AMERICA : 28DIN0599T.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								168				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DIN0586D.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								120				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES : 28DIN0587C.- CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00M.DEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								102				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DIN0667O.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								115				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFAS : 28DIN0711L.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								220				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DIN0731Z.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								136				
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA : 28DIN0821R.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.					8								142				





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																				FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA		01/10/2018	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.													
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero												
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DIN0861S.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.						80									92													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ : 28DIN0898F.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.						80									150													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTINEZ DE ARMAS DE AGUILERA : 28DIN0905Z.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA.						80									238													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELISA CAVAZOS LERMA DE FLORES : 28DIN0950L.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									206													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA : 28DIN0963P.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									214													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA : 28DIN0974V.- PINTURA EN AULAS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICADEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									187													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSA ELVA TAPIA ABREGO : 28DIN0987Z.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									89													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA : 28DIN0988Y.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									402													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU : 28DIN1034J.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									171													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA : 28DIN1088F.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									79													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA PROFRA. GREGORIO TORRES QUINTERO : 28DPR0819T.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									66													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA CONSTITUCION : 28DPR1436U.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									209													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO : 28DPR1649W.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									115													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO : 28DPR1724M.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									140													
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA : 28DPR2033H.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE REYNOSA						80									168													

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																			FECHA				PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.					
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado											
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 750,000.00										8										169					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA : 28DPR2297Q.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE BEJOSA.						8										206					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 1,020,000.00				PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO : 28DPR2395R.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE BEJOSA.						8										277					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA LA CORREGIDORA : 28DPR2507E.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE BEJOSA.						8															
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES : 28DPR2527S.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE BEJOSA.						8										439					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU : 28DPR2559K.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE BEJOSA.						8										476					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				ESCUELA PRIMARIA : 28DPR2561Z.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE BEJOSA.						8										491					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 660,000.00				TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO : 28DTV0005X.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSAEN LA LOCALIDAD DE BEJOSA.						8										153					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS : 28DIN0773V.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO.						8										112					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 : 28DPR0744T.- CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO.						8										288					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0833M.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO.						8										229					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS : 28DPR1311M.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750 AISLADA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO.						8										241					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA JUAN B. TIJERNA : 28DPR226W.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO.						8										190					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA PROFER DOMACIANO MUÑOZ MARTINEZ : 28DPR2329S.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO.						8										226					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS : 28DTV0307S.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MURO-REJA 47 ML DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVOEN LA LOCALIDAD DE RIO BRAVO.						8										226					






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

FECHA																									01/10/2018	
PRESUPUESTO DE EGRESOS																										
INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS												
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Financiero		Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	NUM. BENEF.					
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero														
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL : 28DPR09025.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.					8												89				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO : 28DPR0916V.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO.					8												138				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR0923E.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO.					8												61				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA GRIAL IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR09300.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO.					8												100				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DPR1486B.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO.					8												198				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA GRIAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1646Z.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO.					8												86				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA JUAN ESCUTIA : 28DPR2126C.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO.					8												163				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA : 28DPR2265Z.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO.					8												163				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA BENITO GUARDADO SALINAS : 28DPR2449E.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO.					8												221				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA 18 DE MARZO : 28DPR3566N.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA EN LA LOCALIDAD DE SOTO LA MARINA.					8												196				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR3613H.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA EN LA LOCALIDAD DE SOTO LA MARINA.					8												51				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA PROFRA. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ : 28DPR3980.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA EN LA LOCALIDAD DE SOTO LA MARINA.					8												177				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ : 28DJN0019K.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO.					8												133				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA CASTAÑEDA : 28DJN0065N.- A DEFINIR METAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO.					8												129				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0081N.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO.					8												96				






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA													PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance	FINANCIERO		Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero		Número de cuenta contable	Saldo devengado						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DJN0161Z.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMBIICO						8										236
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS CARMEN G. DE PORTES GIL : 28DJN0190U.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMBIICO						8										39
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS MELIDA RODRIGUEZ DE SALINAS : 28DJN0227R.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMBIICO						8										135
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS : 28DJN0237Y.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMPIICO						8										191
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DJN0371D.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMPIICO						8										94
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL : 28DJN0601F.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMBIICO						8										173
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR0662O.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMBIICO						8										170
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA PROF. LUCIANO GUERRERO SERRATO : 28DPR0762A.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TAMPICOEN LA LOCALIDAD DE TAMBIICO						8										132
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 630,000.00				PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO : 28DPR01024I.- CONSTRUCCION DE BANDA DE 190 ML DEL MUNICIPIO DE TULAEEN LA LOCALIDAD DE TULA						8										64
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR01048C.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TULAEEN LA LOCALIDAD DE TULA						8										72
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 360,000.00				PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMAN VALDEZ : 28DPR01049B.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TULAEEN LA LOCALIDAD DE TULA						8										52
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				PRIMARIA LAURO AGUIRRE : 28DPR01058I.- CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL DE AJUASDEL MUNICIPIO DE TULAEEN LA LOCALIDAD DE TULA						8										83
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,050,000.00				PRIMARIA NIÑOS HEROES : 28DPR01344D.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TULAEEN LA LOCALIDAD DE TULA						8										85
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 660,000.00				TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES : 28DTV0035R.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TULAEEN LA LOCALIDAD DE TULA						8										44
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 540,000.00				TELESECUNDARIA VICTOR RAUL CASTILLO LARA : 28DTV0208S.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE TULAEEN LA LOCALIDAD DE TULA						8										50




[illegible]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA																				PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS										
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.					
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS LEONOR COLLADO : 28DJN0321W.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									215						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS LUISA MONTEMAYOR DE LAVIN : 28DJN0322V.- CONSTRUCCION DE 1 AULA ETRC. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERALDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									137						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : 28DJN0338T.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									179						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL : 28DJN0755I.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									132						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO FLORES SANCHEZ : 28DJN0782F.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									39						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET : 28DJN0802C.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									157						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN SERDAN : 28DJN0807Y.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									149						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				JARDIN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA : 28DJN0831Y.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									81						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00				JARDIN DE NIÑOS VILLA DE AGUAYO : 28DJN0841E.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									70						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00				JARDIN DE NIÑOS XOCHITL PALOMINO CONTRERAS : 28DJN0849X.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									160						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00				JARDIN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO : 28DJN0911I.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									108						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS PROF. EMMA CIRENEA MONTEMAYOR RODRIGUEZ : 28DJN0941D.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									187						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00				JARDIN DE NIÑOS "CLUB ROTARACT" : 28DJN0962Q.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									159						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,100,000.00				JARDIN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE : 28DJN0955H.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									185						
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00				PRIMARIA PROF. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ : 28DPR1128O.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIAEN LA LOCALIDAD DE VICTORIA.						8									164						





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																	FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.					
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero													
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA LAURO AGUIRRE : 28DPR1171C.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SUMINISTRO MOBILIARIO BASICO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA						8										213					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 750,000.00				JARAMILLO HERNÁNDEZ : 28DPR2421Z.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA						8										198					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 840,000.00				TELESECUNDARIA LEONA VICARIO : 28DTP0086Y.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA						8										77					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 810,000.00				TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE : 28DTP0142Z.- CONSTRUCCION DE BARRA 160 ML DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA						8										113					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 780,000.00				TELESECUNDARIA PROF. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ : 28DTP0211F.- CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 4 M. + CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA DE BLOCK APARENTE Y REJAS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 12 M DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA						8										85					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA CUAUHTEMOC : 28DPR1418E.- CONSTRUCCION DE BARRA 160 ML DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN EN LA LOCALIDAD DE VILLAGRAN						8										83					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 870,000.00				PRIMARIA IGNACIO ALLENDE : 28DPR1227O.- CONSTRUCCION DE BARRA DE 250 ML DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATLEN LA LOCALIDAD DE XICOTENCATLEN LA LOCALIDAD DE						8										53					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 750,000.00				PRIMARIA MARCESO MENDOZA : 28DPR1348Z.- CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATLEN LA LOCALIDAD DE XICOTENCATLEN LA LOCALIDAD DE						8										111					
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$ 2,160,000.00				PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE : 28DPR1399G.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO						8										580					
CEN SUP. 2018	\$ 250,000.00				BENEFICENTIA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS : 28MSU0870L.- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA						8										175					
CEN SUP. 2018	\$ 250,000.00				ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE : 28MSU0860P.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE GUAYMAS EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS						8										105					
CEN SUP. 2018	\$ 250,000.00				ESCUELA NORMAL LIC. JOSE GUADALUPE MAINERO : 28MSU0830W.- A DEFINIR METASDEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS						8										207					





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																							FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				FECHA		01/10/2018	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Paso de ejecución		Paso de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	2,700												
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																					
FONDEN 2016	\$ 371,832.77			ITIFE-FONDEN16+-SOP-0003-2018-0003	UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO : DEPOOL- REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	\$ 371,832.77	13/04/2018	09/10/2018			3	1	30		\$ 371,832.77	622001	\$ 371,832.77	\$ 371,832.77		\$ 111,548.83	2,700													
FONDEN 2016	\$ 378,180.91			ITIFE-FONDEN16+-SOP-0003-2018-0003	RAMOS EL MEXICANO : DEPOOL- RETIRO Y APLICACIÓN DE 420 M2 DE PINTURA EPÓXICA EN LA CANCHA TECHADA DE BASQUET BALL. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL INMUEBLE, SUSTITUCIÓN DE 18 ARBOTANTES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 378,180.91	13/04/2018	09/10/2018			3	1	30		\$ 378,180.91	622001	\$ 378,180.91	\$ 378,180.91		\$ 113,454.27	2,500													
FONDEN 2016	\$ 897,093.76			ITIFE-FONDEN16+-SOP-0003-2018-0003	UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ : DEPOOL- REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$ 897,093.76	13/04/2018	09/10/2018			3	1	30		\$ 897,093.76	622001	\$ 897,093.76	\$ 897,093.76		\$ 269,128.13	2,000													
FONDEN 2016	\$ 101,309.63			ITIFE-FONDEN16+-SOP-0003-2018-0003	UNIDAD DEPORTIVA ALTAMIRA : DEPOOL- REHABILITACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	\$ 101,309.63	13/04/2018	09/10/2018			6	0	30		\$ 101,309.63	622001	\$ 101,309.63	\$ 101,309.63		\$ 30,352.89	5,000													
FONDEN 2016	\$ 192,586.62			ITIFE-FONDEN16+-SOP-0002-2018-0002	COBAT No. 04 : 28EC000004- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	\$ 192,586.62	13/04/2018	09/10/2018	23/06/2018	19/12/2018	1	100	30		\$ 92,544.17	622001	\$ 192,586.62	\$ 192,586.62	100,042.45	\$ 57,775.99	761													
FONDEN 2016	\$ 478,048.01			ITIFE-FONDEN16+-SOP-0006-2018-0009	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA : 28EP000002C- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	\$ 478,048.01	10/08/2018	07/12/2018			6	0	0		\$ 478,048.01	629001	\$ 478,048.01	\$ 478,048.01			1,035													
FONDEN 2016	\$ 523,204.02			ITIFE-FONDEN16+-SOP-0002-2018-0002	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) No. 54 : 28DP100010C- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	\$ 523,204.02	13/04/2018	09/10/2018			6	0	20		\$ 261,878.11	622001	\$ 523,204.02	\$ 523,204.02	261,325.91	\$ 156,961.21	857													
FONDEN 2016	\$ 348,000.00				COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) No. 54 : 28DP100010C- SUSTITUCION DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA 5 AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUIAS DE EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO																857													
FONDEN 2016	\$ 146,226.70			ITIFE-FONDEN16+-SOP-0006-2018-0009	JARDIN DE NIÑOS MATÍAS S. CANALES MÁRQUEZ : 28DJN0998E- REHABILITACION DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	\$ 146,226.70	10/08/2018	07/12/2018							\$ 146,226.70	629001	\$ 146,226.70	\$ 146,226.70			283													
FONDEN 2016	\$ 59,450.53			ITIFE-FONDEN16+-SOP-0006-2018-0009	JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON : 28DJN0876U- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	\$ 59,450.53	10/08/2018	07/12/2018			6	0	0		\$ 59,450.53	629001	\$ 59,450.53	\$ 59,450.53			118													



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

FECHA 01/10/2018

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución n° (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero										
FONDEN 2016	\$ 343,147.49			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0026-2018-0039	PRIMARIA PROF. FRANCISCA GOMEZ SEGURA : 28DP02424W.- REHABILITACION DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAN EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRAN	10/08/2018	07/12/2018			6	0	0	\$ 343,147.49	629001	\$ 343,147.49	\$ 343,147.49			641		
FONDEN 2016	\$ 165,769.01			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0026-2018-0039	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AURORA CRUZ DE MOYA : 28DST00851.- FUMIGACIONES Y DESASISLVE DE REGISTRO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAN EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRAN	10/08/2018	07/12/2018			6	0	0	\$ 165,769.01	629001	\$ 165,769.01	\$ 165,769.01			352		
FONDEN 2016	\$ 276,498.57			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0026-2018-0039	SECUNDARIA TÉCNICA No. 53. GRAL. FRANCISCO J. MUJICA.- 28DST0053T.- REPOSICION DE 36 ML. DE BARRA PERIMETRAL DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAN EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRAN	10/08/2018	07/12/2018			6	0	0	\$ 276,498.57	629001	\$ 276,498.57	\$ 276,498.57			996		
FONDEN 2016	\$ 546,948.26			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0026-2018-0039	SECUNDARIA TÉCNICA No. 68. PROF. R. TIRSO SALDANAR.- 28DST0068V.- REHABILITACIÓN DEEDIFICIOS Y AREA EXTERIORD EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	10/08/2018	07/12/2018			6	0	0	\$ 546,948.26	629001	\$ 546,948.26	\$ 546,948.26			353		
FONDEN 2016	\$ 332,343.49			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0026-2018-0039	SECUNDARIA GENERAL No. 1. MELCHOR OCAÑO.- 28DST0016K.- REHABILITACION DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	10/08/2018	07/12/2018						\$ 332,343.49	629001	\$ 332,343.49	\$ 332,343.49			1,579		
FONDEN 2016	\$ 21,678.97			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0026-2018-0039	JARDIN DE NIÑOS LAS FLORES : 28DIN0851L.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIORD EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	10/08/2018	07/12/2018			3	1	0	\$ 21,678.97	629001	\$ 21,678.97	\$ 21,678.97			147		
FONDEN 2016	\$ 52,738.61			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0002-2018-0002	JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA ROJAS VIUDA DE COLOSIO.- 28DIN0866N.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	13/04/2018	09/10/2018	16/06/2018	12/12/2018	1	98	30	\$ 52,738.61	622001	\$ 52,738.61	\$ 52,738.61	\$ 15,821.58	\$ 15,821.58	147		
FONDEN 2016	\$ 10,829.59			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0002-2018-0002	JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO : 28DIN0268R.- REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	13/04/2018	09/10/2018	16/06/2018	12/12/2018	1	98	30	\$ 10,829.59	622001	\$ 10,829.59	\$ 10,829.59	\$ 5,444.38	\$ 5,444.38	158		
FONDEN 2016	\$ 33,429.70			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0003-2018-0003	JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DIN0161Z.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIORD EL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	13/04/2018	09/10/2018	16/06/2018	12/12/2018	1	100	30	\$ 33,429.70	622001	\$ 33,429.70	\$ 33,429.70	\$ 33,429.70	\$ 10,028.51	246		
FONDEN 2016	\$ 102,716.81			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0002-2018-0002	PRIMARIA AMADO L. ARECHANDIETA : 28DP02726K.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	13/04/2018	09/10/2018			3	95	30	\$ 102,716.81	622001	\$ 102,716.81	\$ 102,716.81	\$ 55,427.59	\$ 30,815.04	356		
FONDEN 2016	\$ 73,546.93			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0002-2018-0002	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DP023283N.- REHABILITACION DE PISOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	13/04/2018	09/10/2018	16/06/2018	12/12/2018	1	100	30	\$ 73,546.93	622001	\$ 73,546.93	\$ 73,546.93	\$ 35,986.87	\$ 22,064.08	272		
FONDEN 2016	\$ 327,986.20			ITIFE- FONDIEN16-I- SOP-0002-2018-0002	PRIMARIA FERNANDO SAN PEDRO : 28DP0712H.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIORD EL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	13/04/2018	09/10/2018			3	55	30	\$ 327,986.20	622001	\$ 327,986.20	\$ 327,986.20	\$ 180,967.63	\$ 98,395.86	272		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



INFORMACIÓN DE LA OBRA																FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero												
FONDEN 2016	\$	55,169.38		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0002-2018- 0002	PRIMARIA JUSTO SIERRA : 28DPRI612I.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIORED EL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$	55,169.38	13/04/2018	09/10/2018		3	40	30		\$	25,457.59	622001	\$	55,169.38	\$	55,169.38	29,711.79	\$	16,550.81	559
FONDEN 2016	\$	126,516.72		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0002-2018- 0002	PRIMARIA CLUB DE LEONES : 28DPRI368N.- REPOSICION DE 24 ML. DE BORDA PERIMETRALDEL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$	126,516.72	13/04/2018	09/10/2018		3	45	30		\$	126,516.72	622001	\$	126,516.72	\$	126,516.72		\$	37,955.02	274
FONDEN 2016	\$	216,563.93		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0002-2018- 0002	PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO : 28DPRI828H.- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y BORDA 21.00 M.DEL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD	\$	216,563.93	13/04/2018	09/10/2018		3		30		\$	117,369.05	622001	\$	216,563.93	\$	216,563.93	99,194.88	\$	64,969.18	184
FONDEN 2016	\$	134,959.32		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0002-2018- 0002	PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28DPRI679Q.- REHABILITACION DE EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$	134,959.32	13/04/2018	09/10/2018		3	30	30		\$	64,015.02	622001	\$	134,959.32	\$	134,959.32	70,944.30	\$	40,487.80	144
FONDEN 2016	\$	25,028.36		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018- 0013	PRIMARIA TAMPOCO : 28DPRI829G.- REHABILITACION DE TECHUMBREDEL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$	25,028.36	13/04/2018	09/10/2018		3	1	30		\$	25,028.36	622001	\$	25,028.36	\$	25,028.36		\$	7,508.51	273
FONDEN 2016	\$	785,126.28		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018- 0013	SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES : 28DES0031P.- REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BORDA (66.00 M.)DEL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$	785,126.28	13/04/2018	09/10/2018		3	1	30		\$	785,126.28	622001	\$	785,126.28	\$	785,126.28		\$	235,537.88	1,477
FONDEN 2016	\$	402,733.70		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018- 0013	SECUNDARIA GENERAL No. 8, PROF. R. RIGOBERTO CASTILLO MIRELES : 28DES0086S.- REPOSICION DE 62.60 M. DE BORDA PERIMETRALDEL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$	402,733.70	13/04/2018	09/10/2018		3	45	30		\$	402,733.70	622001	\$	402,733.70	\$	402,733.70		\$	120,820.11	1,053
FONDEN 2016	\$	161,002.78		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018- 0013	PRIMARIA PROF. MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ : 28DPRI392L.- REHABILITACIONDEL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	\$	161,002.78	13/04/2018	09/10/2018		3	25	30		\$	161,002.78	622001	\$	161,002.78	\$	161,002.78		\$	48,300.83	223
FONDEN 2016	\$	139,102.26		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018- 0013	PRIMARIA PROF. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ : 28DPRI078Q.- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIORED EL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD	\$	139,102.26	13/04/2018	09/10/2018		3	1	30		\$	139,102.26	622001	\$	139,102.26	\$	139,102.26		\$	41,730.68	381
FONDEN 2016	\$	317,562.63		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0026-2018- 0039	PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPRI0373S.- REHABILITACION DE EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	\$	317,562.63	10/08/2018	07/12/2018		6	0	0		\$	317,562.63	629001	\$	317,562.63	\$	317,562.63				463
FONDEN 2016	\$	459,463.45		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0026-2018- 0039	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 71 : 28DPRI0071L.- REPOSICION DE 52 ML. DE BORDA PERIMETRAL + AREA EXTERIORED EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADEROEN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$	459,463.45	10/08/2018	07/12/2018		3	1	0		\$	459,463.45	629001	\$	459,463.45	\$	459,463.45				1,865
FONDEN 2016	\$	168,085.50		ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0026-2018- 0039	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 110 : 28DPRI0110U.- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIORED EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADEROEN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	\$	168,085.50	10/08/2018	07/12/2018		3	75	0		\$	168,085.50	629001	\$	168,085.50	\$	168,085.50				2,536



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

24

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	01/10/2018	
	Federal	Estatal	Municipal / Otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Financiero	Físico										
FONDEN 2016	\$ 352,070.47			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0026-2018-0039	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 164 : 28DXT0002L- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADEROEN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	10/06/2018	07/12/2018	00/01/1900	00/01/1900	100	0		\$ 352,070.47	629001	\$ 352,070.47	\$ 352,070.47			3,899		
FONDEN 2016	\$ 388,656.38			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0002-2018-0002	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.103 : 28DXT0347E- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + AREA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADEROEN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	13/04/2018	09/10/2018			95	30		\$ 183,048.79	622001	\$ 388,656.38	\$ 388,656.38	205,607.59	\$ 116,596.92	2,657		
FONDEN 2016	\$ 116,130.99			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018-0013	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 24 : 28DXT0024Y- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	13/04/2018	09/10/2018			1	30		\$ 116,130.99	622001	\$ 116,130.99	\$ 116,130.99		\$ 34,839.30	2,771		
FONDEN 2016	\$ 2,971,313.00			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0002-2018-0002	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. MADERO : 28DXT0007A- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOSDEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADEROEN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	13/04/2018	09/10/2018			11	30		\$ 2,971,313.00	622001	\$ 2,971,313.00	\$ 2,971,313.00		\$ 891,399.90	8,470		
FONDEN 2016	\$ 111,498.07			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018-0013	JARDIN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERKLESTEIN : 28DXT01038H- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	13/04/2018	09/10/2018			0	30		\$ 111,498.07	622001	\$ 111,498.07	\$ 111,498.07		\$ 33,449.42	136		
FONDEN 2016	\$ 126,997.94			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0026-2018-0039	JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DXT0295D- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	10/08/2018	07/12/2018			0	0		\$ 126,997.94	629001	\$ 126,997.94	\$ 126,997.94			355		
FONDEN 2016	\$ 823,594.78			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018-0013	CETMAR No. 9 : 28DXT0001C- LIMPIEZA DE EDIFICIO + REPOSICION DE 30 M. DE BARDA + AREA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADEROEN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO	13/04/2018	09/10/2018			0	30		\$ 823,594.78	622001	\$ 823,594.78	\$ 823,594.78		\$ 247,078.43	924		
FONDEN 2016	\$ 872,821.97			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018-0013	CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 12 : 28DXT0012U- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE TAMPOCOEN LA LOCALIDAD DE TAMPOCO	13/04/2018	09/10/2018			1	30		\$ 872,821.97	622001	\$ 872,821.97	\$ 872,821.97		\$ 261,846.59	828		
FONDEN 2016	\$ 156,745.23			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018-0013	JARDIN DE NIÑOS LAURO VILLAR : 28DXT0078S- REPOSICION DE 35 M.L DE BARDA PERIMETRALDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	13/04/2018	09/10/2018			0	30		\$ 156,745.23	622001	\$ 156,745.23	\$ 156,745.23		\$ 47,029.57	106		
FONDEN 2016	\$ 340,754.42			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018-0013	PRIMARIA JAIME TORRES BODET : 28DPT0259R- SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CON MULETE DE ENBRASE Y DALADEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	13/04/2018	09/10/2018			0	30		\$ 340,754.42	622001	\$ 340,754.42	\$ 340,754.42		\$ 102,226.33	355		
FONDEN 2016	\$ 832,560.18			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0011-2018-0013	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS No. 78 : 28DXT0439V- REHABILITACION EN EDIFICIO "G" Y AREA EXTERIORDEL MUNICIPIO DE ALTAMIRAEEN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	13/04/2018	09/10/2018			0	30		\$ 832,560.18	622001	\$ 832,560.18	\$ 832,560.18		\$ 249,766.05	1,481		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA												PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	01/10/2018
	Federal	Estat	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero							
FONDEN 2016	\$ 412,776.74			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0003-2018-0003	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO.105 : 28DCT0349C.- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	13/04/2018	09/10/2018	16/06/2018	12/12/2018	100	30	622001	\$ 412,776.74	\$ 412,776.74	412,609.58	\$ 123,833.02	1,937	
FONDEN 2016	\$ 706,956.94			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0003-2018-0003	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS No. 105 : 28DCT0349W.- LIMPIEZA DE EDIFICIOS + REPOSICION DE 40 M. DE BARRERA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	13/04/2018	09/10/2018			3	30	622001	\$ 706,956.94	\$ 706,956.94		\$ 212,087.08	3,175	
FONDEN 2016	\$ 200,846.19			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0003-2018-0003	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS No. 22 : 28DCT0346V.- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 12 M.DEL MUNICIPIO DE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPICO	13/04/2018	09/10/2018	16/06/2018	12/12/2018	100	30	622001	\$ 200,846.19	\$ 200,846.19	199,788.66	\$ 60,253.86	709	
FONDEN 2016	\$ 88,567.02			ITIFE- FONDEN16-I- SOP-0026-2018-0039	JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN O MALINCHÉ : 28DIN0856G.- RECONSTRUCCION DE BARRERA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	10/08/2018	07/12/2018			6	0	629001	\$ 88,567.02	\$ 88,567.02			130	
FONDEN 2016	\$ 431,986.00				PRIMARIA PROF. FRANCISCA GÓMEZ SEGURA : 28DPR242W.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUÍAS DE EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA					8							300	
FONDEN 2016	\$ 174,000.00				SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AUROBA CRUZ DE MORA : 28DST0085L.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUÍAS DE EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA					8							352	
FONDEN 2016	\$ 304,861.00				SECUNDARIA GENERAL No. 1. MELCHOR OCAÑO : 28DES0016X.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUÍAS DE EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO					8							1,579	
FONDEN 2016	\$ 29,924.00				JARDÍN DE NIÑOS LAS FLORES : 28DIN0851L.- SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO Y CONTENIDOS PARA AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA, DE ACUERDO A GUÍAS DE EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MADERO					8							124	



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



24

INFORMACIÓN DE LA OBRA																			PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		FINANCIERO		Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.						
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado												
																				Estatus					
FONDEN 2016	\$	178,214.00																	272						
FONDEN 2016	\$	105,674.00																	365						
FONDEN 2016	\$	105,150.00																	233						
FONDEN 2016	\$	51,378.00																	527						
FONDEN 2016	\$	117,100.00																	196						
FONDEN 2016	\$	87,234.00																	3,175						
FONDEN 2016	\$	174,000.00																	3,175						
FONDEN 2016	\$	63,272.00																							





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

24

INFORMACIÓN DE LA OBRA													PRESUPUESTO DE EGRESOS					FECHA		01/10/2018			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO		Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	NUM. BENEF.	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado									
FONDEN 2016	\$	37,852.00			EDUCATIVO ESTATAL : IND02.- GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION + GASTOS DE SUPERVISION EXTERNADEL MUNICIPIO DE NINGUNAE LA LOCALIDAD DE NINGUNA						8												
FONDEN 2016	\$	530,024.00			EDUCATIVO FEDERAL : IND03.- GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION + GASTOS DE SUPERVISION EXTERNADEL MUNICIPIO DE NINGUNAE LA LOCALIDAD DE NINGUNA						8												
	\$	395,026,892.12	\$	-	-	\$	63,442,856.27									\$	61,492,418.38	\$	63,442,856.27	\$	1,950,437.89	\$	11,317,598.73

NOTAS:
A.- La inversión del FAM, (básico, medio superior, y superior) corresponde a la inversión asignada a los estados y es publicada en el DOF el 2/02/18, de la cual se descuenta el porcentaje que se indica en el "Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples" (Programa Escuelas al Cien) firmado entre el Gobierno del Estado y la Federación el 19 octubre 2015.
B.- FAM Remanentes: son las cantidades que resulten de la aplicación de los recursos de la "Aportación en FAM" en términos de lo dispuesto por el "Fideicomiso de Emisión" y que serán distribuidos a las "Entidades Federativas" por conducto de sus Tesorerías y/u organismos análogos o equivalentes en términos de lo dispuesto por el "Fideicomiso de Emisión", de acuerdo al "Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples" (Programa Escuelas al Cien) firmado entre el Gobierno del Estado y la Federación el 19 octubre 2015 para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los tres niveles educativos.
C.- Plazo de ejecución N° = AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.
D.- Estatus = 1.- Terminada y operando, 2.- Terminada sin operación, 3.- En proceso de Ejecución, 4.- Suspensiva, 5.- Cancelada, 6.- Recibido anticipo por iniciar, 7.- En Licitación/contratación, 8.- En Proceso de Validación, Presupuestación, 9. Obra de Convenio la Ejecuta UAT, 10.- Otro especificar

DIRECTOR GENERAL
I.M.N. GERMÁN PACHECO DÍAZ

C.P. LUCIA MALDONADO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. EDUARDO ALAINS TORRENTERA

