




INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
18-1089	28DJN0381K	FAMBCO19	634,000.00				BARDA PERIMETRAL 136 M ² + REHABILITACION ELECTRICA.- JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- 28JN181K REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y DEMOLICION DE 3 AULAS (VANDALISADAS Y EN DESUSO).- PRIMARIA CUAUHTEMOC.- 28DJN032P					8			6021		622001							45			
18-1100	28DJR0632P	FAMBCO19	450,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS E IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.- SECUNDARIA GENERAL PROF. ANTONIO MANUEL PEREZ.- REHABILITACION DE DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA PROF. LORENZO SANCHEZ HERNANDEZ.- 28DJR2474H					8			6021		622001								39		
18-1102	28DES0078I	FAMBCO19	390,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS E IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.- SECUNDARIA GENERAL PROF. ANTONIO MANUEL PEREZ.- REHABILITACION DE DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA PROF. LORENZO SANCHEZ HERNANDEZ.- 28DJR2474H					8			6021		622001									139	
18-1116	28DJR2474H	FAMBCO19	220,000.00				REHABILITACION DE DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA PROF. LORENZO SANCHEZ HERNANDEZ.- 28DJR2474H					8			6021		622001									447	
18-1125	28DJY0063N	FAMBCO19	1,200,000.00				CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRUC. REG. 750 ADOSSADA + MSS. ESTRUC. 750 + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ HERRERA.- 28DJY0063N					8			6021		622001										162
18-1117	28DJR2422Y	FAMBCO19	220,000.00				CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUC. 715 ADOSSADO + AULA DE USOS MULTIPLES 2 EE ESTRUC. 715 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA PROF. MARIA GUADALUPE JAIME GARZA.- 28DJR2422Y					8			6021		622001									469	
19-1000	28DJR1516F	FAMBCO19	1,520,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MUÑO.- REA 380 M ² .- PRIMARIA ESTEFANIA CASTAÑEDA.- 28DJR1516F					8			6021		622001										210
19-1001	28DJR2191X	FAMBCO19	60,000.00				REHABILITACION DE LOSAS DE 3 AULAS ESTRUC. U-2C DE 2 E.E.- PRIMARIA JOSE VASCONCELOS.- 28DJR2191X					8			6021		622001										273
19-1002	28DJR2523W	FAMBCO19	800,000.00				CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ADAPTACION PARA MAESTROS ESTRUC. 750 AISLADOS + 0.45 MTS + REDES EXTERIORES + REHABILITACION DE SANITARIOS EXISTENTES EN EDIFICIO "C".- PRIMARIA HORACIO DOMINGO "C".- 28DJR2523W					8			6021		622001										330
19-1003	28DS10063Z	FAMBCO19	650,000.00				CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 E. ESTRUC. 715 (U1-C) ADOSSADA + 0.5 M EN EDIFICIO "M".- SECUNDARIA TECNICA No. 63 FIDEL CASTAÑEDA.- 28DS10063Z					8			6021		622001										592
19-1004	28DJN0696I	FAMBCO19	300,000.00				REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS + ANDADORES.- JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- 28DJN0696I					8			6021		622001										43





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.					
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
19-1005	28DJN08806	FAMBCO19	491,000.00				REHABILITACION DE RED ELECTRICA (VALORAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR) Y REHABILITACION DE TECHUMBRE.- JARDIN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS.-						8				6021	622001								145		
19-1006	28DML0015N	FAMBCO19	300,000.00				REHABILITACION DE S.S.- IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIO A.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. LUZ ESTHIELA						8				6021	622001									70	
19-1007	28DRR0553C	FAMBCO19	150,000.00				CONSTRUCCION DE 370 M.L. DE BARRDA PERIMETRAL.- PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA.- 28DPR1394L						8				6021	622001									40	
19-1009	28DPR1394L	FAMBCO19	1,480,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS Y APLAMADOS DE MUROS Y PAREDES (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES).- PRIMARIA GRAL. FELIPE ANGELES.-						8				6021	622001									29	
19-1010	28DPR1825K	FAMBCO19	125,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS Y APLAMADOS DE MUROS Y PAREDES (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES).- PRIMARIA GRAL. JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUIZ.- 28DPR03182						8				6021	622001										112
19-1011	28DPR03182	FAMBCO19	180,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS Y APLAMADOS DE MUROS Y PAREDES (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES).- PRIMARIA GRAL. JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUIZ.- 28DPR03182						8				6021	622001										23
19-1012	28DPR0365J	FAMBCO19	80,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS Y APLAMADOS DE MUROS Y PAREDES (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES).- PRIMARIA GRAL. JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUIZ.- 28DPR0365J						8				6021	622001										323
19-1014	28ETV0007U	FAMBCO19	100,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS Y APLAMADOS DE MUROS Y PAREDES (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES).- PRIMARIA GRAL. JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUIZ.- 28ETV0007U						8				6021	622001										47
19-1015	28DPR01008	FAMBCO19	1,478,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS Y APLAMADOS DE MUROS Y PAREDES (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES).- PRIMARIA GRAL. JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUIZ.- 28DPR01008						8				6021	622001										92
19-1017	28DPR2410T	FAMBCO19	650,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS Y APLAMADOS DE MUROS Y PAREDES (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES).- PRIMARIA GRAL. JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUIZ.- 28DPR2410T						8				6021	622001										718
19-1018	28DPR24970	FAMBCO19	1,300,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS Y APLAMADOS DE MUROS Y PAREDES (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES).- PRIMARIA GRAL. JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUIZ.- 28DPR24970						8				6021	622001										774
19-1019	28DPR25876	FAMBCO19	1,300,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS Y APLAMADOS DE MUROS Y PAREDES (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES).- PRIMARIA GRAL. JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUIZ.- 28DPR25876						8				6021	622001										528
19-1020	28DVT0313C	FAMBCO19	650,000.00				REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS Y APLAMADOS DE MUROS Y PAREDES (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES).- PRIMARIA GRAL. JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUIZ.- 28DVT0313C						8				6021	622001										170




Handwritten mark

INSTITUTO TAMAUQUECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ITIFE
INSTITUTO TAMAUQUECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

No. De Obra	cat	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Potencial de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal/ otros				Inicio de ejecución		Fin de ejecución N° (en su caso)			Físico	Financiero										
									Inicio	Termino	Inicio	Termino													
19-1021	28DPR14551	FAMBCO19	850,000.00			REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (VALORAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR)- PRIMARIA 3 DE BANY - 28DPR14551											6021	622001						218	
19-1022	28DIN0809W	FAMBCO19	250,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS DEL INMUEBLE EN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS NUEVA ERA : 28DIN0809W											6021	622001							393
19-1023	28DPR2105K	FAMBCO19	650,000.00			CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA (SUSTITUCIÓN DE AULA ADAPTADA) CON MOBILIARIO.- PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LERMA.- 28DPR2105K											6021	622001							379
19-1024	28DCE0112Z	FAMBCO19	650,000.00			CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA (SUSTITUCIÓN DE AULA ADAPTADA) CON MOBILIARIO.- SEGURARIA GENERAL No. 11 JOSE HERNANDEZ (PRIMARIA) - 28DCE0112Z											6021	622001							611
19-1025	28DPR2512Q	FAMBCO19	650,000.00			CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA.- TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ : 28DPR2512Q											6021	622001							264
19-1026	28D1V0309Q	FAMBCO19	650,000.00			CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA.- TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ : 28D1V0309Q											6021	622001							123
19-1027	28DIN0211Q	FAMBCO19	250,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS DEL INMUEBLE EN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ANITA DE ANDAR DE AULA : 28DIN0211Q											6021	622001							28
19-1028	28DIN0639S	FAMBCO19	100,000.00			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS SAN FIBAROS.- 28DIN0639S											6021	622001							31
19-1029	28DIN1079F	FAMBCO19	1,300,000.00			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS SAN FIBAROS.- 28DIN1079F											6021	622001							114
19-1030	28DPR1684B	FAMBCO19	1,600,000.00			RECONSTRUCCIÓN DE 400 M2. DE BARANDA PERIMETRAL.- PRIMARIA PROFRA. BALTAZAR DIAZ BAZAN : 28DPR1684B											6021	622001							648
19-1031	28DPR2306H	FAMBCO19	150,000.00			REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA FERMIN FLORES CERVANTES : 28DPR2306H											6021	622001							233
19-1032	28DPR2531E	FAMBCO19	1,250,000.00			CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS CON MOBILIARIO.- PRIMARIA CECILIO I. CASTILLO CASTILLO.- 28DPR2531E											6021	622001							649
19-1033	28DPR2667T	FAMBCO19	650,000.00			CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRIC. REG. 750 AISLADA + 0.30 M2S + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA NUEVA ERA.- 28DPR2667T											6021	622001							238




Handwritten signature



INSTITUTO TAMALULPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					AJUM. BENEF.							
No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
			Federal	Estatal	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Físico	Financiero													
19-1034	28DPR25685	FAMRCCO19	650,000.00				CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE AULA ADAPTADA) CON MOBILIARIO.- PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCIÓN : 28DPR25685					8				6021		622001						458	
19-1035	28DPR2571F	FAMRCCO19	1,300,000.00				CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS+ OBRAS EXTERIORES.- PRIMARIA NUEVA CREACIÓN. 28DPR2571F					8				6021		622001							476
19-1036	28DST0059N	FAMRCCO19	1,050,000.00				CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA+ 0.25 MTS +OBRA EXTERIOR. + BARDA PERIMETRAL.- SEGURIDADARIA TÉCNICA No. 59, RODOLFO TREVINO CASTILLO : 28DST0059N					8				6021		622001							739
19-1037	28DJNL0786	FAMRCCO19	650,000.00				CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA.- JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN 2018-2019 : 28DJNL0786					8				6021		622001							102
19-1038	28DPR0830P	FAMRCCO19	6,850,000.00				DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B". CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE S.S. SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELÉCTRICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS "M" Y "C".- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ : 28DPR0830P					8				6021		622001							226
19-1039	28DPR2152V	FAMRCCO19	1,500,000.00				CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (SUSTITUCIÓN DE AULAS ADAPTADAS) CON MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL DE 6 AULAS DIDÁCTICAS.- PRIMARIA MANUEL GONZÁLEZ : 28DPR2152V					8				6021		622001							288
19-1040	28DML0080	FAMRCCO19	1,200,000.00				REHABILITACION DE LOSAS Y VOLADOS, RED ELECTRICA EN GENERAL, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE PUERTAS, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, CONSTRUCCION DE RAMPA Y PASAMAROS (PLANTEL PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES).- CAM SAN					8				6021		622001						34	
19-1041	28DJN0775A	FAMRCCO19	250,000.00				REHABILITACION DE LOSAS Y VOLADOS DEL INMUEBLE EN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURIA ZAPATA : 28DJN0775A					8				6021		622001							149
19-1042	28DJN0483H	FAMRCCO19	250,000.00				REHABILITACION DE LOSAS Y VOLADOS Y RED ELECTRICA EN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON : 28DJN0483H					8				6021		622001							87






INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	cat	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal/ Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado					
19-1043	28DJN0486E	FAMBCO19	150,000.00			REHABILITACION DE LOSAS Y VOLADOS DEL INMUEBLE DE 2 AULAS DIDACTICAS EN USO, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SAENZ.- 28DJN0486E						8			6021	622001	4/4	716									
19-1044	28DPR2082Q	FAMBCO19	650,000.00			REHABILITACION GENERAL DE 1 AULA DIDACTICA (SUSTITUCION DE AULA ADAPTADA) CON MOBILIARIO.- PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR2082Q						8			6021	622001	4/4	115									
19-1045	28DTV0265I	FAMBCO19	150,000.00			REHABILITACION GENERAL DE 1 AULA DIDACTICA (SÓLO LA QUE ESTA EN USO) Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS... TELECOMUNICACION SON JUANA INES DE LA CRUZ.- 28DTV0265I						8			6021	622001	21	362									
19-1046	28DST0079E	FAMBCO19	120,000.00			REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELECTRICAL.- SECUNDARIA TECNICA BECQUENARIO DE LA INDEPENDENCIA : 28DST0079E						8			6021	622001	157	258									
19-1047	28DJN0009D	FAMBCO19	700,000.00			REHABILITACION DE RED ELECTRICA (EVALUAR NECESIDAD DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR A 50 KVVA) E IMPERMEABILIZACION DEL INMUEBLE... JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA TRENIÑO GARCIA : 28DJN0009D						8			6021	622001	141	908									
19-1048	28DP700712A	FAMBCO19	272,000.00			CONSTRUCCION DE 68 M2 DE BARRIDA (SUSTITUCION DE ENBARRADO CON INCLINACION).- PRIMARIA JOSE VILARREAL TENI N.- 28DP700712A						8			6021	622001	380	374									
19-1049	28DPR1157J	FAMBCO19	605,000.00			CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRE. REG. 750 ASISTIDA + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA PEDRO JOSE MERMER.- 28DPR1157J						8			6021	622001	172	17									
19-1050	28DPR1169Q	FAMBCO19	350,000.00			REHABILITACION IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS.- PRIMARIA LEONVA VICARIO : 28DPR1169Q						8			6021	622001	595	131									
19-1051	28DJN1622P	FAMBCO19	40,000.00			REHABILITACION DE LOSAS Y VOLADOS DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA ING. MARTE R. GOMEZ.- 28DJN1622P						8			6021	622001	136	289									
19-1053	28DPR11880D	FAMBCO19	1,300,000.00			CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (SUSTITUCION DE AULAS ADAPTADAS) CON MOBILIARIO.- PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO : 28DPR11880D						8			6021	622001	414	0									
19-1054	28DPR2164Z	FAMBCO19	1,139,000.00			CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. REG. 750 ASISTIDAS + 0.60 INTS. + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA IGNACIO LOPEZ DAVILA.- 28DPR2164Z						8			6021	622001	340										




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMALULPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. SERIE	
			Federal	Estatal	Municipal/otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
									Plazo de ejecución (*) (en su caso)															
19-1079	28DST0033F	FAMBCO19	430,000.00			REHABILITACIÓN DE COMISAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA (INCLUIDO REGISTROS Y CENTRO DE CARGA); SECUNDARIA TÉCNICA No. 39, RICARDO FLORES MAGÓN : 28DST0033F						8				6021	622001						241	
19-1080	28DPR1062W	FAMBCO19	110,000.00			REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA FRATERNIDAD CAMPESINA : 28DPR1062W						8				6021	622001							88
19-1081	28DPR1085G	FAMBCO19	110,000.00			REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS : 28DPR1085G						8				6021	622001							38
19-1082	28DPR0459H	FAMBCO19	200,000.00			REHABILITACIÓN GENERAL DE UNA AULA DIDÁCTICA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DPR0459H						8				6021	622001							32
19-1083	28DPR1417Y	FAMBCO19	200,000.00			CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 W.C.- PRIMARIA INMACULADA ZARAGOZA : 28DPR1417Y						8				6021	622001							20
19-1084	28DPR0426Q	FAMBCO19	530,000.00			CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA.- JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MARQUEZ DEL RIO : 28DPR0426Q						8				6021	622001							26
19-1085	28DPR0394E	FAMBCO19	530,000.00			CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE AULAS).- PRIMARIA MAGDALENO ACILLAS : 28DPR0394E						8				6021	622001							24
19-1086	28DPR0027I	FAMBCO19	530,000.00			CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNA AULA DIDÁCTICA.- TELESECUNDARIA ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR0027I						8				6021	622001							118
19-1087	28DPR0418Y	FAMBCO19	200,000.00			CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 W.C.- PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMPESINO : 28DPR0418Y						8				6021	622001							30
19-1088	28DPR0140M	FAMBCO19	200,000.00			REHABILITACIÓN DE 5 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 6 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO.- JARDIN DE NIÑOS CAMARÁ NACIONAL DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA : 28DPR0140M						8				6021	622001							93
19-1090	28DPR0149Q	FAMBCO19	900,000.00			REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB 20 DE MARZO : 28DPR0149Q						8				6021	622001							133
19-1091	28DPR0296Z	FAMBCO19	260,000.00			REHABILITACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS ALFONSO GUEVARA CASARROVA : 28DPR0296Z						8				6021	622001							148



No. De Obra	Cct.	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
19-1092	28DJN03011	FAMBCO19	350,000.00			REHABILITACIÓN GENERAL DE LOSAS DEL INMUEBLE: JARDIN DE NIÑOS PROFRA. EYVA RANGEL DE LA FUENTE: 28DJN03011	REHABILITACIÓN DE LOSAS (LADO INTERIOR) DE 4 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, Y SERVICIOS SANITARIOS, Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA: JARDIN DE NIÑOS EUDO LA LUZ: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN: JARDIN DE NIÑOS TAURO VILLAR. 28DJN0418H					8				6021	6021	622001					217
19-1093	28DJN0418H	FAMBCO19	350,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS (LADO INTERIOR) DE 4 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, Y SERVICIOS SANITARIOS, Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA: JARDIN DE NIÑOS EUDO LA LUZ: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN: JARDIN DE NIÑOS TAURO VILLAR. 28DJN0418H	REHABILITACIÓN DE LOSAS (LADO INTERIOR) DE 4 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, Y SERVICIOS SANITARIOS, Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA: JARDIN DE NIÑOS EUDO LA LUZ: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN: JARDIN DE NIÑOS TAURO VILLAR. 28DJN0418H					8				6021	6021	622001					91
19-1094	28DJN0463U	FAMBCO19	200,000.00			IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 5 ANEXOS. 28DJN0706Z	IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 5 ANEXOS. 28DJN0706Z					8				6021	6021	622001					144
19-1095	28DJN0706Z	FAMBCO19	200,000.00			IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 5 ANEXOS. 28DJN0706Z	IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 5 ANEXOS. 28DJN0706Z					8				6021	6021	622001					126
19-1096	28DJN0805Z	FAMBCO19	260,000.00			IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. 28DJN0904Z	IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. 28DJN0904Z					8				6021	6021	622001					204
19-1097	28DJN0840F	FAMBCO19	260,000.00			IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. 28DJN0840F	IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. 28DJN0840F					8				6021	6021	622001					200
19-1098	28DJN0904Z	FAMBCO19	280,000.00			REHABILITACIÓN GENERAL DE CUATRO AULAS DIDACTICAS: JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL. 28DJN0904Z	REHABILITACIÓN GENERAL DE CUATRO AULAS DIDACTICAS: JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL. 28DJN0904Z					8				6021	6021	622001					0
19-1099	28DJN0969I	FAMBCO19	250,000.00			IMPERMEABILIZACIÓN DE 7 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 2 ANEXOS. 28DJN0969I	IMPERMEABILIZACIÓN DE 7 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 2 ANEXOS. 28DJN0969I					8				6021	6021	622001					194
19-1101	28DPR0451F	FAMBCO19	250,000.00			IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 3 ANEXOS. 28DPR0451F	IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 3 ANEXOS. 28DPR0451F					8				6021	6021	622001					644
19-1102	28DPR0461M	FAMBCO19	640,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS Y ALEROS SANITARIOS: PRIMARIA CTIAIHITMOC. 28DPR0461M	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y ALEROS SANITARIOS: PRIMARIA CTIAIHITMOC. 28DPR0461M					8				6021	6021	622001					623






INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
			FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS																				
19-1118	Z8DPR0634N	FAMBCO19	300,000.00				IMPERMEABILIZACIÓN DE 10 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 10 AULAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS.- Z8DPR0634N						8			6021	622001						261		
19-1119	Z8DPR0636L	FAMBCO19	560,000.00				IMPERMEABILIZACIÓN DE 18 AULAS, 2 ADMINISTRACIONES O DIRECCIONES, 2 ANEXOS.- PRIMARIA TAMALIPAS.- Z8DPR0636L						8			6021	622001							483	
19-1120	Z8DPR1397I	FAMBCO19	900,000.00				REHABILITACION DE VOLADOS DE LOSA E IMPERMEABILIZACION.- PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA.- Z8DPR1397I						8			6021	622001							417	
19-1121	Z8DPR2111V	FAMBCO19	200,000.00				REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA (VALORAR SUBESTACION).- PRIMARIA LAURO VILLAR.- Z8DPR2111V						8			6021	622001								186
19-1122	Z8DPR2324X	FAMBCO19	1,700,000.00				REHABILITACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS (LAS QUE ESTAN EN USO), DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA PROF. FLEMON SALAZAR ZARAGOZA.- Z8DPR2324X						8			6021	622001								202
19-1123	Z8DPR2333E	FAMBCO19	350,000.00				REHABILITACION DEL MODULO DE S.S.- PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ.- Z8DPR2333E						8			6021	622001								339
19-1124	Z8DPR2390W	FAMBCO19	900,000.00				REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA.- PRIMARIA SANTOS VALLE CARDONA.- Z8DPR2390W						8			6021	622001								422
19-1126	Z8DPR2391V	FAMBCO19	275,000.00				SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 75 KVA.- DESMONTAJE Y RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE TIPO POSTE.- PRIMARIA PROF. IGNACIO SANITARIOS.- PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA.- Z8DPR2391V						8			6021	622001								669
19-1127	Z8DPR1926I	FAMBCO19	110,000.00				REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA.- Z8DPR1926I						8			6021	622001								31
19-1128	Z8DPR0666F	FAMBCO19	550,000.00				REHABILITACION DE SEIS AULAS.- PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.- Z8DPR0666F						8			6021	622001								120
19-1129	Z8DTV0300Z	FAMBCO19	550,000.00				REHABILITACION GENERAL DEL INMUEBLE.- TELESECUNDARIA MIGUEL BAUTISTA CARDONA.- Z8DTV0300Z						8			6021	622001								34
19-1130	Z8DPR1460U	FAMBCO19	240,000.00				REHABILITACION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON.- Z8DPR1460U						8			6021	622001								162
19-1131	Z8DTV0088W	FAMBCO19	590,000.00				SUBESTACION ELÉCTRICA, REHABILITACION DEL INMUEBLE Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- TELESECUNDARIA BAUTISTA CARDONA.- Z8DTV0088W						8			6021	622001								25





INSTITUTO TAMAUPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019




No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
19-1132	28DF50081X	FAMBCO19	530,000.00				CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA... SECUNDARIA GENERAL No. 8, ROSARIO CASTELLANOS					8			6021	622001								748		
19-1133	28DINO194Q	FAMBCO19	700,000.00				REHABILITACIÓN DE BARRDA Y RECONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (FOTO PLANTILES COLINDANTES)... JARDIN DE NIÑOS LIC BENITO JUAREZ					8			6021	622001									221	
19-1134	28DINO731Z	FAMBCO19	150,000.00				REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA... JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA					8			6021	622001									150	
19-1135	28DUN1056V	FAMBCO19	845,000.00				DEMOLICIÓN DE 63 M.L. DE BARRDA (COSTADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE 188 M.L. DE BARRDA... JARDIN DE NIÑOS LEONARDO DA VINCI					8			6021	622001										162
19-1136	28DUN1073L	FAMBCO19	1,460,000.00				CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE DOS AULAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS... JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA					8			6021	622001										105
19-1137	28DPR0731D	FAMBCO19	325,000.00				IMPERMEABILIZACIÓN DE TRECE AULAS... PRIMARIA MEXICO					8			6021	622001										445
19-1138	28DPR0821H	FAMBCO19	120,000.00				REHABILITACIÓN DE ALEROS... PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEROS					8			6021	622001										437
19-1139	28DPR1708V	FAMBCO19	600,000.00				DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL CON CONTRAFUERTE 15 M.L... PRIMARIA PROF. JESUS PELICASTRE VARGAS					8			6021	622001										329
19-1140	28DPR1840C	FAMBCO19	1,320,000.00				CONSTRUCCIÓN DE 300 M.L. DE BARRDA... PRIMARIA LA CORREGIDORA					8			6021	622001										331
19-1141	28DPR2197R	FAMBCO19	560,000.00				IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE... PRIMARIA HEROE DE NAUOZARI					8			6021	622001										295
19-1142	28DPR2500L	FAMBCO19	500,000.00				CONSTRUCCIÓN DE 50 M.L. DE BARRDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN... PRIMARIA ESTEFANIA CASTAÑEDA					8			6021	622001										616
19-1143	28DPR2557M	FAMBCO19	1,504,800.00				CONSTRUCCIÓN DE 342 M.L. DE BARRDA... PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU					8			6021	622001										429
19-1144	28DST0093U	FAMBCO19	530,000.00				CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA... SECUNDARIA TÉCNICA No. 93 RODOLFO TORRE CANTU					8			6021	622001										758
19-1145	28DVT0011H	FAMBCO19	550,000.00				REHABILITACIÓN ELÉCTRICA... TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES					8			6021	622001										323





INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

No. de Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avances		Número de cuentas contables	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BÍBLER.	
			Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
19-1159	28DE300045	FAMBCO19	180,000.00				IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE.- SECUNDARIA GENERAL ALBERTO CABRERA TORRES:						8			6021		622001						591
19-1160	28DPR0511D	FAMBCO19	530,000.00				CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA.- PRIMARIA JUSTO SIERRA : 28DPR0511D						8			6021		622001						242
19-1161	28DE30007P	FAMBCO19	600,000.00				REHABILITACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN.- SECUNDARIA GENERAL No. 1, ADOLFO RUIZ CORTINEZ						8			6021		622001						835
19-1162	28DUN0017M	FAMBCO19	110,000.00				REHABILITACIÓN DE SERVICIOS						8			6021		622001						83
19-1163	28DUN0111R	FAMBCO19	240,000.00				REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS (SETE SON LAS QUE ESTÁN EN USO):- JARDIN DE NIÑOS VICTORIA:						8			6021		622001						180
19-1164	28DUN0191T	FAMBCO19	200,000.00				REHABILITACIÓN DE LOSAS Y PAREDES DEL INMUEBLE EN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS FERNANDEZ						8			6021		622001						138
19-1165	28DUN0752L	FAMBCO19	250,000.00				IMPERMEABILIZACIÓN DE SES AULAS (LAS QUE ESTÁN EN USO), ANDADORES Y RAMPA.- JARDIN DE NIÑOS						8			6021		622001						127
19-1166	28DUN0826M	FAMBCO19	510,000.00				CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES SON ATÍPICOS CONSTRUIDOS POR PADRES DE FAMILIA Y REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS ESTRELLA:						8			6021		622001						195
19-1167	28DUN0880Z	FAMBCO19	280,000.00				REHABILITACIÓN GENERAL DE CUATRO AULAS.- JARDIN DE NIÑOS						8			6021		622001						101
19-1168	28DUN10351	FAMBCO19	110,000.00				REHABILITACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO VILLA DE						8			6021		622001						107
19-1169	28DPR1129T	FAMBCO19	420,000.00				REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION GENERAL.- PRIMARIA JUANA DE						8			6021		622001						361
19-1170	28DPR1127P	FAMBCO19	530,000.00				AGILAR Y RAMIREZ.- PRIMARIA JUANA DE ACHALE Y RAMIREZ.- PRIMARIA JUANA DE						8			6021		622001						322
19-1171	28DPR1136X	FAMBCO19	300,000.00				CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCION DE ESPACIO ADAPTADO).- PRIMARIA LIC						8			6021		622001						322
19-1172	28DPR1142H	FAMBCO19	530,000.00				HONRATO TERAM.- PRIMARIA LIC ELÉCTRICA Y SANITARIA).- PRIMARIA						8			6021		622001						322
19-1173	28DPR1159H	FAMBCO19	315,000.00				FIGUEROA GARCIA.- PRIMARIA JESUS CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA.- PRIMARIA CLUB DE						8			6021		622001						567
							IMPERMEABILIZACIÓN DE DOCE AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA PEDRO JIMENEZ:						8			6021		622001						802




[Handwritten signature]

Handwritten mark

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019


ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. REFER.		
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
19-4090	28ETC0008E	FAMMMS19	146,000.00				SUMINISTRO DE MUESTRAS PARA AULAS ACADÉMICAS.- ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E											622001							600	
19-4092	28ETC0008E	FAMMMS19	50,000.00				MOQUILARIO PARA LABORATORIO DE COMPUTO.- ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E												622001							870
19-4040	28ETC0008E	FAMMMS19	394,000.00				SUMINISTRO E INSTALACION DE AERES ACONDICIONADOS.- ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E												622001							870
19-4046	28ETC0006G	FAMMMS19	210,000.00				EQUIPO PARA TALLER DE PROGRAMACION.- ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0006G												622001							1343
19-4048	28ETC0007F	FAMMMS19	100,000.00				MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE SOLIDARIDAD INDUSTRIAL.- ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0007F												622001							154
19-5000	28ECR0015Z	FAMMMS19	1,059,223.75				EQUIPO DE COMPUTO.- COBAT No.15 : 28ECR0015Z												6021							613
19-5001	28ECR0020K	FAMMMS19	1,059,223.75				EQUIPO DE COMPUTO.- COBAT No. 20												6021							813
19-6003	28UBH0055M	FAMMMS19	208,028.00				ADAPTADORES PARA CONEXION INALAMBRICA.- PREPARATORIA VALLE HERMINIO.- 28UBH0055M												6021							621
19-7000	28USU2751R	FAMMSU19	1,634,741.38				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS INSTITUTO DE ECOLOGIA DE ECOLOGIA APLICADA.- 28USU2751R												6021							18
19-7001	28MSU00103	FAMMSU19	3,022,347.97				REESTRUCTURACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO GIMNASIO PARA LAS CHICAS DE LA DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS CHICAS DE LA DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS BIBLIOTECA CENTRAL.- 28MSU00103												6021							0
19-7002	28MSU00103	FAMMSU19	19,346,612.28																6021							13419




Handwritten signature

No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuentas contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero										
19-7003	28USU9997F	FAMSUP19	4,937,162.81				P-3-TERMINACION DEL EDIFICIO "C-4 AULAS EN PLANTA ALTA Y UN MODULO SANITARIO EN PLANTA BAJA.- UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA						9			6021		622001						2071	
19-7004	28USU9997F	FAMSUP19	2,195,239.60				P-5-CONSTRUCCION DE SECCION ORIENTE DE LA BANDA PERIMETRAL.- UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA REVOSA ROJHE- P-6-CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL.- UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA VALLE HERMOSO- CONSTRUCCION DEL BACHILLERATO MILITARIZADO ETAPA 2: EDIFICIO "A" ESTRUC. U-3C (3 NIVELES 5 E.E.) + EDIFICIO "B" ESTRUC. U-3C (3 NIVELES 10 E.E.) + COMPLEMENTO DE PLAZA CIVICA + SUBESTACION + DREN PLUVIAL + MOBILIARIO Y EQUIPO.- BACHILLERATO MILITARIZADO : 28EBH0071						9			6021		622001						2071	
19-7005	28UBH0055M	FAMSUP19	851,962.96				P-6-CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA.- SECUNDARIA GENERAL No. 5, MACEDOINIO CASTRAN : 28EPC0011M						3	0	0	6121	535,148.01	622001	535,148.01	160,544.40		160,544.40		672	
19-2198-01	28EBH0071	FAFE19	34,220,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIOS- SECUNDARIA GENERAL No. 3, GIMACIO MAHIFI ALTAMIRANO : 28EPC0087R						3	25	30	6121	979,357.67	629001	979,357.67	293,807.30		293,807.30		551	
16-1099C-01	28DUS0104R	CIEH Basico	1,035,756.41				REHABILITACION DE EDIFICIOS- SECUNDARIA GENERAL No. 3, GIMACIO MAHIFI ALTAMIRANO : 28EPC0087R						3	0	0	6121	1,035,756.41	622001	1,035,756.41	310,726.92		310,726.92		1305	
16-1188C-01	28DPR2168W	CIEH Basico	756,592.76				REHABILITACION DE EDIFICIOS- SECUNDARIA GENERAL No. 8 PROGR. FLEMION SUTUPA HONORATO : 28EPC0087R						3	1	30	6121	756,592.76	629001	756,592.76	226,977.83		226,977.83		384	
16-2012C-01	28DST0025X	CIEH Basico	741,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIOS- PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA : 28EPC0168W						3	90	0	6121	710,803.39	622001	710,803.39						311
16-1123C-01	28DST0064Z	CIEH Basico	1,484,244.25				REHABILITACION GENERAL.- SECUNDARIA TECNICA No. 25, REVOLUCION AGROPECUARIA : 28EPC006-2018						3	0	0	6121	1,484,244.26	629001	1,484,244.26	445,273.27		445,273.27		1203	
17-2003C-01	28DD00022B	CIEH Basico	660,000.00				REHABILITACION GENERAL.- SECUNDARIA TECNICA No. 64, ROSALINDA GUERRERO GAMBOA : 28EPC006-2018						10			6121		622001							73



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
17-2004C-01	28DI00100V	CEN Basico 2017	2,000,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIO Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- SECUNDARIA GENERAL PROF. MA. TERESA PAREDES PULIDO : INPERMEABILIZACION, RESANES EN LOSA, CAMBIO DE CANCELERIA Y REHABILITACION ELECTRICA.- JARDIN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ANTIABAYE.- TORIOMANSI REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DI00007E REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS SERTOMA.- 28DI00018L REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ : 28DI00073X REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA : 28DI00070E REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS FRONTERIZO.- 28DI00090G A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ : 28DI00073Y REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS TAMAUQUECO.- 28DI00041M A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- 28DI00043K	472,343.31	16/04/2019	29/06/2019			10	0	6121	472,343.31	629001	472,343.31					77
17-2188C-01	28DI00043K	CEN Basico 2017	630,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS EMILIA G. DE ARGUELLES : 28DI00044I REHABILITACION GENERAL + MOBILIARIO Y EQUIPO.- JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CENTRO NUM. 0006	460,645.31	08/04/2019	05/08/2019			10	0	6121	460,645.31	629001	460,645.31					108
17-2188C-01	28DI00043I	CEN Basico 2017	605,768.74				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LAURA M. DE QUINAMILA : 28DI00057N REHABILITACION GENERAL Y REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HERODES DE CIAPULTEPEC.- 28DI00057M REHABILITACION DE EDIFICIO "A".- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO (CV)ABRILIBIAS.- 28DI00058M	605,768.74	05/03/2019	03/05/2019	30/03/2019	28/05/2019	11	0	6121	605,768.74	622001	605,768.74	181,730.62	181,730.62	181,730.62		122
17-2188C-01	28DI00049E	CEN Basico 2017	750,000.00				REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS LAURO ACIUNTE.- 28DI00049F REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LAURA M. DE QUINAMILA : 28DI00057N REHABILITACION GENERAL Y REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HERODES DE CIAPULTEPEC.- 28DI00057M REHABILITACION DE EDIFICIO "A".- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO (CV)ABRILIBIAS.- 28DI00058M	570,000.00					10		6121		622001						65
17-2015C-01	28DI00057N	CEN Basico 2017	600,000.00										10		6121		622001						65
17-2121C	28DI00058M	CEN Basico 2017	750,000.00																				





INSTITUTO TAMAUQUECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.			
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Terminio	Inicio	Terminio	Físico	Financiero											
17-2312C-01	28DJN0059L	CEN basico 2017	510,000.00				REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI.- 28DJN0059L																		
17-2187C-01	28DJN0068T	CEN basico 2017	750,000.00				REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO DE NUEVO LAREDO REFORMA 28DJN0068T																		
17-2122C	28DJN0069S	CEN basico 2017	720,000.00				REHABILITACION DE VOLADOS DE LOSA E IMPERMEABILIZACION.- JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUNA.- 28DJN0069S																		
17-2182C-01	28DJN0070H	CEN basico 2017	750,000.00				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS AWALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO 28DJN0070H																		
17-2109C-01	28DJN0073E	CEN basico 2017	540,000.00				CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ADOSSADA ESTR REG. 750 (MPT + 0.50 M.) + REHABILITACION DE BAÑOS.- JARDIN DE NIÑOS PROGRA. ELISA CRISTINA DE NIÑOS.- 28DJN0073E																		
17-2232C-01	28DJN0074D	CEN basico 2017	653,076.83				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS AMADO MEROVO.- 28DJN0074D																		
17-2123C-01	28DJN0075C	CEN basico 2017	600,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS RITA PADRON DE GONZALEZ.- 28DJN0075C																		
17-2228C-01	28DJN0079Z	CEN basico 2017	660,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.- 28DJN0079Z																		
17-2288C-01	28DJN0083L	CEN basico 2017	644,927.54				REHABILITACION GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ABANICOS DE TECHO.- JARDIN DE NIÑOS JUAN FERRITA.- 28DJN0083L																		
17-2365C-01	28DJN0085J	CEN basico 2017	390,000.00				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO + REHABILITACION DE BAÑOS.- JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ.- 28DJN0085J																		
17-2060C-01	28DJN0089F	CEN basico 2017	480,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ.- 28DJN0089F																		
17-2188C-01	28DJN0091U	CEN basico 2017	510,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.- 28DJN0091U																		
17-2016C	28DJN0094R	CEN basico 2017	390,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.- 28DJN0094R																		
17-2382C-01	28DJN0095Q	CEN basico 2017	720,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROTARIO.- 28DJN0095Q																		
17-2398C-01	28DJN0102I	CEN basico 2017	450,000.00				REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS PATRIA.- 28DJN0102I																		




[Handwritten signature]

Handwritten mark

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ITIFE

No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo divergido	Partida presupuestal COG	Comprometido	Declarado	Sancionado	Pagado	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
17-2061C-01	28DJNO108D	CIEB basico	750,000.00			ITIFE-CIEN17-1P-SOP-022-2019-0075	IMPERMEABILIZACION, PINTURA, LUBRIFICACION Y CANCELERIA DEL EDIFICIO "A", "B" Y "C". JARDIN DE NIÑOS JUAN B. DE LA GARZA:	551,011.62	21/03/2019	19/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	11	0	0	6121	551,011.62	629001	551,011.62	165,303.48	165,303.48	165,303.48	94
17-2059C-01	28DJNO113P	CIEB basico	660,000.00			ITIFE-CIEN17-1P-SOP-005-2019-0008	REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "A". JARDIN DE NIÑOS CARLOTA REINA DE GONZALEZ:	599,276.29	05/04/2019	03/06/2019	13/04/2019	11/06/2019	10	0	0	6121	599,276.29	629001	599,276.29	165,303.48	165,303.48	165,303.48	139
17-2238C-01	28DJNO130F	CIEB basico	750,000.00			ITIFE-CIEN17-1P-SOP-090-2019-0076	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ LUJO DE GONZALEZ. A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO: 28DJNO124V	671,779.99	12/04/2019	09/08/2019	13/04/2019	11/06/2019	10	0	0	6121	671,779.99	622001	671,779.99	141,221.79	141,221.79	141,221.79	59
17-2191C-01	28DJNO131E	CIEB basico	570,000.00			ITIFE-CIEN17-1P-SOP-005-2019-0008	REHABILITACION.- JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION RAMIREZ COSS:	470,739.33	21/03/2019	19/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	10	0	0	6121	470,739.33	629001	470,739.33	141,221.79	141,221.79	141,221.79	120
17-2192C-01	28DJNO136Z	CIEB basico	470,739.33			ITIFE-CIEN17-1P-SOP-005-2019-0008	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CABRILLO:	470,739.33	21/03/2019	19/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	10	0	0	6121	470,739.33	629001	470,739.33	141,221.79	141,221.79	141,221.79	120
17-2193C-01	28DJNO137Z	CIEB basico	690,000.00			ITIFE-CIEN17-1P-SOP-090-2019-0076	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS REYNA MARGARITA:	713,016.52	27/03/2019	25/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	10	0	0	6121	713,016.52	622001	713,016.52	141,221.79	141,221.79	141,221.79	83
17-2194C-01	28DJNO138V	CIEB basico	750,000.00			ITIFE-CIEN17-1P-SOP-010-2019-0013	REHABILITACION GENERAL. A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS AURORA CAVAZOS DE AGUIRRE:	713,016.52	27/03/2019	25/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	10	0	0	6121	713,016.52	622001	713,016.52	141,221.79	141,221.79	141,221.79	83
17-2195C-01	28DJNO142X	CIEB basico	570,000.00			ITIFE-CIEN17-1P-SOP-010-2019-0013	REHABILITACION GENERAL. A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS AURORA CAVAZOS DE AGUIRRE:	713,016.52	27/03/2019	25/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	10	0	0	6121	713,016.52	622001	713,016.52	141,221.79	141,221.79	141,221.79	83
17-2196C-01	28DJNO143I	CIEB basico	713,016.52			ITIFE-CIEN17-1P-SOP-010-2019-0013	REHABILITACION GENERAL. A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS AURORA CAVAZOS DE AGUIRRE:	713,016.52	27/03/2019	25/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	10	0	0	6121	713,016.52	622001	713,016.52	141,221.79	141,221.79	141,221.79	83
17-2196C-01	28DJNO146G	CIEB basico	690,000.00			ITIFE-CIEN17-1P-SOP-023-2019-1093	REHABILITACION GENERAL DE NIÑOS MARIA DE LA LUZ SALAZAR:	358,338.55	16/04/2019	29/06/2019	13/04/2019	11/06/2019	10	0	0	6121	358,338.55	629001	358,338.55	141,221.79	141,221.79	141,221.79	104



Handwritten signature



INSTITUTO TAMAUILPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
17-2197C-01	28DJNO1515	CEN basico 2017	720,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MAGDA POLINI DE TOPETE.- 28DJNO1515																			
17-2062C-01	28DJNO154P	CEN basico 2017	343,354.20				IMP/REMEABILIZACION, PINTURA, LUMINARIAS Y CANCELERIA EDIF. "A" Y "B".- JARDIN DE NIÑOS VICENTE GRIFFERO.- 28DJNO154P	343,354.20	27/03/2019	14/06/2019			10	0		6121	343,354.20	629001	343,354.20						85	
17-2178C-01	28DJNO1550	CEN basico 2017	690,000.00				MOBILIARIO + SUMINISTRO DE AIRE ACCIONADO + COMEDIDA.- JARDIN DE NIÑOS LUCIA BARRERA DE GUERRA.- 28DJNO1550																			
17-2366C-01	28DJNO159K	CEN basico 2017	510,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARPENA.- 28DJNO159K	454,870.13	10/04/2019	08/06/2019			10	0		6121	454,870.13	629001	454,870.13						63	
17-2127C	28DJNO167T	CEN basico 2017	660,000.00				IMP/REMEABILIZACION, REPARACION DE LOSA Y DEMOLICION DE PISOS.- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA GONZALEZ SAHAGUN.- 28DJNO167T																			
17-2092C-01	28DJNO173D	CEN basico 2017	420,000.00				CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 WC.- JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS.- 28DJNO173D																			
17-2198C-01	28DJNO174C	CEN basico 2017	510,257.48				REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRE ACIONADO.- JARDIN DE NIÑOS ELOISA AGUIRRE DEL VALLE.- 28DJNO174C	510,257.48	21/03/2019	19/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	11	0		6121	510,257.48	629001	510,257.48	153,077.24	153,077.24	153,077.24	153,077.24		151	
17-2367C-01	28DJNO181M	CEN basico 2017	720,000.00				REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS RICARDO.- 28DJNO181M																			
17-2234C-01	28DJNO184I	CEN basico 2017	750,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B Y C, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION.- JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- 28DJNO184I	717,662.11	12/04/2019	09/08/2019			10	0		6121	717,662.11	629001	717,662.11						105	
17-2289C-01	28DJNO193R	CEN basico 2017	490,384.62				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y C, Y REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS.- 28DJNO193R	490,384.62	21/03/2019	19/05/2019			10	0		6121	490,384.62	629001	490,384.62						100	
17-2368C-01	28DJNO195P	CEN basico 2017	600,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION GARCIA DE TREVIÑO.- 28DJNO195P																			
17-2075C-01	28DJNO208C	CEN basico 2017	510,000.00				REHABILITACION GBL. DE MODULO SANITARIOS, RAMPA, REHABILITACION GBL. EN DIRECCION Y RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA.- JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ.- 28DJNO208C																			
17-2076C-01	28DJNO214N	CEN basico 2017	600,000.00				REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUNA.- 28DJNO214N																			



[Handwritten signature]

TM

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS HELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ITIFE

No. De Obra	ect	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Físico				Financiero	Comunicable	Devengado	
17-2340C-01	28DJNO220Y	CIEN basico	600,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION DE EDIFICIOS + REHABILITACION EN SANITARIOS - JARDIN DE NIÑOS AMEXO CENTRO PREESCOLAR DIF. CASCAHAL.	477,749.40	12/04/2019	30/06/2019	29/03/2019	25/06/2019	10	0	6121	477,749.40	622001	477,749.40	213,583.82	213,583.82	207,230.13	119
17-2342C-01	28DJNO225T	CIEN basico	540,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA - JARDIN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO - SANITARIO Y REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBALE Y RAMIREZ - 28DJNO225S	711,946.07	30/01/2019	29/04/2019	28/03/2019	25/06/2019	11	0	6121	711,946.07	622001	711,946.07	213,583.82	213,583.82	207,230.13	149
17-2343C-01	28DJNO226S	CIEN basico	390,000.00			REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBALE Y RAMIREZ - 28DJNO226S	690,767.10	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	11	0	6121	690,767.10	622001	690,767.10	207,230.13	207,230.13	207,230.13	155
17-2111C-01	28DJNO230E	CIEN basico	690,000.00			REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA - 28DJNO230E	601,699.45	28/03/2019	26/05/2019	28/03/2019	26/05/2019	10	0	6121	601,699.45	622001	601,699.45				601
17-2344C-01	28DJNO232C	CIEN basico	690,000.00			REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO Y EQUIPO - JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORENO - 28DJNO232C	512,279.43	08/04/2019	05/08/2019	08/04/2019	05/08/2019	10	0	6121	512,279.43	622001	512,279.43				156
17-2128C-01	28DJNO235Z	CIEN basico	711,946.07			REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS - JARDIN DE NIÑOS CARMEN MORALES MARTINEZ - 28DJNO235Z	685,948.11	05/04/2019	03/06/2019	05/04/2019	03/06/2019	10	0	6121	685,948.11	622001	685,948.11				65
17-2129C-01	28DJNO238X	CIEN basico	690,767.10			REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES MATAMOROS SUR - 28DJNO238X	645,923.28	12/04/2019	09/08/2019	12/04/2019	09/08/2019	10	0	6121	645,923.28	622001	645,923.28				82
17-2345C-01	28DJNO245G	CIEN basico	720,000.00			REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE BAÑOS - JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES - 28DJNO245G	368,948.19	10/04/2019	07/08/2019	10/04/2019	07/08/2019	10	0	6121	368,948.19	622001	368,948.19				29
17-2290C-01	28DJNO250S	CIEN basico	601,699.45			REHABILITACION GENERAL, SECRETARÍA DE MOBILIARIO Y BARDA 45 M. - JARDIN DE NIÑOS NOE GARZA MARTINEZ - 28DJNO250S															
17-2292C-01	28DJNO254O	CIEN basico	540,000.00			REHABILITACION GENERAL Y SANITARIOS - JARDIN DE NIÑOS ROSARIO S DE MELHEM - 28DJNO254O															
17-2293C-01	28DJNO255N	CIEN basico	720,000.00			REHABILITACION GENERAL Y SANITARIOS - JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 28DJNO255N															
17-2295C-01	28DJNO258K	CIEN basico	750,000.00			REHABILITACION GENERAL Y SANITARIOS - JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO - 28DJNO258K															
17-2383C-01	28DJNO259Z	CIEN basico	450,000.00			CONSTRUCCION DE 115 M. BANDA PERIMETRAL - JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO - 28DJNO259Z															
17-2077C-01	28DJNO266T	CIEN basico	540,000.00			REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON - 28DJNO266T															
17-2346C-01	28DJNO268R	CIEN basico	750,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS - JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO - 28DJNO268R															

ITIFE
 INSTITUTO TAMAUULPECO
 DE INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA

[Handwritten signature]

Handwritten mark

INSTITUTO TAMPALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ITIFE
 INSTITUTO TAMPALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución			Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Físico		Financiero	Comprometido				Devengado	Ejercido	Pagado	
17-2199C-01	28DJN0271E	CIEN basico 2017	750,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0309A	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS PARQUE INFANTE. : 28DJN0271E	428,280.84	08/04/2019	26/07/2019	10	0	6121	428,280.84	629001	428,280.84				73	
17-2347C-01	28DJN027AB	CIEN basico 2017	690,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0312O	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	497,500.50	27/03/2019	14/06/2019	10	0	6121	497,500.50	629001	497,500.50				88	
17-2018C	28DJN0277Z	CIEN basico 2017	570,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0325S	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL : 28DJN0311A	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2063C-01	28DJN0289D	CIEN basico 2017	701,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0330O	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2384C	28DJN0291S	CIEN basico 2017	600,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0335Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2001C-01	28DJN0294P	CIEN basico 2017	510,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0336Y	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2236C-01	28DJN0309A	CIEN basico 2017	450,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0337Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2348C-01	28DJN0310Q	CIEN basico 2017	660,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0338Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2349C-01	28DJN0312O	CIEN basico 2017	497,500.50			ITFE-CEN17-1P-28DJN0339Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2350C-01	28DJN0314M	CIEN basico 2017	630,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0339Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2397C	28DJN0325S	CIEN basico 2017	660,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0339Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2237C-01	28DJN0330O	CIEN basico 2017	604,194.07			ITFE-CEN17-1P-28DJN0339Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2200C-01	28DJN0331C	CIEN basico 2017	540,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0339Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2201C-01	28DJN0332B	CIEN basico 2017	570,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0339Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2107C-01	28DJN0335Z	CIEN basico 2017	360,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0339Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	
17-2180C-01	28DJN0336Y	CIEN basico 2017	570,000.00			ITFE-CEN17-1P-28DJN0339Z	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURBA ZAPATA. : 28DJN0271E	604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	604,194.07	622001	604,194.07				93	

Handwritten signature

INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.	
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Devengado	Ejercido	Pagado		
17-2130C-01	28DJN038W	CEN basico	510,000.00				REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO.- JARDIN DE NIÑOS CELESTIN	554,486.82	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	11	0	0	6121	554,486.82	622001	554,486.82	166,346.04	166,346.04	166,346.04	66
17-2202C-01	28DJN0345F	CEN basico	630,000.00				REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- CERCO PERIMETRAL Y PINTURA EN TECHUMBRE.- JARDIN DE NIÑOS ALVARO ORRREGON :	628,169.35	28/03/2019	26/05/2019			10	0	0	6121	628,169.35	622001	628,169.35				126
17-2019C-01	28DJN0360V	CEN basico	659,078.92				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS A DEFINIR METRAS.- JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO.- 28DJN0360V.	659,078.92	01/04/2019	30/05/2019			11	0	0	6121	659,078.92	622001	659,078.92				136
17-2369C-01	28DJN0361X	CEN basico	540,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO	510,445.04	27/03/2019	14/06/2019			11	0	0	6121	510,445.04	629001	510,445.04				81
17-2078C	28DJN0387E	CEN basico	540,000.00				JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : PEREIRA.- 28DJN0387E																
17-2080C-01	28DJN0394Q	CEN basico	600,000.00				JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : REHABILITACION DE (EDIFICIO A, TECHUMBRE Y COMEDOR) + ANDADORES.- JARDIN DE NIÑOS JOSE																
17-2351C-01	28DJN0413M	CEN basico	630,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS																
17-2295C-01	28DJN0416I	CEN basico	390,000.00				REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB DE NIÑOS.- 28DJN0416I	351,691.02	10/04/2019	08/06/2019			10	0	0	6121	351,691.02	622001	351,691.02				80
17-2132C-01	28DJN0449A	CEN basico	676,822.82				REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ABANICOS DE TECHO + RED SANITARIA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS ESTELA G. DE	676,822.82	30/01/2019	29/04/2019	28/03/2019	25/06/2019	11	0	0	6121	676,822.82	622001	676,822.82	203,046.84	203,046.84	203,046.84	104

ITIFE
INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
17-2066C-01	28DJNO460X	CIEN basico 2017	360,000.00			REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA.	567,105.07	22/03/2019	09/06/2019			10	0	6121	567,105.07	629001	567,105.07					224
17-2385C-01	28DJNO461W	CIEN basico 2017	567,105.07			REHABILITACION DE EDIFICIOS EN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES SANCHEZ; DEMOLICION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE 4 AUAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ.- JARDIN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ.- JARDIN DE NIÑOS JAVIER TORRES BODET.- 28DJNO471C	564,601.15	08/04/2019	05/08/2019			10	0	6121	564,601.15	622001	564,601.15					62
17-2133C	28DJNO464T	CIEN basico 2017	630,000.00			REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE MURO ACONDICIONADOS + CONSTRUCCION DE BARDA + CONSTRUCCION DE MURO ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS	481,809.32	12/04/2019	30/06/2019			10	0	6121	481,809.32	622001	481,809.32					66
17-2134C-01	28DJNO471C	CIEN basico 2017	600,000.00			REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO.- JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ;	492,045.30	27/03/2019	14/06/2019			10	0	6121	492,045.30	629001	492,045.30					117
17-2238C-01	28DJNO503E	CIEN basico 2017	630,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILLALVASO;																
17-2005C-01	28DJNO508Z	CIEN basico 2017	570,000.00			REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS JUSTO SERRA.- 28DJNO511N																
17-2094C-01	28DJNO511N	CIEN basico 2017	420,000.00			REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS JUSTO SERRA.- 28DJNO514K	691,250.50	21/03/2019	19/05/2019			10	0	6121	691,250.50	629001	691,250.50					94
17-2297C-01	28DJNO514K	CIEN basico 2017	691,250.50			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS TABARIBAS.- 28DJNO526P	685,859.72	08/04/2019	26/07/2019			10	0	6121	685,859.72	622001	685,859.72					119
17-2239C-01	28DJNO526P	CIEN basico 2017	720,000.00			REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS LE EMILIO PORTES GIL.- 28DJNO527O	626,226.19	04/04/2019	22/06/2019			10	0	6121	626,226.19	629001	626,226.19					104
17-2240C-01	28DJNO527O	CIEN basico 2017	626,226.19			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS CAPTAN CARLOS CANTU.- 28DJNO530B	689,015.76	04/04/2019	22/06/2019			10	0	6121	689,015.76	629001	689,015.76					96
17-2241C-01	28DJNO530B	CIEN basico 2017	689,015.76			REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTOMA.- 28DJNO531A																
17-2203C-01	28DJNO531A	CIEN basico 2017	630,000.00			REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ																
17-2021C-01	28DJNO533Z	CIEN basico 2017	510,000.00			REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ																

ITIFE
INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuentas contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
			Federal	Estatl	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero										
17-2022C-01	28DJN05401	CIEB basico 2017	570,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DJN05401						10			6121		622001						58	
17-2008C-01	28DJN0546C	CIEB basico 2017	660,000.00				CONSTRUCCION DE BARRDA 120 M. + PISO DE CONCRETO + PINTURA.- JARDIN DE NIÑOS LUIS CABALLERO VARGAS : 28DJN0546C						10			6121		622001							134
17-2023C-01	28DJN0549Z	CIEB basico 2017	570,000.00				REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO DE AULAS.- JARDIN DE NIÑOS AMADO MERAU : 28DJN0549Z						10			6121		622001							114
17-2009C-01	28DJN0556I	CIEB basico 2017	390,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES : 28DJN0556I						10	0		6121	344,829.05	622001	344,829.05						113
17-2136C-01	28DJN0571B	CIEB basico 2017	390,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO : 28DJN0571B						10	0		6121	507,132.22	622001	507,132.22						69
17-2242C-01	28DJN0580I	CIEB basico 2017	690,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS LEONARDO G. DE LA CRUZ : 28DJN0580I						10	0		6121	468,886.07	622001	468,886.07						91
17-2298C-01	28DJN0588B	CIEB basico 2017	507,132.22				REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO : 28DJN0588B						10	0		6121	491,899.28	622001	491,899.28						65
17-2299C-01	28DJN0592O	CIEB basico 2017	468,886.07				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO : 28DJN0592O						10	0		6121	431,348.73	622001	431,348.73						
17-2067C-01	28DJN0626O	CIEB basico 2017	660,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO : 28DJN0626O						10	0		6121	491,899.28	622001	491,899.28						
17-2222C-01	28DJN0636V	CIEB basico 2017	510,000.00				CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES : 28DJN0636V						10	0		6121	431,348.73	622001	431,348.73						
17-2386C-01	28DJN0643E	CIEB basico 2017	720,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA : 28DJN0643E						10	0		6121	491,899.28	622001	491,899.28						
17-2096C-01	28DJN0651N	CIEB basico 2017	420,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y C + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA : 28DJN0651N						10	0		6121	431,348.73	622001	431,348.73						
17-2370C-01	28DJN0658G	CIEB basico 2017	390,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO : 28DJN0658G						10	0		6121	491,899.28	622001	491,899.28						
17-2137C-01	28DJN0661U	CIEB basico 2017	431,348.73				CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA + 1 EE EST. REG. DE 6.00 x 8.00 M. ADOSADA + REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA : 28DJN0661U						10	0		6121	431,348.73	622001	431,348.73						
17-2243C-01	28DJN0698H	CIEB basico 2017	600,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MAZARITA GONZALEZ : 28DJN0698H						10	0		6121	491,899.28	622001	491,899.28						



[Handwritten signatures and marks]



INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero								
17-2371C-01	28DJN0708Y	CEN basico 2017	720,000.00			TIPE-CEN17-1-P- SOP-007-2019- 0010	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE ACCOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS JEAN PLACET.- 28DJN0708Y	531,482.99	22/03/2019	09/06/2019			10	0	6121	531,482.99	629001	531,482.99				21
17-2387C-01	28DJN0709X	CEN basico 2017	531,482.99			TIPE-CEN17-1-P- SOP-007-2019- 0010	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO : 28DJN0709X	531,482.99	22/03/2019	09/06/2019			10	0	6121	531,482.99	629001	531,482.99				21
17-2068C-01	28DJN0725N	CEN basico 2017	600,000.00			TIPE-CEN17-1-P- SOP-006-2019- 0010	A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS.- 28DJN0725N	600,000.00	22/03/2019	09/06/2019			10	0	6121	600,000.00	629001	600,000.00				169
17-2083C-01	28DJN0732Y	CEN basico 2017	570,000.00			TIPE-CEN17-1-P- SOP-006-2019- 0010	CONSTRUCCION DE 100 ML. BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE EDIFICIO "A".- JARDIN DE NIÑOS ALBERTO FIASTRAM.- 28DJN0732Y	570,000.00	22/03/2019	09/06/2019			10	0	6121	570,000.00	629001	570,000.00				169
17-2244C-01	28DJN0737T	CEN basico 2017	539,194.23			TIPE-CEN17-1-P- SOP-013-2019- 0016	A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES : 28DJN0737T	539,194.23	28/03/2019	26/06/2019			10	0	6121	539,194.23	629001	539,194.23				68
17-2138C-01	28DJN0741F	CEN basico 2017	650,371.37			TIPE-CEN17-1- SOP-0001-2019- 0001	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0741F	650,371.37	30/01/2019	29/04/2019	28/03/2019	25/06/2019	10	0	6121	650,371.37	622001	650,371.37	195,111.41	195,111.41	195,111.41	72
17-2139C-01	28DJN0748Z	CEN basico 2017	660,000.00			TIPE-CEN17-1-P- SOP-019-2019- 0027	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ZAMORA YARRITU : 28DJN0748Z	631,902.30	04/04/2019	22/06/2019			10	0	6121	631,902.30	629001	631,902.30				70
17-2372C-01	28DJN0750N	CEN basico 2017	300,000.00			TIPE-CEN17-1- SOP-0001-2019- 0007	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO GAMBONA.- 28DJN0750N	300,000.00	30/01/2019	29/04/2019			10	0	6121	300,000.00	622001	300,000.00				75
17-2388C-01	28DJN0754J	CEN basico 2017	690,000.00			TIPE-CEN17-1- SOP-0002-2019- 0017	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BANDA 67 M.- JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA CONTRERAS MUKIAMI.- 28DJN0754J	690,000.00	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	10	0	6121	690,000.00	622001	690,000.00	199,038.46	199,038.46	199,038.46	128
17-2024C-01	28DJN0758F	CEN basico 2017	690,000.00			TIPE-CEN17-1- SOP-0002-2019- 0017	LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DJN0758F	690,000.00	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	10	0	6121	690,000.00	622001	690,000.00	199,038.46	199,038.46	199,038.46	128
17-2140C-01	28DJN0778T	CEN basico 2017	663,461.54			TIPE-CEN17-1- SOP-0002-2019- 0017	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ESTELA CAVAZOS GONZALEZ : 28DJN0778T	663,461.54	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	10	0	6121	663,461.54	622001	663,461.54	199,038.46	199,038.46	199,038.46	128
17-2245C-01	28DJN0779S	CEN basico 2017	660,000.00			TIPE-CEN17-1- SOP-0006-2019- 0010	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE RAMPA Y CERCO DE MALLA.- JARDIN DE NIÑOS DIEGO HIVERA : 28DJN0779S	660,000.00	22/03/2019	09/06/2019			10	0	6121	660,000.00	622001	660,000.00				87
17-2389C-01	28DJN0781G	CEN basico 2017	520,912.89			TIPE-CEN17-1- SOP-0006-2019- 0010	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION.- JARDIN DE NIÑOS FEDERICO ROEBEL : 28DJN0781G	520,912.89	22/03/2019	09/06/2019			10	0	6121	520,912.89	622001	520,912.89				87
17-2069C-01	28DJN0783E	CEN basico 2017	480,000.00			TIPE-CEN17-1- SOP-0006-2019- 0010	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS LUC GIVADALUPE MAHERNA.- 28DJN0783E	480,000.00	08/04/2019	05/08/2019			10	0	6121	480,000.00	622001	480,000.00				136
17-2141C-01	28DJN0785C	CEN basico 2017	630,000.00			TIPE-CEN17-1- SOP-0006-2019- 0010	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS HERMANOS GRIMM : 28DJN0785C	630,000.00	08/04/2019	05/08/2019			10	0	6121	630,000.00	629001	630,000.00				160
17-2142C-01	28DJN0800E	CEN basico 2017	600,000.00			TIPE-CEN17-1- SOP-0006-2019- 0010	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS THANS CHRISTIAN ANDERSEN : 28DJN0800E	600,000.00	08/04/2019	05/08/2019			10	0	6121	600,000.00	629001	600,000.00				169



[Handwritten signature]

ITIFE

INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero										
17-2246C-01	28DJN08038	CEN basico 2017	630,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0005-2019-0031	A DEFINIR METAS - JARDIN DE NIÑOS CHAPULTEPEC.-28DJN08038	593,411.32	08/04/2019	26/07/2019			10	0	6121	593,411.32	629001	593,411.32					107		
17-2143C-01	28DJN08044	CEN basico 2017	660,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0006-2019-0026	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS MICHAELA RODRIGUEZ ALVAREZ: 28DJN08156	530,817.39	08/04/2019	05/08/2019			10	0	6121	530,817.39	622001	530,817.39					107		
17-2144C-01	28DJN08156	CEN basico 2017	570,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0006-2019-0026	CONSTRUCCION DE BANDA 145 M.- JARDIN DE NIÑOS MAGDA G. DE ARGUJUELOS.- 28DJN08156																		
17-2025C-01	28DJN0816F	CEN basico 2017	510,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0006-2019-0026	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" - JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON: 28DJN0816F																		
17-2358C-01	28DJN0832X	CEN basico 2017	660,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0006-2019-0026	A DEFINIR METAS - JARDIN DE NIÑOS MARTHA ZAPATA DE LARA: 28DJN0832X																		
17-2204C-01	28DJN0835U	CEN basico 2017	720,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0006-2019-0026	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C" - JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTONIA DE NUEVO LAREDO No. 3: 28DJN0835U																		
17-2373C-01	28DJN0837S	CEN basico 2017	690,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0006-2019-0026	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI: 28DJN0837S																		
17-2224C-01	28DJN0839Q	CEN basico 2017	540,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0006-2019-0026	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL.- JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA: 28DJN0839Q	493,685.21	05/04/2019	03/06/2019			10	0	6121	493,685.21	629001	493,685.21							
17-2145C-01	28DJN0844B	CEN basico 2017	690,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0022-2019-0075	A DEFINIR METAS - JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO: 28DJN0844B	672,153.67	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	10	0	6121	672,153.67	622001	672,153.67	201,646.10	201,646.10	201,646.10	201,646.10			
17-2146C-01	28DJN0845A	CEN basico 2017	672,153.67			ITFE-CEN17-1-SOP-0002-2019-0002	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. RESSAMEN: 28DJN0845A																		
17-2026C-01	28DJN0850M	CEN basico 2017	420,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0002-2019-0002	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A,B,C Y D + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS PLAN DE SAN JUAN.- 28DJN0850M																		
17-2070C-01	28DJN0851L	CEN basico 2017	570,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0002-2019-0002	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LAS FLORES.- 28DJN0851L																		
17-2181C-01	28DJN0854I	CEN basico 2017	570,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0002-2019-0002	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ASLADA + 0.30 M.- JARDIN DE NIÑOS WENCESLAO RAMIREZ GILERA.- 28DJN0854I																		
17-2027C	28DJN0856G	CEN basico 2017	690,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0002-2019-0002	REHABILITACION GENERAL (CANCELERIA, IMPERMEABILIZACION, PUERTAS Y PINTURA VINILICA).- JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN O JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN O																		
17-2147C-01	28DJN0859D	CEN basico 2017	720,000.00			ITFE-CEN17-1-SOP-0027-2019-0033	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TOLITA BAHENA ACEVEDO: 28DJN0859D	600,814.26	11/04/2019	08/08/2019			10	0	6121	600,814.26	622001	600,814.26							




[Handwritten signatures and marks]



INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. de Obra	cat	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Origen del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUMA BENE-		
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
17-2315C-01	28DJN0864P	CIEN basico 2017	420,000.00				SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA MONOFASICA 39000-220/127 V+ ALIMENTACION ELECTRICA DE EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS JULIAN																		
17-2353C-01	28DJN0866N	CIEN basico 2017	570,000.00				CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 151 A 210 ALUMNOS.- JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIGAS VIDUA DE COLOSIO ;																		
17-2028C	28DJN0869K	CIEN basico 2017	570,000.00				REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PLAZA CIVICA Y																		
17-2374C-01	28DJN0872Y	CIEN basico 2017	630,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS HECTOR SIERRA ;																		
17-2028C-01	28DJN0873X	CIEN basico 2017	480,000.00				CONSTRUCCION DE 160 M. DE BARRIDA PERIMETRAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSA																		
17-2030C-01	28DJN0875V	CIEN basico 2017	600,000.00				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A","C" Y "D".- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA ;																		
17-2031C	28DJN0876U	CIEN basico 2017	570,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIOS + MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ;																		
17-2032C-01	28DJN0878S	CIEN basico 2017	630,000.00				REHABILITACION GENERAL + SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS LAURO																		
17-2148C-01	28DJN0882E	CIEN basico 2017	630,000.00				REHABILITACION GENERAL, REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MUJICHERA 79 ML.- JARDIN DE NIÑOS PROF. FELIPE ROCHA DELGADILLO ;	604,076.76	11/04/2019	08/08/2019			10	0	6121	604,076.76	622001	604,076.76						148	
17-2205C-01	28DJN0887Z	CIEN basico 2017	538,729.69				REHABILITACION GENERAL + SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN GALVAN DE GARZA	538,729.69	01/04/2019	19/06/2019			10	0	6121	538,729.69	629001	538,729.69						97	
17-2033C-01	28DJN0896H	CIEN basico 2017	450,000.00				REHABILITACION GENERAL Y REPARACION DE BARRA DEL FRENTE LADO ESTE.- JARDIN DE NIÑOS																		
17-2390C-01	28DJN0994D	CIEN basico 2017	720,000.00				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIEL ONDINO SOLER ;																		
17-2391C-01	28DJN0991C	CIEN basico 2017	660,000.00				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS AVA MARIA RABATTE CERVI ;																		




[Handwritten signature]

ITFE

INSTITUTO TAMAUJLIECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

No. de Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución			Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Componente	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. SERVIC.		
			Federal	Estatal	Municipal/otro				Inicio	Termino	plazo de ejecución N° (en sc caso)		Inicio	Termino									Físico	Financiero
17-2149C	28DJN09042	CEN basico 2017	570,000.00			TIPE-CEN17-1P-CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, SANITARIOS, CISTERNA Y OBRA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MARTÍNEZ.- ZARINUNDA REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS AVA MARIA HINOJOSA DE VILLARREAL.- ZARINUNDA	541,598.00	12/04/2019	09/08/2019	10	0	6121	541,598.00	622001	541,598.00							94		
17-2034C-01	28DJN0907X	CEN basico 2017	450,000.00			TIPE-CEN17-1P-CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, 140 M. (BARRA GERARDO DE BLOCA.- JARDIN DE NIÑOS PRIMER CENENARIO	541,554.62	08/04/2019	05/08/2019	10	0	6121	541,554.62	622001	541,554.62								104	
17-2249C-01	28DJN0909Y	CEN basico 2017	720,000.00			TIPE-CEN17-1P-CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, 140 M. (BARRA GERARDO DE BLOCA.- JARDIN DE NIÑOS PRIMER CENENARIO	599,073.79	05/04/2019	03/05/2019	10	0	6121	599,073.79	622001	599,073.79									127
17-2150C-01	28DJN09146	CEN basico 2017	630,000.00			TIPE-CEN17-1P-REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + MAURO DE ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. SILVA BEATRIZ GIL LEAL.	598,514.98	12/04/2019	30/06/2019	10	0	6121	598,514.98	622001	598,514.98									157
17-2151C	28DJN0915F	CEN basico 2017	510,000.00			TIPE-CEN17-1P-REHABILITACION DE EDIFICIO "B". CASTROSERENO.- ZARINUNDA REHABILITACION GENERAL.	466,661.54	21/03/2019	19/05/2019	10	0	6121	466,661.54	622001	466,661.54									79
17-2152C-01	28DJN09170	CEN basico 2017	598,514.98			TIPE-CEN17-1P-REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.- JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO.	540,511.57	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	540,511.57	622001	540,511.57									101
17-2206C-01	28DJN0935T	CEN basico 2017	660,000.00			TIPE-CEN17-1P-REHABILITACION DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE SANITARIOS + REHABILITACION DE BARRA.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MARIA DEL CARMEN E.	599,073.79	05/04/2019	03/05/2019	10	0	6121	599,073.79	622001	599,073.79									127
17-2300C-01	28DJN0935S	CEN basico 2017	466,661.54			TIPE-CEN17-1P-REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MARIA DEL CARMEN E.	466,661.54	21/03/2019	19/05/2019	10	0	6121	466,661.54	622001	466,661.54									79
17-2153C	28DJN0938Q	CEN basico 2017	540,000.00			TIPE-CEN17-1P-REHABILITACION Y IMPERMEABILIZACION DE SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. VICENTE CEVADA VERA.	540,511.57	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	540,511.57	622001	540,511.57									101
17-2250C-01	28DJN0939R	CEN basico 2017	540,511.57			TIPE-CEN17-1P-REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + MAURO DE ACOMETIDA ELECTRICA.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MARIA CONCEPCION	540,511.57	11/04/2019	08/08/2019	10	0	6121	540,511.57	622001	540,511.57									101
17-2071C-01	28DJN0944A	CEN basico 2017	630,000.00			TIPE-CEN17-1P-REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. OPELIA ARCOS	630,000.00	08/04/2019	05/08/2019	10	0	6121	630,000.00	622001	630,000.00									92
17-2154C-01	28DJN0945Z	CEN basico 2017	630,000.00			TIPE-CEN17-1P-ADMINISTRACION DE MOBILIARIO + MAURO ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. RAQUEL MARTINEZ Y DE ARMAS.	630,000.00	08/04/2019	05/08/2019	10	0	6121	630,000.00	622001	630,000.00									145




Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.



INSTITUTO TAMAUILPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.					
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance					Devengado	Ejercido	Pagado							
													Físico	Financiero													
17-2251C	28DJN0947Y	CEN basico 2017	720,000.00				CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750.- JARDIN DE NIÑOS PROF.A ALEIDA LERMA RODRIGUEZ : 28DJN0947Y	431,063.76	12/04/2019	30/06/2019			10	0	6121	431,063.76	622001	431,063.76							174		
17-2155C-01	28DJN0959C	CEN basico 2017	431,063.76				REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS PROF.A BEATRIZ GERTIUDIZ	568,694.76	11/04/2019	08/08/2019			10	0	6121	568,694.76	629001	568,694.76									100
17-2035C-01	28DJN0960S	CEN basico 2017	420,000.00				REHABILITACION DE SERVICIOS PROF.A. Y LIC. LYDIA ANGELA RAMIREZ	679,266.12	11/04/2019	08/08/2019			10	0	6121	679,266.12	622001	679,266.12									234
17-2252C-01	28DJN0961R	CEN basico 2017	568,694.76				REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA +	510,198.50	05/04/2019	03/06/2019			10	0	6121	510,198.50	629001	510,198.50									91
17-2207C-01	28DJN0973W	CEN basico 2017	660,000.00				REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO + OBRAS EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA - 28DJN0973W	510,660.16	04/04/2019	22/06/2019			10	0	6121	510,660.16	629001	510,660.16									71
17-2254C-01	28DJN0975U	CEN basico 2017	570,000.00				REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS ARQUIMEDES CABALLERO : 28DJN0975U	614,189.00	27/03/2019	25/05/2019			10	0	6121	614,189.00	622001	614,189.00									103
17-2157C-01	28DJN0980F	CEN basico 2017	546,542.24				REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE BARDA.- JARDIN DE NIÑOS JUAN VILLAFUERTE MORALES.- 28DJN0980F	546,542.24	30/01/2019	29/04/2019	28/03/2019	25/06/2019	10	0	6121	546,542.24	622001	546,542.24	163,962.67	163,962.67	163,962.67						119
17-2208C-01	28DJN0981E	CEN basico 2017	570,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ : 28DJN0981E	637,489.70	05/04/2019	03/06/2019			10	0	6121	637,489.70	629001	637,489.70									126
17-2209C-01	28DJN0984B	CEN basico 2017	690,000.00				REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS ARD. FLORENTINO MEDINA DE LA ROSA : 28DJN0984B	6121					10		6121		622001										148
17-2210C-01	28DJN0985A	CEN basico 2017	510,000.00				REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 82 ML. IMPER.M. CON APP DE 4.00 MM. Y PINTURA. 100% ACRIUCA.- JARDIN DE NIÑOS TAMAHOUIPA : 28DJN0985A	6121					10		6121		622001										106
17-2354C-01	28DJN0992K	CEN basico 2017	690,000.00				REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS PROF. DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ - 28DJN0994I	380,450.65	10/04/2019	07/08/2019			11	0	6121	380,450.65	629001	380,450.65									74
17-2392C-01	28DJN0994I	CEN basico 2017	450,000.00				REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE ESCOBAR : 28DJN0992K																				
17-2036C-01	28DJN0996G	CEN basico 2017	570,000.00																								



[Handwritten signature]

Handwritten mark

INSTITUTO TAMAUQUECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ITFE

No. de Obra	Cct.	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución nº (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuentas contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. SEREF.	
			Federal	Estatal	Municipal/ Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
17-2037C-01	28DIN0997F	CEN basico	690,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	REHABILITACION DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + CONSTRUCCION DE BARDA 100 ML.- JARDIN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA:	642,031.92	01/04/2019	30/05/2019			10	0	0	6121	642,031.92	629001	642,031.92					174
17-2038C-01	28DIN0998E	CEN basico	612,031.92			ITFE-CEN17-1P-2017	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA MATIAS CANALES MARQUEZ:	427,685.01	09/04/2019	05/06/2019			10	0	0	6121	427,685.01	629001	427,685.01					62
17-2158C-01	28DIN1002R	CEN basico	510,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS PROF. MARIA GUADALUPE SAENZ DE LOS RIOS	516,184.85	08/04/2019	26/07/2019			10	0	0	6121	516,184.85	629001	516,184.85					48
17-2159C	28DIN1011Z	CEN basico	510,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	REHABILITACION GENERAL. DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 35 M.- JARDIN DE NIÑOS ELIZABETH GALVAN DE LOZANO : 28DIN1015V	316,535.50	10/04/2019	08/06/2019			10	0	0	6121	316,535.50	622001	316,535.50					76
17-2257C-01	28DIN1016U	CEN basico	540,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JUAN B. TIERINA VILLARREAL:																	
17-2258C-01	28DIN1015V	CEN basico	480,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 35 M.- JARDIN DE NIÑOS ELIZABETH GALVAN DE LOZANO : 28DIN1015V																	
17-2375C-01	28DIN1021E	CEN basico	390,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	CONSTRUCCION DE LA INDEPENDENCIA PERIMETRAL.- JARDIN DE NIÑOS ROGELIO SILVA RODRIGUEZ:	316,535.50	10/04/2019	08/06/2019			10	0	0	6121	316,535.50	622001	316,535.50					76
17-2160C	28DIN1025A	CEN basico	570,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA.- JARDIN DE NIÑOS MAESTRA MARIA LORENZA HINOJOSA GARCIA:																	
17-2039C-01	28DIN1027Z	CEN basico	690,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU : 28DIN1027Z																	
17-2211C-01	28DIN1029V	CEN basico	609,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG-750 ASBLADA + REHABILITACION GRAL. EN EDIFICIOS A Y B + MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA.- JARDIN DE NIÑOS	387,479.53	27/03/2019	14/05/2019			10	0	0	6121	387,479.53	629001	387,479.53					98
17-2040C-01	28DIN1030N	CEN basico	387,479.53			ITFE-CEN17-1P-2017	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIELONDO SOLER:																	
17-2161C-01	28DIN1032L	CEN basico	690,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS HILDA ANDERSON NEVAREZ:																	
17-2041C	28DIN1036H	CEN basico	630,000.00			ITFE-CEN17-1P-2017	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERESTIAN:																	


ITFE
 INSTITUTO TAMAUQUECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Handwritten signature



INSTITUTO TAMAUILPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

No. De Obra	ect	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avances		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Componentado	Desembolso	Ejercicio	Pagado	NUM. BENEF.	
			Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
17-2072C-01	28DJN10576	CIEN basico 2017	450,000.00			ITFE-CEN17-1-28DJN10576	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECONY.- 28DJN10576	517,218.23	08/04/2019	26/07/2019			10	0	0	6121	507,005.89	622001	507,005.89					111
17-2085C-01	28DJN10596	CIEN basico 2017	450,000.00			ITFE-CEN17-1-28DJN10596	REHABILITACION DE EDIFICIO "A".- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.- 28DJN10596	387,479.53	27/03/2019	14/06/2019			11			6121		622001						98
17-2260C-01	28DJN10425	CIEN basico 2017	690,000.00			ITFE-CEN17-1-28DJN10425	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK.- JARDIN DE NIÑOS MEXICO LIBRE.- 28DJN10425	517,218.23	08/04/2019	26/07/2019			10	0	0	6121	517,218.23	622001	517,218.23					180
17-2261C-01	28DJN10498	CIEN basico 2017	510,000.00			ITFE-CEN17-1-28DJN10498	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE ESPINOSA.- 28DJN10498	564,582.56	08/04/2019	26/07/2019			10	0	0	6121	564,582.56	622001	564,582.56					131
17-2262C-01	28DJN10459	CIEN basico 2017	510,000.00			ITFE-CEN17-1-28DJN10459	REHABILITACION DE EDIFICIOS A,B,C Y D + CERCO DE MALA Y PINTURA EN ACCESO.- JARDIN DE NIÑOS RAMIRO PIERA GARITA.- 28DJN10459	507,005.89	11/04/2019	08/08/2019			10	0	0	6121	507,005.89	622001	507,005.89					137
17-2263C-01	28DJN1056V	CIEN basico 2017	600,000.00			ITFE-CEN17-1-28DJN1056V	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 750 ADOSSADA EN EDIFICIO C.- JARDIN DE NIÑOS.- 28DJN1056V	564,582.56	08/04/2019	26/07/2019			10	0	0	6121	564,582.56	622001	564,582.56					131
17-2162C	28DJN1057U	CIEN basico 2017	630,000.00			ITFE-CEN17-1-28DJN1057U	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS AISLADAS + 0.45 M. ANDADOR DE 12 X 6 M.- JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CAMTU.- 28DJN1057U	507,005.89	11/04/2019	08/08/2019			10	0	0	6121	507,005.89	622001	507,005.89					137
17-2264C-01	28DJN1058T	CIEN basico 2017	450,000.00			ITFE-CEN17-1-28DJN1058T	CONSTRUCCION DE 75 ML. DE BARRA CERRADA + AMADOR.- JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL.- 28DJN1058T	507,005.89	11/04/2019	08/08/2019			10	0	0	6121	507,005.89	622001	507,005.89					137
17-2265C	28DJN1050H	CIEN basico 2017	510,000.00			ITFE-CEN17-1-28DJN1050H	IMPERMEABILIZACION, BARRA PERIMETRAL CERRADA 140 ML.- JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.- 28DJN1050H	507,005.89	11/04/2019	08/08/2019			10	0	0	6121	507,005.89	622001	507,005.89					137
17-2266C	28DJN1066B	CIEN basico 2017	420,000.00			ITFE-CEN17-1-28DJN1066B	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 750.- JARDIN DE NIÑOS.- 28DJN1066B	507,005.89	11/04/2019	08/08/2019			10	0	0	6121	507,005.89	622001	507,005.89					137
17-2267C-01	28DJN1057A	CIEN basico 2017	507,005.89			ITFE-CEN17-1-28DJN1057A	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE DIRECCION EST. 750 ADOSSADA.- JARDIN DE NIÑOS.- 28DJN1057A	507,005.89	11/04/2019	08/08/2019			10	0	0	6121	507,005.89	622001	507,005.89					137



Handwritten signature

No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
17-2073C-01	28DML0012Q	CIEN basico 2017	1,560,000.00			TIPE-CEN17-1P- SOP-023-2019- 0037	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KV/13200-220/127V. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS.- PROFA. ROSA MARIA ISABEL ORTIGOZA BARRON : REHABILITACION GENERAL. SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y BARDA	734,718.99	16/04/2019	29/06/2019			10	0	6121	734,718.99	629001	734,718.99					102		
17-2268C-01	28DML0014O	CIEN basico 2017	1,440,000.00			TIPE-CEN17-1P- SOP-024-2019- 0027	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B".- DOMINGO SAENZ MANCILLA : REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B".- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA CAM + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN EDUCACION ESPECIAL ABASOLO : CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE. ADOSSADA AMBOS LADOS ESTR. 715 (U-1C) + 0.50 MTS. SIN MOBILIARIO.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : A DEFINIR METAS.- MARIA I. GONZALEZ : REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE.-	384,248.71	10/04/2019	07/08/2019			10	0	6121	384,248.71	622001	384,248.71							78
17-2391C-01	28DML0039X	CIEN basico 2017	367,337.65			TIPE-CEN17-1P- SOP-008-2019- 0011	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : A DEFINIR METAS.- MARIA I. GONZALEZ : REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE.-	367,337.65	22/03/2019	20/05/2019			10	0	6121	367,337.65	629001	367,337.65							71
17-2269C-01	28DML0004I	CIEN basico 2017	1,020,000.00			TIPE-CEN17-1P- SOP-015-2019- 0018	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE.-	857,188.36	10/04/2019	07/08/2019			10	0	6121	857,188.36	622001	857,188.36							79
17-2097C-01	28DML00045H	CIEN basico 2017	540,000.00			TIPE-CEN17-1P- SOP-015-2019- 0018	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE.-	768,404.74	01/04/2019	19/06/2019			10	0	6121	768,404.74	629001	768,404.74							79
17-2164C-01	28DML00053R	CIEN basico 2017	480,000.00			TIPE-CEN17-1P- SOP-006-2019- 0026	REHABILITACION GENERAL.- ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ.-	400,051.62	08/04/2019	05/08/2019			10	0	6121	400,051.62	629001	400,051.62							117
17-2165C-01	28DML00054P	CIEN basico 2017	990,000.00			TIPE-CEN17-1P- SOP-027-2019- 0033	APLICACION DE PINTURA AGRICOLA Y DE ESMALTE EN EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDA, REJA PERIMETRAL, PUERTAS DE ACCESO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, PUNTIAS DE POSTE.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE.-	934,138.95	11/04/2019	08/08/2019			10	0	6121	934,138.95	622001	934,138.95							44



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
17-2216C-01	28DMU00550	CEN basico	930,000.00				CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 + REHABILITACION GENERAL.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DMU00550																		
17-2007C-01	28DPR0025L	CEN basico	690,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MARGARITA HUERTA : 28DPR0025L	479,464.04	12/04/2019	30/06/2019			10	0		6121	479,464.04	622001	479,464.04					77	
17-2103C-01	28DPR0041C	CEN basico	600,000.00				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO : 28DPR0041C																		
17-2098C-01	28DPR0061Q	CEN basico	900,000.00				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA PROFR. JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ : 28DPR0061Q																		
17-2051C-01	28DPR0216B	CEN basico	480,000.00				REHABILITACION EN EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ : 28DPR0216B																		
17-2052C-01	28DPR0221N	CEN basico	930,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA TAMAUILPAS : 28DPR0221N																		
17-2053C-01	28DPR0225I	CEN basico	780,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIO A Y C + REHAB. DE SANITARIOS.- PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR0225I																		
17-2058C-01	28DPR0234R	CEN basico	1,410,000.00				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA DR. GABINO BARREDA.- 28DPR0234R																		
17-9139C	28DPR0344Q	CEN basico	300,000.00				COLOCACION DE FALSO PLATON EN AULAS Y REHABILITACION ELECTRICA, AERES ACONDICIONADOS.- PRIMARIA MAESTRO GONALF : 28DPR0344Q																		
17-2112C-01	28DPR0341Z	CEN basico	480,000.00				CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 100.00 M. Y REHABILITACION.- PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ : 28DPR0341Z																		
17-2042C-01	28DPR0382Z	CEN basico	720,000.00				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR0382Z																		
17-2087C-01	28DPR0517Y	CEN basico	600,000.00				REHABILITACION GENERAL + MURO DE ACOMETIDA.- PRIMARIA LEYES DE REFERENCIA.- 28DPR0517Y																		
17-2088C-01	28DPR0524H	CEN basico	540,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.- 28DPR0524H																		
17-2166C-01	28DPR0604T	CEN basico	605,769.23				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y "F".- PRIMARIA FRANCISCO I MATRERO.- 28DPR0604T	605,769.23	30/01/2019	29/04/2019	28/03/2019	25/06/2019	10	0		6121	605,769.23	629001	605,769.23	181,730.77	181,730.77	181,730.77	181,730.77	276	
17-2167C-01	28DPR0614Z	CEN basico	619,832.68				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GRAL. EUGENIO LOPEZ : 28DPR0614Z	619,832.68	27/03/2019	25/05/2019			10	0		6121	619,832.68	629001	619,832.68					153	
17-2168C-01	28DPR0621I	CEN basico	300,000.00				REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA RFINITO IJARF.- 28DPR0621I																		
17-2169C-01	28DPR0635M	CEN basico	420,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS.- 28DPR0635M																		
17-2217C-01	28DPR0683W	CEN basico	551,674.28				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA OCHO DE MAYO : 28DPR0683W	551,674.28	01/04/2019	19/06/2019			10	0		6121	551,674.28	629001	551,674.28					172	
17-2226C-01	28DPR0741W	CEN basico	600,000.00				CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 100 ML. Y REHABILITACION.- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR0741W																		50


ITIFE
 INSTITUTO TAMAUILPECO
 DE INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMALUPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución			Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				N.L.M. BENEF.						
			Federal	Estatal	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Fecha		Termino	Físico	Financiero	Neto de cuenta corriente	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado				
17-2099C-01	28DPH0782W	CLEN basico 2017	690,000.00			ITFE-CIEN17-1F- CONSTRUCCION DE BARDA SOP-017-2019- 002H	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LEONA VICARIO : 28DPH0782W A DEFINIR METAS.- PRIMARIA JUAN ALVAÑEZ : 28DPH0790E REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GRAL. SALVADOR ALVARADO : 28DPH0811A CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.- PRIMARIA BERNABE SCOSA : 28DPH0811A REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA EMILIANO ZAVALA : 28DPH0812Z REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- PRIMARIA LEONA VICARIO : 28DPH0811A REHABILITACION GENERAL + 28DPH0811Z REHABILITACION DE SERVICIOS SANTIBARRIOS.- PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.- 28DPH0812Z REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANTIBARRIOS.- PRIMARIA EL NIÑO CARRASQUIN.- 28DPH0812Z REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA PROF. VÍCTOR SALAZAR RUIZ : 28DPH0947D REHABILITACION GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- PRIMARIA CONSTITUCION : 28DPH0947D REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "Y" "B".- PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO : 28DPH0971D CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.- PRIMARIA FRANCISCO VILLALBA.- 28DPH0971D REHABILITACION GERAL DE EDIF. A Y C Y REPAR. DE SERVICIOS SANTIBARRIOS EDIF. D.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO 28DPH1034Z REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, D Y E.+ REHABILITACION DE SANITARIOS.- PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL : 28DPH1034Z REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "Y", "B" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAVALA : 28DPH1034Z REHABILITACION GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE MARTINEZ.- 28DPH112N	488,627.03	04/04/2019	22/05/2019	10	0	6121	488,627.03	622001	488,627.03											
17-2275C-01	28DPH082D1	CLEN basico 2017	600,000.00																								
17-2310C-01	28DPH08855	CLEN basico 2017	510,000.00																								
17-2376C-01	28DPH0947D	CLEN basico 2017	660,000.00																								
17-2008C-01	28DPH0949M	CLEN basico 2017	630,000.00																								
17-2170C-01	28DPH0971D	CLEN basico 2017	330,000.00																								
17-2322C	28DPH0962U	CLEN basico 2017	570,000.00																								
17-2359C-01	28DPH1034Z	CLEN basico 2017	540,000.00																								
17-2361C-01	28DPH1044G	CLEN basico 2017	510,000.00																								
17-2171C-01	28DPH1108A	CLEN basico 2017	690,000.00																								
17-2049C-01	28DPH1112N	CLEN basico 2017	630,000.00																								





INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
17-2100C-01	28DPR149A	CEN basico 2017	480,000.00				REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA BENITO JUAREZ - 2do de 1 y 2da CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA FRANCISCO I MADERO : 3do de 1 y 2do de 1 y 2da A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LAZARO CARDENAS	618,694.00	05/04/2019	03/06/2019			10	0	6121	618,694.00	622001	618,694.00					80
17-2009C-01	28DPR129T	CEN basico 2017	540,000.00				REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR - 2do de 1 y 2da A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LAZARO CARDENAS : 2do de 1 y 2da	610,400.14	04/04/2019	22/06/2019			10	0	6121	610,400.14	623001	610,400.14					180
17-2010C-01	28DPR1240	CEN basico 2017	510,000.00				CARDENAS.- 28DPR1200 REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR - 2do de 1 y 2da A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LAZARO CARDENAS : 2do de 1 y 2da	634,615.38	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	10	0	6121	634,615.38	622001	634,615.38	190,384.61	190,384.61	190,384.61		73
17-2172C-01	28DPR1266	CEN basico 2017	562,041.67				REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR - 2do de 1 y 2da A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LAZARO CARDENAS : 2do de 1 y 2da	402,168.66	08/04/2019	05/08/2019			10	0	6121	402,168.66	622001	402,168.66					77
17-2173C-01	28DPR12571	CEN basico 2017	420,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR12571	662,631.65	12/04/2019	30/06/2019			10	0	6121	662,631.65	622001	662,631.65					85
17-2054C-01	28DPR1309D	CEN basico 2017	540,000.00				REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA FRANCISCO I MADERO : 2do de 1 y 2da A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1308Z	661,813.18	28/03/2019	26/05/2019			10	0	6121	661,813.18	622001	661,813.18					333
17-2183C-01	28DPR1304C	CEN basico 2017	720,000.00				REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA FRANCISCO I MADERO : 2do de 1 y 2da A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1304C	498,094.14	04/04/2019	22/06/2019			10	0	6121	498,094.14	622001	498,094.14					145
17-2276C-01	28DPR1308Z	CEN basico 2017	570,000.00				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1308Z																
17-2277C-01	28DPR1430Z	CEN basico 2017	661,813.18				REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA FRANCISCO I MADERO : 2do de 1 y 2da A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1430Z																
17-2278C-01	28DPR1424W	CEN basico 2017	498,094.14				REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA FRANCISCO I MADERO : 2do de 1 y 2da A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1424W																
17-2377C-01	28DPR14430	CEN basico 2017	540,000.00				REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE ROSAMONTE : 2do de 1 y 2da A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1448Z																
17-2302C-01	28DPR1448Z	CEN basico 2017	690,000.00				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE ROSAMONTE : 2do de 1 y 2da A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1448Z																
17-2279C-01	28DPR1494K	CEN basico 2017	610,400.14				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA HIRNIO NACIONAL : 28DPR1494K																
17-2174C-01	28DPR1547Z	CEN basico 2017	634,615.38				REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 6 X 8 M. + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS+ RAAMP.- PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA : 28DPR1547Z																



[Handwritten signature]

Tm

INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019


No. De Obra	cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
17-2303C-01	28DPR1655G	CIEN basico 2017	630,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0076	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MELCHOR OCCAMPO : 28DPR1655G	600,707.46	08/04/2019	05/08/2019			10	0	6121	600,707.46	622001	600,707.46						151
17-2355C-01	28DPR1656F	CIEN basico 2017	630,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-0009-2019-0075	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA MARIANO MATAMOROS : 28DPR1656F						10	0	6121		629001							51
17-2356C-01	28DPR1678R	CIEN basico 2017	510,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0076	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- PRIMARIA PEDRO J MENDEZ : 28DPR1678R						10	0	6121		629001							81
17-9141C	28DPR1727J	CIEN basico 2017	330,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0076	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA SILVERIO DE J. ZAMUDIO : 28DPR1727J						10	0	6121		629001							98
17-2175C-01	28DPR1750K	CIEN basico 2017	570,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0076	REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA BENITO JUAREZ : 28DPR1750K	536,235.97	08/04/2019	05/08/2019			10	0	6121	536,235.97	622001	536,235.97						157
17-2044C-01	28DPR1762P	CIEN basico 2017	570,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0076	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA JUSTO SIERRA : 28DPR1762P						10	0	6121		629001							430
17-2101C-01	28DPR1795G	CIEN basico 2017	540,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO + CONSTRUCCION DE BARDA.- PRIMARIA IGNACIO ALLENDE : 28DPR1795G						10	0	6121		629001							63
17-2362C-01	28DPR1831V	CIEN basico 2017	480,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006	REHABILITACION DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE FORO.- PRIMARIA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR1831V						10	0	6121		629001							51
17-2011C-01	28DPR1858B	CIEN basico 2017	600,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE A/A.- PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ : 28DPR1858B						10	0	6121		629001							430
17-9140C-01	28DPR1878P	CIEN basico 2017	439,931.15			ITFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006	REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA NAOMES UNIDAS : 28DPR1878P	439,931.15	05/03/2019	03/05/2019	30/03/2019	28/05/2019	10	0	6121	439,931.15	629001	439,931.15			131,979.34	131,979.34	131,979.34	430
17-2166C-01	28DPR1888W	CIEN basico 2017	630,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-022-2019-0075	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28DPR1888W	567,852.55	05/04/2019	03/06/2019			10	0	6121	567,852.55	629001	567,852.55						63
17-2304C-01	28DPR2076F	CIEN basico 2017	309,509.15			ITFE-CIEN17-I-SOP-009-2019-0017	REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA PRIMERO DE MAYO : 28DPR2076F	309,509.15	27/03/2019	14/06/2019			10	0	6121	309,509.15	629001	309,509.15						51
17-2227C-01	28DPR2023M	CIEN basico 2017	720,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-009-2019-0017	REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR2023M						10	0	6121		622001							156
17-2280C-01	28DPR2209F	CIEN basico 2017	576,918.18			ITFE-CIEN17-I-SOP-003-2019-0006	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA MARIANO MARIANO : 28DPR2209F	576,918.18	05/03/2019	03/05/2019	30/03/2019	28/05/2019	10	0	6121	576,918.18	622001	576,918.18			173,075.45	173,075.45	173,075.45	156
17-2059C-01	28DPR2261B	CIEN basico 2017	510,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-024-2019-0077	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA ESTR. 750 + REHABILITACION DE BAÑOS.- PRIMARIA OCTAVIO GARCIA ACEVEDO : 28DPR2261B						10	0	6121		622001							157
17-2395C-01	28DPR2279A	CIEN basico 2017	720,000.00			ITFE-CIEN17-I-SOP-024-2019-0077	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROGRA VIRGINIA ABIGAIL GARZA LOPEZ : 28DPR2279A	523,294.48	10/04/2019	07/08/2019			10	0	6121	523,294.48	622001	523,294.48						157





INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019


No. De Obra	cat	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Comprometido	Devengado				Ejercido	Pagado						
17-2046C-01	28DPR2311T	CIEN basico	720,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR2311T																			
17-2281C-01	28DPR2379Z	CIEN basico	510,000.00				CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ADOSADA EN EDIFICIO B.- PRIMARIA ANA TERESA LUEBBERT GUTIERREZ: 28DPR2379Z																			
17-2379C-01	28DPR2380P	CIEN basico	720,000.00				REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO.- PRIMARIA PROF. SAUL AGUILAR AMADOR : 28DPR2380P																			
17-2282C	28DPR2397P	CIEN basico	510,000.00				CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, VITROPRISO EN AJUAS, INSTALACION DE MINISPLIT.- PRIMARIA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL No.8, PROFRA. JULIA GUEVARA HERRANDEZ.: 28DPR2397P																			
17-2046C-01	28DPR2485B	CIEN basico	590,681.79				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROF. ANIBRES OSUNA HINDOSA : 28DPR2485B	590,681.79	01/04/2019	30/05/2019			10	0		6121	590,681.79	629001	590,681.79					185		
17-2047C-01	28DPR2497Z	CIEN basico	600,000.00				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA AUBORA CRUZ MORA.- 28DPR2497Z																			
17-2089C-01	28DPR2498N	CIEN basico	660,000.00				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA JUANA DE ASBALE : 28DPR2498N																			
17-2305C-01	28DPR2501K	CIEN basico	995,627.49				REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE BARDA.- PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA : 28DPR2501K	995,627.49	27/03/2019	14/06/2019			10	0		6121	995,627.49	629001	995,627.49					200		
17-2380C-01	28DPR2530F	CIEN basico	480,000.00				CONSTRUCCION DE 50 M. DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION.- PRIMARIA PETTA VALDEZ RODRIGUEZ : 28DPR2530F																			
17-2012C-01	28DPR2563X	CIEN basico	510,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA RICENTEMARIO : 28DPR2563X																			
17-2284C	28DPR2567T	CIEN basico	660,000.00				CONSTRUCCION DE 2 AJUAS BUDACTICAS ESTIL. 750 ASILDAS.- ESCUELA PRIMARIA.- 28DPR2567T																			
17-2285C-01	28DPR2569N	CIEN basico	690,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MARTAS S. CANALES : 28DPR2569N																			
17-2048C-01	28DPR2577Z	CIEN basico	420,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "C".- ESCUELA PRIMARIA.- 28DPR2577Z																			
17-2396C-01	28DPS10071I	CIEN basico	1,415,412.16				CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE S. SANITARIOS ADOSADOS ESTIL. 717 (U.- 0007	1,415,412.16	21/03/2019	18/06/2019			3	5	0	6121	1,415,412.16	622001	1,415,412.16					930		
17-2306C-01	28DPS10093Y	CIEN basico	687,650.63				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- SECUNDARIA TECNICA No. 71. JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA A. DEFINIR METAS.- SECUNDARIA TECNICA : 28DPS10093Y	687,650.63	22/03/2019	20/03/2019			10	0		6121	687,650.63	622001	687,650.63					360		





INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

No. de Obra	Cta	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		Plazo de ejecución n° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	NÚM. BENER.		
			Federal	Estatal	Municipal / Otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fiscal	Financiero													
17-2286C-01	28DTV0003Z	CIEN basico	690,000.00			CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSSADOS EN EDIFICIO D.- TELESECUNDARIA JOSE AGAD PUGA LOBDO : 28DTV00092	583,045.88	11/04/2019	08/08/2019					100	0	0	6121	583,045.88	622001	583,045.88					133	
17-2229C-01	28DTV0007V	CIEN basico	720,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y "B" TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO : 28DTV0007V								100	0	0	6121		622001							133
17-2055C-01	28DTV0015D	CIEN basico	660,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIO "A" TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA : 28DTV0015D								100	0	0	6121		622001							133
17-2319C-01	28DTV0028S	CIEN basico	600,000.00			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- TELESECUNDARIA LUIS CARALLERO.- 28DTV0028S								100	0	0	6121		622001							133
17-2049C-01	28DTV0036Q	CIEN basico	720,000.00			REHABILITACION GENERAL EDIF. A, B Y C + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- TELESECUNDARIA VERUSTIANO CARABANA.- 28DTV0036Q								100	0	0	6121		622001							89
17-2177C-01	28DTV0060Q	CIEN basico	720,000.00			REHABILITACION CON APP 4.00 MM. PINTURA DE ESMALTE EN REJES, PINTURA 100% AGRICA. RESANES EN LOSA Y PERIMETRO DE LA MISMA. MAAMPARAS METALICAS, PUERTAS DE MULTIPANEL, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS, PISO CERAMICO Y MUJERES SANITARIOS (W.C. Y LAVABO OVALINES).- TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA : 28DTV0060Q								100	0	0	6121		622001							89
17-2090C-01	28DTV0095F	CIEN basico	480,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y SERVICIOS SANITARIOS.- TELESECUNDARIA JAME RUINO : 28DTV0095F								100	0	0	6121		622001							89
17-2013C-01	28DTV0108T	CIEN basico	630,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y SERVICIOS SANITARIOS.- TELESECUNDARIA JAME RUINO : 28DTV0108T								100	0	0	6121		622001							89
17-2056C-01	28DTV0114D	CIEN basico	420,000.00			A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA MANUEL ANTONIO GONZALEZ : 28DTV0114D								100	0	0	6121		622001							89
17-2102C-01	28DTV0118Z	CIEN basico	300,000.00			A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL : 28DTV0118Z								100	0	0	6121		622001							89
17-2105C-01	28DTV0120O	CIEN basico	660,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 180 M.- TELESECUNDARIA RAMON TERAN : 28DTV0120O								100	0	0	6121		622001							89
17-2364C-01	28DTV0160P	CIEN basico	630,000.00			A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA ALFONSO GARCIA ROULES : 28DTV0160P								100	0	0	6121		622001							89
17-2320C-01	28DTV022L	CIEN basico	360,000.00			CONSTRUCCION DE DESAUVADOR.- TELESECUNDARIA ADAUBERTO I. ARGENTE : 28DTV022L								100	0	0	6121		622001							89
17-2307C-01	28DTV024ZZ	CIEN basico	480,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, C + REHABILITACION DE SANITARIOS.- TELESECUNDARIA PROF. OSCAR GONZALEZ : 28DTV024ZZ								100	0	0	6121		622001							102



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
			Federal	Estatal	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
17-2219C-01	28DTV0243Y	CEN basico 2017	720,000.00				APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 150 M.-, TELESECUNDARIA PROF. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE : 28DTV0243Y																			
17-2014C-01	28DTV0246V	CEN basico 2017	540,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 132 M. Y PINTURA 100% ACRILICA.-, TELESECUNDARIA PROF. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA GARCIA : 28DTV0246V																			
17-2223C-01	28DTV0296C	CEN basico 2017	510,000.00				CONSTRUCCION DE DESVIVANADOR DE 6 X 8 M. Y CISTERNA DE 5,000 LTS.-, TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA : 28DTV0296C	594,496.35	05/04/2019	03/06/2019			10	0		6121	594,496.35	622001	594,496.35							155
17-2308C-01	28DTV0299Z	CEN basico 2017	630,000.00				REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA 45 M.-, TELESECUNDARIA PROF. BERTHA ELIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ : 28DTV0299Z																			
17-2220C-01	28DTV0309Q	CEN basico 2017	390,000.00				REHABILITACION EN EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS.-, TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL : 28DTV0309Q																			
17-2057C-01	28ETV0003Y	CEN basico 2017	660,000.00				REHABILITACION GHAL. + OBRA EXTERIOR.-, TELESECUNDARIA MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ : 28ETV0003Y																			
17-2311C-01	28ETV0005S	CEN basico 2017	660,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA, REHABILITACION GHAL. + OBRA EXTERIOR.-, TELESECUNDARIA MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ : 28ETV0005S																			
18-2100C	28DJN0002K	CEN basico 2018	840,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA 130 ML. + IMPERMEABILIZACION.-, JARDIN DE NIÑOS FUNDADOR S.-, JARDIN DE NIÑOS HERLINDA C. DE GARATE : 28DJN0002K																			
18-2218C	28DJN0008E	CEN basico 2018	1,019,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASILADA + 0.40 ML.-, JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DJN0008E																			
18-2219C	28DJN0012R	CEN basico 2018	870,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASILADA + 0.40 ML.-, JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DJN0012R																			
18-2194C	28DJN0019K	CEN basico 2018	780,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASILADA + 0.40 ML.-, JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DJN0019K																			
18-2078C	28DJN0021Z	CEN basico 2018	810,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASILADA + 0.40 ML.-, JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DJN0021Z																			
18-2064C	28DJN0024W	CEN basico 2018	840,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASILADA + 0.40 ML.-, JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DJN0024W																			
18-2002C	28DJN0031F	CEN basico 2018	780,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASILADA + 0.40 ML.-, JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DJN0031F																			
18-2079C	28DJN0039Y	CEN basico 2018	870,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASILADA + 0.40 ML.-, JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS : 28DJN0039Y																			




[Handwritten signature]

Handwritten mark

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ITIFE

No. de Obra	Cet	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución			Estatus	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	MUN. BNERF.	
			Federal	Estatal	Municipal/otro				Inicio	Termino	Inicio											Termino
									plazo de ejecución N° (en su caso)													Financiero
18-2101C	28DJN0040N	CIEN basico 2018	810,000.00			REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS NICOLAS CORDERAS TAMEZ:																
18-2071C	28DJN0046H	CIEN basico 2018	840,000.00			28DJN0046H A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURIA ZAVALA:																
18-2065C	28DJN0047G	CIEN basico 2018	810,000.00			28DJN0047G A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS LLC JACOBO MARTINEZ GONZALEZ:																
18-2020C	28DJN0048F	CIEN basico 2018	780,000.00			28DJN0048F CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE ASISLAJAS ESTR. 715 (U-1C).- JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTERUR:																
18-2137C	28DJN0051Q	CIEN basico 2018	780,000.00			REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRA 35 ML.- JARDIN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLANUEVA:																
18-2021C	28DJN0035G	CIEN basico 2018	840,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS OLIVA RAMIREZ:																
18-2220C	28DJN0034X	CIEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ OROPEZ ACUÑA:																
18-2195C	28DJN0065W	CIEN basico 2018	780,000.00			28DJN0065W A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS PROFR. TEODOSIA CASTAÑEDA:																
18-2138C	28DJN0076B	CIEN basico 2018	780,000.00			28DJN0076B A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ:																
18-2139C	28DJN0077A	CIEN basico 2018	870,000.00			28DJN0077A A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTOMA:																
18-2213C	28DJN0078Z	CIEN basico 2018	870,000.00			28DJN0078Z A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA N. DE CACERES:																
18-2196C	28DJN0091N	CIEN basico 2018	810,000.00			28DJN0091N REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA:																
18-2102C	28DJN0092T	CIEN basico 2018	780,000.00			28DJN0092T CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE:																
18-2221C	28DJN0095F	CIEN basico 2018	870,000.00			28DJN0095F A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ																
18-2103C	28DJN0097O	CIEN basico 2018	870,000.00			28DJN0097O A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TIERRINA CARRANZA:																
18-2222C	28DJN0105F	CIEN basico 2018	810,000.00			28DJN0105F METAS POR DEFINIR.- JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO Y FERNANDEZ:																
18-2104C	28DJN0127S	CIEN basico 2018	780,000.00			28DJN0127S CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 15235 ML. + IMPERMEABILIZACION.- JARDIN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO:																




Handwritten signature

Handwritten mark

INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

No. De Obra	Act	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución (*) (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	
18-2026C	28DJN0296N	CEN basico 2018	810,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ;	605,768.74	05/03/2019	03/05/2019			10	100	100	6121	6121	622001					62	
18-2027C	28DJN0297M	CEN basico 2018	780,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B" - JARDIN DE NIÑOS CLUB DE FOMES No 5 - 28DJN0297M						10			6121	6121	622001					129	
18-2224C	28DJN0318I	CEN basico 2018	810,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ;						10			6121	6121	622001					136	
18-2225C	28DJN0321W	CEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS LEONOR COLLADO - 28DJN0321W						10			6121	6121	622001					73	
18-2226C	28DJN0322V	CEN basico 2018	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA ETNC. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LUISA MONTENAYON DE LAVIN;						10			6121	6121	622001					77	
18-2105C	28DJN0324T	CEN basico 2018	870,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL GERARDA DE 205.30 ML.- JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI;						10			6121	6121	622001					108	
18-2214C	28DJN0327Q	CEN basico 2018	750,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISLADA + 0.40 M. +	605,768.74	05/03/2019	03/05/2019			11			6121	6121	622001					122	
18-2201C	28DJN0371D	CEN basico 2018	810,000.00			M. AISLADA + 0.40 M.- JARDIN DE NIÑOS ALVARO - 28DJN0371D						10			6121	6121	622001					21	
18-2040C	28DJN0385F	CEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MARCELO MENDEZ - 28DJN0385F						10			6121	6121	622001					64	
18-2041C	28DJN0390S	CEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC;						10			6121	6121	622001					164	
18-2042C	28DJN0392Q	CEN basico 2018	840,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS BENITO JUANEZ - 28DJN0392Q						10			6121	6121	622001					47	
18-2107C	28DJN0417I	CEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS F. - 28DJN0417I						10			6121	6121	622001					112	
18-2135C	28DJN0423T	CEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC;						10			6121	6121	622001					124	
18-2108C	28DJN0666F	CEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON;						10			6121	6121	622001					104	
18-2145C	28DJN0501G	CEN basico 2018	840,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS - 28DJN0501G						10			6121	6121	622001					93	
18-2146C	28DJN0539I	CEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS AMERICA - 28DJN0539I	653,076.83	28/03/2019	26/05/2019			11			6121	6121	622001					123	
18-2028C	28DJN0554I	CEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS ESTERANA CASTAÑEDA - 28DJN0554I						10			6121	6121	622001					107	
18-2081C	28DJN0569O	CEN basico 2018	1,050,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. CORINA CASTRO VARELA - 28DJN0569O						10			6121	6121	622001					76	
18-2147C	28DJN0586D	CEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 28DJN0586D	544,927.54	22/03/2019	20/05/2019			11			6121	6121	622001					140	



Handwritten signature

Handwritten mark

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Act	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Compras/licito	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.							
			Federal	Estatal	Municipal/ Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
18-2148C	28DIN0587C	CIEN basico 2018	810,000.00				CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 APOSDADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00M.- JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES- JARDIN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEM.- 28DIN0601F A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI.- 28DIN0638T A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES.- 28DIN0647A A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCULTA.- 28DIN0670 A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUANEZ.- 28DIN0705A A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFELAS.- 28DIN0711 A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCULTA.- 28DIN0731Z CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA.- JARDIN DE NIÑOS RICARDO ESPINOZA GARCIA.- 28DIN0746A A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS ORALLA GUERRA DE VILLARREAL.- 28DIN0754 A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS.- 28DIN0777Y A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLLAOCO.- 28DIN0771 A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO FLORES SANCHEZ.- 28DIN0787E A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODRET.- 28DIN0802C A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN SERDAN.- 28DIN0817Y A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JAIME NUÑO ROCA.- 28DIN0821R A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS EMMA VÁZQUEZ GARCÍA.- 28DIN0831Y A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS VILA DE AGUIVAY.- 28DIN0841E A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES.- 28DIN0847Z A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS KOCHIT PALOMINO CONTRERAS.- 28DIN0849X	840,000.00				713,016.52	27/03/2019	25/05/2019					10			6121		622001						64
18-2202C	28DIN0601F	CIEN basico 2018	810,000.00										10			6121		622001						117						
18-2227C	28DIN0638T	CIEN basico 2018	870,000.00										10			6121		622001						92						
18-2109C	28DIN0647A	CIEN basico 2018	810,000.00										10			6121		622001						83						
18-2149C	28DIN0670	CIEN basico 2018	780,000.00										10			6121		622001						136						
18-2082C	28DIN0705A	CIEN basico 2018	780,000.00										10			6121		622001						179						
18-2150C	28DIN0711	CIEN basico 2018	840,000.00										10			6121		622001						38						
18-2151C	28DIN0731Z	CIEN basico 2018	780,000.00										10			6121		622001						139						
18-2110C	28DIN0746A	CIEN basico 2018	840,000.00					551,011.62	21/03/2019	19/05/2019			11			6121		622001						94						
18-228C	28DIN0751	CIEN basico 2018	750,000.00										10			6121		622001						46						
18-2179C	28DIN0773Y	CIEN basico 2018	870,000.00										10			6121		622001						121						
18-2083C	28DIN0777Y	CIEN basico 2018	840,000.00										10			6121		622001						59						
18-2229C	28DIN0787E	CIEN basico 2018	750,000.00										10			6121		622001						54						
18-2230C	28DIN0802C	CIEN basico 2018	840,000.00					470,739.33	21/03/2019	19/05/2019			11			6121		622001						120						
18-2231C	28DIN0807Y	CIEN basico 2018	750,000.00										10			6121		622981						142						
18-2152C	28DIN0821R	CIEN basico 2018	840,000.00										10			6121		622001						136						
18-2232C	28DIN0831Y	CIEN basico 2018	840,000.00										10			6121		622001						98						
18-2233C	28DIN0841E	CIEN basico 2018	870,000.00					713,016.52	27/03/2019	25/05/2019			11			6121		622001						83						
18-2084C	28DIN0847Z	CIEN basico 2018	780,000.00										10			6121		622001						89						
18-2234C	28DIN0849X	CIEN basico 2018	780,000.00										10			6121		622001						104						



Handwritten mark

Tm


INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución			Estatus	Porcentaje de avance		Número de cliente contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal/otro				Inicio	Termino	Inicio		Termino	Físico								
18-2155C	28DJN08613	CIEN basico 2018	810,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 28DJN0915	343,354.20	27/03/2019	14/06/2019			11	10		6121	6121	622001					92
18-2029C	28DJN08606	CIEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS : 28DJN0999C						10			6121	6121	622001					85
18-2111C	28DJN08658	CIEN basico 2018	670,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 28DJN0828R						10			6121	6121	622001					93
18-2154C	28DJN0898F	CIEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ : 28DJN0899E						10			6121	6121	622001					63
18-2155C	28DJN09052	CIEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TEODORA MARTINEZ DE ARMAKTE AGUILERA - 28DJN0917						10			6121	6121	622001					73
18-2112C	28DJN0908W	CIEN basico 2018	780,000.00			IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIO "A", "B" Y "C" + MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS : 28DJN0909W						10			6121	6121	622001					93
18-2235C	28DJN0911I	CIEN basico 2018	810,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS LAIRA ESCOBEDO - 28DJN0911U	510,257.48	21/03/2019	19/05/2019			11			6121	6121	622001					351
18-2113C	28DJN0913H	CIEN basico 2018	910,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ : 28DJN0913H						10			6121	6121	622001					113
18-2236C	28DJN0941D	CIEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. EMMA CREWEA MONTEMAVOR RODRIGUEZ : 28DJN0941D						10			6121	6121	622001					105
18-2114C	28DJN0946Z	CIEN basico 2018	840,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA DE 188 ML.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ : 28DJN0946Z	490,384.62	21/03/2019	19/05/2019			11			6121	6121	622001					100
18-2156C	28DJN0950L	CIEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELISA CAVAZOS LERMA DE EL CORTE - 28DJN0950L						10			6121	6121	622001					115
18-2237C	28DJN0962Q	CIEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARACT - 28DJN0962Q						10			6121	6121	622001					67
18-2157C	28DJN0963P	CIEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REVOSA : 28DJN0963P						10			6121	6121	622001					63
18-2115C	28DJN0970Z	CIEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. MARIA ELISA ALEJANDRO GUERRERA - 28DJN0970Z						10			6121	6121	622001					118
18-2158C	28DJN0974V	CIEN basico 2018	780,000.00			REHABILITACION DE TECHUMBRE METAUCA.- JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA : 28DJN0974V						10			6121	6121	622001					131
18-2085C	28DJN0978R	CIEN basico 2018	840,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 200.00 M.- JARDIN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR : 28DJN0978R						10			6121	6121	622001					106
18-2116C	28DJN0982D	CIEN basico 2018	840,000.00			A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS : 28DJN0982D						10			6121	6121	622001					109



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAUILPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Mínimo de quejas contables	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUMA. REFER.		
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado			
18-2117C	28DJN0983C	CIEN basico 2018	870,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERCA DE 162.35 ML Y IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C", JARDIN DE NIÑOS PROFA. Y UIC. ESTHER LIDOTI ADRIANO GONZALEZ;	711,946.07	30/01/2019	29/04/2019			10			6121		622001						136	
18-2159C	28DJN0987Z	CIEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSA ELVA TAPIA ABRIGO ;	650,767.40	30/01/2019	29/04/2019			11			6121		622001							149
18-2160C	28DJN0988Y	CIEN basico 2018	780,000.00				FRANCISCO JAVIER MANA.- JARDIN DE NIÑOS A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS BERTIA SIERRA BUSTAMANTE ;	601,699.45	28/09/2019	26/05/2019			11			6121		622001							154
18-2188C	28DJN1006N	CIEN basico 2018	750,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA 148 ML. + REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LEONAVICARIO FERNANDEZ DE SAN SALVADOR.- JARDIN DE NIÑOS						10			6121		622001							135
18-2119C	28DJN1007M	CIEN basico 2018	780,000.00				LOCAYO PAZ.- JARDIN DE NIÑOS A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JAJME SABINES.- JARDIN DE NIÑOS						10			6121		622001							86
18-2120C	28DJN1012Y	CIEN basico 2018	780,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA 180 ML.- JARDIN DE NIÑOS JUAN EDUVINDO LOZANO CAJANO.- JARDIN DE NIÑOS						10			6121		622001							82
18-2121C	28DJN1013X	CIEN basico 2018	780,000.00				CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, RED SANITARIA 20 ML.- JARDIN DE NIÑOS SERGIO ISAAC PEÑA SALINAS ;						10			6121		622001							29
18-2161C	28DJN1034J	CIEN basico 2018	870,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU.- JARDIN DE NIÑOS						10			6121		622001							91
18-2162C	28DJN1038F	CIEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REVINOSA.- JARDIN DE NIÑOS						10			6121		622001							148
18-2122C	28DJN1049L	CIEN basico 2018	810,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA.- JARDIN DE NIÑOS						10			6121		622001							144
18-2123C	28DJN1053Y	CIEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS ;						10			6121		622001							65
18-2134C	28DJN1064I	CIEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE.- JARDIN DE NIÑOS						10			6121		622001							102
18-2030C	28DJN10017C	CIEN basico 2018	2,610,000.00				ARMANDO BARBA.- JARDIN DE NIÑOS CONSTRUCCION DE SANITARIOS, SUBMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION.- PRIMARIA DESPESERAR DEL CAMPESINO ;						10			6121		622001							73
18-2032C	28DJN10269G	CIEN basico 2018	780,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA DOÑA CECILIA.- JARDIN DE NIÑOS						10			6121		622001							96
18-2033C	28DJN10728O	CIEN basico 2018	1,020,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA ISAURO ALEJANO.- JARDIN DE NIÑOS	497,500.50	27/09/2019	14/05/2019			11			6121		622001							88
18-2034C	28DJN10729N	CIEN basico 2018	840,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS.- JARDIN DE NIÑOS						10			6121		622001							127





INSTITUTO TAMAUPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019




No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero								
18-2049C	28DPR0296D	CIEN basico 2018	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M. Y SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO POSTE MONOFASICA.- PRIMARIA	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					45	
18-2050C	28DPR0297C	CIEN basico 2018	900,000.00			REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA 47 M.L.- PRIMARIA JUAN B. TIJERINA :	594,486.82	28/03/2019	26/05/2019			10	10			6121	622001					93	
18-2058C	28DPR0298B	CIEN basico 2018	690,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0298B	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					91	
18-2059C	28DPR0300Z	CIEN basico 2018	930,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA HEROE DE MACOZARI : 28DPR0300Z	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					149	
18-2060C	28DPR0312E	CIEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA REDECCION DEL PROLETARIADO :	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					66	
18-2061C	28DPR0315B	CIEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ : 28DPR0315B	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					73	
18-2066C	28DPR0339L	CIEN basico 2018	1,950,000.00			CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- PRIMARIA BALDOMERO SANCHEZ : 28DPR0339L	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					102	
18-2072C	28DPR0376P	CIEN basico 2018	840,000.00			INDEPENDENCIA : 28DPR0376P	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			11	11			6121	622001					66	
18-2073C	28DPR0380B	CIEN basico 2018	990,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA DE 86 M.L., INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR0380B	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					117	
18-2076C	28DPR0408R	CIEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LIC. FERMIN LEGORRETA : 28DPR0408R.	594,486.82	28/03/2019	26/05/2019			11	11			6121	622001					126	
18-20A3C	28DPR0542X	CIEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA HERGES DE LA INDEPENDENCIA : 28DPR0542X	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					69	
18-2087C	28DPR0592E	CIEN basico 2018	840,000.00			CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M.- PRIMARIA JOSE DEL GANO : 28DPR0592E	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					129	
18-2088C	28DPR0595B	CIEN basico 2018	810,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR0595B	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					38	
18-2089C	28DPR0596A	CIEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR0596A	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					120	
18-2090C	28DPR0613A	CIEN basico 2018	1,990,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 292.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA GRAL. RAUL GARATE : 28DPR0613A	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					70	
18-2005C	28DPR0625F	CIEN basico 2018	990,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13,200-220/127 Y. Y REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA FRATERINDADO :	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					80	
18-2000C	28DPR0645T	CIEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA S DE MAYO : 28DPR0645T	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			11	11			6121	622001					104	
18-2009C	28DPR0668D	CIEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO : 28DPR0668D	594,486.82	30/01/2019	29/04/2019			10	10			6121	622001					59	
18-2124C	28DPR0682X	CIEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ : 28DPR0682X	594,486.82	22/03/2019	09/06/2019			11	11			6121	622001					224	



[Handwritten signature]

No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
18-2176C	28DPR0744T	CEN basico 2018	810,000.00				CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION- PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 : 78DPR0744T						10			6121		622001						110
18-2163C	28DPR0819T	CEN basico 2018	840,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO : 78DPR0819T						10			6121		622001						62
18-2177C	28DPR0833M	CEN basico 2018	870,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0833M						10			6121		622001						66
18-2006C	28DPR0837I	CEN basico 2018	1,860,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA EMILIO CARRANZA : 28DPR0837I	492,045.30	27/03/2019	14/06/2019			11			6121		622001						117
18-2007C	28DPR0841V	CEN basico 2018	870,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0841V						10			6121		622001						100
18-2008C	28DPR0858V	CEN basico 2018	780,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFR. PATROCINIO HUERTA CEPEDA : 78DPR0858V						10			6121		622001						59
18-2182C	28DPR0902S	CEN basico 2018	810,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GIL : 28DPR0902S	691,250.50	21/03/2019	19/05/2019			11			6121		622001						94
18-2183C	28DPR0916V	CEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO : 28DPR0916V						10			6121		622001						119
18-2184C	28DPR0923E	CEN basico 2018	840,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR0923E	626,226.19	04/04/2019	22/06/2019			11			6121		622001						104
18-2185C	28DPR0930O	CEN basico 2018	840,000.00				IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0930O	689,015.76	04/04/2019	22/06/2019			11			6121		622001						96
18-2074C	28DPR0967B	CEN basico 2018	750,000.00				CONSTRUCCION DE 42 ML. DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA PROFR. AURELIO MALI F. 78DPR0967B						10			6121		622001						101
18-2136C	28DPR0968A	CEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMPESINO : 28DPR0968A						10			6121		622001						72
18-2205C	28DPR1024T	CEN basico 2018	630,000.00				CONSTRUCCION DE BANDA DE 180 ML.- PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO : 78DPR1024T						10			6121		622001						114
18-2206C	28DPR1048C	CEN basico 2018	780,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR1048C						10			6121		622001						60
18-2207C	28DPR1049B	CEN basico 2018	360,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ : 28DPR1049B	507,132.22	28/03/2019	26/05/2019			11			6121		622001						113
18-2208C	28DPR1058I	CEN basico 2018	810,000.00				CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL DE AULAS.- PRIMARIA LAURO AGUIRRE : 78DPR1058I	468,886.07	27/03/2019	14/06/2019			11			6121		622001						69
18-2215C	28DPR1096M	CEN basico 2018	870,000.00				REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", "B" Y "C" + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA 0.40 M.- PRIMARIA AQUILES SERDAN : 78DPR1096M						10			6121		622001						121
18-2067C	28DPR1109Z	CEN basico 2018	660,000.00				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- PRIMARIA PEDRO JOSE MAFREY : 78DPR1109Z						10			6121		622001						63
18-2239C	28DPR1128O	CEN basico 2018	840,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFR. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ : 78DPR1128O						10			6121		622001						94





INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero								
18-2240C	28DPR1171C	CEN basico 2018	870,000.00				CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SUMINISTRO MOBILIARIO BASICO- PRIMARIA LAURO AGUIRRE : 790PR1777F										622001					90
18-2246C	28DPR12270	CEN basico 2018	870,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA DE 250 ML.- PRIMARIA IGNACIO ALLENDE : 790PR1777G										622001					59
18-2062C	28DPR1259G	CEN basico 2018	810,000.00				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 20 M.- PRIMARIA AAMADO MENDOZA : 790PR1759G										622001					91
18-2051C	28DPR1291P	CEN basico 2018	780,000.00				REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A Y B" - PRIMARIA JOSE MARIA PINO SIARFZ : 790PR1291P										622001					65
18-2044C	28DPR1295L	CEN basico 2018	870,000.00				A DEFINIR METAS - PRIMARIA LIC JOSE VASCONELOS : 28DPR1295L	531,482.99	22/03/2019	09/06/2019							622001					96
18-2045C	28DPR1296K	CEN basico 2018	810,000.00				A DEFINIR METAS - PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE : 28DPR1296K										622001					21
18-2178C	28DPR1311M	CEN basico 2018	870,000.00				CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTIA, REG. 750 AISLADA - PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS : 790PR1311M										622001					76
18-2209C	28DPR1344D	CEN basico 2018	1,050,000.00				A DEFINIR METAS - PRIMARIA NIÑOS HEROES : 28DPR1344D	539,194.23	28/03/2019	26/05/2019							622001					74
18-2247C	28DPR1348Z	CEN basico 2018	750,000.00				CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA - PRIMARIA MARCO MENDOZA : 790PR1348Z										622001					68
18-2053C	28DPR1357H	CEN basico 2018	870,000.00				REHABILITACION GENERAL - PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES : 790PR1357H	650,371.37	30/01/2019	29/04/2019							622001					72
18-2052C	28DPR1371A	CEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS - PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ : 28DPR1371A										622001					70
18-2009C	28DPR1389Z	CEN basico 2018	810,000.00				A DEFINIR METAS - PRIMARIA MARIANO MATAMOROS : 28DPR1389Z										622001					65
18-2251C	28DPR1399G	CEN basico 2018	2,160,000.00				A DEFINIR METAS - PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE : 28DPR1399G										622001					49
18-2245C	28DPR1418E	CEN basico 2018	870,000.00				CONSTRUCCION DE BARDA 160 ML.- PRIMARIA CUAUHTEMOC : 28DPR1418E	663,461.54	30/01/2019	29/04/2019							622001					128
18-2001C	28DPR1425O	CEN basico 2018	780,000.00				IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PARA 4 AULAS + REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 AULAS - PRIMARIA JUAN ALDAMA : 28DPR1425O										622001					73
18-2164C	28DPR1436U	CEN basico 2018	840,000.00				A DEFINIR METAS - PRIMARIA CONSTITUCION : 28DPR1436U	520,912.89	22/03/2019	09/06/2019							622001					87
18-2186C	28DPR1486B	CEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS - PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DPR1486B										622001					81
18-2091C	28DPR1502C	CEN basico 2018	840,000.00				MOBILIARIO PARA AULAS + REHABILITACION GENERAL - PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA : 28DPR1502C										622001					160
18-2036C	28DPR1509W	CEN basico 2018	840,000.00				A DEFINIR METAS - PRIMARIA LAS AMERICAS : 28DPR1509W										622001					169
18-2053C	28DPR1514H	CEN basico 2018	780,000.00				REHABILITACION GENERAL - PRIMARIA GABRIELA MISTRAL : 28DPR1514H										622001					107



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
18-2046C	28DPR1559D	CEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR1559D						10			6121	622001						134	
18-2037C	28DPR1565O	CEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE : 28DPR1565O						10			6121	622001						107	
18-2191C	28DPR1566N	CEN basico 2018	780,000.00			REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA 18 DE MARZO : 28DPR1566N						10			6121	622001						18	
18-2192C	28DPR1613H	CEN basico 2018	750,000.00			REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA METZAHUALCOYOTI : 28DPR1613H						10			6121	622001						239	
18-2187C	28DPR1646Z	CEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1646Z						10			6121	622001						117	
18-2165C	28DPR1649W	CEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO : 28DPR1649W						10			6121	622001						51	
18-2203C	28DPR1662Q	CEN basico 2018	810,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR1662Q						10			6121	622001						124	
18-2075C	28DPR1673W	CEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR1673W	672,153.67	30/01/2019	29/04/2019			11			6121	622001						165	
18-2092C	28DPR1715E	CEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR1715E						10			6121	622001						131	
18-2166C	28DPR1724M	CEN basico 2018	810,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA FRANCISCO L MADRERO : 28DPR1724M						10			6121	622001						85	
18-2125C	28DPR1805X	CEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR1805X						10			6121	622001						171	
18-2068C	28DPR1813F	CEN basico 2018	1,320,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- PRIMARIA GRAL PEDRO J MENDIETA : 28DPR1813F						10			6121	622001						90	
18-2216C	28DPR1860Q	CEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA CAROLINA BALBOA DE VALDEZ : 28DPR1860Q						10			6121	622001						127	
18-2054C	28DPR1903Y	CEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA ELISEO ZAMUDIO LOPEZ : 28DPR1903Y						10			6121	622001						85	
18-2047C	28DPR1913E	CEN basico 2018	810,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR1913E						10			6121	622001						148	
18-2022C	28DPR1935Q	CEN basico 2018	780,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LY CONREGIDORA : 28DPR1935Q	538,729.69	01/04/2019	19/06/2019			11			6121	622001						97	
18-2098C	28DPR1936P	CEN basico 2018	810,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR1936P						10			6121	622001						147	
18-2023C	28DPR1938N	CEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR1938N						10			6121	622001						68	
18-2167C	28DPR2033H	CEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA : 28DPR2033H						10			6121	622001						87	
18-2126C	28DPR2116Q	CEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR2116Q						10			6121	622001						94	
18-2188C	28DPR2176X	CEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA JUAN ESCUTIA : 28DPR2176X						10			6121	622001						104	
18-2093C	28DPR2130J	CEN basico 2018	750,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA FRANCISCO VILLA : 28DPR2130J						10			6121	622001						106	
18-2048C	28DPR2184N	CEN basico 2018	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA METZAHUALCOYOTI : 28DPR2184N						10			6121	622001						157	

ITIFE
 INSTITUTO TAMALIPECO
 DE INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMALULPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
18-2010C	28DPR2190Y	CIEN basico 2018	870,000.00				CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y REHABILITACION.- PRIMARIA CONSTITUCION :	466,661.54	21/03/2019	19/05/2019			10			6121	622001						127
18-2055C	28DPR2213S	CIEN basico 2018	870,000.00				CONSTRUCCION DE BANDA 47 ML. + REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA NITZAHUALCOYOTI.- 28DPR2213S						11			6121	622001						73
18-2179C	28DPR2226W	CIEN basico 2018	870,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA JUAN B. TIERRINA : 28DPR2226W						10			6121	622001						55
18-2204C	28DPR2262A	CIEN basico 2018	810,000.00				LUCIANO GUERRERO SERRATO :						10			6121	622001						101
18-2189C	28DPR2263Z	CIEN basico 2018	810,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA. DONALDO COLOSO MURRIETA :						10			6121	622001						159
18-2168C	28DPR2297Q	CIEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA :						10			6121	622001						145
18-2217C	28DPR2327U	CIEN basico 2018	840,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA. ABDON REYES SANCHEZ : 28DPR2327U						10			6121	622001						97
18-2180C	28DPR2329S	CIEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ :						10			6121	622001						174
18-2011C	28DPR2345J	CIEN basico 2018	750,000.00				CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO. SUMINISTRO DE MINISPLIT Y REHABILITACION.- PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA UBERRE A RODRIGUEZ : 28DPR2345J						10			6121	622001						100
18-2127C	28DPR2393T	CIEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA. REGINALDO ELIZONDO GARZA : 28DPR2393T						10			6121	622001						234
18-2128C	28DPR2394S	CIEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL :						10			6121	622001						91
18-2169C	28DPR2395R	CIEN basico 2018	810,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO.- 28DPR2395R						10			6121	622001						136
18-2193C	28DPR2398O	CIEN basico 2018	870,000.00				REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA PROFRA. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ : 28DPR2398O	510,660.16	04/04/2019	22/06/2019			11			6121	622001						71
18-2241C	28DPR2421Z	CIEN basico 2018	750,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA. Y LIC. MARTHA JARAMILLO HERNANDEZ : 28DPR2421Z	614,189.00	27/03/2019	25/05/2019			11			6121	622001						103
18-2129C	28DPR2429R	CIEN basico 2018	750,000.00				CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO.- PRIMARIA OCTAVIO PAZ : 28DPR2429R	546,542.24	30/01/2019	29/04/2019			11			6121	622001						119
18-2012C	28DPR2436A	CIEN basico 2018	810,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESENCIANO JUAREZ CASTRO : 28DPR2436A						10			6121	622001						91
18-2190C	28DPR2449E	CIEN basico 2018	870,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA ERNESTO GUARDARDO SALINAS : 28DPR2449E						10			6121	622001						126
18-2130C	28DPR2473E	CIEN basico 2018	840,000.00				A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GABRIEL SALDIVAR SILVA : 28DPR2473E						10			6121	622001						152


ITIFE
 INSTITUTO TAMALULPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BIENES	NUM. BIENES
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
																							Financiero		
18-2170C	28DPRE2507E	CIEN basico	1,020,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LA CORREGIDORA.- 28DPRE2507E							10			6121		622001						64	133
18-2131C	28DPRE2513P	CIEN basico	870,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA JORGE GONZALEZ CAMARENA.- 28DPRE2513P							10			6121		622001						74	157
18-2132C	28DPRE2515N	CIEN basico	790,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA JOSE M. SERRATOS ESPARZA.- 28DPRE2515N							10			6121		622001						62	137
18-2171C	28DPRE2527S	CIEN basico	840,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES.- 28DPRE2527S							10			6121		622001						135	
18-2133C	28DPRE2528R	CIEN basico	790,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA ARTURO DE LUNA MENCHACA.- 28DPRE2528R							10			6121		622001						83	
18-2172C	28DPRE2539K	CIEN basico	840,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU.- 28DPRE2539K							10			6121		622001						48	
18-2173C	28DPRE2561Z	CIEN basico	810,000.00			A DEFINIR METAS.- ESCUELA PRIMARIA.- 28DPRE2561Z							10			6121		622001						64	79
18-2013C	28DPRE2563Y	CIEN basico	840,000.00			A DEFINIR METAS.- PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.- 28DPRE2563Y							10			6121		622001						76	
18-2069C	28DPST0093D	CIEN basico	3,771,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIOS.- SECUNDARIA TECNICA NO. 35, GRAL. PARRON I MENDOZA.- 28DPST0093D							10			6121		622001						172	147
18-2014C	28DPV0002Z	CIEN basico	510,000.00			A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA LAZARO CAMDENAS DEL RIO.- 28DPV0002Z							10			6121		622001						44	102
18-2077C	28DPV0004Y	CIEN basico	870,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA 230 ML.- TELESECUNDARIA JUSTO SIENRA MENDOZA.- 28DPV0004Y							10			6121		622001						67	
18-2174C	28DPV0005X	CIEN basico	600,000.00			RELABORACION GENERAL.- TELESECUNDARIA LUJO BLANCO.- 28DPV0005X							10			6121		622001						114	134
18-2056C	28DPV0016C	CIEN basico	790,000.00			REHABILITACION GENERAL.- TELESECUNDARIA CUAHTEMOC.- 28DPV0016C							10			6121		622001						91	78
18-2057C	28DPV0026U	CIEN basico	840,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 194.00 ML.- TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHALUPTERR.- 28DPV0026U							10			6121		622001						306	71
18-2210C	28DPV0035R	CIEN basico	660,000.00			A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA JESUS REYES HERCULES.- 28DPV0035R							10			6121		622001						242	56
18-2094C	28DPV0038O	CIEN basico	790,000.00			ARTICULO 5 CONSTITUCIONAL.- A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA FAQUILLES SERDAN.- 28DPV0038O							10			6121		622001						180	63
18-2015C	28DPV0005E	CIEN basico	540,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA DE BLOQUE APARENTE 170 ML.- TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL.- 28DPV0005E							10			6121		622001						173	79
18-2016C	28DPV0005D	CIEN basico	720,000.00			A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS.- 28DPV0005D							10			6121		622001						92	79
18-2059C	28DPV0089A	CIEN basico	840,000.00			A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS.- 28DPV0089A							10			6121		622001						53	
18-2242C	28DPV0089Y	CIEN basico	840,000.00			A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA LEGNA VICARIO.- 28DPV0089Y							10			6121		622001						131	
18-2017C	28DPV0090K	CIEN basico	840,000.00			A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA.- 28DPV0090K							10			6121		622001						210	44
18-2243C	28DPV0142Z	CIEN basico	810,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA 160 ML.- TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE.- 28DPV0142Z							10			6121		622001						114	





INSTITUTO TAMAUILPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.						
No. De Obra	Cct	Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
			Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
17-2403C-01	28ETC00066	CIEN MED. SUP. 2017	464,000.00			ITFE-CIEN17-LP-SOP-016-2019-0019	REHABILITACION + MOBILIARIO - ITACE-CECYTE. INSTITUTO TAMAUILPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	1,878,229.98	01/04/2019	19/06/2019			10	0	6121	1,878,229.98	622001	1,878,229.98						1149
17-2403C-01	28ETC00066	CIEN MED. SUP. 2017	150,000.00			ITFE-CIEN17-LP-SOP-016-2019-0019	REHABILITACION DE SALA DE TUTORIAS Y DE DOCENTES.- ITACE-CECYTE. INSTITUTO TAMAUILPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	1,878,229.98	01/04/2019	19/06/2019			10	0	6121	1,878,229.98	622001	1,878,229.98						1149
17-2408C-01	28ETC0007F	CIEN MED. SUP. 2017	1,800,000.00			ITFE-CIEN17-LP-SOP-004-2019-0030	REHABILITACION DE AULAS Y TALLERES, AIRE.- ITACE-CECYTE. INSTITUTO TAMAUILPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0007F	4,829,109.61	08/04/2019	04/09/2019			10	0	6121	4,829,109.61	622001	4,829,109.61						1057
17-2402C-01	28ETC0008E	CIEN MED. SUP. 2017	5,120,000.00			ITFE-CIEN17-LP-SOP-004-2019-0030	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EL. 1 TALLER DE PROGRAMACION, 1 SALA DE MAESTROS, SERVICIOS SANITARIOS.- ITACE-CECYTE. INSTITUTO TAMAUILPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E	4,829,109.61	08/04/2019	04/09/2019			10	0	6121	4,829,109.61	622001	4,829,109.61						1057
17-2402C-01	28ETC0008E	CIEN MED. SUP. 2017	191,454.00			ITFE-CIEN17-LP-SOP-004-2019-0030	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO.- ITACE-CECYTE. INSTITUTO TAMAUILPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	4,829,109.61	08/04/2019	04/09/2019			10	0	6121	4,829,109.61	622001	4,829,109.61						1057
16-4017C-01	28DIT0026P	CIEN SUP. 2017	14,755,000.00			ITFE-CIEN16-LP-SOP-0065-2018-0080	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS.- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS :	10,487,076.27	01/11/2018	30/03/2019	11/12/2018	09/05/2019	3	20	6121	10,487,076.27	622001	10,487,076.27	3,146,122.88	3,146,122.88	3,146,122.88			3696
17-2415C-01	28EFC0002C	CIEN SUP. 2017	35,000,000.00			ITFE-CIEN17-LP-SOP-0065-2018-0080	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE BONGENCA 2 PLANTA ALTA Y BAJA INCLUYE 20 AULAS Y SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS :	6121					10		6121		622001							320
17-2420C-01	28MSU0010B	CIEN SUP. 2017	29,578,000.00			ITFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL II + 0.50 IM. + OBRA EXTERIOR.- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS :	6121					10		6121		622001							119
17-2412C-01	28MSU0025D	CIEN SUP. 2017	9,895,000.00			ITFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL II + 0.50 IM. + OBRA EXTERIOR.- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS :	6121					10		6121		622001							58
17-2413C	28MSU0033M	CIEN SUP. 2017	25,000,000.00			ITFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL II + 0.50 IM. + OBRA EXTERIOR.- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS :	6121					10		6121		622001							79
17-2419C-01	28MSU0050C	CIEN SUP. 2017	29,400,000.00			ITFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL II + 0.50 IM. + OBRA EXTERIOR.- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS :	6121					10		6121		622001							57
17-2418C-01	28MSU0597S	CIEN SUP. 2017	25,277,981.79			ITFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL II + 0.50 IM. + OBRA EXTERIOR.- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS :	6121					3	8	6121	25,277,981.79	622001	25,277,981.79	7,583,394.53	7,583,394.53	7,583,394.53			3533



[Handwritten signature]

