




NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal/otro	Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino									Físico	Financiero		
PROG. ESC. AL CIEN 2016	\$ 741,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA REG. 750 AISLADA + 0.50 M. + 15.00 x 3.00 M. + 0.25 M. + RED ELÉCTRICA + REPOSICIÓN DE TECHUMBRE.- SECUNDARIA TÉCNICA No. 25. REVOLUCIÓN AGROPECUARIA : ABASTECER DE 60 COMBUSTADORES A 2 LABORATORIOS, YA QUE ES UNA OBSERVACIÓN DE SIB Y FOOTAR DE 3 MAQUINARIAS DE SOLDAR AL TALLER DE SOLDADURAS QUE LAS EXISTENTES ESTÁN OBSOLETAS.- COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (No. 346) : EQUIPAMIENTO.- CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO : 28MAG001AB	05/05/2019	29/09/2019	30/07/2019	26/12/2019	3	30	95	30	\$ 471,664.73	622001	\$ -	\$ 202,156.31	\$ 202,156.31	311				
CEN MED. SUP. 2016	\$ 1,905,577.00	\$ -	\$ -											\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	1907				
CEN SUP. 2016	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -											\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	379				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS.- REHABILITACIÓN.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA : 28R00028AB	05/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	39	30		\$ 336,338.87	629001	\$ -	\$ 144,145.23	\$ 144,145.23	58				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-035-2019-0041	CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS ATÍPICOS 5.00 X 5.20 M AISLADOS.- CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE EN EDUCACIÓN ESPECIAL ABASOLD.- 28MAG001AB	04/10/2019	04/10/2019	14/06/2019	10/11/2019	3	0	30		\$ 259,451.86	622001	\$ -	\$ 111,193.65	\$ 111,193.65	113				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM/1 PINTURA 100% ACRILICA Y PINTURA DE ESMALTE EN REJAS.- NIÑOS HERGES : 28D00022B	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30		\$ 349,065.34	629001	\$ -	\$ 149,599.42	\$ 149,599.42	73				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.- SECUNDARIA GENERAL PROF. MA. TERESA PAREDES PULIDO : 28D00022B	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30		\$ 1,075,265.09	629001	\$ -	\$ 460,827.89	\$ 460,827.89	456				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 140 ML.- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28D00058Z	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	95	30		\$ 340,379.12	622001	\$ -	\$ 145,876.76	\$ 145,876.76	139				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	CONSTRUCCIÓN DE BANDA 120 ML +REHABILITACIÓN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LUIS CABALLERO VARGAS : 28D00058Z	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	24	30		\$ 413,364.49	622001	\$ -	\$ 177,156.21	\$ 177,156.21	138				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y EN SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA MARGARITA HUERTA : 28D00025L	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30		\$ 407,161.02	629001	\$ -	\$ 174,497.57	\$ 174,497.57	50				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- PRIMARIA CONSTITUCIÓN : 28D00058Z	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30		\$ 405,440.43	629001	\$ -	\$ 173,760.17	\$ 173,760.17	66				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS.- PRIMARIA FRANCISCO IMADERO : 28D00058Z	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	13	30		\$ 320,146.53	629001	\$ -	\$ 137,205.65	\$ 137,205.65	98				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACIÓN GENERAL.- CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES.- PRIMARIA LAZARO CARDENAS : 28D00033P	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30		\$ 300,043.76	629001	\$ -	\$ 138,590.18	\$ 138,590.18	50				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- SUMINISTRO DE AREAS ACORDIONADOS + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.- 28D00058Z	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30		\$ 354,703.05	629001	\$ -	\$ 143,444.15	\$ 143,444.15	133				




29



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Estatus		Porcentaje de avance	FINANCIERO					Partida presupuestal, COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal/ Zono				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Inicio	Termino	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado		
																					Fisico	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL- PRIMARIA BICENTENARIO : 28DP2563X	\$ 418,109.66	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	12	30	\$ 295,676.77	\$ -	\$ -	\$ 125,432.89	\$ 125,432.89	622001	165		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0088	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 102 MIL IMPERMEABILIZACION CON APP DE 4.00MM Y PINTURA 100% ACRILICA.- TELESECUNDARIA PROF. RAMON G. BONFIL : 28DTV018T	\$ 514,527.72	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	9	30	\$ 360,169.41	\$ -	\$ -	\$ 154,358.31	\$ 154,358.31	622001	58		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 102 MIL Y PINTURA 100% ACRILICA.- TELESECUNDARIA PROF. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA GARCIA :	\$ 462,888.51	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	13	30	\$ 324,091.96	\$ -	\$ -	\$ 138,896.55	\$ 138,896.55	622001	58		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACION GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC :	\$ 574,415.67	05/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	1	30	\$ 402,090.97	\$ -	\$ -	\$ 172,324.70	\$ 172,324.70	629001	65		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA :	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	47		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC : 28DJN0238Q	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	47		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0237Z	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	55		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-014-2019-0017	REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, C, F Y 8. COLOCACION DE LOSETA CERAMICA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARRANDAL Y REHABILITACION DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR.- JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO : 28DJN0360F	\$ 655,078.92	01/04/2019	30/05/2019	14/05/2019	12/07/2019	3	54	30	\$ 374,080.47	\$ -	\$ -	\$ 284,998.45	\$ 284,998.45	622001	136		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2019-0014	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA : 28DJN0356U	\$ 510,445.04	27/03/2019	14/06/2019	03/05/2019	21/07/2019	3	35	30	\$ 357,311.53	\$ -	\$ -	\$ 153,133.51	\$ 153,133.51	629001	81		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ ECCANEGBA.- 28DJN0353Z	\$ 475,367.93	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	0	30	\$ 332,757.55	\$ -	\$ -	\$ 142,610.38	\$ 142,610.38	629001	94		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACION DE BANDA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA.- JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA :	\$ 543,800.42	05/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	35	30	\$ 380,730.30	\$ -	\$ -	\$ 163,170.12	\$ 163,170.12	629001	58		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS - MOBILIARIO DE AULAS.- JARDIN DE NIÑOS AVADO MENDO.- 28DJN0354D	\$ 557,461.08	05/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	30	30	\$ 161,258.32	\$ -	\$ -	\$ 161,258.32	\$ 161,258.32	629001	134		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACION DE EDIFICIOS + MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO :	\$ 651,312.75	05/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	58	30	\$ 195,393.83	\$ -	\$ -	\$ 195,393.83	\$ 195,393.83	629001	88		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y "B".- JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON : 28DJN0351F	\$ 478,440.26	05/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	47	30	\$ 143,532.08	\$ -	\$ -	\$ 143,532.08	\$ 143,532.08	629001	140		



Handwritten signature



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución				ImpORTE del Contrato	Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO					NUM. BENEF.				
	Federal	Estatal	Municipal/Contra			Inicio	Termino	Inicio	Termino			Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CARCELERA, IMPERMEABILIZACIÓN, PUERTAS Y PINTURA VINÍLICA), REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE-JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN O	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	60	30	\$ 216,774.25	629001	\$ -	\$ -	\$ 118,617.53	\$ 118,617.53	75				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA, PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL-JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN O	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	63	30	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + OBRAS EXTERIORES - JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN O	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	60	30	\$ 319,348.08	629001	\$ -	\$ -	\$ 136,863.46	\$ 136,863.46	108				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + OBRAS EXTERIORES - JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN O	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	60	30	\$ 389,636.87	629001	\$ -	\$ -	\$ 166,987.22	\$ 166,987.22	166				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	PINTURA VINÍLICA, SALIDAS ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS Y VITROPISO - JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	60	30	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	90				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL 6.00 X 5.30 M ADOSADA + REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS - JARDÍN DE NIÑOS LAURO	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	1	30	\$ 422,278.67	622001	\$ -	\$ -	\$ 180,976.58	\$ 180,976.58	99				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN GENERAL + BARRDA - JARDÍN DE NIÑOS TEODOSIA CASTAÑEDA - 28DJN08582	07/05/2019	03/10/2019	06/09/2019	02/02/2020	3	65	30	\$ 275,074.65	629001	\$ -	\$ -	\$ 117,889.14	\$ 117,889.14	90				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN GENERAL - JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA HINOJOSA DE VILLABEAL - 28DJN0907X	07/05/2019	03/10/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	0	30	\$ 263,904.99	629001	\$ -	\$ -	\$ 113,102.13	\$ 113,102.13	64				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN GENERAL - JARDÍN DE NIÑOS PROFA. BEATRIZ GERTUJIZ ZAMORA VARELLA - 28DJN08582	07/05/2019	03/10/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	0	30	\$ 274,971.22	629001	\$ -	\$ -	\$ 117,844.80	\$ 117,844.80	84				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS - JARDÍN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE ESPINOSA - 28DJN08582	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	41	30	\$ 374,227.68	629001	\$ -	\$ -	\$ 160,383.29	\$ 160,383.29	148				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + CONSTRUCCIÓN DE BARRDA 100 ML - JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 28DJN08582	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	14	30	\$ 459,201.01	629001	\$ -	\$ -	\$ 196,800.42	\$ 196,800.42	106				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS - JARDÍN DE NIÑOS MATIAS S. CANALES MÁRQUEZ - 28DJN08582	01/04/2019	30/05/2019	14/05/2019	12/07/2019	3	81	30	\$ 179,526.59	629001	\$ -	\$ -	\$ 462,505.33	\$ 462,505.33	174				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL 100 ML + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS - JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU - 28DJN1027Z	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	0	30	\$ 452,225.07	622001	\$ -	\$ -	\$ 193,810.75	\$ 193,810.75	111				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN GENERAL - JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIELLO SCLER - 28DJN08582	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	90	30	\$ 271,235.67	629001	\$ -	\$ -	\$ 116,043.86	\$ 116,043.86	98				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN GENERAL - JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN RAMÍREZ PERLESTEIN - 28DJN08582	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	44	30	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ 204,484.59	\$ 204,484.59	79				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-	REHABILITACIÓN GENERAL - PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 28DJN08582	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	44	30	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ 204,484.59	\$ 204,484.59	79				



Handwritten signature



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Número de cuentas contable	FINANCIERO				NUM. BENEF.					
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino		plazo de ejecución N° (en su caso)	Físico	Financiero	Saldo devengado		Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- PRIMARIA. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.- 280PR24355	\$ 604,342.57	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	28	30	\$ 423,039.80	629001	\$ -	\$ 181,302.77	\$ 181,302.77	105				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B, Y C.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	\$ 524,769.92	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	65	30	\$ 367,336.94	629001	\$ -	\$ 157,430.98	\$ 157,430.98	57				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B, Y C.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	\$ 672,213.59	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	0	30	\$ 470,549.57	629001	\$ -	\$ 201,664.02	\$ 201,664.02	200				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-014-2019-0017	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO B, TALLER DE COMPUTO Y EDIFICIO C, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.- PRIMARIA PROF. ANDRÉS OSUNA HINOJOSA.- 280PR24355	\$ 590,681.79	01/04/2019	30/05/2019	14/05/2019	14/07/2019	3	56	30	\$ 304,023.74	629001	\$ -	\$ 286,658.05	\$ 286,658.05	185				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACIÓN GENERAL.- PRIMARIA AURORA CRUZ AGRA.- 280PR24372	\$ 575,357.81	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	64	30	\$ 402,750.47	629001	\$ -	\$ 177,607.54	\$ 177,607.54	181				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "C".- ESCUELA PRIMARIA.- 280PR25727	\$ 396,258.67	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	15	30	\$ 278,781.07	629001	\$ -	\$ 119,477.60	\$ 119,477.60	234				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, B, Y C.- ESCUELA PRIMARIA.- 280PR25727	\$ 665,378.22	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	1	30	\$ 479,764.76	629001	\$ -	\$ 205,613.46	\$ 205,613.46	77				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y EN SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ.- 280PR20146	\$ 376,852.69	03/05/2019	29/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	8	30	\$ 263,756.89	629001	\$ -	\$ 113,055.80	\$ 113,055.80	55				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 980,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, I, Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA TAMAULIPAS.- 280PR20146	\$ 766,391.28	03/05/2019	29/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	1	30	\$ 536,403.80	629001	\$ -	\$ 229,887.38	\$ 229,887.38	94				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y C+ REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.- 280PR20146	\$ 604,760.30	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	25	30	\$ 423,332.21	629001	\$ -	\$ 181,428.09	\$ 181,428.09	97				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA FRANCISCO LOPEZ.- 280PR24355	\$ 404,821.03	03/05/2019	29/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	30	30	\$ 283,374.72	629001	\$ -	\$ 121,446.31	\$ 121,446.31	88				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A".- TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA.- 280PR20146	\$ 376,646.05	03/05/2019	29/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	25	30	\$ 263,652.24	629001	\$ -	\$ 112,999.81	\$ 112,999.81	62				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE EDIFICIO C.- TELESECUNDARIA MANUEL ANTONIO GONZALEZ.- 280PR20146	\$ 393,855.84	03/05/2019	29/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	50	30	\$ 275,699.09	622001	\$ -	\$ 118,156.75	\$ 118,156.75	39				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL.- 280PR20146	\$ 517,654.84	03/05/2019	29/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	7	30	\$ 362,358.39	629001	\$ -	\$ 155,296.45	\$ 155,296.45	52				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 1,410,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-047-2019-0053	REHABILITACIÓN GENERAL.- PRIMARIA DR. GABINO BARREDA.- 280PR20348.	\$ 1,353,520.60	15/05/2019	11/10/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	30	30	\$ 947,464.42	629001	\$ -	\$ 406,056.18	\$ 406,056.18	320				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-047-2019-0053	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B, Y C.- Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA OCTAVIO GARCIA ACEVEDO	\$ 480,384.01	15/05/2019	11/10/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	30	30	\$ 343,268.81	629001	\$ -	\$ 147,115.20	\$ 147,115.20	97				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-035-2019-0059	REHABILITACIÓN GENERAL.- JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ.- 280PR20059	\$ 415,787.06	02/05/2019	28/09/2019			3	25	30	\$ 415,787.06	629001	\$ -	\$ -	\$ -	117				
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-035-2019-0059	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B, Y C.- JARDIN DE NIÑOS JUAN B. DE LA GARZA.- 280PR20059	\$ 693,737.77	02/05/2019	28/09/2019			3	50	30	\$ 693,737.77	629001	\$ -	\$ -	\$ -	179				



[Handwritten signature]

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.					
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero													
																						Inicio	Termino			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0014	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS A Y B - OBRA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO.	\$ 343,354.20	27/05/2019	14/06/2019	05/05/2019	21/07/2019	1	100	30	\$ -	\$ 221,849.64	629001	\$ -	\$ 121,504.56	\$ 121,504.56	85						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 701,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C.- JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL.	\$ 657,148.00	02/05/2019	28/09/2019	02/05/2019	28/09/2019	3	7	0	\$ -	\$ 637,148.00	629001	\$ -	\$ -	\$ -	102						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	SUBESTACION ELÉCTRICA DE 112.5 KVA.- JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI.	\$ 569,076.49	02/05/2019	28/09/2019	02/05/2019	28/09/2019	3	53	0	\$ -	\$ 569,076.49	629001	\$ -	\$ -	\$ -	129						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACIÓN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA.	\$ 342,762.97	02/05/2019	28/09/2019	16/07/2019	17/12/2019	3	5	30	0	\$ -	\$ 239,934.08	629001	\$ -	\$ 102,828.89	\$ 102,828.89	59					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACIÓN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO.	\$ 609,739.05	02/05/2019	28/09/2019	16/07/2019	17/12/2019	3	50	30	0	\$ -	\$ 426,817.94	629001	\$ -	\$ 182,921.71	\$ 182,921.71	121					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS.	\$ 550,401.58	02/05/2019	28/09/2019	02/05/2019	28/09/2019	3	50	0	0	\$ -	\$ 550,401.58	629001	\$ -	\$ -	\$ -	76					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS LUC. GUADALUPE MAINERO.	\$ 457,368.81	02/05/2019	28/09/2019	02/05/2019	28/09/2019	3	60	0	0	\$ -	\$ 457,368.81	629001	\$ -	\$ -	\$ -	81					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACIÓN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LAS FLORES.	\$ 520,740.75	02/05/2019	28/09/2019	02/05/2019	28/09/2019	3	25	0	0	\$ -	\$ 520,740.75	629001	\$ -	\$ -	\$ -	131					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS PHOFR. Y LUC. OFELIA ARCOS HINOJOSA.	\$ 573,571.87	02/05/2019	28/09/2019	02/05/2019	28/09/2019	3	0	0	0	\$ -	\$ 573,571.87	629001	\$ -	\$ -	\$ -	159					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP A.0 MM., PINTURA 100%-ACRILICA, PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, PISO CERÁMICO, PUERTAS DE MULTIPANEL.- JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY.	\$ 412,704.13	02/05/2019	28/09/2019	02/05/2019	28/09/2019	3	1	0	0	\$ -	\$ 412,704.13	629001	\$ -	\$ -	\$ -	114					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 1,560,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0050	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA. 12200-20127 V + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN.- PROFA. ROSA MARIA ISABEL ORTIGOSA BARRON.	\$ 1,489,444.34	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	22/12/2019	3	5	30	0	\$ -	\$ 1,042,611.04	629001	\$ -	\$ 446,833.30	\$ 446,833.30	79					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B.- REHABILITACIÓN GRAL. EN MODULO DE SERV. SANIT., CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, REHABILITACIÓN GRAL. EN DIRECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA.- JARDIN DE NIÑOS	\$ 488,061.10	03/05/2019	29/09/2019	23/08/2019	19/01/2020	3	0	30	0	\$ -	\$ 341,642.77	629001	\$ -	\$ 146,418.33	\$ 146,418.33	67					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUNA.- 28DUMDUMZILIN	\$ 481,484.18	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	0	\$ -	\$ 337,045.93	629001	\$ -	\$ 144,448.25	\$ 144,448.25	63					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON.	\$ 416,674.95	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	17/12/2019	3	0	30	0	\$ -	\$ 391,672.47	629001	\$ -	\$ 125,002.48	\$ 125,002.48	91					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	38
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR + PINTURA EN PLANTEL.- JARDIN DE NIÑOS NICOLAS PASTORI.- 28DUMDUMZILIN	\$ 502,056.80	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	0	\$ -	\$ 439,439.43	629001	\$ -	\$ 150,617.04	\$ 150,617.04	120					



Handwritten signature



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	CONSTRUCCIÓN DE 100 M DE BARRDA + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A"- JARDIN DE NIÑOS ALBERTO EINSTEIN ;	\$ 540,630.53	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ -	\$ 376,441.36	\$ -	\$ -	\$ 162,189.15	\$ 162,189.15	74
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIO "A"- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA-280N0638E	\$ 319,705.95	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ -	\$ 233,794.17	\$ -	\$ -	\$ 95,911.78	\$ 95,911.78	91
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA- PRIMARIA LEYES DE REGAMAL-280B0952ZV	\$ 472,174.37	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ -	\$ 330,522.06	\$ -	\$ -	\$ 141,652.31	\$ 141,652.31	57
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA- PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA-280B0952ZV	\$ 389,790.02	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ -	\$ 272,853.02	\$ -	\$ -	\$ 116,937.00	\$ 116,937.00	39
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION GENERAL- PRIMARIA JUANA DE ASBAE ; 28DPR2498N	\$ 527,659.15	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ -	\$ 369,361.41	\$ -	\$ -	\$ 158,297.74	\$ 158,297.74	172
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y "B" Y SERVICIOS SANITARIOS- TELESECUNDARIA JAIME NUÑO-280T00065E	\$ 392,288.17	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ -	\$ 274,608.72	\$ -	\$ -	\$ 117,689.45	\$ 117,689.45	58
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	CONSTRUCCIÓN DE MOLCULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + CERCO DE MALLA CICLÓNICA + PLAZA CÍVICA + OBRA EXTERIOR- JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS ; 28DINO173D	\$ 364,109.42	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	20	30	\$ -	\$ 254,876.60	\$ -	\$ -	\$ 109,332.82	\$ 109,332.82	93
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "A"- JARDIN DE NIÑOS CARLOTA REYNA DE MONTEAVALOS-280M05113E	\$ 535,803.64	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30	\$ -	\$ 375,062.55	\$ -	\$ -	\$ 160,741.09	\$ 160,741.09	38
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS- JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA-280N06511N	\$ 400,784.79	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30	\$ -	\$ 280,535.36	\$ -	\$ -	\$ 120,229.43	\$ 120,229.43	59
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS- JARDIN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES-28DIB0556I	\$ 311,394.63	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	47	30	\$ -	\$ 217,976.24	\$ -	\$ -	\$ 93,418.39	\$ 93,418.39	72
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y C + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS- JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA ; 28DINO651N	\$ 335,641.70	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30	\$ -	\$ 234,949.20	\$ -	\$ -	\$ 100,892.50	\$ 100,892.50	90
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS- CENTRO DE ATENCION MULTIDIF-280M05104H	\$ 510,242.07	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30	\$ -	\$ 357,296.85	\$ -	\$ -	\$ 153,127.22	\$ 153,127.22	63
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A Y B Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS- PRIMARIA PROF. JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ ;	\$ 781,074.69	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	22	30	\$ -	\$ 546,732.29	\$ -	\$ -	\$ 234,322.40	\$ 234,322.40	166
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BARRDA- PRIMARIA LEONA VICARIO ; 28DPR0782W	\$ 531,493.94	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30	\$ -	\$ 372,045.76	\$ -	\$ -	\$ 159,448.18	\$ 159,448.18	84
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS- PRIMARIA BENITO JUAREZ ;	\$ 459,705.12	02/05/2019	28/09/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	0	30	\$ -	\$ 321,793.59	\$ -	\$ -	\$ 137,911.53	\$ 137,911.53	60



Handwritten signature



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución				plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO					NUM. BENEF.					
	Federal	Estatal	Municipal/otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino		Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devenagado	Partida presupuestal		COG	Comprometido	Devenagado	Ejercido	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO + CONSTRUCCION DE BARRDA.- PRIMARIA IGNACIO ALLENDE : 28DPR17956	\$ 482,070.90	02/05/2019	28/09/2019	26/06/2019	24/11/2019	3	25	30	\$ -	\$ 337,448.64	629001	\$ -	\$ -	\$ 144,621.26	\$ 144,621.26	\$ -	\$ 144,621.26	59			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038	REHABILITACION DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- TELESECUNDARIA ESCODONACIONAL : IGNACIO M. ALTAMIRANO :	\$ 279,387.60	02/05/2019	28/09/2019	26/06/2019	24/11/2019	3	0	30	\$ -	\$ 195,571.32	629001	\$ -	\$ -	\$ 83,816.26	\$ 83,816.26	\$ -	\$ 83,816.26	84			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-025-2019-0029	REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO :	\$ 479,444.04	12/04/2019	30/06/2019	11/05/2019	29/07/2019	3	1	30	\$ -	\$ 335,634.83	622001	\$ -	\$ -	\$ 143,839.21	\$ 143,839.21	\$ -	\$ 143,839.21	77			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-025-2019-0029	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL 134 ML.- PRIMARIA PROF. FELIX TOMELLOSQ : 28DPR1260W	\$ 662,631.65	12/04/2019	30/06/2019	11/05/2019	29/07/2019	3	3	30	\$ -	\$ 463,842.16	622001	\$ -	\$ -	\$ 198,789.49	\$ 198,789.49	\$ -	\$ 198,789.49	85			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL 162 M.- TELESECUNDARIA RAMON TERAN : 28DTV01200	\$ 475,560.14	12/04/2019	30/06/2019	11/05/2019	29/07/2019	3	65	62	\$ -	\$ 125,827.65	622001	\$ -	\$ -	\$ 349,732.49	\$ 349,732.49	\$ -	\$ 349,732.49	61			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-023-2019-0032	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA : 28DNI0148E	\$ 358,335.55	16/04/2019	29/06/2019	19/06/2019	01/09/2019	3	0	30	\$ -	\$ 250,834.89	629001	\$ -	\$ -	\$ 107,500.66	\$ 107,500.66	\$ -	\$ 107,500.66	104			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-023-2019-0032	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS.- 28DNI0335Z	\$ 324,713.35	16/04/2019	29/06/2019	19/06/2019	01/09/2019	3	0	30	\$ -	\$ 227,299.35	629001	\$ -	\$ -	\$ 97,414.00	\$ 97,414.00	\$ -	\$ 97,414.00	66			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-023-2019-0032	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS MEXICALCO.- 28DNI02033K	\$ 472,243.31	16/04/2019	29/06/2019	19/06/2019	01/09/2019	3	0	30	\$ -	\$ 330,640.32	629001	\$ -	\$ -	\$ 141,702.98	\$ 141,702.98	\$ -	\$ 141,702.98	77			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-047-2019-0063	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE BAÑOS.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELISA GUERRA DE OLLOQUI : 28DNI0073E	\$ 517,014.67	15/05/2019	11/10/2019	26/07/2019	32/12/2019	3	0	30	\$ -	\$ 361,910.27	622001	\$ -	\$ -	\$ 155,104.40	\$ 155,104.40	\$ -	\$ 155,104.40	93			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-023-2019-0032	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B".- DOMINGO SAENZ MANCILLA : 28DNI0017I	\$ 734,718.99	16/04/2019	29/06/2019	19/06/2019	01/09/2019	3	0	30	\$ -	\$ 514,303.30	629001	\$ -	\$ -	\$ 220,415.69	\$ 220,415.69	\$ -	\$ 220,415.69	102			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0039	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL 135 ML.- REHABILITACION.- JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : 28DNI0039F	\$ 477,749.40	12/04/2019	30/06/2019	11/05/2019	29/07/2019	3	63	53	\$ -	\$ 179,402.35	622001	\$ -	\$ -	\$ 296,347.05	\$ 296,347.05	\$ -	\$ 296,347.05	103			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0042	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MINISPLIT.- PRIMARIA PEDRO J. MEDINA.- 28DNI000417	\$ 450,497.96	08/05/2019	04/10/2019	08/06/2019	04/11/2019	3	45	30	\$ -	\$ 267,315.81	629001	\$ -	\$ -	\$ 183,182.15	\$ 183,182.15	\$ -	\$ 183,182.15	58			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0042	IMPERMEABILIZACION, RESANES EN LOSA, CAMBIO DE CANCELERIA Y REHABILITACION ELECTRICA.- JARDIN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES TAMALIPECO.- 28DNI000202	\$ -	13/05/2019	09/10/2019	27/06/2019	23/11/2019	3	13	30	\$ -	\$ 384,238.49	629001	\$ -	\$ -	\$ 164,682.20	\$ 164,682.20	\$ -	\$ 164,682.20	129			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS FRONTIZO : 28DNI0050G	\$ 548,940.69	08/04/2019	05/08/2019	27/06/2019	23/11/2019	3	0	30	\$ -	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ 138,193.59	\$ 138,193.59	\$ -	\$ 138,193.59	108			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0026	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS EMILIA G. DE ARGUELLES : 28DNI0006H	\$ -	08/04/2019	05/08/2019	22/06/2019	18/09/2019	3	50	30	\$ -	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0026	REHABILITACION DE EDIFICIO "A".- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO COVARRUBIAS.- 28DNI000580	\$ -	08/04/2019	05/08/2019	22/06/2019	18/09/2019	3	0	30	\$ -	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0026	REHABILITACION DE EDIFICIO "A".- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO COVARRUBIAS.- 28DNI000580	\$ -	08/04/2019	05/08/2019	22/06/2019	18/09/2019	3	0	30	\$ -	\$ -	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140		



[Handwritten signature]



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / Otro	Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero													
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-0006-2019-0026	REHABILITACION GENERAL.-JARDIN DE NIÑOS RITA PADRON DE GONZALEZ.;	08/04/2019	05/08/2019	22/05/2019	18/09/2019	3	30	30	\$	629001			\$	149,055.48	\$	149,055.48	107			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-IP-SOP-022-2019-0025	REHABILITACION GENERAL Y SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS MATAGORDA.	05/04/2019	03/06/2019	14/05/2019	12/07/2019	3	96	27	\$	629001			\$	297,989.88	\$	297,989.88	139			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-IP-SOP-052-2019-0035	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS SAENZ GONZALEZ.; 28DINOJ25U	24/05/2019	27/07/2019	26/07/2019	23/09/2019	3	26	30	\$	629001			\$	179,923.99	\$	179,923.99	121			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-IP-SOP-010-2019-0013	REHABILITACION GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS	27/05/2019	25/05/2019	09/05/2019	01/07/2019	3	85	65	\$	622001			\$	451,772.27	\$	451,772.27	83			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-IP-SOP-045-2019-0051	REHABILITACION GENERAL Y SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA GONZALEZ.	30/01/2019	29/04/2019	28/03/2019	25/06/2019	3	82	46	\$	629001			\$	515,496.76	\$	515,496.76	149			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-0002-2019-0002	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CARMEN MORALES MARTINEZ.;	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	3	55	30	\$	629001			\$	593,604.02	\$	593,604.02	155			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-IP-SOP-045-2019-0051	REHABILITACION GENERAL + SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO.- JARDIN DE NIÑOS CELESTIN	13/05/2019	09/10/2018	27/06/2019	23/11/2019	3	0	30	\$	629001			\$	146,466.28	\$	146,466.28	102			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-0002-2019-0002	REHABILITACION GENERAL + SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA EN TECHUMBRE.- JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON.;	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	3	30	30	\$	629001			\$	171,728.75	\$	171,728.75	66			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-0001-2019-0001	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ABANICOS DE TECHO + RED SANITARIA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS ESTELA G. DE	30/01/2019	29/04/2019	28/03/2019	25/06/2019	3	10	30	\$	629001			\$	203,046.84	\$	203,046.84	104			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-IP-SOP-029-2019-0039	DEMOLICION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES	12/04/2019	30/06/2019	19/06/2019	06/09/2019	3	38	30	\$	629001			\$	144,942.79	\$	144,942.79	66			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-0006-2019-0026	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.;	08/04/2019	05/08/2019	22/05/2019	18/09/2019	3	10	30	\$	629001			\$	169,380.34	\$	169,380.34	62			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-IP-SOP-029-2019-0039	REHABILITACION GENERAL + ACONDICIONADOS - CONSTRUCCION DE BARRA - CONSTRUCCION DE MURO DE BARRA - CONSTRUCCION DE MURO DE BARRA.- JARDIN DE NIÑOS	12/04/2019	30/06/2019	19/06/2019	06/09/2019	3	38	30	\$	629001			\$	144,942.79	\$	144,942.79	66			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-IP-SOP-027-2019-0033	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES CUINTEIRO.;	11/04/2019	08/08/2019	12/06/2019	09/10/2019	3	0	30	\$	629001			\$	103,448.71	\$	103,448.71	114			



[Handwritten signature]



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	FINANCIERO					NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / Entero			Inicio	Termino	Inicio	Termino			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
																				Filso
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-029-2019-0035	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA + 1 EE EST. REG. DE 6.00 X 8.00 M. ADOSADA + REHABILITACION GENERAL-JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA ALVAREZ-280JUN07ZAR	12/04/2019	30/06/2019	19/06/2019	06/09/2019	3	44	30	\$	301,944.12	0	\$	129,404.61	\$	129,404.61	91
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-001-2019-0001	REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS - 280JUN07ZAR	30/01/2019	29/04/2019	26/03/2019	25/06/2019	3	40	59	\$	265,768.35	0	\$	384,603.02	\$	384,603.02	72
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-049-2019-0022	REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ZAMORA YARRITU - 280JUN07ZAR	04/04/2019	22/06/2019	15/05/2019	02/08/2019	3	20	30	\$	442,331.61	629001	\$	189,570.69	\$	189,570.69	70
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-002-2019-0002	REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS ESTELA CAVALOS GONZALEZ - 280JUN07ZAR	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	3	70	30	\$	385,584.74	0	\$	397,876.80	\$	397,876.80	128
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-006-2019-0026	REHABILITACION GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO - JARDIN DE NIÑOS HERMANOS GRIMM - 280JUN07ZAR	08/04/2019	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	3	1	1	\$	496,359.79	629001	\$				160
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-006-2019-0026	REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN - 280JUN07ZAR	08/04/2019	08/08/2019	22/05/2019	18/09/2019	3	0	30	\$	374,022.39	629001	\$	160,295.31	\$	160,295.31	169
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-052-2019-0055	REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS MIGUELA RODRIGUEZ ALVAREZ - 280JUN07ZAR	24/05/2019	21/07/2019	26/07/2019	23/09/2019	3	55	30	\$	370,415.36	629001	\$	158,749.43	\$	158,749.43	134
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-006-2019-0026	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL 145 ML - JARDIN DE NIÑOS MAGDA G. DE ARGUELLES - 280JUN07ZAR	08/04/2019	05/08/2019	22/05/2019	18/09/2019	3	40	30	\$	371,572.18	622001	\$	159,245.21	\$	159,245.21	107
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-022-2019-0025	REHABILITACION GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA - JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ - 280JUN07ZAR	05/04/2019	03/06/2019	14/05/2019	12/07/2019	3	97	24	\$	349,805.08	629001	\$	267,301.43	\$	267,301.43	124
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-002-2019-0002	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN - 280JUN07ZAR	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	3	40	30	\$	220,235.78	0	\$	451,917.89	\$	451,917.89	165
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-027-2019-0033	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT - CONSTRUCCION DE MURO ACOMETIDA - JARDIN DE NIÑOS PROFRA. LOUITA BAHENA ACEVEDO - 280JUN07ZAR	11/04/2019	08/08/2019	12/06/2019	09/10/2019	3	40	30	\$	420,569.99	0	\$	180,244.27	\$	180,244.27	171
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 830,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-027-2019-0033	REHABILITACION GENERAL, REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y MURO-CHAJA 75 ML - JARDIN DE NIÑOS PROF. FELIPE ROCHA DELGADILLO - 280JUN07ZAR	11/04/2019	08/08/2019	12/06/2019	09/10/2019	3	85	30	\$	422,883.74	0	\$	181,223.02	\$	181,223.02	148
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0026	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y OBRA EXTERIOR - JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL - 280JUN07ZAR	08/04/2019	05/08/2019	22/05/2019	18/09/2019	3	30	30	\$	379,088.24	629001	\$	162,466.38	\$	162,466.38	104
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-006-2019-0026	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + MURO DE ACOMETIDA - JARDIN DE NIÑOS PROFRA. SILVIA BEATRIZ GIL LEAL - 280JUN07ZAR	08/04/2019	05/08/2019	22/05/2019	18/09/2019	3	30	30	\$	379,088.24	629001	\$	162,466.38	\$	162,466.38	104
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-006-2019-0026	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" - JARDIN DE NIÑOS PROFRA. IRENE CANO CASTROSEBIO - 280JUN07ZAR								\$			\$				97



Handwritten signature

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Porcentaje de avance			FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-029-2019-0035	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.- JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO :	\$ 598,514.98	12/04/2019	30/06/2019	19/06/2019	06/09/2019	3	0	30		\$ 418,960.49	0			\$ 179,554.49	\$ 179,554.49		157			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2019-0036	REHABILITACION Y REHABILITACION ELECTRICA.- JARDIN DE NIÑOS PROF. VICENTE CEVADA VERA	\$ -									\$ -	0			\$ -	\$ -		47			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0036	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO - MURO ACCIDENTA.- JARDIN DE NIÑOS PROF. RAQUEL MARTINEZ Y DE ARMAS :	\$ 560,351.10	08/04/2019	05/08/2019	27/05/2019	18/09/2019	3	1	30		\$ 392,245.76	629001			\$ 168,105.32	\$ 168,105.32		145			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-029-2019-0035	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ AMANDA PINEDA DE BARRA.- 28DJN0280	\$ 431,063.76	12/04/2019	30/06/2019	19/06/2019	06/09/2019	3	0	30		\$ 301,744.64	0			\$ 129,319.12	\$ 129,319.12		174			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2019-0033	REHABILITACION GENERAL Y RECONSTRUCCION DE BARRA 50 VAL.- JARDIN DE NIÑOS RAMÓN GUILLEN BALBORA.- 28DJN0280	\$ 614,188.00	27/03/2019	25/06/2019	05/05/2019	01/07/2019	3	95	70		\$ 184,856.50	622001			\$ 429,332.50	\$ 429,332.50		103			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2019-0001	REHABILITACION GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE BARRA.- JARDIN DE NIÑOS LUAN VILLAFUERTE MORALES.- 28DJN0280F	\$ 546,542.24	30/01/2019	29/04/2019	28/03/2019	25/06/2019	3	80	78		\$ 121,790.00	0			\$ 424,752.24	\$ 424,752.24		119			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0036	REHABILITACION GENERAL + SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS PROF. MARIA GUADALUPE A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MA. CANDELARIA DE LA ROSA GAMBORA.- 28DJN0280	\$ 427,685.01	08/04/2019	05/08/2019	22/05/2019	18/09/2019	3	1	30		\$ 299,376.51	629001			\$ 128,305.50	\$ 128,305.50		62			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-062-2019-0065	SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA.- JARDIN DE NIÑOS MAESTRA MARIA LORENZA HINOJOSA GARCIA.- 28DJN0280	\$ -									\$ -	0			\$ -	\$ -		135			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-019-2019-0022	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS HILDA ANDERSON NEVAREZ.- 28DJN0280	\$ -									\$ -	0			\$ -	\$ -		174			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-062-2019-0065	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS HILDA ANDERSON NEVAREZ.- 28DJN0280	\$ 574,005.76	24/05/2019	22/07/2019	26/07/2019	23/09/2019	3	76	30		\$ 401,804.03	629001			\$ 172,201.73	\$ 172,201.73		67			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-019-2019-0022	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS AISLADAS + 0.45 M. ANDADOR DE 12 X 6 M.-.- JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU :.- 28DJN0280	\$ -									\$ -	0			\$ -	\$ -		230			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-019-2019-0022	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B".- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE :.- 28DJN0280	\$ 1,126,977.85	04/04/2019	22/06/2019	15/05/2019	02/08/2019	3	40	56		\$ 461,763.16	629001			\$ 665,214.69	\$ 665,214.69		134			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0036	REHABILITACION GENERAL.- ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ :.- 28DJN0280	\$ 400,051.62	08/04/2019	05/08/2019	22/05/2019	18/09/2019	3	55	30		\$ 280,036.14	629001			\$ 120,015.48	\$ 120,015.48		117			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 990,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-027-2019-0033	APLICACION DE PINTURA ACRILICA Y DE ESMALTE EN EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARRA.- REJA PERIMETRAL, PUERTAS DE ACCESO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, PUERTAS DE POSTE.-.- CENTRO DE ATENCION DE POSTE.-.- 28DJN0280	\$ 934,138.95	11/04/2019	08/08/2019	12/06/2019	09/10/2019	3	55	30		\$ 653,897.27	0			\$ 280,241.68	\$ 280,241.68		44			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2019-0001	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y "F".- PRIMARIA FRANCISCO DE SALES.- 28DJN0280	\$ 605,768.23	30/01/2019	29/04/2019	28/03/2019	25/06/2019	3	50	30		\$ 135,818.48	0			\$ 475,150.75	\$ 475,150.75		276			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2019-0033	REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GAL. EUGENIO LOPEZ.- 28DJN0280	\$ 619,822.68	27/03/2019	25/05/2019	03/05/2019	01/07/2019	3	95	30		\$ -	0			\$ 185,949.80	\$ 185,949.80		153			



89



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance	FINANCIERO					NUM. BENEF.					
	Federal	Estatal	Municipal / Otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal		COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0091	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS- PRIMARIA BENITO JUAREZ-280PR12571	13/05/2019	09/10/2019	27/06/2019	23/11/2019	3	0	30		\$ 184,896.21	629001					\$ 79,242.08	\$ 79,242.08	57			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 430,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0091	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" - MOBILIARIO- PRIMARIA GRAL LAZARO CABDENSES-280PR03330	13/05/2019	09/10/2019	27/06/2019	23/11/2019	3	0	30		\$ 244,574.71	629001					\$ 104,817.72	\$ 104,817.72	74			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 330,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0091	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" - PRIVATARIA FRANCISCO I. MADRERO - Y SUBMINISTRO DE MOBILIARIO- PRIMARIA GPAL EMILIANO ZAPATA -	13/05/2019	09/10/2019	27/06/2019	23/11/2019	3	0	30		\$ 203,821.15	629001					\$ 87,351.91	\$ 87,351.91	72			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0091	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y "B" - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS- PRIMARIA GRAL-LAURO VILLALBA-280PR12561	13/05/2019	09/10/2019	27/06/2019	23/11/2019	3	0	30		\$ 422,484.72	629001					\$ 181,064.88	\$ 181,064.88	135			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0095	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y "B" - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS- PRIMARIA GRAL-LAURO VILLALBA-280PR12561	12/04/2019	30/06/2019	19/06/2019	06/08/2019	3	0	30		\$ 399,429.17	629001					\$ 168,612.50	\$ 168,612.50	71			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-0006-2019-0026	CONSTRUCCION DE MOJOLLO DE SERVICIOS SANITARIOS- PRIMARIA GRAL LAZARO CABDENSES - 280PR12571	08/04/2019	05/08/2019	22/05/2019	18/09/2019	3	0	30		\$ 281,518.07	0					\$ 120,650.59	\$ 120,650.59	77			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-0002-2019-0002	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 6 X 8 M. + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS- RAMPA - PRIMARIA CABETE JUAN ESCUTIA - 280PR15472	30/01/2019	29/04/2019	29/03/2019	26/06/2019	3	5	30		\$ 444,230.77	0					\$ 190,384.61	\$ 190,384.61	73			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-0006-2019-0026	REHABILITACION GENERAL- PRIMARIA BENITO JUAREZ - 280PR1750K	06/04/2019	05/08/2019	22/05/2019	18/09/2019	3	1	30		\$ 375,365.18	629001					\$ 160,870.79	\$ 160,870.79	81			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-022-2019-0025	IMPERMEABILIZACION CON APP 4.0 MM DE ESPESOR, PINTURA 100% ACRILICA + CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO	05/04/2019	03/06/2019	14/05/2019	12/07/2019	3	98	28		\$ 435,413.48	629001					\$ 170,355.76	\$ 170,355.76	63			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-027-2019-0093	IMPERMEABILIZACION CON APP 4.0 MM; PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, PINTURA 100% ACRILICA, RESANES EN LOSA Y PERIMETRO DE LA MISMA, MAMPARAS METALICAS, PUERTAS DE MULTYPANEL, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS, PISO CERAMICO Y MUÑELES SANITARIOS (W.C. Y LAVABO OVALINES) - TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA - 280TV0060G	11/04/2019	08/08/2019	12/06/2019	09/10/2019	3	70	30		\$ 408,132.12	0					\$ 174,943.76	\$ 174,943.76	89			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061	REHABILITACION GENERAL + MOBILIARIO Y SUMINISTRO DE AIRE S ACONDICIONADOS - OBRA EXTERIOR ELECTRICA--JARDIN DE NIÑOS LUCIA GONZALEZ GUERRA-280PR12563	24/05/2019	22/07/2019	26/07/2019	23/09/2019	3	28	30		\$ 465,607.89	629001					\$ 196,689.09	\$ 196,689.09	93			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061	REHABILITACION DE EDIFICIOS- JARDIN DE NIÑOS DIODORO GUERRA AGUIJOSA - 280JG03357	24/05/2019	22/07/2019	26/07/2019	23/09/2019	3	18	30		\$ 380,908.83	629001					\$ 163,246.64	\$ 163,246.64	73			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 750 ANSLADA + 0.30 M.I.- JARDIN DE NIÑOS WENCESLAO RAMIREZ GUERRA-280PR12564	24/05/2019	22/07/2019	26/07/2019	23/09/2019	3	22	30		\$ 376,763.92	629001					\$ 161,470.25	\$ 161,470.25	85			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS- JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30		\$ 405,390.35	629001					\$ 173,738.71	\$ 173,738.71	104			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, D Y Y - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS- PRIMARIA MARTINES DE LA FRATERIA-280PR1530K	05/05/2019	03/08/2019	03/08/2019	12/12/2019	3	0	30		\$ 401,636.97	629001					\$ 172,130.12	\$ 172,130.12	73			



R 9



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	FINANCIERO					Partida presupuestal	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
																				COG	Comprometido	Devengado		Ejercido
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-040-2019-0046	REHABILITACION DE EDIFICIO Y B + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.- 250JUN0336	\$ 652,386.00	16/04/2019	14/07/2019	26/07/2019	23/10/2019	3	90	\$ -	\$ 442,656.21	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,709.79	\$ 189,709.79	\$ -	\$ -	62	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ : 250JUN0330	\$ 544,397.70	15/05/2019	11/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	90	\$ -	\$ 381,498.40	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,499.30	\$ 163,499.30	\$ -	\$ -	136	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-040-2019-0048	REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS LAURO	\$ 714,600.70	16/04/2019	14/07/2019	26/07/2019	23/10/2019	3	90	\$ -	\$ 500,200.49	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214,380.21	\$ 214,380.21	\$ -	\$ -	21	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-035-2019-0044	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- OBRAS EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO DE NUEVO LAREDO REFORMA	\$ 514,530.35	13/05/2019	09/10/2019	18/06/2019	14/11/2019	3	85	30	\$ -	\$ 360.11	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,359.10	\$ 154,359.10	\$ -	\$ -	112
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-035-2019-0044	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS ESCUELA GASTA BEGA.- 250JUN0311	\$ 396,467.72	13/05/2019	09/10/2019	18/06/2019	14/11/2019	3	85	30	\$ -	\$ 277,527.41	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,940.31	\$ 118,940.31	\$ -	\$ -	92
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ LUGO DE GONZALEZ : 250JUN0330	\$ 551,011.62	21/09/2019	19/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	3	80	62	\$ -	\$ 210,933.63	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340,077.99	\$ 340,077.99	\$ -	\$ -	94
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	REHABILITACION GENERAL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.- JARDIN DE NIÑOS MIGUEL LUDALGO.- 250JUN0320	\$ 348,337.23	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	30	\$ -	\$ 243,976.06	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,361.17	\$ 104,361.17	\$ -	\$ -	46
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION RAMIREZ COSA : 250JUN0316	\$ 541,581.14	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	30	\$ -	\$ 379,316.80	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,564.34	\$ 162,564.34	\$ -	\$ -	54
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO : 250JUN0332	\$ 470,239.33	21/03/2019	19/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	3	90	95	\$ -	\$ 24,760.30	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445,979.03	\$ 445,979.03	\$ -	\$ -	120
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS	\$ 662,243.00	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	30	\$ -	\$ 463,570.10	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,072.90	\$ 198,072.90	\$ -	\$ -	142
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-035-2019-0044	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION EN SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADOS.- JARDIN DE NIÑOS AURORA CAVAZOS DE AGUIRRE : 250JUN0320	\$ 487,515.74	13/05/2019	09/10/2019	18/06/2019	14/11/2019	3	85	30	\$ -	\$ 341,261.02	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,254.72	\$ 146,254.72	\$ -	\$ -	136
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B".- JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 250JUN0327	\$ 536,413.34	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	90	30	\$ -	\$ 375,349.24	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,864.00	\$ 160,864.00	\$ -	\$ -	98
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0007	REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS Y ACONDICIONADOS.- JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LA LUZ SALAZAR : 250JUN0327	\$ 612,493.57	13/05/2019	11/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	90	30	\$ -	\$ 428,714.70	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,734.87	\$ 183,734.87	\$ -	\$ -	89
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0007	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" + MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS MAGDA POLIN DE TOPEPE : 250JUN0315	\$ 653,377.48	21/03/2019	11/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	90	30	\$ -	\$ 487,370.97	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,444.70	\$ 187,444.70	\$ -	\$ -	92
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADOS.- JARDIN DE NIÑOS ELOISA AGUIRRE DEL VALLE : 250JUN0327	\$ 513,377.48	21/03/2019	16/05/2019	13/04/2019	11/06/2019	3	80	76	\$ -	\$ 32,799.20	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477,588.28	\$ 477,588.28	\$ -	\$ -	151




29



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019




Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-040-2019-0046	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS	\$ 709,539.76	16/04/2019	14/07/2019	26/07/2019	29/10/2019	3	30	\$ -	\$ 496,677.84	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,861.92	\$ 212,861.92	114	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIO A Y B Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS OTILA G. VIUDA DE	\$ 498,579.80	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	\$ -	\$ 349,005.87	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149,573.93	\$ 149,573.93	91	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS MÁS ACCIONES/CLUBES.- JARDIN DE NIÑOS SUMINISTRO DE AERES	\$ 539,581.16	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	\$ -	\$ 377,706.62	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,874.34	\$ 161,874.34	149	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-040-2019-0046	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS A Y B.- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 604,369.97	16/04/2019	14/07/2019	26/07/2019	29/10/2019	3	30	\$ -	\$ 423,058.98	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181,310.99	\$ 181,310.99	117	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB SEPTOMA.- 280JUNOS31A	\$ 606,436.57	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	\$ -	\$ 423,805.60	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181,630.97	\$ 181,630.97	101	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C".- JARDIN DE NIÑOS CLUB SEPTOMA DE NUEVO LAREDO No 3.	\$ 657,459.37	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	\$ -	\$ 460,221.56	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,237.81	\$ 197,237.81	239	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B". REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN GALVAN DE GARZA.	\$ 538,729.69	01/04/2019	19/06/2019	09/05/2019	27/07/2019	3	80	56	\$ -	\$ 120,514.29	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 418,215.40	\$ 418,215.40	97
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-020-2019-0023	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y C + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE BARRDA.- JARDIN DE NIÑOS PROF. MARIA DEL CARMEN E. DOMINGUEZ Z.	\$ 599,073.79	05/04/2019	03/06/2019	13/06/2019	11/08/2019	3	0	30	\$ -	\$ 419,351.66	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,722.13	\$ 179,722.13	127
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-020-2019-0023	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y D + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS PROF. A. Y LIC. LYDIA ANGELA RAMIREZ HERNANDEZ M.D.	\$ 510,196.50	05/04/2019	03/06/2019	13/06/2019	11/08/2019	3	0	30	\$ -	\$ 357,138.95	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,059.55	\$ 153,059.55	91
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C" Y "D" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ.	\$ 539,771.66	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	\$ -	\$ 377,640.17	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,931.49	\$ 161,931.49	91	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-020-2019-0023	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y C + CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL 50 MIL.- JARDIN DE NIÑOS ROSALINDA LOZANO CORONADO: 28DJN0984B	\$ 637,489.70	05/04/2019	03/06/2019	13/06/2019	11/08/2019	3	0	30	\$ -	\$ 446,242.79	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,246.91	\$ 191,246.91	126
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0044	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS ARG. FLORENTINO MEDINA DE LA ROSA.	\$ 382,061.09	15/05/2019	13/06/2019	18/06/2019	14/11/2019	3	85	30	\$ -	\$ 267,442.77	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,618.32	\$ 114,618.32	152
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	CONSTRUCCIÓN DE TALLAJEST. REG. 750 AISLADA + REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS "A" Y "B".- MOBILIARIO Y EQUIPO DE I. ALJA.- JARDIN DE NIÑOS ROBERTO GOMEZ	\$ 575,403.5	10/04/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	\$ -	\$ 402,782.40	622001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172,621.07	\$ 172,621.07	44	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0060	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y D.- CERCO DE MALLA Y PINTURA EN ACCESO.- JARDIN DE NIÑOS RAMIRO ESTÉBAN GARCÍA.- 28DJN09837	\$ 546,695.7	01/04/2019	03/06/2019	13/06/2019	11/08/2019	3	0	30	\$ -	\$ 382,871.84	629001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,087.93	\$ 164,087.93	173



[Handwritten signature]



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS				RUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / Otro	Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero											
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-0007-2019-0080	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS : 280TV0243Y	\$ 604,371.40	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	30	\$ 423,059.98	629001	\$ -	\$ -	\$ 181,311.42	\$ 181,311.42	92			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-038-2019-0044	SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS HERODES	\$ 330,379.04	13/05/2019	09/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	88	30	\$ 231,265.33	629001	\$ -	\$ -	\$ 99,113.71	\$ 99,113.71	53			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 990,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018	REHABILITACION GENERAL Y DE MOBILIARIO.- SUMINISTRO DE ATENCION MULTISERVICIOS AL CENTRO DE ATENCION DE NIÑOS HERODES	\$ 768,404.74	01/04/2019	19/06/2019	09/05/2019	27/07/2019	3	80	79	\$ 204,472.84	629001	\$ -	\$ -	\$ 563,931.90	\$ 563,931.90	79			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 930,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0060	REHABILITACION DE EDIFICIOS A. B. C. Y D Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA OCHO DE MARZO.- 280TV0256SW	\$ 892,115.46	21/05/2019	17/09/2019	18/07/2019	14/11/2019	3	30	30	\$ 624,486.83	622001	\$ -	\$ -	\$ 267,634.63	\$ 267,634.63	90			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018	REHABILITACION GENERAL + SANITARIOS.- PRIMARIA OCHO DE MARZO.- 280TV0256SW	\$ 551,674.28	01/04/2019	19/06/2019	09/05/2019	27/07/2019	3	60	66	\$ 175,234.86	629001	\$ -	\$ -	\$ 376,439.42	\$ 376,439.42	172			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057	REHABILITACION GENERAL + SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACCIONADO.- PRIMARIA JUAN ALVAREZ.- 280PRO790E	\$ 583,856.69	15/05/2019	11/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	30	30	\$ 408,696.68	629001	\$ -	\$ -	\$ 175,157.01	\$ 175,157.01	100			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-040-2019-0046	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 150 ML.- TELESECUNDARIA PROF. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE.- 280TV0243Y	\$ 688,885.21	16/04/2019	14/07/2019	26/07/2019	23/10/2019	3	30	30	\$ 482,219.65	622001	\$ -	\$ -	\$ 206,665.56	\$ 206,665.56	139			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION GENERAL.- TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ.- 280TV0256SW	\$ 295,636.98	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ 207,085.69	629001	\$ -	\$ -	\$ 88,751.09	\$ 88,751.09	80			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0042	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMINOS + 0.50 M + AMPLIACION DE ESTRUCTURA DE 12.00 X 6.00 M.- JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES.- 280TV0243Y	\$ 463,140.28	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ 324,198.20	622001	\$ -	\$ -	\$ 138,942.08	\$ 138,942.08	63			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	CONSTRUCCION DE DESAVINADOR DE 6.00 X 8.00 M.- TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA.- 280TV0256SW	\$ 452,538.78	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ 316,777.15	622001	\$ -	\$ -	\$ 135,761.63	\$ 135,761.63	56			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0042	PERIMETRAL.- JARDIN DE NIÑOS MIGUEL JOSE ALLENDE.- 280TV0256SW	\$ 453,348.44	09/05/2019	04/10/2019	08/06/2019	04/11/2019	3	32	30	\$ 269,535.74	622001	\$ -	\$ -	\$ 184,412.70	\$ 184,412.70	51			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-035-2019-0041	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 280TV0243Y	\$ 543,392.56	08/05/2019	04/10/2019	14/06/2019	10/11/2019	3	0	30	\$ 380,374.80	622001	\$ -	\$ -	\$ 163,017.76	\$ 163,017.76	65			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0042	REHABILITACION GENERAL Y RECONSTRUCCION DE AULA EST.- REG. 6.00 X 6.00 M.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE TAMAMULIRCO.- 280TV0256SW	\$ 675,181.67	08/05/2019	04/10/2019	08/06/2019	04/11/2019	3	42	30	\$ 349,533.62	629001	\$ -	\$ -	\$ 325,648.05	\$ 325,648.05	140			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE FONTALDO 21.- 280TV0243Y	\$ 563,502.31	09/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ 394,451.84	629001	\$ -	\$ -	\$ 169,060.78	\$ 169,060.78	76			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIOS A. B. Y C.- TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO 150 ML.- 280TV0243Y	\$ 555,918.33	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	\$ 389,142.85	629001	\$ -	\$ -	\$ 166,715.50	\$ 166,715.50	85			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-0063-2019-0006	REHABILITACION GENERAL + SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.- JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CENTRO NUM. 1.- 280TV0243Y	\$ 605,768.21	09/05/2019	04/10/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	46	46	\$ 325,655.40	0	\$ -	\$ -	\$ 280,083.34	\$ 280,083.34	122			



A 9



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	FINANCIERO					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio			Termino	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
																			Inicio
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-013-2019-0016	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS AMARDO NUEVO.- 28DJUN0530R	\$ 653,076.83	28/03/2019	26/05/2019	01/05/2019	29/06/2019	1	100	90	\$ 29,356.75	629001	\$ -	\$ 623,717.08	\$ 623,717.08	123
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-030-2019-0036	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B.- JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- 28DJUN0530R	\$ 671,779.99	12/04/2019	09/08/2019	05/06/2019	02/10/2019	1	100	30	\$ 134,056.49	0	\$ -	\$ 537,720.50	\$ 537,720.50	59
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-030-2019-0036	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE DIRECCION...-JARDIN DE NIÑOS MEXICO 28DJUN0530R	\$ 717,662.11	12/04/2019	09/08/2019	05/06/2019	02/10/2019	3	55	30	\$ 502,363.48	629001	\$ -	\$ 215,298.63	\$ 215,298.63	105
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-030-2019-0036	REHABILITACIÓN GENERAL + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCION DE ACOMETIDA...- JARDIN DE NIÑOS LEONIA 28DJUN0530R	\$ 645,993.28	12/04/2019	09/08/2019	05/06/2019	02/10/2019	1	100	30	\$ 452,146.30	0	\$ -	\$ 193,776.98	\$ 193,776.98	82
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0031	REHABILITACIÓN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.- 28DJUN0530R	\$ 428,280.64	08/04/2019	26/07/2019	11/06/2019	28/09/2019	3	30	30	\$ 299,796.59	629001	\$ -	\$ 128,484.25	\$ 128,484.25	73
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-028-2019-0034	IMPERMEABILIZACION CON APP 4.00. ELECTRICAS, LUMINARIAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M.-JARDIN DE NIÑOS SHERLEA MISTRAL.- 28DJUN0530R	\$ 604,194.07	11/04/2019	08/08/2019	18/06/2019	15/10/2019	3	30	30	\$ 422,936.65	0	\$ -	\$ 181,258.22	\$ 181,258.22	93
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-031-2019-0037	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS IVAN CERVANTES VILLALVASO.- 28DJUN0530R	\$ 601,263.03	11/04/2019	09/06/2019	15/06/2019	13/08/2019	3	30	30	\$ 420,698.13	629001	\$ -	\$ 180,384.80	\$ 180,384.80	100
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0031	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C".- JARDIN DE NIÑOS LICENCILO PORTES GIL.- 28DJUN0526P	\$ 685,859.72	08/04/2019	26/07/2019	11/06/2019	28/09/2019	3	30	30	\$ 480,101.81	622001	\$ -	\$ 205,757.91	\$ 205,757.91	119
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021	REHABILITACIÓN GENERAL Y SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS CAPITAN CARLOS CANTU.- 28DJUN05270	\$ 626,226.19	04/04/2019	22/06/2019	10/05/2019	28/07/2019	1	100	30	\$ 438,358.34	629001	\$ -	\$ 187,867.85	\$ 187,867.85	104
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.- 28DJUN0530R	\$ 689,015.76	04/04/2019	22/06/2019	10/05/2019	28/07/2019	1	100	30	\$ 482,311.04	629001	\$ -	\$ 206,704.72	\$ 206,704.72	96
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.- JARDIN DE NIÑOS LEONARDO G. DE LA CRUZ.- 28DJUN0530R	\$ 656,871.92	07/05/2019	09/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	15	30	\$ 461,210.35	629001	\$ -	\$ 197,661.57	\$ 197,661.57	60
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-030-2019-0036	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS MAZARITA GOMEZ LEZ.- 28DJUN0530R	\$ 491,899.28	12/04/2019	09/08/2019	05/06/2019	02/10/2019	1	100	30	\$ 197,894.13	0	\$ -	\$ 294,005.15	\$ 294,005.15	65
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-013-2019-0016	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + PAMPAS + MURO DE ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES.- 28DJUN0530R	\$ 539,194.23	28/03/2019	26/05/2019	01/05/2019	29/06/2019	1	100	99	\$ 36,555.77	629001	\$ -	\$ 502,638.46	\$ 502,638.46	68
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 680,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-031-2019-0037	REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE RAMPA Y CERCO DE MALLA.- JARDIN DE NIÑOS DIEGO RAMERA.- 28DJUN0530R	\$ 680,000.00	11/04/2019	09/06/2019	15/06/2019	3/08/2019	3	30	30	\$ 17,696.68	629001	\$ -	\$ 616,303.32	\$ 616,303.32	73
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0031	REHABILITACION GENERAL Y SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS CHALBUTEC.- 28DJUN0530R	\$ 630,000.00	11/06/2019	28/09/2019	11/06/2019	28/09/2019	3	30	30	\$ 415,367.93	629001	\$ -	\$ 178,633.99	\$ 178,633.99	107



Handwritten signature



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / Otro	Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	Número de cuentas contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
							Inicio	Termino	Inicio	Termino										Físico	Financiero			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-030-2019-0036	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 140 ML. (BANDA CERRADA DE BLOCK)- JARDIN DE NIÑOS PRIMER CENENARIO : 28DIN0909V	\$ 541,598.00	12/04/2019	09/08/2019	05/06/2019	02/10/2019	1	100	30	\$ 170,818.07	622001	\$ -	\$ 370,779.93	\$ 370,779.93	94					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-028-2019-0034	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS - MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA.- JARDIN DE NIÑOS PROF. MARIA CONCEPCION	\$ 540,511.37	11/04/2019	08/08/2019	18/06/2019	15/10/2019	3		30	\$ 378,353.10	629001	\$ -	\$ 162,153.47	\$ 162,153.47	101					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-028-2019-0034	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750.- JARDIN DE NIÑOS PROF. AGLIA LERMA RODRIGUEZ.	\$ -								0		\$ -	\$ -	\$ -	96					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-028-2019-0034	REHABILITACION GENERAL + SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS PROF. GECORA CENFUEGOS	\$ 565,694.75	11/04/2019	08/08/2019	18/06/2019	15/10/2019	3		30	\$ 398,086.33	629001	\$ -	\$ 170,608.42	\$ 170,608.42	100					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-028-2019-0034	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS DR. ELIZABETH TAMAYO.- 28DIN0927Z	\$ 679,266.12	11/04/2019	08/08/2019	18/06/2019	15/10/2019	3		30	\$ 475,486.29	622001	\$ -	\$ 203,779.83	\$ 203,779.83	234					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-031-2019-0037	CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 750 ABLADA SIN MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.- JARDIN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA : 28DIN0925LL	\$ 529,584.54	11/04/2019	09/06/2019	15/06/2019	13/08/2019	3		30	\$ 203,233.47	622001	\$ -	\$ 326,361.07	\$ 326,361.07	126					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B.- JARDIN DE NIÑOS ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO.- 28DIN0920ZT	\$ 510,660.16	04/04/2019	22/06/2019	11/05/2019	29/07/2019	3	40	30	\$ 357,462.12	629001	\$ -	\$ 153,198.04	\$ 153,198.04	71					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-064-2019-0062	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE 35 M.- JARDIN DE NIÑOS ELIZABETH GALVAN DE LOZANO : 28DIN01015V	\$ 438,165.85	27/05/2019	03/09/2019	28/06/2019	05/10/2019	3	1	30	\$ 306,716.10	629001	\$ -	\$ 131,449.75	\$ 131,449.75	83					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0031	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B + REHABILITACION EN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL (COLINDANCIA CON PRIMARIA).- JARDIN DE NIÑOS JUAN B. TUERNA VILLARREAL	\$ 516,184.85	08/04/2019	26/07/2019	11/06/2019	28/09/2019	3		30	\$ 361,329.40	629001	\$ -	\$ 154,855.45	\$ 154,855.45	48					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-043-2019-0049	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICO.- 28DIN010177	\$ 375,036.79	15/05/2019	11/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	1	30	\$ 261,125.76	629001	\$ -	\$ 111,911.03	\$ 111,911.03	64					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 110 ML.- JARDIN DE NIÑOS MEXICO LIBRE.- 28DIN0103PS	\$ 573,233.51	07/05/2019	09/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	20	30	\$ 401,249.46	622001	\$ -	\$ 171,964.05	\$ 171,964.05	306					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052	CONSTRUCCION DE 97.00 M BANDA AULA EST. 750 ABLADA.- JARDIN DE NIÑOS TAMALIPECO.- 28DIN01013R	\$ 429,729.89	07/05/2019	03/10/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	20	30	\$ 300,460.92	622001	\$ -	\$ 128,768.97	\$ 128,768.97	242					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-0005-2019-0031	CONSTRUCCION DE 97.00 M BANDA PERIMETRAL CERRADA + REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE ESPINOSA : 28DIN01015V	\$ 517,218.23	08/04/2019	28/07/2019	11/06/2019	28/09/2019	3		30	\$ 362,052.77	622001	\$ -	\$ 155,165.46	\$ 155,165.46	180					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-0005-2019-0031	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS LEGONNEO GALANCL.- 28DIN01015V	\$ -			28/06/2019	15/10/2019	3		30	\$ 395,707.80	622001	\$ -	\$ 169,374.76	\$ 169,374.76	131					




A



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución				Importe del Contrato	Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO				NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / Otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino			Inicio	Termino		Físico	Financiero	Partida presupuestal	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-054-2019-0062	CONSTRUCCIÓN DE 75 M DE BANDA PERIMETRAL CERRADA + ANDADOR... JARDIN DE NIROS FEDERICO PROBEL... ZARAGOZA	27/05/2019	03/09/2019	28/06/2019	05/10/2019	3	0	30	622001	\$ 297,886.18	\$ 125,522.85	\$ 125,522.85	114					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-038-2019-0034	IMPERMEABILIZACIÓN BANDA PERIMETRAL CERRADA 140 MIL.- JARDIN DE NIROS JAMIE TORRES BOCCET	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	\$ -	\$ -	135					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-039-2019-0045	CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DIDACTICA 750.- JARDIN DE NIROS: 280D11066B.	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	\$ -	\$ -	130					
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-038-2019-0034	CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE DIRECCION EST. 750 ADOSSADA.- LEV S. VIGOSKA.- 280D11067A.	11/04/2019	08/08/2019	28/06/2019	25/10/2019	3	30	622001	\$ 354,894.13	\$ 152,101.76	\$ 152,101.76	137						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 1,440,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-039-2019-0045	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + MOBILIARIO Y EQUIPO. CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 145 MIL.- MARIA EUGENIA CANTU DE RAMIREZ: 280D110034C.	13/05/2019	09/10/2019	12/07/2019	08/12/2019	3	30	629001	\$ 849,483.38	\$ 364,064.31	\$ 364,064.31	147						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 1,020,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-043-2019-0049	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE ARES ACONDICIONADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA.- MARIA J. GONZALEZ: 280DPR0810B	15/05/2019	11/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	1	629001	\$ 507,608.71	\$ 217,546.88	\$ 217,546.88	56						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-043-2019-0049	REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GRAL SALVADOR ALVARADO: 280DPR0810B	15/05/2019	11/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	1	629001	\$ 365,867.52	\$ 156,843.22	\$ 156,843.22	55						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020	CONSTRUCCIÓN 132 M DE BANDA PERIMETRAL CERRADA.- PRIMARIA BEERMABE SOSA.- 280DPR0811A.	04/04/2019	22/06/2019	11/05/2019	29/07/2019	3	30	622001	\$ 342,038.92	\$ 146,588.11	\$ 146,588.11	121						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-039-2019-0045	REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA: 280DPR0812Z	13/05/2019	09/10/2019	12/07/2019	08/12/2019	3	30	629001	\$ 242,029.76	\$ 103,727.04	\$ 103,727.04	57						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN DE MUURO DE ACOMETIDA.- PRIMARIA LEONA VICARIO.- 280DPR0812V	07/05/2019	03/10/2019	-	-	3	10	629001	\$ 578,500.64	\$ -	\$ -	65						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-054-2019-0062	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.- 280DPR13082	27/05/2019	03/09/2019	28/06/2019	05/10/2019	3	1	629001	\$ 246,202.19	\$ 105,515.22	\$ 105,515.22	56						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-043-2019-0049	REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS: 280DPR13082	15/05/2019	11/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3	1	629001	\$ 334,585.61	\$ 143,399.83	\$ 143,399.83	160						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-013-2019-0016	CONSTRUCCIÓN DE 100 M. DE BANDA PERIMETRAL CERRADA + IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS.- PRIMARIA PENSADOR MEXICANO: 280DPR13087	28/03/2019	26/09/2019	01/05/2019	29/06/2019	1	100	622001	\$ 32,787.16	\$ 629,026.02	\$ 629,026.02	333						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA EST. REG. 750 ADOSSADA + 040 M + RED ELECTRICA 50 M.- PRIMARIA LA CORREGIDORA: 280DPR13087	04/04/2019	22/06/2019	10/05/2019	28/07/2019	1	100	622001	\$ 348,665.90	\$ 149,428.24	\$ 149,428.24	145						
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020	REHABILITACION GENERAL.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCIÓN DE MUURO DE ACOMETIDA Y LUMINARIAS DE PUNTA DE POSTE.- PRIMARIA HIMNO NACIONAL: 280DPR1308K	04/04/2019	22/06/2019	11/05/2019	29/07/2019	3	65	629001	\$ 427,280.70	\$ 183,120.04	\$ 183,120.04	180						



[Handwritten signature]



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.				
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Importe del Contrato	Inicio	Termino	Inicio		Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-SOP-0003-2019-0006	REHABILITACIÓN GENERAL Y SANITARIOS.- PRIMARIA MARIANO ANAGUASTO-28020230202	05/03/2019	03/05/2019	30/05/2019	28/05/2019	3	Financiero	44	\$ 375,366.00	0	\$ -	\$ -	\$ 251,552.18	\$ 251,552.18	156			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-006-2019-0062	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y B.- PRIMARIA ANA TERESA LUEBERT GUTIERREZ-28020230202	27/05/2019	03/09/2019	28/06/2019	05/10/2019	3		30	\$ 327,281.92	622001	\$ -	\$ -	\$ 140,263.67	\$ 140,263.67	433			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-043-2019-0049	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, VITROPISO EN AUJAS, INSTALACION DE MINISPLIT.- PRIMARIA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL No.8, PROFRA. JULIA GUEVARA HERMANDEZ. .								\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	175			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-043-2019-0049	CONSTRUCCION DE 2 AUJAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS.- ESCUELA PRIMARIA- 28020230202	07/05/2019	08/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3		30	\$ 460,339.91	629001	\$ -	\$ -	\$ 197,288.92	\$ 197,288.92	130			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-043-2019-0049	PLANTEL Y CONSTRUCCION DE 1 AUJLA EST. REG. 6.00 X 8.00 M.- PRIMARIA MARTÍNEZ CANALES-28020230202	15/05/2019	11/10/2019	28/06/2019	24/11/2019	3		30	\$ 392,841.40	622001	\$ -	\$ -	\$ 166,360.59	\$ 166,360.59	297			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-008-2019-0011	SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMINOS + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA LOREDO. .	22/03/2019	20/05/2019	05/06/2019	03/08/2019	1		30	\$ 451,449.28	629001	\$ -	\$ -	\$ 198,478.26	\$ 198,478.26	140			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-006-2019-0009	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A B Y C. Y REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS-SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS : 280JN0159R	21/03/2019	19/05/2019	15/05/2019	13/07/2019	1		30	\$ 226,720.48	629001	\$ -	\$ -	\$ 269,664.14	\$ 269,664.14	100			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-042-2019-0015	REHABILITACION GENERAL +REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE AUJAS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL-45 ML.- JARDIN DE NIÑOS NOE GARZA MARTINEZ : 280JN0250S	28/03/2019	26/05/2019	08/05/2019	06/07/2019	3		30	\$ 421,189.62	622001	\$ -	\$ -	\$ 180,509.83	\$ 180,509.83	60			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-006-2019-0006	REHABILITACION GENERAL Y SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS ROSARIO S DE MELHEM : 280JN0254O	08/04/2019	05/06/2019	31/05/2019	27/09/2019	3		30	\$ 358,596.60	629001	\$ -	\$ -	\$ 155,683.83	\$ 155,683.83	135			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-021-2019-0024	REHABILITACION GENERAL Y REGIONAL 6.00 X 8.00 M.-ADOSADA.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA : 280JN0255A	05/04/2019	03/06/2019	11/05/2019	09/07/2019	1		30	\$ 407,170.24	629001	\$ -	\$ -	\$ 278,777.87	\$ 278,777.87	65			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-042-2019-0015	REHABILITACION GENERAL + SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.-JARDIN DE NIÑOS ROSARIO S DE MELHEM	28/03/2019	26/05/2019	08/05/2019	06/07/2019	3		30	\$ 439,718.55	622001	\$ -	\$ -	\$ 188,450.80	\$ 188,450.80	126			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-025-2019-0028	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.-JARDIN DE NIÑOS CLAUDE LECHEES-280JN0256L	10/04/2019	08/06/2019	10/05/2019	08/07/2019	1		30	\$ 27,819.53	622001	\$ -	\$ -	\$ 323,871.49	\$ 323,871.49	80			
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-UP-SOP-005-2019-0012	REHABILITACION GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADOS.- JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ-280JN0250V	06/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	21/07/2019	3		30	\$ 344,431.72	629001	\$ -	\$ -	\$ 147,613.58	\$ 147,613.58	117			



Handwritten signature or initials



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Partida presupuestal	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-035-2019-0041	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA MARIA DEL CARMEN GARCÍA LÓPEZ.- TAMALIPECO.	08/05/2019	04/10/2019	14/06/2019	10/11/2019	3	50	30	622001	\$ 442,338.76	\$ -	\$ -	\$ 189,573.75	\$ 189,573.75	54	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI.- 28DJND0257	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	0	30	629001	\$ 331,946.91	\$ -	\$ -	\$ 142,263.81	\$ 142,263.81	47	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 75 KVA. MONOFÁSICA 33,000/220-127V + ALIMENTACIÓN DE EDIFICIO.- JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARLOS.- TAMALIPECO.	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	50	30	623001	\$ 281,288.57	\$ -	\$ -	\$ 120,552.24	\$ 120,552.24	90	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.- TELESECUNDARIA LUIS CABALLERO.- 28DJND0258	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	30	30	629001	\$ 400,970.53	\$ -	\$ -	\$ 171,844.50	\$ 171,844.50	43	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050	CONSTRUCCIÓN DE BANDA ANDOR (CUBIERTA DE INYECTAR) DE EX 4 NTS. ESTIC. 758 + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA ADALBERTO J. VILLALBA.- 28DJND0258	03/05/2019	29/09/2019	26/07/2019	27/12/2019	3	95	30	622001	\$ 233,833.63	\$ -	\$ -	\$ 100,214.40	\$ 100,214.40	39	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL.- PRIMARIA FRANCISCO VILLALBA.- 28DJND0258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	56	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM. PINTURA 100% ACRÍLICA. PINTURA DE ESMALTE EN REJAS. SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS.- JARDIN DE NIÑOS SERTONIA.- 28DJND0258	02/05/2019	28/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	50	30	629001	\$ 277,174.21	\$ -	\$ -	\$ 118,789.37	\$ 118,789.37	37	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACIÓN GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ.- 28DJND0233	02/05/2019	28/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	40	30	629001	\$ 603,270.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	98	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM. PINTURA 100% ACRÍLICA. PINTURA DE ESMALTE EN REJAS. SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, ABANICO DE TECHO.- JARDIN DE NIÑOS TAMALIPECO	02/05/2019	28/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	0	30	629001	\$ 428,604.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	73	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS PATRIA.- 28DJND0201	02/05/2019	28/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	71	30	629001	\$ 291,407.21	\$ -	\$ -	\$ 124,888.79	\$ 124,888.79	130	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-037-2019-0043	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACION EN SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS ANEXO CENTRO PREESCOLAR DIF CASCAVAL.- TAMALIPECO.	08/05/2019	04/10/2019	04/10/2019		3	0	30	622001	\$ 488,046.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	118	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-037-2019-0043	SUBSTACION DE 75 KVA.- JARDIN DE NIÑOS VOLETA TRUJILLO.- 28DJND0257	08/05/2019	04/10/2019	04/10/2019		3	0	30	629001	\$ 400,889.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	131	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ.- 28DJND0265	02/05/2019	28/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	37	30	629001	\$ 252,364.19	\$ -	\$ -	\$ 108,156.08	\$ 108,156.08	100	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-037-2019-0043	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO Y EQUIPO.- JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA ACOSTA.- 28DJND0258	02/05/2019	28/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	0	30	629001	\$ 595,757.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	136	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACION DE BANDA ANDOR (CUBIERTA DE INYECTAR) DE EX 4 NTS. ESTIC. 758 + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA ADALBERTO J. VILLALBA.- 28DJND0258	02/05/2019	28/09/2019	30/08/2019	26/01/2020	3	0	30	629001	\$ 481,903.11	\$ -	\$ -	\$ 206,529.89	\$ 206,529.89	154	



INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

f k



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Programa	Inversión autorizada			INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro	Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato		Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprendido	Devengado	Ejercido	Pagado			
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Riesgo	Financiero											
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP DE 4.0 MM Y PINTURA 100% ACRILICA, PINTURA ESMALTE EN REJAS, MAMPARAS METÁLICAS, PUERTAS DE MULTIPANEL, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, ABANICOS DE TEGHO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS (W.C., MINGITORIOS Y LAVABOS)- JARDIN DE NIROS VICENTE GUERRERO.	\$ 696,666.11	\$ -	02/05/2019	28/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	42	30	696,666.11	629001							148	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 680,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 117 MIL.- JARDIN DE NIROS CARMEN CALDERON	\$ 652,762.88	\$ -	02/05/2019	28/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	65	30	442,994.02	622001							65	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "D" - JARDIN DE NIROS A B C No. 2	\$ 629,810.42	\$ -	02/05/2019	28/09/2019	03/05/2019	21/07/2019	3	55		629,810.42	629001							96	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2019-0014	REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIROS MEXICO - 280ING3120	\$ 497,500.50	\$ -	27/03/2019	14/05/2019	03/05/2019	21/07/2019	1	100	98	10,270.18	629001							88	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIROS FEDERICO MUELLER	\$ 588,520.48	\$ -	02/05/2019	28/09/2019	16/07/2019	12/12/2019	3	8	30	403,133.91	622001							127	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0043	DESARROLLO DE MAQUILLON Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL - JARDIN DE NIROS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	\$ 495,882.90	\$ -	08/05/2019	04/10/2019	03/05/2019	03/05/2019	3	0		495,882.90	622001							127	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 151 A 210 ALUMINOS - JARDIN DE NIROS DIANA CALERA PICHAS VIUDA DE COLIBOIC	\$ 660,825.88	\$ -	02/05/2019	28/09/2019	02/05/2019	02/05/2019	3	0		660,825.88	622001							64	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS - PRIMARIA MARIANO MATAMOROS : 28DPR1656F	\$ 575,528.79	\$ -	02/05/2019	28/09/2019	02/05/2019	02/05/2019	3	50		575,528.79	629001							211	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039	IMPERMEABILIZACION CON APP DE 4.00 MM Y PINTURA 100% ACRILICA, PINTURA ESMALTE EN REJAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS (W.C., MINGITORIOS Y LAVABOS)- PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ	\$ 472,367.31	\$ -	02/05/2019	28/09/2019	02/05/2019	02/05/2019	3	0		472,367.31	629001							174	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B"- JARDIN DE NIROS MARTHA ZAPATA DE LARA - 280JUN823X	\$ 571,856.88	\$ -	03/05/2019	29/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	0	30	400,298.82	629001							18	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, EDIFICIO C Y REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO D.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO	\$ 416,205.55	\$ -	03/05/2019	29/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	0	30	291,346.69	629001							58	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, D Y SANITARIOS.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO	\$ 388,901.29	\$ -	03/05/2019	29/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	0	30	272,230.91	629001							63	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, D Y SANITARIOS.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO	\$ 392,395.76	\$ -	03/05/2019	29/09/2019	09/07/2019	05/12/2019	3	0	30	274,675.65	629001							63	



f



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO					RUM. BENEF.		
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuentas contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-P-SOP-005-2019-0040	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO D, REHABILITACIÓN DE BARRDA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.- TELESECUNDARIA ALFONSO GARCIA ROBLES : 28DTV0160P	\$ 568,689.22	03/05/2019	29/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3	0	30	\$	398,068.46	629001	\$	170,600.76	\$	170,600.76	60
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 390,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO DE NIÑOS BENITO JUAREZ : 28DJN060851	\$ 389,943.21	21/05/2019	17/09/2019			3			\$	339,943.21	629001					64
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 510,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-P-SOP-005-2019-0038	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CADERMAS : 28DJN06158X	\$ 454,870.12	10/04/2019	08/06/2019	10/05/2019	08/07/2019	1	100	30	\$	57,957.64	629001	\$	396,912.48	\$	396,912.48	63
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS CILICEL : 28DJN06181M	\$ 652,994.69	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3	1	30	\$	457,038.79	629001	\$	195,871.40	\$	195,871.40	113
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION GARCIA DE TREVIÑO : 28DJN06182X	\$ 568,030.92	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3			\$	397,631.65	629001	\$	170,409.27	\$	170,409.27	115
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO VALL HERMOSO 88.- 28DJN06183X	\$ 515,063.71	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3			\$	360,537.60	629001	\$	154,516.11	\$	154,516.11	69
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 390,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO : 28DJN06186B	\$ 354,452.76	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3	1	30	\$	248,116.94	629001	\$	106,335.82	\$	106,335.82	59
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA.- JARDIN DE NIÑOS JEAN DIAZET : 28DJN06187Z	\$ 684,645.50	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3	1	30	\$	479,261.65	629001	\$	206,397.85	\$	206,397.85	96
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 300,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO GAMBOLA : 28DJN06187Z	\$ 272,999.20	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3			\$	191,099.44	629001	\$	81,899.76	\$	81,899.76	65
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE FESTALDZ : 28DJN06187Z	\$ 649,659.66	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3	1	30	\$	454,761.77	629001	\$	194,897.89	\$	194,897.89	117
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 630,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	CONSTRUCCION 160 M. DE BARRDA PERIMETRAL.- JARDIN DE NIÑOS HORA LOZANO DE LEON.- 28DJN06187Z	\$ 600,083.07	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3	55	30	\$	420,058.15	622001	\$	180,024.92	\$	180,024.92	85
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 330,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-P-SOP-005-2019-0028	CONSTRUCCION DE 82.00 M. DE BARRDA PERIMETRAL.- JARDIN DE NIÑOS PROF. ROGELIO SILVA RODRIGUEZ : 28DJN06187Z	\$ 316,535.50	10/04/2019	08/06/2019	10/05/2019	09/07/2019	1	100	73	\$	85,149.70	622001	\$	231,385.80	\$	231,385.80	76
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA PROF. VICTOR SALAZAR RUIZ : 28DJN06187Z	\$ 600,481.63	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3			\$	420,337.14	629001	\$	180,144.49	\$	180,144.49	122
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 540,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARRDA.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DJN06187Z	\$ 458,990.73	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3			\$	321,293.52	629001	\$	137,697.21	\$	137,697.21	57
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	REHABILITACION GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO.- PRIMARIA PROF. SAUL AGUILAR ALVARO : 28DJN06187Z	\$ 646,777.13	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3			\$	452,744.00	629001	\$	194,033.13	\$	194,033.13	174
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-SOP-008-2019-0059	CONSTRUCCION 50 M. DE BARRDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION CON PAVIMENTACION EN CEMENTO Y PAVIMENTACION EN BARRDA 100% ABRILIA.- PRIMARIA VICTOR SALAZAR RUIZ : 28DJN06187Z	\$ 458,899.16	21/05/2019	17/09/2019	16/07/2019	12/11/2019	3			\$	321,229.42	622001	\$	137,669.74	\$	137,669.74	235
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 750,000.00	\$ -	ITIFE-CIEN174-P-SOP-042-2019-0048	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$ 587,263.11	07/05/2019	09/10/2019	06/06/2019	02/11/2019	3	80	30	\$	411,084.18	629001	\$	176,178.93	\$	176,178.93	103

A





NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución (*) (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027	IMPENMEABILIZACIÓN CON APP 4.00 M2 PINTURA 1.00% AERILICA SUMINISTRO DE LUMINARIAS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y REHABILITACION DE LUMINARIAS - JARDIN DE NIÑOS FOTARIO :	10/04/2019	07/08/2019	11/05/2019	07/09/2019	3	45	66	629001	\$ -	\$ 205,215.49	\$ 401,574.52	\$ 401,574.52	\$ 401,574.52	83		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027	CONSTRUCCION DE BANDA MURO - REJA 1.10 ML - JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUEBBERO - 28DIND0260Z	10/04/2019	07/08/2019	11/05/2019	07/09/2019	3	95	62	622001	\$ -	\$ 140,290.52	\$ 228,712.07	\$ 228,712.07	\$ 228,712.07	29		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010	REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS SUSANA FLORES DE HERNANDEZ - 28DIND0291S	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	164		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN GENERAL - JARDIN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES SANCHEZ : 28DIND061W	22/03/2019	09/06/2019	08/05/2019	26/07/2019	3	80	30	629001	\$ -	\$ 396,973.55	\$ 170,131.52	\$ 170,131.52	\$ 170,131.52	224		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-042-2019-0048	REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS BERTHA WOM GLUMER LEYVA : 28DIND063E	07/05/2019	03/10/2019	06/06/2019	02/11/2019	3	0	30	629001	\$ -	\$ 414,645.21	\$ 177,705.09	\$ 177,705.09	\$ 177,705.09	94		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010	REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO : 28DIND029X	22/03/2019	09/06/2019	08/05/2019	26/07/2019	3	35	30	629001	\$ -	\$ 372,036.10	\$ 159,444.89	\$ 159,444.89	\$ 159,444.89	21		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-042-2019-0048	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION 67 M DE BANDA PERIMETRAL - JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA CONTRERAS MILLAN : 28DIND0291	07/05/2019	03/10/2019	06/06/2019	02/11/2019	3	25	30	622001	\$ -	\$ 454,984.79	\$ 194,993.47	\$ 194,993.47	\$ 194,993.47	49		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION - JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL : 28DIND0291S	22/03/2019	09/06/2019	08/05/2019	26/07/2019	3	35	30	622001	\$ -	\$ 384,639.03	\$ 156,273.86	\$ 156,273.86	\$ 156,273.86	87		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-042-2019-0048	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO - JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER : 28DIND0900D	07/05/2019	03/10/2019	06/06/2019	02/11/2019	3	55	30	629001	\$ -	\$ 367,661.36	\$ 157,569.15	\$ 157,569.15	\$ 157,569.15	147		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-042-2019-0048	AIRE ACONDICIONADO, COLOCACION DE VITROPISO, REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS - JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA RABATTE CERVI : 28DIND0291	07/05/2019	03/10/2019	06/06/2019	02/11/2019	3	95	30	629001	\$ -	\$ 370,600.96	\$ 158,828.88	\$ 158,828.88	\$ 158,828.88	68		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 490,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS - JARDIN DE NIÑOS PROF. DOMINGA MARTINEZ Y MARTINEZ : 28DIND0291	10/04/2019	07/08/2019	11/05/2019	07/09/2019	3	40	30	629001	\$ -	\$ 266,315.46	\$ 114,135.19	\$ 114,135.19	\$ 114,135.19	74		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE. ADOSADA AMBOS LADOS ESTR. 715 (U-1C) + 0.50 MTS. SIN MOBILIARIO - CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DIND0291	10/04/2019	07/08/2019	11/05/2019	07/09/2019	3	25	30	622001	\$ -	\$ 266,974.10	\$ 115,274.61	\$ 115,274.61	\$ 115,274.61	78		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-004-2019-0007	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMNOS - CENTRO DE ATENCION ALUMNOS - 28DIND0291	10/04/2019	07/08/2019	11/05/2019	07/09/2019	3	15	30	622001	\$ -	\$ 600,031.86	\$ 257,156.50	\$ 257,156.50	\$ 257,156.50	79		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-004-2019-0007	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3 - PERIMETRAL SOLERA VIRGINIA GARCIA LARZA SOLER - 28DIND0291	10/04/2019	07/08/2019	11/05/2019	07/09/2019	3	0	30	622001	\$ -	\$ 366,306.14	\$ 154,988.34	\$ 154,988.34	\$ 154,988.34	157		
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-004-2019-0007	CONSTRUCCION DE M M PARA 1000 NIÑOS SANITARIOS ANEXO DE ESTE AULA DE 200 M2 + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS - SE JUNTA DE NIÑOS PROF. JOSE ANTONIO	21/03/2019	18/06/2019	16/04/2019	16/07/2019	3	99	36	622001	\$ -	\$ 833,650.64	\$ 953,634.54	\$ 953,634.54	\$ 953,634.54	930		



9

h



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Porcentaje de avance	FINANCIERO					Partida presupuestal	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejército		Pagado			
																					Físico	Financiero	
CIEN SUP. 2017	\$ 464,000.00	\$ -	\$ -	ITFE-CIEN17-LP-SOP-048-2019-0054	REHABILITACION + MOBILIARIO DE TALLERES Y DE DOCENTES; ITACE-CECTE; INSTITUTO TAMAUJLPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO; REHABILITACION DE SALA DE TUTORIAS Y DE DOCENTES; ITACE-CECTE; INSTITUTO TAMAUJLPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO;	\$ -	20/05/2019	15/11/2019	02/07/2019	28/12/2019	3	70	30	\$ -	\$ -	\$ -	622001	\$ -	\$ -	\$ -	1150		
CIEN SUP. 2017	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	ITFE-CIEN17-LP-SOP-048-2019-0054	REHABILITACION DE SALA DE TUTORIAS Y DE DOCENTES; ITACE-CECTE; INSTITUTO TAMAUJLPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO;	\$ -	20/05/2019	15/11/2019	02/07/2019	28/12/2019	3	70	30	\$ -	\$ -	\$ -	622001	\$ -	\$ -	\$ -	1150		
CIEN SUP. 2017	\$ 9,895,000.00	\$ -	\$ -	ITFE-CIEN17-LP-SOP-049-2019-0056	CONSTRUCCION DE ALMACEN 16 X 18 M + OBRA EXTERIOR - ANDADORES, ESTACIONAMIENTO - MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA (PLANTA BAJA) Y AREA ETAPA DE MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA (PLANTA ALTA); UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAUJLPECO	\$ 9,511,832.39	20/05/2019	15/11/2019	02/07/2019	28/12/2019	3	70	30	\$ 4,879,897.65	\$ -	\$ -	622001	\$ 4,879,897.65	\$ -	\$ -	2960		
CIEN SUP. 2017	\$ 25,000,000.00	\$ -	\$ -	ITFE-CIEN17-LP-SOP-049-2019-0056	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE CAFETERIA - REDES EXTERIORES - AREA DE ESPARCIMIENTO - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO;	\$ 22,113,316.12	22/05/2019	18/09/2019	02/07/2019	29/10/2019	3	15	30	\$ -	\$ 15,479,321.28	\$ -	622001	\$ 15,479,321.28	\$ -	\$ -	2766		
CIEN SUP. 2017	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	ITFE-CIEN17-LP-SOP-051-2019-0058	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA 3 EE EST. 715 ASLADAS + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE EST. 715 + REHABILITACION DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL Y CAFETERIA - BODEGA 2 EE ASLADA EST. 715 + ARIADOR DE 10.00 X 3.00 M + OBRA EXTERIOR - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAUJLPECO	\$ 6,043,040.73	22/05/2019	18/09/2019	02/07/2019	29/10/2019	3	15	30	\$ -	\$ 4,230,126.53	\$ -	622001	\$ 4,230,126.53	\$ -	\$ -	112		
CIEN SUP. 2017	\$ 35,000,000.00	\$ -	\$ -	ITFE-CIEN17-LP-SOP-055-2019-0063	PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II + CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS METALICAS DE DOBLE RAMPA + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA;	\$ 28,399,087.34	05/06/2019	01/12/2019	14/08/2019	09/02/2020	3	0	30	\$ -	\$ 19,879,326.14	\$ -	622001	\$ 19,879,326.14	\$ -	\$ -	1048		
CIEN SUP. 2017	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	ITFE-CIEN17-LP-SOP-002-2019-0004	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN BIERREÑA - 28X50X12.00M	\$ 17,610,485.11	18/02/2019	17/06/2019	29/03/2019	26/07/2019	3		30	\$ -	\$ 12,327,304.58	\$ -	622001	\$ 12,327,304.58	\$ -	\$ -	314		
CIEN SUP. 2017	\$ 14,755,000.00	\$ -	\$ -		CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS;	\$ -								\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	4237		
CIEN SUP. 2017	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ -	ITFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL II - 0.50 M. + OBRA EXTERIOR - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS;	\$ 25,277,981.79	26/02/2019	05/07/2019	23/03/2019	28/07/2019	3	45	36	\$ -	\$ 15,866,440.71	\$ -	622001	\$ 15,866,440.71	\$ -	\$ -	3533		
CIEN SUP. 2017	\$ 25,400,000.00	\$ -	\$ -	ITFE-CIEN17-LP-SOP-066-2019-0064	TERMINACION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO V - PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO Y (AREA ADMINISTRATIVA) - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA;	\$ 27,016,250.09	12/06/2019	08/12/2019			3	10		\$ -	\$ 27,016,250.09	\$ -	622001	\$ 27,016,250.09	\$ -	\$ -	3331		
CIEN SUP. 2017	\$ 25,576,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE LINEA AEREA EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA MEDIA TENSION 3F-3W, 13.2 KV A RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE 3F-4W, 13.2 KV - UNIVERSIDAD DE PROTECCION CIVIL Y DEFENSA DE LA PROVINCIA CENTRO UNIVERSITARIO TAMAUJLPECO	\$ -					7			\$ -	\$ -	\$ -	623001	\$ -	\$ -	\$ -	1080		




f d



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución				Estatus		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido	Devenigado		Ejercido	Pagado
CIEN SUP. 2017	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE/CIEN17/LP-SOP-001-2019-0003	TERMINACION DE EDIFICIOS + OBRA EXTERIOR.- ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE : ABRIL 2019 - MAYO 2019	\$ 8,827,583.52	15/02/2019	19/06/2019	22/03/2019	24/07/2019	3	80	48	\$ 3,006,268.73	622001	0	0	0	\$ 5,019,314.69	\$ 5,019,314.69	164		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		REPERTE DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA PRIMARIA JOAN ALDAMA : 28DPR14250	\$ -								\$ -	0	0	0			34			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PARA 4 AULAS + REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 AULAS.- PRIMARIA JOAN ALDAMA : 28DPR14250	\$ -								\$ -	0	0	0			107			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 750 ASLADA 10.40 M.- JARDIN DE NIÑOS EVA SERRANO DE LOPEZ MATEOS :	\$ -								\$ -	0	0	0			230			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS CONSUELO CHACON DURAN : 28DIND1206	\$ -								\$ -	0	0	0			230			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,320,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE SANITARIOS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION.- PRIMARIA DESPERTAR DEL CAMPESINO : 28DPR0837	\$ -								\$ -	0	0	0			397			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 990,000.00	\$ -	\$ -		SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13.200-220/127 V. Y REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA FRATERNIDAD : 28DPR0835	\$ -								\$ -	0	0	0			179			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,850,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA EMILIO CARRANZA : 28DPR0837	\$ -								\$ -	0	0	0			345			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0841V	\$ -								\$ -	0	0	0			113			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROF. PATROCINIO HUERTA CEFEDA : 28DPR0835V	\$ -								\$ -	0	0	0			77			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MARIANO MATAMOROS : 28DPR1389Z	\$ -								\$ -	0	0	0			64			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y REHABILITACION.- PRIMARIA CONSTITUCION : 28DPR2180V	\$ -								\$ -	0	0	0			225			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO, SUMINISTRO DE MINISPLIT Y REHABILITACION.- PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA JUAREZ MORALES.- 28DPR1334L	\$ -								\$ -	0	0	0			131			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESCENCIANO JUAREZ CASTRO : 28DPR2386A	\$ -								\$ -	0	0	0			139			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE : 28DPR2562V.	\$ -								\$ -	0	0	0			326			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 510,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DIND0007Z	\$ -								\$ -	0	0	0			97			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA ACUILLES SEPULCRAN : 28DIND0005E	\$ -								\$ -	0	0	0			48			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA DE BLOQUE APARENTE 170 ML.- TELESECUNDARIA ENILIO FORTES GIL : 28DIND0866N	\$ -								\$ -	0	0	0			109			




f



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		Porcentaje de avance	FINANCIERO					NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	plazo de ejecución N° (en su caso)	Inicio		Termino	Número de cuentas contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA ;	\$ -									\$ -	0			107			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL NIÑO-REJA 180 ML.- TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO ; 28DJN00566G.	\$ -									\$ -	0			190			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ ; 28DJN00380.	\$ -									\$ -	0			85			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE AISLADAS ESTR. 715 (U-1C) - JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR ; 28DJN0008EF	\$ -									\$ -	0			95			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS OLIVIA RAMIREZ ; 28DJN00596G	\$ -									\$ -	0			147			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LA CORREGIDORA ; 28DPR1935Q	\$ -									\$ -	0			46			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO ; 28DPR1938N	\$ -									\$ -	0			219			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON ; 28DJN01925	\$ -									\$ -	0			132			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE 143.83 M. + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" - JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CADERNAS ; 28DJN0247E	\$ -									\$ -	0			152			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ; 28DJN02956N	\$ -									\$ -	0			195			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B" - JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES No. 5 ; 28DJN0297M	\$ -									\$ -	0			90			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA ; 28DJN0554L	\$ -									\$ -	0			139			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS ; 28DJN0680G	\$ -									\$ -	0			133			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 2,610,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL + SANITARIO.- PRIMARIA ARMANDO BAREAL.- 28DPR0037Z	\$ -									\$ -	675001			203			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA DOÑA CECILIA ; 28DPR0269G	\$ -									\$ -	0			158			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,020,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA ISAURO ALFARO ; 28DPR0278O	\$ -									\$ -	0			286			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS ; 28DPR0279N	\$ -									\$ -	0			196			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES ; 28DPR1357H	\$ -									\$ -	0			153			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LAS AMERICAS ; 28DPR1509W	\$ -									\$ -	0			331			
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE ; 28DPR1365O	\$ -									\$ -	0			51			




A k



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Fraccionario				Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF. WADERO ; 28DPR103000	\$ -								\$ -	0					105
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BANDA DE 14.3 ML. + IMPERMEABILIZACION.- JARDIN DE NIÑOS 30 DE NOVIEMBRE DE 1910 ; 28DPR103500	\$ -								\$ -	0					116
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA ; 28DIN0386F MEXICO ; 28DIN039205	\$ -								\$ -	0					81
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ ; 28DIN039204	\$ -								\$ -	0					95
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- JARDIN DE NIÑOS DE LA INDEPENDENCIA ; 28DPR0542X	\$ -								\$ -	0					125
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA HERODES DE LA INDEPENDENCIA ; 28DPR0542X	\$ -								\$ -	0					165
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LIC JOSE VASCONCELOS ; 28DPR1295L	\$ -								\$ -	0					89
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA JG DE SEPTIEMBRE ; 28DPR1296K	\$ -								\$ -	0					51
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS ; 28DPR1559D	\$ -								\$ -	0					87
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA ; 28DPR1933E	\$ -								\$ -	0					150
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL ; 28DPR2184N	\$ -								\$ -	0					122
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. Y SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO POSTE MONOFASICA.- PRIMARIA GRAL. JUAN ALVAROZ ; 28DPR0542X	\$ -								\$ -	0					139
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BANDA 47 ML.- PRIMARIA JUAN B. TUERINA ; 28DPR0542X	\$ -								\$ -	0					108
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A" Y "B" - PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ ; 28DPR1291P	\$ -								\$ -	0					142
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ ; 28DPR1371A	\$ -								\$ -	0					96
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GABRIELA MISTRAL ; 28DPR1314H	\$ -								\$ -	0					198
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROF. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ ; 28DPR1903Y	\$ -								\$ -	0					161
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BANDA 47 ML. + REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL ; 28DPR2213S	\$ -								\$ -	0					194
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- TELESECUNDARIA COAHUILTEMOC ; 28DPR0542X	\$ -								\$ -	0					105
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 151.00 ML.- TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE FUERTEBARRIO ; 28DPR0542X	\$ -								\$ -	0					61



f k



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Estatus		FINANCIERO					PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado			
																			Fisco	Financiero	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0298B	\$ -					0		\$ -	0							61
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 930,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA HERCDE DE NICOLAZARI : 28DPR0300Z	\$ -					0		\$ -	0							60
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA REDEFENCIÓN DEL PROLETARIADO : 28DPR0313E	\$ -					0		\$ -	0							94
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ : 28DPR0315B	\$ -					0		\$ -	0							101
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	-	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 20 M.- PRIMARIA AMADO MEJIA : 28DPR1255G	\$ -					0		\$ -	0							81
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS : 28DTV0085A	\$ -					0		\$ -	0							47
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS MINERVA : 28DJN0024W	\$ -					0		\$ -	0							128
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS LIC. JACOBO MARTINEZ GONZALEZ : 28DJN0042G	\$ -					0		\$ -	0							57
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	-	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS- PRIMARIA BALDOMERO SANCHEZ : 28DPR0338B	\$ -					0		\$ -	0							258
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	-	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS- PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ : 28DPR1109Z	\$ -					0		\$ -	0							73
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,320,000.00	\$ -	\$ -	-	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS- PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ : 28DPR1613F	\$ -					0		\$ -	0							113
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 3,771,000.00	\$ -	\$ -	-	REHABILITACION DE EDIFICIOS- SECUNDARIA TECNICA NO. 35, GRAL. PEDRO J. MENDEZ : 28DST0035D	\$ -					0		\$ -	0							357
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- TELESECUNDARIA GABINO BARRERA : 28DTV0193G	\$ -					0		\$ -	0							45
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURAZAPATA : 28DJN0046H	\$ -					0		\$ -	0							120
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA INDEPENDENCIA : 28DPR0376P	\$ -					0		\$ -	0							57
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 990,000.00	\$ -	\$ -	-	CONSTRUCCION DE BANDA DE 86 ML., INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION GENERAL- PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR0300B	\$ -					0		\$ -	0							88
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	-	CONSTRUCCION DE 42 ML. DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL- PRIMARIA PROFRA. AURELIO WALLE : 28DPR0307B	\$ -					0		\$ -	0							48
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR1673W	\$ -					0		\$ -	0							95
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA LIC. PENKIN LEGORRETA : 28DPR0408R	\$ -					0		\$ -	0							61
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	-	CONSTRUCCION DE BANDA 230 ML.- TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ : 28DPR0009B	\$ -					0		\$ -	0							64
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	-	A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA : 28DJN0021Z	\$ -					0		\$ -	0							64



9



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Estatus		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Franchito		Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado		Ejército	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		MOBILIARIO, CANCELERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TERCIUMBRE METALICA DE 12 X 16 M...- JARDIN DE NIÑOS JESUS ELIAS PINA : 28DJN039Y	\$ -							\$ -	0				170		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS MODELO : 28DJN0135A	\$ -							\$ -	0				128		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. CORINA CASTRO VARELA	\$ -							\$ -	0				150		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ :	\$ -							\$ -	0				132		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLLADO :	\$ -							\$ -	0				170		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES :	\$ -							\$ -	0				114		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 200.00 M.- JARDIN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR :	\$ -							\$ -	0				147		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BANDA 48 M.- + REHABILITACION GENERAL- JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNÁNDEZ DE SALSALVADORE- 28DJN010L5	\$ -							\$ -	0				130		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M.- PRIMARIA JOSE DELGADO: 28DPR0592E	\$ -							\$ -	0				97		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR0559E	\$ -							\$ -	0				63		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA : 28DPR0596A	\$ -							\$ -	0				83		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,890,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 292.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y DE SERVICIOS SANITARIOS- PRIMARIA GRAL PAUL GARATE : 28DPR0613A	\$ -							\$ -	0				228		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		MOBILIARIO PARA AULAS + REHABILITACION GENERAL- PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA : 28DPR1502C	\$ -							\$ -	0				112		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR1715E	\$ -							\$ -	0				202		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- PRIMARIA FRANCISCO VILLA : 28DPR2130J	\$ -							\$ -	0				272		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- TELESECUNDARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL : 28DTV03980	\$ -							\$ -	0				125		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- TELESECUNDARIA PROF. MANUEL GARCIA COSTILLA : 28DTV0295W	\$ -							\$ -	0				158		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RAMIREZ CAÑALES :	\$ -							\$ -	0				90		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M.- JARDIN DE NIÑOS JULIETA CORREA : 28DJN0137H	\$ -							\$ -	0				104		




A h



**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Estatus		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ ; 28DPI1958P	\$ -						\$ -	0	0	0	0	159		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO ; 28DPI666SD	\$ -						\$ -	0	0	0	0	102		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BANDA 130 ML. + IMPERMEABILIZACION- JARDIN DE NIÑOS EDUCADORES ; 28DJ000Z00Z	\$ -						\$ -	0	0	0	0	103		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		REAPERTURA GENERAL- JARDIN DE NIÑOS RICOLAS CHIGEMAS TAMEZ ; 28DJ000Z00Z	\$ -						\$ -	0	0	0	0	95		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO- JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSCOO BOSQUE ; 28DJ000Z00Z	\$ -						\$ -	0	0	0	0	96		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TUEJINA CARRANZA ; 28DJ000Z00Z	\$ -						\$ -	0	0	0	0	195		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. + IMPERMEABILIZACION- JARDIN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO ; 28DJ000Z00Z	\$ -						\$ -	0	0	0	0	137		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS HEROES DE NAACAZARI ; 28DJ00212P	\$ -						\$ -	0	0	0	0	85		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 206.30 ML.- JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI ; 28DJ0032AT	\$ -						\$ -	0	0	0	0	103		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS D F ; 28DJ00417I	\$ -						\$ -	0	0	0	0	80		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y FAVON ; 28DJ00466B	\$ -						\$ -	0	0	0	0	192		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES ; 28DJ00647A	\$ -						\$ -	0	0	0	0	168		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO PARA LA DIDACTICA- JARDIN DE NIÑOS RICARDO ESPINOZA GARCIA ; 28DJ00746A	\$ -						\$ -	0	0	0	0	133		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ; 28DJ00858B	\$ -						\$ -	0	0	0	0	173		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIO "A", "B" Y "C" + MOBILIARIO- JARDIN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS ; 28DJ00908W	\$ -						\$ -	0	0	0	0	130		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ ; 28DJ00933H	\$ -						\$ -	0	0	0	0	219		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BANDA DE 185 ML.- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSALINDA RAMIREZ HERMANDEZ ; 28DJ00946Z	\$ -						\$ -	0	0	0	0	88		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. MARIA ELA ALEJANDRO GUERRERA ; 28DJ00950Z	\$ -						\$ -	0	0	0	0	160		
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS ; 28DJ00952D	\$ -						\$ -	0	0	0	0	147		




9 k



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
									Inicio	Termino										Físico	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 MIL Y IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C" - JARDIN DE NIÑOS PROFAL Y LIC. ESTHER LUDITH ADRIANO GONZALEZ ;	\$ -														198	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ ; 28DJN1068N	\$ -															147
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - JARDIN DE NIÑOS JAMIE SABINES ; 28DJN1007M	\$ -															101
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRIO 180 MIL - JARDIN DE NIÑOS JUAN FOMUINDO LOZANO CALZADO ; 28DJN1013Y	\$ -															93
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR RED SANITARIA 20 MIL - JARDIN DE NIÑOS BERGO ISAAC PEÑA SALINAS ;	\$ -															61
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - JARDIN DE NIÑOS BENITO LUAREZ GARCIA ; 28DJN1049L	\$ -															191
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - JARDIN DE NIÑOS 28DJN1053Y	\$ -															241
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ ; 28DPR0682X	\$ -															142
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA ; 28DPR1805X	\$ -															246
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ; 28DPR211EQ	\$ -															196
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - PRIMARIA PROF. REGINALDO ELIZONDO GARZA ; 28DPR2398T	\$ -															212
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL ; 28DPR2358S	\$ -															158
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO - PRIMARIA OCTAVIO PAZ ; 28DPR2429R	\$ -															244
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - PRIMARIA GABRIEL SALDIVAR SILVA ; 28DPR2473E	\$ -															327
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - PRIMARIA JORGE GONZALEZ CAMARENA ; 28DPR2513P	\$ -															358
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - PRIMARIA JOSE M. SERRATOS ESPARZA ; 28DPR2515N	\$ -															245
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - PRIMARIA ARTURO DE LUNA MIENCHACA ; 28DPR2528R	\$ -															188
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ; 28DJM041L	\$ -															64
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROS DE CHIAPULTEPEC ; 28DJM0431T	\$ -															89
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS - PRIMARIA ESPERZO DEL CAMPESINO ; 28DPR0686E	\$ -															56



f



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Fraccionario	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRA 35 ML.-JARDIN DE NIÑOS ORAUA GUERRA DE VILLARREAL : 28DJN0054Q	\$ -								\$ -	0				92	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS SOC. JUANA INES DE LA CRUZ : 28DJN0276L	\$ -								\$ -	0				128	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTOMA : 28DJN0377A	\$ -								\$ -	0				84	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE VAREGAS : 28DJN0347F	\$ -								\$ -	0				138	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS TERESITA MATTIENZO DE RAVIZE : 28DJN0366L	\$ -								\$ -	0				111	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO : 28DJN03180N	\$ -								\$ -	0				89	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS IGNACIO YCAZA AGUILAR : 28DJN03197N	\$ -								\$ -	0				110	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET : 28DJN0283J	\$ -								\$ -	0				110	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0501G	\$ -								\$ -	0				74	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS AMERICA : 28DJN0539T	\$ -								\$ -	0				168	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DJN0686D	\$ -								\$ -	0				120	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00M.- JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CABREDA TORRES : 28DJN06527	\$ -								\$ -	0				102	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DJN0667O	\$ -								\$ -	0				115	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFAS : 28DJN0711L	\$ -								\$ -	0				220	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DJN0731Z	\$ -								\$ -	0				136	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS JAIME NUÑO ROCA : 28DJN0821R	\$ -								\$ -	0				142	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA : 28DJN0861S	\$ -								\$ -	0				92	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS PIEL VELAZQUEZ SANCHEZ : 28DJN0888E	\$ -								\$ -	0				150	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTINEZ DE ARMAS DE AGUILERA : 28DJN0890G	\$ -								\$ -	0				238	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELISA GONZALEZ LERMA DE FLORES : 28DJN0905H	\$ -								\$ -	0				206	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE RETINGSA : 28DJN0936P	\$ -								\$ -	0				214	




A



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO				Partida presupuestal	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado			
																				COG	Comprometido	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	-	PINTURA EN AUJAS + REHABILITACION DE TECUMBRE METALICA- JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA :	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	187	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS ROSA ELVA TAPIA ABREGO : 28DJUN08972	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	89	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA : 28DJUN0888Y	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	402	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU : 28DJUN1094I	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	171	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA : 28DJUN1038F	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	79	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO : 28DEP08319T	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	66	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA CONSTITUCION : 28DPR1436U	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	209	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO : 28DPFL649W	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	115	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA FRANCISCO J. MADERO : 28DPR1724M	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	140	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA : 28DPR2033H	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	168	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA : 28DPR2292Z	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	169	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO- 28DPR2395R	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	206	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,020,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA LA CORREGIDORA : 28DPR2507E	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	277	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA AMERICANOS ILUSTRES : 28DPR2527S	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	439	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU : 28DPR2559K	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	476	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- ESCUELA PRIMARIA : 28DPR2561Z	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	491	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 660,000.00	\$ -	-	REHABILITACION GENERAL- TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO : 28ETV0005X	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	153	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS : 28DJUN0729I	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	112	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	-	CONSTRUCCION DE LAULA CON MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 : 28DPR2044T	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	288	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	-	A DEFINIR METAS- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR08338I	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	229	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	-	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. T50 AISLADA- PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS : 28DPR1311M	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\$ -	-	-	-	241	




Handwritten signature



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	INFORMACIÓN DE LA OBRA			Plazo de ejecución			Estados		FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro		Objeto del contrato	Importe del Contrato	Inicio	Termino	Inicio	Termina	Físico	Francisco	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA JUAN B. TIJERINA : 28DPR2226W	\$ -								\$ -	0					190	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA PROF. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ : 28DPR2370G	\$ -								\$ -	0					226	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL (MUDRO-IEJA 47 MIL.- TELESECUNDARIA MARIANO	\$ -								\$ -	0					226	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA LUC. EMILIO PORTES GIL : 28DPR0902S	\$ -								\$ -	0					89	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA MI PATRIAS PRIMERO : 28DPR0916V	\$ -								\$ -	0					138	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO : 28DPR0923E	\$ -								\$ -	0					61	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR0930O	\$ -								\$ -	0					100	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA : 28DPR1486B	\$ -								\$ -	0					193	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1646Z	\$ -								\$ -	0					66	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA JUAN ESCUTIA : 28DPR2126X	\$ -								\$ -	0					163	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DPR2263Z	\$ -								\$ -	0					163	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- PRIMARIA ERNESTO GUARDADO SALINAS : 28DPR2449E	\$ -								\$ -	0					221	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACION GENERAL- PRIMARIA 18 DE MARZO : 28DPR1566N	\$ -								\$ -	0					196	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACION GENERAL- PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR1613H	\$ -								\$ -	0					51	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACION GENERAL- PRIMARIA PROF. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ : 28DPR2388O	\$ -								\$ -	0					177	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ : 28DIN0019K	\$ -								\$ -	0					133	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS PROFRA. FEDOSIA CASTAÑEDA : 28DIN0065W	\$ -								\$ -	0					129	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACION GENERAL- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DIN0081N	\$ -								\$ -	0					96	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA : 28DIN0161Z	\$ -								\$ -	0					236	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS CARMEN G. DE PORTES GIL : 28DIN0180H	\$ -								\$ -	0					39	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	A. DEFINIR METAS- JARDIN DE NIÑOS MELIDA RODRIGUEZ DE SALINAS : 28DIN0227H	\$ -								\$ -	0					135	




9 h



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		FINANCIERO				PARTIDA PRESUPUESTAL	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Terminia	Porcentaje de avance	Número de cuentas contable	Saldo devengado	Financiero	Financiero	Financiero							Financiero
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS ; 28DJN0237V	\$ -																	191	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC ; 28DJN0327D	\$ -																		94
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL ; 28DJN0601F	\$ -																		173
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN ; 28DPR1662Q	\$ -																		170
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA. LUCIANO GUERRERO SERRATO ; 28DPR262Z	\$ -																		132
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	CONSTRUCCION DE BANDA DE 180 M.- PRIMARIA (SOMIO M. ALTAMIRANO ; 28DPR1049B	\$ -																		64
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO ; 28DPR1048C	\$ -																		72
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA JUC MIGUEL ALEMAN VALDEZ ; 28DPR1049B	\$ -																		52
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL DE AULAS.- PRIMARIA LAURO AGUIRRE ; 28DJN0237V	\$ -																		83
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA NIÑOS HEROES ; 28DPR1344D	\$ -																		85
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES ; 28DTV0035F	\$ -																		44
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA VICTOR RAUL CASTILLO LARA ; 28DTV0268S	\$ -																		50
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ ; 28DTV0010H	\$ -																		96
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA N. DE CACERES ; 28DJN0278Z	\$ -																		88
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSGADA + 0.40 M. + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 5.30 X 6 M. AISLADA + 0.40 M.- JARDIN DE NIÑOS ALICORADA ; 28DJN0337Q	\$ -																		104
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "A", "B", "Y", "C" + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSGADA 0.40 M.- PRIMARIA AQUILES SERDAN ; 28DPR16600	\$ -																		103
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ ; 28DPR16500	\$ -																		216
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA. AEDON REYES SANCHEZ ; 28DPR2327U	\$ -																		97
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 1,019,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA C. DE GARATE ; 28DJN0008E	\$ -																		161
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	A DEFINIR METAS.- JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. NAZARITA GONZALEZ ; 28DJN0013E	\$ -																		203



9 A



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución			Estatus		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA PROFRA. Y LIC. MARTHA JARAMILLO HERNÁNDEZ ; 28DPR13472	\$ -								\$ -	0				198	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 840,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- TELESECUNDARIA LEONA VICARIO ; 28DTY00881	\$ -								\$ -	0				77	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRA 160 ML.- TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE ; 28DPR13487	\$ -								\$ -	0				113	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 11M. + CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA DE BLOCK APARENTE Y REJAS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 12 M.- TELESECUNDARIA PROFRA. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ ; 28DPR13487	\$ -								\$ -	0				85	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRA 160 ML.- PRIMARIA CUAUHTEMOC ; 28DPR14186	\$ -								\$ -	0				83	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRA DE 250 ML.- PRIMARIA IGNACIO ALLENDE ; 28DPR132270	\$ -								\$ -	0				53	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASIADA.- PRIMARIA MARCO ANTONIO MENDOZA ; 28DPR13487	\$ -								\$ -	0				111	
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$ 2,160,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE ; 28DPR13996	\$ -								\$ -	0				580	
CIEN SUP. 2018	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- BENEERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMALUPAS ; 28ASL148701	\$ -								\$ -	0				175	
CIEN SUP. 2018	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE.- 28MAL0888P	\$ -								\$ -	0				105	
CIEN SUP. 2018	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -		A DEFINIR METAS.- ESCUELA NORMAL LIC. JOSE GUADALUPE MAINERO ; 28MSL0890W	\$ -								\$ -	0				207	
ESTATAL 2019	\$ 383,341.60	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 M (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS JEAN BIAGET.- 28DMS0892E	\$ -								\$ -	622001				25	
ESTATAL 2019	\$ 385,510.96	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 M (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA PROFRA. GREFELINDA DELGADO RIVERA ; 28DPR13472	\$ -								\$ -	622001				16	
ESTATAL 2019	\$ 441,214.89	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA PROFRA. JESUS SALAZAR MARTINEZ ; 28DMS0892E	\$ -								\$ -	622001				23	
ESTATAL 2019	\$ 579,307.05	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA NIÑOS HERCULES.- 28DPR0557Z	\$ -								\$ -	622001				21	
ESTATAL 2019	\$ 439,898.68	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA MADRUGADO AGUILAR.- 28DPR0557Z	\$ -								\$ -	622001				24	
ESTATAL 2019	\$ 438,108.56	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR DE 6X5 + 0.50M.- (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 - OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA 18 DE MARZO ; 28DPR13472	\$ -								\$ -	622001				24	




f d



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
ESTATAL 2019	\$ 566,260.13	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 5 M. (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTR. 758 + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA PROF. EUTIMIO MARTINEZ LARA. TAMALIPEO, GUAYAS.	\$ -					7							23			
ESTATAL 2019	\$ 453,884.29	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 5 M. + 0.50 M. (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTR. 758 + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA SOCIALISTA PEDRO DOMINGUEZ. TAMALIPEO, GUAYAS.	\$ -					7							25			
ESTATAL 2019	\$ 450,685.12	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE PESQUINADOR 6X5 + 0.50 M. (CUBIERTA MULTYPANEL) + OBRA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : 280D10676W	\$ -					7	0						19			
ESTATAL 2019	\$ 689,525.68	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ	\$ -					7	0						38			
FAFEF 2019	\$ 34,220,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-FAFEF19-IP- SOP-059-2019-0069	CONSTRUCCION DEL BACHILLERATO MULTIBARRIDO ETAPA 2: EDIFICIO "A" ESTR. U-3C (3 NIVELES 5 E.) + EDIFICIO "B" ESTR. U-3C (3 NIVELES 10 E.) + COMPLEMENTO DE PLAZA CIVICA + SUBESTACION + DREN PLUVIAL + MOBILIARIO Y EQUIPO.- BACHILLERATO MILITARIZADO : 28EBH00071	\$ 34,215,698.01	01/09/2019	28/12/2019			3	25			\$ 34,215,698.01	622001		270			
FAM REM 2019	\$ 3,480,000.00	\$ -	\$ -		ADQUISICION DE PINTURAS A BENEFICIO DE LOS DIFERENTES PLANTELES DEL ESTADO.- VARIAS : 28ESTAS.	\$ -					7				\$ -			0			
FAM REM 2019	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -		ESTUDIOS Y MECANICA DE SUELOS Y ANALISIS DE CALCULO ESTRUCTURAL.- VARIAS: 28BESTAS.	\$ -					7				\$ -			0			
FAM BASICO 2019	\$ 330,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE LOSAS, VOLADOS E IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.- SECUNDARIA GENERAL PROF. ANTONIO MANSILLA PEREZ. TAMALIPEO, GUAYAS.	\$ -									\$ -			139			
FAM BASICO 2019	\$ 491,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE RED ELECTRICA (VALORAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR) Y REHABILITACION DE TECHUMBRE.- JARDIN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS : 28BEB00021.	\$ -									\$ -			145			
FAM BASICO 2019	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GERAL LUIS CABALLEDO. 28BEP0038Z.	\$ -									\$ -	622001		23			
FAM BASICO 2019	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -		SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA POR LOSA DE CONCRETO DE 1 AULA DIDACTICA.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. 28BEB00065.	\$ -									\$ -			323			
FAM BASICO 2019	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2EE ESTR. 717 (U-2C) PLANTA ALTA + ESCALERAS ESTR.- 717 (U-2C).- PRIMARIA NUEVA CREACION : 28BEB00021.	\$ -									\$ -			104			
FAM BASICO 2019	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION PROVISIONAL ESTR. 790 ADOSDADA + 0.50 M.- PRIMARIA CLUB ROTARIO MATEO DOMINGUEZ SA. 28BEB00021.	\$ -									\$ -	622001		396			
FAM BASICO 2019	\$ 850,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE RED ELECTRICA (VALORAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR).- PRIMARIA 5 DE MAYO. 28BEB00051.	\$ -									\$ -			218			




9



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro		Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
							Inicio	Termino	Inicio	Termino										Físico	Financiero
FAM BASICO 2019	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS DEL INMUEBLE EN GENERAL.- JARDÍN DE NIÑOS NUEVA ERA ; 28DJR0909IV	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	0	0	0	0	0	0	333			
FAM BASICO 2019	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA (SUSTITUCIÓN DE AULA ADAPTADA) CON MOBILIARIO.- PRIMARIA ANAVALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	0	0	0	0	0	0	379			
FAM BASICO 2019	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA (SUSTITUCIÓN DE AULA ADAPTADA) CON MOBILIARIO.- SECUNDARIA GENERAL No. 11 JOSE HERNANDEZ	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	0	0	0	0	0	0	611			
FAM BASICO 2019	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE LINA AULA DIDACTICA.- PRIMARIA LUCIO BLANCO FUENTES ; 28DPR2312Q	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	0	0	0	0	0	0	264			
FAM BASICO 2019	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- 28DJN0935S	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	0	0	0	0	0	0	31			
FAM BASICO 2019	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA FERNAN FLORES CERVANTES ; 28DPR2308H	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	0	0	0	0	0	0	233			
FAM BASICO 2019	\$ 6,850,000.00	\$ -	\$ -	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B". CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE S.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "C".- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ; 28DPR093DP	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	622001	0	0	0	0	0	226			
FAM BASICO 2019	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS.- JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ; 28DJN0483H	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	629001	0	0	0	0	0	87			
FAM BASICO 2019	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. ESTRC. U1-C (715) P.B. ABILADAS + 0.50 MTS + OBRA EXTERIOR.- SECUNDARIA TÉCNICA No. 71, JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA ; 28DJN05221	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	622001	0	0	0	0	0	618			
FAM BASICO 2019	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACIÓN EN MODULO DE BAÑOS Y DIRECCIÓN.- PRIMARIA LAZARO CARDENAS.- 28DPR1331N	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	629001	0	0	0	0	0	17			
FAM BASICO 2019	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA ; 28DJN05827	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	629001	0	0	0	0	0	131			
FAM BASICO 2019	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + REHAB DE EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO ; 28DJN0958J	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	623001	0	0	0	0	0	289			
FAM BASICO 2019	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACION ELECTRICA.- JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL ROMERO ; 28DJN09550	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	629001	0	0	0	0	0	228			
FAM BASICO 2019	\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 3 ANEXOS, INSTALACION ELECTRICA DE 1 ANEXO.- JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO ; 28DJN05211	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -	0	0	0	0	0	0	196			




9 M



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termina	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
FAM BASICO 2019	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE 9 AULAS (IMPERMEABILIZACION) - OBRAS ELECTRICAS INTERIOR REEMPLAZO DE CABLEADO ELECTRICO, LUMINARIAS EN INTERIOR Y EXTERIOR.- PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ : 28DP060319V	\$ -													197		
FAM BASICO 2019	\$ 1,315,068.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA JOSE REFUGIO SANCHEZ SALDARRIA : 28D825688M	\$ -													115		
FAM BASICO 2019	\$ 430,000.00	\$ -	\$ -		SUBESTACION DE 112.5 KVA + ALIMENTACION A TABLEROS PRINCIPALES.- SECUNDARIA TÉCNICA No. 93. RICARDO FLORES MANGON : 28D230303SE	\$ -													241		
FAM BASICO 2019	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE BAÑOS.- PRIMARIA FRATERNIDAD CAMPESINA : 28D28310623W	\$ -													68		
FAM BASICO 2019	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS : 28D28310623W	\$ -													38		
FAM BASICO 2019	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28D28310623W	\$ -													32		
FAM BASICO 2019	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 W.C.- PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. 28D28310623W	\$ -													20		
FAM BASICO 2019	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION 1 MODULO DE 2 W.C.- OBRAS EXTERIOR.- PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMPESINO : 28DP060319V	\$ -													30		
FAM BASICO 2019	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -		IMPERMEABILIZACION DE AULAS + REHABILITACION ELECTRICA.- JARDIN DE NIÑOS CAMARA NACIONAL DE COMERCIO.- 28D28310623W	\$ -													93		
FAM BASICO 2019	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION.- JARDIN DE NIÑOS LAJUE VILLAR.- 28D28310623W	\$ -													144		
FAM BASICO 2019	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS MARGARITA COLLADO.- 28D28310623W	\$ -													126		
FAM BASICO 2019	\$ 260,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS LORENZO MENDEZ SOTO : 28D28310623W	\$ -													204		
FAM BASICO 2019	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE LOSAS Y ALEROS DE SANITARIOS.- PRIMARIA CUAUTEMOC.- 28D28310623W	\$ -													623		
FAM BASICO 2019	\$ 460,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE RED ELECTRICA + TRANSFORMADOR E IMPERMEABILIZACION.- PRIMARIA MODELO.- 28D28310623W	\$ -													479		
FAM BASICO 2019	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -		IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS, 1 ADMINISTRACION O DIRECCION, 1 SERVICIO SANITARIO. INSTALACION ELECTRICA DE 4 AULAS.- PRIMARIA REHABILITACION DE CASAS Y VOLADOS.- PRIMARIA MEXICO AGRARIO : 28D28310623W	\$ -													34		
FAM BASICO 2019	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE 2 AULAS ESTRUC. 750 AISLADAS + 0.30 + OBRAS EXTERIOR.- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28D28310623W	\$ -													225		
FAM BASICO 2019	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUC. 750 AISLADAS + 0.30 + OBRAS EXTERIOR.- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28D28310623W	\$ -													28		




99



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Financiero		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
FAM BASICO 2019	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -		IMPENMEABILIZACIÓN DE 7 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 2 AULAS.- PRIMARIA	\$ -													37	
FAM BASICO 2019	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -		IMPENMEABILIZACIÓN, CANCELERA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.- PRIMARIA LAJO AGUIRRE : 28DP0809R	\$ -													49	
FAM BASICO 2019	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA.- PRIMARIA SANTOS VALLE CARDONA : 28DP0809R	\$ -													422	
FAM BASICO 2019	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE TECHO MULTYPANEL.- PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.- 28DP0809R	\$ -													120	
FAM BASICO 2019	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50 M + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.- PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON : 28DP0814680	\$ -													162	
FAM BASICO 2019	\$ 590,000.00	\$ -	\$ -		SUBESTACION ELÉCTRICA DE 50 KVA 33.500 - 220 / 127 + OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR 40MTS. + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.- TELESECUNDARIA NICOLAS ARRANGULO.- 28DP0809R	\$ -													25	
FAM BASICO 2019	\$ 530,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 2.5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADA + RED EXTERIOR.- SECUNDARIA GENERAL No. 8 ROSARIO CASTELLANOS : 28DE50081X	\$ -													748	
FAM BASICO 2019	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -		IMPENMEABILIZACIÓN.- PRIMARIA MEXICO.- 28DP0809R	\$ -													445	
FAM BASICO 2019	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -		IMPENMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.- TELESECUNDARIA RUPERTO GARZA SERRA.- 28DP0809R	\$ -													23	
FAM BASICO 2019	\$ 530,000.00	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE, ESTR. 715 - ANDADOR + OBRA EXTERIOR.- SECUNDARIA TÉCNICA No. 10 LAZARO CARDENAS : 28DP0809R	\$ -													728	
FAM BASICO 2019	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE DOS AULAS (INCLUIDO IMPENMEABILIZACIÓN Y ENJARRÉS).- TELESECUNDARIA PROF. EMILIO LOPEZ LAZARU.- 28DP0809R	\$ -													38	
FAM BASICO 2019	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA.- SECUNDARIA GENERAL GRAL. FRANCISCO JULLA.- 28DE50084G	\$ -													188	
FAM BASICO 2019	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIO "B" Y "C".- PRIMARIA ENRIQUE C. FERRELLER.- 28DP0817200	\$ -													330	
FAM BASICO 2019	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -		DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSA, IMPENMEABILIZACIÓN.- SECUNDARIA GENERAL ALBERTO CABRETA TOBRES.- 28DE50080S	\$ -													591	
FAM BASICO 2019	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN ELÉCTRICA E IMPENMEABILIZACIÓN.- SECUNDARIA GENERAL No. 1, ADOLFO RUIZ	\$ -													835	
FAM BASICO 2019	\$ 380,000.00	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN GENERAL DE CUATRO AULAS.- JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HERCULES.- 28DP0809R	\$ -													101	




9



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Financiero		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM BASICO 2019	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL.- PRIMARIA JUANA DE ANTONIO	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361			
FAM BASICO 2019	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ.	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802			
FAM BASICO 2019	\$ 530,000.00	\$ -	\$ -	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA ESTRU. 750 ADOADA + 0.30 M. - OBRA EXTERIOR RED ELÉCTRICA.- PRIMARIA JUSTO SIERRA.	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118			
FAM BASICO 2019	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	REHABILITACIÓN GENERAL- JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ.	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58			
FAM BASICO 2019	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "B" Y "C" - REHABILITACIÓN DE LOSA DE BIBLIOTECA- JARDIN DE NIÑOS ENBOLQUE CERRAMEN- 2ERDINBESOL	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95			
FAM BASICO 2019	\$ 2,150,178.98	\$ -	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 4 AULAS ESTR. 750 + DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE - OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA LUC. RENTO JUAREZ.	\$ 2,030,339.72	11/07/2019	08/12/2019	13/07/2019	09/12/2019	3	45	50	-	-	-	-	108			
FAM BASICO 2019	\$ 966,696.80	\$ -	\$ -	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTRC. 717 (U2-C) PLANTA ALTA AISLADA - OBRA EXTERIOR.- SECUNDARIA TÉCNICA No. 1.- ALVARO CABALLERO	\$ 914,281.23	11/07/2019	08/12/2019	13/07/2019	09/12/2019	3	10	30	-	-	-	-	1033			
FAM BASICO 2019	\$ 500,424.15	\$ -	\$ -	REHABILITACIÓN GENERAL + CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL 92 ML BANDA CERRADA DE BLOCK).- PRIMARIA PROF. EMILIO CABALLERO	\$ 478,168.09	13/06/2019	10/09/2019	27/08/2019	24/11/2019	3	0	30	-	-	-	-	414			
FAM BASICO 2019	\$ 804,750.31	\$ -	\$ -	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ.	\$ 569,900.72	13/06/2019	10/09/2019	27/08/2019	24/11/2019	3	0	30	-	-	-	-	172			
FAM BASICO 2019	\$ 1,132,732.96	\$ -	\$ -	AULAS DIDÁCTICAS ESTR. REG. 750 AISLADAS + 0.60 MTS. + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA IGNACIO LOPEZ MENDEZ.	\$ 1,079,611.08	13/06/2019	10/09/2019	27/08/2019	24/11/2019	3	0	30	-	-	-	-	340			
FAM BASICO 2019	\$ 235,859.48	\$ -	\$ -	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE 3 AULAS ESTRC. U-2C DE 2 E.E.- PRIMARIA JOSE VASCONCELOS.	\$ -	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	273			
FAM BASICO 2019	\$ 943,376.02	\$ -	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ADAPTACIÓN PARA MAESTROS ESTRC. 750 AISLADOS + 0.45 MTS.- PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA.	\$ -	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	330			
FAM BASICO 2019	\$ 977,393.65	\$ -	\$ -	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 E.E. ESTRC. 715 (U1-C) ADOADA + 0.3 M EN EDIFICIO "1" - SECUNDARIA TÉCNICA No. 63 FIDEL VELAZQUEZ	\$ -	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	552			
FAM BASICO 2019	\$ 362,310.91	\$ -	\$ -	REHABILITACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS + ANDADORES.- JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	\$ -	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	43			
FAM BASICO 2019	\$ 393,517.85	\$ -	\$ -	REHABILITACIÓN DE S.S. IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIO A.- CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE PROF. LUZ ESTHELA VASCONCELOS	\$ -	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	70			




f n



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO				NUM. BENEF.				
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
FAM BASICO 2019	\$ 248,932.64	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN GENERAL - PRIMARIA U.A. COLEGIO OBRA - 28DPDPESTE					7									29		
FAM BASICO 2019	\$ 653,066.17	\$ -	\$ -		BARDA PERIMETRAL 126 ML. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA - JARDÍN DE NIÑOS MEXICO - 28DUNOBSBY					7	0								45		
FAM BASICO 2019	\$ 1,250,549.60	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR - JARDÍN DE NIÑOS NUEVA LEON - 28DUNOBSBY					7									114		
FAM BASICO 2019	\$ 669,452.51	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR - PRIMARIA NUEVA LEON - 28DPDPESTE					7									238		
FAM BASICO 2019	\$ 1,304,936.34	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR - PRIMARIA NUEVA LEON - 28DPDPESTE					7									405		
FAM BASICO 2019	\$ 1,131,667.80	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.25 MTS + OBRA EXTERIOR + BARDA PERIMETRAL - SECUNDARIA TÉCNICA No. 59. RODOLFO TREVINO CASTILLO - 28DSTO59SN					7									739		
FAM BASICO 2019	\$ 1,956,859.09	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + 0.30 M. + ANDADOR 30.0 X 3.0 M. + RED ELÉCTRICA. - PRIMARIA CECILIO J. CASTILLO - 28DPDPESTE					7									649		
FAM BASICO 2019	\$ 355,321.79	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE LOSAS DE IMPERMEABILIZACIÓN - JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA : 28DUN075SA					7									149		
FAM BASICO 2019	\$ 1,195,542.02	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ADOGADA + MSS. ESTRC. 750 + OBRA EXTERIOR. - TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MARTÍNEZ - 28DUNOBSBY					7									162		
FAM BASICO 2019	\$ 435,137.22	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN: IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS - PRIMARIA LEONIA VICARIO : 28DPR11690					3	0	30							595		
FAM BASICO 2019	\$ 1,179,452.37	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOGADA + 0.50 M + 150 ML BARDA TIPO - OBRAS EXTERIORES. - PRIMARIA EJERCITO MEXICANO : 28DPR2192W					3	5	30							507		
FAM BASICO 2019	\$ 807,917.54	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA (ROBOTICA) 2 EE ESTR. 717 (U2-C) PLANTA BAJA AISLADA + 0.40 MTS. + OBRA EXTERIOR + BARDA PERIMETRAL 20 ML. (BARDA CERRADA DE BLOCK) - PRIMARIA CLUB DE LEONES :					3	8	30							567		
FAM BASICO 2019	\$ 650,566.90	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIOS DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA N.P.T. 0.30 M + OBRA EXTERIOR - PRIMARIA LEONIA VICARIO - 28DPR11690					7									374		
FAM BASICO 2019	\$ 887,197.76	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO 6X8 MTS - PRIMARIA PROFRA. CELSA VARGAS REYES - 28DPOB31W					7	0								39		
FAM BASICO 2019	\$ 207,702.58	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN DE MOBILIO DE 3 W.C. DE 2.00 X 2.1 M + CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR - PRIMARIA IGUACO MANUEL ALFAMIRANO : 28DPR2123V					7									20		




[Handwritten signature]



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Estatus		Financiero		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
FAM BASICO 2019	\$ 205,916.09	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INC. INSTALACION DE BOMBA ELÉCTRICA.- SECUNDARIA TECNICA BICENTENARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "SANTO DOMINGO DE LOS RIOS"	\$ -			7			\$ -	629001					157		
FAM BASICO 2019	\$ 1,924,360.82	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16x36 M.- TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES : 28DTV0289T	\$ -			7	0		\$ -	622001					129		
FAM BASICO 2019	\$ 126,203.67	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INC. INSTALACION ELECTRICA Y BOMBA -- CONSTRUCCION DE ANODADOR DE 16 X 3 M.- TELESECUNDARIA BLAS UVALLE	\$ -			7	0		\$ -	629001					16		
FAM BASICO 2019	\$ 216,045.30	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL - PRIMARIA REVOLUCION : 28DBR1286A	\$ -			7			\$ -	629001					66		
FAM BASICO 2019	\$ 540,965.81	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ :	\$ -			7			\$ -	622001					123		
FAM BASICO 2019	\$ 354,777.84	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL - JARDIN DE NIÑOS BERNARDINO DE SAHAGUN DE 28DJN0320U	\$ -			7			\$ -	629001					49		
FAM BASICO 2019	\$ 326,347.43	\$ -	\$ -		IMPERMEABILIZACION DEL INMUEBLE.- TELESECUNDARIA LEONA VICARIO : 28ETV0007U	\$ -			7	0		\$ -	629001					47		
FAM BASICO 2019	\$ 716,242.53	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. REG. 750 ADOSADA + OBRAS EXTERIORES.- TELESECUNDARIA ALBERTO CARRERA TORRES : 28BTR0002U	\$ -			7			\$ -	622001					118		
FAM BASICO 2019	\$ 588,969.71	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTC. REG. 750 AISADA + 0.20 M + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA MAESTRO MIGUEL ALBALES - SECUNDARIA	\$ -			7			\$ -	622001					24		
FAM BASICO 2019	\$ 246,243.42	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C". CENTRO DE ATENCION MULTIPLE. MARIA DEL CARMEN SINECIO CHAVEZ : 28DML0009U	\$ -			7	0		\$ -	629001					104		
FAM BASICO 2019	\$ 9,284,741.56	\$ -	\$ -		DEMOLICION DE EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESTRUCTURA U-2C (2 NIVELES) 12 E.E. + ESCALERAS + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ :	\$ -			7			\$ -	622001					249		
FAM BASICO 2019	\$ 1,306,117.87	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRC. REG. 750 AISADAS + 0.65 M + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU : 28BTR0005U	\$ -			7			\$ -	622001					528		
FAM BASICO 2019	\$ 642,688.72	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + 0.60 M + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA NUEVA CREACION : 28DTV0313C	\$ -			7	0		\$ -	622001					170		
FAM BASICO 2019	\$ 895,456.89	\$ -	\$ -		SUBSTACION ELECTRICA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN EDIFICIOS.- JARDIN DE NIÑOS CLUB 20 30 No. 2.- 28DML0004U	\$ -			7			\$ -	623001					133		
FAM BASICO 2019	\$ 826,081.76	\$ -	\$ -		REHABILITACION GENERAL.- PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR1357	\$ -			7			\$ -	629001					417		




f h



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero		Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
																					Saldo devengado
FAM BASICO 2019	\$ 285,567.93	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C". TELESECUNDARIA PROF. CARLOS REHABILITACIÓN- PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MARTÍNEZ: 280PR0231H.	\$ -					7				\$ -	629001				279	
FAM BASICO 2019	\$ 119,958.15	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE LOSA + IMPERMEABILIZACIÓN ELÉCTRICA - TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y ELIENES: 280PR0131H.	\$ -					7				\$ -	629001					437
FAM BASICO 2019	\$ 531,726.17	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE LOSA + IMPERMEABILIZACIÓN ELÉCTRICA - TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y ELIENES: 280PR0131H.	\$ -					7				\$ -	629001					323
FAM BASICO 2019	\$ 1,781,701.19	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. REG. 750 AISLADAS + 060 M + OBRA EXTERIOR + REHABILITACIÓN GENERAL DE 6 AULAS - PRIMARIA MANUEL GONZALEZ: 280PR1215V.	\$ -					7	0			\$ -	622001					288
FAM BASICO 2019	\$ 326,850.30	\$ -	\$ -		DEMOLICIÓN DE TRAMO DE 68 ML DE BARRA EXISTENTE + CONSTRUCCIÓN DE 68 ML DE BARRA TIPO MUÑO-REJA - PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO: 280PR02712A.	\$ -					7				\$ -	622001					354
FAM BASICO 2019	\$ 1,551,780.44	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 E.E. ESTR. 715 (U1-C) ADOSADAS + OBRA EXTERIOR - SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA No. 2: RAFAEL ALVARO GALVEZ: 280PR02712A.	\$ -					7				\$ -	622001					716
FAM BASICO 2019	\$ 1,666,821.12	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA E INTENDENCIA + CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 183 ML - JARDIN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ: 280PR02712A.	\$ -					7				\$ -	622001					115
FAM BASICO 2019	\$ 1,486,025.60	\$ -	\$ -		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 214 ML + CISTERNA DE 5000 LTS + REHABILITACIÓN EN EDIFICIO "A" - PRIMARIA PROF. HERMINIO GUZMAN GASTILLO: 280PR02712A.	\$ -					7				\$ -	622001					258
FAM BASICO 2019	\$ 217,857.26	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN GENERAL - JARDIN DE NIÑOS JEAN DIEGOT: 280IN031BT.	\$ -					7	0			\$ -	627001					138
FAM BASICO 2019	\$ 347,238.77	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLCADOS + IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A" - JARDIN DE NIÑOS VICTORIA: 280IN031BT.	\$ -					7	0			\$ -	629001					180
FAM BASICO 2019	\$ 500,822.81	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICO - OBRA EXTERIOR - JARDIN DE NIÑOS ESCUELA: 280IN031BT.	\$ -					7	0			\$ -	622001					195
FAM BASICO 2019	\$ 277,115.15	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS - JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO VILLA DE GUADALUPE: 280IN031BT.	\$ -					7	0			\$ -	629001					107
FAM BASICO 2019	\$ 385,921.16	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS - PRIMARIA PROF. MARIA GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ: 280PR1215V.	\$ -					7				\$ -	629001					469
FAM BASICO 2019	\$ 248,922.15	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN GENERAL - PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS: 280PR1215V.	\$ -					7	0			\$ -	629001					47
FAM BASICO 2019	\$ 232,995.30	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN SANITARIOS - PRIMARIA PROF. LORENZO SANCHEZ LEONARDO: 280PR1215V.	\$ -					7				\$ -	629001					447
FAM BASICO 2019	\$ 542,016.24	\$ -	\$ -		REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS - PRIMARIA MARTINES DE LA REVOLUCIÓN: 280PR02834.	\$ -					7	0			\$ -	629001					603



9



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus		FINANCIERO				PARTIDA presupuestal	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado		
																				Porcentaje de avance	
FAM BASICO 2019	\$ 259,986.18	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					112
FAM BASICO 2019	\$ 1,287,150.52	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	622001					160
FAM BASICO 2019	\$ 259,986.80	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					200
FAM BASICO 2019	\$ 314,956.45	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					361
FAM BASICO 2019	\$ 544,389.06	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					336
FAM BASICO 2019	\$ 736,318.84	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					91
FAM BASICO 2019	\$ 738,295.17	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					298
FAM BASICO 2019	\$ 197,180.51	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					81
FAM BASICO 2019	\$ 235,093.50	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					154
FAM BASICO 2019	\$ 321,480.97	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					39
FAM BASICO 2019	\$ 349,476.11	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					668
FAM BASICO 2019	\$ 370,847.09	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					339
FAM BASICO 2019	\$ 393,900.85	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					186
FAM BASICO 2019	\$ 485,728.01	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					261
FAM BASICO 2019	\$ 1,834,830.10	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	622001					774
FAM BASICO 2019	\$ 116,849.00	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					148
FAM BASICO 2019	\$ 157,150.11	\$ -	\$ -			\$ -					7				\$ -	629001					150




Handwritten signature and initials in blue ink.



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		FINANCIERO				Partida presupuestal	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado		
																			Físico	
FAM BASICO 2019	\$ 1,327,738.32	\$ -	\$ -							7						622001				758
FAM BASICO 2019	\$ 2,091,298.01	\$ -	\$ -							7						622001				105
FAM BASICO 2019	\$ 396,098.24	\$ -	\$ -							7						629001				295
FAM BASICO 2019	\$ 533,572.22	\$ -	\$ -							7						629001				28
FAM BASICO 2019	\$ 698,123.98	\$ -	\$ -							7						622001				102
FAM BASICO 2019	\$ 745,533.81	\$ -	\$ -							7						622001				43
FAM BASICO 2019	\$ 795,347.89	\$ -	\$ -							7						629001				16
FAM BASICO 2019	\$ 855,845.03	\$ -	\$ -							7						622001				89
FAM BASICO 2019	\$ 626,451.40	\$ -	\$ -							7						629001				104
FAM BASICO 2019	\$ 1,346,950.58	\$ -	\$ -							7						622001				251
FAM BASICO 2019	\$ 636,341.97	\$ -	\$ -							7						622001				242
FAM BASICO 2019	\$ 648,864.91	\$ -	\$ -							7						622001				64
FAM BASICO 2019	\$ 370,617.26	\$ -	\$ -							7						629001				127
FAM BASICO 2019	\$ 699,995.45	\$ -	\$ -							7						629001				141



Handwritten signature or initials in blue ink.



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO					NUM. BENEF.																	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	COG	Comprometido		Devengado	Ejército	Pagado														
																							plazo de ejecución N° (en su caso)	Inicio	Termino											
FAM BASICO SUP. 2019	\$ 241,800.12	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA EDIFICIO LOGGEDA.-280PPI136Z	\$ -				7	0			\$ -	629001																		322			
FAM BASICO SUP. 2019	\$ 480,479.27	\$ -	\$ -		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- JARDIN DE NIROS GUADALUPE MANRIQUE.-280PPI002JM	\$ -				7	0			\$ -	629001																		83			
FAM BASICO SUP. 2019	\$ 1,298,832.02	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. REG. 750 ADOSSADO + 0.30 M + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.- PRIMARIA LUDIVINA BENAVIDES PERA :	\$ -				7				\$ -	622001																		362			
FAM BASICO SUP. 2019	\$ 566,889.99	\$ -	\$ -		SUSTITUCION DE LOSA + REHABILITACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO "A".- PRIMARIA ING. MARTI R. GOMEZ :	\$ -				7				\$ -	629001																			136		
FAM BASICO SUP. 2019	\$ 633,063.54	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.30 M. + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO : 280PPI1880D	\$ -				7				\$ -	622001																			414		
FAM MED. SUP. 2019	\$ 1,059,233.75	\$ -	\$ -		EQUIPO DE COMPUTO.- COBAT No.15 : 28CEB0015Z	\$ -				7				\$ -	415005																			613		
FAM MED. SUP. 2019	\$ 1,059,233.75	\$ -	\$ -		EQUIPO DE COMPUTO.- COBAT N° 20 NUEVA CREACION.-28CEB0020K	\$ -				7				\$ -	415005																			813		
FAM MED. SUP. 2019	\$ 118,447.50	\$ -	\$ -		SUMINISTRO DE MESABANCO PARA AULAS ACADÉMICAS.- ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAUULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	\$ -				7				\$ -	415005																			600		
FAM MED. SUP. 2019	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -		SUMINISTRO E INSTALACION DE AERES ACONDICIONADOS.- ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAUULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	\$ -				7				\$ -	415005																				1343	
FAM MED. SUP. 2019	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -		SUMINISTRO DE MESABANCO PARA AULAS ACADÉMICAS.- ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAUULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	\$ -				7				\$ -	415005																				600	
FAM MED. SUP. 2019	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -		MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO.- ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAUULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	\$ -				7				\$ -	415005																				696	
FAM MED. SUP. 2019	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -		MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLERES.- ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAUULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	\$ -				7				\$ -	415005																				350	
FAM MED. SUP. 2019	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -		SUMINISTRO DE MESABANCO PARA AULAS ACADÉMICAS.- ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAUULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	\$ -				7				\$ -	415005																					600
FAM MED. SUP. 2019	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -		MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE COMPUTO.- ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAUULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	\$ -				7				\$ -	415005																					870
FAM MED. SUP. 2019	\$ 354,000.00	\$ -	\$ -		SUMINISTRO E INSTALACION DE AERES ACONDICIONADOS.- ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAUULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO :	\$ -				7				\$ -	415005																					870




f s



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO					NUM. BENEF.									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado										
																					PRESUPUESTO DE EGRESOS								
FAM MED. SUP. 2019	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -		EQUIPO PARA TALLER DE PROGRAMACION.- ITACE-CECTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO.-	\$ -					7						415005	\$ -	\$ -									1343	
FAM MED. SUP. 2019	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -		MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL.- ITACE-CECTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO.-	\$ -					7						415005	\$ -	\$ -									164	
FAM MED. SUP. 2019	\$ 268,028.00	\$ -	\$ -		ADAPTADORES PARA CONEXION INVALAMBRICA.- PREPARATORIA VALLE	\$ -					7						415005	\$ -	\$ -									621	
FAM SUP. 2019	\$ 1,634,741.38	\$ -	\$ -		PM-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO DE ECOLOGIA APLICADA.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS INSTITUTO DE ECOLOGIA APLICADA.-	\$ -					8						0	\$ -	\$ -									18	
FAM SUP. 2019	\$ 3,022,347.97	\$ -	\$ -		RESTAURACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO GIMNASIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL.-	\$ -					8						0	\$ -	\$ -									10099	
FAM SUP. 2019	\$ 19,346,012.28	\$ -	\$ -		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL.- TAMAULIPAS BIBLIOTECA CENTRAL.-	\$ -					8						0	\$ -	\$ -									13419	
FAM SUP. 2019	\$ 4,937,162.81	\$ -	\$ -		P-3 TERMINACION DEL EDIFICIO "C"-4 AULAS EN PLANTA ALTA Y UN MODULO SANITARIO EN PLANTA BAJA.- UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA, RDHHE.-	\$ -					8						0	\$ -	\$ -									2071	
FAM SUP. 2019	\$ 2,195,239.60	\$ -	\$ -		P-5 CONSTRUCCION DE SECCION ORIENTE DE LA BARRA PERIMETRAL.- UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA RDHHE.-	\$ -					8						0	\$ -	\$ -									2071	
FAM SUP. 2019	\$ 851,962.96	\$ -	\$ -		P-6 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.- UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA VALLE HERMOSO.-	\$ -					8						0	\$ -	\$ -									1058	
PAFEF19	\$ 34,200,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-PAFEF19-IP.- SOP-059-2019-0067	CONSTRUCCION DEL BACHILLERATO MILITARIZADO ETAPA 2: EDIFICIO "A" ESTRIC. U-3C (3 NIVELES 5 E.E.) + EDIFICIO "B" ESTRIC. U-3C (3 NIVELES 10 E.E.) + COMPLEMENTO DE PLAZA CIVIL + SUBESTACION + DREN FLUVIAL + MOBILIARIO Y EQUIPO.- BACHILLERATO MILITARIZADO.- 28EBH00071	\$ 34,215,698.01	01/08/2019	28/12/2019			3																		270
ESTATAL19	\$ 383,341.60	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE DESATUNADOR DE 60xM (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRIC. 758 + OBRA EXTERIOR.- JARDIN DE AUMOSJEALMANGAT.- 2550M008026	\$ -					7																		25
ESTATAL19	\$ 368,510.96	\$ -	\$ -		CONSTRUCCION DE DESATUNADOR 60x M (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRIC.758 + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA PROFRA. ORFELINDA DELGADO RIVERA.-	\$ -					7																		16




4



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO					NUM. BENE.		
	Federal	Estatad	Municipal / oro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
ESTATAL19	441,314.88 \$	- \$	- \$	-	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA PROFIL.JESUS SALAZAR MARTINEZ :					7								23			
ESTATAL19	579,307.05 \$	- \$	- \$	-	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA NIÑOS					7								21			
ESTATAL19	439,898.66 \$	- \$	- \$	-	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA					7								24			
ESTATAL19	438,108.56 \$	- \$	- \$	-	CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR 6X5 DE 6X5 - 0.50M. (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA 13 DE MARZO : -SOPORTE					7								24			
ESTATAL19	568,260.13 \$	- \$	- \$	-	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 5 M. (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA PROFIL. EUTIMIO ALARCON ZARZA.-SOPORTE					7								28			
ESTATAL19	453,884.25 \$	- \$	- \$	-	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 5 M. + 0.50 M. (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTR. 758 + OBRA EXTERIOR.- PRIMARIA SOCIALISTA DEL MUNICIPIO DE MAYO.-SOPORTE					7								25			
ESTATAL19	450,665.12 \$	- \$	- \$	-	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 - 0.50 M. (CUBIERTA MULTYPANEL) + OBRA EXTERIOR.- JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : 28DIJUN076W					7								19			
ESTATAL19	689,525.68 \$	- \$	- \$	-	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 8 MTS + OBRA EXTERIOR.- TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GILITIEBEEZ.-SOPORTE					7								38			
FONDEN B 2019	420,000.00 \$	- \$	- \$	-	RETIRO DE BARRA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.- PRIMARIA ROSARIO	420,000.00 \$	15/07/2019	13/08/2019						420,000.00 \$	0			325			
FONDEN B 2019	340,000.00 \$	- \$	- \$	-	FUMIGACION DE AREAS EXTERIORES Y LIMPIEZA DE AREAS EXTERIORES.- PRIMARIA PROFESOR HERMENEGILDO CASTILLO GARCIA.-SOPORTE	340,000.00 \$	15/07/2019	13/08/2019						340,000.00 \$	0			530			
FONDEN B 2019	170,000.00 \$	- \$	- \$	-	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.- PRIMARIA ANIDAC NISSAN No.11 : 28DPR124115	170,000.00 \$	15/07/2019	13/08/2019						170,000.00 \$	0			422			
FONDEN B 2019	240,000.00 \$	- \$	- \$	-	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO : 28DPR1699W	240,000.00 \$	15/07/2019	13/08/2019						240,000.00 \$	0			134			




Handwritten signature/initials in blue ink.



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado		
																					Inicio	
FONDEN B 2019	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0003/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA ; 28DPR1305B	\$ 160,000.00	15/07/2019	13/08/2019									\$ 160,000.00	0				173
FONDEN B 2019	\$ 290,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0003/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS; 28DPR1308Z	\$ 290,000.00	15/07/2019	13/08/2019									\$ 290,000.00	0				157
FONDEN B 2019	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0001/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON ; 28DPR1459E	\$ 105,000.00	15/07/2019	13/08/2019									\$ 105,000.00	0				246
FONDEN B 2019	\$ 355,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0006/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA ; 28DPR1538R	\$ 355,000.00	15/07/2019	13/08/2019									\$ 355,000.00	0				436
FONDEN B 2019	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0002/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA ; 28DPR1538R	\$ 105,000.00	15/07/2019	13/08/2019									\$ 105,000.00	0				196
FONDEN B 2019	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0006/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- PRIMARIA MARIA PINO SUAREZ ; 28DPR1538R	\$ 300,000.00	15/07/2019	13/08/2019									\$ 300,000.00	0				289
FONDEN B 2019	\$ 235,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0006/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- JARDIN DE NIÑOS LUC EMILIO PORTES GIL ; 28DPR1538R	\$ 235,000.00	15/07/2019	13/08/2019									\$ 235,000.00	0				119
FONDEN B 2019	\$ 435,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0003/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- SECUNDARIA GENERAL No. 2. MARIO GONZALEZ AGUIRRE ; 28DES002ED	\$ 435,000.00	15/07/2019	13/08/2019									\$ 435,000.00	0				800
FONDEN B 2019	\$ 505,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0002/2019	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARRIO PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA ECOLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.- SECUNDARIA TECNICA No. 83 SANTIAGO SALINAS GONZALEZ ;	\$ 505,000.00	15/07/2019	13/08/2019									\$ 505,000.00	0				813




D
K



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución (en su caso)		Estatus		FINANCIERO				Partida presupuestal	PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado			
																			Fisco	Financiero	
FONDEN B 2019	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0003/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- SECUNDARIA GENERAL No. 10. LIC. ANA TERESA LUEBERT GUTIERREZ : 28DES008X.	\$ 310,000.00	15/07/2019	13/08/2019								\$ 310,000.00	0	0	0	835	
FONDEN B 2019	\$ 331,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0006/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- SECUNDARIA GENERAL No. 5. ERMILDO ABREU GOMEZ : 28DES0055Z	\$ 331,000.00	15/07/2019	13/08/2019								\$ 331,000.00	0	0	0	255	
FONDEN B 2019	\$ 331,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0006/2019	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS.- SECUNDARIA TECNICA No. 44. CIENCIA Y PROGRESO : 28DST004HL	\$ 331,000.00	15/07/2019	13/08/2019								\$ 331,000.00	0	0	0	912	
FONDEN B 2019	\$ 340,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0001/2019	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARRA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.- PRIMARIA GENERAL	\$ 340,000.00	15/07/2019	13/08/2019								\$ 340,000.00	0	0	0	223	
FONDEN B 2019	\$ 440,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0002/2019	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARRA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS Y LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.- PRIMARIA PROF. JESUS	\$ 440,000.00	15/07/2019	13/08/2019								\$ 440,000.00	0	0	0	325	
FONDEN MS 2019	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0004/2019	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARRA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.- CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 7.	\$ 1,500,000.00	15/07/2019	13/08/2019								\$ 1,500,000.00	0	0	0	2460	
FONDEN MS 2019	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API-FONDEN19-AD-0007/2019	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARRA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.- COBAT No. 07 PROF. GUMERSINDO GUERRERO GARCIA :	\$ 700,000.00	15/07/2019	13/08/2019								\$ 700,000.00	0	0	0	1140	



A



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / Otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal	Comprimido	Devengado	Ejercido	Pagado		
																			Físico
FONDEN MS 2019	\$ 770,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API- FONDEN19-AD-0005/2019	RETRIO DE ESCOMBRO, DEMOLICIÓN DE TRAMO DE BARRA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE EXTERIORES E INTERIORES, FUNIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.- CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS	15/07/2019	13/08/2019										2940		
FONDEN MS 2019	\$ 535,000.00	\$ -	\$ -	ITIFE-API- FONDEN19-AD-0003/2019	FUNIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS Y UN DESASOLVE DE FOSA SEPTICA.- CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 276 ;	15/07/2019	13/08/2019						\$ 535,000.00	0			690		
REC. PROP. 2019	\$ -	\$ 1,579,776.16	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL \$ CERRADA DE BLOCC 315 M.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO.-28ELIT0000X								\$ -	622001			2884		
REC. PROP. 2019	\$ -	\$ 995,069.92	\$ -		CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO : 28ELIT0000X								\$ -	622001			2884		
REC. PROP. 2019	\$ -	\$ 1,011,580.30	\$ -		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL \$ BLOCC.- REJA 180 M.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO : 28ELIT0000X								\$ -	622001			2884		
TOTAL:													\$ 416,897,756.15	\$ 275,536,130.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,345,928.04	\$ 107,345,928.04

Nº AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- Estatus
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspendida
 - 5.- CANCELADA
 - 6.- En proceso de validación - Presupuestación
 - 7.- En proceso de licitación
 - 8.- Obras que será ejecutadas por la UAT por
 - 9.- Otro especificar

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
 ING. JUAN PATIÑO CRUZ

DIRECTOR TÉCNICO
 ING. JULIO CESAR COLIMA BOYTORRE

ING. LUIS ALBERTO ORTIZ ESPINOZA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION



Nota: el Director General entró en funciones a partir del 01 de Agosto del 2019