

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
FAM Básico 2019				34,509	139	\$ 97,395,689.09	\$ 97,395,689.09	\$ 26,045,987.61			
TULA	SECUNDARIA GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES: 28DES0004S	CIUDAD TULA	IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE.	591	1	\$ 1,349,883.21	\$ 1,349,883.21	\$ 1,558,694.08	85	77	
VICTORIA	SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA No. 2, RAFAEL RAMIREZ : 28DES0076L	FRACC. FRAMBOYANES	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 E.E ESTRC. 715 (U1-C) ADOSADAS + OBRA EXTERIOR	716	1	\$ 1,394,862.43	\$ 1,394,862.43	\$ 522,970.13	98	57	
REYNOSA	SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS: 28DES0081X	REYNOSA	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA.	748	1	\$ 946,286.03	\$ 946,286.03	\$ 143,750.42	30	30	
VICTORIA	JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERESA TREVIÑO GARCIA : 28DJN0009D	COL. MORELOS	REHABILITACION DE RED ELECTRICA (EVALUAR NECESIDAD DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR A 50 KVA), E IMPERMEABILIZACIÓN DEL INMUEBLE.	141	1	\$ 750,880.06	\$ 750,880.06	\$ 170,970.21	25	30	
VICTORIA	PREESCOLAR GUADALUPE MAINERO: 28DJN0017M	CIUDAD VICTORIA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.	83	1	\$ 438,287.94	\$ 438,287.94	\$ 323,883.33	15	30	
VICTORIA	PREESCOLAR VICTORIA: 28DJN0111R	CIUDAD VICTORIA	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS + IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A"	180	1	\$ 306,869.61	\$ 306,869.61	\$ 92,060.88	32	30	
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS CAMARA NACIONAL DE COMERCIO : 28DJN0140M	COL. BUENAVISTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 6 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO.	93	1	\$ 393,141.21	\$ 393,141.21	\$ -			En espera de pago de anticipo
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS CLUB 20 30 No. 2 : 28DJN0149D	COL. TREVIÑO ZAPATA	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EDIFICIOS.	133	1	\$ 888,050.06	\$ 888,050.06	\$ 266,415.02	15	30	
VICTORIA	PREESCOLAR JEAN PIAGET: 28DJN0191T	CIUDAD VICTORIA	REHABILITACION GENERAL	138	1	\$ 219,770.22	\$ 219,770.22	\$ 65,931.07	75	30	
REYNOSA	PREESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ: 28DJN0194Q	REYNOSA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOQUE CERRADA 47 ML. + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA	221	1	\$ 675,334.09	\$ 675,334.09	\$ -	30		En espera de pago de anticipo

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados		Propuesta	Contratadas	Ejercido	% Avances		Observaciones
									Fis	Fin	
TAMPICO	PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RIO : 28DJN0200K	TAMPICO	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y PAREDES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" (INTERIORES Y EXTERIORES), ADEMÁS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA.	104	1	\$ 414,583.83	\$ 414,583.83	\$ 79,617.02	40	30	
REYNOSA	JARDÍN DE NIÑOS ANITA DE ANDAR DE ALBA : 28DJN0211Q	COL. LAS DELICIAS	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS DEL INMUEBLE EN GENERAL.	28	1	\$ 455,866.23	\$ 455,866.23	\$ 189,757.68	50	30	
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO GUEVARA CASANOVA : 28DJN0236Z	EJ. 20 DE NOVIEMBRE	IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS.	148	1	\$ 108,943.35	\$ 108,943.35	\$ -	58		En espera de pago de anticipo
SAN FERNANDO	JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA : 28DJN0275A	COL. BELLAVISTA SUR	REHABILITACION DE LOSAS E IMPERMEABILIZACION	149	1	\$ 336,579.05	\$ 336,579.05	\$ 178,483.68	50	30	
EL MANTE	JARDÍN DE NIÑOS BERNARDINO DE SAHAGUN : 28DJN0300J	COL. VICENTE GUERRERO	REHABILITACIÓN GENERAL	49	1	\$ 136,900.11	\$ 136,900.11	\$ 41,070.03	50	30	
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ELVIA RANGEL DE LA FUENTE : 28DJN0301I	COL. PUERTO RICO	REHABILITACIÓN GENERAL	217	1	\$ 438,730.47	\$ 438,730.47	\$ 131,619.14	92	30	
VICTORIA	JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ : 28DJN0318I	COL. LAS FLORES	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 183 ML	115	1	\$ 1,636,433.85	\$ 1,636,433.85	\$ 490,930.16	35	30	
GUEMEZ	JARDÍN DE NIÑOS MEXICO : 28DJN0381K	EJ. GUADALUPE VICTORIA	BARRA PERIMETRAL 126 ML+ REHABILITACIÓN ELÉCTRICA	45	1	\$ 632,525.59	\$ 632,525.59	\$ 189,757.68	50	30	
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS EJIDO LA LUZ : 28DJN0418H	EJ. LA LUZ	REHABILITACIÓN DE LOSAS (LADO INTERIOR) DE 4 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, Y SERVICIOS SANITARIOS. Y REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA	91	1	\$ 590,152.74	\$ 590,152.74	\$ 299,506.49	80	30	
GONZALEZ	JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0459H	COL. CESAR LOPEZ DE LARA	REHABILITACIÓN GENERAL DE UNA AULA DIDÁCTICA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	32	1	\$ 544,241.97	\$ 544,241.97	\$ 219,132.98	100	56	
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS LAURO VILLAR : 28DJN0463U	COL. LAURO VILLAR	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN	144	1	\$ 464,725.29	\$ 464,725.29	\$ 302,175.70	65	30	
SAN FERNANDO	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ : 28DJN0486E	COL. LOMA ALTA	REHABILITACIÓN GENERAL	44	1	\$ 159,877.51	\$ 159,877.51	\$ 217,684.93	45	30	

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
ALDAMA	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0508Z	COL. CONSTITUCION	REHABILITACIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	131	1	\$ 207,010.02	\$ 207,010.02	\$ 180,793.25	40	30	
BUSTAMANTE	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DJN0537V	EJ. FELIPE ANGELES	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	42	1	\$ 349,444.55	\$ 349,444.55	\$ 227,677.12	90	30	
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO : 28DJN0571B	C.P. HIGUERILLAS	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR	90	1	\$ 970,350.50	\$ 970,350.50	\$ 57,148.91	40	30	
XICOTENCATL	PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ: 28DJN0630A	PRIMERO DE MAYO	REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	58	1	\$ 195,842.17	\$ 195,842.17	\$ 63,881.81	50	30	
XICOTENCATL	PREESCOLAR ENRIQUE C. REBSAMEN: 28DJN0680I	XICOTÉNCATL	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA (SIN MOBILIARIO).	175	1	\$ 160,012.46	\$ 160,012.46	\$ 571,747.23	45	30	
ALTAMIRA	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DJN0696J	EJ. SANTA AMALIA	REHABILITACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS + ANDADORES	43	1	\$ 318,146.23	\$ 318,146.23	\$ 36,745.28	80	30	
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA COLLADO : 28DJN0706Z	COL. PERIODISTAS	IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 3 ANEXOS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 5 AULAS, 2 SERVICIOS SANITARIOS	126	1	\$ 261,205.52	\$ 261,205.52	\$ 55,789.44	99	30	
REYNOSA	PREESCOLAR JUAN ESCUTIA: 28DJN0731Z	REYNOSA	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA.	150	1	\$ 143,046.71	\$ 143,046.71	\$ 138,109.43	35	30	
VICTORIA	PREESCOLAR CALMECAC: 28DJN0752L	CIUDAD VICTORIA	IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS	127	1	\$ 452,915.36	\$ 452,915.36	\$ 41,070.03	50	30	
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS LORENZO MENDEZ SOTO : 28DJN0805Z	COL. CAMPESTRE DEL RIO 1	IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 5 ANEXOS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 6 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN	204	1	\$ 611,549.29	\$ 611,549.29	\$ 104,833.36		30	
VICTORIA	PREESCOLAR ESTRELLA: 28DJN0826M	CIUDAD VICTORIA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICO + OBRA EXTERIOR	195	1	\$ 497,449.89	\$ 497,449.89	\$ 149,234.97	100	30	
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS VALENTIN CONTRERAS FLORES : 28DJN0840F	COL. INDUSTRIAL	IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 8 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1	200	1	\$ 239,743.42	\$ 239,743.42	\$ 171,939.24	45	30	

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	% Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL : 28DJN0904Z	COL. VALLE VERDE	REHABILITACIÓN GENERAL DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS.	81	1	\$ 223,765.51	\$ 223,765.51	\$ 132,188.09	40	30	
RIO BRAVO	PREESCOLAR PROFA. MARIA J. GONZALEZ PEREZ : 28DJN0936S	CIUDAD RÍO BRAVO	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE AULA ADAPTADA).	89	1	\$ 710,518.37	\$ 710,518.37	\$ -	5		En espera de pago de anticipo
MATAMOROS	JARDÍN DE NIÑOS PROFA. ADA H. SILLER FLORES : 28DJN0969J	FRACC. VILLA SANTA ANITA	IMPERMEABILIZACIÓN DE 7 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS, 2 ANEXOS.	194	1	\$ 216,710.65	\$ 216,710.65	\$ 2,526,513.33	14	30	
VICTORIA	PREESCOLAR CLUB ROTARIO "VILLA DE AGUAYO": 28DJN1035I	CIUDAD VICTORIA	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	107	1	\$ 273,581.24	\$ 273,581.24	\$ 346,929.84	20	30	
REYNOSA	PREESCOLAR LEONARDO DA VINCI: 28DJN1056V	REYNOSA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 153 ML	162	1	\$ 841,292.54	\$ 841,292.54	\$ 163,530.31	30	30	
REYNOSA	PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA: 28DJN1073L	REYNOSA	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE DOS AULAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	105	1	\$ 1,662,941.49	\$ 1,662,941.49	\$ 266,415.02		30	
REYNOSA	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN 2018-2019 : 28DJN1078G	FRACC. PUERTA GRANDE	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA.	102	1	\$ 542,162.91	\$ 542,162.91	\$ 244,963.47	10	30	
REYNOSA	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACION : 28DJN1079F	COL. LAS PALMAS	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR	114	1	\$ 1,016,415.59	\$ 1,016,415.59	\$ 442,264.47	58	30	
SAN FERNANDO	CAM SAN FERNANDO : 28DML0008D	COL. BELLA VISTA NORTE	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA	34	1	\$ 1,074,429.72	\$ 1,074,429.72	\$ 322,328.92	5	30	
ALTAMIRA	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) SAMUEL RAMOS MAGAÑA : 28DML0011R	COL. JARDINES DE CHAMPAYAN	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR	79	1	\$ 716,759.71	\$ 716,759.71	\$ 93,134.86		30	

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	%		Observaciones	
								Fis	Fin		
CIUDAD MADERO	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. LUZ ESTHELA CESPEDES GARCIA : 28DML0015N	COL. FRANCISCO VILLA	REHABILITACIÓN DE S.S., IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIO A	70	1	\$ 371,192.54	\$ 371,192.54	\$ 99,422.16	30	30	
CIUDAD MADERO	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, MARIA DEL CARMEN SINECIO CHAVEZ : 28DML0029Q	COL. LOS CEDROS	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B" Y "C"	104	1	\$ 217,192.21	\$ 217,192.21	\$ 81,046.19		30	
ALDAMA	PRIMARIA PROFRA. CELSA VIRGEN PEREZ : 28DPR0031W	EJ. CINCO DE FEBRERO	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR	39	1	\$ 758,923.72	\$ 758,923.72	\$ 239,207.85	90	30	
MATAMOROS	PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR0100B	FRACC. MARTHA RITA PRINCE AGUILERA	CONSTRUCCIÓN CON MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA Y 207 ML DE BARDAS PERIMETRALES	92	1	\$ 1,118,964.80	\$ 1,118,964.80	\$ 138,162.64		30	
BUSTAMANTE	PRIMARIA CAP. ABDON TREJO NAVA : 28DPR0212F	EJ. LLANO Y ANEXAS	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR	62	1	\$ 658,799.66	\$ 658,799.66	\$ 322,328.92	5	30	
GUemez	PRIMARIA GRAL. LUIS CABALLERO : 28DPR0318Z	EJ. EL PROGRESO	REHABILITACIÓN GENERAL	23	1	\$ 446,947.18	\$ 446,947.18	\$ 47,963.25	6	30	
HIDALGO	PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ : 28DPR0358Z	EJ. BENITO JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 4 AULAS ESTR. 750 + DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE + OBRA EXTERIOR	108	1	\$ 2,030,339.72	\$ 2,030,339.72	\$ 1,558,694.08	85	77	
JAUMAVE	PRIMARIA MAGDALENO AGUILAR : 28DPR0394E	EJ. SAN VICENTE	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTC. REG. 750 AISLADA + 0.20 M + OBRA EXTERIOR	24	1	\$ 440,626.95	\$ 440,626.95	\$ 132,188.09	40	30	
MATAMOROS	PRIMARIA ADALBERTO J. ARGÜELLES : 28DPR0451F	COL. INDUSTRIAL	IMPERMEABILIZACIÓN	644	1	\$ 270,153.96	\$ 270,153.96	\$ 81,046.19	85	30	
MATAMOROS	PRIMARIA CUAUHEMOC : 28DPR0461M	COL. TREVIÑO ZAPATA	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y ALEROS SANITARIOS.	623	1	\$ 212,439.93	\$ 212,439.93	\$ -	15		En espera de pago de anticipo

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados		Propuesta	Contratadas	Ejercido	% Avances		Observaciones
									Fis	Fin	
MATAMOROS	PRIMARIA PEDRO GARZA SANCHEZ : 28DPR0474Q	COL. AURORA	REHABILITACION EN EDIFICIO "A"	76	1	\$ 331,407.20	\$ 331,407.20	\$ 99,422.16	100	30	
MATAMOROS	PRIMARIA PROF. MIGUEL SAENZ GONZALEZ : 28DPR0479L	COL. JARDIN	IMPERMEABILIZACIÓN DE 20 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 4 SERVICIOS SANITARIOS, 1 ANEXO.	668	1	\$ 328,868.33	\$ 328,868.33	\$ -	95		En espera de pago de anticipo
MATAMOROS	PRIMARIA JOSE ARRESE: 28DPR0493E	HEROICA MATAMOROS	REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	298	1	\$ 621,692.21	\$ 621,692.21	\$ -	2		En espera de pago de anticipo
VALLE HERMOSO	PRIMARIA JUSTO SIERRA: 28DPR0511D	VALLE HERMOSO	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA.	242	1	\$ 504,678.53	\$ 504,678.53	\$ 97,654.98	60	30	
MATAMOROS	PRIMARIA JESUS R. GUERRA CARDENAS: 28DPR0531R	HEROICA MATAMOROS	IMPERMEABILIZACIÓN DE 12 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 2 SERVICIOS SANITARIOS.	361	1	\$ 290,621.86	\$ 290,621.86	\$ -	95		En espera de pago de anticipo
EL MANTE	PRIMARIA LA CORREGIDORA : 28DPR0553C	COL. LA VEGA	REHABILITACIÓN GENERAL	29	1	\$ 265,390.05	\$ 265,390.05	\$ 79,617.02	90	30	
MATAMOROS	PRIMARIA EMILIO PORTES GIL: 28DPR0566G	HEROICA MATAMOROS	SUBESTACION ELECTRICA + RED ELECTRICA	265	1	\$ 797,359.51	\$ 797,359.51	\$ 471,238.83	5	30	
MATAMOROS	PRIMARIA JUSTO SIERRA: 28DPR0606R	HEROICA MATAMOROS	IMPERMEABILIZACIÓN DE 12 AULAS, 1 SERVICIO SANITARIO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 4 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN.	336	1	\$ 516,582.44	\$ 516,582.44	\$ 99,438.99	40	30	
MATAMOROS	PRIMARIA MEXICO AGRARIO: 28DPR0607Q	HEROICA MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS DEL INMUEBLE EN GENERAL	225	1	\$ 820,951.56	\$ 820,951.56	\$ 418,458.73	30	30	
MATAMOROS	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA: 28DPR0610D	PACHECO	REHABILITACIÓN GENERAL DE DOS AULAS DIDÁCTICAS.	28	1	\$ 1,023,906.17	\$ 1,023,906.17	\$ 490,930.16	30	30	
MATAMOROS	PRIMARIA CUAUHEMOC : 28DPR0632P	EJ. LA TIJERITA	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS Y DEMOLICIÓN DE 3 AULAS (VANDALISADAS Y EN DESUSO)	39	1	\$ 342,113.87	\$ 342,113.87	\$ 442,471.31	20	30	
MATAMOROS	PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS: 28DPR0634N	HEROICA MATAMOROS	IMPERMEABILIZACIÓN DE 10 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 10 AULAS.	261	1	\$ 386,258.70	\$ 386,258.70	\$ 65,931.07	10	30	

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados		Propuesta	Contratadas	Ejercido	%		Observaciones
									Fis	Fin	
MATAMOROS	PRIMARIA TAMAULIPAS: 28DPR0636L	HEROICA MATAMOROS	IMPERMEABILIZACIÓN DE 18 AULAS, 2 ADMINISTRACIONES O DIRECCIONES, 2 ANEXOS.	483	1	\$ 745,472.53	\$ 745,472.53	\$ 92,060.88	25	30	
MIQUIHUANA	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA: 28DPR0666F	MIQUIHUANA	REHABILITACIÓN DE SEIS AULAS.	120	1	\$ 1,635,118.91	\$ 1,635,118.91	\$ 149,234.97	5	30	
VICTORIA	PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO : 28DPR0712A	FRACC. LOS ARCOS	DEMOLICIÓN DE TRAMO DE 68 ML DE BARRA EXISTENTE + CONSTRUCCIÓN DE 68 ML DE BARRA TIPO MURO-REJA	354	1	\$ 331,463.28	\$ 331,463.28	\$ 99,438.99	40	30	
REYNOSA	PRIMARIA MEXICO: 28DPR0791D	REYNOSA	IMPERMEABILIZACIÓN DE TRECE AULAS.	445	1	\$ 662,286.15	\$ 662,286.15	\$ -	5		En espera de pago de anticipo
REYNOSA	PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS: 28DPR0821H	REYNOSA	REHABILITACION	437	1	\$ 102,138.56	\$ 102,138.56	\$ -	95		En espera de pago de anticipo
ALTAMIRA	PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION : 28DPR0834L	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	603	1	\$ 537,046.64	\$ 537,046.64	\$ -	15		En espera de pago de anticipo
RIO BRAVO	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO: 28DPR0870Q	EL TRIUNFO	REHABILITACIÓN DE UNA AULA Y SERVICIOS SANITARIOS.	16	1	\$ 967,176.13	\$ 967,176.13	\$ -	15		En espera de pago de anticipo
GOMEZ FARIAS	PRIMARIA FRATERNIDAD CAMPESSINA : 28DPR1062W	EJ. MISION Y BENITO JUAREZ	REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	68	1	\$ 216,969.08	\$ 216,969.08	\$ -			En espera de pago de anticipo
VICTORIA	PRIMARIA LIC. HORACIO TERAN: 28DPR1127P	EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO)	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE ESPACIO ADAPTADO).	64	1	\$ 544,392.33	\$ 544,392.33	\$ -	25		En espera de pago de anticipo
VICTORIA	PRIMARIA EPIGMENIO GARCIA: 28DPR1136X	CIUDAD VICTORIA	REHABILITACIÓN GENERAL (RED ELÉCTRICA Y SANITARIA).	322	1	\$ 240,457.24	\$ 240,457.24	\$ -			En espera de pago de anticipo
VICTORIA	PRIMARIA CLUB DE LEONES: 28DPR1142H	CIUDAD VICTORIA	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA (ROBOTICA) 2 EE ESTR. 717 (U2-C) PLANTA BAJA AISLADA + 0.40 MTS. + OBRA EXTERIOR + BARRA PERIMETRAL 20 ML. (BARRA PERIMETRAL)	567	1	\$ 725,616.44	\$ 725,616.44	\$ 217,684.93	45	30	
VICTORIA	PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ : 28DPR1157J	EJ. LA LIBERTAD	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR.	172	1	\$ 569,900.72	\$ 569,900.72	\$ 170,970.21	25	30	

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
VICTORIA	PRIMARIA LEONA VICARIO : 28DPR1169O	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN: IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS	595	1	\$ 391,360.43	\$ 391,360.43	\$ 219,132.98	100	56	
XICOTENCATL	PRIMARIA JUSTO SIERRA : 28DPR1226P	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIOS DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA N.P.T. 0.30 M + OBRA EXTERIOR	374	1	\$ 602,644.17	\$ 602,644.17	\$ 180,793.25	50	30	
ANTIGUO MORELOS	PRIMARIA REVOLUCION : 28DPR1288B	EJ. MEXICO LIBRE	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS.	68	1	\$ 185,964.82	\$ 185,964.82	\$ 55,789.44	99	30	
MATAMOROS	PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA: 28DPR1397I	LAS HIGUERILLAS	REHABILITACIÓN GENERAL	417	1	\$ 816,544.90	\$ 816,544.90	\$ 244,963.47	1	30	
OCAMPO	PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON: 28DPR1460U	OCAMPO	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS.	162	1	\$ 664,591.83	\$ 664,591.83	\$ -			En espera de pago de anticipo
VICTORIA	PRIMARIA ING. MARTE R. GOMEZ : 28DPR1622P	COL. CONSTRUCTORA TAMAULIPAS	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	136	1	\$ 534,873.66	\$ 534,873.66	\$ -	15		En espera de pago de anticipo
ALTAMIRA	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS : 28DPR1643B	EJ. EL REPECHO	REHABILITACIÓN GENERAL DE DOS AULAS, DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDOR.	47	1	\$ 190,498.32	\$ 190,498.32	\$ -	95		En espera de pago de anticipo
TAMPICO	PRIMARIA LA CORREGIDORA: 28DPR1668K	TAMPICO	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS ESTRC. U-2C (717)	251	1	\$ 1,351,581.27	\$ 1,351,581.27	\$ -	1		En espera de pago de anticipo
TAMPICO	PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ": 28DPR1671Y	ZONA CENTRO	DEMOLICIONES EN EDIFICIOS "A" y "B" + CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESTRUCTURA U-2C (2 NIVELES) 12 E.E. + ESCALERAS + OBRA EXTERIOR.	246	1	\$ 8,421,711.10	\$ 8,421,711.10	\$ 2,526,513.33	95	30	
REYNOSA	PRIMARIA JESUS PELLCASTRE VARGAS: 28DPR1708V	REYNOSA	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK C/ CONTRAFUERTE 15 M	329	1	\$ 497,992.77	\$ 497,992.77	\$ -	80		En espera de pago de anticipo
TAMPICO	PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN: 28DPR1720Q	TAMPICO	REHABILITACIÓN DE TRECE AULAS (LAS QUE ESTÁN EN USO).	330	1	\$ 552,470.24	\$ 552,470.24	\$ -	1		En espera de pago de anticipo
GONZALEZ	PRIMARIA GRAL FELIPE ANGELES : 28DPR1825K	EJ. SANTA FE	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE	112	1	\$ 277,922.95	\$ 277,922.95	\$ -	5		En espera de pago de anticipo

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
VICTORIA	PRIMARIA PROF. EMILIO CABALLERO CABALLERO : 28DPR1852H	COL. INFONAVIT ADELITAS	REHABILITACIÓN GENERAL + CONSTRUCCIÓN BARRA PERIMETRAL 92 ML (BARRA CERRADA DE BLOCK)	414	1	\$ 479,168.09	\$ 479,168.09	\$ 143,750.42	60	30	
VICTORIA	PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO : 28DPR1880D	COL. SAN MARCOS 2	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS (SUSTITUCIÓN DE AULAS ADAPTADAS) CON MOBILIARIO.	414	1	\$ 497,240.29	\$ 497,240.29	\$ -	1		En espera de pago de anticipo
MENDEZ	PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA: 28DPR1926I	MÉNDEZ	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.	31	1	\$ 460,542.12	\$ 460,542.12	\$ 138,162.64	5	30	
SAN FERNANDO	PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR2082Q	COL. TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + 0.70 MTS + OBRA EXTERIOR	405	1	\$ 541,472.05	\$ 541,472.05	\$ 162,441.61	50	30	
MATAMOROS	PRIMARIA LAURO VILLAR: 28DPR2111V	HEROICA MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (VALORAR SUBESTACIÓN).	186	1	\$ 567,187.86	\$ 567,187.86	\$ -	95		En espera de pago de anticipo
CASAS	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28DPR2128V	EJ. FELIPE ANGELES	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR	20	1	\$ 190,496.38	\$ 190,496.38	\$ 57,148.91	40	30	
RIO BRAVO	PRIMARIA MANUEL GONZALEZ : 28DPR2152V	COL. ESTERO	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. REG. 750 AISLADAS + 0.60 M + OBRA EXTERIOR + REHABILITACIÓN GENERAL DE 6 AULAS	288	1	\$ 1,570,796.09	\$ 1,570,796.09	\$ 471,238.83	5	30	
VICTORIA	PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON : 28DPR2164Z	FRACC. LAS FLORES	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. REG. 750 AISLADAS + 0.60 MTS. + OBRA EXTERIOR.	340	1	\$ 1,079,611.08	\$ 1,079,611.08	\$ 323,883.33	15	30	
VICTORIA	PRIMARIA LUDIVINA BENAVIDES PEÑA : 28DPR2180R	COL. EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERV SANIT. Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERV. SANIT.	362	1	\$ 1,153,132.94	\$ 1,153,132.94	\$ -	50		En espera de pago de anticipo
ALTAMIRA	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS : 28DPR2191X	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE 3 AULAS ESTR. U-2C DE 2 E.E.	273	1	\$ 217,155.56	\$ 217,155.56	\$ -	32		En espera de pago de anticipo
VICTORIA	PRIMARIA EJERCITO MEXICANO: 28DPR2192W	CIUDAD VICTORIA	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.50 M + 150 ML BARRA TIPO + OBRAS EXTERIORES.	507	1	\$ 1,007,252.35	\$ 1,007,252.35	\$ 302,175.70	65	30	

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
REYNOSA	PRIMARIA HEROE DE NACAZARI: 28DPR2197R	REYNOSA	IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE.	295	1	\$ 279,268.85	\$ 279,268.85	\$ -	50		En espera de pago de anticipo
MATAMOROS	PRIMARIA PROF. FILEMON SALAZAR JARAMILLO: 28DPR2324X	HEROICA MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS.	202	1	\$ 1,474,214.88	\$ 1,474,214.88	\$ 442,264.47	20	30	
VICTORIA	PRIMARIA PROF. HERMINIO GUZMAN CASTILLO : 28DPR2326V	COL. ALVARO OBREGON	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 214 ML + CISTERNA DE 5000 LTS + REHABILITACIÓN EN EDIFICIO "A"	258	1	\$ 1,474,904.36	\$ 1,474,904.36	\$ 442,471.31	30	30	
MATAMOROS	PRIMARIA PROFA. CAROLINA SOSA GONZALEZ: 28DPR2333E	HEROICA MATAMOROS	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE S.S.	339	1	\$ 340,673.12	\$ 340,673.12	\$ -	10		En espera de pago de anticipo
MATAMOROS	PRIMARIA PROF. IGNACIO AGUILAR HERNANDEZ: 28DPR2391V	HEROICA MATAMOROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 75 KVA + DESMONTAJE Y RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE TIPO POSTE.	669	1	\$ 310,449.52	\$ 310,449.52	\$ 93,134.86	5	30	
ALTAMIRA	PRIMARIA PROFA. MARIA GUADALUPE JAIME GARZA : 28DPR2422Y	FRACC. ARBOLEDAS	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 715 ADOSADO + AULA DE USOS MÚLTIPLES 2 EE ESTRC. 715 ADOSADA + OBRA EXTERIOR	469	1	\$ 336,729.53	\$ 336,729.53	\$ -	15		En espera de pago de anticipo
ALTAMIRA	PRIMARIA PROF. LORENZO SANCHEZ HERNANDEZ : 28DPR2470H	COL. LAS ADELITAS	REHABILITACIÓN DE DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS	447	1	\$ 185,771.98	\$ 185,771.98	\$ -	60		En espera de pago de anticipo
MATAMOROS	PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR2497O	FRACC. PASEO DE LAS BRISAS	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS 2 E.E. ESTRC. U2-C (717) P.B ADOSADA + 0.50 MTS + OBRA EXTERIOR	774	1	\$ 1,355,824.11	\$ 1,355,824.11	\$ -	15		En espera de pago de anticipo
REYNOSA	PRIMARIA ESTEFANIA CASTAÑEDA: 28DPR2500L	REYNOSA	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK TIPO MURO-REJA + IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	616	1	\$ 503,311.23	\$ 503,311.23	\$ -	5		En espera de pago de anticipo
ALTAMIRA	PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA : 28DPR2523W	FRACC. SAN JACINTO	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ADAPTACIÓN PARA MAESTROS ESTRC. 750 AISLADOS + 0.45 MTS + REDES EXTERIORES + REHABILITACIÓN DE	330	1	\$ 833,699.28	\$ 833,699.28	\$ -	25		En espera de pago de anticipo
REYNOSA	PRIMARIA CECILIO J. CASTILLO CASTILLO : 28DPR2531E	COL. RIVERAS DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + 0.30 M. + ANDADOR 30.0 X 3.0 M. + RED ELECTRICA.	649	1	\$ 1,771,306.29	\$ 1,771,306.29	\$ -	15		En espera de pago de anticipo
REYNOSA	PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR2567T	FRACC. LOS CARACOLES	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR	238	1	\$ 594,945.59	\$ 594,945.59	\$ 178,483.68	15	30	

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
REYNOSA	PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION : 28DPR2568S	FRACC. VALLE SOLEADO	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESRC. 750 ADOSADA + 0.30 MTS + OBRA EXTERIOR	458	1	\$ 528,292.56	\$ 528,292.56	\$ -	15		En espera de pago de anticipo
REYNOSA	PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR2571F	FRACC. EL CAMPANARIO	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR	405	1	\$ 1,014,373.04	\$ 1,014,373.04	\$ -	45		En espera de pago de anticipo
MATAMOROS	PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU : 28DPR2587G	FRACC. PALMARES	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + 0.65 M + OBRA EXTERIOR	528	1	\$ 1,156,432.80	\$ 1,156,432.80	\$ 346,929.84	15	30	
ALTAMIRA	PRIMARIA JOSE REFUGIO SANCHEZ SALDAÑA : 28DPR2598M	COL. UNIDOS AVANZAMOS	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS.	115	1	\$ 1,297,350.14	\$ 1,297,350.14	\$ -			En espera de pago de anticipo
VICTORIA	SECUNDARIA TÉCNICA No. 1, ALVARO OBREGON : 28DST0001N	COL. PEDRO JOSE MENDEZ	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTRC. 717 (U2-C) PLANTA ALTA AISLADA + OBRA EXTERIOR	1,033	1	\$ 914,281.83	\$ 914,281.83	\$ 522,970.13	97	57	
RIO BRAVO	SECUNDARIA TÉCNICA LAZARO CARDENAS: 28DST0010V	CIUDAD RÍO BRAVO	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA.	728	1	\$ 1,651,781.18	\$ 1,651,781.18	\$ -			En espera de pago de anticipo
HIDALGO	SECUNDARIA TÉCNICA No. 24, JOSE MARTINEZ GOMEZ : 28DST0024Y	EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR	160	1	\$ 993,557.21	\$ 993,557.21	\$ -	25		En espera de pago de anticipo
REYNOSA	SECUNDARIA TÉCNICA No. 59, RODOLFO TREVIÑO CASTILLO : 28DST0059N	EJ. LA RETAMA	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.25 MTS + OBRA EXTERIOR + BANDA PERIMETRAL	739	1	\$ 1,012,113.62	\$ 1,012,113.62	\$ -	25		En espera de pago de anticipo
ALTAMIRA	SECUNDARIA TÉCNICA No. 63 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ : 28DST0063Z	COL. SERAPIO VENEGAS	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 E.E. ESTRC. 715 (U1-C) ADOSADA + 0.5 M EN EDIFICIO "I"	592	1	\$ 834,573.59	\$ 834,573.59	\$ -	15		En espera de pago de anticipo
VICTORIA	SECUNDARIA TÉCNICA No. 71, JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA : 28DST0071I	COL. SAGITARIO	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	618	1	\$ 2,133,007.43	\$ 2,133,007.43	\$ -	15		En espera de pago de anticipo
SOTO LA MARINA	SECUNDARIA TÉCNICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA : 28DST0075E	POB. LA PESCA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INC. INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA	157	1	\$ 212,939.37	\$ 212,939.37	\$ 63,881.81	50	30	
REYNOSA	SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TORRE CANTU: 28DST0093U	REYNOSA	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDÁCTICA.	758	1	\$ 1,013,862.45	\$ 1,013,862.45	\$ -	1		En espera de pago de anticipo

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	% Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
REYNOSA	TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES: 28DTV0011H	REYNOSA	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA.	323	1	\$ 497,640.74	\$ 497,640.74	\$ -	1		En espera de pago de anticipo
JAUMAVE	TELESECUNDARIA ALBERTO CARRERA TORRES : 28DTV0027I	POB. COMPUERTAS	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + OBRAS EXTERIORES.	118	1	\$ 573,130.82	\$ 573,130.82	\$ 171,939.24	48	30	
LLERA	TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA : 28DTV0028H	POB. EL ENCINO	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR	60	1	\$ 572,606.47	\$ 572,606.47	\$ -			En espera de pago de anticipo
SOTO LA MARINA	TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DTV0063N	POB. TAMPIQUITO	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + MSS. ESTRC. 750 + OBRA EXTERIOR.	162	1	\$ 998,354.97	\$ 998,354.97	\$ 299,506.49	80	30	
OCAMPO	TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO: 28DTV0088W	NICOLÁS BRAVO	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.	25	1	\$ 668,041.10	\$ 668,041.10	\$ -			En espera de pago de anticipo
SAN FERNANDO	TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ : 28DTV0265J	EJ. PLAN DEL ALAZAN	REHABILITACION GENERAL	21	1	\$ 159,125.76	\$ 159,125.76	\$ 47,737.73	0	30	
REYNOSA	TELESECUNDARIA RUPERTO GARZA SIERRA: 28DTV0281A	EL GRULLO	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.	23	1	\$ 219,988.47	\$ 219,988.47	\$ -	15		En espera de pago de anticipo
SOTO LA MARINA	TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES: 28DTV0289T	LAS TUNAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA.	129	1	\$ 1,905,824.10	\$ 1,905,824.10	\$ 571,747.23	45	30	
SOTO LA MARINA	TELESECUNDARIA BLAS UVALLE GONZALEZ: 28DTV0290I	EL SABINITO	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INC. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y BOMBA + CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE 16 X 3 M	16	1	\$ 122,484.27	\$ 122,484.27	\$ 36,745.28	80	30	
REYNOSA	TELESECUNDARIA PROF. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ: 28DTV0292G	REYNOSA	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C"	279	1	\$ 325,516.59	\$ 325,516.59	\$ 97,654.98	60	30	
NUEVO MORELOS	TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ : 28DTV0309Q	CONG. SANTA CRUZ DEL TORO	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR	123	1	\$ 460,364.76	\$ 460,364.76	\$ 138,109.43	35	30	

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
RIO BRAVO	TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA: 28DTV0310F	ESTACIÓN CANALES	CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNA AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE ESPACIO ADAPTADO).	43	1	\$ 581,215.96	\$ 581,215.96	\$ -	1		En espera de pago de anticipo
MATAMOROS	TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN : 28DTV0313C	FRACC. LOS PRESIDENTES	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + 0.60 M. + OBRA EXTERIOR.	170	1	\$ 545,101.02	\$ 545,101.02	\$ 163,530.31	15	30	
JAUMAVE	TELESECUNDARIA LEONA VICARIO : 28ETV0007U	EJ. SAN JUAN DE ORIENTE	IMPERMEABILIZACIÓN DEL INMUEBLE	47	1	\$ 288,751.02	\$ 288,751.02	\$ 86,625.30	100	30	

FAM Media Superior 2019				9,483	13	\$ 4,504,923.00	\$ 2,848,088.84	\$ 2,111,952.84			
TAMPICO	COBAT No.15 : 28ECB0015Z	COL. COLINAS DE SAN GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	613	1	\$ 1,059,223.75	\$ 1,031,346.72	\$ 1,031,346.72	100	100	COMPRAS entregada y pagada
MATAMOROS	COBAT Nº 20 NUEVA CREACION : 28ECB0020K	COL. INTEGRACION FAMILIAR	EQUIPO DE COMPUTO	813	1	\$ 1,059,223.75	\$ 1,031,346.72	\$ 1,031,346.72	100	100	COMPRAS entregada y pagada
MATAMOROS	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0006G	FRACC. SAN JAVIER	SUMINISTRO DE MESABANCO PARA AULAS ACADEMICAS	600	1	\$ 118,447.50	\$ 116,058.00				COMPRAS en proceso de entrega y pago de la misma
MATAMOROS	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0006G	FRACC. SAN JAVIER	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1,343	1	\$ 200,000.00					COMPRAS
ALTAMIRA	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0007F	COL. MONTE ALTO	SUMINISTRO DE MESABANCOS PARA AULAS ACADEMICAS	600	1	\$ 150,000.00	\$ 146,740.00				COMPRAS en proceso de entrega y pago de la misma
ALTAMIRA	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0007F	COL. MONTE ALTO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO	696	1	\$ 280,000.00					COMPRAS
VICTORIA	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0007F	COL. NUEVO SANTANDER	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLERES	350	1	\$ 530,000.00					COMPRAS
REYNOSA	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E	COL. PROLONGACION LAS CUMBRES	SUMINISTRO DE MESABANCOS PARA AULAS ACADEMICAS	600	1	\$ 146,000.00	\$ 142,738.00				COMPRAS en proceso de entrega y pago de la misma

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiarios	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
REYNOSA	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E	COL. PROLONGACION LAS CUMBRES	MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE COMPUTO	870	1	\$ 50,000.00	\$ 49,259.40	\$ 49,259.40	100	100	COMPRAS entregado y pagado de la misma
REYNOSA	ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0008E	COL. PROLONGACION LAS CUMBRES	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	870	1	\$ 334,000.00	\$ 330,600.00				COMPRAS en proceso de entrega y pago de la misma
MATAMOROS	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	FRACC. SAN JAVIER	EQUIPO PARA TALLER DE PROGRAMACION	1,343	1	\$ 210,000.00					COMPRAS
ALTAMIRA	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO	COL. MONTE ALTO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL	164	1	\$ 100,000.00					COMPRAS
VALLE HERMOSO	PREPARATORIA VALLE HERMOSO : 28UBH0055M	ZONA CENTRO	20 VIDEO PROYECTORES CON ADAPTADORES PARA CONEXION INALAMBICA	621	1	\$ 268,028.00					COMPRAS
FAM Superior 2019				28,736	6	\$ 31,987,467.00	\$ 31,451,854.23	\$ 13,355,410.62			
VARIOS	ESTE RECURSO SE APLICA Y EJECUTA POR UAT A TRAVÉS DE CONVENIO	VARIAS	TRANSFERENCIA UAT: ITIFE transfirió a UAT \$ 13,328,110.00, la Secretaria de Finanzas Transferirá directamente a la UAT los 18,592,034.82 restantes, dando un total de \$ 31,999,475.16								REPORTE DE UAT AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019
VICTORIA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL : 28MSU0010B-2	CENTRO MEDICO EDUCATIVO Y CULTURAL., LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	RESTAURACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO GIMNASIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL	10,099	1	\$ 3,022,347.97	\$ 3,021,939.70	\$ 2,568,298.89	100	84	_TERMINADA FISICAMEN -TE _EN PROCESO DE FINIQUI TO CON EL CONTRATISTA.
TAMPICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS BIBLIOTECA CENTRAL : 28MSU0010B-3	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO-MADERO	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL	13,419	1	\$ 19,346,012.28	\$ 18,871,529.84	\$ 5,661,458.95	18	30	_OBRA INICIADA Y EN PROCESO NORMAL
VALLE HERMOSO	UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA VALLE HERMOSO : 28UBH0055M	ZONA CENTRO	P-6 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	1,058	1	\$ 851,962.96	\$ 847,002.73	\$ 783,556.20	100	92	_TERMINADA FISICAMEN -TE _EN PROCESO DE FINIQUI TO CON EL CONTRATISTA.
VICTORIA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS INSTITUTO DE ECOLOGIA APLICADA : 28USU2751R	COL. LA LIBERTAD	P-4 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO DE ECOLOGIA APLICADA	18	1	\$ 1,634,741.38	\$ 1,595,309.50	\$ 478,592.85	28	30	_OBRA INICIADA Y EN PROCESO NORMAL
REYNOSA	UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA RODHE : 28USU9997F.	COL. ARCOIRIS	P-3 TERMINACION DEL EDIFICIO "C" 4 AULAS EN PLANTA ALTA Y UN MODULO SANITARIO EN PLANTA BAJA	2,071	1	\$ 4,937,162.81	\$ 4,923,930.24	\$ 1,672,035.57	29	34	_OBRA EN PROCESO NORMAL

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	% Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
REYNOSA	UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA RODHE : 28USU9997F.	COL. ARCOIRIS	P-5 CONSTRUCCION DE SECCION ORIENTE DE LA BARRA PERIMETRAL	2,071	1	\$ 2,195,239.60	\$ 2,192,142.22	\$ 2,191,468.16	100	100	_OBRA COCNCULUIDA _EN PROCESO ENTREGA DE OBRA AL PLANTEL

suma del FAM 2019	72,728	158	\$ 133,888,079.09	\$ 131,695,632.16	\$ 41,513,351.07
-------------------	--------	-----	-------------------	-------------------	------------------

FAM Remanentes 2019	15,528	34	\$ 31,471,488.64	\$ -	\$ -
---------------------	--------	----	------------------	------	------

EL MANTE	PRIMARIA LIC RICARDO J. ZEVADA	COL. FOMENTO NACIONAL	REHABILITACIÓN GENERAL	196	1	\$ 315,875.31					En licitación, contratación
EL MANTE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.15	COL. CAROLINA YUCATAN	REHABILITACION GENERAL	1,978	1	\$ 2,340,632.60					En licitación, contratación
EL MANTE	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	EJ. CUAUHTEMOC	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL 98 ML (CERRADA DE BLOCK) + REHABILITACIÓN	182	1	\$ 581,068.52					En licitación, contratación
EL MANTE	PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	COL. MIGUEL ALEMAN	REHABILITACION GENERAL	305	1	\$ 599,410.33					En licitación, contratación
EL MANTE	PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. MIGUEL ALEMAN	REHABILITACION GENERAL	425	1	\$ 577,985.37					En licitación, contratación
EL MANTE	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	COL. POPULAR	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + PINTURA	76	1	\$ 263,359.64					En licitación, contratación
EL MANTE	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE PISOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA	521	1	\$ 843,481.22					En licitación, contratación
EL MANTE	PRIMARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ	ZONA CENTRO	PINTURA GENERAL	218	1	\$ 502,163.97					En licitación, contratación
EL MANTE	PRIMARIA AGUILES SERDAN	COL. AGUILES SERDAN	DEMOLICIÓN DE AULA + CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.50 M + OBRA EXTERIOR	216	1	\$ 832,539.12					En licitación, contratación
EL MANTE	PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	COL. LINARES INFONAVIT	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ADAPTADA COMO DIRECCIÓN ESTR. REG. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS P MAESTROS + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERV SANIT + CISTERNA DE 3000 LTS + VITROPISO EN AULAS	176	1	\$ 749,479.64					En licitación, contratación
EL MANTE	SECUNDARIA TÉCNICA No. 7, DR. PEDRO MARTINEZ NORIEGA	COL. LIBERTAD	CONSTRUCCIÓN DE BARRA CERRADA 360 MTS.	628	1	\$ 1,301,381.21					En licitación, contratación
EL MANTE	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	COL. REVOLUCION VERDE	PINTURA GENERAL + REHABILITACIÓN DE FORO	105	1	\$ 321,715.83					En licitación, contratación
EL MANTE	JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO EINSTEIN	COL. PROGRESO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE BARRA CERRADA DE BLOCK 100 ML	85	1	\$ 330,696.45					En licitación, contratación
EL MANTE	COLEGIO DE BACHILLERES No. 03	COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA	CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA 280 M.	415	1	\$ 1,016,622.76					En licitación, contratación
EL MANTE	PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	COL. AZUCARERA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL 231.20 ML (CERRADA DE BLOCK) + REHABILITACIÓN	448	1	\$ 2,043,381.49					En licitación, contratación

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones
								Fis	Fin	
ALDAMA	PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	ZONA CENTRO	REHABILITACION DE TECHUMBRE	299	1 \$ 207,573.58					En licitación, contratación
GOMEZ FARIAS	PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ	EJ. EL NACIMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 12 X 12 M.	24	1 \$ 460,712.22					En licitación, contratación
MATAMOROS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS	CARRETERA A REYNOSA KM. 8.5	TERCERA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVELES	3,100	1 \$ 2,500,000.00					En licitación, contratación
MATAMOROS	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO SAN JUAN SIGLO XXI	ZONA CENTRO	SUSTITUCIÓN DE CANCELES DE MADERA Y REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES DE FIERRO + IMPERMEABILIZACION GENERAL	163	1 \$ 1,594,512.15					En licitación, contratación
MATAMOROS	SECUNDARIA GENERAL No. 1 LIC. Y GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA	U. DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A" 3 TALLERES 10.60 X 12.20 MTS. ESTRC. ATÍPICA	584	1 \$ 317,084.41					En licitación, contratación
MATAMOROS	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR (CETMAR) No. 35	EJ. JUANILLO	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE 21 X 21 M. + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE 100 X 1.75 M.	260	1 \$ 848,180.64					En licitación, contratación
MATAMOROS	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS	LA VANGUARDIA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 24 M.	66	1 \$ 1,374,062.03					En licitación, contratación
NUEVO LAREDO	PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA	COL. ROMA	DEMOLICION DEL EDIFICIO A	138	1 \$ 345,968.43					En licitación, contratación
REYNOSA	PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	REHABILITACION DE TECHUMBRE	609	1 \$ 326,683.04					En licitación, contratación
REYNOSA	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	REHABILITACIÓN DE ALEROS, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE BANQUETAS, PLAFONES, LUMINARIAS, NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO	344	1 \$ 1,021,370.38					En licitación, contratación
REYNOSA	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	FRACC. LAS FUENTES	PINTURA EN BARDA Y PORTONES	901	1 \$ 254,812.06					En licitación, contratación
REYNOSA	PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	COL. NARCISO MENDOZA	REHABILITACION GENERAL	365	1 \$ 1,270,936.58					En licitación, contratación
REYNOSA	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	COL. RIBEREÑA	TERMINACIÓN DE 4 AULAS E IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS	399	1 \$ 954,315.15					En licitación, contratación
RIO BRAVO	SECUNDARIA TÉCNICA No. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO	COL. NUEVO PROGRESO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 20 X 30 MTS.	89	1 \$ 2,194,469.18					En licitación, contratación
TAMPICO	CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 12	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA	619	1 \$ 599,965.70					En licitación, contratación
TAMPICO	PRIMARIA AMADO L. ARECHANDIETA	COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA	712	1 \$ 161,559.08					En licitación, contratación
TAMPICO	PRIMARIA FRANCISCO VEYRO	COL. MORELOS	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REMODELACION DE BAÑOS (TURNO MATUTINO) + REMODELACION DE BAÑOS (TURNO VESPERTINO) PARA CONVERTIR EN SALON DE CLASES.	520	1 \$ 1,664,424.62					En licitación, contratación
TAMPICO	PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO	COL. MORELOS	REHABILITACION GENERAL	177	1 \$ 1,240,731.58					En licitación, contratación
VICTORIA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 9 PROFRA. ANA MARIA BALANDRANO GUEVARA	COL. MAGISTERIAL	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION	185	1 \$ 1,514,334.35					En licitación, contratación

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiarios	Propuesta	Contratadas	Ejercido	% Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
FAFEF 2019				270	1	\$ 34,220,000.00	\$ 34,215,698.01	\$ 19,253,638.36			
REYNOSA	BACHILLERATO MILITARIZADO : 28ECT0003J	COL. OBRERA	CONSTRUCCION DEL BACHILLERATO MILITARIZADO ETAPA 2: EDIFICIO "A" ESTRC. U-3C (3 NIVELES 5 E.E.) + EDIFICIO "B" ESTRC. U-3C (3 NIVELES 10 E.E.) + COMPLEMENTO DE PLAZA CIVICA + SUBESTACION + DREN PLUVIAL + MOBILIARIO Y EQUIPO	270	1	\$ 34,220,000.00	\$ 34,215,698.01	\$ 19,253,638.36	1	65	
ESTATAL Ramo 28 2019				238	10	\$ 4,814,040.99	\$ 4,814,040.99	\$ -			
SOTO LA MARINA	JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET	COL. MIGUEL DE LA MADRID	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6X5 M (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR	25	1	\$ 400,922.26	\$ 400,922.26	\$ -			En espera de pago de anticipo
SOTO LA MARINA	PRIMARIA PROFRA. ORFELINDA DELGADO RIVERA	NCP. OCHO DE MAYO	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 M (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC.758 + OBRA EXTERIOR	16	1	\$ 400,967.07	\$ 400,967.07	\$ -			En espera de pago de anticipo
GONZALEZ	TELESECUNDARIA PROFR. JESUS SALAZAR MARTINEZ	EJ. LA REFORMA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR	23	1	\$ 477,602.68	\$ 477,602.68	\$ -			En espera de pago de anticipo
MENDEZ	PRIMARIA NIÑOS HEROES	POB. LA PURISIMA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR	21	1	\$ 531,917.42	\$ 531,917.42	\$ -			En espera de pago de anticipo
GUEMEZ	PRIMARIA MAGDALENO AGUILAR	EJ. LA DIANA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR	24	1	\$ 457,800.75	\$ 457,800.75	\$ -			En espera de pago de anticipo
TULA	PRIMARIA 18 DE MARZO	EJ. RICARDO GARCIA (LA PRESITA)	CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR DE 6X5 + 0.50M. (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR	24	1	\$ 441,952.85	\$ 441,952.85	\$ -			En espera de pago de anticipo
MENDEZ	TELESECUNDARIA PROFR. EUTIMIO MARTINEZ LARA	COL. SAN LORENZO DE CARDENAS GONZALEZ	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 5 M. (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR	23	1	\$ 526,151.37	\$ 526,151.37	\$ -			En espera de pago de anticipo
JAUMAVE	PRIMARIA SOCIALISTA PRIMERO DE MAYO	EJ. EL HIGUERON	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 5 M. + 0.50 M. (CUBIERTA MULTYPANEL) ESTR. 758 + OBRA EXTERIOR	25	1	\$ 456,668.71	\$ 456,668.71	\$ -			En espera de pago de anticipo
BUSTAMANTE	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	EJ. MAGDALENO AGUILAR	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6X5 + 0.50 M. (CUBIERTA MULTYPANEL) + OBRA EXTERIOR	19	1	\$ 457,120.97	\$ 457,120.97	\$ -			En espera de pago de anticipo
XICOTENCATL	TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ	EJ. FRANCISCO VILLA	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 8 MTS + OBRA EXTERIOR	38	1	\$ 662,936.91	\$ 662,936.91	\$ -			En espera de pago de anticipo
FONDEN 2019				14,420	22	\$ 4,550,400.30	\$ 4,550,400.30	\$ 4,550,400.30			

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiados	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
REYNOSA	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 7	COL. JOSE DE ESCANDON	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.	2,460	1	\$ 254,871.62	\$ 254,871.62	\$ 254,871.62	100	100	
REYNOSA	COBAT No. 07 "PROFR. GUMERSINDO GUERRERO GARCIA	COL. REVOLUCION OBRERA	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.	1,140	1	\$ 1,184,602.56	\$ 1,184,602.56	\$ 1,184,602.56	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	FRACC. RINCON DE LAS FLORES	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.	325	1	\$ 136,590.56	\$ 136,590.56	\$ 136,590.56	100	100	
REYNOSA	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS No. 71	FRACC. ANTONIO J. BERMUDEZ	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.	2,940	1	\$ 429,726.07	\$ 429,726.07	\$ 429,726.07	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA PROFESOR HERMENEGILDO CASTILLO GARCIA	COL. LA JOYA	FUMIGACION DE AREAS EXTERIORES Y LIMPIEZA DE AREAS EXTERIORES	530	1	\$ 102,604.96	\$ 102,604.96	\$ 102,604.96	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA ANDAC NISSAN No.11	COL. BALCONES DE ALCALA	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS	422	1	\$ 111,478.84	\$ 111,478.84	\$ 111,478.84	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO	COL. EL ANHELO	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	134	1	\$ 105,438.47	\$ 105,438.47	\$ 105,438.47	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	COL. BEATTY	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	173	1	\$ 36,824.00	\$ 36,824.00	\$ 36,824.00	100	100	

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiarios	Propuesta	Contratadas	Ejercido	Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
REYNOSA	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS	COL. SIERRA DE LA GARZA	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	157	1	\$ 21,618.16	\$ 21,618.16	\$ 21,618.16	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	COL. LAS DELICIAS	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	246	1	\$ 66,642.79	\$ 66,642.79	\$ 66,642.79	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 4	COL. UNIDAD OBRERA	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	436	1	\$ 309,405.79	\$ 309,405.79	\$ 309,405.79	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA	COL. REVOLUCION VERDE	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	196	1	\$ 89,026.79	\$ 89,026.79	\$ 89,026.79	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	COL. PEDRO J MENDEZ 1A SECC	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	289	1	\$ 258,654.72	\$ 258,654.72	\$ 258,654.72	100	100	
REYNOSA	JARDÍN DE NIÑOS LIC. EMILIO PORTES GIL	COL. MARTE R. GÓMEZ	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	119	1	\$ 57,513.81	\$ 57,513.81	\$ 57,513.81	100	100	
REYNOSA	SECUNDARIA GENERAL No. 2, MARIO GONZALEZ AGUIRRE	COL. PETROLERA	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	800	1	\$ 96,546.44	\$ 96,546.44	\$ 96,546.44	100	100	
REYNOSA	SECUNDARIA TÉCNICA No. 83 SANTIAGO SALINAS GONZALEZ	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.	813	1	\$ 73,548.76	\$ 73,548.76	\$ 73,548.76	100	100	
REYNOSA	SECUNDARIA GENERAL No. 10, LIC. ANA TERESA LUEBBERT GUTIERREZ	COL. LA JOYA	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	835	1	\$ 136,108.01	\$ 136,108.01	\$ 136,108.01	100	100	
REYNOSA	SECUNDARIA GENERAL No. 5, ERMILO ABREU GOMEZ	FRACC. DEL RIO	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	255	1	\$ 262,084.26	\$ 262,084.26	\$ 262,084.26	100	100	

Programa de Obra 2019

Seguimiento de Obra

30 de Noviembre de 2019

MUNICIPIO	Escuela	LOCALIDAD	Descripción de la obra	Beneficiarios	Propuesta	Contratadas	Ejercido	% Avances		Observaciones	
								Fis	Fin		
REYNOSA	SECUNDARIA TÉCNICA No. 44, CIENCIA Y PROGRESO	COL. LA PRESA	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE RED SANITARIA, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS	912	1	\$ 89,225.65	\$ 89,225.65	\$ 89,225.65	100	100	
REYNOSA	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 276	CABECERA MUNICIPAL	FUMIGACION DE EXTERIORES, LIMPIEZA DE PISOS INTERIORES, DESASOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES ANITARIOS Y UN DESASOLVE DE FOSA SEPTICA	690	1	\$ 420,031.10	\$ 420,031.10	\$ 420,031.10	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA GENERAL PEDRO J MENDEZ	COL. PROLONGACION LONGORIA	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARDAS PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.	223	1	\$ 132,723.79	\$ 132,723.79	\$ 132,723.79	100	100	
REYNOSA	PRIMARIA PROF. JESUS PELLCASTRE VARGAS	COL. MARTE R. GÓMEZ	RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE TRAMO DE BARDAS PERIMETRAL, COLOCACION DE MALLA CICLONICA PROVISIONAL, LIMPIEZA DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES, FUMIGACION, DESASOLVE DE RED SANITARIA Y DE REGISTROS ELECTRICOS, Y LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS	325	1	\$ 175,133.15	\$ 175,133.15	\$ 175,133.15	100	100	
TOTAL				103,184	225	\$ 208,944,009.02	\$ 175,275,771.46	\$ 65,317,389.73			