



**INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020**  
**21**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero										
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	390,000.00	\$	334,386.19	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 28DIN0858H	334,386	4/3/2020	1/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	70	30	629001	\$ 334,386.19			\$ 100,315.86	\$ 100,315.86	\$ 100,315.86	47	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	690,000.00	\$	590,890.26	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS CLAUDETEC CCT 28DIN0228Q	590,890	4/3/2020	1/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	60	30	629001	\$ 590,890.26			\$ 177,255.08	\$ 177,255.08	\$ 177,255.08	47	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	570,000.00	\$	488,445.87	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PEVALOZZI CCT 28DIN0277Z	488,446	4/3/2020	1/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	70	30	629001	\$ 488,445.87			\$ 146,533.76	\$ 146,533.76	\$ 146,533.76	55	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	690,000.00	\$	586,902.21	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS MALUJIN O MALUJINE CCT 28DIN0856G	586,902	4/3/2020	1/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	97	30	629001	\$ 586,902.21			\$ 176,070.66	\$ 176,070.66	\$ 176,070.66	127	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	570,000.00	\$	519,537.74	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PLAZA CIVICA Y REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CCT 28DIN0869X	519,538	4/3/2020	1/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	98	30	629001	\$ 519,537.74			\$ 155,861.32	\$ 155,861.32	\$ 155,861.32	180	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	570,000.00	\$	443,275.87	PIRITURIA VINILICA, SALIDAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS Y VITROPISO, JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT 28DIN0876U	443,276	4/3/2020	1/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	97	30	629001	\$ 443,275.87			\$ 132,982.76	\$ 132,982.76	\$ 132,982.76	90	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	630,000.00	\$	494,796.12	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS RUBEN RAMIREZ PERLSTEIN CCT 28DIN0296H	494,796	4/3/2020	1/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	95	30	629001	\$ 494,796.12			\$ 148,438.84	\$ 148,438.84	\$ 148,438.84	199	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	540,000.00	\$	441,651.90	REHABILITACION DESAUVANIMADO + BRABA DE EDIF. A REHAB. DE TECHUMBRE + REHAB. DE SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS JOSE CH. RAMIREZ CCT 28DIN0857E	441,652	4/3/2020	1/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	1	100	30	629001	\$ 441,651.90			\$ 132,495.57	\$ 132,495.57	\$ 132,495.57	38	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	630,000.00	\$	538,755.07	IMPERMEABILIZACION, RESANOS EN LOSA, CAMBIO DE CANCELERIA Y REHABILITACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ADJUNTALES CCT 28DIN0003I	538,755	5/3/2020	23/5/2020	1/4/2020	19/6/2020	1	100	49.15	629001	\$ 538,755.07			\$ 264,772.79	\$ 264,772.79	\$ 264,772.79	137	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	750,000.00	\$	623,438.14	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO COVARRUBAS CCT 28DIN0588M	623,438	5/3/2020	23/5/2020	1/4/2020	19/6/2020	3	99	65.33	629001	\$ 623,438.14			\$ 407,266.27	\$ 407,266.27	\$ 407,266.27	140	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	720,000.00	\$	509,459.54	REHABILITACION DE VOLADOS DE LOSA E IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA CCT 28DIN0695S	509,460	5/3/2020	23/5/2020	1/4/2020	19/6/2020	1	100	86	629001	\$ 509,459.54			\$ 438,133.52	\$ 438,133.52	\$ 438,133.52	130	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	660,000.00	\$	510,607.00	IMPERMEABILIZACION, REPARACION Y DEMOLICION DE LOSA, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA GONZALEZ SALINAS CCT 28DIN0167T	510,607	5/3/2020	23/5/2020	1/4/2020	19/6/2020	1	100	30	629001	\$ 510,607.00			\$ 153,182.10	\$ 153,182.10	\$ 153,182.10	73	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	630,000.00	\$	361,957.57	DEMOLICION Y REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ CCT 28DIN0461T	361,958	9/3/2020	7/9/2020	31/3/2020	29/5/2020	1	100	30	622001	\$ 361,957.57			\$ 108,587.27	\$ 108,587.27	\$ 108,587.27	81	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	570,000.00	\$	486,391.05	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 151 A 210 ALUMINOS + CISTERNA + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA WISTRAL CCT 28DIN0924Z	486,391	5/3/2020	23/4/2020	1/4/2020	19/6/2020	3	65	30	622001	\$ 486,391.05			\$ 145,917.32	\$ 145,917.32	\$ 145,917.32	118	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	510,000.00	\$	437,934.86	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 40 M. DE BARDA + PINTURA, JARDIN DE NIÑOS PROFRA. HELENA CANO CASTROSERIO CCT 28DIN0921F	437,935	9/3/2020	7/9/2020	31/3/2020	29/5/2020	3	65	30	629001	\$ 437,934.86			\$ 131,380.46	\$ 131,380.46	\$ 131,380.46	97	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	540,000.00	\$	440,719.55	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS PROF. VICENTE CEVADA VERA CCT 28DIN0938Q	440,720	9/3/2020	7/9/2020	31/3/2020	29/5/2020	3	45	30	629001	\$ 440,719.55			\$ 132,215.87	\$ 132,215.87	\$ 132,215.87	47	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	510,000.00	\$	473,716.35	REHABILITACION + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS MA. CANDELA RIA DE LA ROSA GAMBOA CCT 28DIN1011Z	473,716	9/3/2020	7/9/2020	31/3/2020	29/5/2020	3	52	30	629001	\$ 473,716.35			\$ 142,114.90	\$ 142,114.90	\$ 142,114.90	135	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	570,000.00	\$	539,731.05	SUBESTACION ELECTRICA, 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS MAESTRA MARIA LORENZA HINDIOSA GARCIA CCT 28DIN1028A	539,731	9/3/2020	7/9/2020	31/3/2020	29/5/2020	3	17	30	623001	\$ 539,731.05			\$ 161,919.32	\$ 161,919.32	\$ 161,919.32	174	
PROG. ESC. AL CIEN 2017	\$	630,000.00	\$	440,047.45	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, PARA 151 A 210 ALUMINOS, NP + O3DIA + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU CCT 28DIN1057U	440,047	9/3/2020	7/9/2020	31/3/2020	29/5/2020	3	25	30	622001	\$ 440,047.45			\$ 132,014.23	\$ 132,014.23	\$ 132,014.23	230	






**INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCACIONADAS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 ABRIL AL 31 JUNIO DE 2020**



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero					Porcentaje de avance			
PROG. ESC. AL CEN 2017	\$	720,000.00		553,265.12	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 2 SE. EST. 750 ASISADA + ARE ACONDICIONADO 1 PINTURA, JARDIN DE NIÑOS MORA, AULCA LEMMA RODRIGUEZ CCT 28DIN0917Y	553,265	13/3/2020	11/5/2020	7/5/2020	5/7/2020	3	50	30	622001	\$ 553,265.12		\$ 165,979.54	\$ 165,979.54	\$ 165,979.54	96
PROG. ESC. AL CEN 2017	\$	510,000.00		375,868.50	IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERADA, 140 ML., JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 28DIN1066H.	375,869	13/3/2020	11/5/2020	7/5/2020	5/7/2020	3	60	30	622001	\$ 375,868.50		\$ 112,760.55	\$ 112,760.55	\$ 112,760.55	135
PROG. ESC. AL CEN 2017	\$	420,000.00		332,488.48	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 750 ASISADA, JARDIN DE NIÑOS CCT 28DIN1066H.	332,488	13/3/2020	11/5/2020	7/5/2020	5/7/2020	3	45	30	622001	\$ 332,488.48		\$ 99,746.54	\$ 99,746.54	\$ 99,746.54	130
PROG. ESC. AL CEN 2017	\$	510,000.00		486,327.23	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + RED ELECTRICA Y PISOS, PRIMARIA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL No. 8, PROFRA. JULIA GUEVARA HERNANDEZ, CCT 28DPR2397P	486,327	13/3/2020	11/5/2020	7/5/2020	5/7/2020	1	100	30	622001	\$ 486,327.23		\$ 145,898.17	\$ 145,898.17	\$ 145,898.17	175
PROG. ESC. AL CEN 2017	\$	660,000.00		464,646.06	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASISADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA CCT 28DPR23567T.	464,646	13/3/2020	11/5/2020	7/5/2020	5/7/2020	3	85	30	622001	\$ 464,646.06		\$ 139,393.82	\$ 139,393.82	\$ 139,393.82	254
PROG. ESC. AL CEN 2017	\$	570,000.00		462,974.69	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERADA DE BLOCK 188 ML., PRIMARIA FRANCISCO VILA CCT 28DPR0982U	462,975	4/3/2020	2/5/2020	31/3/2020	29/5/2020	3	15	30	622001	\$ 462,974.69		\$ 138,892.41	\$ 138,892.41	\$ 138,892.41	56
PROG. ESC. AL CEN 2017	\$	600,000.00		459,960.94	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS SUSANA FLORES DE HERNANDEZ CCT 28DIN02915	459,961	2/2/2020	29/7/2020	31/3/2020	27/8/2020	3	90	87.94	629001	\$ 459,960.94		\$ 404,044.63	\$ 404,044.63	\$ 404,044.63	164
PROG. ESC. AL CEN 2017	\$	660,000.00		594,163.08	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS ADELANTE CCT 28DIN03255	594,163	4/3/2020	2/5/2020	31/3/2020	29/5/2020	3	98	30	629001	\$ 594,163.08		\$ 178,248.92	\$ 178,248.92	\$ 178,248.92	45
PROG. ESC. AL CEN 2017	\$	300,000.00		269,526.27	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA MANTE R. GOMEZ CCT 28DPR0334Q	269,526	4/3/2020	2/5/2020	31/3/2020	29/5/2020	3	55	30	629001	\$ 269,526.27		\$ 80,857.88	\$ 80,857.88	\$ 80,857.88	119
PROG. ESC. AL CEN 2017	\$	330,000.00		288,960.00	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA SILVERIO DE 1. ZAMUDIO CCT 28DPR12721	288,960	4/3/2020	2/5/2020	31/3/2020	29/5/2020	3	98	30	623001	\$ 288,960.00		\$ 86,688.00	\$ 86,688.00	\$ 86,688.00	141
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML. + REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA 5 DE MAYO CCT 28DPR0645T						8									34
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PARA 4 AULAS + REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 AULAS, PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 28DPR14250						8									107
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASISADA + 0.40 M. JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATOS CCT 28DIN0031P						8									230
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			RED ELECTRICA 35.00 M. + PINTURA EN TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASISADA + 0.40 M. + MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASISADA + REHABILITACION DE EDIFICIO "B", JARDIN DE NIÑOS CONSUELO CHACON DURAN CCT 28DIN0706						8									230
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	1,320,000.00			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA DESPERTAR DEL CAMPESINO CCT 28DPR0042B						3	78	31.8	622001	\$ 854,903.95		\$ 271,865.10	\$ 271,865.10	\$ 271,865.10	397
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	990,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13,200-220/127 V. Y REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA FRATERINADO CCT 28DPR0625F						8									179
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	1,860,000.00			AULA DE COMPUTO + REHABILITACION DE EDIFICIOS, PRIMARIA EMILIO CABRANZA CCT 28DPR08371						8									345
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA EMILIANO ZAVILA CCT 28DPR0841Y						8									113
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			AULA DE COMPUTO + CONSTRUCCION DE FONDO, PRIMARIA PROFR. PATROCINO HUERTIA CEPEDA CCT 28DPR0855V						8									77








**INSTITUTO TAMAUPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020



INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)	Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino			Inicio	Termino				Físico					Financiero
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750, ADOSSADOS + 0.40 M. Y MOBILIARIO, PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 280PR1389Z					8										64	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y REHABILITACION, PRIMARIA CONSTRUCCION CCT 280PR2390Y					8										225	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO, SUMINISTRO DE MINSPLUT Y REHABILITACION, PRIMARIA PROFRA, FRANCISCA HERRERA MORALES CCT 280PR2345I					8										131	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	830,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, 13.2/0-220/127V, + IMPERMEABILIZACION, PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESPECIANO JUAREZ CASTRO CCT 280PR2436A					8										139	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DIRECCION Y REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 280PR2562Y					8										326	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	510,000.00			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE + REHABILITACION GENERAL, TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT 280TV0002Z					8										97	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	540,000.00			IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750, ADOSSADOS + 0.40 M., TELESECUNDARIA AQUILES SERBAN CCT 280TV0055E					8										48	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	720,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA CERRADA DE BLOCK APARENTE 170 M., TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GAL CCT 280TV0056D					8										109	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750, ADOSSADOS + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE 80 M. DE BANDA PERIMETRAL, TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA CCT 280TV0098K					8										107	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL MURO-NEJA 180 M., TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO CCT 280TV0286G					8											190
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 53 M. DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CCT 280IN0293Q					8											85
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EF. ASUADAS ESTR. 715 (U-1G), JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR CCT 280IN0048F					8											95
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750 ADOSSADA + IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS Y MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS OLIVIA RAMIREZ CCT 280IN0056O					8											147
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 170.00 M., PRIMARIA LA CONREGIDAORA CCT 280PR1395Q					8											46
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750 ASUADOS, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CCT 280PR1398N					8											219
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750, ADOSSADOS + 0.40 M. Y MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON CCT 280IN0192S					8											132
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 148.83 M. + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A", JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS CCT 280IN0247E					8											152






**INSTITUTO TAMULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020



INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE 3 AULAS, ESTR. 750, ADOSSADAS + 0.40 M., JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 28DIN0298H																195
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B", JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES No. 5 CCT 28DIN0297M																90
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750, ADOSSADA + 0.40 M. + REHABILITACION, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 28DIN0554L																139
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750, ADOSSADA + 0.40 M. Y REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS CCT 28DIN0888G																133
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	2,610,000.00			REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, PRIMARIA ARMANDO BARBA CCT 28DPR0017C																203
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", PRIMARIA DOÑA CECILIA CCT 28DPR0269G																158
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	1,050,000.00			A DEFINIR METAS, PRIMARIA ISAIRO ALFARO CCT 28DPR0278D																286
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750, ADOSSADA + 0.40 M. Y REHABILITACION DE LOS INTERIOR EN BANOS DE NIÑOS, NIÑAS Y BIBLIOTECA ESCOLAR, PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS CCT 28DPR0279N																196
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750, ADOSSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.30M + OBRA EXTERIOREHABILITACION GENERAL, PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIHELES CCT 28DPR1357H																159
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750, ADOSSADAS + 0.40 M., PRIMARIA LAS AMERICAS CCT 28DPR1509W																331
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			HEBERIA PARA CUATRO AULAS Y REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS, PRIMARIA CARMEN SERIOAN ALANTISTE CCT 28DPR1580																51
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			IMPERMEABILIZACION DE TRES AULAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750, ADOSSADA + 0.40 M Y MOBILIARIO, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF MADENO CCT 28DIN0036M																105
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 142 ML. + IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE DE 1910 CCT 28DIN0259I																116
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 196 ML, JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 28DIN0386F																81
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 175 ML. + IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS MEXICO CCT 28DIN0390S																95
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 196 ML, JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ CCT 28DIN0392Q																125
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CCT 28DPR0542X																165








**INSTITUTO TAMAU LIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020




INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero										
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, 13,200 V. + IMPERMEABILIZACION, PRIMARIA LIC JOSE VASCONCELOS CCT 280PR1295L						8									89		
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 190 ML, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 280PR1296K						8									51		
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 132 ML. + IMPERMEABILIZACION, PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MARTOS CCT 280PR1559B						8									87		
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	830,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 190 ML, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 280PR1313E						8									150		
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, 13,200 V. + IMPERMEABILIZACION, PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CCT 280PR2184N						8									122		
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M. Y SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO POSTE MONOFASICA, PRIMARIA GHAL JUAN ALVAREZ CCT 280PR0236D						8									139		
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	900,000.00			REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BANDA 47 ML, PRIMARIA JUAN B. TIERRINA CCT 280PR0297C						8									108		
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A, Y "B", PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CCT 280PR1329P						8									142		
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750, ADOSSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO. + REHABILITACION, PRIMARIA PRIORA, RAFAEL RAMIREZ CCT 280PR1371A						8									96		
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CCT 280PR1514H						8										198	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750, ADOSSADA + 0.40 M. Y MOBILIARIO, PRIMARIA PROFRA. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ CCT 280PR1929Y						8										161	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA 47 ML. + REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CCT 280PR2213S						8										194	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL, TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CCT 280TV0016C						8										105	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 194.00 ML, TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT 280TV0026I						8										61	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	690,000.00			601.376.01	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.90M + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 315 ML, PRIMARIA GHAL IGNAOIO ZARAGOZA CCT 280PR0298B	601.376	12/9/2020	9/7/2020	7/9/2020	3/9/2020	1	100	85.4	6220011	\$ 601,376.01		\$ 513,599.61	\$ 513,599.61	\$ 513,599.61	513,599.61	61
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	930,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A" + CONSTRUCCION DE ANDADOR 24 M2, PRIMARIA HEROE DE MACOZARI CCT 280PR0300Z						8										60	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO CCT 280PR0312E						8										94	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 180.00 ML., PRIMARIA FEDHO J. MENDEZ CCT 280PR0315B						8										101	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 20 M., PRIMARIA AMAADO NENNO CCT 280PR1259G						8										81	





INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			INSTALACION ELECTRICA PARA AULAS DEL EDIFICIO "A" + MOBILIARIO. TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CCT 2807V0003A						8										47
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. AULAS ADOS. JARDIN DE NIÑOS MANRIVA CCT 280H00291V						8										128
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL GERBADA DE 180.00 ML. JARDIN DE NIÑOS UIC JACOBO MARTINEZ GONZALEZ CCT 280IND047G						8										57
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	1,950,000.00			CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS. PRIMARIA BALDWINO SANCHEZ CCT 280PR0391L						8										258
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	660,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS. PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ CCT 280PR11092Z						8										73
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	1,320,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS. PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ CCT 280PR1813F						8										113
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	3,771,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIOS. SECUNDARIA TÉCNICA NO. 35. GRAL. PEDRO J. MENDEZ CCT 280T00350						8										357
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	300,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 45 ML. TELESECUNDARIA GABINO BARREDA CCT 2807V0039C						8										45
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE 55 ML. DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL. JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSALINA ZAPATA CCT 280IND045H						8										120
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL + REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA INDEPENDENCIA CCT 280PR0376P						8										57
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	990,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 86 ML. INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 280PR0380B						8										88
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 42 ML. DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA PROFRA. AURELIO WALLE CCT 280PR06977B						8										48
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 180 ML. + IMPERMEABILIZACION. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 280PR16791V						8										95
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 11.5 KV. 13,200 V. + REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA UIC. FERNINA LESORNETA CCT 280PR0408R.						8										61
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA 230 ML. TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CCT 2807V0004Y						8										64
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE 2 AULAS. ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. JARDIN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA CCT 280IND021Z						8										64
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			MOBILIARIO. CANCELERIA Y CONSTRUCCION DE TERCHUMBRE METALICA DE 12 X 16 M. JARDIN DE NIÑOS JESUS ELIAS PIRA CCT 280IND039Y						8										170
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS. JARDIN DE NIÑOS MORENO CCT 280IND035A						8										128








**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020



INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero					Porcentaje de avance				
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	1,050,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 2020 M. + REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. COBINA CASTRO VARELA CCT 28DJN0580															150	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO "A", "B", "C" Y "D", JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MADRA DE JUAREZ CCT 28DJN0705A															132	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLUADO CCT 28DJN077U															170	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750. ADOSSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES CCT 28DJN0847Z															114	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 200.00 M. JARDIN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOK CCT 28DJN0978R															147	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA 148 ML. + REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ DE SAN SALVADOR CCT 28DJN1001S															130	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M. PRIMARIA JOSE DIEGADO CCT 28DPH0592E															97	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 150.00 M. PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS CCT 28DPH05959															63	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 123.00 ML. + REHABILITACION GENERAL PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 28DPH0558A															83	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	1,890,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 292.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y DE SERVICIOS SANITARIOS. PRIMARIA GRAL RAUL GARATE CCT 28DPH0613A															228	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			MOBILIARIO PARA AULAS + REHABILITACION GENERAL PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 28DPH1302C															112	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750. ADOSSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR. PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT 28DPH1715E															202	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750. ADOSSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT 28DPH2130U															222	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750. ADOSSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL. TELESECUNDARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL CCT 28DTY00380															125	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750. ADOSSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL. TELESECUNDARIA PROFRA. MANUEL GARCIA COSTILLA CCT 28DTY0245W															158	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO HERNANDEZ CANALES CCT 28DJN0144I																90








**INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M. JARDIN DE NIÑOS JULIETA CORREA CCT 2801N0132D	480,341	10/3/2020	23/6/2020	7/5/2020	19/8/2020	8	30	30	622001	\$ 480,340.64			\$ 144,102.19	\$ 144,102.19	\$ 144,102.19		104
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO "A" Y "B" + HERRERIA Y CANCELERIA PARA DOS AULAS, PRIMARIA UC BENITO JUAREZ CCT 280PR1938P						8											159
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 42 M2 DE BANDA PERIMETRAL (MUDR-HEAI) + REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO CCT 280PR0668D						3											103
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA 130 M2. + IMPERMEABILIZACION JARDIN DE NIÑOS FUNDADONES CCT 2801N000X						8											95
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS NICOLAS CARBOENAS TAMIEZ CCT 2801N000N						8											96
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS CARLOTA NOSADO BOSQUE CCT 2801N0092T						8											195
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, CERRADA DE 158.77 M2. + IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TIERRINA CARRANZA CCT 2801N0097O						8											137
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, CERRADA DE 163.35 M2. + IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO CCT 2801N0127S						8											85
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, 1 EE, ESTR. 750 ADOSSADA + IMPERMEABILIZACION + MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS HERODES DE NACCOZARI CCT 2801N012P						8											103
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 205.30 M2, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CCT 2801N0324T						8											80
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, 1 EE, ESTR. 750. + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS D I F CCT 2801N0437I						8											192
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			BANDA PERIMETRAL 120 M2 DE BANDA MURO CON REJA Y FIRMES 180 M2, JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PANCON CCT 2801N0466R						8											168
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2 EE, ESTR. 750 ADOSSADA, JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CCT 2801N06571A						8											133
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA, JARDIN DE NIÑOS RICARDO ESPINOZA GARCIA CCT 2801N0746A						8											173
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 2801N08858						8											130
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIO "A", "B" Y "C" + MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS CCT 2801N0908W						8											219
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 168.40 M2, JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ CCT 2801N0933H						8											130








**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA DE 188 ML. JARDIN DE NIÑOS PROF. ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ CCT 28DIN986Z						8										88
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 1 EE. ESTR. 750 ADOSSADA. + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA, JARDIN DE NIÑOS PROF. Y LIC. MARIA ESA ALEJANDRO GUADIANA CCT 28DIN979Z						8										160
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA DE 193 ML. JARDIN DE NIÑOS CCT 28DIN982D						8										147
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 162.35 ML. Y IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C", JARDIN DE NIÑOS PROF. Y LIC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ CCT 28DIN983C						8										198
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE. ESTR. 750 ADOSSADA. + COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA. + MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CCT 28DIN1006N						8										147
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 174.54 ML. JARDIN DE NIÑOS JAMES SAVINES CCT 28DIN1007M						8										101
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA 380 ML. JARDIN DE NIÑOS JUAN EDMUNDO LOZANO CLAZABO CCT 28DIN1012I.						8										93
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR, RED SANITARIA 20 ML. JARDIN DE NIÑOS SERGIO ISAAC PERA SALINAS CCT 28DIN1013X						8										61
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 182.00 ML. JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CCT 28DIN1049I						8										191
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 1 EE. ESTR. 750 ADOSSADA. + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA, JARDIN DE NIÑOS CCT 28DIN1053Y						8										241
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE. ESTR. 750 ADOSSADA. + REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA OLIVA RAMIREZ CCT 28DIN0682X						8										142
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA SEMIETRAL CERRADA DE 218.76 ML. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZAHAGUA CCT 28DIN1859X						8										246
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 182.00 ML. PRIMARIA JOSEFA ONTIZ DE DOMINGUEZ CCT 28DPR211S4						8										196
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE. ESTR. 750 ADOSSADA. + MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS, PRIMARIA PROF. REGINALDO ELIZONDO GARZA CCT 28DPR2393T						8										212
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO, PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL CCT 28DPR2394S						8										158
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO, PRIMARIA OCTAVIO PAZ CCT 28DPR2429R						8										244
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	840,000.00			IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRAS EXTERIOR, RED SANITARIA 20 ML. PRIMARIA GABRIEL SALDIVAR SILVA CCT 28DPR2473E						8										327








**INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución				Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Físico	Financiero									
							Inicio	Termino	Inicio	Termino											
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA 150 ML. + REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA JORGE GONZALEZ CAMARENA CCT 28DP92519P		8														358
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE. ESTR. 750. + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS "A" Y "B" PRIMARIA JOSE M. SERBATOS ESPARDA CCT 28DP92519N		8														245
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE. ESTR. 750 ADOSDA. + MOBILIARIO PARA 3 AULA DIDACTICAS, PRIMARIA ARTURO DE LUANA MENCHACA CCT 28DP92528R		8														188
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 100 ML. + IMPERMEABILIZACION, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CCT 28DM10041L		3														64
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSDA. + 0.40 M. + REHABILITACION Y MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT 28DM0423T		3														89
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSDA. + 0.40 M. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO Y MOBILIARIO, PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMPESINO CCT 28DP90958A		3														56
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRA 35 ML., JARDIN DE NIÑOS ONILIA GUERRA DE VILLAMERL CCT 28DM054FQ		8														92
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRIC-NEG. 750 AASADA + HERBERIA, JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT 28DM00788		8														128
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE 43.00 M + OBRAS EXTERIOR: RED ELECTRICA 35.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS CLUB SERRONA CCT 28DM0077A		8														84
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE 43.00 M + OBRAS EXTERIOR: RED ELECTRICA 35.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TABREGA CCT 28DM0447F		8														138
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 4 AULAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750. ADOSDA + 0.40 M., JARDIN DE NIÑOS TERESTA MATIBEZO DE PANZE CCT 28DM0186U		8														111
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA CERRADA DE BLOCK 67.50 M. (BANDA CERRADA DE BLOCK + ELEVACION DEL NIVEL DE LA BANDA EXISTENTE (LATERAL Y FRONTAL) MAS MOBILIARIO., JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO CCT 28DM0180N		8														89
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 17 X 20 MTS. + REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO Y CAZA AGUILAR CCT 28DM0197N		8														110
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA 2.5 EE AASADA ESTRIC. 715. (U-1-C) (AUDITORIO), JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CCT 28DM0283I		8														110
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			TECHUMBRE METALICA DE 12.00X24.00 M. Y PINTURA, JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CCT 28DM0501G		8														74








**INSTITUTO TAMAU LPECO DE INFRRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020**



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NÚM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	750,000.00			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS, JARDIN DE NIÑOS AMERICA CCT 28D106597						8										168
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	750,000.00			PINTURA EN AULAS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 28D106580						8										120
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERADA DE 80.00M., JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CABRERA TORRES CCT 28D106597C						8										102
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	790,000.00			REHABILITACION EN GENERAL, JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 28D106670						8										115
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ASLADA + 0.40 M + REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS MARIANO MORENO CANTINFLAS CCT 28D107111						8										220
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	790,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 28D107312						8										136
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	840,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 VVA 13,200 V. + TECHUMBRE METALICA DE 12 X 12 M., JARDIN DE NIÑOS JAME NUÑO ROCA CCT 28D106218						8										142
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE ASLADAS EST. 715 (10-10), JARDIN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 28D106915						8										92
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERADA DE 150.28 M Y REMODELACION DE 2 AULAS + MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ CCT 28D106999F						8										150
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSSADA + 0.40M, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS., JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTINEZ DE ARMAS DE AGUILERA CCT 28D106952						8										238
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 30 M., CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50M Y CONSTRUCCION DE ANDADOR 24 M2, JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELISA CAYAZOS LERMA DE FLORES CCT 28D106950L						8										206
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	870,000.00			PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN AULAS + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 LABORATORIO DE COMPUTO ESTRC. REG. 750 ASLADA + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REMOSA CCT 28D106959P						8										214
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	780,000.00			PINTURA EN AULAS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA CCT 28D106974V						8										187
PROG. ESC. AL CIEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ASLADA + 0.25 MTS Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS., JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSA ELVA TABIA ABREGO CCT 28D106987Z						8										89








**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020



INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero									
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 1 AULA (USOS MULTIPLES) ESTR. 750, ADOSADAS + 0.40 M. JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA CCT 280PR0989Y															402	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	870,000.00			REHABILITACION EN GENERAL, JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU CCT 280DM034I															171	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	750,000.00			TECUMILMRE METALICA DE 12 X 20 M., JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO HERNANDEZ CCT 280DM038F															79	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	840,000.00			IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO "A" Y "C" + CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750, ADOSADAS + 0.40 M., PRIMARIA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 280PR0819Y															66	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	840,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIOS, PRIMARIA CONSTITUCION CCT 280PR1436U															209	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	870,000.00			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA GAL VICENTE GUERRERO CCT 280PR1649W															115	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	810,000.00			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO, PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO CCT 280PR172AM															140	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA DE 172.00 M., PRIMARIA LEONEL QUINZO YERGENARA CCT 280PR2033H															168	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	750,000.00			REHABILITACION + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE 120.00 M., PRIMARIA MANTE RODOLFO GOMEZ SEGURA CCT 280PR2297Q															169	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 ASASADA, PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO CCT 280PR2395R															206	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	1,020,000.00			CONSTRUCCION DE 100 ML DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA LA CORREGIDORA, CCT 280PR2507E															277	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTR. TIPO 750, PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES CCT 280PR2527S															439	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASASADA + 0.40 M. EN MOBILIARIO Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 115 M., PRIMARIA RODOLFO TORRE DANU CCT 280PR2559K															476	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M., OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS., ESCUELA PRIMARIA, CCT 280PR2561Z															491	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	660,000.00			REHABILITACION GENERAL, TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO CCT 280TY0005X															153	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	870,000.00			IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 4 AULAS + CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750, ADOSADAS + 0.40 M., JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS CCT 280DM0773Y	610,791.76	19/3/2020	16/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	3	70	30	622001	\$ 610,791.76			\$ 183,237.53	\$ 183,237.53	\$ 183,237.53	112
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION, PRIMARIA CLUB DE LEONES NUAL, CCT 280PR074T															288	
PROG. ESC. AL CEN/2018	\$	870,000.00			REHABILITACION + SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO, PRIMARIA ENRIQUENDE ZAPATA CCT 280PR0633W															229	








**INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020**



INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero							
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00		745,925.30	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750 ASISIDA, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CCT 28DP1311M.	745,925	19/3/2020	16/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	3	70	30	622001	\$ 745,925.30		\$ 223,777.59	\$ 223,777.59	\$ 223,777.59	241
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00		704,675.83	CONSTRUCCION DE 1 AUJA DE COMUNITO ESTR. 750 ASISIDA + REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA JUAN B. TIERINA CCT 28DP1225W	704,676	19/3/2020	16/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	3	85	30		\$ 704,675.83		\$ 211,402.75	\$ 211,402.75	\$ 211,402.75	190
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00		612,612.58	CONSTRUCCION DE FONITO DE ACCESO DE 6 X 4 MTS., PRIMARIA PROF. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ CCT 28DP1229S	612,613	19/3/2020	16/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	3	55	30		\$ 612,612.58		\$ 183,783.77	\$ 183,783.77	\$ 183,783.77	226
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00		690,656.47	ADOSADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS CCT 28DP10307S	690,656	19/3/2020	16/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	3	60	30	622001	\$ 690,656.47		\$ 207,196.94	\$ 207,196.94	\$ 207,196.94	226
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 210.00 MTS., PRIMARIA LIC. EMILIO PORTES GAL CCT 28DP10902S						8									89
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CCT 28DP10916V						8									138
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12 X 30 MTS., PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CCT 28DP10923E						8									61
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE LOSAS DE 2 AUJAS DIDACTICA, ESTR. 750. + 0.40 M. Y REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA CCT 28DP109390						8									100
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			REHABILITACION + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML., PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 28DP11488B						8									199
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 1700 ML., PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT 28DP11646Z						8									66
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML., PRIMARIA JUAN ESCUTA CCT 28DP12128X						8									163
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 28DP12629Z						8									163
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AUJA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA. + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00 ML., PRIMARIA ERNESTO GALVARRDO SALINAS CCT 28DP12448E.						8									221
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 28DP13368M						8									196
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CCT 28DP13613H						8									51
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA PROF. JOSE REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML., JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ CCT 28DP10019K						8									177
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	780,000.00			REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 80 ML., JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA CASTAÑEDA CCT 28DP10059W						8									133
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS ESTERIANA CASTAÑEDA CCT 28DP10081M						3	59	30	629001	\$ 445,179.38		\$ 133,553.81	\$ 133,553.81	\$ 133,553.81	96
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	810,000.00			REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML., JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCOTIA CCT 28DP100161Z						3	70	30		\$ 526,811.11		\$ 158,043.33	\$ 158,043.33	\$ 158,043.33	236










**INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020**



INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero						Porcentaje de avance		
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	870,000.00			IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "A", "B" Y "C" + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA 0.40 M., PRIMARIA AQUILES SERDAN CCT 28DIN086M															103
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA (JOSOS MULTIPLES) ESTR. 750, ADOSSADAS + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 10 X 2.2 MTS. PRIMARIA PROFRA, CAROLINA BALBOA DE VALDEZ CCT 28DPR1880Q															216
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	840,000.00			SUBESTACION 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + REHABILITACION CERCO PERIMETRAL + REHABILITACION AULA USABH, PRIMARIA PROFRA, ABOON REYES SANCHEZ CCT 28DPR1327U															97
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	1,019,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750, ADOSSADA + 0.40 M. + IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS HERIUNDA C. DE GAARTE CCT 28DIND008E															161
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	870,000.00			MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ASILADOS + OBRA EXTERIOR + IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS PROFRA, MAZARITA GONZALEZ CCT 28DIND012A															203
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750, ASILADOS + 0.50 M. MAS CONSTRUCCION DE ANODOR DE 1.50 X 1.5 0 M. + 0.40 M., JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORIBONIZ ACRIJA, CCT 28DIND064K															135
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	870,000.00			MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ASILADOS + ANODOR DE 1.50X1.50 M + 0.40M + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS PROFRA, CAROLINA BALBOA DE VALDEZ CCT 28DIND098P															118
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	810,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A", "B" Y "C" CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRIC. REG. 750 ASILADA + 0.40 M., JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZALEZ CAJALLENO DE CASTILLO LEDON CCT 28DIND106F.															198
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750, ADOSSADA + 0.40 M. + REHABILITACION Y MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS MAESTRA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CCT 28DIND290T															140
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, BLOCC. BEIA 208.95 M., JARDIN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ CCT 28DIND318I															45
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERBADA DE 170.50 M.L. + CANCELERA PARA EDIFICIOS "E" Y "D", JARDIN DE NIÑOS LEONOR COLLADO CCT 28DIND321V															215
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRIC. REG. 750 ASILADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS LUISA MONTEAMADOR DE LAVIN CCT 28DIND322V															137
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750, ADOSSADAS + 0.40 M. + REHABILITACION, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CCT 28DIND381T															179
PROG. ESC. AL CERV 2018	\$	750,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE MONOFASICA + RED ELECTRICA EN EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS ORAULA GUERRA DE VILARREAL CCT 28DIND755I															132







**INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020**




INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	750,000.00			REHABILITACION DE 10.00 MTS. DE BANDA PERIMETRAL CERRADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO FLORES SANCHEZ CCT 28DIN0782F	807,690.09	9/3/2020	6/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	8	80	30		\$ 807,690.09			\$ 242,307.03	\$ 242,307.03	\$ 242,307.03		39
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	840,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, TIPO POSTE + ARRABATE DE LINEA Y CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ASLADA, JARDIN DE NIÑOS JAME TORRES BODET CCT 28DIN0812C	807,690.09	9/3/2020	6/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	3	80	30		\$ 807,690.09			\$ 242,307.03	\$ 242,307.03	\$ 242,307.03		157
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	750,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDAN CCT 28DIN0807Y	807,690.09	9/3/2020	6/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	8	80	30		\$ 807,690.09			\$ 242,307.03	\$ 242,307.03	\$ 242,307.03		149
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	840,000.00			REHABILITACION DE DOS AULAS Y AREA DE COMPUTO EDIFICIO +SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 240 M2, JARDIN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA CCT 28DIN0831Y	807,690.09	9/3/2020	6/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	8	80	30		\$ 807,690.09			\$ 242,307.03	\$ 242,307.03	\$ 242,307.03		81
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	870,000.00			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y G. + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSSADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 20.00 M. JARDIN DE NIÑOS VILLA DE AGUAJO CCT 28DIN0841E	807,690.09	9/3/2020	6/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	8	80	30		\$ 807,690.09			\$ 242,307.03	\$ 242,307.03	\$ 242,307.03		70
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	780,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, EST. 750. ADOSSADA + 0.40 M. + REHABILITACION + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. JARDIN DE NIÑOS XOCHELI PALOMINO CONTRERAS CCT 28DIN0819A	807,690.09	9/3/2020	6/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	8	80	30		\$ 807,690.09			\$ 242,307.03	\$ 242,307.03	\$ 242,307.03		160
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	810,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, MURD. MEA 56 ML, REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO CCT 28DIN0931J	807,690.09	9/3/2020	6/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	8	80	30		\$ 807,690.09			\$ 242,307.03	\$ 242,307.03	\$ 242,307.03		108
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	750,000.00			REHABILITACION GENERAL + BANDA PERIMETRAL + SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + ANDADOR, JARDIN DE NIÑOS PROF. EMMA GRENDA MONTEMAYOR RODRIGUEZ CCT 28DIN0941D	807,690.09	9/3/2020	6/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	8	80	30		\$ 807,690.09			\$ 242,307.03	\$ 242,307.03	\$ 242,307.03		187
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CERRADA 172.00 MTS. + CANCELERIA DE PUERTAS PARA 8 AULAS, JARDIN DE NIÑOS "CLUB ROTARACT" CCT 28DIN0962D	807,690.09	9/3/2020	6/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	8	80	30		\$ 807,690.09			\$ 242,307.03	\$ 242,307.03	\$ 242,307.03		159
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	1,100,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 750 ASLADA + 0.25 MTS. OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 1.50 Y 15.0 M. + 0.40 M. JARDIN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE CCT 28DIN0935H	807,690.09	9/3/2020	6/6/2020	5/12/2020	8/9/2020	8	80	30		\$ 807,690.09			\$ 242,307.03	\$ 242,307.03	\$ 242,307.03		165
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	840,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE. ESTRC. TIPO 750. PRIMARIA PROF. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ CCT 28DPR11280	662,369.32	9/3/2020	6/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	89	30		\$ 662,369.32			\$ 198,710.79	\$ 198,710.79	\$ 198,710.79		164
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SUMINISTRO MOBILIARIO BASICO, PRIMARIA LAVINO AGUIRRE CCT 28DPR1131C	554,199.89	9/3/2020	6/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	85	30		\$ 554,199.89			\$ 166,259.97	\$ 166,259.97	\$ 166,259.97		213
PROG. ESC. AL CREN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ASLADA Y REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA PROF. Y LIC. MARTHA JARAMILLO HERNANDEZ CCT 28DPR221Z	554,199.89	9/3/2020	6/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	85	30		\$ 554,199.89			\$ 166,259.97	\$ 166,259.97	\$ 166,259.97		198






**INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.			
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero											
							plazo de ejecución N° (en su caso)																	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	840,000.00			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18,00X32.00 M., TELESECUNDARIA LEONA VICARIO CCT 2807V0089F																		77	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	830,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA 160 ML., TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE CCT 2807V0142Z																		113	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	760,000.00			CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 4 M. + CONSTRUCCION DE BANDA CERRADA DE BLOCK APARANTE TIEBAS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 12 M., TELESECUNDARIA PROF. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ CCT 2807V0211F																		85	
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA 160 ML., PRIMARIA CUAUTEMOC CCT 280PR1418E																			83
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	870,000.00			CONSTRUCCION DE BANDA DE 250 ML., PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 280PR12270																			53
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	750,000.00			CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASIADA, PRIMARIA NARCISO MENDOZA CCT 280PR1348Z																			111
PROG. ESC. AL CEN 2018	\$	2,150,000.00			REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BANDA PENITENCIAL + REHABILITACION ELECTRICA, PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 280PR1399G																			580
CENMED. SUP. 2017	\$	1,200,000.00			REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A,B,C,D Y E, COLEGIO DE BACHULERES NUESTRA SEÑORA No. 18 CCT 28EGE0098W	1,153,846	23/3/2020	19/8/2020	7/5/2020	3/10/2020	3	99	38.51		\$ 1,153,846.15									599
CENMED. SUP. 2017	\$	4,489,979.00			CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 TALEN DE EBANISTERIA + EE, ASILADO ESTRICTO + OBRA EXTERIOR 199 M., IACE-CECTE, INSTITUTO TAMAUPIPECO DE CAPACTACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETCO005H	3,152,023	2/2/2020	29/7/2020	31/3/2020	27/8/2020	3	82	59.87	622001	\$ 3,152,022.96									1,087
CEN SUP. 2018	\$	250,000.00			REHABILITACION GENERAL, BENSIGNITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAUPIPAS CCT 28MSU0870L		9/3/2020	6/6/2020	7/5/2020	4/8/2020	3	60	30	623001	\$ 197,755.35									175
CEN SUP. 2018	\$	250,000.00			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO, ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE CCT 28MSU088P																			105
CEN SUP. 2018	\$	250,000.00			IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS, ESCUELA NORMAL L.C. JOSE GUADALUPE MANRERO CCT 28MSU0890W																			207
FAM REM 2019	\$	444,098.44			REHABILITACION GENERAL, OBRA EXTERIOR, PRIMARIA FRANCISCO MADERO CCT 280PR1239T																			88
FAM REM 2019	\$	444,098.44			TERMINACION DE COMEDOR + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA LC. BENITO JUAREZ CCT 280PR1358B																			119
FAM REM 2019	\$	266,329.09			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA JOSE MANUA MONTELOS CCT 280PR1498																			41
FAM REM 2019	\$	939,864.26			TERMINACION DE COMEDOR 6 X 16 M. + OBRA EXTERIOR + ANDADOR, TELESECUNDARIA GERARDO TOMAS GOMEZ CASTILLO CCT 2807V0106V																			169
FAM REM 2019	\$	278,038.81			REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CCT 280JN0367H																			106
FAM REM 2019	\$	179,125.37			TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 24 MTS. + ANDADOR, PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO CCT 280PR14141																			586
FAM REM 2019	\$	481,550.86			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL LC BENITO JUAREZ CCT 280S0028B																			642







**INSTITUTO TAMULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENER.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
FAM REM 2019	\$	137,905.81			PROTECCIONES METÁLICAS + ANDADOR, COBAT No. 23 PROF. MANUEL PARRERO PORRAS EXT. DE NVO. NUEVO LARERO CCT 28EC90223H.						8											710	
FAM REM 2019	\$	669,491.31			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 MTS. PRIMARIA CAPITAN NAVIO BLAS GONZALEZ BINTO CCT 28PH90001						8											67	
FAM REM 2019	\$	2,005,637.33			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 750 ASLADO + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 Y DE MAESTROS + BANDA PERIMETRAL CERRADA 195 ML + BANDA PERIMETRAL LUJOSA 48 ML + TELESECUNDARIA NIÑOS HERIDOS CCT 28D7V02887						8											109	
FAM REM 2019	\$	1,048,787.56			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL MURO-REJA, 200 M, PRIMARIA PROF. ABEL RAMIREZ RAMIREZ CCT 28DP92244L						8												260
FAM REM 2019	\$	543,879.87			CONSTRUCCION DE DESVALUADOR 6 X 5 MTS + 0.55 MTS + OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA JOSE DE ESCANDON CCT 28ETV0004X						8												27
FAM REM 2019	\$	93,275.50			DESMAQUILAMIENTO DE TECHUMBRES METÁLICAS 16 X 30 MTS. PRIMARIA FLORENCIO FLORES CCT 28PH90719U						8												10
FAM REM 2019	\$	407,504.25			SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA, PRIMARIA PROGRESO DE LA REVOLUCION CCT 28DP90909L						8												59
FAM REM 2019	\$	407,504.25			SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA, PRIMARIA EMILIANO ZARATE CCT 28DP91339C						8												125
FAM REM 2019	\$	780,740.89			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 177 ML, JARDIN DE NIÑOS MARIGONITA DE GORTARI DE SALINAS CCT 28DIN08650						8												53
FAM REM 2019	\$	1,707,057.94			CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR + ANDADOR + MODULO DE 2 WC + OBRA EXTERIOR PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS, TELEBACHILLERATO 007 CCT 28ETK00070						8												32
FAM REM 2019	\$	219,851.31			REHABILITACION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, SECUNDARIA TECNICA No. 7, DR. PEDRO MARTINEZ MONIEGA CCT 28D5T0007H						8												628
FAM REM 2019	\$	1,202,242.81			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 16 X 18 M.+ CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 18 M, TELESECUNDARIA PEDRO JOSE MENDEZ ORTIZ CCT 28D7V0018A						8												42
FAM REM 2019	\$	192,734.70			DEBOLUCION DE BANDA EXISTENTE + CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 190 ML, JARDIN DE NIÑOS JOSE CHI RAMIREZ CCT 28DIN0837E						8												34
FAM REM 2019	\$	1,143,645.87			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 18 X 32 M, SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACALIER CCT 28D5S0024E						3	88	77.95	622001	\$ 1,141,414.17			\$ 889,788.12	\$ 889,788.12	\$ 889,788.12		134	
FAM REM 2019	\$	844,145.63			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 18 M, JARDIN DE NIÑOS VLADIMIR TRIVINO RODRIGUEZ CCT 28DIN0010T						3	10	30	622001	\$ 831,739.43			\$ 249,521.83	\$ 249,521.83	\$ 249,521.83		98	
FAM REM 2019	\$	773,989.77			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ CANALES CCT 28DP90866L						3	45	30	629001	\$ 773,989.77			\$ 232,196.93	\$ 232,196.93	\$ 232,196.93		156	
FAM REM 2019	\$	2,147,984.04			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 MTS, PRIMARIA ESTADO DE TAMALUPIAS CCT 28DP902576A						3	35	30	622001	\$ 2,147,984.54			\$ 644,395.36	\$ 644,395.36	\$ 644,395.36		0	








**INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Porcentaje de avance									
											Físico	Financiero								
FAM NEM 2019	\$ 363,463.94			326,019.17	REHABILITACION GENERAL, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUEVA CREACION CCT 28DMD0627	326,019	29/5/2020	26/8/2020			7	0	30	629001 \$ 326,019.17		\$ 97,805.75	\$ 97,805.75	\$ 97,805.75	55	
FAM NEM 2019	\$ 85,550.78			102,264.22	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO, JARDIN DE NIÑOS MATIVIDAD GARZA LEAL CCT 28DMD0601F	102,264	29/5/2020	26/8/2020	6/12/2020	9/9/2020	3	90	30	623001 \$ 102,264.22		\$ 30,679.27	\$ 30,679.27	\$ 30,679.27	108	
FAM NEM 2019	\$ 631,364.34			589,519.11	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBSTACION DE 300 KV., SECUNDARIA GENERAL No. 7 FRANCISCO MEDINA, CEDILLO CCT 28DSD0906X	589,519	29/5/2020	26/8/2020	6/12/2020	9/9/2020	3	99	30	623001 \$ 589,519.11		\$ 176,855.73	\$ 176,855.73	\$ 176,855.73	411	
FAM NEM 2019	\$ 56,544.01			71,358.27	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A USUO SIERRA CCT 28DMD1612	71,358	29/5/2020	26/8/2020	6/12/2020	9/9/2020	3	99	30	623001 \$ 71,358.27		\$ 21,407.48	\$ 21,407.48	\$ 21,407.48	602	
FAM NEM 2019	\$ 149,909.02			123,880.36	REHABILITACION DE MEDIDORIOS, PRIMARIA IGUALO MANUEL ALFARRARIN CCT 28DMD1629R	123,880	29/5/2020	26/8/2020	6/12/2020	9/9/2020	3	55	30	629001 \$ 123,880.36		\$ 37,164.11	\$ 37,164.11	\$ 37,164.11	191	
FAM NEM 2019	\$ 1,790,898.51			1,697,000.53	DEMOICION DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE LOSA MULTI TECHO + ACABADOS + INSTALACIONES Y CANCELERIA, JARDIN DE NIÑOS ANITA DE ANDAR DE ALBA CCT 28DMD0211Q	1,697,001	1/7/2020	28/10/2020			3	5	30	622001 \$ 1,697,000.53		\$ 509,100.16	\$ 509,100.16	\$ 509,100.16	129	
FAM NEM 2019	\$ 1,168,461.69			1,194,912.16	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 30 M., JARDIN DE NIÑOS GRAL. LUCIO BLANCO FUENTES CCT 28DMD0707Z	1,194,912	1/7/2020	28/10/2020			7	0	30	622001 \$ 1,194,912.16		\$ 358,473.65	\$ 358,473.65	\$ 358,473.65	148	
FAM NEM 2019	\$ 226,539.90			172,764.29	DEMOICION DE PLANTA ALTA, COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL, TECNICA (CONALEP No. 59) CCT 28DPT000N	172,764	1/7/2020	28/10/2020			7	0	30	629001 \$ 172,764.29		\$ 51,829.29	\$ 51,829.29	\$ 51,829.29	0	
FAM NEM TN 2020	\$ 2,889,612.99				REHABILITACION ELECTRICA DE DIVERSAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN LOS MUNICIPIOS: VICTORIA, GUINEZ, PAOULA HIDALGO, SOTO LA MARINA, ABRIGO, JIMENEZ Y SAN FERNANDO, VARIAS CCT 28ESTATL						8									0
FAM NEM TN 2020	\$ 3,487,205.35				REHABILITACION ELECTRICA EN DIVERSAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE: TAMPAICO, CO. MADERO, ALTAMIRA, AUDAHA, GONZALEZ, EL MANTE Y TULA, VARIAS CCT 28ESTATL						8									0
FAM NEM TN 2020	\$ 4,121,181.13				REHABILITACION ELECTRICA EN DIVERSAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE: INYO, LAREDO, GUERRERO, MIER, MIGUEL ALEMÁN, CANAANGO, GUSTAVO DIAZ ORDOZ, RENOVOSA, RIO BRAVO, VALE HERMINOSO Y MATAMOROS, VARIAS CCT 28ESTATL						8									0
FAM NEM TN 2020	\$ 6,593,198.00				TERMINACION DE EDIFICIO A, ZDA, ETAPA) + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ CCT 28DPR157Y	462,389	12/8/2020	19/12/2020			8			629001 \$ 462,388.76		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	178
FAM NEM 2020	\$ 500,000.00				MANUTENIMIENTO Y REPARA ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS LUZ MARÍA SEMADEL ROMERO CCT 28DMD0391	462,389	12/8/2020	19/12/2020			7	0	0	629001 \$ 462,388.76		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	206
FAM NEM 2020	\$ 150,000.00				CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERIAL, GERMANA DE BLOCC 11,400 M., TELESECUNDARIA JOSE MAL. LUIS MORA CCT 28DMD0080D	498,073	12/8/2020	19/12/2020			7	0	0	622001 \$ 498,072.88		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	33
FAM NEM 2020	\$ 260,000.00				REHABILITACION ELECTRICA, + IMPERMEABILIZACION, JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCCAMP CCT 28DMD076Z	367,139	12/8/2020	19/12/2020			7	0	0	629001 \$ 367,139.35		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	194
FAM NEM 2020	\$ 1,700,000.00				SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + REHAB DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS FELIPE CARULLO PUERTO CCT 28DMD0381	1,976,653	12/8/2020	19/12/2020			7	0	0	623001 \$ 1,976,652.53		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	145








**INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero									
	Porcentaje de avance																				
FAM B 2020	\$	600,000.00		407,563.92	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS DE 6 AULAS IMPERMEABILIZACIÓN, SECUNDARIA FEDERALIZADA No. 1, FERNANDO SAN PEDRO CCT 280E0077K	407,564	12/8/2020	19/12/2020			7	0	0	629001	\$ 407,563.92						502
FAM B 2020	\$	150,000.00		229,804.03	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y APLANADOS EN EDIFICIO "A" Y "B", TELESECUNDARIA PROF. EMILIO LOPEZ MACHUCA CCT 280V0178Q	229,804	12/8/2020	7/2/2021			7	0	0	629001	\$ 229,804.03						36
FAM B 2020	\$	6,300,000.00		4,757,937.35	RENOVACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B"; 5 AULAS, INSPECCION Y BODEGA + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE EDIFICIO "A"; 4 AULAS, 2 DIRECCIONES BIBLIOTECA Y MOD. DE SERVICIOS + REHABILITACION DE EDIFICIO "C"; AULA Y BODEGA + SUBESTACION ELECTRICA, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 280P0890P	4,757,937	12/8/2020	7/2/2021			7	0	0	622001	\$ 4,757,937.35						240
FAM B 2020	\$	200,000.00		218,831.70	IMPERMEABILIZACION + REHABILITACION DE RED ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU CCT 280J004Q	218,832	12/8/2020	19/11/2020			7	0	0	629001	\$ 218,831.70						62
FAM B 2020	\$	400,000.00		239,003.01	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA JUANA DE ASBALE Y RAMIREZ CCT 280P0113T	239,003	12/8/2020	19/11/2020			7	0	0	629001	\$ 239,003.01						349
FAM B 2020	\$	600,000.00		474,928.43	IMPERMEABILIZACION DE 12 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PEDRO J MENDOZA CCT 280P0115H	474,928	12/8/2020	19/11/2020			7	0	0	629001	\$ 474,928.43						760
FAM B 2020	\$	600,000.00		601,720.43	REHABILITACION DE LOSAS Y CONSTRUCCION DE OREN PUJUAL, PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CCT 280P0261D	601,720	12/8/2020	19/11/2020			7	0	0	622001	\$ 601,720.43						306
FAM B 2020	\$	400,000.00		844,070.87	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CCT 280P016Z	844,071	12/8/2020	19/11/2020			7	0	0	629001	\$ 844,070.87						337
FAM B 2020	\$	600,000.00		1,104,320.94	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MUÑOZ BEA I 69.50 NL. + IMPERMEABILIZACION DE AULAS, PRIMARIA MARIA ISABEL NATA ALVARADO CCT 280P0212B	1,104,321	12/8/2020	19/11/2020			7	0	0	622001	\$ 1,104,320.94						449
FAM B 2020	\$	600,000.00		433,373.75	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA, TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT 280V0063N	433,374	12/8/2020	19/11/2020			7	0	0	622001	\$ 433,373.75						210
FAM B 2020	\$	1,050,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "H", PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA CCT 280P01889V						8										441
FAM B 2020	\$	300,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIO "E", "Y", "H", PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ CCT 280P0572R						8										195
FAM B 2020	\$	500,000.00			SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CCT 280P01280I						8										251
FAM B 2020	\$	2,000,000.00			DEMOLICION DE 3 AULAS + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 750 ASILLADAS + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSSADOS + REHABILITACION DE LOSAS, PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARBE CCT 280P01280D						8										664
FAM B 2020	\$	1,200,000.00			CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRIC. 750 ADOSSADAS 40-40 M. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CCT 280J00939R						8										135
FAM B 2020	\$	100,000.00			REHABILITACION DE LOSA EN AULA DIDACTICA, JARDIN DE NIÑOS ERNESTO GUARDO SALINAS CCT 280J0088H						8										16
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO "C", JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FRIENET CCT 280J00389W						8										94






**INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
	INFORMACIÓN DE LA OBRA																				
FAM B 2020	\$	700,000.00			IMPERMEABILIZACIÓN, CANCERENA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PRIMARIA LAURO AGUIRRE CCT 280PR0530R																40
FAM B 2020	\$	600,000.00			REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "E", CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE PROF. NICASIO ZUÑIGA HUERTA CCT 280MAL0010S																162
FAM B 2020	\$	1,000,000.00			REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO "A" Y "B", PRIMARIA GUADALUPE CAVAZOS DE GONZALEZ CCT 280PR2179B																491
FAM B 2020	\$	300,000.00			REHABILITACIÓN GENERAL DE ALTA DIDÁCTICA, JARDIN DE NIÑOS TERESITA GUTIERREZ CCT 280INO38F																22
FAM B 2020	\$	1,100,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS EN AULAS + CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR (CUBIERTA MULTIPANEL) DE 6 X 4 MTS. + 0.35 MTS. JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 280IN955M																46
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS, PRIMARIA MARIANO ABASOLO CCT 280PR1385D																33
FAM B 2020	\$	800,000.00			CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 MTS., PRIMARIA INSTITUTO FEDERAL DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO CCT 280PR2343L																55
FAM B 2020	\$	500,000.00			IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "E" + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA MAESTROS + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS HERLUINDA TREVIÑO DE BALBOA CCT 280INO5053																93
FAM B 2020	\$	800,000.00			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 24 MTS., PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CCT 280PR9116																10
FAM B 2020	\$	450,000.00			IMPERMEABILIZACIÓN Y BARANDALES, ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TAMAUPIPECA CCT 280MAD001A																28
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REBEREROS Y TECHUMBRE + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES (20 X 1.20 M.) Y RAMPA DE ACCESO CON PASAMANOS (2PZS.), JARDIN DE NIÑOS MEXICO CCT 280INO3905																120
FAM B 2020	\$	500,000.00			OREN PUVAL + CANALON EN TECHUMBRE + LUMINARIAS, PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CCT 280PR0508Q																300
FAM B 2020	\$	150,000.00			REHABILITACIÓN ELÉCTRICA + ACOMETIDA, PRIMARIA NARCISO MENDOZA CCT 280PR0538K																184
FAM B 2020	\$	800,000.00			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 24 MTS., JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 280INO386F																77
FAM B 2020	\$	100,000.00			CONSTRUCCIÓN DE FONO DE 6.00 X 4.00 MTS., JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CCT 280INO397L																21
FAM B 2020	\$	300,000.00			SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KV/VA 33.500. 220/127 + OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR 40 MTS. TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CCT 280IV0041B																51
FAM B 2020	\$	100,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSA, JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CCT 280IND031M																27
FAM B 2020	\$	100,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS, PRIMARIA PROF. GUILLERMO AMAYA TIERRINA CCT 280PR2350V																33
FAM B 2020	\$	900,000.00			TECHUMBRE METALICA DE 12 X 12 M. + REHABILITACIÓN DE BAÑOS EXISTENTES, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 280IND094R																61








**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / Otro				plazo de ejecución N° (en su caso)		Físico	Financiero													
	Inicio	Termino	Inicio				Termino	Inicio	Termino														
FAM B 2020	\$ 1,100,000.00				REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS: G, H, I, J Y K, SECUNDARIA GENERAL No. 7, ISAAC NEWTON CTT 28D500562																		599
FAM B 2020	\$ 250,000.00				REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA CARMEN SENDAN CTT 28D905611																		177
FAM B 2020	\$ 200,000.00				REHABILITACIÓN DE LOSA DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIFICIO "C", JARDÍN DE NIÑOS MA. CANDELABA DE LA ROSA GAMBORA CTT 28D10112																		109
FAM B 2020	\$ 750,000.00				IMPERMEABILIZACIÓN, SECUNDARIA GENERAL, No. 5, MACEONIO CASTRIAN CTT 28D500411V																		789
FAM B 2020	\$ 500,000.00				REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GARCÍA COSTILLA CTT 28D90212																		151
FAM B 2020	\$ 300,000.00				REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y PRINCIPAL EXTERIOR DE AEROS Y MURDOS, JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO GANZA FLORES CTT 28D10066V																		76
FAM B 2020	\$ 200,000.00				IMPERMEABILIZACIÓN Y BANQUETA DE AULA EN EDIFICIO "A", JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO CTT 28D10101X																		38
FAM B 2020	\$ 1,500,000.00				REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y C, PRIMARIA ORALIA GUERRA DE VILLARREAL CTT 28D91273H																		414
FAM B 2020	\$ 600,000.00				CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA RAMON MARIO BAHENA RODRIGUEZ CTT 28D912296G																		324
FAM B 2020	\$ 600,000.00				CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 ANSADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA, JOSE CLEMENTE OMOZCO CTT 28D912589E																		275
FAM B 2020	\$ 251,500.00				REHABILITACIÓN GENERAL (2 MANOS PLT, FIRME DE FONDO, PUERTAS EN AULAS, AMODORO Y BANCA DE CONCRETO), PRIMARIA HIMNO NACIONAL CTT 28D91298K																		151
FAM B 2020	\$ 1,025,000.00				REHABILITACIÓN GENERAL, REPOSICIÓN DE LOSA EN BAÑOS + BASE PARA TINACOS + DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOQUE + VITROPISO EN AULAS, REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, PRIMARIA PONCIANO ARRIBA G. CTT 28D912022B																		425
FAM B 2020	\$ 278,500.00				TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA BERTHA GONZÁLEZ DE GARZA ZAMORA. CTT 28D912286K																		447
FAM B 2020	\$ 1,300,000.00				CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTR. 750 ASLADAS + 0.50 MTS. + OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA HELENA CHANES CTT 28D10128H																		196
FAM B 2020	\$ 200,000.00				CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 4 WC DE 4.00 X 3.00 M., JARDIN DE NIÑOS ALBORADA CTT 28D100327D																		113
FAM B 2020	\$ 200,000.00				CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M. + ANDADOR DE 18 M., JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROS CTT 28D100328P																		64
FAM B 2020	\$ 350,000.00				INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA COMEDOR, AULAS Y DIRECCIÓN, JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CTT 28D10048IK																		128
FAM B 2020	\$ 200,000.00				CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M., JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON CTT 28D100542G																		53






**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BEMER.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
	INFORMACIÓN DE LA OBRA																					
FAM B 2020	\$	650,000.00			CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 750 AISLADA + CANCELERIA DE EDIFICIO "A". PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 28DPH0230V						8										28	
FAM B 2020	\$	1,000,000.00			IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "B", "C" Y "F" Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS EN EDIF. "A", "C" Y "D". JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 28DINO117L						8										233	
FAM B 2020	\$	300,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS DE 2 AULAS DIFÍCILES EN EDIFICIO "C" + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. JARDIN DE NIÑOS EDNA VICARIO CCT 28DINO202I						8										25	
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACIÓN DE 2 AULAS 11 EN EDIF. "A" Y 1 EN EDIF. "B", JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CCT 28DINO490R						8										34	
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA MARIANO MANTAMOROS CCT 28DPH2144M						8										276	
FAM B 2020	\$	250,000.00			REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y SANITARIA, SECUNDARIA GENERAL ROMUALDO VILLARREAL GONZALEZ CCT 28D500101C						8										133	
FAM B 2020	\$	800,000.00			CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR DE 6X8 MTS + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA GHAL. PEDRO J. MENEZES CCT 28DPH1313F						8										88	
FAM B 2020	\$	100,000.00			RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA MAGALENO AGUILAR CASTILLO CCT 28D7V0104X						8										44	
FAM B 2020	\$	150,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS E IMPERMEABILIZACIÓN + ANDADOR, PRIMARIA CONRADO CASTILLO CCT 28DPH0901U						8										15	
FAM B 2020	\$	600,000.00			CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA, TELESECUNDARIA PROFR. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA GARCIA CCT 28D7V0258Z						8										48	
FAM B 2020	\$	800,000.00			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 12 X 24 MTS., PRIMARIA LAURO AGUIRRE CCT 28DPH1921N						8										35	
FAM B 2020	\$	800,000.00			CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CCT 28DPH1162V						8										97	
FAM B 2020	\$	900,000.00			REHABILITACIÓN DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS + IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "C", "D" Y "G". SECUNDARIA GENERAL No. 6. PROFR. INGEBERTO CASTILLO MINIERES CCT 28D55094U						8										583	
FAM B 2020	\$	1,000,000.00			REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIO "B" Y "D" E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "H" Y "J", PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 28DPH1866Z						8										357	
FAM B 2020	\$	300,000.00			REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CCT 28DINO239Q						8											69
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROFR. AURELIO WALLE CCT 28DPH0967B						8											48
FAM B 2020	\$	600,000.00			CONSTRUCCIÓN DE AULA 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA + ANDADOR, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 28DINO302H						8											30










**INSTITUTO TAMAUQUECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
	INFORMACIÓN DE LA OBRA																					
FAM B 2020	\$	1,000,000.00			CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRIC. 750 ASILADO + OBRA EXTERIOR + AMPLIACION DE TECHUMBRE 1 E.E. DE 18.00 X 8.00 MTS., PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 280PR15951						8											331
FAM B 2020	\$	500,000.00			REHABILITACION DE LOSAS DE 3 AULAS DIDACTICAS DEL EDIFICIO "A" Y RED ELECTRICA DE LAS MISMAS AULAS, PRIMARIA FRANCISCO MADENO CCT 280PR10940						8											414
FAM B 2020	\$	300,000.00			RECONSTRUCCION DE UNA LOSA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO "C" Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR, PRIMARIA SERAPIO ZEPEDA CCT 280PR1304X						8											339
FAM B 2020	\$	800,000.00			REHABILITACION DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS "B", "C" Y "F", SECONDARIA TECNICA No. 37, JESUS REYES HERQUELES CCT 280S10937B						8											151
FAM B 2020	\$	500,000.00			SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA, PRIMARIA PROFRA. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ CCT 280PR2736						8											205
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROFRA. GASPAR BARRIENTOS CCT 280PR10856						8											37
FAM B 2020	\$	300,000.00			REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y DEMOLICION DE AULA ATIPICA SIN REPOSICION, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 280PR1420T						8											39
FAM B 2020	\$	500,000.00			REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO ACADÉMICO Y DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (3 AULAS, COCINA, BODEGA) + FOSA SÉPTICA DE 3 M3 DE CAPACIDAD, PRIMARIA GRAL. LUZANO CARDENAS CCT 280PR107490						8											79
FAM B 2020	\$	500,000.00			REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO ACADÉMICO (3 AULAS, BIBLIOTECA Y BODEGA), PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA CCT 280PR1250P						8											52
FAM B 2020	\$	500,000.00			REHABILITACION DE TECHUMBRE, BANDA Y ACOMETIDA, JARDIN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ CCT 28D100464T						8											88
FAM B 2020	\$	300,000.00			CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LTS., CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CCT 28D100505T						8											28
FAM B 2020	\$	120,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "Y" Y "B" (IMPERMEABILIZACION), JARDIN DE NIÑOS VLADIMIR TREVIÑO RODRIGUEZ CCT 28D100010T						8											91
FAM B 2020	\$	500,000.00			REHABILITACION DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" Y DE LA RED ELECTRICA DEL EDIFICIO EN GENERAL, ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL PROFRA. YUANITTA BALDEAS LOPEZ CCT 28D10007E						8											15
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACION DE RED ELECTRICA, PRIMARIA 16 DE FEBRERO CCT 280PR10651D						8											188
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACION DE RED ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS PARQUE INFANTIL CCT 28D100271E						8											101
FAM B 2020	\$	250,000.00			REHABILITACION DE LOSAS Y VOLADOS DEL INMUEBLE EN GENERAL, JARDIN DE NIÑOS NUEVA ERA CCT 28D100809W						8											238
FAM B 2020	\$	600,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA (SUSTITUCION DE AULA ADAPTADA) CON MOBILIARIO, PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLEIRO DE CASTILLO LEDON CCT 280PR12105K						8											388







**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengido	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengido	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
	INFORMACIÓN DE LA OBRA																					
FAM B 2020	\$	600,000.00			CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDACTICA., PRIMARIA LUCIO BLANCO FUERTES CCT 28DPH25124																250	
FAM B 2020	\$	200,000.00			ADAPTACION DE SERVICIOS SANITARIOS CON REGADERA, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CCT 28DXL00141L																24	
FAM B 2020	\$	650,000.00			CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSSADA + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS LAUREANA WRIGHT GONZALEZ CCT 28DNU1078G																126	
FAM B 2020	\$	600,000.00			IMPLEMENTACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" (15 ESPACIOS) Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA., PRIMARIA FRANCISCO MENDOZA CCT 28DPH0976J																323	
FAM B 2020	\$	250,000.00			CAMBIO DE TRANSFORMADOR (MAIOR CAPACIDAD) Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA, TELESECUNDARIA PROF. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ CCT 28DTV0292G																296	
FAM B 2020	\$	1,000,000.00			CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDACTICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA TECNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANTU CCT 28DSTW092Y																483	
FAM B 2020	\$	3,320,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSSADA + SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSSADOS + DESAYUNADOR 688M. + FOSA + POZO., PRIMARIA PROF. FRANCISCO NICODEMO CCT 28DPH0915W																263	
FAM B 2020	\$	150,000.00			REHABILITACION ELECTRICA, SECUNDARIA TECNICA No. 97, MANUEL GUAZOS LERMA CCT 28DST087M																	194
FAM B 2020	\$	1,000,000.00			REHABILITACION DE RED ELECTRICA (VALORAR CAMBIO DE SUBESTACION) REHAB DE LOSAS Y VOLAJOS INTERMEDIA Y SUPERIOR DE LOS EDIFICIOS "C" Y "E" (13 AULAS DIDACTICAS, 2 AULAS DE APOYO Y 1 CENTRO DE COMPUTO) Y SUSTITUCION DE BARRANDELES DEL EDIFICIO "C", SECUNDARIA GENERAL No. 4, ANDRES ARAUJO ARAUJO CCT 28DSE0043U																435	
FAM B 2020	\$	2,700,000.00			REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", JARDIN DE NIÑOS TERESITA TREVIÑO CCT 28DNU026U																	124
FAM B 2020	\$	560,000.00			REHABILITACION DE S.S. LOSAS DE 4 AULAS DIDACTICAS (CONTIGUAS AL MODULO DE S.S.) Y RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL., PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ CCT 28DPH1088P																	235
FAM B 2020	\$	600,000.00			SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CCT 28DNU298E																	94
FAM B 2020	\$	400,000.00			REHABILITACION DE DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA JOSE WILLARREAL TELLO CCT 28DPH0712A																	326
FAM B 2020	\$	1,000,000.00			REHABILITACION DE LOSAS (13 AULAS Y 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA VICTORIA CCT 28DPH1150Q																	584
FAM B 2020	\$	4,100,000.00			CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 4 AULAS DIDACTICAS P.A., ESCALERA Y MODULO DE S.S. CON ESPACIOS PARA PERSONAL, PRIMARIA LA CORNEGIDORA CCT 28DPH1173A																	412
FAM B 2020	\$	250,000.00			REHABILITACION DE MODULO DE S.S., PRIMARIA IGNACIO JOSE ALBRIDE CCT 28DPH2349H																	323






**INSTITUTO TAMALUPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020



INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAM B 2020	\$	700,000.00			RECONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA EDIFICIO A, JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 280ND0793C						8											71
FAM B 2020	\$	1,400,000.00			REHABILITACION DE LOSAS Y VOLADOS DE AULAS DIDACTICAS 2 DEL EDIFICIO "P" 6 DEL EDIFICIO "C" Y 2 DEL EDIFICIO "D". REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL EDIF "C" Y CONSTRUCCION DE ACANTARILLA DE DESAGUE ENTRE LOS EDIFICIOS "C" Y "H", PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 280PR0232P						8											373
FAM B 2020	\$	800,000.00			DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSAS DE EDIFICIOS A Y B, PRIMARIA LC BENITO JUAREZ CCT 280PR0592Z						8											259
FAM B 2020	\$	1,200,000.00			REHAB DE RED ELECT DE LOS EDIF "E", "F", "G", "H", "I" Y "O" (12 AULAS DIDACTICAS, 1 BIBLIOTECA Y 2 LABORATORIOS), SECUNDARIA GENERAL No. 1, BENITO JUAREZ GARICA CCT 280ES0036K						8											639
FAM B 2020	\$	1,650,000.00			CONSTRUCCION DE JUN AULA, REHABILITACION DE MUROS DE 11 AULAS DIDACTICAS Y DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL., SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AURORA CRUZ DE MORA CCT 280ST0085L						8											192
FAM B 2020	\$	1,200,000.00			DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 750 ANSADAS PRIMARIA ENRICO ALLENDE CCT 280PR0936E						8											151
FAM B 2020	\$	800,000.00			CONSTRUCCION DE DESHUMADOR, SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25, RESOLUCION AGROPECUARIA EXTENSION CCT 280ST0225X						8											42
FAM B 2020	\$	1,200,000.00			RECONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA DEL EDIF "A", SUBMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REHAB DE RED ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA CCT 280ND0998I						8											45
FAM B 2020	\$	1,000,000.00			REHAB DEL MODULO DE 5, SANITARIOS DEL EDIF "F", * CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR, PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON CCT 280PR0253F						8											313
FAM B 2020	\$	1,200,000.00			RECONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REHAB. DE LOSA DEL MODULO DE 5, SANITARIOS, TELESECUNDARIA FEDINO C. LOPEZ CCT 280TV0113E						8											28
FAM B 2020	\$	600,000.00			CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION ESTRIC 750 ADOSSADO * OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTERUR CCT 280ND0849F						8											107
FAM B 2020	\$	1,450,000.00			REPARACION DE 2 COLUMNAS POR REHABILITACION, CAMBIO DE PISO, DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO, MESA MAR GONTERONES, REHABILITACION DE 2 S.S., CAMBIO DE LAMINAS QUE SE ENCUENTRA EN EL TERCER PISO Y PINTURA EN GENERAL, PRIMARIA LEONA VICARIO CCT 280PR01770Y						8											293
FAM B 2020	\$	1,500,000.00			REHAB. DE LOSAS DE 7 AULAS DIDACTICAS, 1 BIBLIOTECA, 1 USABR, Y 1 COMEDOR (EDIFICIOS "A" Y "B") Y DE LA RED ELECT DEL INMUEBLE EN GRAL., PRIMARIA GONZALEZ BENAVIDES CCT 280PR0324I						8											194
FAM B 2020	\$	300,000.00			REHAB DE LOSAS Y MUROS DE 2 AULAS DIDACTICAS DEL EDIF. "A", CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JHON LANGOM HAYDON DOWN CCT 280ML00499D						8											45








**INSTITUTO TAMALIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución				Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)			Físico	Financiero										
	Inicio	Termino	Inicio				Termino																
FAM B 2020	\$ 1,200,000.00				REHABILITACION DE LOSAS DE 6 AULAS DIDACTICAS (SOLO LAS QUE ESTAN EN USO), REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y SUSTITUCION DE POSTE DE CONCRETO (EL QUE SOSTIENE EL TRANSFORMADOR), SECUNDARIA GENERAL PROF. ANTONIO MANSILLA PEREZ CCT 280ES00781																	139	
FAM B 2020	\$ 250,000.00				REHABILITACION DE EDIFICIO A, JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL CCT 280IND0960																	19	
FAM B 2020	\$ 800,000.00				REHAB. DE 3 LOSAS DE AULAS DIDACTICAS DEL EDIF "C" Y REHAB. DE LOSAS Y MUROS DE 3 AULAS DIDACTICAS DEL EDIF "D" JARDIN DE NIÑOS RAFAEL TIERRINA CARROZZA CCT 280IND0970																	155	
FAM B 2020	\$ 1,000,000.00				REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS DE 6 AULAS DIDACTICAS (5 EDIF "C" Y 1 EDIF "B"), JARDIN DE NIÑOS GRAL. LUCIO BLANCO CCT 280IND202																		228
FAM B 2020	\$ 400,000.00				REHAB. DE LOSAS Y MUROS DE 2 AULAS DIDACTICAS (1 EN EDIF "E" Y 1 EN EDIF "G"), EVALUAR CONDICIONES ESTRUCTURALES, PARA UNA EVENTUAL RECONSTRUCCION, JARDIN DE NIÑOS CLUB BERTOMA CCT 280IND34V																		222
FAM B 2020	\$ 600,000.00				RECONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO, JARDIN DE NIÑOS MANUEL CANAZOS RODRIGUEZ CCT 280IND0913H																		220
FAM B 2020	\$ 600,000.00				RECONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO, PRIMARIA NOGAL, NO 1 CCT 280PR137V																		380
FAM B 2020	\$ 1,800,000.00				RECONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS SIN MOBILIARIO DEL EDIF "E", TELESECUNDARIA PROF. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZENTUENHE CCT 280V10281																		128
FAM B 2020	\$ 800,000.00				CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL, PRIMARIA PROF. JESUS DEL ANGEL ACEVEDO RODRIGUEZ CCT 280PR2438Z																		225
FAM B 2020	\$ 650,000.00				1 AULA DE APOYO PARA ALUMNOS ESPECIALES, PRIMARIA GUADALUPE GONZALEZ GUTIERREZ CCT 280PR2258K																		208
FAM B 2020	\$ 650,000.00				1 AULA DE APOYO PARA ALUMNOS ESPECIALES (A SOLICITUD DEL TURNO VESPERTINO), PRIMARIA PROF. SANTOS GUZMAN TREVIÑO CCT 280PR0694B																		293
FAM B 2020	\$ 700,000.00				REHABILITACION GENERAL, PINTURA, IMPERMEABILIZACION E INSTALACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS ALBORADA CCT 280IND158M																		124
FAM B 2020	\$ 100,000.00				REHABILITACION INTEGRAL DE PISOS, JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI CCT 280IND307C																		121
FAM B 2020	\$ 600,000.00				REHAB. DE LOSAS DEL EDIF "B" Y DEL MODULO DE SERIV. SANITARIOS Y DEMOLICION SIN RESTITUCION DEL EDIF "A" (EDIFICIO EN DESUSO), PRIMARIA PROF. GREGORIO TOIRES QUINTERO CCT 280PR0819T																		66
FAM B 2020	\$ 800,000.00				REHABILITACION GENERAL, PINTURA, SECUNDARIA METALCA DE 20 X 24 MTS., SECUNDARIA GENERAL No. 5, ERMILO ABREU GOMEZ CCT 280ES0055Z																		349
FAM B 2020	\$ 1,850,000.00				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, BARRA PERIMETRAL, REMODELACION DE FONDO, BAÑOS, GRADOS Y PAMPAS DE ACCESO, (A SOLICITUD DEL TURNO VESPERTINO), PRIMARIA FRAKEDIS G. GUERRERO CCT 280PR2050Y																		560






**INSTITUTO TAMAUULPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
	PRESUPUESTO DE EGRESOS																					
FAM B 2020	\$	300,000.00			REPARACION DE BARDA, JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CENTRO NIJA, 1 CCT 28DJND0951						8										121	
FAM B 2020	\$	200,000.00			CONSTRUCCION DE 90 METROS DE BARDA PERIMETRAL, PRIMARIA PROF. JESUS PELCASTRE VANGAS CCT 28DPH1708V						8										310	
FAM B 2020	\$	600,000.00			RECONSTRUCCION DE LOSA DE 4 AULAS DEL EDIFICIO "B", PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CCT 28DPH1317G						8										99	
FAM B 2020	\$	307,500.00			REHABILITACION GENERAL: PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y CANCELERIA, JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTOMA CCT 28DJND077A						8										97	
FAM B 2020	\$	116,000.00			REHABILITACION GENERAL IMPERMEABILIZACION Y VITROPISO, JARDIN DE NIÑOS ENINA VAZQUEZ GARCA CCT 28DJND975U						8										126	
FAM B 2020	\$	800,000.00			IMPERMEABILIZACION + REHABILITACION ELECTRICA, PRIMARIA PROFRA, GEORGINA CANTU PEÑA, CCT 28DPH0764G						8										369	
FAM B 2020	\$	102,000.00			CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 750 ASILADA + PISO EN EDIFICIO "B", PRIMARIA GRAL SALVADOR ALVARADO CCT 28DPH0810B						8										58	
FAM B 2020	\$	260,000.00			PINTURA DE 2 AULAS, 3 SERVICIOS SANITARIOS, 3 OTROS ANEXOS, IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 3 SERVICIOS SANITARIOS, 3 OTROS ANEXOS, PAREDES O MUROS DE 3 SERVICIOS SANITARIOS, 3 OTROS ANEXOS, PISO DE 1 OTRO ANEXO, LOSAS DE 3 OTROS ANEXOS, INSTALACION ELECTRICA DE 3 OTROS ANEXOS, PRIMARIA LAZARO CORDERAS CCT 28DPH0813Z						8										19	
FAM B 2020	\$	1,060,000.00			REHABILITACION GENERAL IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RESANE DE MUROS Y LOSAS, CANCELERIA, PRIMARIA EMILIANO ZAÑATA CCT 28DPH1314I						8										295	
FAM B 2020	\$	149,500.00			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA EL CHAMIZAL CCT 28DPH1427M						8											564
FAM B 2020	\$	128,000.00			DEMOLICION DE MODULO DE BAÑOS EN EDIF. "B" + REHABILITACION DE LOSA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO "A" Y "B", PRIMARIA SERRAPIO RENDON CCT 28DPH1564P						8										77	
FAM B 2020	\$	1,263,000.00			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 280 M <sup>2</sup> , SECUNDARIA TECNICA No. 59, RODOLFO TREVIÑO CASTILLO CCT 28DS70059N						8										716	
FAM B 2020	\$	1,092,000.00			REHABILITACION GENERAL IMPERMEABILIZACION, PINTURA, CANCELERIA, RESANE EN MUROS Y LOSAS, VITROPISO, AZULEJO, TELESECUNDARIA FELPE CARABILLO PUERTO CCT 28DJ700088V						8										234	
FAM B 2020	\$	400,000.00			REHABILITACION GENERAL: CANALON EN TECHUMBRE, PUERTAS EN AULAS, REHABILITACION DE ALENDOS, CERCO DE MALLA CICLONICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CCT 28DJND1018S						8											28
FAM B 2020	\$	800,000.00			REHABILITACION DE LOSA DEL EDIF. "C" Y MUROS DE 3 AULAS Y BIBLIOTECA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ CCT 28DPH0914X						8											103








**INSTITUTO TAMAUJPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución				Estatus		FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
							Inicio	Termino	Inicio	Termino													
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHAB. DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DE 1 AULA DIDÁCTICA (CONTIGUA AL ACCESO PONIENTE, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 280PR09195																63		
FAM B 2020	\$	300,000.00			REHABILITACIÓN GENERAL, TELESECUNDARIA PRIMARIA NACIONAL CCT 280TV035Q																	35	
FAM B 2020	\$	1,200,000.00			REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN IGUAL, RECONSTRUCCIÓN DE BARRANDELES DE CONCRETO EN LOS EDIF "B" Y "C", ASÍ COMO LA REHAB. DE AIEROS DE LOSAS INTERMEDIAS DE LOS EDIFICOS "B", "C" Y "D", SECUNDARIA GENERAL, No. 5, CAROLINA BARBOSA GONZ. CCT 280ES0952B																	608	
FAM B 2020	\$	600,000.00			SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELÉCTRICA Y REHABILITACION DEL MODULO DE S. SANTARROS, PRIMARIA DR. ROBERTO TREVIÑO ZAPATA CCT 280PR1045F																		324
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACION DE SANTARROS, JARDIN DE NIÑOS L.C. ROSALINDA GUERRERO GAMBORA CCT 280JN0868L																		19
FAM B 2020	\$	650,000.00			REHABILITACION ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACION, SECUNDARIA GENERAL, No. 1, ADOLFO RUIZ CORTINEZ CCT 280ES00077F																		764
FAM B 2020	\$	1,000,000.00			RECONSTRUCCION SIN MOB DE 3 AULAS DIDACTICAS EDIF FRENTE A ESPALMADA, JARDIN DE NIÑOS ANTONIA G. DE HONDASITAS CCT 280JN0016N																		121
FAM B 2020	\$	600,000.00			REHAB. DE LOSA DE LOS EDIF "A", "B" Y "G" AULAS Y MODULO DE S. SANTARRO 1, ASÍ COMO REHAB DEL MODULO DE S. SANTARROS, JARDIN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE CCT 280JN0995H																		143
FAM B 2020	\$	250,000.00			REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANTARROS, SECUNDARIA TÉCNICA N° 90 EUGENIO HERNANDEZ BARBORA CCT 280ST0090K																		584
FAM B 2020	\$	200,000.00			REHABILITACION DE EDIFICIO "B", "K" Y SERVICIOS SANTARROS HOMBRRES Y MUJERES, SECUNDARIA TÉCNICA No. 38, LIC. AARON SÁENZ GARZA CCT 280ST0038A																		458
FAM B 2020	\$	310,000.00			REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA INSURGENTE PEDRO MORENO CCT 280PR1872V																		40
FAM B 2020	\$	250,000.00			REHAB. DEL MODULO DE S. SANTARROS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BOMBIA HIDRAULICA, TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CCT 280TV0015D																		69
FAM B 2020	\$	650,000.00			1 AULA DE APOYO PARA ALUMNOS ESPECIALES (A SOLICITUD DEL TURNO VESPERTINO), PRIMARIA PROF. ABOON RODRIGUEZ SANCHEZ CCT 280PR2251V																		531
FAM MS 2020	\$	1,220,549.75			EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO, COBAT No. 07 "PROFR. GUIMERSINDO GUERRERO GARCIA CCT 280EGR0070K																		1,096
FAM MS 2020	\$	1,220,549.75			EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO, COLEGIO DE BACHILLERES COBAT No. 17 CCT 280CB0017X																		585
FAM MS 2020	\$	270,000.00			EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO, ITACE-CECTE, INSTITUTO TAMAUJPECO DE CAPACTACION PARA EL EMPLEO CCT 280FT00077F																		1,400






**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020



INFORMACION DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N°* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM MS 2020	\$	100,000.00			EQUIPO PARA EL TALLER DE ELECTRONICA, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0007F						8										1,400
FAM MS 2020	\$	60,000.00			EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES FINOS DE MADERA, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0007F						8										1,400
FAM MS 2020	\$	60,000.00			EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0007F						8										1,400
FAM MS 2020	\$	60,000.00			EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE PRODUCCION DE PRENDAS DE VESTIR, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0007F						8										1,400
FAM MS 2020	\$	60,000.00			MESABANCOS PARA AULAS ACADÉMICAS, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0007F						8										1,400
FAM MS 2020	\$	300,000.00			EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES RETIENIDAS, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0008E						8										1,400
FAM MS 2020	\$	200,000.00			EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0008E						8										1,347
FAM MS 2020	\$	50,000.00			SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS ACADÉMICAS, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0008E						8										1,347
FAM MS 2020	\$	60,000.00			MESABANCOS PARA AULAS ACADÉMICAS, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0008E						8										1,347
FAM MS 2020	\$	100,000.00			EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MAQUINAS HERRAMIENTAS, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0006G						8										1,347
FAM MS 2020	\$	120,000.00			EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0006G						8										1,447
FAM MS 2020	\$	200,000.00			EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0006G						8										1,347
FAM MS 2020	\$	150,000.00			SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS ACADÉMICAS, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0006G						8										1,347
FAM MS 2020	\$	261,099.50			EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0005H						8										1,584
FAM MS 2020	\$	100,000.00			EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, ITACE-CECETE, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT 28ETC0005H						8										1,584








**INSTITUTO TAMAUPIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020**



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAM MS 2020	\$	100,000.00			EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELECTRICIDAD, ITACE-CECTE, INSTITUTO TAMAUPIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT Z8EUT0005H						8										1,584
FAM MS 2020	\$	100,000.00			EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELECTRONICA, ITACE-CECTE, INSTITUTO TAMAUPIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT Z8EUT0005H						8										1,584
FAM MS 2020	\$	50,000.00			EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MECANICA, ITACE-CECTE, INSTITUTO TAMAUPIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO CCT Z8EUT0005H						8										1,584
FAM MS 2020	\$	304,138.00			6 AOD. E INST. DE MESA CENTRAL TIPO CAJONE DE 2,40X1,00X0.90 M. CON 2 LLAVES COMB. (AGUA, GAS) Y 2 ESCUDILLAS REDONDAS, 1 AOD. E INST. DE MESA P MAESTRO TIPO CAJONE DE 1.20X0.60X0.90 C ESCUDILLA REDONDA, 6 AOD. E INST. DE MESA DE LAVADO TIPO CAJONE 1.20X0.60X0.90 TARRIA CUB. DE ACERO INOX. T-30418 LAVAV Y MESC. 30 BANCO PARA LAB. 3 AOD. E INST. DE REG. CON LAVAV ODS DE ENBERG. 2 SUMIN. E INST. DE 2 EQ. DE AIRE ACOND. DE ALTA EF. PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA VALLE HERMOSO CCT Z8UBH0055M																709
FAM S 2020	\$	8,500,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAUPIPAS NORTE CCT Z8EUT0001A						8										2,133
FAM S 2020	\$	2,000,000.00			MANUTENIMIENTO DE EDIFICIOS, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLÁMIBA CCT Z8EPO0002C.						8										951
FAM S 2020	\$	4,000,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAUPIPAS BICENTENARIO CCT Z8EUT0005X						8										951
FAM S 2020	\$	3,500,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA RIBERENA CCT Z8EPO0003B						8										943
FAM S 2020	\$	20,000,000.00			CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS CCT Z8EUT0002Z						8										956
FAM S 2020	\$	2,500,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS CCT Z8EUT0002Z						8										1,510
FAM S 2020	\$	20,000,000.00			CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ATLÁMIBA CCT Z8EUT0002Z						8										2,042
FAM S 2020	\$	2,500,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ATLÁMIBA CCT Z8EUT0002Z						8										2,042
FAM S 2020	\$	6,000,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO CCT Z8EUT0004Y						8										2,970
FAM S 2020	\$	2,386,431.19			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLÁMIBA CCT Z8EPO0002C.						8										0
FAM S 2020	\$	4,500,000.00			EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA CCT Z8EPO0001D						8										1,470
FAM S 2020	\$	2,830,581.00			EQUIPAMIENTO, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS CCT Z8DUT0026P						8										0
FONDEN 2015	\$	446,795.00			REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA CONSTRUCCION DE 1917 CCT Z8DUN1064D						1		100	30	\$ 414,844.71						64








**INSTITUTO TAMAUPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020**



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FONDER 2015	\$	509,342.00			505,127.93	505,128	8/6/2020	20/7/2020			3	75	30		\$ 505,127.93			\$ 151,538.38	\$ 151,538.38	\$ 151,538.38	148
FONDER 2015	\$	724,238.00			666,892.32	666,892	8/6/2020	20/7/2020			1	100	30		\$ 666,892.32			\$ 200,067.70	\$ 200,067.70	\$ 200,067.70	696
FONDER 2015	\$	384,232.00			460,342.80	460,343	8/6/2020	20/7/2020			3	60	30		\$ 460,342.80			\$ 138,102.84	\$ 138,102.84	\$ 138,102.84	107
FONDER 2015	\$	638,962.00			347,882.27	347,882	8/6/2020	20/7/2020			3	95	30		\$ 347,882.27			\$ 104,364.68	\$ 104,364.68	\$ 104,364.68	150
FONDER 2015	\$	619,156.00			268,465.74	268,466	8/6/2020	20/7/2020			1	100	30		\$ 268,465.74			\$ 80,539.72	\$ 80,539.72	\$ 80,539.72	74
FONDER 2015	\$	188,155.00			173,826.96	173,827	8/6/2020	20/7/2020			3	80	30		\$ 173,826.96			\$ 52,148.09	\$ 52,148.09	\$ 52,148.09	176
FONDER 2015	\$	392,471.00			364,373.90	364,374	8/6/2020	20/7/2020			3	53	30		\$ 364,373.90			\$ 109,312.17	\$ 109,312.17	\$ 109,312.17	17
FONDER 2015	\$	618,962.00			611,308.75	611,309	8/6/2020	20/7/2020			3	90	30		\$ 611,308.75			\$ 183,392.62	\$ 183,392.62	\$ 183,392.62	71
FONDER 2015	\$	587,642.00			591,229.61	591,230	8/6/2020	20/7/2020			1	100	30		\$ 591,229.61			\$ 177,368.88	\$ 177,368.88	\$ 177,368.88	814
FONDER 2015	\$	337,291.00			365,015.54	365,016	8/6/2020	20/7/2020			1	100	30		\$ 365,015.54			\$ 109,504.66	\$ 109,504.66	\$ 109,504.66	44
FONDER 2015	\$	509,686.00			526,606.13	526,606	8/6/2020	20/7/2020			3	95	30		\$ 526,606.13			\$ 157,981.84	\$ 157,981.84	\$ 157,981.84	86
FONDER 2015	\$	1,057,980.00			809,455.84	809,456	8/6/2020	20/7/2020			1	100	30		\$ 809,455.84			\$ 242,836.75	\$ 242,836.75	\$ 242,836.75	154
FONDER 2015	\$	619,118.00			610,508.73	610,509	8/6/2020	20/7/2020			3	80	30		\$ 610,508.73			\$ 183,152.62	\$ 183,152.62	\$ 183,152.62	44
FONDER 2015	\$	1,548,450.00			1,555,342.43	1,555,342	8/6/2020	20/7/2020			3	75	30		\$ 1,555,342.43			\$ 466,602.73	\$ 466,602.73	\$ 466,602.73	174
FONDER 2015	\$	563,760.00			545,353.86	545,354	8/6/2020	20/7/2020			3	60	30		\$ 545,353.86			\$ 163,606.16	\$ 163,606.16	\$ 163,606.16	160
FONDER 2015	\$	601,845.00			589,273.85	589,274	8/6/2020	20/7/2020			3	55	30		\$ 589,273.85			\$ 176,782.16	\$ 176,782.16	\$ 176,782.16	107
FONDER 2015	\$	2,584,800.00			2,488,686.20	2,488,686	8/6/2020	20/7/2020			3	80	30		\$ 2,488,686.20			\$ 746,605.86	\$ 746,605.86	\$ 746,605.86	75
FONDER 2015	\$	734,793.00			790,081.77	790,082	8/6/2020	20/7/2020			3	80	30		\$ 790,081.77			\$ 237,024.53	\$ 237,024.53	\$ 237,024.53	129
FONDER 2015	\$	324,800.00									8										65
FONDER 2015	\$	383,380.00									8										120
FONDER 2015	\$	430,290.00									8										814
FONDER 2015	\$	58,000.00									8										17
FONDER 2015	\$	208,800.00									8										174
FONDER 2015	\$	63,600.00									8										149
FONDER 2015	\$	37,700.00									8										107








**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 abril AL 31 Junio DE 2020**



INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NÚM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)	Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino			Inicio	Termino					Físico				Financiero
FONDEN B 2015	\$	40,600.00			REPOSICIÓN DE MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ CCT 28DIN0651U					8										71	
FONDEN 2015	\$	40,600.00			REPOSICIÓN DE MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS LAURO VILLAR CCT 28DIN0659U					8										149	
FONDEN 2015	\$	145,000.00			REPOSICIÓN DE MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS MANGARITA MAZA DE JUAREZ CCT 28DIN0705A					8										45	
FONDEN 2015	\$	145,000.00			REPOSICIÓN DE MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS VILVA DEL ARTEJO CCT 28DIN0917D					8										70	
FONDEN 2015	\$	69,600.00			REPOSICIÓN DE MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS LUIS CASTRO BERNARDEZ CCT 28DIN0704B					8										153	
FONDEN 2015	\$	40,600.00			REPOSICIÓN DE MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS PROF. MARIA GUADALUPE SÁENZ DE LOS REYES CCT 28DIN1020H					8										73	
FONDEN 2015	\$	93,322.00			REPOSICIÓN DE MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS JESUS ELIAS PINA CCT 28DIN0303Y					8										44	
FONDEN 2015	\$	145,464.00			REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ZAMORA YARRITU CCT 28DIN0748Z					8										87	
FONDEN 2015	\$	40,600.00			REPOSICIÓN DE MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS CANOLINA BALBOA CCT 28DIN0227T					8										133	
FONDEN B 2019	\$	209,276.00			REPOSICIÓN DE CONTENIDOS AFECTADOS, 1 ESCRITORIO, 50 SILAS DE PALETA, 1 MESA, 3 SILAS ACOIMADOS, 1 BENCHERADOR, 2 PIZARRONES, 30 SILAS APILABLES, 4 VENTILADORES, 2 CARONES PROYECTORES, PRIMARIA GIGAL, VICENTE GUERRERO CCT 28DPR1649IV					8										134	
FONDEN B 2019	\$	313,028.00			CONSTRUCCIÓN DE BANDA REINMETRAL, PRIMARIA GENERAL PEDRO J. MENDEZ CCT 28DPR1818D					1	100	30		\$ 230,279.89			\$ 69,083.97	\$ 69,083.97	\$ 69,083.97	233	
FONDEN B 2019	\$	238,880.00			CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CCT 28DPR2534B					7	0	30		\$ 179,675.09			\$ 53,902.53	\$ 53,902.53	\$ 53,902.53	443	
FONDEN B 2019	\$	157,098.00			CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, SECUNDARIA GENERAL No. 2, MARIO GONZALEZ AGUIRRE CCT 28DSE0026D					1	100	30		\$ 118,154.50			\$ 35,446.35	\$ 35,446.35	\$ 35,446.35	800	
FONDEN B 2019	\$	276,910.00			CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, SECUNDARIA TÉCNICA No. 83 SANTIAGO SALINAS GONZALEZ CCT 28DST0088N					7	0	30		\$ 208,195.29			\$ 62,458.59	\$ 62,458.59	\$ 62,458.59	613	
FONDEN B 2019	\$	272,225.00			SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRÍA EN PLAZA CIVICA, PRIMARIA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 28DPR0819T					7	0	30		\$ 31,333.92			\$ 9,400.18	\$ 9,400.18	\$ 9,400.18	63	
FONDEN B 2019	\$	1,265,919.00			REPOSICIÓN DE CONTENIDOS AFECTADOS, 4 LIBREROS, 1 LICUADORA, 2 LOCKERS, 52 MESA, 4 MONITORES, 1 PANTALLA TV, 6 REGULADORES, 28 SILAS, PRIMARIA GENERAL PEDRO J. MENDEZ CCT 28DPR1818D					8											233
FONDEN B 2019	\$	870,653.00			REPOSICIÓN DE CONTENIDOS EFECTADOS 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PRIMARIA PROF. JESUS PELLICASTRE VARGAS CCT 28DPT008Y					8											225
FONDEN B 2019	\$	82,266.00			REPOSICIÓN DE CONTENIDOS AFECTADOS, 1 RADIOGABARITORIA, 34 MESA BANCOS, 1 SILLA DE MAESTRO, 1 ESCRITORIO, 1 COPADORA, PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA CCT 28DPR2033H					8											296
FONDEN B 2019	\$	1,062,756.00			REPOSICIÓN DE CONTENIDOS AFECTADOS, 180 MESA BANCOS, 25 EQUIPOS DE COMPUTO, SECUNDARIA TÉCNICA No. 44, CIENCIA Y PROGRESO CCT 28DST0044L					8											912







**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
 DEL 01 abril AL 31 junio DE 2020



Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato \$	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.					
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero													
	TOTAL:																									
FONDEN B 2019	\$	272,275.00		\$	31,333.92	31,334	23/3/2020	21/4/2020			7	0	30		\$	31,333.92		\$	9,400.18	\$	9,400.18	\$	9,400.18	63		
FONDEN B 2019	\$	1,265,919.00			SUSTITUCION DE MALLA SOBUBRA EN PLAZA CIVICA, PRIMARIA PROFRA. GREGONIO TORRES QUINTERO CCT 28P080197						8													233		
FONDEN B 2019	\$	870,653.00			REPOSICION DE CONTENIDOS AFECTADOS, 4 LIBREROS, 1 LQUADORA, 2 LOKERS, 52 MESAS, 4 MONITORES, 1 PANTALLA TV, 6 REGULADORES, 28 SILLAS PRIMARIA GENERAL PEDRO I. MENDEZ CCT 28P080197						8													225		
FONDEN B 2019	\$	82,265.00			REPOSICION DE CONTENIDOS AFECTADOS 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PRIMARIA PROF. JESUS PELLOSTRRE VARGAS CCT 28P081708V						8														296	
FONDEN B 2019	\$	1,052,756.00			REPOSICION DE CONTENIDOS AFECTADOS, 1 RADIOGRABADORA, 34 MESA BANCOS, 1 SILLA DE MAESTRO, 1 ESCRITORIO, 1 COPADORA, PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA CCT 28P02033H						8														912	
FONDEN B 2019	\$	115,290.00			REPOSICION DE CONTENIDOS AFECTADOS, 150 MESA BANCOS, 25 EQUIPOS DE COMPUTO, SECUNDARIA TECNICA No. 44, CIENCIA Y PROGRESO CCT 28057004L						8														0	
FONDEN MS 2019	\$	1,138,868.00		\$	849,927.89	849,928	23/3/2020	21/4/2020			7	0	30		\$	849,927.89		\$	254,978.37	\$	254,978.37	\$	254,978.37	\$	254,978.37	2,460
FONDEN MS 2019	\$	31,620,590.00			REPOSICION DE CONTENIDOS AFECTADOS, 37 COMPUTADORAS, 1 ENRIADORA 13 REGULADORES DE VOLTAJE, 1 SIERRA HORIZONTAL, 5 FRESADORAS, 5 TALADROS INDUSTRIALES, 5 ESMELENES, 2 TORNOS, 1 COMPRESOR, 3 ESCRITORIOS, 5 CREDENZAS, 21 EQUIPOS DE COMPUTO, 8 MONITORES, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 7 CCT 280C1049E						8														2,460	
<b>TOTAL:</b>						<b>\$</b>	<b>67,956,442.24</b>																			

N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

4167

- Estatus**
- 1.- Terminada y operando
  - 2.- Terminada sin operacion
  - 3.- En proceso
  - 4.- Suspendida
  - 5.- Cancelada
  - 6.- En espera de pago de anticipo
  - 7.- por iniciar
  - 8.- En validacion, elaboracion de proyectos
  - 9.- Otro especificar

ARG. JUAN PATIÑO CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

ING. CARLOS ALEJANDRO DE LUNA FLORES  
DIRECTOR TECNICO

LIC. ERIKA BRISA ZAMARRIPA MONDRAGON  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

