



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
9	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL SUPERIOR E INTERMEDIA DEL EDIFICIO "C", SECUNDARIA GENERAL No. 5, ERMILIO ABREU GOMEZ, CCT 28DES0055Z	FRACC. DEL RIO, REYNOSA	\$ 400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
10	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, SECUNDARIA GENERAL No. 6, IGNACIO RAMIREZ, CCT 28DES0065Y	COL NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
11	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, (VALORAR NECESIDAD DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE MAYOR CAPACIDAD, PARA EVALUAR SU EVENTUAL INCLUSIÓN EN EL PROYECTO) REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL INMUEBLE EN GENERAL (EXCEPTO EN EL EDIFICIO "A", EL CUAL SE ATENDIÓ EN FAM 22), SECUNDARIA GENERAL No. 7, CARLOS MORALES SANCHEZ, CCT 28DES0072P	COL CASABELLA, REYNOSA	\$ 1,500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
12	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "C", REHABILITACIÓN DE LOSA METÁLICA DEL EDIFICIO "E", (3 TALLERES) Y REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA, CCT 28DES0073O	COL SECCION 16, MATAMOROS	\$ 1,100,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
13	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (2A ETAPA), SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONSO, CCT 28DES0074N	FRACC. PUERTA GRANDE, REYNOSA	\$ 1,600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
14	CONSTRUCCION	SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR DE MAYOR CAPACIDAD, REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE 3 AULAS DIDÁCTICAS ATÍPICAS (2 EDIFICIO "A" Y 1 EN EDIFICIO "B"), SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA No. 2, RAFAEL RAMIREZ, CCT 28DES0076L	FRACC. FRAMBOYANES, VICTORIA	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
15	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE 2 LABORATORIOS DEL EDIFICIO "C" Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL MISMO EDIFICIO, SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO, CCT 28DES0077K	COL. TAMAULIPAS, TAMPICO	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
16	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS "D Y E" Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO AL INMUEBLE Y HACIA EL INTERIOR DEL MISMO, SECUNDARIA GENERAL No. 7, ELEAZAR CERVANTES GOMEZ, CCT 28DES0085D	COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION



Handwritten signature and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
17	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA, RED ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE BARANDALES, PASILLO Y ESCALERA DEL EDIFICIO "B" (2A. ETAPA), SECUNDARIA GENERAL No. 6, PROFR. CRESCENCIANO JUAREZ CASTRO; CCT 28DES0094A	COL. ARBOL GRANDE, CIUDAD MADERO	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
18	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL No. 11 SIGLO XXI; CCT 28DES0103S	COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REYNOSA	\$ 965,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
19	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (SUSTITUCIÓN DE ESPACIO ADAPTADO), SECUNDARIA GENERAL No. 10 PROR. FERNANDO VILLANUEVA JIMENEZ; CCT 28DES0109M	FRACC. FRACC. DON FIDEL VELASQUEZ II, MATAMOROS	\$ 1,600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
20	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SECUNDARIA GENERAL N° 11 HILARIO JASSO DE LA CRUZ; CCT 28DES0111A	COL. MANUEL CAVAZOS LERMA, MATAMOROS	\$ 1,600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
21	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIOS PARA EL PERSONAL), SECUNDARIA GENERAL No. 14 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA; CCT 28DES0116W	FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA	\$ 1,380,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
22	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE PISOS DE 3 ANEXOS DEL EDIFICIO "B" (PRESENTAN GRIETAS), SECUNDARIA GENERAL GANETT SALEH GATTAS; CCT 28DES0118U	COL. UNIDOS AVANZAMOS, ALTAMIRA	\$ 150,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
23	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DEL EDIFICIO "B" Y "E"; REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "B", JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ; CCT 28DJN0020Z	COL. MIGUEL ALEMAN, EL MANTE	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
24	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" (SEGUN PROYECTO PRESUPUESTO (RIFE D.T./067/22), JARDIN DE NIÑOS TERESITA TREVIÑO; CCT 28DJN0026U	CAB. MUN., TULA	\$ 850,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION




Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
25	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE 29 M.L. DE BARRA CERRADA (SEGUN PROYECTO PRESUPUESTO ITIFE D.T./0384/22), JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA; CCT 28DJN0064X	FRACC. LAS FLORES, VICTORIA	\$ 267,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
26	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL EN TECHUMBRE METÁLICA, JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO; CCT 28DJN0074D	COL. SOLIDARIDAD, REYNOSA	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
27	REHABILITACION	EDIFICIO "A" - SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, EDIFICIO "B" - REHABILITACIÓN DE LOSA EDIFICIO "C", SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PISO, EDIFICIO "E" - REHABILITACIÓN DE LOSA, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJN0081N	COL. LOMAS DEL CHAIREL, TAMPICO	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
28	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C" Y PLAZA CÍVICA Y DEMOLICIÓN SIN RESTITUCIÓN DE EDIFICIO "F" (BODEGA ATÍPICA) (SEGUN PROYECTO PRESUPUESTO ITIFE D.T./0383/22), JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA; CCT 28DJN0083L	COL. HIJOS DE EJIDATARIOS, RIO BRAVO	\$ 227,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
29	REHABILITACION	REHABILITACION DEL EDIFICIO C (CONSIDERAR LAS ACCIONES QUE SE IDENTIFICARON COMO RESULTADO DE VISITA TÉCNICA, MISMAS QUE FUERON COMPARTIDAS A LA SET, A TRAVÉS DE OFICIO D.T./0162/2022 DEL ITIFE); ISEGUIR VALORANDO EVOLUCIÓN DE FALLAS ESTRUCTURALES) CONSTRUCCION DE CISTERNA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO AL INMUEBLE Y AL INTERIOR DEL MISMO, A TRAVÉS DE OFICIO SET/SP/DP/64721-22 DEL 8 DE ABRIL DE 2022, SE SOLICITÓ EL CAMBIO DE META... JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJN0084R	EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA	\$ 550,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
30	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJN0117L	ZONA CENTRO, SAN FERNANDO	\$ 1,600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
31	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES); JARDIN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES; CCT 28DJN0128R	FRACC. RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
32	REHABILITACION; EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO; CCT 28DJN0154P	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO; CCT 28DJN0154P	COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD MADERO	\$ 400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION

[Handwritten signature]





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
33	CONSTRUCCION	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN CON MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA DEL EDIFICIO "A" Y REHABILITACIÓN DE MUROS Y RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE 1 AULA DIDÁCTICA DE EDIFICIO "C", JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET; CCT 28DJN0191T	CONJ. HAB. FOVISSSTE, VICTORIA	\$ 800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
34	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE MUROS DE 1 AULA DIDÁCTICA DEL EDIFICIO "B". REHABILITACIÓN DE MUROS DEL COMEDOR Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL., JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION GARCIA DE TREVINO; CCT 28DJN0195P	POB. EL REALITO, VALLE HERMOSO	\$ 700,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
35	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE ESPACIO ADAPTADO), REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL INMUEBLE EN GENERAL Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 28DJN0229P	EJ. SAN CAYETANO, GUEMEZ	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
36	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS BARCAZAS; CCT 28DJN0248D	AMP. UNIDAD NACIONAL, CIUDAD MADERO	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
37	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETA DE DESAGUE EN LA MISMA, REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN, JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO; CCT 28DJN0260Z	COL. VICENTE GUERRERO, VICTORIA	\$ 1,800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
38	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" (CONSIDERAR LAS ACCIONES QUE SE IDENTIFICARON COMO RESULTADO DE VISITA TÉCNICA, MISMAS QUE FUERON COMPARTIDAS A LA SET, A TRAVÉS DE OFICIO D.T./0052/2022 DEL ITIFE), JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL; CCT 28DJN0265U	COL. CELANECE, RIO BRAVO	\$ 1,020,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
39	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE 1 AULA DIDÁCTICA DEL EDIFICIO "B" Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETA EN TECHUMBRE METÁLICA, JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO; CCT 28DJN0268R	COL. VICENTE GUERRERO, TAMPICO	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
40	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CCT 28DJN0296N	COL. REVOLUCION VERDE, CIUDAD MADERO	\$ 1,500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
41	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGON; CCT 28DJUN0338V	EJ. EL GALANEÑO, MATAMOROS	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	VALIDADA
42	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "B" Y "C", JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO; CCT 28DJUN0360Y	COL. LAGUNA DE LA PUERTA, ALTAMIRA	\$ 150,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
43	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "C"; REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE FORO (VALIDAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), JARDÍN DE NIÑOS LAURO VILLAR; CCT 28DJUN0463U	COL. LAURO VILLAR, MATAMOROS	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
44	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS EL PIPILA; CCT 28DJUN0498J	CONG. FORTINES, ANTIGUO MORELOS	\$ 100,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
45	CONSTRUCCION	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y REHABILITACIÓN DE MUROS DEL EDIFICIO "A" Y CONSTRUCCION 40 ML DE BANDA PERIMETRAL (CALLE PALOMA), JARDIN DE NIÑOS CAPITAN CARLOS CANTU; CCT 28DJUN0527O	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, REYNOSA	\$ 900,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
46	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 92 ML DE BANDA PRIMETRAL (10 M.L. CALLE RAMOS ARIZPE, 40 M.L. CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 42 M.L. CALLE 19) DE MANERA ADICIONAL; [EVALUAR NECESIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA] [VALORAR CONDICIONES DE LA TECHUMBRE METALICA] [LABORAR PROPUESTA DE ACCIONES A REALIZAR Y COSTO DE LAS MISMAS], JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJUN0554L	COL. FRANCISCO VILLA, CIUDAD MADERO	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
47	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIO PARA EL PERSONAL), JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO; CCT 28DJUN0596K	COL. LOMA ALTA, SAN FERNANDO	\$ 550,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
48	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASESAYE Y RAMIREZ, CCT 28DJUN0609Y	EJ. EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA	\$ 100,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA






INSTITUTO TAMAUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
49	REHABILITACION	REHABILITACION DE 1 AULA DIDACTICA DEL EDIFICIO "A" (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), REHABILITACION DE MUROS DE 1 AULA DIDACTICA DEL EDIFICIO "B" Y DE LA DIRECCION, JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA; CCT 28DJUN0643E	FRACC. VALLE DE AGUAYO, VICTORIA	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
50	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DEL EDIFICIO (4 AULAS Y DIRECCION) Y REHABILITACION DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO; CCT 28DJUN0658G	COL SAN ANGEL, VALLE HERMOSO	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
51	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CISTERNA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y ELIMINACION DE TINACOS DE ASBESTO, JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C REBSAMEN; CCT 28DJUN0680I	ZONA CENTRO, XICOTENCATL	\$ 250,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
52	REHABILITACION	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DEL PORTICO (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), JARDIN DE NIÑOS NAZARITA GONZALEZ; CCT 28DJUN0698H	COL CENTRO, REYNOSA	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
53	REHABILITACION	DESMANTEAMIENTO DEL EDIFICIO "D" [ROYAL BUILDING (AULA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS)] CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA, DIRECCION Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIO PARA EL PERSONAL), JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO; CCT 28DJUN0702D	COL UNION BUROCRATICA SECTOR 2 Y 3, EL MANTIE	\$ 1,400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
54	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO "C" Y CONSTRUCCION DE CANALETA DE DESAGUE EN TECHUMBRE METÁLICA (EXPLANADA ENTRE EDIFICIOS "B" Y "C"), JARDIN DE NIÑOS LUIS CASTRO BERMUDEZ; CCT 28DJUN0704B	COL INDEPENDENCIA, MATAMOROS	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
55	REHABILITACION	REHABILITACION DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE TECHUMBRE METÁLICA, JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS; CCT 28DJUN0726N	COL LAZARO CARDENAS, CIUDAD MADERO	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
56	REHABILITACION	"REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, INTERCONEXION A RED SANITARIA PUBLICA (VALORAR ELIMINACION DE FOSA SÉPTICA) Y CONSTRUCCION DE CISTERNA (SUSTITUIR TINACOS DE ASBESTO), REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y SUSTITUCION DE CANCELERIA DEL EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"; CCT 28DJUN0730Z	COL INDUSTRIAL, GONZALEZ	\$ 1,800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION



[Handwritten signatures]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
57	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETA DE DESAGUE EN TECHUMBRE METÁLICA, JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO GAMBOA; CCT 28DJN0750N	COL. SOBERON, VALLE HERMOSO	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
58	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL; CCT 28DJN0781G	COL. FRANCISCO I MADERO, VICTORIA	\$ 100,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
59	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DEL EDIFICIO "D", JARDIN DE NIÑOS LORENZO WENZEL SOTO; CCT 28DJN0805Z	COL. CAMPESTRE DEL RIO 1, MATAMOROS	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
60	REHABILITACION	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIO "A" Y "B", JARDÍN DE NIÑOS ANITA DE ANDAR DE ALBA; CCT 28DJN0810L	COL. EL CAPORAL, NUEVO LAREDO	\$ 290,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
61	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA, MUROS, RED ELÉCTRICA Y CANCELERÍA DEL EDIFICIO "A", JARDIN DE NIÑOS REYNOSA; CCT 28DJN0811K	COL. JACINTO LOPEZ I, REYNOSA	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
62	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" (4 AULAS DIDÁCTICAS) Y CONSTRUCCIÓN DE 109 ML DE BARRA SOBRE CALLE MARTE ENTRE SOL Y COMETA (COLINDANTE CON ÁREA DEPORTIVA), JARDIN DE NIÑOS ESTRELLA; CCT 28DJN0826M	COL. ESTRELLA, VICTORIA	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
63	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE MUROS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIFICIO "D" (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES, PRESENTA UNDIMIENTOS), REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS DE LA MISMA, JARDIN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO; CCT 28DJN0844B	COL. VICENTE GUERRERO, MATAMOROS	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
64	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI; CCT 28DJN0855H	EJ. EL MORON, ALDAMA	\$ 40,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

Table with 10 columns: No., Tipo de obra, Descripción de la obra, Ubicación, Monto de inversión Autorizado, Procedimiento de Adjudicación, Fuente de Financiamiento, Fecha Inicio Real, Fecha Termino Real, Estatus. Rows 65-72 contain project details such as 'REHABILITACION ELÉCTRICA EXTERIOR', 'REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DEL EDIFICIO', etc.


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
73	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "B" (DIRECCIÓN Y 2 AULAS DIDÁCTICAS) Y CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EXPLANADA CÍVICA, JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH GALVÁN DE LOZANO; CCT 28DJUN1015V	COL. JESUS VEGA SÁNCHEZ, REYNOSA	\$ 400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
74	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA RED HIDRÁULICA, JARDIN DE NIÑOS HENRI WALLON; CCT 28DJUN1024C	COL. AMPL. LA VALENTINA, SAN FERNANDO	\$ 400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
75	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL INMUEBLE EN GENERAL (VALIDAR NECESIDAD DE SUBESTACION, PARA EVENTUAL INCLUSIÓN EN EL PROYECTO), JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJUN1039E	COL. LINARES INFONAVIT, EL MANTE	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
76	CONSTRUCCION	DESMANTEAMIENTO DEL EDIFICIO "A" (2 AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA METÁLICA), CONTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN CON BAÑO PARA EL PERSONAL, JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS; CCT 28DJUN1043R	FRACC. HACIENDA LAS BUGAMBILIAS, REYNOSA	\$ 1,950,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
77	REHABILITACION	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA, JARDÍN DE NIÑOS RAMIRO PEÑA GARCÍA; CCT 28DJUN1052Z	COL. VILLAS DE SAN MIGUEL SECCIÓN II, NUEVO LAREDO	\$ 650,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
78	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DE 1 AULA DIDÁCTICA DEL EDIFICIO "A" (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION; CCT 28DJUN1068Z	COL. NUEVO TAMAULIPAS, ALDAMA	\$ 250,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
79	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL INMUEBLE EN GENERAL, ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL PROFRA. ANA LAURA SOTO MONTALVO; CCT 28DML0003I	COL. LOS MANGOS, CIUDAD MADERO	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
80	REHABILITACION	EDIFICIO "A" - REHABILITACIÓN DE LOSA. EDIFICIO "E" - REHABILITACIÓN DE LOSA Y RED ELÉCTRICA (TALLERES), CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) ALEJANDRINA BOUSEAJNEAU; CCT 28DML0025U	COL. GUADALUPE MAINERO, VICTORIA	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION



[Handwritten signatures and initials in blue ink]




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
81	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS AL INTERIOR, C.A.M. MARGARITA GÓMEZ PALACIO, CCT 28DML0061Z	COL. VILLERIAS, ALTAMIRA	\$ 700,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
82	REHABILITACION	REHABILITACION DE TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 28DPR0067K	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, REYNOSA	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	VALIDADA
83	REHABILITACION	REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL INMUEBLE EN GENERAL, PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS; CCT 28DPR0076S	COL. MANUEL AGAPITO RAVIZE, VICTORIA	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
84	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "C" Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA GABINO BARREDA; CCT 28DPR0234R	POB. LOS COMALES, CAMARGO	\$ 1,500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
85	REHABILITACION	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA; CCT 28DPR0348T	EJ. LAS MARGARITAS, HIDALGO	\$ 180,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
86	REHABILITACION	REHABILITACION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA BENITO JUAREZ, CCT 28DPR0368G	CAB. MUN., JAUMAVE	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
87	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DEL EDIFICIO "D" (2A. ETAPA) Y REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "C", PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR; CCT 28DPR0409Q	COL LAURO VILLAR, MATAMOROS	\$ 800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
88	CONSTRUCCION	DEMOLICIÓN (ESTRUCTURA ATÍPICA) Y CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIFICIO "C" (COLINDANTE CON CALLE HOJALATEROS Y 25) Y CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIO PARA EL PERSONAL), PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA; CCT 28DPR0460N	COL OBRERA, MATAMOROS	\$ 1,950,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
89	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "G" (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), PRIMARIA PRIMITIVO SHEARS VILLARREAL; CCT 28DPR0473R	COL. PRAXEDIS BALBOA, MATAMOROS	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
90	CONSTRUCCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE MAYOR CAPACIDAD (PREVIA VALIDACION), REHABILITACION DE SUBESTACION ELÉCTRICA EXISTENTE REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA GRAL FELIPE ANGELES; CCT 28DPR0515Z	EJ. LOS AZTECAS, EL MANTE	\$ 1,200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
91	CONSTRUCCION	DEMOLICION Y CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS, PRIMARIA VASCO DE QUIROGA; CCT 28DPR0516Z	EJ. BELLAVISTA, EL MANTE	\$ 1,300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
92	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS "C" Y "F", PRIMARIA GRAL FRANCISCO J MUJICA; CCT 28DPR0605S	EJ. LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$ 1,500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
93	CONSTRUCCION	RECONSTRUCCION DE 70 M.L. DE BANDA PERIMETRAL (2A. ETAPA) CALLE ANICETO VILLANUEVA (TRAMO CON INCLINACION), PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO; CCT 28DPR0712A	FRACC. LOS ARCOS, VICTORIA	\$ 280,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
94	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIOS PARA EL PERSONAL), PRIMARIA CONRADO CASTILLO; CCT 28DPR0732O	EJ. FRANCISCO I. MADERO, PADILLA	\$ 550,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
95	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO "A", E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "B", "C" Y "D", PRIMARIA NIÑOS CAMPESINOS; CCT 28DPR0739H	NCP. NUEVO DOLORES, ABASOLO	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
96	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA Y REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) (ADICIONALMENTE, VALIDAR NECESIDADES DE REHABILITACION DE LOSA DE LOS EDIFICIOS EN GENERAL PARA EVENTUAL NUEVO PROYECTO), PRIMARIA FORD No. 16; CCT 28DPR0754Z	AMP. RODRIGUEZ, REYNOSA	\$ 1,500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
97	REHABILITACION	REHAB. DE LOSA Y REHAB. DE RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO "B", REHAB. DE MUROS DE BIBLIOTECA (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES) Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "A", PRIMARIA VICENTE GUERRERO; CCT 28DPR0757X	ZONA CENTRO, ALTAMIRA	\$ 1,100,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
98	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" (LOSA, MUROS, PLATAFORMA DE DESPLANTE Y RED ELÉCTRICA), PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ; CCT 28DPR0763H	COL. PROGRESO, MATAMOROS	\$ 1,600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
99	CONSTRUCCION	DEMOLISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CON MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (POSTE INCLINADO), PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA; CCT 28DPR0776L	EST. SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$ 1,800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
100	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUROS DEL EDIFICIO "A" (2A ETAPA) (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), PRIMARIA LEONA VICARIO; CCT 28DPR0786S	EJ. DOROTEO ARANGO, GONZALEZ	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
101	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR (VALORAR CONDICIONES DE LOSA DEL INMUEBLE EN GENERAL), PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL; CCT 28DPR0806P	EJ. LOS CAVAZOS, REYNOSA	\$ 860,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
102	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DEL EDIFICIO "A" (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL MISMO), PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE; CCT 28DPR0820I	EJ. SANTO NIÑO, REYNOSA	\$ 1,340,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
103	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" Y REHABILITACION RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL INMUEBLE EN GENERAL, PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO; CCT 28DPR0823F	COL. EMILIO PORTES GIL, TAMPICO	\$ 1,800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
104	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), PRIMARIA JUSTO SIERRA; CCT 28DPR0847P	PBLO. ARGUPELLANA, RIO BRAVO	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
105	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE CANALETA DE DESAGUE DE TECHUMBRE METÁLICA Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DEL EDIFICIO "B", PRIMARIA 5 DE FEBRERO; CCT 28DPR0543S	COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, TAMPICO	\$ 650,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
106	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C", PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION; CCT 28DPR0984S	POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	\$ 1,200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
107	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS DEL EDIFICIO "A", PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; CCT 28DPR0991B	EJ. LAVADERO, SOTO LA MARINA	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
108	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA Y CANCELERÍA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", REHABILITACIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; CCT 28DPR10011	EJ. TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA	\$ 1,800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
109	REHABILITACION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA (SUSTITUCIÓN DE ESPACIO ADAPTADO), PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL; CCT 28DPR1044G	EJ. FRANCISCO VILLA (EL XICHU), TULA	\$ 650,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
110	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN (EDIFICIO SOBRE CALLE DOBLADO), PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ; CCT 28DPR1123T	ZONA CENTRO, VICTORIA	\$ 800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
111	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LIC HORACIO TERAN; CCT 28DPR1127P	EJ. EL OLMO, VICTORIA	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
112	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; CCT 28DPR1162V	EJ. LA PRESA, VICTORIA	\$ 650,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
113	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LA CORREGIDORA; CCT 28DPR1224R	ZONA CENTRO, XICOTENCATL	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
114	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO Y REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA; CCT 28DPR1250P	EJ. GRAL LUCIO BLANCO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 900,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
115	REHABILITACION	"REHABILITACIÓN DE ALEROS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B". SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE 1 AULA DIDÁCTICA DEL EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL INMUEBLE EN GENERAL. DE MANERA ADICIONAL: (VALORAR CONDICIONES DE LA TECHUMBRE METÁLICA/LABORAR PROPIETA DE ACCIONES A REALIZAR Y COSTO DE LAS MISMAS)", PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CCT 28DPR1291P	COL. FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZALEZ	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
116	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "C" E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "A", PRIMARIA CEDROS DE LIBANO; CCT 28DPR1330A	COL. PESCADORES, TAMPICO	\$ 400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
117	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE CORNISAS DEL INMUEBLE EN GENERAL, DEMOLER Y CONSTRUIR 35 M.L. DE BARRA PERIMETRAL (CALLE ALLENDE), PRIMARIA, ART. 123 ARMANDO BARBA; CCT 28DPR1343E	ZONA CENTRO, CIUDAD MADERO	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
118	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 25 M.L. (SEGUN PROYECTO PRESUPUESTO ITIFE D.T. 041/22), PRIMARIA CLUB 20 30 PROFR IGNACIO RAMIREZ; CCT 28DPR1366P	COL. TOLTECA, TAMPICO	\$ 566,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
119	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE SUBSTACIÓN ELÉCTRICA (VALORAR EVENTUAL CAMBIO DE TRANSFORMADOR), REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR (DE LA SUBESTACIÓN A LOS EDIFICIOS), Y REHABILITACIÓN DE MUROS DE 2 AULAS DEL EDIFICIO "A", PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 28DPR1410M	COL. UNIDAD MODELO, TAMPICO	\$ 900,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
120	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA DEL EDIFICIO "B", PRIMARIA CUAUHTEMOC; CCT 28DPR1418E	EJ. GENERAL LUCIO BLANCO, VILLAGRAN	\$ 160,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION



Handwritten signature and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
121	CONSTRUCCION	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 84 ML DE BANDA PERIMETRAL (SOBRE CALLE EMILIO MTZ. MANOTOU), PRIMARIA LA CORREGIDORA, CCT 28DPR1434W	COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA	\$ 350,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
122	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIO PARA EL PERSONAL), PRIMARIA JUAN B TIERINA, CCT 28DPR1435V	COL. BENITO JUAREZ, REYNOSA	\$ 550,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
123	CONSTRUCCION	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIOS PARA EL PERSONAL) Y REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DEL EDIFICIO "A" (2 AULAS Y DIRECCIÓN IVALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), PRIMARIA GUILLERMO PRIETO; CCT 28DPR1445B	POB. GUARDADOS DE ARRIBA, MIGUEL ALEMAN	\$ 900,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
124	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "C, Y D" (5 AULAS Y 3 ANEXOS). REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA HIMNO NACIONAL; CCT 28DPR1453K	COL. LOMAS DEL CHAIREL, TAMPICO	\$ 900,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
125	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C", PRIMARIA LEONA VICARIO; CCT 28DPR1456H	CAB. MUN., ABASOLO	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
126	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LOSA DEL DESAYUNADOR DEL EDIFICIO "B", PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ; CCT 28DPR1467N	EJ. PLAN DE GUADALUPE, GOMEZ FARIAS	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
127	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), REHABILITACIÓN DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, PRIMARIA GABRIELA MISTRAL; CCT 28DPR1514H	COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN), GONZALEZ	\$ 1,200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
128	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "A"; RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA, PRIMARIA ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DPR1516F	EJ. GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO	\$ 1,200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
129	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "B", SUSTITUCIÓN DE BARANDALES DEL EDIFICIO "G" (DOS PISOS), REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) Y SUSTITUCIÓN DE 35 M.L. DE BARRA REJA (INCLINADA) POR BARRA CERRADA SOBRE CALLE RIO ESCONDIDO, PRIMARIA PROF. LUIS TORRES VAZQUEZ; CCT 28DPR1521R	COL ESTUDIANTIL, VICTORIA	\$ 1,800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
130	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "E", PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC; CCT 28DPR1527L	COL LAZARO CARDENAS, REYNOSA	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
131	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "A" (1 AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN), PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; CCT 28DPR1539Q	NCP. LA LOMITA, SAN FERNANDO	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
132	REHABILITACION	ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL INMUEBLE EN GENERAL (SEGÚN PROYECTO PRESUPUESTO ITIFE D.T. 400/22), PRIMARIA 16 DE MARZO; CCT 28DPR1568N	COL. CENTRO, SOTO LA MARINA	\$ 310,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
133	CONSTRUCCION	IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "C", REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE 70 M.L. DE BARRA (SEGÚN PROYECTO PRESUPUESTO ITIFE D.T. 405/22), PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 28DPR1589Y	NCP. EMILIANO ZAPATA, XICOTENCATL	\$ 1,160,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
134	REHABILITACION	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 24 M.L. DE BARRA PERIMETRAL SOBRE CALLE HONESTIDAD Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL; CCT 28DPR1593K	COL. UNIDAD MODELO, VICTORIA	\$ 90,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
135	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (SEGÚN PROYECTO PRESUPUESTO ITIFE D.T.380/22), PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CCT 28DPR1595I	COL NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	\$ 764,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
136	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL MÓDULO SITUADO EN EL EDIFICIO "C"), PRIMARIA JUSTO SIERRA; CCT 28DPR1612I	COL NUEVO PROGRESO, TAMPICO	\$ 400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
137	REHABILITACION	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE MAYOR CAPACIDAD (SEGÚN OFICIO ITIFE D.T./478/21), PRIMARIA JOSE MARIA GAJA; CCT 28DPR1617D	ZONA CENTRO, TAMPICO	\$ 450,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
138	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", (COLINDANTES CON EXPLANADA CÍVICA), DESMANTELAMIENTO SIN REPOSICIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES PARA EVENTUAL REHABILITACIÓN DE LA MISMA Y ELABORAR PROPUESTA ECONÓMICA), DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 82 MIL. DE BANDA PERIMETRAL (CALLE MONTES DE OCA), PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO; CCT 28DPR1649W	COL EL ANHELO, REYNOSA	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
139	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES (INCLUYE ESCALERAS), PRIMARIA JOSE MA MORELOS; CCT 28DPR1661R	COL TAMAULIPAS, TAMPICO	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
140	REHABILITACION	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; CCT 28DPR1673W	NCP. ALLENDE, JIMENEZ	\$ 100,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
141	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO "B" Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA JUANA DE ASBAJE; CCT 28DPR1687Z	COL. HIPODROMO, NUEVO LAREDO	\$ 1,800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
142	REHABILITACION	REHABILITACION DE LA RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR), IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" Y SUSTITUCIÓN DE TINÁCOS DE ASBESTO, PRIMARIA JUAN ALDAMA; CCT 28DPR1699D	COL. SOLIDARIDAD, REYNOSA	\$ 900,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
143	REHABILITACION	REHABILITACION DE FOSA SÉPTICA, PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO; CCT 28DPR1703Z	COL CIUDAD VICTORIA CENTRO, VICTORIA	\$ 50,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
144	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y ESCALERA DEL EDIFICIO "A", REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL INMUEBLE Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION ELÉCTRICA, PRIMARIA IGNACIO ALLENDE; CCT 28DPR1719A	COL. VERGEL, TAMPICO	\$ 1,500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION



Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
145	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PRIMARIA CINCO DE MAYO, CCT 28DPR1721P	COL. AMERICANA, TAMPICO	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
146	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA RED HIDRÁULICA Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIOS PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, Y ESPACIO PARA EL PERSONAL), PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO; CCT 28DPR1723N	COL. TANCOL, TAMPICO	\$ 800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
147	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA CENTENARIO, PROFRA. ELENA MALDONADO ROBLES; CCT 28DPR1763O	COL. TAMAULIPAS, TAMPICO	\$ 100,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
148	REHABILITACION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS 2A. ETAPA (REPOSICIÓN DE ESPACIOS ADAPTADOS), PRIMARIA LEONA VICARIO, CCT 28DPR1770Y	COL. BENITO JUAREZ, CIUDAD MADERO	\$ 1,300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
149	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "C", PRIMARIA PROFRA. LEONCIO LEAL; CCT 28DPR1772W	COL. RUIZ CORTINEZ, GUERRERO	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
150	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "D" (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES) 2A. ETAPA, PRIMARIA LA CORREGIDORA; CCT 28DPR1799C	COL. LA PAZ INFONAVIT, RIO BRAVO	\$ 1,600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
151	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MISMOS EDIFICIOS), SUSTITUCIÓN DE TINACOS DE ASBESTO Y SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA; CCT 28DPR1806W	COL. NUEVAS PLAYAS, VICTORIA	\$ 2,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
152	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DE LOS EDIFICIOS "B", "C" Y "D", REHABILITACIÓN DE MUROS DE 4 AJUAS (2 DEL EDIFICIO "B" Y 2 EN EL EDIFICIO "C", PRIMARIA GRAL LÁZARO CARDENAS DEL RÍO; CCT 28DPR1807V	COL. SAN RAFAEL, MATAMOROS	\$ 1,800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
153	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "A", PRIMARIA CLUB ROTARIO; CCT 28DPR1811H	COL. OBRERA, TAMPICO	\$ 400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
154	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO "A" (5 AULAS Y 2 ANEXOS) (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA; CCT 28DPR18271	COL. CAMPBELL, TAMPICO	\$ 1,800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
155	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIFICIOS "B" Y "D" Y REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "C". (5 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y 1 ANEXO), PRIMARIA PROF. EMILIO CABALLERO CABALLERO; CCT 28DPR1852H	COL. INFONAVIT ADELITAS, VICTORIA	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
156	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "A" Y DE LA DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ; CCT 28DPR1858B	POB. BARRA DEL TORDO, ALDAMA	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
157	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "A" Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA INSURGENTE PEDRO MORENO; CCT 28DPR1872V	EJ. JOYA DE HERRERA, BUSTAMANTE	\$ 150,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
158	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "B" Y REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA MEXICO; CCT 28DPR1905W	COL. REVOLUCIÓN VERDE, ALTAMIRA	\$ 800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
159	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DEL EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA VICENTE GUERRERO; CCT 28DPR1912F	VILLA. GUEMEZ, GUEMEZ	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
160	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE MUROS DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LAURO AGUIRRE; CCT 28DPR1921N	EJ. LAS ENRAMADAS, SOTO LA MARINA	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
161	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE LOSA DE CASA DEL MAESTRO Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA; CCT 28DPR1922M	EJ. SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, SOTO LA MARINA	\$ 150,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
162	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO "E" (3 AULAS DIDACTICAS), PRIMARIA 18 DE MARZO; CCT 28DPR1891I	COL. JESUS LLUNA LUNA, CIUDAD MADERO	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
163	REHABILITACION	REHABILITACION DE SUBESTACION ELÉCTRICA (VALORAR NECESIDAD DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE MAYOR CAPACIDAD, PARA EVALUAR SU EVENTUAL INCLUSION EN EL PROYECTO), REHABILITACION DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS: REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "C" (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES (5 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS (LOSA, MUROS, RED ELÉCTRICA Y CANCELERÍA)) Y REHABILITACION DE RAMPAS DE ACCESO DEL INMUEBLE EN GENERAL, PRIMARIA MEXICO; CCT 28DPR2002O	COL. HEROE DE NACOZARI, VICTORIA	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
164	REHABILITACION	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA FOSA SÉPTICA, PRIMARIA HIMNO NACIONAL MEXICANO; CCT 28DPR2015S	EJ. MAGDALENO AGUILAR, EL MANTE	\$ 150,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
165	REHABILITACION	REHABILITACION DE MUROS DE 3 AULAS DIDACTICAS DEL EDIFICIO "B" (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES) E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B Y C"; PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES; CCT 28DPR2094V	EJ. AMPLIACION EL REFUGIO, GUEMEZ	\$ 900,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
166	REHABILITACION	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA, REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), REHABILITACION DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE TECHUMBRE METÁLICA (EXPLANADA PRINCIPAL), PRIMARIA CLUB DE LEONES MATAMOROS A.C.; CCT 28DPR2141P	COL. SAN MIGUEL, MATAMOROS	\$ 1,417,273.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
167	REHABILITACION	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" (LOSA, MUROS, RED ELÉCTRICA Y CANCELERÍA DE 4 AULAS DIDACTICAS), PRIMARIA FRANCISCO VILLA; CCT 28DPR2146K	COL. GRACIANO SANCHEZ, RIO BRAVO	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
168	CONSTRUCCION	REHABILITACION DE MUROS DE 2 AULAS DIDACTICAS DEL EDIFICIO "C"; RECONSTRUCCION DE 40 M.L. DE BARRA PERIMETRAL COLINDANTE CON UNIDAD DEPORTIVA (REVISION DE TECHUMBRE METÁLICA A EFECTO DE GENERAR EVENTUAL PROYECTO ADICIONAL); PRIMARIA ORALIA GUERRA DE VILLARREAL; CCT 28DPR2173H	COL. BENITO JUAREZ, MATAMOROS	\$ 260,000.00	-	FAM B 2023	-	-	VALIDADA

[Handwritten signature]





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
169	CONSTRUCCION	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN CON MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PENDIENTE RESULTADO DE VISITA TÉCNICA A ITIFE, SOLICITADA EL 28 NOV 22, SET/SPL/0966/22-23), PRIMARIA HIMNO NACIONAL, CCT 28DPR21830	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO UNO, NUEVO LAREDO	\$ 1,400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
170	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y RED ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", PRIMARIA JUAN GRANADOS QUEVEDO; CCT 28DPR22000	COL. 15 DE ENERO, REYNOSA	\$ 1,600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
171	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 28DPR2202M	COL. VICENTE GUERRERO, PADILLA	\$ 400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
172	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" Y "C" (EDIFICIO A, ORIGINALMENTE PROPUESTO EN FAM 22), PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; CCT 28DPR2206I	COL. RAMIRO PEÑA, ALTAMIRA	\$ 1,700,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
173	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" Y REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL (SEGÚN PROYECTO ITIFE D.T./0284/22), PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON; CCT 28DPR22170	COL. LA AMISTAD, MATAMOROS	\$ 645,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
174	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA JUAN B. TUERINA; CCT 28DPR2228W	COL. INFONAVIT LA PAZ, RIO BRAVO	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
175	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACIÓN DEL INMUEBLE EN GENERAL, PRIMARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ, CCT 28DPR2244L	COL. CAMPESINA DOS, EL MANTE	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
176	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIO PARA EL PERSONAL), PRIMARIA RAMON MARIO BAHENA RODRIGUEZ, CCT 28DPR2249G	COL. BIENESTAR, REYNOSA	\$ 550,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
177	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE MURO DE 1 AULA DIDÁCTICA DEL EDIFICIO "A"; (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES) Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 56 M.L. DE BARRA PERIMETRAL COLINDANTE CON CALLEJÓN, PRIMARIA PROFRA. LUCIANO GUERRERO SERRATO; CCT 28DPR2262A	COL. NUEVO AMANECEER, TAMÍPICO	\$ 350,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
178	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA NUEVO AMANECEER, CCT 28DPR2272H	COL. SAN FERNANDO, MATAMOROS	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
179	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR), REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA PROFRA. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ; CCT 28DPR2273G	COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, CIUDAD MADERO	\$ 800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
180	REHABILITACION	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIOS PARA EL PERSONAL) Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (ATÍPICO), PRIMARIA PROFRA. VIRGINIA ABIGAIL GARZA LOPEZ; CCT 28DPR2279A	COL. PRIMAVERA, VICTORIA	\$ 700,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
181	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIO PARA EL PERSONAL), PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBOA; CCT 28DPR2303K	COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, REYNOSA	\$ 550,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
182	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROFRA. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ; CCT 28DPR2329S	COL. FERROCARRIL 4, RIO BRAVO	\$ 250,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
183	REHABILITACION	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO "B", PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ; CCT 28DPR2333E	COL. SANTA ELENA, MATAMOROS	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
184	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA PROFRA. JUANA MARIA CABRERA SALINAS; CCT 28DPR2334D	FRACC. PORTICOS DE MIRAMAPOLIS, CIUDAD MADERO	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
185	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", PRIMARIA PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ; CCT 28DPR2338Z.	FRACC. HACIENDA DEL BOSQUE, VICTORIA	\$ 500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
186	CONSTRUCCION	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 171 M.L. DE BANDA PERIMETRAL (89 M.L. SOBRE CALLE ALLENDE Y 82 M.L. EN COLINDANCIA CON FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN), PRIMARIA PROFESORA EUSEBIA BANDA SEVILLA; CCT 28DPR2358N	COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, ALTAMIRA	\$ 985,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
187	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE 70.55 M.L. COLINDANTES CON ÁREA MUNICIPAL (EN LÍNEA CONTINUA CON EL PROYECTO DEL JARDIN DE NIÑOS PROFA. BERTHA SIERRA BUSTAMANTE) Y REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "B", PRIMARIA PROF. ANTONIO VELEZ CASTRO; CCT 28DPR2361A	COL. LA PRESITA, VICTORIA	\$ 400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
188	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE ESPACIO PROVISIONAL), CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "D", PRIMARIA ANA TERESA LUEBBERT GUTIERREZ; CCT 28DPR2379Z	COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, REYNOSA	\$ 1,400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
189	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN E INCREMENTO DE ALTURA EN 143 ML. DE BANDA PERIMETRAL (65 ML. CON CALLE MIGUEL ÁNGEL Y 78 ML. CON ÁREA MUNICIPAL) [VALIDAR CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA MISMA]; PRIMARIA RAUL FLORES GARCIA; CCT 28DPR2381O	COL. LOMAS REAL DE JARACHINA SUR, REYNOSA	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
190	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA Y CANCELERÍA DEL EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) DE LOS EDIFICIOS "A", "E" Y "G", Y REHABILITACIÓN DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS (EDIFICIOS "A" Y "E"), PRIMARIA PROF. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ; CCT 28DPR2398O	COL. 3 DE SEPTIEMBRE, SOTO LA MARINA	\$ 1,800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
191	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "E", E IMPERMEABILIZACIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, PRIMARIA PROF. SANTOS GUZMAN TREVIÑO; CCT 28DPR2408E	COL. INTEGRACION FAMILIAR, REYNOSA	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
192	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" Y MODIFICACIÓN DE TRAYECTORIA DEL REGISTRO SANITARIO DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "B" Y CANCELACION DE REGISTRO SANITARIO UBICADO AL INTERIOR DE AULA CONTIGUA AL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA VICENTE CEVADA VERA; CCT 28DPR2464X	COL. LIBERTAD Y PROGRESO, MATAMOROS	\$ 450,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Término Real	Estatus
193	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR / DESAYUNADOR, PRIMARIA ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DPR2500L	FRACC. SAN VALENTIN, REYNOSA	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
194	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE 115 ML. DE BANDA PERIMETRAL (95 SOBRE CALLE RÍO CONGO Y 20 ML SOBRE CALLE MURRAY) E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C", PRIMARIA JUAN JOSE DE LA GARZA; CCT 28DPR2502J	COL. BALCONES DE ALCALA, REYNOSA	\$ 900,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
195	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PRIMARIA OCTAVIO PAZ; CCT 28DPR2557M	FRACC. LOMA REAL, REYNOSA	\$ 1,200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
196	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (DE LA SUBESTACIÓN HACIA LOS EDIFICIOS), PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION; CCT 28DPR2568S	FRACC. VALLE SOLEADO, REYNOSA	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	VALIDADA
197	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR / DESAYUNADOR, PRIMARIA MATÍAS S. CANALES; CCT 28DPR2569R	COL. LAS PIRÁMIDES, REYNOSA	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
198	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AUJAS DIDÁCTICAS E IMPERMEABILIZANTE DEL INMUEBLE EN GENERAL, PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU; CCT 28DPR2588F	FRACC. MARTE R. GOMEZ, VICTORIA	\$ 1,600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
199	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA TÉCNICA No. 6, LAURO AGUIRRE; CCT 28DST0006I	COL. TAMATAN, VICTORIA	\$ 600,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
200	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "C", SECUNDARIA TÉCNICA No. 45, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO; CCT 28DST0048K	COL. BENITO JUAREZ, REYNOSA	\$ 1,500,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA

[Handwritten signature]





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
201	REHABILITACION	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DEL EDIFICIO "H", SECUNDARIA TÉCNICA No. 59, RODOLFO TREVINO CASTILLO, CCT 28DST0059N	EJ. LA RETAMA, REYNOSA	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
202	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA Y RED ELECTRICA DE LOS 2 EDIFICIOS DE 2 NIVELES, SECUNDARIA TÉCNICA No. 68, PROF. TIRSO SALDIVAR, CCT 28DST0068V	FRACC. VILLA PARAISO, CIUDAD MADERO	\$ 1,000,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
203	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA, SECUNDARIA TÉCNICA Nº 90 EUGENIO HERNANDEZ BALBOA, CCT 28DST0090X	COL. LINDA VISTA, VICTORIA	\$ 800,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
204	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "B", "C" Y "J" (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), SECUNDARIA GENERAL NO. 91 GREGORIO SOTO GUERRERO, CCT 28DST0091W	EJ. LA LUZ, MATAMOROS	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
205	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y MOILIARIO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (SUSTITUCIÓN DE AULAS PROVISIONALES), SECUNDARIA TÉCNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANTU, CCT 28DST0092V	FRACC. AZTECA, RIO BRAVO	\$ 2,400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
206	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA (9A. ETAPA) Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SECUNDARIA TÉCNICA GILBERTO CANTU PEREZ, CCT 28DST0098P	FRACC. PALMARES, MATAMOROS	\$ 2,200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	VALIDADA
207	REHABILITACION	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" (2A. ETAPA), TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 28DTV0002Z	COL ESTACION COLONIAS, ALTAMIRA	\$ 150,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
208	REHABILITACION	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CCT 28DTV0048V	EJ. GRACIANO SANCHEZ, GUEMEZ	\$ 150,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA



INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA


[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
209	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO "B", TELESECUNDARIA GUADALUPE MAINERO; CCT 28DTV0059A	C.P. HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$ 300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
210	REHABILITACION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" (5 AULAS Y DIRECCIÓN), TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS; CCT 28DTV0063N	POB. TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA	\$ 950,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
211	REHABILITACION	CONSTRUCCIÓN DE 70 M.L. DE BANDA PERIMETRAL (FONDO DEL PREDIO), TELESECUNDARIA RAMON TERAN; CCT 28DTV01200	EJ. EL ROBLE, GUEMEZ	\$ 280,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
212	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA FRANCISCO FLORES SANCHEZ; CCT 28DTV0190U	EJ. MIRAFLORES, GUEMEZ	\$ 250,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
213	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA LUIS PUEBLA Y CUADRA; CCT 28DTV0212E	EJ. LOMA ALTA, VICTORIA	\$ 1,300,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
214	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIOS PARA EL PERSONAL), TELESECUNDARIA PROFR. OSCAR GONZALEZ BLACKALLER; CCT 28DTV0242Z	EJ. AMPLIACION RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 1,285,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
215	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA (SUSTITUCIÓN DE ESPACIO ADAPTADO), DEMOLICIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (ROYAL BUILDING) CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIO PARA EL PERSONAL) (REALIZAR DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL RESTO DE LOS EDIFICIOS, A EFECTO DE VALORAR LA GENERACIÓN DE UN 20 PROYECTO), TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO; CCT 28DTV0269G	COL. FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 1, ALTAMIRA	\$ 1,150,000.00	-	FAM B 2023	-	-	EN VALIDACION
216	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LA DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL INMUEBLE EN GENERAL, REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO ACADÉMICO (3 AULAS) Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA; CCT 28DTV0274R	EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, MENDEZ	\$ 400,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
217	REHABILITACION	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, TELESECUNDARIA PROFDR. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ; CCT 28DTV0282G	COL LAMPASITOS, REYNOSA	\$ 200,000.00	-	FAM B 2023	-	-	VALIDADA
218	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (CONSIDERAR ESPACIO PARA EL PERSONAL) Y REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS; CCT 28DTV0307S	COL INTEGRACION FAMILIAR, RIO BRAVO	\$ 650,000.00	-	FAM B 2023	-	-	PRESUPUESTADA
219	REHABILITACION	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE TECHUMBRE DE EXPLANADA DEL PLANTEL, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO PLANTEL "UNIDAD ALTAMIRA"; CCT 28ETC0007F	ALTAMIRA	\$ 1,193,831.00	-	FAM MEDIA SUPERIOR 2023	-	-	EN ESPERA DE LA PROPUESTA MODIFICADA POR PARTE DE EDUCACION
220	MOBILIARIO Y EQUIPO	200 MESABANCOS, 10 ESCRITORIOS Y 10 PINTARRONES PARA AULAS Y HERRAMIENTAS MANUALES PARA TALLERES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SOLDADURA INDUSTRIAL, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO PLANTEL "UNIDAD MATAMOROS"; CCT 28ETC0006G	MATAMOROS	\$ 900,000.00	-	FAM MEDIA SUPERIOR 2023	-	-	EN ESPERA DE LA PROPUESTA MODIFICADA POR PARTE DE EDUCACION
221	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS Y CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; CCT 28ECB0017X	REYNOSA	\$ 3,000,000.00	-	FAM MEDIA SUPERIOR 2023	-	-	EN ESPERA DE LA PROPUESTA MODIFICADA POR PARTE DE EDUCACION
222	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL TALLER DE PROGRAMACION Y DISEÑO GRÁFICO Y SOFTWARE PARA EL TALLER DE PROGRAMACION Y DISEÑO, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO PLANTEL "UNIDAD REYNOSA"; CCT 28ETC0008E	REYNOSA	\$ 900,000.00	-	FAM MEDIA SUPERIOR 2023	-	-	EN ESPERA DE LA PROPUESTA MODIFICADA POR PARTE DE EDUCACION
223	REHABILITACION	MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA AULAS SE REQUIEREN 14 (CATORCE) LAPTOP, 22 PAINTALLAS PARA PROYECCION Y 22 SOPORTE DE PROTECCION PARA PROYECTOR, PARA TALLERES SE REQUIEREN 12 LAPTOP, 12 PROYECTORES CON PANTALLA Y ESTRUCTURA PARA COLOCAR LOS PROYECTORES Y REHABILITACION DE LAS 4 (CUATRO) AULAS EDIFICIO D PLANTA ALTA "INSTALAR VITROPISOS", INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO PLANTEL "CIUDAD VICTORIA"; CCT 28E1C0005H	VICTORIA	\$ 900,000.00	-	FAM MEDIA SUPERIOR 2023	-	-	EN ESPERA DE LA PROPUESTA MODIFICADA POR PARTE DE EDUCACION
224	REHABILITACION	REHABILITACION DE EDIFICIO, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; CCT 28DPR1718B	COL LAURO AGUIRRE, TAMPICO	\$ 3,380,024.11	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
225	REHABILITACION	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA; CCT 28DPR13971	POB. LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$ 383,072.83	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
226	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO B Y C + REHABILITACION DE BARDA, PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON; CCT 28DPR22170	COL. LA AMISTAD, MATAMOROS	\$ 767,922.34	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
227	CONSTRUCCION	DESAMANTEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, PRIMARIA FRANCISCO ZARCO; CCT 28DPR1591M	COL. TECNOLOGICO, MATAMOROS	\$ 810,978.49	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
228	CONSTRUCCION	DESAMANTEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN COMEDOR, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; CCT 28DPR1280J	EJ. EL GALANEÑO, MATAMOROS	\$ 177,532.10	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
229	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS A,B Y C + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE, PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA; CCT 28DPR2027X	COL. TAMAULIPAS, MATAMOROS	\$ 1,890,853.35	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
230	CONSTRUCCION	SUBSTACION ELÉCTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA; CCT 28DPR1089C	COL. HERMENEGILDO GALEANA, CIUDAD MADERO	\$ 822,673.77	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
231	CONSTRUCCION	REHABILITACION DE LOSA + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA; CCT 28DPR1235X	COL. SANTO NIÑO, TAMPICO	\$ 1,897,412.85	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
232	REHABILITACION	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN GENERAL, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE TAMAYO; CCT 28DPR1585I	COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	\$ 873,166.28	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION


[Handwritten signature]





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
233	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA (80 M.), JARDIN DE NIÑOS JOSE IGNACIO ALLENDE; CCT 28DJND2191	COL. FOMENTO NACIONAL, EL MANTE	\$ 418,218.25	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
234	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 135 M. DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON; CCT 28DPR1788Z	COL. VICENTE GUERRERO, EL MANTE	\$ 753,026.49	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
235	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK (170 M.), PRIMARIA EMILIO CARRANZA; CCT 28DPR0546T	CONG. QUINTERO, EL MANTE	\$ 1,063,820.84	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
236	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK (200 ML.), PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA; CCT 28DPR0519W	EJ. 5 DE MAYO, EL MANTE	\$ 1,159,326.75	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
237	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 184 M., PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO; CCT 28DPR0521K	EJ. CUAUHTEMOC, EL MANTE	\$ 988,791.76	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
238	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, COLEGIO DE BACHILLERES No. 03; CCT 28ECB0003U	COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA, EL MANTE	\$ 753,026.49	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
239	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOACK (76 M.), ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CLUB ROTARIO; CCT 28DML0002J	COL. MIGUEL ALEMAN, EL MANTE	\$ 452,814.67	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
240	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOACK (76 M.), PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ; CCT 28DPR0305V	EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, GUEMEZ	\$ 677,295.14	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
241	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL; CCT 28DJUN0160Z	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	\$ 706,378.00	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
242	REHABILITACION	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIF B, PRIMARIA EDMUNDO CASTRO NUÑEZ; CCT 28DPR2135E	COL MODERNA, VICTORIA	\$ 96,143.99	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
243	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A, PRIMARIA GRAL EMILIANO P NAFARRATE; CCT 28DPR1140J	EJ. AGUILES SERDAN, VICTORIA	\$ 565,084.85	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
244	REHABILITACION	REHABILITACION DE EDIFICIO B Y DE ANDADORES, JARDIN DE NIÑOS A B C; CCT 28DJUN01140	COL. MORELOS, VICTORIA	\$ 682,718.34	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
245	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO; CCT 28DJUN0917D	COL. SAN FERNANDO, MATAMOROS	\$ 327,597.31	-	FAM REM 2022	-	-	LICITACION
246	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL, TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA LOREDO; CCT 28DTV0003Z	COL. BENITO JUAREZ, REYNOSA	\$ 690,000.00	-	CIEEN 2015	-	-	LICITACION
247	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS; CCT 28DPR2524V	FRACC. PASEO DE LAS FLORES, REYNOSA	\$ 1,580,000.00	-	CIEEN 2015	-	-	LICITACION
248	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, PRIMARIA 20 DE MAYO; CCT 28DPR1493L	NCP. ALFREDO V. BONFIL, REYNOSA	\$ 518,374.83	-	CIEEN 2015	-	-	LICITACION




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
249	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA LAURO AGUIRRE; CCT 28DPR1386C	ABASOLO, ABASOLO	\$ 40,560.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
250	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CCT 28DPR0747Q	SAN VICENTE, ALDAMA	\$ 28,787.20	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
251	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA FRANCISCO NICODEMO; CCT 28DPR0948N	EL CARRIZO DE OPICHAN, ALDAMA	\$ 13,520.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
252	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD; CCT 28DPR0951A	EL CARRIZAL PRIMERO, ALDAMA	\$ 27,040.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
253	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA BICENTENARIO; CCT 28DPR2563X	ALDAMA, ALDAMA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
254	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA; CCT 28DES0036K	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 229,840.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
255	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL GANETT SALEH GATTAS; CCT 28DES0118U	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
256	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA BICENTENARIO; CCT 28DPR0951A	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 32,760.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
257	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CUAUHTEMOC; CCT 28DJN0228Q	CUAUHTEMOC, ALTAMIRA	\$ 32,760.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
258	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO; CCT 28DJN0356J	MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 38,220.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
259	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LUZ MARIA SERRADEL ROMERO; CCT 28DJN0359I	MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
260	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR VICENTE GUERRERO; CCT 28DJN0360Y	MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 32,760.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
261	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CARMEN SERDAN ALATRISTE; CCT 28DJN0362W	AQUILES SERDAN (EL BARRANCO), ALTAMIRA	\$ 45,375.20	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
262	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JUAN ESCUTIA; CCT 28DJN0687B	MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
263	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO; CCT 28DJN0762S	MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 32,760.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
264	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJN0873X	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 32,760.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
265	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR TEODOSIA CASTAÑEDA; CCT 28DJN0896H	MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
266	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. BEATRIZ GERTRUDIZ ZAMORA YARRITU; CCT 28DJN0960S	MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 81,900.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
267	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER; CCT 28DJN1030N	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 27,300.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
268	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA EMILIO CARRANZA; CCT 28DPR0837I	CUAUHTEMOC, ALTAMIRA	\$ 135,200.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
269	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MARIANO MATAMOROS; CCT 28DPR1389Z	MARIANO MATAMOROS, ALTAMIRA	\$ 27,040.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
270	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO; CCT 28DPR1861P	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
271	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA; CCT 28DPR2523W	MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
272	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA JOSE REFUGIO SANCHEZ SALDAÑA; CCT 28DPR2598M	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 70,304.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
273	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA ALTAMIRA; CCT 28DPR2599L	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 60,840.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
274	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA PROF. REFUGIO RAMIREZ MATA; CCT 28DST0070U	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 189,280.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
275	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA JOSE MA. PINO SUAREZ; CCT 28DTV00790	MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 121,680.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
276	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO; CCT 28DTV0268G	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
277	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJND088G	ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS	\$ 34,523.64	-	CIEN 2015	-	-	VALIDACION
278	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 3 AJULAS DIDÁCTICAS ESTR. 717 ADOSADA EN P.A. + VITROPISO EN AULAS EXISTENTES. CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N°. 271; CCT 28DCT0271F	PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS, VICTORIA	\$ 2,786,372.72	-	CIEN 2016	-	-	LICTACION
279	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJND088G	ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS	\$ 14,616.36	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
280	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. HIGINIO DE LA PEÑA MARES; CCT 28DPR1199I	PUEBLO VIEJO, ANTIGUO MORELOS	\$ 47,715.20	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION

[Handwritten signature]






INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
281	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA REVOLUCION; CCT 28DPR1288B	MEXICO LIBRE, ANTIGUO MORELOS	\$ 41,350.40	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
282	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; CCT 28DPR1495J	MORELOS (LA LOMA), ANTIGUO MORELOS	\$ 17,097.60	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
283	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA IRENE TREVIÑO RODRIGUEZ; CCT 28DST0040P	BURGOS, BURGOS	\$ 114,920.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
284	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA REDENCION DEL CAMPESINO; CCT 28DPR0228L	LAS ANTONIAS, BUSTAMANTE	\$ 60,840.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
285	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL CUAUHEMOC; CCT 28DES00080	CIUDAD CAMARGO, CAMARGO	\$ 56,784.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
286	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CCT 28DPR0250I	CIUDAD CAMARGO, CAMARGO	\$ 62,192.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
287	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. APOLONIO FALCON Y GUERRERO; CCT 28DPR0579K	CIUDAD CAMARGO, CAMARGO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
288	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA GRAL. FELIPE ANGELES; CCT 28DST0021A	COMALES, CAMARGO	\$ 59,488.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION


[Handwritten signature]





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
289	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE; CCT 28DES0030Q	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 216,320.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
290	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL ISAURO ALFARO OTERO; CCT 28DES0059V	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 229,840.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
291	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL ISAAC NEWTON; CCT 28DES0096Z	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
292	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CONSUELO ALEJO DE DIAZ; CCT 28DJN0088F	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 16,360.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
293	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JUAN B. DE LA GARZA; CCT 28DJN0108D	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 49,140.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
294	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MANUEL VALERO DEL HOYO; CCT 28DJN0121Y	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 23,535.20	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
295	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR VICENTE GUERRERO; CCT 28DJN0154P	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 70,980.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
296	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL; CCT 28DJN0289D	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 70,980.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
297	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MARIA MONTESSORI; CCT 28DJN0367R	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 87,360.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
298	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CARMEN RAMOS DEL RIO; CCT 28DJN0626O	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
299	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LAZARO CARDENAS; CCT 28DJN0726N	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 10,920.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
300	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LAS FLORES; CCT 28DJN0851L	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 27,300.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
301	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ; CCT 28DPR0281B	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
302	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA SECCION 1 PETROLEROS; CCT 28DPR0534O	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 229,840.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
303	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; CCT 28DPR1412K	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
304	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO; CCT 28DPR1562R	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
305	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO; CCT 28DES0020J	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 229,840.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
306	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ; CCT 28DJN0020Z	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 24,570.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
307	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MARTE R. GOMEZ; CCT 28DJN0393P	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 16,380.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
308	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR NICOLAS BRAVO; CCT 28DJN0394O	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 16,380.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
309	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA AGUILES SERDAN; CCT 28DPR0448S	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 108,160.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
310	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; CCT 28DPR0501X	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 162,240.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
311	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ; CCT 28DPR0507R	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 54,080.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
312	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO; CCT 28DPR0508Q	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 54,080.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
313	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA NARCISO MENDOZA; CCT 28DPR0538K	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 54,080.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
314	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; CCT 28DPR1416G	TIERRA Y LIBERTAD, EL MANTE	\$ 34,195.20	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
315	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA PROF. FRANCISCO NICODEMO; CCT 28DST0002M	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 108,160.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
316	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA; CCT 28DTV0040C	QUINTERO, EL MANTE	\$ 41,350.40	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
317	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA REVOLUCION AGROPECUARIA; CCT 28DST00025X	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS), GOMEZ FARIAS	\$ 108,160.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
318	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL LIC. BENITO JUAREZ; CCT 28DES0028B	GONZALEZ, GONZALEZ	\$ 243,360.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
319	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. LAURO AGUIRRE; CCT 28DPR1513I	GONZALEZ, GONZALEZ	\$ 67,600.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS; CCT 28DJND229P	SAN CAYETANO, GUÍMEZ	\$ 16,380.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
321	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MEXICO; CCT 28DJN0381K	GUADALUPE VICTORIA, GÜEMEZ	\$ 23,535.20	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
322	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO; CCT 28DPR0312E	GUADALUPE VICTORIA, GÜEMEZ	\$ 78,728.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
323	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA; CCT 28DPR0322L	LAS CRUCITAS, GÜEMEZ	\$ 78,728.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
324	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR HERLINDA TREVINO DE BALBOA; CCT 28DJN0148E	NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO	\$ 16,360.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
325	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA GONZALEZ BENAVIDES; CCT 28DPR0324J	NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
326	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. LEONCIO LEAL; CCT 28DPR1772W	NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
327	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA 1 DE MAYO; CCT 28DPR0748P	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 62,192.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
328	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA ELISA GUERRA DE OLOQUI; CCT 28DPR1244E	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 108,160.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION


[Handwritten signatures and initials in blue ink]





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
329	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA; CCT 28DPR1250P	LUJIO BLANCO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 67,516.80	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
330	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MARIA LUNA ENRIQUEZ; CCT 28DJUN0305E	ESTACION SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$ 10,920.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
331	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CARMEN RAMOS DEL RIO; CCT 28DJUN0426Q	CRUZ Y CRUZ, HIDALGO	\$ 12,615.20	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
332	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MARTE R. GOMEZ; CCT 28DPR0384Q	ESTACION SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
333	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ; CCT 28DPR0341Z	LA AURORA, HIDALGO	\$ 68,390.40	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
334	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA JOSE MARTINEZ GOMEZ; CCT 28DST0024Y	ESTACION SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
335	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA RAFAEL BENAVIDES; CCT 28DTV0121N	SAN FRANCISCO, HIDALGO	\$ 20,280.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
336	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA GABINO BARREDA; CCT 28DTV0193G	CRUZ Y CRUZ, HIDALGO	\$ 40,560.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION



Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
337	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA PROFA. ISIDORA CANTU MELENDEZ, CCT 28DTV0195E	SAN ANTONIO, HIDALGO	\$ 27,040.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
338	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL LIC. EMILIO PORTES GIL, CCT 28DES0023G	JAUMAVE, JAUMAVE	\$ 106,160.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
339	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA FRANCISCO ZARCO, CCT 28DPR1518D	SAN ANTONIO, JAUMAVE	\$ 106,160.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
340	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA ALBERTO CARRERA TORRES, CCT 28DTV0027I	COMPUERTAS, JAUMAVE	\$ 54,080.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
341	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA PROF. MARIO AGUILERA DORANTES, CCT 28DTV0172U	RANCHO NUEVO (CAÑITAS), JAUMAVE	\$ 54,080.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
342	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 28DJND759E	LLERA DE CANALES, LLERA	\$ 70,980.00	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
343	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 28DST0062A	IGNACIO ZARAGOZA, LLERA	\$ 13,822.92	-	CIEN 2016	-	-	VALIDACION
344	MOBILIARIO Y EQUIPO	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, CCT 28MS10044S	CABECERA MUNICIPAL, MATAMOROS	\$ 14,755,000.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION




[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
345	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA LUIS DONALDO COLOSIDO MURRIETA; CCT 28DST0062A	IGNACIO ZARAGOZA, LLERA	\$ 40,257.08	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
346	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA PROFA. JOSEFINA BARRON OLAZARAN; CCT 28DTV0196D	EMILIANO ZAPATA, LLERA	\$ 40,560.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
347	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL PROF. RICARDO SALAZAR CEBALLOS; CCT 28DES0085Q	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 216,320.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
348	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL PROF. FILEMON SALAZAR JARAMILLO; CCT 28DES0104R	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 216,320.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
349	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL PROF. CANDIDO MORENO RUIZ; CCT 28DES0105Q	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 216,320.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
350	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL FERNANDO VILLANUEVA JIMENEZ; CCT 28DES0109M	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
351	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES; CCT 28DJN0003J	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
352	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MANUEL GARCIA COSTILLA; CCT 28DJN0021Z	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023


No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Término Real	Estatus
353	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FRANCISCO PEREZ RIOS; CCT 28DJN0022Y	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
354	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CAROLINA BALBOA; CCT 28DJN0027T	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 27,300.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
355	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JESUS ELIAS PIÑA; CCT 28DJN0039Y	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
356	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FRANCISCO COVARRUBIAS; CCT 28DJN0056M	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
357	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA; CCT 28DJN0068S	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
358	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MIGUEL SAENZ GONZALEZ; CCT 28DJN0125U	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 81,900.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
359	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJN0129Q	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
360	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO; CCT 28DJN0140M	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
361	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CLUB 20-30 NIJM. 2; CCT 28DJN0149D	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 70,980.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
362	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MARIA DE MAEZTU; CCT 28DJN0165V	EL CONTROL, MATAMOROS	\$ 23,535.20	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
363	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR; CCT 28DJN0187G	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 70,980.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
364	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL S A R H; CCT 28DJN0196O	EL CONTROL, MATAMOROS	\$ 10,920.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
365	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR NINFA G. DE SOLIS; CCT 28DJN0209B	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
366	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CARMEN MORALES MARTINEZ; CCT 28DJN0235Z	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
367	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CLUB DE LEONES MATAMOROS SUR; CCT 28DJN0238X	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 70,980.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
368	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ALVARO OBREGON; CCT 28DJN0339V	EL GALANEÑO, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
369	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LAURO VILLAR; CCT 28DJN0463U	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
370	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ENRIQUE PESTALOZZI; CCT 28DJN0667P	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 70,980.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
371	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ; CCT 28DJN0661U	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 10,920.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
372	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LUIS CASTRO BERMUDEZ; CCT 28DJN0704B	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
373	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MARGARITA COLLADO; CCT 28DJN0706Z	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 70,980.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
374	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER; CCT 28DJN0740G	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
375	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ANA MARIA SPARKS COLLADO; CCT 28DJN0777U	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
376	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ESTELA CAVAZOS GONZALEZ; CCT 28DJN0778T	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
377	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR HERMANOS GRIMM; CCT 28DJN0785C	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
378	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MICAELA RODRIGUEZ ALVAREZ; CCT 28DJN0804A	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
379	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LORENZO MENDEZ SOTO; CCT 28DJN0805Z	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 87,360.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
380	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MAGDA G. DE ARGÜELLES; CCT 28DJN0815G	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
381	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR VALENTIN CONTRERAS FLORES; CCT 28DJN0840F	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 103,740.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
382	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ENRIQUE C. REBSAMEN; CCT 28DJN0845A	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
383	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. LOLITA BAHENA ACEVEDO; CCT 28DJN0859D	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
384	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROF. FELIPE ROCHA DELGADILLO; CCT 28DJN0882E	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
385	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL; CCT 28DJN0904Z	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
386	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. RAQUEL MARTINEZ Y DE ARMAS; CCT 28DJN0945Z	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
387	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JUAN VILLAFUERTE MORALES; CCT 28DJN0980F	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 49,140.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
388	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LEONA VICARIO FERNANDEZ DE SAN SALVADOR; CCT 28DJN1001S	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
389	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. MARIA GUADALUPE SAENZ DE LOS REYES; CCT 28DJN1002R	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
390	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR SERGIO RUIZ BARRAGAN; CCT 28DJN1010Z	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
391	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR DORA CANO CASTRO CERIC; CCT 28DJN1051Z	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 103,740.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
392	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917; CCT 28DJN1064D	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 14,497.60	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION




[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
393	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA FRANKLIN D. ROOSEVELT; CCT 28DPR0456A	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
394	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PRIMITIVO SHEARS VILLARREAL; CCT 28DPR0473R	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
395	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA ING. EDUARDO CHAVEZ; CCT 28DPR0618W	REVOLUCION, MATAMOROS	\$ 61,235.20	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
396	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA TAMAULIPAS; CCT 28DPR0636L	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
397	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA; CCT 28DPR1547Z	LA CAPILLA, MATAMOROS	\$ 64,812.80	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
398	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MEXICO; CCT 28DPR1886Y	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
399	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO-PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES; CCT 28DPR2005L	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
400	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO-PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA; CCT 28DPR2027X	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION



Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
401	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA FRANCISCO VILLA; CCT 28DPR2130J	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
402	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MARIA ISABEL MATA ALVARADO; CCT 28DPR2154T	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
403	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA; CCT 28DPR2168W	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
404	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. ERNESTO GUAJARDO SALINAS; CCT 28DPR2271I	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
405	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. FILEMON SALAZAR JARAMILLO; CCT 28DPR2324X	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
406	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROFA. CAROLINA SOSA GONZALEZ; CCT 28DPR2333E	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
407	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA HIMNO A TAMAULIPAS; CCT 28DPR2549D	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 54,080.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
408	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA JOSE REFUGIO RAMIREZ MATA; CCT 28DST0061B	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
409	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA PROGRESO DE LA REVOLUCION; CCT 28DST0078D	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
410	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA GREGORIO SOTO GUERRERO; CCT 28DST0091W	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
411	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD; CCT 28DTV0037P	LAGUNA HONDA, MATAMOROS	\$ 27,040.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
412	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL; CCT 28DTV0038O	SANTA ADELAIDA, MATAMOROS	\$ 54,080.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
413	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA LUIS PASTEUR; CCT 28DTV0044Z	LA SIERRITA, MATAMOROS	\$ 27,040.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
414	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA GUADALUPE MAINERO; CCT 28DTV0059A	LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
415	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA; CCT 28DTV0060Q	EL RANCHITO Y REFUGIO (EL REFUGIO), MATAMOROS	\$ 40,560.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
416	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA PROF. MANUEL GARCIA COSTILLA; CCT 28DTV0245W	EL LONGOREÑO, MATAMOROS	\$ 54,080.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION




Handwritten signature and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
417	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ, CCT 28DES0063V	MENDEZ, MÉNDEZ	\$ 54,080.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
418	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS; CCT 28DPR1562E	PEDRO, JOSE MENDEZ, MÉNDEZ	\$ 68,390.40	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
419	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JULIETA CORREA; CCT 28DJN0132D	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
420	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR EMMA RAMIREZ RAMOS; CCT 28DJN0141L	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN	\$ 70,980.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
421	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ; CCT 28DPR0650E	LOS GUERRA, MIGUEL ALEMÁN	\$ 54,080.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
422	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA GUILLERMO PRIETO; CCT 28DPR1445B	GUARDADOS DE ARRIBA, MIGUEL ALEMÁN	\$ 61,235.20	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
423	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA 12 DE OCTUBRE; CCT 28DPR1808U	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN	\$ 61,235.20	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
424	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA WILFRIDO MASSIEU; CCT 28DST0049G	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
425	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL PROF. JUVENAL BOONE FLORES; CCT 28DES002U	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 177,112.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
426	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ; CCT 28DES0035L	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 175,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
427	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL PROF. BENJAMIN PEÑA DE LA PEÑA; CCT 28DES0039H	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
428	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL PROF. RUBEN MIRANDA VILLALBA; CCT 28DES0062I	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
429	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA GENERAL; CCT 28DES0117V	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
430	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FUNDADORES; CCT 28DJN0002K	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
431	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MARIA DE JESUS RODRIGUEZ; CCT 28DJN0033D	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 52,780.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
432	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR GRAL. LUCIO BLANCO; CCT 28DJN0120Z	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 154,700.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
433	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MARIA CONCEPCION RAMIREZ COSS; CCT 28DJN0131E	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
434	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR EMILIA CANTU VIUDA DE ZARATE; CCT 28DJN0133C	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
435	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR REVOLUCION; CCT 28DJN0137Z	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
436	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ELOISA AGUIRRE DEL VALLE; CCT 28DJN0174C	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
437	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CARMEN MASS DAVILA; CCT 28DJN0264V	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
438	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ELVA AGUIRRE DE GARCIA; CCT 28DJN0265H	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
439	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE; CCT 28DJN0332B	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
440	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CLUB DE LEONES; CCT 28DJN0647A	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
441	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR RICARDO ESPINOZA GARCIA, CCT 28DJN0746A	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
442	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ANITA DEANDAR DE ALBA, CCT 28DJN0810L	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 23,535.20	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
443	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CLUB SERTOMA DE NUEVO LAREDO NUM. 4, CCT 28DJN0834V	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
444	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CLUB SERTOMA DE NUEVO LAREDO NUM. 3, CCT 28DJN0835U	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
445	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LIC. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA, CCT 28DJN0888B	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 87,360.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
446	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS, CCT 28DJN0908W	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 49,140.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
447	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. MARIA DEL CARMEN E. DOMINGUEZ Z., CCT 28DJN0935T	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
448	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR GILBERTO PUENTE GONZALEZ, CCT 28DJN0981E	EL CAMPANARIO Y ORADEL, NUEVO LAREDO	\$ 32,760.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
449	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ROSALINDA LOZANO CORONADO; CCT 28DJN0984B	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 27,300.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
450	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA; CCT 28DJN1049L	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
451	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR RAMIRO PEÑA GARCIA; CCT 28DJN1052Z	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
452	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS; CCT 28DJN1053Y	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 81,900.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
453	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MYRIAM NEMIROVSKY; CCT 28DJN1054X	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
454	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI; CCT 28DPR0022O	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
455	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA REVOLUCION; CCT 28DPR0677L	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
456	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. MARTIN M. HERRERA; CCT 28DPR0668R	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 81,120.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
457	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS; CCT 28DPR0693C	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
458	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA; CCT 28DPR1682D	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
459	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON; CCT 28DPR1989G	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
460	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA LOS INSURGENTES; CCT 28DPR2059P	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
461	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ; CCT 28DPR2115R	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
462	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ; CCT 28DPR2251V	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
463	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA ANTONIO VELEZ CASTRO; CCT 28DPR2392U	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
464	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA EUTIMIO RODRIGUEZ CABALLERO; CCT 28DPR2474D	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION




(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
465	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA EDUARDO MENDOZA GONZALEZ; CCT 28DPR2484K	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
466	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA LUCIO BLANCO FUENTES; CCT 28DPR2512Q	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
467	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA JOSE VASCONCELOS; CCT 28DST0052U	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
468	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA SANTIAGO M. BELDEN; CCT 28DST0057P	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 162,240.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
469	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA ROBERTO BENAVIDES ARREDONDO; CCT 28DST0069U	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
470	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA MEXICO 2000; CCT 28DST0078B	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 121,680.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
471	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL JUAN MARTINEZ GARCIA; CCT 28DES0053A	NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS	\$ 108,160.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
472	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ; CCT 28DPR0204X	AMPLIACION DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS	\$ 40,560.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
473	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA; CCT 28DPR1785Z	SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS	\$ 47,715.20	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
474	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ; CCT 28DTV0309Q	SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS	\$ 44,025.91	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
475	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPO, ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO; CCT 28ETC0006G	FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	\$ 208,000.00	-	CIEN 2017	-	-	VALIDACION
476	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, PRIMARIA ARMANDO BARBA; CCT 28DPR0017C	COL. ZONA CENTRO, CIUDAD MADERO	\$ 2,610,000.00	-	CIEN 2018	-	-	LICITACION
477	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL + REHABILITACION ELECTRICA, PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE; CCT 28DPR1399G	COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD MADERO	\$ 2,160,000.00	-	CIEN 2018	-	-	LICITACION
478	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL EN PLANTA ALTA + REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA ISAURO ALFARO; CCT 28DPR0278O	COL. ARBOLEDAS, CIUDAD MADERO	\$ 1,020,000.00	-	CIEN 2018	-	-	LICITACION
479	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILLALVASO; CCT 28DJN0503E	EJ. ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS), REYNOSA	\$ 567,833.24	-	CIEN 2018	-	-	LICITACION
480	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ; CCT 28DTV0309Q	SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS	\$ 37,094.09	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION




[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termin Real	Estatus
481	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON; CCT 28DPR0723G	RICARDO FLORES MAGON, OCAMPO	\$ 71,968.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
482	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA EDUARDO MARTINEZ; CCT 28DST0031H	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
483	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; CCT 28DPR0741W	CORPUS CHRISTI (CORPUS), PADILLA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
484	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; CCT 28DPR1748W	NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
485	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO; CCT 28DTV0007V	PALMILLAS, PALMILLAS	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
486	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL GRAL. FRANCISCO J. MUJICA; CCT 28DES0027C	REYNOSA, REYNOSA	\$ 270,400.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
487	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL CARLOS MORALES SANCHEZ; CCT 28DES0072P	REYNOSA, REYNOSA	\$ 216,320.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
488	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL PROF. GABRIEL SALDIVAR Y SILVA; CCT 28DES0091D	REYNOSA, REYNOSA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
489	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA GENERAL SIGLO XXI; CCT 28DES0103S	REYNOSA, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
490	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL GUMERSINDO GUERRERO GARCIA; CCT 28DES0110B	REYNOSA, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
491	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA GENERAL; CCT 28DES0119T	REYNOSA, REYNOSA	\$ 283,920.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
492	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ORALIA GUERRA DE VILLARREAL; CCT 28DJN0054Q	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
493	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR AMADO NERVO; CCT 28DJN0074D	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
494	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL; CCT 28DJN0130F	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
495	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ; CCT 28DJN0194Q	REYNOSA, REYNOSA	\$ 49,140.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
496	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ENRIQUE PESTALOZZI; CCT 28DJN0307C	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
497	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO; CCT 28DJN0530B	REYNOSA, REYNOSA	\$ 70,980.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
498	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ALBERTO CARRERA TORRES; CCT 28DJN0587C	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
499	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA; CCT 28DJN0695K	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CCT 28DJN0749Y	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
501	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ; CCT 28DJN0898F	REYNOSA, REYNOSA	\$ 49,140.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
502	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. TEODOSIA MARTINEZ DE AGUILERA; CCT 28DJN0905Z	REYNOSA, REYNOSA	\$ 32,760.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
503	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. ELISA CAVAZOS LERMA DE FLORES; CCT 28DJN0950L	REYNOSA, REYNOSA	\$ 27,300.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
504	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROF. JUAN GRANADOS RODRIGUEZ; CCT 28DJN0958D	REYNOSA, REYNOSA	\$ 49,140.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
505	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. GLORIA CIENFUEGOS PEZINO; CCT 28DJN0961R	REYNOSA, REYNOSA	\$ 27,300.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
506	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR RUY PEREZ TAMAYO; CCT 28DJN0972X	REYNOSA, REYNOSA	\$ 87,360.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
507	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MARIA LAVALLE URBINA; CCT 28DJN0974V	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
508	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR EMMA VAZQUEZ GARCIA; CCT 28DJN0975U	REYNOSA, REYNOSA	\$ 70,960.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
509	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ARTURO LERMA ANAYA; CCT 28DJN0986Z	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
510	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ELIZABETH GALVAN DE LOZANO; CCT 28DJN1015V	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
511	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS; CCT 28DJN1041T	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
512	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LEONARDO DA VINCI; CCT 28DJN1056V	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
513	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER; CCT 28DJN1066B	REYNOSA, REYNOSA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
514	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LEV S. VYGOTSKI; CCT 28DJN1067A	REYNOSA, REYNOSA	\$ 32,760.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
515	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, ESPECIAL MARIA ESTHER ZUNO; CCT 28DML0005G	REYNOSA, REYNOSA	\$ 27,040.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
516	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA; CCT 28DPR0785T	REYNOSA, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
517	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MEXICO; CCT 28DPR0791D	REYNOSA, REYNOSA	\$ 81,120.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
518	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CCT 28DPR0816W	LA RETAMA, REYNOSA	\$ 67,600.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
519	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON; CCT 28DPR1236W	REYNOSA, REYNOSA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
520	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA EL CHAMIZAL; CCT 28DPR1427M	REYNOSA, REYNOSA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
521	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; CCT 28DPR1590N	REYNOSA, REYNOSA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
522	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PRAXEDIS G. GUERRERO; CCT 28DPR2050Y	REYNOSA, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
523	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA IGNACIO ALLENDE; CCT 28DPR2181Q	REYNOSA, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
524	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA BERTHA GONZALEZ DE GARZA ZAMORA; CCT 28DPR2286K	REYNOSA, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
525	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA; CCT 28DPR2297Q	REYNOSA, REYNOSA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
526	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA ANDANAC NISSAN NUM. 11; CCT 28DPR2411S	REYNOSA, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
527	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DPR2500L	REYNOSA, REYNOSA	\$ 236,600.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
528	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO; CCT 28DPR2509C	REYNOSA, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
529	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU; CCT 28DPR2559K	REYNOSA, REYNOSA	\$ 216,320.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
530	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA ANIBAL PEREZ GONZALEZ; CCT 28DPR2566U	REYNOSA, REYNOSA	\$ 216,320.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
531	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO; CCT 28DST0045K	REYNOSA, REYNOSA	\$ 189,280.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
532	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TREVINO CASTILLO; CCT 28DST0059N	REYNOSA, REYNOSA	\$ 216,320.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
533	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA; CCT 28DST0060C	REYNOSA, REYNOSA	\$ 216,320.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
534	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA PROF. BARDOMIANO MONTELONGO AGUIRRE; CCT 28DST0073G	REYNOSA, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
535	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA SANTIAGO SALINAS GONZALEZ; CCT 28DST0083N	REYNOSA, REYNOSA	\$ 189,280.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
536	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA; CCT 28DST0089H	REYNOSA, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



Handwritten signature



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
537	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA PROF. JOSE ABAD PUGA LOREDO; CCT 28DTV0003Z	REYNOSA, REYNOSA	\$ 216,320.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
538	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO; CCT 28DTV0006W	LOS CAVAZOS, REYNOSA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
539	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES; CCT 28DTV0011H	REYNOSA, REYNOSA	\$ 81,120.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
540	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA PROFA. OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS; CCT 28DTV0202Y	REYNOSA, REYNOSA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
541	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA PROF. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ; CCT 28DTV0292G	REYNOSA, REYNOSA	\$ 216,320.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
542	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR BERTHA DEL AVELLANO DE CARDEMAS; CCT 28DJUN0072F	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 32,760.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
543	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS; CCT 28DJUN0193R	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
544	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ROSARIO S. DE MELHEM; CCT 28DJUN0254O	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
545	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL; CCT 28DJN0265U	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
546	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJN0346C	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
547	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CARLOS A. CARRILLO; CCT 28DJN0568B	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
548	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS; CCT 28DJN0773Y	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 87,360.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
549	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. MARIA J. GONZALEZ PEREZ; CCT 28DJN0936S	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
550	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA DOCE DE OCTUBRE; CCT 28DPR0832N	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 85,488.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
551	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS; CCT 28DPR1065T	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 121,680.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
552	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA EDUARDO CHAVEZ; CCT 28DST0011U	SANTA APOLONIA, RIO BRAVO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



Handwritten signature and initials



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
553	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA ING. MANUEL GARZA CABALLERO; CCT 28DST0028U	NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO	\$ 229,840.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
554	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO; CCT 28DTV0105W	EL SAUCILLO, SAN CARLOS	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
555	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA MANUEL CAVAZOS LERMA; CCT 28DTV01780	PUERTO RICO, SAN CARLOS	\$ 27,040.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
556	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJN0117L	SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 50,960.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
557	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; CCT 28DJN0206E	ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA), SAN FERNANDO	\$ 19,957.60	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
558	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA; CCT 28DJN0275A	SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
559	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON; CCT 28DJN0957E	SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
560	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR HENRI WALLON; CCT 28DJN1024C	SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 25,298.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
561	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, CCT 28DPR0914X	GENERAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL (SAN JUAN), SAN FERNANDO	\$ 67,600.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
562	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. FRANCISCO NICODEMO, CCT 28DPR0915W	GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO	\$ 117,624.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
563	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 28DPR1539Q	LA LOMITA, SAN FERNANDO	\$ 126,048.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
564	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 28DPR1646Z	LA CARRETA DOS, SAN FERNANDO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
565	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROFA. ISIDORA CANTU MELENDEZ, CCT 28DPR2371H	SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
566	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA DR. FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ, CCT 28DST0023Z	GENERAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL (SAN JUAN), SAN FERNANDO	\$ 40,560.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
567	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA LUIS CABALLERO, CCT 28DTV0034S	LAGUNA DE SAN JUAN, SAN FERNANDO	\$ 67,600.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
568	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA MANUEL CAVAZOS LERMA, CCT 28DTV0216A	GENERAL FRANCISCO J. MUJICA (LA POZA), SAN FERNANDO	\$ 40,560.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
569	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA; CCT 28DES0065F	LAVADEROS, SOTO LA MARINA	\$ 51,292.80	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
570	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. ALFREDO PENICHE EROSA; CCT 28DPR0996X	LA PIEDRA, SOTO LA MARINA	\$ 40,560.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
571	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ; CCT 28DPR23960	SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA	\$ 71,968.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
572	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA FRANCISCO JAVIER MINA; CCT 28DST0012T	SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
573	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA BLAS UVALLE GONZALEZ; CCT 28DTV0290I	EL SABINITO, SOTO LA MARINA	\$ 47,715.20	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
574	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROF. LAURO AGUIRRE; CCT 28DJN006G	TAMPICO, TAMPICO	\$ 58,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
575	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ; CCT 28DJN0023X	TAMPICO, TAMPICO	\$ 31,850.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
576	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. ROSAURA ZAPATA; CCT 28DJN0053R	TAMPICO, TAMPICO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
577	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJN0081N	TAMPICO, TAMPICO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
578	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ESCUDO NACIONAL; CCT 28DJN0098N	TAMPICO, TAMPICO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
579	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PATRIA; CCT 28DJN0102J	TAMPICO, TAMPICO	\$ 32,760.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
580	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RIO; CCT 28DJN0200K	TAMPICO, TAMPICO	\$ 32,760.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
581	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MARIA DEL CARMEN O MASS ALDAY; CCT 28DJN0222W	TAMPICO, TAMPICO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
582	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MELIDA RODRIGUEZ DE SALINAS; CCT 28DJN0227R	TAMPICO, TAMPICO	\$ 32,760.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
583	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS; CCT 28DJN0237Y	TAMPICO, TAMPICO	\$ 27,300.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
584	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR EDELMIRA CHARLES SALINAS; CCT 28DJN0267S	TAMPICO, TAMPICO	\$ 34,580.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
565	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR VICENTE GUERRERO; CCT 28DJN0268R	TAMPICO, TAMPICO	\$ 52,780.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
566	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CARMEN CALDERON CORDOVA; CCT 28DJN0274B	TAMPICO, TAMPICO	\$ 69,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
567	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC; CCT 28DJN0371D	TAMPICO, TAMPICO	\$ 16,360.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
568	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, ESPECIAL LIDIA MENDOZA GAMBOA; CCT 28DML0027S	TAMPICO, TAMPICO	\$ 20,280.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
569	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA 5 DE FEBRERO; CCT 28DPR0943S	TAMPICO, TAMPICO	\$ 175,760.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
590	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA FRANCISCO VEYRO; CCT 28DPR1322S	TAMPICO, TAMPICO	\$ 216,320.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
591	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA JUSTO SIERRA; CCT 28DPR1612I	TAMPICO, TAMPICO	\$ 121,660.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
592	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA LUCINO GAYTAN GARCIA; CCT 28DPR2282O	TAMPICO, TAMPICO	\$ 229,640.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
593	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MUJRIETA; CCT 28DPR2283N	TAMPICO, TAMPICO	\$ 229,840.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
594	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA 1 DE JUNIO; CCT 28DST0020B	TAMPICO, TAMPICO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
595	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA ISABEL FERRANT ORTIZ; CCT 28DST0088I	TAMPICO, TAMPICO	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
596	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES; CCT 28DES0004S	CIUDAD TULA, TULA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
597	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI; CCT 28DJN0014P	CIUDAD TULA, TULA	\$ 18,200.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
598	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO; CCT 28DJN0604C	ALVARO OBREGON (LA NORIA), TULA	\$ 47,195.20	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
599	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON; CCT 28DJN0716G	ALFONSO TERRONES BENITEZ (PRESA RAMIREÑA), TULA	\$ 18,075.20	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
600	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JAIME TORRES BODET; CCT 28DJN0867M	SALITRILLO, TULA	\$ 47,195.20	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
601	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA REVOLUCION; CCT 28DPR1035Z	MAMALEON (MAMA LEON), TULA	\$ 68,390.40	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
602	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA LAURO AGUIRRE; CCT 28DPR1056J	SAN RAFAEL, TULA	\$ 67,600.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
603	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; CCT 28DPR1340H	CIUDAD TULA, TULA	\$ 67,600.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
604	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS; CCT 28DTV0013F	SANTA ANA DE NAHOLA, TULA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
605	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGON; CCT 28DTV0025K	FRANCISCO I. MADERO, TULA	\$ 68,390.40	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
606	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES; CCT 28DTV0035R	MAMALEON (MAMA LEON), TULA	\$ 27,040.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
607	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA RAMIRO IGLESIAS LEAL; CCT 28DTV0179N	VERDOLAGA, TULA	\$ 40,560.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
608	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESOLAR BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS; CCT 28DJN0159K	VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO	\$ 32,760.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
609	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR CRI CRI; CCT 28DJN0181M	VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO	\$ 87,360.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
610	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR NIÑOS HEROES; CCT 28DJN0328P	EMPALME, VALLE HERMOSO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
611	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ROSALINDA GUERRERO GAMBOA; CCT 28DJN0750N	VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO	\$ 21,840.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
612	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI; CCT 28DJN0837S	VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
613	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ; CCT 28DJN1050A	VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO	\$ 87,360.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
614	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA JUSTO SIERRA; CCT 28DPR0511D	VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
615	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA HEROE DE NACOZARI; CCT 28DPR1077Y	VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
616	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL PROF. ARQUIMEDES CABALLERO; CCT 28DES0042V	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
617	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL PROF. RAFAEL BALANDRANO BALANDRANO; CCT 28DES0051C	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 216,320.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
618	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL MAGDALENO AGUILAR CASTILLO; CCT 28DES0068C	LA PRESA, VICTORIA	\$ 67,600.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
619	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL PROF. RIGOBERTO CASTILLO MIRELES; CCT 28DES0084J	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 216,320.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
620	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA GENERAL CLUB ROTARIO TAMAHOLIPA; CCT 28DES0114Y	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
621	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR PROFA. ANTONIA G. DE HORCASITAS; CCT 28DJN0016N	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
622	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA; CCT 28DJN0064X	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 32,760.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
623	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR LOCUTORES DE VICTORIA; CCT 28DJN0169E	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 32,760.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
624	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA; CCT 28DJN0615I	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 87,360.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



Handwritten signature



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
625	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR MAGDALENA CONTRERAS MILLAN; CCT 28DJN0754J	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 16,380.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
626	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR JAIME TORRES BODET; CCT 28DJN0802C	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 87,360.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
627	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, ESPECIAL ALBATROS; CCT 28DML0040M	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 27,040.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
628	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. EUTIMIO MARTINEZ LARA; CCT 28DPR0513B	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
629	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA; CCT 28DPR1126Q	LA MISION, VICTORIA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
630	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA HEROE DE NACOZARI; CCT 28DPR1132A	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
631	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA GRAL. ALVARO OBREGON; CCT 28DPR1147C	EL OLIVO, VICTORIA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
632	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA VICTORIA; CCT 28DPR1150Q	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 189,280.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
633	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO; CCT 28DPR1164T	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 135,200.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
634	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA FORD NUM. 74; CCT 28DPR1542D	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
635	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA EDMUNDO CASTRO NUÑEZ; CCT 28DPR2135E	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
636	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA LIDUVINA BENAVIDES PEÑA; CCT 28DPR2180R	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 162,240.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
637	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA ELVIRA SALDAÑA MORALES; CCT 28DPR2274F	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
638	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA PROF. RAUL ECHAVARRIA RUIZ; CCT 28DPR2339Z	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 54,080.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
639	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, SECUNDARIA TÉCNICA EUGENIO HERNANDEZ BALBOA; CCT 28DS10080X	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 189,280.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
640	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, TELESECUNDARIA LUIS PUEBLA Y CUADRA; CCT 28DTV0212E	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 108,160.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminó Real	Estatus
641	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PREESCOLAR ENRIQUE C. REBSAMEN; CCT 28DJN0680I	XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$ 104,286.00	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
642	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO, PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON; CCT 28DPR0599Y	XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$ 47,486.01	-	CIEN 2018	-	-	VALIDACION
643	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS (SUST. DE ESPACIO PROVISIONAL), PRIMARIA NISSAN No. 79; CCT 28DPR2590U	COL. SATELITE, RIO BRAVO	\$ 1,300,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
644	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE ZANJA PARA DESAGUE DE CONCRETO, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS No. 131; CCT 28DCT0441J	COL GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, REYNOSA	\$ 450,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
645	REHABILITACION	REHABILITACION DE TECHUMBRE, SECUNDARIA GENERAL No. 1 LIC. Y GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA; CCT 28DES0001V	U. DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, MATAMOROS	\$ 420,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
646	CONSTRUCCION	EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO + CONSTRUCCION DE 375 ML DE BARRA PERIMETRAL + 60 EQUIPOS DE CÓMPUTO, CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.117; CCT 28DTA0098P	EJ. TANQUE BLANCO, TULLA	\$ 2,520,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
647	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 30 ML. DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK + REHABILITACION DE AULAS EN EDIFICIOS A Y B + CONSTRUCCION DE ANDADOR, JARDIN DE NIÑOS MARIA LUNA ENRIQUEZ; CCT 28DJN0305E	ESTACION SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$ 500,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
648	REHABILITACION	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION (PINTURA EN GENERAL E IMPERMEABILIZACION), JARDIN DE NIÑOS EMILIO PORTES	COL. JESUS YUREM, EL MANTE	\$ 644,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAUIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
649	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA PROFR. MATIAS S CANALES; CCT 28DPR1221U	COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), XICOTENCATL	\$ 1,495,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
650	REHABILITACION	REHABILITACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE DOCENCIA Y LABORATORIO MULTIFUNCIONAL, REPARACION DE RED HIDRAULICA Y REPARACION DEL TECHO DE LABORATORIO DE MOLLUSCOS, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO; CCT 28EUT0005X	POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	\$ 5,015,822.82	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
651	CONSTRUCCION	TERMINACION DEL EDIFICIO AD-3, RESTAURACION DE MURAL, FACHADAS, UNIVERSIDAD DE PROVINCIA CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO-MADERO; CCT 28MSU0010B	CABECERA MUNICIPAL, TAMPICO	\$ 6,650,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
652	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE AULA 3 EE ESTR. U2-C P. ALTA ADOSADA + 2 AULAS 2.5 EE. ESTR. U1-C AISLADAS + CANCHA DE USOS MULTIPLES + ANDADOR DE 18 X 3 M., COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS (COBAT) No. 22; CCT 28ECB0022I	FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA	\$ 7,800,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
653	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS, SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONSO; CCT 28DES0074N	FRACC. PUERTA GRANDE, REYNOSA	\$ 1,600,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
654	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL DE 2 LABORATORIOS, SECUNDARIA GENERAL NO. 3, JUAN CAMACHO CERVANTES; CCT 28DES0050D	COL. CAROLINA YUCATAN, EL MANTE	\$ 400,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
655	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 112.5 KVA + ALIMENT. ELECTRICA DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE LOSAS, SECUNDARIA TECNICA No. 33, RICARDO FLORES MAGON; CCT 28DST0033F	POB. LOS AZTECAS, EL MANTE	\$ 1,800,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
656	CONSTRUCCION	REHABILITACION DE RED ELECTRICA, SECUNDARIA GENERAL GRAL. FRANCISCO JAVIER MORALES; CCT 28DES0084G	EJ. SAN GERMAN, SAN FERNANDO	\$ 360,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico



[Handwritten signature and initials]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
657	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 MÓDULO DE SERV. SANIT (CONSIDERAR ESPACIOS PARA EL PERSONA) (1A. ETAPA), TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ, CCT 28DTV0315A	EJ. SERVANDO CANALES, GUEMEZ	\$ 2,900,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
658	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA ARTEMIO VILLAFANA PADILLA, CCT 28DPR2182P	COL. SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, TAMPICO	\$ 840,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
659	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 28DPR1836Q	EJ. EL BERNAL, GONZALEZ	\$ 290,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
660	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA (2A. ETAPA), JARDIN DE NIÑOS, CCT 28DJN0660V	FRACC. PUEBLITOS, MATAMOROS	\$ 650,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
661	REHABILITACION	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 + OBRA EXTERIOR, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.189, CCT 28DCT0189F	EJ. LOS ARADOS, MATAMOROS	\$ 500,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
662	CONSTRUCCION	DOS AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS BAÑOS E IMPERMEABILIZACIÓN, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 209, CCT 28DCT0432B	EJ. GONZALEZ, GONZALEZ	\$ 1,970,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
663	CONSTRUCCION	TERMINACION DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL MANTE, CCT 28EIT0001F	CONG. QUINTERO, EL MANTE	\$ 8,150,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
664	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACIÓN DEL EFICIO "H" Y TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HIDROSANITARIA DEL MÓDULO DE BAÑOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 208, CCT 28DCT0432B	COL. CENTRO, ABASOLO	\$ 691,250.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico



Handwritten signature and initials in blue ink.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
665	REHABILITACION	3 AULAS CON NECESIDAD DE REHABILITACION GENERAL, TELESECUNDARIA PROFRA. PORFIRIA ENRIQUETA LARA CANO; CCT 28DTV0253E	EJ. SANTA CLARA NUMERO DOS, EL MANTE	\$ 450,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
666	CONSTRUCCION	IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO B Y F + REHABILITACION DE COMEDOR + CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL + CANALON EN TECHUMBRE, PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON; CCT 28DPR0599Y	COL. CENTRO, XICOTENCATL	\$ 1,380,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
667	REHABILITACION	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO C + RESTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE ATIPICA, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. LUZ ESTHELA CESPEDES GARCIA; CCT 28DML0015N.	COL. LUCIO BLANCO, CIUDAD MADERO	\$ 1,100,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
668	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS A,B Y C. PRIMARIA CELESTINO ORTIZ CARDENAS; CCT 28DPR2133G	COL. FRANCISCO CASTELLANOS, MATAMOROS	\$ 1,200,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
669	REHABILITACION	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO "A" + ALIMENTACION ELECTRICA DESDE LA SUBESTACION, PRIMARIA PROFRA. NORBERTO URIEGAS; CCT 28DPR1787Y	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS), GOMEZ FARIAS	\$ 1,200,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
670	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL, COLEGIO DE BACHILLERES NO. 18; CCT 28ECB0018W	FRACC. ORADEL, NUEVO LAREDO	\$ 1,320,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
671	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 560 ML. DE BANDA PERIMETRAL CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 269; CCT 28DTA0269T	EJ. LA ROSALBA, HIDALGO	\$ 2,240,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
672	REHABILITACION	3 AULAS CON NECESIDAD DE REHABILITACION GENERAL, TELESECUNDARIA PROFRA. POMPEYO BLANCO NUÑEZ; CCT 28DTV0098E	EJ. FAJA DE ORO, EL MANTE	\$ 450,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico



[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
673	CONSTRUCCION	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2.300 M2 Y CONSTRUCCIÓN DE 220 ML DE BARRA PERIMETRAL MIXTA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 98; CCT 28DCT0331D	XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$ 2,307,472.60	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
674	REHABILITACION	ILUMINACION, CONTACTOS Y AIRE ACONDICIONADO, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA; CCT 28EUT0003Z	COL. PUERTO INDUSTRIAL, ALTAMIRA	\$ 1,830,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
675	MOBILIARIO Y EQUIPO	SEMBRADORA, COSECHADORA DE FORRAJE Y REMOLQUE, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 056; CCT 28DTA0056RR	ALDAMA, ALDAMA	\$ 800,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
676	CONSTRUCCION	"REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES + CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIDES. (PLAZOLETA DE ACCESO PRINCIPAL Y ANDADORES, ALBAÑILERÍA (TERMINACIÓN DE FORRADO DE BAJANTES PLUVIALES, COLOCACIÓN DE BLOCK, APLANADOS, AFINE Y PINTURA); COLOCACION DE PUERTA DEL SEGUNDO NIVEL. REHABILITACION DE LABORATORIOS Y TALLERES ", UNIVERSIDAD POLITECNICA RIBERENA; CCT 28EPO0003B	POB. LOS GUERRA, MIGUEL ALEMAN	\$ 8,000,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
677	CONSTRUCCION	SE CONSIDERAN 4 AULAS (YA CUENTA CON UNA TECHUMBRE), SECUNDARIA GENERAL No. 8, ROSARIO CASTELLANOS; CCT 28DES0081X	COL. DEL PRADO, REYNOSA	\$ 3,600,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
678	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + REHABILITACION DE CANCELERIA, ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM SECUNDARIA JORGE VALDEZ ZAYAS; CCT 28DML0013P	FRACC. VALLE ALTO, MATAMOROS	\$ 1,100,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
679	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A + REHABILITACION DE CANALON TECHUMBRE + DEMOLICION DE BODEGA, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; CCT 28DJN0348C	COL. INFONAVIT LAS FLORES, RIO BRAVO	\$ 810,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
680	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL POR ASENTAMIENTOS, DESPRENDIMIENTO DE MUROS, LEVANTAMIENTO DE PISOS, INCLINACION DE TECHOS Y FILTRACIONES DE AGUA, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS; CCT 28EUT0002Z	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 11,587,417.54	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
681	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS A Y B, TELESECUNDARIA DOROTEO ARANGO, CCT 28DTV00210	NCP. LÁZARO CÁRDENAS DOS, EL MANTE	\$ 850,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED México
682	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPAMIENTO TALLER DE CÁRNICOS, EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No.55; CCT 28DTA00655	EJ. LA SOLEDAD, PADILLA	\$ 1,000,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED México
683	CONSTRUCCION	LABORATORIO DE IDIOMAS 130.08M2 Y BANDA PERIMETRAL 400ML, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 220; CCT 28DCT0433A	COL. AGRONÓMICA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	\$ 4,357,314.49	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED México
684	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA DE LOS EDIFIS "A" Y "B" (CONSIDERAR LAS ACCIONES QUE SE IDENTIFICARON COMO RESULTADO DE VISITA TÉCNICA, MISMAS QUE FUERON COMPARTIDAS A LA SET, A TRAVÉS DE OFICIO D.T./0052/2022 DEL ITIFE), JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL; CCT 28DJN0266U	COL. CENTRO, RIO BRAVO	\$ 1,020,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED México
685	CONSTRUCCION	TERMINACION DE LABORATORIO Y CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR N° 35; CCT 28DCM0036S	EJ. JUANILLO, MATAMOROS	\$ 3,800,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED México
686	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 3 EE Y CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N°- 271; CCT 28DCT0271F	PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS, VICTORIA	\$ 4,247,001.76	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED México
687	REHABILITACION	PINTURA GENERAL + REHABILITACION DE TECHUMBRE + PUERTAS Y VITROPISO PARA AULAS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO; CCT 28DJN0776V	COL. OBRERA 2, EL MANTE	\$ 471,500.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED México
688	CONSTRUCCION	LABORATORIO DE BANDA PERIMETRAL CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 72; CCT 28DTA0272G	OCAMPO, OCAMPO	\$ 900,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED México



[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Terminación Real	Estatus
689	CONSTRUCCION	TERMINACION DE TALLER AUTOMOTRIZ CUERPO "A2", INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS; CCT 28DIT0026P	COL. TECNOLÓGICO, MATAMOROS	\$ 5,400,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
690	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA (SUST. DE ESPACIO PROVISIONAL), PRIMARIA JOSE DOROTEO ARANGO; CCT 28DPR2801J	FRACC. PUJEBLITOS, MATAMOROS	\$ 650,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
691	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917; CCT 28DJN1064D	COL. 18 DE OCTUBRE, MATAMOROS	\$ 870,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
692	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 350M LINEALES DE BARRA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE PORTON DE ENTRADA PRINCIPAL Y LATERAL LADO PONIENTE, RECONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DIBUJO Y BODEGA, RECONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO "E", IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B, C, D Y E, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS No. 128; CCT 28DCT10437X	COL. PASO REAL, SAN FERNANDO	\$ 3,480,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
693	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROF. BALTAZAR DIAZ BAZAN; CCT 28DPR1684B	COL. CAMPESTRE I, REYNOSA	\$ 450,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
694	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + MODULO DE 2 WC + OBRA EXTERIOR, TELEBACHILLERATO 0031; CCT 28BETK0031O	EJ. FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), ALDAMA	\$ 966,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
695	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. REG. 753 ADSADA + RED ELECTRICA EXTR., JARDIN DE NIÑOS LA CORREGIDORA; CCT 28DJN0025V	COL. CENTRO, XICOTENCATL	\$ 540,789.90	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
696	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS (2A. ETAPA), SECUNDARIA TECNICA GILBERTO CANTU PEREZ; CCT 28DST0098P	FRACC. PALMARES, MATAMOROS	\$ 1,600,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico



[Handwritten signature]




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
697	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE MUROS DE 4 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIF. COLINDANTE CON LIB. EMILIO PORTES GIL (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES), PRIMARIA VICENTE GUERRERO; CCT 28DPR1679Q	COL. TAMAULIPAS, TAMPICO	\$ 1,464,934.87	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
698	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL DE 2 AULAS Y DEL MÓDULO DE SERV. SANITARIOS, PRIMARIA MEXICO 70; CCT 28DPR1299H	COL. CENTRO, MIER	\$ 450,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
699	REHABILITACION	REHABILITACION GRAL., PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA; CCT 28DPR0917U	EJ. LA JOYA, SAN FERNANDO	\$ 510,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
700	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO C + REHABILITACION DEL FORO, DEMOLICION DE BIBLIOTECA Y BODEGA, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO; CCT 28DPR1421S	COL. JOSE DE ESCANDON, REYNOSA	\$ 570,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
701	REHABILITACION	REHAB. GENERAL DE ALEROS Y COLUMNAS DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F, CENTRO DE ESTUDIO TECNOLÓGICO DEL MAR 9; CCT 28DCM0001C	COL. LA BARRA, CIUDAD MADERO	\$ 2,400,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
702	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS, ESCUELA PREPARATORIA FEDERALIZADA CARLOS ADRIAN AVILES BORTOLUSSI; CCT 28EBH0001R	EJ. GUADALUPE VICTORIA, VICTORIA	\$ 450,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
703	CONSTRUCCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA (INT. Y EXT) DEL INMUEBLE EN GRAL., REHABILITACIÓN DE LOSA Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DEL EDIF "A" (3 AULAS Y 3 ANEXOS) (VALORAR CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL EDIF "C", PARA EVENTUAL GENERACIÓN DE NUEVO PROYECTO), JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES MATAMOROS SUR; CCT 28DJN0238X	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 1,400,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
704	CONSTRUCCION	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE 220 VOLTS DE BARRA PERIMETRAL, PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO; CCT 28DPR0266J	COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, CIUDAD MADERO	\$ 1,600,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
705	REHABILITACION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (SUST. DE ESPACIOS ADAPTADOS), SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON; CCT 28DST00895	COL VILLAS SAN MIGUEL, NUEVO LAREDO	\$ 1,600,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
706	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA (SUST. DE AULA PROVISIONAL), SECUNDARIA TÉCNICA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA; CCT 28DST0098H	FRACC. LA CIMA, REYNOSA	\$ 800,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
707	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDÁCTICA Y DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA TÉCNICA No. 71, JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA; CCT 28DST0071I	COL. SAGITARIO, VICTORIA	\$ 1,500,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
708	CONSTRUCCION	FACHADA Y CERCO PERIMETRAL 200ML, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 026; CCT 28ETHK026C	EJ. EL REFUGIO (LA UNION), TULA	\$ 400,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
709	REHABILITACION	REHABILITAR E IMPERMEABILIZAR TECHOS DE EDIFICIO C, IMPERMEABILIZAR EDIFICIOS . A , B , C , D F Y K, 2036M2 Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 219; CCT 28DCT0434Z	COL. CENTRO, PADILLA	\$ 1,227,280.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
710	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO UBICADO FRENTE AL COMEDOR, REHAB. DE COLUMNAS Y PRETILES DE PASILLOS Y CONSTRUCC. DE SUBESTACIÓN ELECT. PRIMARIA GABINO BARREDA; CCT 28DPR1614G	COL. CENTRO, TAMPICO	\$ 1,800,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
711	CONSTRUCCION	200 ML BARRA PERIMETRAL, PRIMARIA OCTAVIO PAZ, CCT 28DPR2557M	FRACC. LOMA REAL, REYNOSA	\$ 750,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
712	REHABILITACION	CAMBIO DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA (2) + MANTENIMIENTO SUBESTACION EXISTENTE (2) + REHABILITACION TECHUMBRE, ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO; CCT 28ETC0006G	FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	\$ 1,900,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
713	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS 2.5EE Y LABORATORIO CLINICO 4EE, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 275; CCT 28DST00925B	COL. CAMPESTRE DEL RIO 1, MATAMOROS	\$ 6,981,005.92	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico




[Handwritten signature]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
714	REHABILITACION	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE COMEDOR, PRIMARIA FERMIN FLORES CERVANTES; CCT 28DPR2306H	COL. LOMAS DE JARACHINA, REYNOSA	\$ 230,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
715	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS; CCT 28DJN0292R	NCP. NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS), ABASOLO	\$ 445,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
716	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA, JARDIN DE NIÑOS PROFA. GLORIA CIENFUEGOS PEZINO; CCT 28DJN0961R	COL. ERNESTO ZEDILLO, REYNOSA	\$ 560,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
717	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA Y MÓDULO DE SERV. SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA; CCT 28DJN0896Z	EJ. EL TABLERO, PADILLA	\$ 1,100,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
718	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 3 AULAS DIDACTICAS, UN SERVICIO SANITARIO Y CANCELERIA DE 2 AULAS DIDACTICAS., PRIMARIA NARCISO MENDOZA; CCT 28DPR0206V	EJ. PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), ANTIGUO MORELOS	\$ 400,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
719	CONSTRUCCION	DEMOLICION DE EDIFICIO A + MEJORAMIENTO DE TERRENO + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRC. REGULAR 750 NPT 0.20 + MOD. DE S.S. CON DIRECCION ESTR. REGULAR 750 (ADOSADO) NPT. 0.20, JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS; CCT 28DJN0620U	EJ. NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA), ALDAMA	\$ 2,702,500.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
720	REHABILITACION	REHABILITACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, JARDIN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL; CCT 28DJN0679T	COL. JOSE LOPEZ FORTILLO, EL MANTE	\$ 200,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
721	REHABILITACION	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE PLAZA CIVICA + REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CCT 28DPR0488T	CENTRO, MATAMOROS	\$ 1,200,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
722	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PRIMARIA NIÑOS HEROES; CCT 28DPR0208T	CONG. FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), ANTIGUO MORELOS	\$ 720,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio Real	Fecha Termino Real	Estatus
723	REHABILITACION	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO A, JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA; CCT 28DJN06395	COL. RODHE, REYNOSA	\$ 420,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
724	REHABILITACION	ACCIONES DE REHABILITACION EN LOS EDIFIS "A, B", "C" Y "D" Y CONSTRUCC DE CÁRCAMO, IDENTIFICADAS EN VALIDACION SEGUN OFICIO DE LA DIRECC. TÉCNICA DEL ITIFE D.T.001/14/2022, JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE; CCT 28DJN0332B	COL. REFORMA URBANA, NUEVO LAREDO	\$ 1,200,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
725	REHABILITACION	REHABILITACION DE MUROS DE 16 AULAS, PRIMARIA GRAL. PEDRO JOSE MENDEZ; CCT 28DPR0586U	COL. MODERNA, EL MANTE	\$ 750,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
726	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA; CCT 28EPO0002C	COL. NUEVO TAMPICO, ALTAMIRA	\$ 14,350,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
727	CONSTRUCCION	AFECCIONES; TECHUMBRE, PRIMARIA CORLA MA. DE JESUS DE LA ROSA; CCT 28DPR0690F	COL. PEÑA BENAVIDES, NUEVO LAREDO	\$ 873,600.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
728	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 380ML, CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA; CCT 28EMS0039Q	EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, TULA	\$ 1,500,000.00	-	A PLUS	-	-	En espera de la suficiencia por parte de INIFED Mexico
				\$ 423,463,397.70					

[Signature]
ING. ARTURO CARRUBIAS CERVANTES
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

ARQ. ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ
DIRECTOR TECNICO DEL ITIFE



[Signature]
C.P. ALFONSO DE JESUS MARIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE