

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 05 de julio de 2019



~~DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA.~~

~~Presente.~~

ACUSE

En relación al programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) 2018 Apartado Urbano, con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad vigente, envío a usted en forma impresa debidamente firmados los informes físicos y financieros correspondiente al mes de junio y el segundo Informe Trimestral del año 2019, esto de acuerdo a los formatos establecidos en las Reglas de Operación aplicables a partir del 2018.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas



c.c.p. Ing. Jorge Adalberto Zapata Valdés, Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, O.C.G.N. CONAGUA.
c.c.p. Ing. Roberto Javier contreras Martínez.- Encargado de la Dirección de Infraestructura Hidráulica de la CEAT.
c.c.p. Archivo.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

*Roberto
11/11
09/07/19*

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
(PESOS)

HOJA: 1 DE: 4

FECHA DE ELABORACIÓN:

DIA	MES	AÑO
5	JULIO	2019

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESTUDIO "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO PARA USO PÚBLICO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA NORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.	280410001	VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2019	\$ 9,998,222.12	\$ 4,999,111.06	0.00	0.00	Autorizado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1	0
														Licitado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00			
														Físico	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	9,998,222.12	4,999,111.06	4,999,111.06	0.00	0.00	0.00			
2	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EXISTENTE DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A CIUDAD VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2019	\$ 9,883,543.15	\$ 4,941,771.60	0.00	0.00	Autorizado	9,883,543.15	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	9,883,543.15	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	9,883,543.15	4,942,757.78	4,942,757.78	0.00	0.00	0.00			
														Físico	9,883,543.15	4,941,771.60	4,941,771.55	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	9,883,543.15	4,941,771.60	4,941,771.55	0.00	0.00	0.00			
3	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE (VAEAS), CON VALVULAS DE AIRE COMBINADAS DE NUEVA GENERACIÓN, EN EL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2019	\$ 7,541,090.82	\$ 3,770,545.42	0.00	0.00	Autorizado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	7,542,828.51	3,771,414.25	3,771,414.26	0.00	0.00	0.00			
														Físico	7,541,090.82	3,770,545.42	3,770,545.40	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	7,541,090.82	3,770,545.42	3,770,545.40	0.00	0.00	0.00			
4	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIRE EN OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE REBOMBEO No.1 Y No.2, DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2019	\$ 2,612,171.09	\$ 1,306,085.55	0.00	0.00	Autorizado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,612,697.94	1,306,348.97	1,306,348.97	0.00	0.00	0.00			
														Físico	2,612,171.09	1,306,085.55	1,306,085.54	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	2,612,171.09	1,306,085.55	1,306,085.54	0.00	0.00	0.00			

TOTAL	\$ 30,035,027.18	\$ 15,017,513.63				30,035,027.18	15,017,513.63	15,017,513.55	0.00	0.00	0.00
-------	------------------	------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------	------	------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

QUIEN FIRMA EN SUPLENENCIA, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2018
REPORTE DE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
(PESOS)

HOJA: 2 DE: 4

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
5	JULIO	2019

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCIÓN: CUARTO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
5	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	REHABILITACIÓN DE 1.5 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2019	\$ 17,399,825.95	\$ 8,699,912.99	0.00	0.00	Autorizado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	305,551	0
														Licitado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	17,399,999.95	8,699,999.98	8,699,999.98	0.00	0.00	0.00			
														Físico	17,399,825.95	8,699,912.98	8,699,912.97	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	17,399,825.95	8,699,912.99	8,699,912.96	0.00	0.00	0.00			
6	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESCUELA DEL AGUA. CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES		VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2019	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPANTES	33	0
														Licitado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00			
7	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECARGA DEL ACUÍFERO 2807 VICTORIA - GUEMEZ LOCALIZADO EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA		VARIOS	VARIOS	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2019	\$ 6,250,318.18	\$ 3,000,152.73	0.00	0.00	Autorizado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1	0
														Licitado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
														Físico	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	6,250,318.18	3,000,152.73	3,250,165.45	0.00	0.00	0.00			
8	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VICTORIA	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS Y LINEAS DE INTERCONEXIÓN DEL CG-184 "CONSTRUCCIÓN DEL ACUAFERICO" A LINEAS PRINCIPALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE MACROMEDICIÓN EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LA CIUDAD DE VICTORIA, TAMAULIPAS.	280410001	VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2019	\$ 3,242,813.28	\$ 1,621,406.64	0.00	0.00	Autorizado	3,608,240.42	1,804,120.21	1,804,120.21	0.00	0.00	0.00	METROS LINEALES	892.3	0
														Licitado	3,608,240.42	1,804,120.21	1,804,120.21	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,242,813.28	1,621,406.64	1,621,406.64	0.00	0.00	0.00			
														Físico	3,242,812.03	1,621,406.02	1,621,406.01	0.00	0.00	0.00	MACROMEDIDORES	3	0
														Financiero	3,242,812.03	1,621,406.02	1,621,406.01	0.00	0.00	0.00			
TOTAL									\$ 28,392,957.41	\$ 14,071,472.36				28,392,956.16	14,071,471.74	14,321,484.42	0.00	0.00	0.00				

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

QUIEN FIRMA EN SUPLENIA, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

JOSE JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS

