

N° DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	4TO. ANEXO MODIFICATORIO		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS	
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT	TERM
								CONAGUA	ESTADO						
<b>AGUA POTABLE</b>															
	Construcción de Caseta de Cloración y Centro de Control de Motores y Rehabilitación de Tanque Elevado de Almacenamiento en el Sistema de Agua Potable de Santa Clara, Mpio. de Victoria, Tam. Incluye: Automatización de Motor.	400,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1		172	
		128,565.21	271,434.79	0.00	0.00			0.00	0.00						
	<b>SUBTOTAL =</b>	<b>400,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>0</b>
		<b>128,565.21</b>	<b>271,434.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>0</b>
<b>ALCANTARILLADO</b>															
<b>SOP-IF-APARURAL-110-18-P</b> MATERIALES, CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Construcción de Alcantarillado y Saneamiento en San Juanito, Municipio de Jaumave, Tam. Incluye: 5,749.51 ml de Red de Atarjeas de Tubería PVC Alcantarillado Serie 25 de 8" de Diámetro, 68 Pozos de Visita, 154 Descargas Domiciliarias, 424.97 ml de Línea de Emisor de Tubería de PVC Sanitario Serie 25, Lagunas de Oxidación con Capacidad de 5.0 lps, Cerco Perimetral y 63 ml de Emisor de Salida.	9,391,850.71		9,391,850.71		3,709,781.03	39.50%	2,817,555.22	30.00%	1		1		512	
		6,574,295.50	2,817,555.21	6,574,295.50	2,817,555.21			1,972,288.65	845,266.57						
<b>SOP-IF-APARURAL-111-18-P</b> SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	Construcción de Alcantarillado y Saneamiento en Camotero II, Municipio de El Mante, Tam. Incluye: 9,794.45 ml de Red de Atarjeas de Tubería de PVC Sanitario Serie 20, 77 Pozos de Visita, 205 Descargas Domiciliarias, Cárcamo de Bombeo con Capacidad de Almacenamiento de 4 m3, Línea de Emisor y Lagunas de Oxidación.	15,225,950.47		15,225,950.47		1,895,630.83	12.45%	4,567,785.14	30.00%	1		1		819	
		9,135,570.28	6,090,380.19	9,135,570.28	6,090,380.19			2,740,671.08	1,827,114.06						
	Construcción de Red de Alcantarillado y Saneamiento en Ej. Ampliación De La Reforma, Mpio. De Nuevo Morelos, Tam. (Primera Etapa). Incluye: 4,604 ml de Red de Atarjeas con Tubería de Pvc de 8" de Diámetro, 54 Pozos de Visita y 86 Descargas Domiciliarias.	5,172,198.80		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1		232	
		3,103,319.29	2,068,879.51	0.00	0.00			0.00	0.00						
	<b>SUBTOTAL =</b>	<b>29,789,999.98</b>		<b>24,617,801.18</b>		<b>5,605,411.86</b>	<b>22.77%</b>	<b>7,385,340.36</b>	<b>30.00%</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1,563</b>	<b>0</b>
		<b>18,813,185.07</b>	<b>10,976,814.91</b>	<b>15,709,865.78</b>	<b>8,907,935.40</b>	<b>5,605,411.86</b>	<b>22.77%</b>	<b>4,712,959.73</b>	<b>2,672,380.63</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1,563</b>	<b>0</b>
<b>SANEAMIENTO</b>															
<b>SOP-IF-APARURAL-122-18-I</b> PROYECTOS Y ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LUM, S.A. DE C.V.	Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales a Base de Lagunas de Oxidación con Capacidad de 5 lps en Santa Librada, Mpio. de Victoria, Tamps.	1,589,958.94		1,589,958.94		556,485.63	35.00%	476,987.68	30.00%	1		1		364	
		953,975.36	635,983.58	953,975.36	635,983.58			238,493.84	238,493.84						
	Sustitución de Planta Paquete para el Tratamiento de Aguas Residuales con una Capacidad de 2 lps para el Mejoramiento de la Calidad del Agua, en El Chorrillo (El Chorro), Mpio. de Hidalgo, Tam.	1,303,259.13		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1		312	
		786,339.57	516,919.56	0.00	0.00			0.00	0.00						
	<b>SUBTOTAL =</b>	<b>2,893,218.07</b>		<b>1,589,958.94</b>		<b>556,485.63</b>	<b>35.00%</b>	<b>476,987.68</b>	<b>30.00%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>
		<b>1,740,314.93</b>	<b>1,152,903.14</b>	<b>953,975.36</b>	<b>635,983.58</b>	<b>556,485.63</b>	<b>35.00%</b>	<b>238,493.84</b>	<b>238,493.84</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE</b>															
<b>CEAT-IF-APARURAL-01-18-I</b> CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Agua Potable en José María Morelos (El Nopal), Mpio. de Jaumave, Tam.	284,873.96		284,873.96		148,134.46	52.00%	0.00	0.00%	1		1		511	
		199,411.77	85,462.19	199,411.77	85,462.19			0.00	0.00						
<b>CEAT-IF-APARURAL-01-18-J</b> CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Agua Potable Las Canoas, Mpio. de Ocampo, Tam.	260,038.36		260,038.36		143,021.10	55.00%	0.00	0.00%	1		1		342	
		156,023.02	104,015.34	156,023.02	104,015.34			0.00	0.00						
	<b>SUBTOTAL =</b>	<b>544,912.32</b>		<b>544,912.32</b>		<b>291,155.56</b>	<b>53.43%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>853</b>	<b>0</b>
		<b>355,434.79</b>	<b>189,477.53</b>	<b>355,434.79</b>	<b>189,477.53</b>	<b>291,155.56</b>	<b>53.43%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>853</b>	<b>0</b>
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>															
<b>CEAT-IF-APARURAL-01-18-J</b> CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Magdalena Cedillo (El Corone), Mpio. de Tula, Tam.	462,468.80		462,468.80		208,110.96	45.00%	0.00	0.00%	1		1		1,249	
		252,000.00	210,468.80	252,000.00	210,468.80			0.00	0.00						
<b>CEAT-IF-APARURAL-01-18-I</b> CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Méndez, Mpio. de Méndez, Tam.	330,971.20		330,971.20		145,627.33	44.00%	0.00	0.00%	1		1		864	
		186,000.00	144,971.20	186,000.00	144,971.20			0.00	0.00						

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2018 (PROSSAPYS IV)  
AVANCES DE RECURSOS Y METAS

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2018

FECHA DE CORTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

N° DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	4TO. ANEXO MODIFICATORIO		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIADAS			
		C.N.A.	ESTADO	C.N.A.	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.		
																CONAGUA	ESTADO
CEAT-IF-APARURAL-01-18-I CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Mainero, Mpio. de Mainero, Tam.	346,376.00		346,376.00		162,796.72	47.00%	0.00	0.00%	1		1		386			
		186,000.00	160,376.00	186,000.00	160,376.00			0.00	0.00								
		<b>SUBTOTAL =</b>		<b>1,139,816.00</b>		<b>1,139,816.00</b>		<b>516,535.01</b>	<b>45.32%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2,499</b>	<b>0</b>
		<b>624,000.00</b>	<b>515,816.00</b>	<b>624,000.00</b>	<b>515,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										
<b>ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>																	
CEAT-IF-APARURAL-02-18-I GARROD COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2018.	376,079.83		376,079.83		188,039.92	50.00%	94,019.96	25.00%								
		135,000.00	241,079.83	135,000.00	241,079.83			33,750.00	60,269.96								
		ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2018.	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00			0.00	0.00						
<b>SUBTOTAL =</b>		<b>426,079.83</b>		<b>426,079.83</b>		<b>188,039.92</b>	<b>44.13%</b>	<b>94,019.96</b>	<b>22.07%</b>								
<b>135,000.00</b>	<b>291,079.83</b>	<b>135,000.00</b>	<b>291,079.83</b>	<b>33,750.00</b>	<b>60,269.96</b>												
<b>SUPERVISION TECNICA</b>																	
CEAT-IF-APARURAL-02-18-I GARROD COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2018.	772,923.22		772,923.22		270,523.13	35.00%	193,230.81	25.00%								
		492,063.73	280,859.49	492,063.73	280,859.49			123,015.95	70,214.86								
		ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2018.	131,056.78		131,056.78		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
				83,434.27	47,622.51	83,434.27	47,622.51			0.00	0.00						
<b>SUBTOTAL =</b>		<b>903,980.00</b>		<b>903,980.00</b>		<b>270,523.13</b>	<b>29.93%</b>	<b>193,230.81</b>	<b>21.38%</b>								
<b>575,498.00</b>	<b>328,482.00</b>	<b>575,498.00</b>	<b>328,482.00</b>	<b>123,015.95</b>	<b>70,214.86</b>												
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																	
<b>SUBTOTAL =</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>													
<b>MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES</b>																	
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Monitoreo de obras de años anteriores.	123,000.00		123,000.00		80,441.04	65.40%	80,441.04	65.40%								
		61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00			39,755.78	40,685.26								
		<b>SUBTOTAL =</b>		<b>123,000.00</b>		<b>123,000.00</b>		<b>80,441.04</b>	<b>65.40%</b>	<b>80,441.04</b>	<b>65.40%</b>						
		<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>39,755.78</b>	<b>40,685.26</b>										
<b>SUPERVISION NORMATIVA</b>																	
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	Supervisión Normativa	411,070.00		411,070.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%								
		411,070.00	0.00	411,070.00	0.00			0.00	0.00								
		<b>SUBTOTAL =</b>		<b>411,070.00</b>		<b>411,070.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>						
		<b>411,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										
<b>TOTAL =</b>		<b>36,632,076.20</b>		<b>29,756,618.27</b>				<b>8,230,019.85</b>	<b>27.66%</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2,411</b>	<b>0</b>		
<b>22,844,568.00</b>	<b>13,787,508.20</b>	<b>18,826,343.93</b>	<b>10,930,274.34</b>	<b>5,147,975.30</b>	<b>3,082,044.55</b>												

**DR. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS**  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

**MRO. RUBEN QUIROGA PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE  
CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA