



Gobierno del Estado de Tamaulipas  
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas  
Dirección de Infraestructura Hidráulica  
Departamento de Perforación de Pozos y Aforos

Informe de Avances al Cuarto Trimestre 2017

Num.	Localidad	Municipio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Mts. Perforados	L.P.S.	Habitantes Beneficiados	Obra	Estatus
1	Barrio Las Trojes	Tula	08-feb-17	24-feb-17	150.00		100	Rehabilitación de Pozo	No está en funcionamiento por la aportación de agua fué mínima
2	La Cardoncita	Tula	29-mar-17	10-may-17	170.00		52	Rehabilitación de Pozo	Proceso está la máquina perforadora trabajando
3	Ej. 19 de Abril	Villa de Casas	29-mar-17	7-abr-17	30.00		63	Perforación de Pozo	No se encuentra Operando
4	Ej. 19 de Abril	Villa de Casas	19-abr-17	20-abr-17		5.00	-	Aforo de Pozo	No se encuentra Operando
5	Ej. Alfredo V. bonfil	San Fernando	4-oct-17				1265	Rehabilitación de Pozo	Proceso
6	Ej. Cieneguillas	Tula					281		En espera de documentación de donación de predio
7	Ej. El Bujio	Tula	25-mar-17	26-mar-17	63.00		10043	Rehabilitación de Pozo	Proceso de Equipamiento de Pozo
8	Ej. El Bujio	Tula	28-mar-17	29-mar-17		5.00	-	Aforo de Pozo	Proceso de Equipamiento de Pozo
9	Ej. Emiliano Zapata	Tula	25-feb-17	22-mar-17	60.00		511	Perforación de Pozo	Operando Pozo
10	Ej. Emiliano Zapata	Tula	23-mar-17	24-mar-17		5.00	-	Aforo de Pozo	Operando Pozo
11	Ej. Jose Ma. Morelos	Jaumave	10-may-17	11-may-17		1.50	511	Aforo de Pozo	Operando Pozo
12	Ej. Magdaleno Cedillo	Tula	23-mar-17	24-mar-17	137.00		1249	Rehabilitación de Pozo	Operando Pozo
13	Ej. Miguel Hidalgo	Tula	24-nov-16	6-feb-17	120.00		335	Perforación de Pozo	Operando Pozo
14	Ej. Miguel Hidalgo	Tula	20-feb-17	25-feb-17		20.00	-	Aforo de Pozo	Operando Pozo
15	Ej. Puerto Rico	San Carlos	5-oct-17				384	Perforación de Pozo	Proceso
16	Reten Militar La Coma	Cruillas	3-may-17	4-may-17		10.00	500	Aforo de Pozo	Operando Pozo
17	Ej. 10 de Abril	Soto La Marina	9-nov-17	13-nov-17	50.00	-	310	Perforación de Pozo	Pozo Negativo
18	Ej. San Jose de Las Flores	Guemez	6-dic-17	9-dic-17	20.00	4.00	600	Rehabilitación y Aforo de Pozo	Operando Pozo
19	Loma Alta	San Fernando	15-oct-17		152.00		19073	Perforación y Aforo de Pozo	Proceso
Total					952.00	50.50	35,277		

Jefe del Departamento de Perforación de Pozos

  
Ing. Esteban Vásquez Morales

Subdirector Técnico y Encargado de Despacho  
de la Dirección de Infraestructura Hidráulica.

  
Ing. René Pérez Cedillo