

ING. FELIPE DE JESÚS CHIW VEGA

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA.

Presente.

En relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento **PROAGUA** del ejercicio fiscal 2019, y con base a lo establecido en los artículos 7.7.2 de las Reglas de Operación. Al respecto, anexo al presente se envía en CUATRO tantos el **Cierre de Ejercicio del Apartado Urbano APAUR**, de acuerdo a los formatos establecidos en el Manual de Operación y Procedimientos 2019.


Asimismo, agradezco a usted que una vez firmados, nos haga llegar una copia a los correos luis.pinto@tam.gob.mx y claudia.ojeda@tam.gob.mx para los efectos procedentes.

Atentamente



LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas



c.c.p. Ing. Jorge A. Zapata Valdés.- Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca G.N. CONAGUA.
c.c.p. Ing. René Pérez Cedillo.- Encargado del Despacho de la Dirección de Infraestructura Hidráulica de la CEAT.
c.c.p. Claudia E. Ojeda Fernández.- Subdirectora de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obra de la CEAT.
c.c.p. C.P. Rigoberto Orta Castañeda.- Comisario en la CEAT.
c.c.p. Minutario de la Dirección General.

COF/RGJ



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".

ESTADO: TAMAULIPAS

Componente	Subcomponente	Acción	Inversión total de las obras	TRANSFERIDA			INVERSIÓN			No. de participantes								
				Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Monto Federal Reintegrado	Municipi.	O. O.	Locali.	
																		EJERCIDA
		OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA																
		OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL																
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN																
		TANQUE																
	Nueva	PLANTA POTABILIZADORA	7,576,305.16	3,788,152.58	3,788,152.58	0.00	0.00	7,576,150.81	3,788,075.42	3,788,075.39	0.00	0.00	77.16	1	0	1		
		LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN																
		BEBEDEROS																
		EQUIPAMIENTO																
		SISTEMA INTEGRAL																
		PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																
		OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA																
		OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL																
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN																
		TANQUE																
	Mejorada	PLANTA POTABILIZADORA																
		LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN																
		BEBEDEROS																
		EQUIPAMIENTO																
		SISTEMA INTEGRAL																
		PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																
		OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA																
		OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL																
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN																
		TANQUE																
	Rehabilitada	PLANTA POTABILIZADORA																
		LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN																
		BEBEDEROS																
		EQUIPAMIENTO																
		SISTEMA INTEGRAL																
		PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		CAPACITACIÓN																
		ENERGÍA ELÉCTRICA																
	Mejoramiento de Eficiencia	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN																
		SISTEMA COMERCIAL																
		ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS																
		MATERIALES Y REACTIVOS																
		TOTAL AGUA POTABLE	8,576,305.16	4,288,152.58	4,288,152.58	0.00	0.00	8,576,150.81	4,288,075.42	4,288,075.39	0.00	0.00	77.16	1	0	1		
		GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	69,600.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	61,042.36	27,811.43	27,811.43	0.00	0.00	6,988.57					
		GASTOS DE NORMATIVA	13,642.00	13,642.00	13,642.00	0.00	0.00	13,642.00	13,642.00	13,642.00	0.00	0.00	0					
		Trabajo Social / Contraloría Social	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	27,610.64	12,852.48	12,852.48	0.00	0.00	2,147.52					
		SUMA	8,689,547.16	4,351,594.58	4,337,952.58	0.00	0.00	8,678,445.81	4,342,381.33	4,336,064.48	0.00	0.00	9,213.25					

1/ Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EFRAÍN MUÑOZ MARTÍN
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS

ESTADO: TAMAULIPAS

Componente	Subcomponente	Acción	Inversión total de las obras	INVERSIÓN						No. de participantes							
				TRANSFERIDA			EJERCIDA			Monto Federal Reintegrado	Localidad						
				Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total			Federal	Estado	Municipio	Otros	Municipios	O. O.
			34,640,287.92	34,640,287.92	17,320,143.95	17,320,143.97	0.00	0.00	0.00	34,617,436.24	17,308,718.15	17,308,718.09	0.00	0.00	2	0	2
	Nueva	RED DE ATARJEAS RED DE COLECTORES DRENAJE PLUVIAL EQUIPAMIENTO SISTEMA INTEGRAL PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS															
	Mejorada	RED DE ATARJEAS RED DE COLECTORES DRENAJE PLUVIAL EQUIPAMIENTO SISTEMA INTEGRAL PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS															
	Rehabilitada	RED DE ATARJEAS RED DE COLECTORES DRENAJE PLUVIAL EQUIPAMIENTO SISTEMA INTEGRAL PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS															
	Mejoramiento de Eficiencia	CAPACITACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN SISTEMA COMERCIAL ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS MATERIALES Y REACTIVOS															
	TOTAL ALCANTARILLADO		34,640,287.92	34,640,287.92	17,320,143.95	17,320,143.97	0.00	0.00	0.00	34,617,436.24	17,308,718.15	17,308,718.09	0.00	0.00	2	0	2
	GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA		226,383.05	258,120.08	129,060.04	129,060.04	0.00	0.00	0.00	226,383.05	103,142.08	123,240.97	0.00	0.00			25,917.96
	GASTOS DE NORMATIVA		58,604.78	58,604.78	58,604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	58,604.78	58,604.78	0.00	0.00	0.00			0.00
	Trabajo Social / Contraloría Social		55,221.28	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	55,221.28	25,704.96	29,516.32	0.00	0.00			4,295.04
	SUMA		34,980,497.03	35,017,012.78	17,537,808.77	17,479,204.01	0.00	0.00	0.00	34,987,646.35	17,496,169.97	17,461,476.38	0.00	0.00	2	0	41,638.80

1/ Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIHUI VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EFRAÍN MUÑOZ MARTÍN
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

AGUA: 1 DE 2
 FECHA DE ELABORACIÓN:
 DIA MES AÑO
 23 4 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

ID ACCIÓN (SISIA)	COMPONENTE/UBICACION/INTE	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN		NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRACION	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA	POBLACION BENEFICIARIA		INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)					BALDO A RENTAR/FEDERACION FEDERAL	% DE AVISO FEDERAL APLICADO	
			CLASE NEG (PROMEDIO)	MUNICIPIO						LOCALIDAD	INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	MPO	O. OPERADOR			OTROS
	AGUA POTABLE	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CONURBADA DE LA DEBENBOCADURA DEL RIO PANUCCO		MADERO	MADERO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE MADERO QUE INCLUYE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 748 TOMAS DOMICILIARIAS.	LINEA DE DISTRIBUCION PRIMARIA	KILOMETRO	6651	4500	0	3,798,075.39	3,798,075.42	0.00	0.00	0.00	7,576,150.81	77.16	50.0%
	Subtotal obra nueva											3,798,075.39	3,798,075.42	0.00	0.00	7,576,150.81	77.16		
	Subtotal obra mejorada																0.00		
	Subtotal obra rehabilitada																0.00		
	MEL EFICIENCIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS		VARIOS	VARIOS	ESCUOLA DEL AGUA CAPACITACION PARA ORGANISMOS OPERADORES	CURSOS Y TALLERES	CAPACITACION	1	0	0	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50.0%	
	Subtotal Mej. Efic.											500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		
	TOTAL DE AGUA POTABLE											4,298,075.39	4,298,075.42	0.00	0.00	8,576,150.81	77.16		
												4,298,152.88	4,298,075.42	0.00	0.00	8,576,150.81	77.16		
												34,800.00	27,811.45	33,230.93	0.00	0.00	81,042.38	0.00	
												15,000.00	12,822.48	14,795.16	0.00	0.00	27,610.64	2,147.62	
												4,337,952.88	4,328,736.33	4,330,004.48	0.00	0.00	8,664,683.81	8,213.26	

FOR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISION NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CUEVA VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA SOLFO NORTE

FOR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISION NACIONAL DEL AGUA

EFRAIN MUÑOZ MARTÍN
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

PAR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA ELECTORA

LUIS LAVIEGA PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
23	4	2020

ESTADO: TAMAULIPAS

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSIÓN (PESOS)			MONTO FEDERAL REINTEGRADO		
			PROGRAMADA	ALCANZADA	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL			
TOTAL DEL PROGRAMA					13733	13733	21,889,403.35	21,838,551.30	21,797,539.86	50,852.05
AGUA POTABLE					4500	4500	4,288,152.58	4,288,075.42	4,288,075.39	77.16
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	4500	4500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA NUEVA	0	0	3,788,152.58	3,788,075.42	3,788,075.42	3,788,075.39	3,788,075.39	77.16
Obra Mejorada	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA MEJORADAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	PORCENTAJES DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA REHABILITADA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	CAPACITACION	CAPACITACION	1	1	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
ALCANTARILLADO					9233	9233	17,320,143.95	17,308,718.15	17,308,718.09	11,425.80
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	9233	9233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA NUEVA	3	3	17,320,143.95	17,320,143.97	17,308,718.15	17,308,718.09	17,308,718.09	11,425.80
Obra Mejorada	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA MEJORADAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	PORCENTAJES DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA REHABILITADA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia		VARIABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN					281,106.82	208,860.04	241,757.73	200,746.38	39,349.09	
CONTRALORIA SOCIAL					45,000.00	45,000.00	38,557.44	44,274.48	6,442.56	
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA					163,860.04	163,860.04	130,953.51	156,471.90	32,906.53	
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA					72,246.78	0.00	72,246.78	0.00	0.00	

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIH VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EFRAÍN MUÑOZ MARTÍN
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 APARTADO URBANO (APAU)
 CIERRE DE EJERCICIO 2019
 CONTRALORÍA SOCIAL



ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2020

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
MATAMOROS	1	13/09/2019	15/03/2020	38,557.44	44,274.48	82,831.92
MADERO	1	28/09/2019	16/03/2020	38,557.44	44,274.48	82,831.92
TOTAL				38,557.44	44,274.48	82,831.92

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

EFRAÍN MUÑOZ MARTÍN
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
23	4	2020

ESTADO: TAMAULIPAS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/SUBACCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 2,942.75 ML CON TUBERIA DE DIFERENTES DIÁMETROS EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR EN MATAMOROS, TAMAULIPAS INCLUYE: 34 POZOS DE VISITA Y 241 DESCARGAS DOMICILIARIAS. (COMPROMISO INTERNACIONAL)	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	X		960		2,044,548.35	X	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. FUNDADORES, EN CD. MADERO, TAM. INCLUYE: 8,051.06 ML. DE TUBERIA DE PVC MADERO HIDRÁULICO DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 748 TOMAS DOMICILIARIAS.	MADERO	MADERO	X		4448		3,788,075.43	X	

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

EFRAÍN MUÑOZ MARTÍN
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS