

Nº DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ANEXO DE EJECUCIÓN DE FECHA BDE MAYO DE 2019		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIADAS	
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.
AGUA POTABLE															
	SUBTOTAL =														
		0.00		0.00				0.00	0.00%					0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00					0	0
ALCANTARILLADO															
	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 340 descargas domiciliarias, 13.53 km de red de atarjeas y 138 pozos de visita en Magdaleno Cedillo (El Coronel), Municipio de Tula, Tamaulipas.	17,268,890.18		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		12,088,223.13	5,180,667.05	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 332 descargas domiciliarias, 9.388 km de red de atarjeas y 96 pozos de visita en Ignacio Zaragoza, Municipio de Llera, Tamaulipas.	13,185,272.40		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		7,911,163.44	5,274,108.96	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 205 descargas domiciliarias, 8.714 km de red de atarjeas y 66 pozos de visita en Tantoyuquita, Municipio de Mante, Tamaulipas.	13,867,426.97		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		8,320,456.18	5,546,970.79	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Construcción del sistema de alcantarillado, incluye: 130 descargas domiciliarias, 3.309 km de red de atarjeas de 8" de diámetro y 70 pozos de visita en la Localidad de Santa Cruz del Toro, Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas.	4,940,161.89		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		2,964,097.13	1,976,064.76	0.00	0.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	49,261,751.44		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	4		4	0
		31,283,939.88	17,977,811.56	0.00	0.00			0.00	0.00					0	0
SANEAMIENTO															
	SUBTOTAL =	0.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%				
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE															
	Estudio y proyecto para la construcción de sistema agua potable en Liberación del Campesino, Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.	650,000.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción del sistema de agua potable en la Localidad Nuevo Padilla, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción del sistema de agua potable en la Localidad Puerto Rico, Municipio de San Carlos, Tamaulipas.	650,000.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción del sistema de agua potable Miquihuana (Cabecera Municipal), Municipio de Miquihuana, Tamaulipas.	650,000.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la ampliación de la red de agua potable del sistema "Lavin" de los Ejidos los Algodones, 5 de febrero, 19 de abril, y Comunidades Menonitas (i, ii, iii y iv) y la incorporación del ejido San Francisco	650,000.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la Ampliación de la red de agua potable en la Localidad de Ampliación Río Bravo en el Municipio de Río Bravo Tamaulipas.	650,000.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción del sistema múltiple de agua potable, en las localidades Las Virgenes (Corta Caminos, Moctezuma y Las Norias) en el Municipio de San Nicolás, Tamaulipas	650,000.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción del sistema múltiple de agua potable en las Localidades de El Llano y Anexas (El Llano), Los Tanques y la Cardoncita, Municipio de Bustamante, Tamaulipas	650,000.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción del sistema múltiple de agua potable en las Localidades de San Miguel y Héroes de la Revolución (La Tamaulipeca), Municipio de San Carlos, Tamaulipas.	600,000.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1	0
		360,000.00	240,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	5,800,000.00		0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	9		9	0
		3,480,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00					0	0





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2019 (PROSSAPYS IV)
AVANCES DE RECURSOS Y METAS

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2019

FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

N° DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 8 DE MAYO DE 2019		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		M E T A S				PERSONAS BENEFICIADAS	
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.
								CONAGUA	ESTADO						
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO															
	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en Santa Ana de Nahola, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1			
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en Tanque Blanco, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1			
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en El Nacimiento, Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas.	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1			
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción del alcantarillado y saneamiento en la localidad de Magueyes, Municipio de Mainero, Tamaulipas.	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1			
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	2,600,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	4	0	4	0	0	0
		1,560,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA															
	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	330,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		165,000.00	165,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	90,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	420,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		210,000.00	210,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
SUPERVISION TECNICA															
	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	946,431.80		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		473,215.90	473,215.90	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	86,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		43,000.00	43,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	1,032,431.80		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		516,215.90	516,215.90	0.00	0.00			0.00	0.00						
DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	SUBTOTAL =	0.00		0.00											
		0.00	0.00	0.00	0.00										
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES															
	Monitoreo de obras de años anteriores.	152,464.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		76,232.00	76,232.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	152,464.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		76,232.00	76,232.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
SUPERVISION NORMATIVA															
	Supervisión Normativa	336,594.33		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		336,594.33	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	336,594.33		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		336,594.33	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	TOTAL =	59,603,241.57		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	4	0	4	0	0	0
		37,462,982.11	22,140,259.46	0.00	0.00			0.00	0.00						

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES

DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

QUIEN FIRMA EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS