


Nº DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	200. MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019				CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS					
		CNA		ESTADO		CNA		ESTADO		INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.		
										CONAGUA	ESTADO										
AGUA POTABLE																					
SUBTOTAL =		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALCANTARILLADO																					
SOP-IF-APARURAL-114-19-P ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, SA. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 340 descargas domiciliarias, 13.53 km de red de atarjeas y 138 pozos de visita en Magdaleno Cedillo (El Coronel), Municipio de Tula, Tamaulipas.	17,268,890.18		16,472,211.20		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12,088,223.13	5,180,667.05	11,530,547.84	4,941,663.36																0.00
SOP-IF-APARURAL-115-19-P PROYECTOS MESETA, SA. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 332 descargas domiciliarias, 9.388 km de red de atarjeas y 96 pozos de visita en Ignacio Zaragoza, Municipio de Llera, Tamaulipas.	13,185,272.40		12,975,851.25		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7,911,163.44	5,274,108.96	7,785,510.75	5,190,340.50																0.00
SOP-IF-APARURAL-116-19-P PROYECTOS Y ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION LUM, S.A. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 205 descargas domiciliarias, 8.714 km de red de atarjeas y 66 pozos de visita en Tantoyuquita, Municipio de Mante, Tamaulipas.	13,867,426.97		13,723,452.04		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8,320,456.18	5,546,970.79	8,234,071.22	5,489,380.82																0.00
	Construcción del sistema de alcantarillado, incluye: 130 descargas domiciliarias, 3.309 km de red de atarjeas de 8" de diámetro y 70 pozos de visita en la Localidad de Santa Cruz del Toro, Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas.	4,940,161.89		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2,964,097.13	1,976,064.76	0.00	0.00																0.00
SUBTOTAL =		49,261,751.44		43,171,514.49		0.00	0.00%	0.00	0.00%	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
31,283,939.88	17,977,811.56	27,550,129.81	15,621,384.68	0.00	0.00																
SANEAMIENTO																					
SUBTOTAL =		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00		0.00%									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%												
ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE																					
CEAT-IF-AP-APARURAL-01-19-I RODOLFO RAFAEL RAMIREZ GONAZALEZ	Estudio y proyecto para la construcción de sistema agua potable en Liberación del Campesino, Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.	650,000.00		646,399.55		279,891.01	43.30%	161,589.89		25.00%		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		390,000.00	260,000.00	387,839.73	258,559.82			96,959.93	64,639.96												
	Estudio y proyecto para la Ampliación de la red de agua potable en la Localidad de Ampliación Río Bravo en el Municipio de Río Bravo Tamaulipas.	650,000.00		640,355.18		275,352.73	43.00%	160,088.79		25.00%		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		390,000.00	260,000.00	384,213.11	256,142.07			96,053.28	64,035.51												
CEAT-IF-APS-APARURAL-03-19-I CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del sistema de agua potable en la Localidad Puerto Rico, Municipio de San Carlos, Tamaulipas.	650,000.00		632,185.39		197,241.84	31.20%	158,046.35		25.00%		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		390,000.00	260,000.00	379,311.23	252,874.16			94,827.81	63,218.54												
	Estudio y proyecto para la ampliación de la red de agua potable del sistema "Lavin" de los Ejidos los Algodones, 5 de febrero, 19 de abril, y Comunidades Menonitas (i, ii, iii y iv) y la incorporación del ejido San Francisco	650,000.00		649,018.66		351,313.80	54.13%	162,254.67		25.00%		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		390,000.00	260,000.00	389,411.20	259,607.46			97,352.80	64,901.87												
	Estudio y proyecto para la ampliación del sistema múltiple Saltrillo-Francisco Villa y la incorporación de Localidades del Municipio de Bustamante: Joya del Quiote, La Verdolaga, Magdaleno Aguilar (San Vicente), El Caracol (Los Caracoles), Plutarco Elías Calles (Joya del Maguey), Las Antonias	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00%		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00												
	Estudio y proyecto para la construcción del sistema múltiple de agua potable en las Localidades de El Llano y Anexas (El Llano), Los Tanques y la Cardoncita, Municipio de Bustamante, Tamaulipas	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00%		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00												
	Estudio y proyecto para la construcción del sistema múltiple de agua potable en las Localidades de San Miguel y Héroes de la Revolución (La Tamaulipeca), Municipio de San Carlos, Tamaulipas.	600,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00%		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		360,000.00	240,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00												
SUBTOTAL =		4,500,000.00		2,567,958.78		1,103,799.37	42.98%	641,989.70		25.00%		7	0	7	0	0	0	0	0	0	
2,700,000.00	1,800,000.00	1,540,775.27	1,027,183.51	641,989.70	256,795.88																





Nº DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	2do. MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIADAS	
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO															
	Estudio y proyecto para la construcción del sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la Localidad de Ej. Nuevo Padilla, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1		0	
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la ampliación del sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Miquihuana (Cabecera Municipal), Municipio de Miquihuana, Tamaulipas.	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1		0	
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en Santa Ana de Nahola, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1			
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en Tanque Blanco, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1			
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en El Nacimiento, Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas.	650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		1			
		390,000.00	260,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
CEAT-IF-APS-APARURAL-03-19-I CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del alcantarillado y saneamiento en la localidad de Magueyes, Municipio de Mainero, Tamaulipas.	650,000.00		648,574.63		196,193.83	30.25%	162,143.66	25.00%	1		1			
		390,000.00	260,000.00	389,144.78	259,429.85			97,286.20	64,857.46						
	SUBTOTAL =	3,900,000.00		648,574.63		196,193.83	30.25%	162,143.66	25.00%	4	0	4	0	0	0
		2,340,000.00	1,560,000.00	389,144.78	259,429.85			97,286.20	64,857.46						
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA															
	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	330,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		165,000.00	165,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	90,000.00		90,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	420,000.00		90,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		210,000.00	210,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00						
SUPERVISION TECNICA															
	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	946,431.80		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		473,215.90	473,215.90	0.00	0.00			0.00	0.00						
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	86,000.00		86,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	1,032,431.80		86,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		516,215.90	516,215.90	43,000.00	43,000.00			0.00	0.00						
DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	SUBTOTAL =	0.00		0.00											
		0.00	0.00	0.00	0.00										
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES															
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Monitoreo de obras de años anteriores.	152,464.00		152,464.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		76,232.00	76,232.00	76,232.00	76,232.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	152,464.00		152,464.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		76,232.00	76,232.00	76,232.00	76,232.00			0.00	0.00						
SUPERVISION NORMATIVA															
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	Supervisión Normativa	336,594.33		336,594.33		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		336,594.33	0.00	336,594.33	0.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	336,594.33		336,594.33		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		336,594.33	0.00	336,594.33	0.00			0.00	0.00						
	TOTAL =	59,603,241.57		47,053,106.23		1,299,993.20	2.76%	804,133.36	0.00%	4	0	4	0	0	0
		37,462,982.11	22,140,259.46	29,980,876.19	17,072,230.04			482,480.02	321,653.34						

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 FELIPE DE JESUS CHIW-VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA