

N° DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	2DO. MODIFICATORIO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS			PERSONAS BENEFICIARIAS	
		CNA	ESTADO	CNA	ESTADO	INVERSION	%	CON TRM	CON TRM	CON TRM	TER MIN	CON TRM	TER MIN	CONT.

AGUA POTABLE		SUBTOTAL =		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANTARILLADO		SUBTOTAL =		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
SOP-IF-APARURAL-114-19-P ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, SA. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 340 descargas domiciliarias, 13.50 km de red de atarjeas y 138 pozos de visita en Magdalena Cedillo (El Coronel), Municipio de Tula, Tamaulipas.	17,268,890.18	16,472,211.20	16,472,211.20	100.00%	16,472,211.20	100.00%	16,465,809.34	99.96%	1	1	1	1,231		
SOP-IF-APARURAL-176-19-P UNDERTERRA, S.A. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 332 descargas domiciliarias, 9.388 km de red de atarjeas y 96 pozos de visita en Ignacio Zaragoza, Municipio de Llera, Tamaulipas.	12,088,223.13	11,530,547.84	4,941,663.36	82.00%	10,615,847.84	82.00%	11,526,066.53	4,939,742.81	1	1	1	865		
SOP-IF-APARURAL-115-19-P COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado incluye 205 descargas domiciliarias, 8.714 km de red de atarjeas y 66 pozos de visita en Tantoyuca, Municipio de Mante, Tamaulipas.	13,165,272.40	12,946,155.90	5,178,462.36	100.00%	13,723,452.04	100.00%	10,602,995.05	81.90%	1	1	1	969		
SOP-IF-APARURAL-140-19-P CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Construcción del sistema de alcantarillado, incluye: 130 descargas domiciliarias, 3.309 km de red de atarjeas de 8" de diámetro y 70 pozos de visita en la Localidad de Santa Cruz del Toro, Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas.	7,911,163.44	7,767,693.54	5,178,462.36	99.00%	4,940,683.28	99.00%	6,361,797.03	4,241,198.02	1	1	1	260		
SANEAMIENTO		SUBTOTAL =		49,261,751.44		48,132,408.31		29,085,575.27		16,646,081.98		3,325		0	

SUBTOTAL =		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
------------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE		SUBTOTAL =		650,000.00		646,399.55		646,399.55		100.00% <th colspan="2">646,399.55 <th colspan="2">100.00% <th colspan="2">646,399.55 <th colspan="2">100.00% </th></th></th></th>		646,399.55 <th colspan="2">100.00% <th colspan="2">646,399.55 <th colspan="2">100.00% </th></th></th>		100.00% <th colspan="2">646,399.55 <th colspan="2">100.00% </th></th>		646,399.55 <th colspan="2">100.00% </th>		100.00%	
CEAT-IF-AP-APARURAL-01-19-I RODOLFO RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ	Estudio y proyecto para la construcción de sistema agua potable en Liberación del Campesino, Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.	390,000.00	260,000.00	387,839.73	258,559.82	646,399.55	100.00%	646,399.55	100.00%	1	1	1	185						
CEAT-IF-APS-APARURAL-03-19-I CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la ampliación de la red de agua potable en la Localidad de Ampliación Río Bravo en el Municipio de Río Bravo Tamaulipas.	650,000.00	640,355.18	640,355.18	100.00%	640,355.18	100.00%	640,355.18	100.00%	1	1	1	572						
CEAT-IF-APS-APARURAL-03-19-I CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del sistema de agua potable en la Localidad Puerto Rico, Municipio de San Carlos, Tamaulipas.	390,000.00	260,000.00	384,213.11	256,142.07	632,165.39	100.00%	384,213.11	256,142.07	1	1	1	384						
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-19-I CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la ampliación de la red de agua potable del sistema "Lavin" de los Ejidos los Algodones, 5 de febrero, 19 de abril, y Comunidades Menonitas (i, ii, iii y iv) y la incorporación del ejido San Francisco	390,000.00	260,000.00	379,311.23	252,874.16	649,018.66	100.00%	379,311.23	252,874.16	1	1	1	945						
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-19-I CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la ampliación del sistema múltiple Saltillo-Francisco Villa y la incorporación de Localidades del Municipio de Bustamante: Joya del Quiote, La Verdolaga, Magdalena Aguilar (San Vicente), El Carecol (Los Caracoles), Plutarco Elías Calles (Joya del Maguey), Las Antonias	390,000.00	260,000.00	388,411.20	259,607.46	648,164.45	100.00%	388,411.20	259,607.46	1	1	1	1,248						
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-19-I CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del sistema múltiple de agua potable en las Localidades de El Llano y Anexas (El Llano), Los Tanques y la Cardoncita, Municipio de Bustamante, Tamaulipas	650,000.00	647,686.92	647,686.92	100.00%	647,686.92	100.00%	647,686.92	100.00%	1	1	1	569						
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-19-I CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del sistema múltiple de agua potable en las Localidades de San Miguel y Héroes de la Revolución (La Tamaulipeca), Municipio de San Carlos, Tamaulipas.	390,000.00	240,000.00	359,866.87	239,911.24	599,778.11	100.00%	359,866.87	239,911.24	1	1	1	183						
SUBTOTAL =		4,500,000.00		4,463,588.26		4,463,588.26		4,463,588.26		100.00%		4,463,588.26		100.00%		4,463,588.26		100.00%	

Handwritten signature and initials in blue ink.

N° DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	2DO. MODIFICATORIO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019				CONTRATADO CON LIVA.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS	
		C.N.A.	ESTADO	C.N.A.	ESTADO	C.N.A.	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN		COMT.
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO																	
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del sistema de Alcantarillado y Saneamiento en la Localidad de Ej. Nuevo Padilla, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00	260,000.00	647,649.63	259,059.85	388,589.78	259,059.85	647,649.63	100.00%	647,649.63	100.00%	1	1	1	140		
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A DE C.V.	Estudio y proyecto para la ampliación del sistema de Alcantarillado y Saneamiento en Miquihuana (Cabecera Municipal), Municipio de Miquihuana, Tamaulipas.	650,000.00	260,000.00	647,552.77	259,021.11	388,531.66	259,021.11	647,552.77	100.00%	647,552.77	100.00%	1	1	1	1,965		
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en Santa Ana de Hahoba, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00	260,000.00	645,001.49	258,000.60	387,000.89	258,000.60	645,001.49	100.00%	645,001.49	100.00%	1	1	1	894		
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en Tanque Blanco, Municipio de Tula, Tamaulipas.	650,000.00	260,000.00	648,130.85	259,252.34	388,878.51	259,252.34	648,130.85	100.00%	648,130.85	100.00%	1	1	1	628		
CEAT-IF-APS-APARURAL-06-194 CONSTRUCCIONES GUFEMO S.A DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en El Nacimiento, Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas.	650,000.00	260,000.00	647,683.51	259,073.40	388,610.11	259,073.40	647,683.51	100.00%	647,683.51	100.00%	1	1	1	162		
CEAT-IF-APS-APARURAL-03-194 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA S.A. DE C.V.	Estudio y proyecto para la construcción del alcantarillado y saneamiento en la localidad de Maguayes, Municipio de Mainero, Tamaulipas.	650,000.00	260,000.00	648,574.63	259,429.85	389,144.78	259,429.85	648,574.63	100.00%	648,574.63	100.00%	1	1	1	478		
	SUBTOTAL =	3,900,000.00	1,560,000.00	3,884,592.88	1,553,837.15	2,330,755.73	1,553,837.15	3,884,592.88	100.00%	2,330,755.73	100.00%	6	0	6	0	3,967	
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA																	
CEAT-IF-APARURAL-04-194 INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NOROESTE, S. DE RL. DE C.V.	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	330,000.00	165,000.00	314,848.11	157,424.06	157,424.05	157,424.06	314,848.11	73.06%	230,033.36	73.06%						
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	86.89%	78,201.39	86.89%						
	SUBTOTAL =	420,000.00	210,000.00	404,848.11	202,424.06	202,424.05	202,424.06	308,234.75	0.00%	153,739.88	0.00%						
SUPERVISIÓN TÉCNICA																	
CEAT-IF-APARURAL-04-194 INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NOROESTE, S. DE RL. DE C.V.	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	946,431.80	473,215.90	624,234.70	312,117.35	312,117.35	312,117.35	624,234.70	93.14%	581,402.00	93.14%						
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2019.	86,000.00	43,000.00	86,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	86,000.00	80.22%	68,991.01	80.22%						
	SUBTOTAL =	1,032,431.80	516,215.90	710,234.70	355,117.35	355,117.35	355,117.35	650,393.01	0.00%	324,921.92	0.00%						
DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
	SUBTOTAL =	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES																	
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Monitoreo de obras de años anteriores.	152,464.00	76,232.00	152,464.00	76,232.00	76,232.00	76,232.00	152,464.00	71.44%	108,921.61	71.44%						
	SUBTOTAL =	152,464.00	76,232.00	152,464.00	76,232.00	76,232.00	76,232.00	108,921.61	0.00%	54,623.81	0.00%						
SUPERVISIÓN NORMATIVA																	
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	Supervisión Normativa	69,509.18	0.00	69,509.18	0.00	69,509.18	69,509.18	69,509.18	100.00%	69,509.18	100.00%						
	SUBTOTAL =	69,509.18	0.00	69,509.18	0.00	69,509.18	69,509.18	69,509.18	0.00%	69,509.18	0.00%						
	TOTAL =	59,336,166.42	22,140,259.46	57,817,645.44	21,609,044.45	36,208,601.00	21,609,044.45	55,237,434.05	95.54%	34,697,278.74	20,519,618.20	4	0	4	0	3,325	

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POK LA INSTANCIA EJECUTORA

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE