



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). Apartado Rural

Cierre de Ejercicio 2019

Resumen General

Entidad Federativa: TAMAULIPÁS

Fecha: 23-abr-2020

COMPONENTE/TIPO DE ACCIÓN	INVERSIÓN EJERCIDA				TOTAL	EJECUTOR				
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	Org. Oper.	TOTAL
Infraestructura:	34,092,491.31	19,983,361.82	0.00	0.00	54,075,853.13	0.00	54,075,853.13	0.00	0.00	54,075,853.13
Agua potable					0.00					0.00
Alcantarillado	29,083,582.64	16,644,089.35	0.00	0.00	45,727,671.99	0.00	45,727,671.99	0.00	0.00	45,727,671.99
Saneamiento					0.00					0.00
Estudios y proyectos agua potable	2,678,152.94	1,785,435.32	0.00	0.00	4,463,588.26	0.00	4,463,588.26	0.00	0.00	4,463,588.26
Estudios y proyectos alcantarillado	2,330,755.73	1,553,837.15	0.00	0.00	3,884,592.88	0.00	3,884,592.88	0.00	0.00	3,884,592.88
Atención social y participación comunitaria	153,739.88	154,494.87	0.00	0.00	308,234.75	0.00	308,234.75	0.00	0.00	308,234.75
Contrato	115,016.68	115,016.68	0.00	0.00	230,033.36	0.00	230,033.36	0.00	0.00	230,033.36
Administración	38,723.20	39,478.19	0.00	0.00	78,201.39	0.00	78,201.39	0.00	0.00	78,201.39
Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica	324,921.92	325,471.09	0.00	0.00	650,393.01	0.00	650,393.01	0.00	0.00	650,393.01
Contrato	290,701.00	290,701.00	0.00	0.00	581,402.00	0.00	581,402.00	0.00	0.00	581,402.00
Administración	34,220.92	34,770.09	0.00	0.00	68,991.01	0.00	68,991.01	0.00	0.00	68,991.01
Monitoreo de obras de años anteriores	54,623.81	54,297.80	0.00	0.00	108,921.61	0.00	108,921.61	0.00	0.00	108,921.61
	54,623.81	54,297.80	0.00	0.00	108,921.61		108,921.61			108,921.61
Supervisión Normativa	69,509.18	0.00	0.00	0.00	69,509.18	69,509.18	0.00	0.00	0.00	69,509.18
Monto total ejercido										
TOTAL EJERCIDO	34,695,286.10	20,517,625.58	0.00	0.00	55,212,911.68	69,509.18	55,143,402.50	0.00	0.00	55,212,911.68
Total Federal Radicado (SICOP)	36,186,992.79									
Total Federal Ejercido (sin Normativa)	34,625,776.92									
Supervisión Normativa	69,509.18									
Diferencia Federal Ejercido vs Federal Radicado	1,491,706.69									
Monto Federal a Reintegrar/Reintegrado a TESOFE	1,491,706.69									

Nota: los montos de inversión se asentarán a pesos con dos decimales.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL

DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL

DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Cierre de Ejercicio 2019

Resumen de Componentes
(Inversión en pesos)

Entidad federativa: TAMAULIPAS

Fecha de elaboración: 23-abr-2020

Componente	Subcomponente	INVERSIÓN										Monto Federal a Reintegrar / Reintegrado	Metas					
		AUTORIZADA EN CLC'S (SICOP)					EJERCIDA						Indicador	Progr.	Alcan.	Localidades	Municipios	
		Total	Federal	Estado	Municipio	Org. Oper.	Total	Federal	Estado	Municipio	Org. Oper.							
AGUA POTABLE	Obra Nueva /Ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Obras Habs. Incorp.					
	Obra de mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Obras Habs. Mejor.					
	Obra de potabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lps incorporados					
	PROCAPTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	Acciones Viviendas Habs. Benef.					
	Estudios y proyectos	4,463,588.26	2,678,152.94	1,785,435.32	0.00	0.00	4,463,588.26	2,678,152.94	1,785,435.32	0.0	0.0	0.00	0.00	Estudio / proyecto	7	7		5
ALCANTARILLADO	Obra Nueva /Ampliación	48,081,981.03	30,496,409.73	17,585,571.30	0.00	0.00	45,727,671.99	29,083,582.64	16,644,089.35	0.0	0.0	1,412,827.09	Obras Habs. Incorp.	4	4	4	4	
	Obra de mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Obras Habs. Incorp.					
	Estudios y proyectos	3,884,592.88	2,330,755.73	1,553,837.15	0.00	0.00	3,884,592.88	2,330,755.73	1,553,837.15	0.0	0.0	0.00	0.00	Estudio / proyecto	6	6		4
SANEAMIENTO	Plantas de tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lps incorporados					
	Sanitarios rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Sanitarios Habs. Benef.					
	Biodigestores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biodigest. Habs. Benef.					
	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Estudio / proyecto				
Atención Social		404,848.11	202,424.05	202,424.06	0.00	0.00	308,234.75	153,739.88	154,494.87	0.00	0.00	48,684.17						
Supervisión Técnica		710,234.70	355,117.35	355,117.35	0.00		650,393.01	324,921.92	325,471.09	0.00	0.00	30,195.43						
Fortalecimiento Institucional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Monitoreo		108,921.81	54,623.81	54,297.80	0.00	0.00	108,921.81	54,623.81	54,297.80	0.00	0.00	0.00						
Superv. Normativa		69,509.18	69,509.18	0.00	0.00	0.00	69,509.18	69,509.18	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL		57,723,675.77	36,186,992.79	21,536,682.98	0.00	0.00	55,212,911.68	34,695,286.10	20,517,625.58	0.00	0.00	1,491,706.69						

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Entidad Federativa: TAMAULIPAS

Instancia Ejecutora: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Fecha: 23-abr-2020

COMPONENTEE	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	LOCALIZACIÓN				ESTRUCTURA FINANCIERA (pesos)					HABITANTES BENEFICIADOS				Estrategias impactadas		% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			CLAVE INEGI (9 Posiciones)	Habitantes Censo 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Índice Marg	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO	ORG. OPERADOR	Incorpora dos	Mejorados	Mujeres	Índigenas	Op. 1		Op. 2
INFRAESTRUCTURA																			
Agua potable																			
TOTAL AGUA POTABLE																			
Alcantarillado																			
Alcantarillado	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LLERA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 332 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 9.388 KM DE RED DE ATARJEAS Y 96 POZOS DE VISITA EN IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS.	280190053	865	LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	MEDIO	10,599,009.79	6,359,804.40	4,239,205.39	0.00	0.00	865	428.00			ZAPR		60.00
Alcantarillado	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MANTE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 205 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 8.714 KM DE RED DE ATARJEAS Y 66 POZOS DE VISITA EN TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.	280210151	926	MANTE	TANTOYUQUITA	ALTO	13,723,052.40	8,233,831.43	5,489,220.97	0.00	0.00	926	483.00			ZAPR		60.00
Alcantarillado	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: 130 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.309 KM DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO Y 70 POZOS DE VISITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL TORO, MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	280280022	260	NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	ALTO	4,939,800.46	2,963,880.28	1,975,920.18	0.00	0.00	260	139.00			ZAPR		60.00
TOTAL ALCANTARILLADO																			
Saneamiento																			
TOTAL SANEAMIENTO																			
SUBTOTAL								29,261,862.65	17,557,516.11	11,704,346.54	0.00	0.00							
SUPERVISIÓN TÉCNICA:								425,338.48	212,489.87	212,848.81	0.00	0.00							
TOTAL								29,687,201.13	17,770,005.78	11,917,195.35	0.00	0.00							

NOTAS:

1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

- | | |
|----------------------------|---------|
| COMPROMISO DE GOBIERNO | CG |
| COMPROMISO INTERNACIONAL | CI |
| ZONA ATN PRIORITARIA RURAL | ZAPR |
| PROCAPTAR | LLU |
| BEBEDEROS | BBS |
| INDÍGENA | IND |
| CONEVAL | CONEVAL |
| PUEBLO MÁGICO | PM |

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COMARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA): Apartado Rural
Cierre de Ejercicio 2019



Acciones de Infraestructura (Zonas de Atención Prioritaria)

Entidad Federativa: **TAMAULIPAS**

Instancia Ejecutora: **COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**

Fecha: **23-abr-2020**

COMPONENTEE	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	LOCALIZACIÓN					ESTRUCTURA FINANCIERA (pesos)					HABITANTES BENEFICIADOS				Estrategias impactadas		% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
			CLAVE INEGI (9 Posiciones)	Habitantes Censo 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Índice Marg.	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORG. OPERADOR	Incorpora dos	Mejorados	Mujeres	Indígenas	Op. 1	Op. 2			
INFRAESTRUCTURA																					
<i>Agua potable</i>								0.00													
TOTAL AGUA POTABLE								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<i>Alcantarillado</i>																					
<i>Alcantarillado</i>	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TULA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 340 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 13.53 KM DE RED DE ATARJEAS Y 138 POZOS DE VISITA EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	280390041	1249	TULA	MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL)	ALTO	16,465,809.34	11,526,066.53	4,939,742.81	0.00	0.00	1249		617.00			ZAPR			70.00
TOTAL ALCANTARILLADO								16,465,809.34	11,526,066.53	4,939,742.81	0.00	0.00									
<i>Saneamiento</i>																					
TOTAL SANEAMIENTO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
SUBTOTAL								16,465,809.34	11,526,066.53	4,939,742.81	0.00	0.00									
SUPERVISIÓN TÉCNICA:								225,054.53	112,432.25	112,622.28											
TOTAL								16,690,863.87	11,638,498.78	5,052,365.09	0.00	0.00									

NOTAS:

1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

- | | |
|----------------------------|--------|
| COMPROMISO DE GOBIERNO | CG |
| COMPROMISO INTERNACIONAL | CI |
| ZONA ATN PRIORITARIA RURAL | ZAPR |
| PROCAPTAR | LLU |
| BEBEDEROS | BBS |
| INDIGENA | IND |
| ONEVAL | ONEVAL |
| PUEBLO MÁGICO | PM |

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). Apartado Rural

Cierre de Ejercicio 2019

Estudios y Proyectos

Entidad Federativa: TAMAULIPAS

Instancia Ejecutora: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Fecha: 23-abr-2020

MUNICIPIO		LOCALIDAD		Habs. a beneficiar	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO	PRIORIDAD		INVERSIÓN (pesos)				DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIAL	
CLAVE INEGI (9 DÍGITOS)	NOMBRE	NOMBRE	Grado de Marginación			Sistemas a Ejecutar en 2019	Sistemas posteriores a 2019	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	COSTO TOTAL	POSITIVO	NEGATIVO
PROGRAMA NORMAL													
								0	0	0	0.00		
Subtotal Agua Potable Programa Normal								0.00	0.00	0.00	0.00		
ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RURAL (ZAPR)													
280400379	VALLE HERMOSO	LIBERACION DEL CAMPESINO	ALTO	185	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LIBERACIÓN DEL CAMPESINO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.		X	387,839.73	258,559.82	0.00	646,399.55	X	
280340111	SAN CARLOS	PUERTO RICO	ALTO	384	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUERTO RICO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS.		X	379,311.23	252,874.16	0.00	632,185.39	X	
280080007 280080208 280080251 280080112	CASA	LOS ALGODONES CINCO DE FEBRERO DIECINUEVE DE ABRIL CAMPO NUMERO UNO CAMPO NUMERO DOS CAMPO NUMERO TRES CAMPO NUMERO CUATRO	MEDIO	51 157 63 247 151 257 19	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA "LAVIN" DE LOS EJIDOS LOS ALGODONES, 5 DE FEBRERO, 19 DE ABRIL, Y COMUNIDADES MENONITAS (I, II, III Y IV) Y LA INCORORACIÓN DEL EJIDO SAN FRANCISCO		X	389,411.19	259,607.47	0.00	649,018.66	X	
280330373	RIO BRAVO	AMPLIACION RIO BRAVO	ALTO	572	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN RÍO BRAVO EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS.		X	384,213.11	256,142.07	0.00	640,355.18	X	
280060012 280060029 280060018 280060007 280060020 280060004	BUSTAMANTE	JOYA DEL QUIOTE LA VERDOLAGA MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE) EL CARACOL (LOS CARACOLE) PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY) LAS ANTONIAS	ALTO	77 126 249 213 237 348	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE SALITRILLO-FRANCISCO VILLA Y LA INCORPORACIÓN DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE: JOYA DEL QUIOTE LA VERDOLAGA, MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE), EL CARACOL (LOS CARACOLE), PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY), LAS ANTONIAS		X	388,898.67	259,265.78	0.00	648,164.45	X	
280060016 280060028 280060008	BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO) LOS TANQUES LA CARDONCITA	ALTO	425 64 34	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), LOS TANQUES Y LA CARDONCITA, MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS		X	388,612.15	259,074.77	0.00	647,686.92	X	
280340153 280340532	SAN CARLOS	SAN MIGUEL HEROES DE LA REVOLUCIÓN (LA TAMAULIPECA)	ALTO	153 34	ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL Y HEROES DE LA REVOLUCIÓN (LA TAMAULIPECA), MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS"		X	359,866.86	239,911.25	0.00	599,778.11	X	
Subtotal Agua Potable ZAPR													
TOTAL AGUA POTABLE													
								2,678,152.94	1,785,435.32	0.00	4,463,588.26		
								2,678,152.94	1,785,435.32	0.00	4,463,588.26		

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), Apartado Rural
Cierre de Ejercicio 2019
Estudios y Proyectos

Entidad Federativa: TAMAULIPAS

Instancia Ejecutora: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Fecha: 23-abr-2020

MUNICIPIO		LOCALIDAD		Habs. a beneficiar	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO	PRIORIDAD		INVERSIÓN (pesos)				DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIAL				
CLAVE INEGI (9 Dgitos)	NOMBRE	NOMBRE	Grado de Marginación			Sistemas a Ejecutar en 2019	Sistemas posteriores a 2019	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	COSTO TOTAL	POSITIVO	NEGATIVO			
ALCANTARILLADO																
PROGRAMA NORMAL																
							0.00	0.00	0.00	0.00						
Subtotal Alcantarillado Programa Normal											0.00	0.00	0.00	0.00		
ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RURAL (ZAPR)																
280390150	TULA	EJ. NUEVO PADILLA	ALTO	140	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EJ. NUEVO PADILLA, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.		X	388,589.78	259,059.85	0	647,649.63	X				
280260001	MIQUIHUANA	CABECERA MUNICIPAL	ALTO	1,585	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MIQUIHUANA (CABECERA MUNICIPAL), MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS		X	388,531.86	259,021.11	0	647,552.77	X				
280390073	TULA	SANTA ANA DE NAHOLA	ALTO	894	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA DE NAHOLA, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.		X	387,000.89	258,000.60	0	645,001.49	X				
280390079	TULA	TANQUE BLANCO	ALTO	628	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.		X	388,878.51	259,252.34	0	648,130.85	X				
280110064	GOMEZ FARIAS	EL NACIMIENTO	MEDIO	162	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS, TAMAULIPAS.		X	388,610.11	259,073.40	0	647,683.51	X				
280200032	MAINERO	MAGUEYES	BAJO	478	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES, MUNICIPIO DE MAINERO, TAMAULIPAS		X	389,144.78	259,429.85	0	648,574.63	X				
Subtotal Alcantarillado ZAPR											2,330,755.73	1,553,837.15	0.00	3,884,592.88		
TOTAL ALCANTARILLADO											2,330,755.73	1,553,837.15	0.00	3,884,592.88		
TOTAL GENERAL											5,008,908.67	3,339,272.47	0.00	8,348,181.14		

Deberán firmar las mismas personas que suscribieron el Anexo de Ejecución

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHAVARRIA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA


POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA). Apartado Rural
Cierre de Ejercicio 2019
Acciones de Atención Social y Participación Comunitaria
Entidad Federativa: TAMAULIPAS
Fecha: 23/04/2020

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LAS LOCALIDADES		INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN	FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
	X	LIBERACION DEL CAMPESINO		X			26/07/2019	26/11/2019	2,978.70	3,036.78	6,015.48
	X	PUERTO RICO		X			26/07/2019	26/11/2019	2,978.70	3,036.78	6,015.48
	X	ESTACION LAVIN			COMAPA		29/07/2019	29/11/2019	2,978.70	3,036.78	6,015.48
	X	AMPLIACION RIO BRAVO		X			29/07/2019	29/11/2019	2,978.71	3,036.78	6,015.49
	X	SALITRILLO			COMAPA		26/07/2019	26/11/2019	2,978.71	3,036.78	6,015.49
	X	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)		X			29/07/2019	29/11/2019	2,978.71	3,036.78	6,015.49
	X	SAN MIGUEL		X			29/07/2019	29/11/2019	2,978.71	3,036.78	6,015.49
SUBTOTAL									20,850.94	21,257.46	42,108.40
X			MAGDALENO CEDILLO	X			30/09/2019	22/12/2019	28,754.17	28,754.17	57,508.34
X			IGNACIO ZARAGOZA		COMAPA		21/09/2019	31/12/2019	28,754.17	28,754.17	57,508.34
X			TANTOYUQUITA	X			30/09/2019	22/12/2019	28,754.17	28,754.17	57,508.34
X			SANTA CRUZ DEL TORO		COMAPA		21/10/2019	22/12/2019	28,754.17	28,754.17	57,508.34
	X	SANTA ANA DE NAHOLA		X			18/10/2019	22/12/2019	2,978.71	3,036.78	6,015.49
	X	EJ. PADILLA		X			26/07/2019	26/11/2019	2,978.71	3,036.79	6,015.50
	X	MIQUIHUANA			COMAPA		29/07/2019	29/11/2019	2,978.71	3,036.79	6,015.50
	X	TANQUE BLANCO		X			18/10/2019	22/12/2019	2,978.71	3,036.79	6,015.50
	X	EL NACIMIENTO		X			18/10/2019	22/12/2019	2,978.71	3,036.79	6,015.50
	X	MAGUEYES			COMAPA		31/08/2019	22/12/2019	2,978.71	3,036.79	6,015.50
SUBTOTAL									132,888.94	133,237.41	266,126.35
TOTAL									153,739.88	154,494.87	308,234.75

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE CONAGUA

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA


LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL
 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO. Apartado Rural

Cierre de Ejercicio 2019

Obras de Infraestructura Relevantes Concluidas

Entidad Federativa: TAMAULIPAS

Fecha: 23-abr-2020

MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	HABITANTES BENEFICIADOS	INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDA
TULA	MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 340 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 13.53 KM DE RED DE ATARJEAS Y 138 POZOS DE VISITA EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	1249	11,526,066.53
MANTE	TANTOYUQUITA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 205 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 8.714 KM DE RED DE ATARJEAS Y 66 POZOS DE VISITA EN TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.	926	8,233,831.43
TOTAL			2175	19,759,897.96

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

**PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2019**

**INDICADORES DE EVALUACIÓN
POR COMPONENTE**

ESTADO: TAMAULIPAS

Fecha: 23/04/2020

COMPONENTE/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo Institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Programa.	0/4
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.		
<input type="checkbox"/> Población total involucrada en el diagnóstico participativo.	Población adulta involucrada / Total de población adulta de las localidades a beneficiar.	1533/ 1930
<input type="checkbox"/> Organizaciones comunitarias. constituidas.	Organizaciones comunitarias constituidas / Total de organizaciones a constituir.	4/ 4
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias / Total de integrantes de las organizaciones a constituir.	8/ 24
<input type="checkbox"/> Capacitación de las localidades en aspectos de educación sanitaria.	Localidades capacitadas / Total de localidades a beneficiar.	4/ 4
	Población capacitada en educación sanitaria / Total de la población comunitaria rural a beneficiar.	1244/ 3325
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.		
<input type="checkbox"/> Organizaciones comunitarias capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas.	Organizaciones comunitarias capacitadas / Total de organizaciones comunitarias a capacitar.	4/ 4
<input type="checkbox"/> Obras realizadas.	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas.	4/ 4
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas.	0/ 0

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL

DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIAL

CIERRE 2019

ESTADO DE: TAMAULIPAS

FECHA: 23/04/2020

MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE SISTEMA	SOLICITUD DE LA COMUNIDAD		POBLACIÓN REAL			DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIAL (FECHA)	
			FECHA	DEPENDENCIA	TOTAL	MAYOR DE 18 AÑOS	INVOLUCRADA EN EL DIAGNÓSTICO	POSITIVO	NEGATIVO
ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	MELO	10/09/2019	CEAT	711	511	126	27/09/2019	
BUSTAMANTE	JOYA DEL QUIOTE	APBA	20/11/2019	CEAT	77	42	41	27/11/2019	
BUSTAMANTE	LA VERDOLAGA	APBA	17/04/2018	CEAT	166	106	85	27/11/2019	
BUSTAMANTE	MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)	APBA	20/11/2019	CEAT	268	186	136	27/11/2019	
BUSTAMANTE	EL CARACOL (LOS CARACOLES)	APBA	20/11/2019	CEAT	172	99	87	27/11/2019	
BUSTAMANTE	PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY)	APBA	20/11/2019	CEAT	191	111	96	26/11/2019	
BUSTAMANTE	LAS ANTONIAS.	APBA	20/11/2019	CEAT	380	243	135	27/11/2019	
BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	APBA	19/11/2019	CEAT	401	248	202	26/11/2019	
BUSTAMANTE	LOS TANQUES	APBA	19/11/2019	CEAT	56	44	30	26/11/2019	
BUSTAMANTE	LA CARDONCITA	APBA	19/11/2019	CEAT	110	67	42	26/11/2019	
CASAS	LOS ÁLGODONES	APBA	01/10/2019	CEAT	55	48	31	10/10/2019	
CASAS	5 DE FEBRERO	APBA	21/09/2019	CEAT	119	73	69	29/09/2019	
CASAS	19 DE ABRIL	APBA	18/09/2019	CEAT	96	64	70	29/09/2019	
CASAS	CAMPO NÚMERO UNO (CAMPO ALTO)	APBA	13/08/2013	CEAT					25/09/2019
CASAS	CAMPO NÚMERO DOS	APBA	13/08/2013	CEAT					25/09/2019
CASAS	CAMPO NÚMERO TRES	APBA	13/08/2013	CEAT					25/09/2019
CASAS	CAMPO NÚMERO CUATRO (LAS FLORES)	APBA	13/08/2013	CEAT					25/09/2019
CASAS	SAN FRANCISCO.	APBA	08/09/2019	CEAT	250	170	200	13/09/2019	
GOMEZ FARIAS	EL NACIMIENTO	MEFS	01/05/2018	CEAT	144	107	87	28/11/2019	
MAINERO	MAGUEYES	ALBN	06/11/2018	CEAT	335	229	69	28/09/2019	
MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	ALGA	21/11/2019	CEAT	501	369	255	28/09/2019	
RIO BRAVO	AMPLIACION RIO BRAVO	APGN	28/02/2019	CEAT	486	263	213	20/09/2019	
SAN CARLOS	HÉROES DE LA REVOLUCIÓN (LA TAMAULIPECA)	APBA	18/11/2019	CEAT	51	36	23	25/11/2019	
SAN CARLOS	SAN MIGUEL	APBA	18/11/2019	CEAT	115	101	60	25/11/2019	
SAN CARLOS	PUERTO RICO	APBR	07/09/2019	CEAT	362	269	266	20/09/2019	
TULA	NUEVO PADILLA	ALGN	22/11/2019	CEAT	147	73	67	29/11/2019	
TULA	SANTA ANA DE NAHOLA	ALGN	22/11/2019	CEAT	822	481	258	29/11/2019	
TULA	TANQUE BLANCO	ALGN	22/11/2019	CEAT	611	381	185	29/11/2019	
VALLE HERMOSO	LIBERACION EL CAMPESINO	APBN	10/06/2018	CEAT	221	183	165	24/09/2019	
TOTAL	29				6,847	4,504	2,998	25	4

TIPO DE SISTEMA:

APBN: AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
APBA: AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACIÓN
APBR: AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACIÓN
APGN: AGUA POTABLE GRAVEDAD NUEVO
APGA: AGUA POTABLE GRAVEDAD AMPLIACIÓN
APGR: AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITACIÓN

APCP: AGUA POTABLE CAPTACIÓN PLUVIAL
ALBN: ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO
ALBA: ALCANTARILLADO BOMBEO AMPLIACIÓN
ALBR: ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACIÓN
ALGN: ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO
ALGA: ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACIÓN

ALGR: ALCANTARILLADO GRAVEDAD REHABILITACIÓN
MEFS: MANEJO DE EFLUENTES FOSA SÉPTICA
MELO: MANEJO DE EFLUENTES LAGUNA DE OXIDACIÓN
MEPT: MANEJO DE EFLUENTES PLANTA DE TRATAMIENTO
SSCE: SANITARIO SECO DE DOBLE CÁMARA ELEVADA

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIVVEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

INFORME DE RESULTADOS DEL MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDOS ANTES DE 2019

TAMAULIPAS

Número de sistemas¹¹ construidos con el PROSSAPYS en el estado,

en los últimos cinco años previos (2015, 2014, 2013, 2012 y 2011): 34

MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	TIPO DE SISTEMA	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA			BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL FUNCIONAMIENTO "REGULAR O MALO"	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA			RELACIÓN INGRESO-GASTO OPERACIÓN MENSUAL (\$) ¹²				
				BUENO	REGULAR	MALO		RESPONSABLE	ORIGEN DE LOS RECURSOS			RECAUDACIÓN COMUNITARIA	COSTO DE OPERACIÓN	CALIFICACIÓN superavitaria > 0 deficitaria < 0	En caso de que la relación sea deficitaria, explicar como se cubren los gastos para que siga operando el sistema
									ESTADO (\$)	MUNICIPIO (\$)	COMUNIDAD (\$)				
SAN CARLOS	BARRANCO AZUL	2014	MULTIPLE			X	PROBLEMAS CON CAIDOS EN RED DE ATARJEAS Y NO ESTAN CONECTADOS LOS USUARIOS	COMUNIDAD		-		3,800.00	3,800.00	0.0	
SAN CARLOS	SAN CARLOS	2014	MULTIPLE	X				JOSE ROBERTO PATIÑO MALDONADO		-				0.0	
SOTO LA MARINA	VISTA HERMOSA	2014	INDIVIDUAL	X				RAFAEL DRAGUSTINOVIS ARELLANO		-		69,853.00	69,853.00	0.0	
SOTO LA MARINA	LA PESCA	2014	MULTIPLE		X		NO ESTA CONECTADA A LA PLANTA TRATADORA	RAFAEL DRAGUSTINOVIS ARELLANO		-		140,000.00	125,000.00	15,000.0	
LLERA	ADOLFO RUIZ CORTINES	2008	INDIVIDUAL			X	PROBLEMAS CON LA SUBESTACION ELECTRICA	COMUNIDAD		-		4,200.00	8,800.00	-4,600.0	SE RECUPERA EL RESTO EN ASAMBLEA ORDINARIA
ALDAMA	LOS ANGELES	2014	INDIVIDUAL		X		POR NO EXISTIR CLORACION	COMUNIDAD		-		1,428.00	2,000.00	-572.0	SE NECESITA AUMENTAR LA CUOTA FIJA
ALDAMA	EL MORON	2014	INDIVIDUAL	X				ORGANISMO OPERADOR		-		22,748.00	22,748.00	0.0	
ALDAMA	EL ROSAL	2014	INDIVIDUAL			X	NO ESTA EN OPERACIÓN	COMUNIDAD		-		0.00	0.00	0.0	
MANTE	NUEVA APOLONIA	2014	MULTIPLE		X		NO LLEGAN LAS AGUAS NEGRAS A LAS LAGUNAS DE OXIDACION	MARGARITO RODRIGUEZ ESPINOZA		-		73,053.00	73,053.00	0.0	
MANTE	TANTOYUQUITA	2014	INDIVIDUAL		X		SE BOMBEA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD MEDIANTE LINEA DE CONDUCCION	NOE FERNANDO AHUMADA CORONADO		-		6,554.00	6,554.00	0.0	
VILLAGRAN	VILLAGRAN	2015	MULTIPLE	X				ORGANISMO OPERADOR		-		30,792.00	31,122.15	-330.2	SE NECESITA AUMENTAR LA CUOTA REQUERIDA
MANTE	TIERRA Y LIBERTAD	2014	MULTIPLE			X	NO LLEGA ABASTO SUFICIENTE DE AGUA	CONCEPCION REYES ESTRADA		-		2,600.00	3,200.00	-600.0	SE NECESITA AUMENTA LA CUOTA FIJA
MANTE	LOS AZTECAS	2014	MULTIPLE		X		PROBLEMAS CON LOS EQUIPOS DE BOMBEO	SALVADOR SAPIENS MARAVILLA		-		27,045.00	38,461.00	-11,416.0	SE NECESITA AUMENTA LA CUOTA FIJA
MANTE	CAMOTERO II	2014	MULTIPLE		X		PROBLEMAS CON LOS EQUIPOS DE BOMBEO	COMUNIDAD		-		9,920.00	8,393.18	1,526.8	
ANTIGUO MORELOS	MEXICO LIBRE	2016	INDIVIDUAL	X				COMUNIDAD		-		8,000.00	8,000.00	0.0	
NUEVO MORELOS	AMPLIACION LA REFORMA	2018	INDIVIDUAL		X		PROBLEMAS DE CONTROLES ELECTRICOS	COMUNIDAD		-		4,488.00	4,488.00	0.0	
NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	2013	MULTIPLE	X				ORGANISMO OPERADOR		-		102,392.00	126,153.00	-23,761.0	SE RECAUDA EL 85%
JAUMAVE	SAN JUANITO	2018	MULTIPLE	X				COMUNIDAD		-		12,500.00	16,000.00	-3,500.0	NO SE CUBRE EL PAGO DE CFE
BUSTAMANTE	SAN MIGUEL UBALDO	2015	INDIVIDUAL	X				COMUNIDAD		-		1,600.00	1,600.00	0.0	
RIO BRAVO	CANDIDO AGUILAR	2014	MULTIPLE		X		PROBLEMAS CON LOS EQUIPOS DE BOMBEO	COMUNIDAD		-		55,000.00	55,000.00	0.0	
SAN FERNANDO	GUADALUPE VICTORIA	2014	MULTIPLE	X				COMUNIDAD		-		3,500.00	7,800.00	-4,300.0	SE NECESITA AUMENTA LA CUOTA FIJA
RIO BRAVO	LA ZACATE CANA	2014	INDIVIDUAL			X		COMUNIDAD		-		0.00	0.00	0.0	
SAN FERNANDO	PALOS BLANCO	2014	MULTIPLE		X		NO LLEGA ABASTO SUFICIENTE DE AGUA	ORGANISMO OPERADOR		-		1,750.00	3,500.00	-1,750.0	SE NECESITA AUMENTA LA CUOTA FIJA
OCAMPO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	2014	INDIVIDUAL	X				COMUNIDAD		-		15,000.00	13,000.00	2,000.0	
GUEMEZ	SAN JUANA	2016	INDIVIDUAL	X				COMUNIDAD		-		3,500.00	3,977.00	-477.0	SE NECESITA AUMENTA LA CUOTA FIJA
CASAS	SAN FRANCISCO	2015	INDIVIDUAL			X	FUENTE DE ABASTECIMIENTO ABATIDO	COMUNIDAD		-		0.00	0.00	0.0	
MATAMOROS	EL EBANITO	2015	INDIVIDUAL		X		MAL FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES ELECTRICOS	COMUNIDAD		-		365.00	219.00	146.0	
VICTORIA	SANTA CLARA	2019	INDIVIDUAL	X				COMUNIDAD		-		7,740.00	7,740.00	0.0	
HIDALGO	LA AURORA	2016	INDIVIDUAL	X				COMUNIDAD		-		5,200.00	5,000.00	200.0	

INFORME DE RESULTADOS DEL MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDOS ANTES DE 2019

TAMAULIPAS

Número de sistemas^{1/} construidos con el PROSSAPYS en el estado,

en los últimos cinco años previos (2015, 2014, 2013, 2012 y 2011): 34

MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	TIPO DE SISTEMA	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA			BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL FUNCIONAMIENTO "REGULAR O MALO"	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA			RELACIÓN INGRESO-GASTO OPERACIÓN MENSUAL (\$) ^{2/}				
				BUENO	REGULAR	MALO		RESPONSABLE	ORIGEN DE LOS RECURSOS			RECAUDACIÓN COMUNITARIA	COSTO DE OPERACIÓN	CALIFICACIÓN superavitaria > 0 deficitaria < 0	En caso de que la relación sea deficitaria, explicar como se cubren los gastos para que siga operando el sistema
									ESTADO (\$)	MUNICIPIO (\$)	COMUNIDAD (\$)				
XICOTENCATL	ALIANZA AGRARIA	2017	INDIVIDUAL		X		FRACTURADO TANQUE DE REGULACION ELEVADO	ORGANISMO OPERADOR		-		12,500.00	12,500.00	0.0	
SAN FERNANDO	FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL	2014	MULTIPLE			X	PROBLEMAS CON EL ALCANTARILLADO	ORGANISMO OPERADOR		-		55,000.00	55,000.00	0.0	
LLERA	SANTA ISABEL	2013	INDIVIDUAL	X				COMUNIDAD				5,320.00	6,000.00	-680.0	SE NECESITA AUMENTA LA CUOTA FIJA
No. DE SISTEMAS				32	14	11	7	% DE OBRAS VISITADAS 94%	TOTAL	0.00	0.00	0.00	685,848.00	718,961.33	

1/ Se debe entender po sistema el conjunto de obras y equipos necesarios para la prestación del servicio, y se deben incluir todas las obras en las que hubo financiamiento del PROSSAPYS.

2/ Los ingresos y gastos de operación y mantenimiento de los sistemas, deben ser los reales y no los definidos en la etapa de proyecto.

TIPO DE SISTEMA:

- APBN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
- APBA AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACIÓN
- APBR AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACIÓN
- APGN AGUA POTABLE GRAVEDAD NUEVO
- APGA AGUA POTABLE GRAVEDAD AMPLIACIÓN
- APGR AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITACIÓN
- APCP AGUA POTABLE CAPTACIÓN PLUVIAL
- APBNP AGUA POTABLE POZO O PRIMERAS ETAPAS

- ALBN ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO
- ALBA ALCANTARILLADO BOMBEO AMPLIACIÓN
- ALBR ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACIÓN
- ALGN ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO
- ALGA ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACIÓN
- ALGR ALCANTARILLADO GRAVEDAD REHABILITACIÓN
- MEFS MANEJO DE EFLUENTES FOSA SÉPTICA

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS