

Nº DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS	
		CNA	ESTADO	CNA	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.
								CONAGUA	ESTADO						
AGUA POTABLE															
	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Liberación del Campesino, municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. Incluye: 606 ml de línea de conducción, 1,994 ml de línea de distribución, un tanque elevado de 35 m3 y 70 tomas domiciliarias.	1,702,186.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%					168	
		680,874.00	1,021,312.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	1,702,186.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	168	0
		680,874.00	1,021,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	168	0
ALCANTARILLADO															
	Construcción de sistema de saneamiento básico en el nacimiento, municipio de Gómez Farias, Tamaulipas. Incluye: 80 casetas prefabricadas (baño digno) y 80 biodigestores.	3,681,966.00		474,295.53		0.00	0.00%	118,573.89	25.00%					162	
		1,472,786.00	2,209,180.00	332,006.87	142,288.66			83,001.72	35,572.17						
	Construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento en Tanque Blanco, Municipio de Tula, Tamaulipas.	12,858,970.00		549,758.28		0.00	0.00%	137,439.57	25.00%					628	
		6,429,485.00	6,429,485.00	329,854.97	219,903.31			82,463.74	54,975.83						
	Ampliación del sistema de alcantarillado en Miquihuana (cabecera), municipio de Miquihuana, Tamaulipas. Incluye: 15.75 km de red de atarjeas, 148 pozos de visita y 231 descargas domiciliarias.	17,800,266.00		423,967.22		0.00	0.00%	105,991.80	25.00%					1,389	
		8,900,133.00	8,900,133.00	169,586.89	254,380.33			42,396.72	63,595.08						
	Primera etapa de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el Ej. Santa Ana de Nahola, Municipio de Tula, Tamaulipas. Incluye 8.9 km de red de atarjeas, 220 descargas domiciliarias y 139 pozos de visita	12,139,122.00		398,246.88		0.00	0.00%	99,561.72	25.00%					894	
		6,069,561.00	6,069,561.00	199,123.44	199,123.44			49,780.86	49,780.86						
	SUBTOTAL =	46,480,324.00		1,846,267.91		0.00	0.00%	461,566.98	0.00%	0	0	0	0	3,073	0
		22,871,965.00	23,608,359.00	1,030,572.17	815,695.74	0.00	0.00%	257,643.04	203,923.94	0	0	0	0	3,073	0
SANEAMIENTO															
	SUBTOTAL =	0.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00						
ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE															
	Estudio geofísico y geohidrológico para la localización de una fuente de abastecimiento y perforación exploratoria a 200 mts. y análisis de calidad del agua, en Lázaro Cárdenas (Cerro Gordo) Municipio de Tula, Tamaulipas.	1,830,700.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%					1,075	
		732,280.00	1,098,420.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	Estudio para nueva fuente de abastecimiento, incluye: estudio geofísico, perforación exploratoria, análisis de calidad de agua y aforo en la Localidad de San Germán, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	900,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%					1,146	
		540,000.00	360,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
	SUBTOTAL =	2,730,700.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	2,221	0
		1,272,280.00	1,458,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	2,221	0
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO															
CEAT-IF-ALC-APARURAL-01-20-I ALAHAMUT, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento en la Localidad de San Rafael, Municipio de Tula, Tamaulipas.	475,000.00		474,295.53		0.00	0.00%	0.00	0.00%					140	
		332,500.00	142,500.00	332,006.87	142,288.66			0.00	0.00						
	Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento en la Localidad El Abra, Municipio de Mante, Tamaulipas.	550,000.00		549,758.28		0.00	0.00%	0.00	0.00%					1,585	
		330,000.00	220,000.00	329,854.97	219,903.31			0.00	0.00						
	Proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema de alcantarillado y saneamiento en Güemez, municipio de Güemez, Tamaulipas.	425,000.00		423,967.22		0.00	0.00%	0.00	0.00%					894	
	170,000.00	255,000.00	169,586.89	254,380.33			0.00	0.00							
proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema de alcantarillado y saneamiento en San Carlos, Municipio de San Carlos, Tamaulipas.	400,000.00		398,246.88		0.00	0.00%	0.00	0.00%					628		
	200,000.00	200,000.00	199,123.44	199,123.44			0.00	0.00							
	SUBTOTAL =	1,850,000.00		1,846,267.91		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	3,227	0
		1,032,500.00	817,500.00	1,030,572.17	815,695.74	0.00	0.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	3,227	0

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
 PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2020 (PROSSAPYS IV)
 AVANCES DE RECURSOS Y METAS
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2020

FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020

N° DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIADAS	
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.
								CONAGUA	ESTADO						
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA															
	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2020.	324,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		162,000.00	162,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
		SUBTOTAL =		420,000.00				96,000.00							
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Atención social y participación comunitaria de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2020.	96,000.00		96,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			0.00	0.00						
		SUBTOTAL =		420,000.00				96,000.00							
		210,000.00	210,000.00	48,000.00	48,000.00			0.00	0.00						
SUPERVISION TECNICA															
	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2020.	944,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		472,000.00	472,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00						
		SUBTOTAL =		1,046,210.00				102,210.00							
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Supervisión técnica de las obras de agua potable y saneamiento, en varias localidades en el Estado de Tamaulipas. (PROSSAPYS IV) 2020.	102,210.00		102,210.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		51,105.00	51,105.00	51,105.00	51,105.00			0.00	0.00						
		SUBTOTAL =		1,046,210.00				102,210.00							
		523,105.00	523,105.00	51,105.00	51,105.00			0.00	0.00						
DESARROLLO INSTITUCIONAL															
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	125,000.00		125,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00			0.00	0.00						
		SUBTOTAL =		125,000.00				125,000.00							
		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00			0.00	0.00						
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES															
ADMINISTRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Monitoreo de obras de años anteriores.	130,000.00		130,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%						
		65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			0.00	0.00						
		SUBTOTAL =		130,000.00				130,000.00							
		65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			0.00	0.00						
TOTAL =		54,484,420.00		4,145,745.82		0.00	0.00%	461,566.98	0.00%	0	0	0	0	8,689	0
		26,656,724.00	27,826,696.00	2,225,249.34	1,920,496.48			257,643.04	203,923.94						

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA


LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

Nº DE CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020		CONTRATADO CON I.V.A.		AVANCE FISICO		FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIADAS			
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CON TRA	TER MIN	CON TRA	TER MIN	CONT.	TERM.		
								CONAGUA	ESTADO								
	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de liberación del campesino, municipio de valle hermoso, Tamaulipas. Incluye: 606 ml de línea de conducción, 1,994 ml de línea de distribución, un tanque elevado de 35 m3 y 70 tomas domiciliarias.	1,702,186.00		0.00				0.00	0.00%							168	
		680,874.00	1,021,312.00	0.00	0.00			0.00	0.00%								
	SUBTOTAL =	1,702,186.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	168	0
	TOTAL =	1,702,186.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
		680,874.00	1,021,312.00	0.00	0.00			0.00	0.00%								

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EFRAIN MUÑOZ MARTÍN
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
 CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA