

ING. FELIPE DE JESÚS CHIW VEGA

Director General del Organismo de Cuenca

Golfo Norte de la CONAGUA

Presente.

Con base a lo establecido en los artículos 4. Inciso 4.1 tabla 6, numeral 4.5.3. inciso f) y 4.8 numeral 4.8.2 de las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento **PROAGUA** del ejercicio fiscal 2020, y en alcance al oficio No. OCGN/B00.804.06.635/2020 de fecha 18 de diciembre del 2020, con el cual nos comunica enviar por medio magnético e impreso el cierre de ejercicio por cada apartado (1° de enero al 31 de diciembre del 2020), correspondiente al Estado de Tamaulipas a más tardar el último día hábil de enero del 2021.

Al respecto anexo al presente, se envía en CUATRO tantos el **Cierre de Ejercicio del Apartado Rural (APARURAL) 2020.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

c.c.p. Ing. Jorge Adalberto Zapata Valdés.- Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del OCGN de la CONAGUA.

c.c.p. Ing. Rene Pérez Cedillo.- Encargado del Despacho de la Dirección de Infraestructura Hidráulica de la CEAT.

c.c.p. Lic. Claudia E. Ojeda Fernández.- Subdirectora de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obra de la CEAT.

c.c.p. C.P. Rigoberto Orta Castañeda.- Comisario de la CEAT.

c.c.p. Minutario.

LPC/RPC/COF/RGJ

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). Apartado Rural

Cierre de Ejercicio 2020

Acciones de Infraestructura (Programa Normal)

Entidad Federativa: 28 Tamaulipas

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Fecha: 26-ene-2021

FC-APARURAL-01

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	Acción	Subacción	Unidad	Cantidad	LOCALIZACIÓN				ESTRUCTURA FINANCIERA (pesos)				HABITANTES BENEFICIADOS		% DE APOYO FEDERAL APLICAD O			
							CLAVE INEGI (9 Posiciones)	MPIO.	LOCALIDAD	Índice Marg.	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORG. OP.	OTROS		Incorpo rados	Mujeres	Índice Indige nas
AGUA POTABLE		OBRA DE CAPTACIÓN SUSTERRANEA		CASETA DE DESINFECCIÓN		1														
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN		LÍNEA DE CONDUCCIÓN		0.606														
	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIBERACION DEL CAMPESINO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAUJAPAS. INCLUIVE: 606 ML DE LINEA DE CONDUCCION, 1.994 ML DE LINEA DE DISTRIBUCION, UN TANQUE ELEVADO DE 35 MS Y 70 Tomas domiciliarias.	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EQUIPAMIENTO	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	KILOMETRO KILOMETRO EQUIPAMIENTO	1.994 1	280400379	VALLE HERMOSO	alto	1,665,404.15	666,161.64	999,242.51	0.00	0.00	0.00	168	0	83	40.00	
Mejorada Rehabilitada			LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	TOMA NUEVA	70				0.00	0.00	0.00								
		TANQUE		TANQUE ELEVADO	TANQUE ELEVADO	1				0.00	0.00	0.00								
TOTAL AGUA POTABLE										1,665,404.15	666,161.64	999,242.51	0.00	0.00	0.00					
ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00								
Nueva	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL ACACIMIENTO, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, TAMAUJAPAS. INCLUIVE: 80 CASITAS PREFABRICADAS (BAÑO DIGNO) Y 80 BIODIGESTORES.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	DESCARGA DOMICILIARIA	80	280110064	GÓMEZ FARIAS	medio	4,451,252.65	1,472,785.99	2,978,466.66	0.00	0.00	0.00	162	0	77	35.09	
Mejorada Rehabilitada										0.00	0.00	0.00								
TOTAL SANEAMIENTO										4,451,252.65	1,472,785.99	2,978,466.66	0.00	0.00	0.00					
										0.00	0.00	0.00								
SUBTOTAL SUPERVISIÓN TÉCNICA:										6,116,656.80	2,138,947.63	3,977,706.17	0.00	0.00	0.00					
TOTAL GENERAL										39,684.04	19,842.02	19,842.02	0.00	0.00	0.00					
										6,156,340.84	2,158,789.65	3,997,551.19	0.00	0.00	0.00					

verificar las sumas

NOTAS:
1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

- CI
- COMPRONISO INTERNACIONAL
- CONEVAL
- PROCAPTAR
- INDIGENA
- ZONA ATEH PRIORITARIA RURAL
- CAMBIO CLIMATICO

- CI
- CONEVAL
- LLU
- IND
- ZAPR
- CM

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL

DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

FOR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

JAVIER PANTO COVARARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUJAPAS

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	Acción	Subsección	Unidad	Cantidad	LOCALIZACIÓN			ESTRUCTURA FINANCIERA (pesos)				HABITANTES BENEFICIARIOS				Estrategias Impactadas			
							Habitantes Censos 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Índice Marg	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORG. OP.	OTRO S	Incorpora dos	Mejora dos	Mujeres	Indige ras	Op. 1
Nueva	AGUA POTABLE																				
Mejorada																					
Rehabilitada																					
TOTAL AGUA POTABLE																					
Nueva	ALCANTARILLADO																				
Nueva	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TULLA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO EN TANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE TULLA, TAMAUPLIPAS.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	14.8															
			RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	DESCARGA DOMICILIARIA	296	628	TULLA	TANQUE BLANCO	alto	10,208,858.13	5,104,429.07	5,104,429.06	0.00	0.00	0.00	0.00				
			RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	POZO VISITA	164															
Nueva	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN MIQUIHUANA (CABECERA), MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAUPLIPAS. INCLUYE: MUNICIPIO 15.75 KM. DE RED DE ATARJEAS, 148 POZOS DE VISITA Y 231 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	15.75															
			RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	DESCARGA DOMICILIARIA	231	1389	MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	alto	15,856,915.17	7,928,457.60	7,928,457.57	0.00	0.00	0.00	0.00				
			RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	POZO VISITA	148															
Nueva	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TULLA	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SANTA ANA DE MAHOLA, MUNICIPIO DE TULLA, TAMAUPLIPAS. INCLUYE 6.9 KM DE RED DE ATARJEAS, 220 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 139 POZOS DE VISITA	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	8.9															
			RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	DESCARGA DOMICILIARIA	220	884	TULLA	SANTA ANA DE MAHOLA	alto	11,513,068.70	5,756,534.35	5,756,534.35	0.00	0.00	0.00	0.00				
			RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	POZO VISITA	139															
Mejorada																					
Rehabilitada																					
TOTAL ALCANTARILLADO																					
Nueva	SANEAMIENTO																				
Mejorada																					
Rehabilitada																					
TOTAL SANEAMIENTO																					
SUBTOTAL SUPERVISION TECNICA:																					
TOTAL GENERAL																					

NOTAS:
 1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:
 COMPROMISO INTERMUNICIPAL CI
 CONEVAL LU
 PROCAPTAR IND
 ZONAS ATN PRIORITARIA RURAL ZAPR
 CAMBIO CLIMATICO OM

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISION NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTADAL
 DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). Apartado Rural
Cierre de Ejercicio 2020
Estudios y Proyectos

Entidad Federativa: 28 Tamaulipas

Instancia Ejecutora: Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Fecha: 26-ene-21

FC-APARURAL-03

COMPONENTE	LOCALIDAD		Habs. a beneficiar	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO	PRIORIDAD		INVERSIÓN (pesos)			DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIAL		
	CLAVE INEGI (9 Posiciones)	Grado de Marginación			Sistemas a Ejecutar en 2020	Sistemas posteriores a 2021	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	COSTO TOTAL	POSITIVO	NEGATIVO
PROGRAMA NORMAL												
AGUA POTABLE	NUEVO	280390039	1075	ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 200 MTS. Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA, EN LAZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.		X	719,004.44	1,078,506.67	0.00	1,797,511.11		
AGUA POTABLE	NUEVO	280350328	1146	ESTUDIO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, PERFORACIÓN EXPLORATORIA, ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA Y AFORO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERMAN, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.		X	539,469.34	359,646.22	0.00	899,115.56		
Subtotal Agua Potable Programa Normal							1,258,473.78	1,438,152.89		2,696,626.67		
Subtotal Agua Potable ZAPR							0	0		0		
TOTAL AGUA POTABLE							1,258,473.78	1,438,152.89	0.00	2,696,626.67		
PROGRAMA NORMAL												
ALCANTARILLADO	NUEVO	280390071	508	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.		X	332,008.87	142,286.66	0.00	474,296		X
ALCANTARILLADO	NUEVO	280210003	2,343	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.		X	329,854.97	219,903.31	0.00	549,758		X
ALCANTARILLADO	MEJORADO	280130001	1,579	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS.		X	189,586.89	254,360.33	0.00	423,967		X
ALCANTARILLADO	MEJORADO	280340001	591	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS.		X	199,123.44	199,123.44	0.00	398,247		X
Subtotal Alcantarillado Programa Normal							1,030,572.17	815,695.74	0.00	1,846,268		
Subtotal Alcantarillado ZAPR							0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL ALCANTARILLADO							1,030,572.17	815,695.74	0.00	1,846,267.91		
TOTAL GENERAL							2,289,045.95	2,253,848.63	0.00	4,542,894.58		

Deberán firmar las mismas personas que suscribieron el Anexo de Ejecución

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARABUENAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). Apartado Rural

Cierre de Ejercicio 2020

Resumen General

Fecha: 26-ene-21

Instancia Ejecutora: Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

28 Tamaulipas

Entidad Federativa:

FC-APARURAL - 04

COMPONENTE/TIPO DE ACCIÓN	Fuente de Financiamiento					Ejecutor			TOTAL	
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	ESTADO	MUNICIPIO	Org. Oper.		Otros
Agua Potable	666,161.64	999,242.51	0.00	0.00	0.00	1,665,404.15	0.00	0.00	0.00	1,665,404.15
Obra Nueva	666,161.64	999,242.51	0.00	0.00	0.00	1,665,404.15	0.00	0.00	0.00	1,665,404.15
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alcantarillado	20,262,207.01	21,767,887.64	0.00	0.00	0.00	42,030,094.65	0.00	0.00	0.00	42,030,094.65
Obra Nueva	20,262,207.01	21,767,887.64	0.00	0.00	0.00	42,030,094.65	0.00	0.00	0.00	42,030,094.65
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y Proyectos	2,289,045.95	2,253,848.63	0.00	0.00	0.00	4,542,894.58	0.00	0.00	0.00	4,542,894.58
Estudios y proyectos agua potable	1,258,473.78	1,438,152.89	0.00	0.00	0.00	2,696,626.67	0.00	0.00	0.00	2,696,626.67
Estudios y proyectos alcantarillado	1,030,572.17	815,695.74	0.00	0.00	0.00	1,846,267.91	0.00	0.00	0.00	1,846,267.91
Atención social y participación comunitaria	207,344.04	207,344.05	0.00	0.00	0.00	414,688.09	0.00	0.00	0.00	414,688.09
Contrato	159,344.04	159,344.05	0.00	0.00	0.00	318,688.09	0.00	0.00	0.00	318,688.09
Administración	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	0.00	121,278.15	0.00	0.00	0.00	121,278.15	0.00	0.00	0.00	121,278.15
Supervisión técnica	518,973.10	518,973.11	0.00	0.00	0.00	1,037,946.21	0.00	0.00	0.00	1,037,946.21
Contrato	467,868.10	467,868.11	0.00	0.00	0.00	935,736.21	0.00	0.00	0.00	935,736.21
Administración	51,105.00	51,105.00	0.00	0.00	0.00	102,210.00	0.00	0.00	0.00	102,210.00
Monitoreo de obras de años anteriores	49,353.15	52,242.85	0.00	0.00	0.00	101,596.00	0.00	0.00	0.00	101,596.00
Monto total ejercido										
TOTAL EJERCIDO	23,993,084.89	25,920,816.94	0.00	0.00	0.00	49,913,901.83	0.00	0.00	0.00	49,913,901.83
MONTO FEDERAL TRANSFERIDO	24,014,729.65									
RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS	21,644.76									

Nota: Los montos de inversión se asentarán a pesos sin decimales.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

FELIPE DE JESUS CHIM VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

JAVIER PINZO COVARARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Componente	Subcomponente	INVERSIÓN EJERCIDA						Metas				
		Total	Federal	Estado	Municipio	Organismo Operador	Otros	Indicador	Progr.	Alcan.	Localidades	Municipios
AGUA POTABLE	Obra Nueva /Ampliación	1,665,404.15	666,161.64	999,242.51	0.00	0.00	0.00	Obras Habs. Incorp.	1	1	1	1
	Obra de mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras Habs. Mejor.	-	-	-	-
	Obra de potabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lps incorporados				
	PROCAPTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Acciones Viviendas Habs. Benef.				
	Estudios y proyectos	2,696,626.67	1,258,473.78	1,438,152.89				Estudio / proyecto	2	2	2	2
ALCANTARILLADO	Obra Nueva /Ampliación	42,030,084.65	20,262,207.01	21,767,887.64	0.00	0.00	0.00	Obras Habs. Incorp.	4	4	4	4
	Obra de mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras Habs. Incorp.				
	Estudios y proyectos	1,846,287.91	1,030,572.17	815,695.74	0.00	0.00	0.00	Estudio / proyecto	4	4	4	4
	Plantas de tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lps incorporados				
SANEAMIENTO	Sanitarios rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habs. Benef. Biogest.				
	Biogestores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Habs. Benef.				
	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio / proyecto				
	Atención Social	414,688.09	207,344.04	207,344.05	0.00	0.00	0.00	Habs. Benef.				
	Supervisión Técnica	1,037,946.21	518,973.10	518,973.11	0.00	0.00	0.00	Biogest.				
Fortalecimiento Institucional		121,278.15	0.00	121,278.15	0.00	0.00	0.00	Habs. Benef.				
Monitoreo		101,596.00	49,553.15	52,242.85	0.00	0.00	0.00	Estudio / proyecto				
TOTAL		49,913,901.83	23,993,084.89	25,920,816.94	0.00	0.00	0.00					

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA
LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO. Apartado Rural

Cierre de Ejercicio 2020

Obras de Infraestructura Relevantes Concluidas

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Instancia Ejecutora:

Entidad Federativa: 28 Tamaulipas

Fecha: 26-ene-21

FC-APARURAL- 06

LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	HABITANTES BENEFICIADOS	INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDA
TANQUE BLANCO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TANQUE BLANCO. MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	628	10,208,856.13
MIQUIHUANA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN MIQUIHUANA (CABECERA), MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. INCLUYE: 15.75 KM DE RED DE ATARJEAS, 148 POZOS DE VISITA Y 231 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	1389	15,856,915.17
TOTAL		2017	26,065,773.30

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA



JOSÉ JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL
 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA). Apartado Rural

Cierre de Ejercicio 2020

Acciones de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a Ejecutores

FC-APARURAL-07

Fecha: 26-ene-21

Instancia Ejecutora: Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Entidad Federativa: 28 Tamaulipas

CONCEPTO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN			% FED. APLICADO
					INICIO	TERMINÓ	FEDERAL	(PESOS) ESTADO	TOTAL	
adquisición	Computadora de escritorio	ADMINISTRACIÓN	pieza	3	21/10/2020	31/10/2020	0	85,428.92	85428.92	0
adquisición	Navegador GPS	ADMINISTRACIÓN	pieza	2	21/10/2020	31/10/2020	0	8,804.40	8804.4	0
adquisición	Cámara	ADMINISTRACIÓN	pieza	1	14/10/2020	31/10/2020	0	7,069.83	7069.83	0
adquisición	Nivel Topográfico	ADMINISTRACIÓN	pieza	1	14/10/2020	31/10/2020	0	19,975.00	19975	0
TOTAL							0	121278.15	121278.15	

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

JESUS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL
 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR COMPONENTE

FC-APARJRAL- 08

ESTADO: 28 Tamaulipas

FECHA: 26-ene-21

COMPONENTE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a ejecutores		
Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Apartado Rural.	0 / 7
Atención social y participación comunitaria		
Comités comunitarios-constituidos.	Comités comunitarios constituidos / Total de comités a constituir .	5 / 5
Capacitación de las localidades en aspectos sanitarios, de higiene y ambientales.	Mujeres que integran los comités comunitarios / Total de integrantes de los comités a constituir.	11 / 30
Infraestructura	Localidades capacitadas / Total de localidades a-atender.	5 / 5
Comités comunitarios capacitados para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.	Comités comunitarios capacitados / Total de comités comunitarios a capacitar	5 / 5
Obras realizadas	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas.	3 / 5
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas	2 / 5

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2020.

Se deberá aceptar la personalidad de los suscriptores

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIHU VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)			
		ADMINISTRACIÓN	COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
X	LIBERACIÓN DEL CAMPESINO	X	Agua Potable			13/09/2020	28/01/2021	31,868.81	31,868.81	63,737.62
	LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO)	X				10/09/2020	06/01/2021	8,000.00	8,000.00	16,000.00
							SUBTOTAL	39,868.80	39,868.81	79,737.61
			Alcantarillado							
X	EL NACIMIENTO				X	14/09/2020	28/01/2021	31,868.81	31,868.81	63,737.62
	TANQUE BLANCO		X			13/09/2020	15/03/2021	31,868.81	31,868.81	63,737.62
X	MIQUIJUANA			X		13/09/2020	15/03/2021	31,868.81	31,868.81	63,737.62
X	SANTA ANA DE NAHOLA		X			13/09/2020	15/03/2021	31,868.81	31,868.81	63,737.62
	SAN RAFAEL	X		X		30/09/2020	29/11/2020	8,000.00	8,000.00	16,000.00
X	EL ABRA	X		X		30/09/2020	29/11/2020	8,000.00	8,000.00	16,000.00
X	SAN GERMAN	X	X			10/09/2020	06/01/2021	8,000.00	8,000.00	16,000.00
X	GUÉMEZ	X		X		30/09/2020	29/11/2020	8,000.00	8,000.00	16,000.00
X	SAN CARLOS	X		X		30/09/2020	29/11/2020	8,000.00	8,000.00	16,000.00
							SUBTOTAL	167,476.24	167,476.24	334,952.48
							TOTAL	207,344.04	207,344.05	414,688.09

Deberán firmar las mismas personas que suscribieron el Anexo de Ejecución

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIMVEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA
JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA)
SEGUIMIENTO DE AVANCES 2020

FS-APARURAL-10

Fecha: 26-ene-21

Instancia Ejecutora: Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Entidad Federativa: 28 Tamaulipas

LOCALIDAD	TIPO DE SISTEMA	PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO (AÑO)	POBLACION TOTAL A BENEFICIAR	CONSTITUCIÓN DEL COMITE COMUNITARIO		CAPACITACIÓN IMPARTIDA			ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (Fecha de entrega del sistema)			DOCUMENTO QUE REGLAMENTA LA PRESTACION DEL SERVICIO (Reglamento o Contrato)		
				FECHA DE CONSTITUCIÓN	INTEGRANTES	ASPECTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y AMBIENTALES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ORGANISMO OPERADOR	COMUNIDAD	FAMILIA	FECHA IMPLANTACIÓN	DOCUMENTO		
				TOTAL	MUJERES	FECHA DE CONCLUSIÓN	POBLACION CAPACITADA	FECHA DE CONCLUSIÓN	POBLACION CAPACITADA					
EL NACIMIENTO	MEFS		162	6	3	27/10/2020	6	21/12/2020	6					
MIQUIHUANA	ALGA		1389	6	4	28/10/2020	6	22/12/2020	6					
SANTA ANA DE NAHOLA	ALGN		864	6	0	19/11/2020	6	28/12/2020	6					
TANQUE BLANCO	ALGN		628	6	3	23/10/2020	6	28/12/2020	6					
LIBERACION DEL CAMPESINO	APBA		168	6	1	18/11/2020	6	18/12/2020	6					
0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0

TIPO DE SISTEMA

- APFN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
- APBA AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACION
- APBN AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACION
- APRN AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACION
- APDA AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACION
- APRA AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACION
- APOR AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACION

- APCP AGUA POTABLE CAPTACION FLUVIAL
- APBP AGUA POTABLE POZO O PRIMERAS ETAPAS
- ALBN ALGANTRILLADO BOMBEO NUEVO
- ALBA ALGANTRILLADO BOMBEO REHABILITACION
- ALBP ALGANTRILLADO BOMBEO REHABILITACION
- ALBN ALGANTRILLADO BOMBEO NUEVO

- ALGA ALGANTRILLADO BOMBEO AMPLIACION
- ALGR ALGANTRILLADO BOMBEO REHABILITACION
- ALGN ALGANTRILLADO BOMBEO REHABILITACION
- MILO MANSIO DE EFLUENTES LAGUNA DE ORDENACION
- MIPT MANSIO DE EFLUENTES PLANTA DE TRATAMIENTO
- SSCE SANITARIO SECO DOBLE CAMARA ELEVADA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIM VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 Y POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL
 DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS

**DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIAL
SEGUIMIENTO DE AVANCES 2020**

Entidad Federativa: 28 Tamaulipas

Instancia Ejecutora: Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

Fecha: 26-ene-21

FS-APARURAL-11

LOCALIDAD	TIPO DE SISTEMA	SOLICITUD DE LA COMUNIDAD		POBLACIÓN REAL			DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIAL (FECHA)	
		FECHA	DEPENDENCIA	TOTAL	MAYOR DE 18 AÑOS	INVOLUCRADA EN EL DIAGNÓSTICO	POSITIVO	NEGATIVO
EL ABRA	ALBN	15/07/2020	CEAT	2,253	1,643	853	POSITIVO	
SAN RAFAEL	ALBN	16/07/2020	CEAT	457	347	84	POSITIVO	
GUIMEZ	ALGA	20/07/2020	CEAT	1,925	1,265	29	POSITIVO	
SAN CARLOS	ALGA	17/07/2020	CEAT	1,116	765	40	POSITIVO	
TOTAL: 4				5,751	4,020	1,006		

TIPO DE SISTEMA
 APBN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
 APBA AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACIÓN
 APBR AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACIÓN
 APGN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
 APGA AGUA POTABLE GRAVEDAD AMPLIACIÓN
 APGR AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITACIÓN

ALCA ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACIÓN
 ALCA ALCANTARILLADO GRAVEDAD REHABILITACIÓN
 ALBR ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO
 ALBR ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACIÓN
 ALGN ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO
 ALGN ALCANTARILLADO GRAVEDAD ELEVADA

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL
 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

INFORME DE RESULTADOS DEL MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDOS ANTES DE 2020

Entidad Federativa: 28 Tamaulipas

Fecha: 26-ene-21

FS-APARJRAL-12

Número de sistemas construidos en los últimos cinco años: 123

LOCALIDAD	AÑO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	TIPO DE SISTEMA	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA			BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL FUNCIONAMIENTO "REGULAR O MALO"	ORIGEN DE LOS RECURSOS			COSTO DE OPERACIÓN	CALIFICACIÓN superavitarria > 0 deficitaria < 0	En caso de que la relación sea deficitaria, explicar como se cubren los gastos para que siga operando el sistema
			BUENO	REGULAR	MALO		RESPONSABLE	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA				
								ESTADO (\$)	MUNICIPIO (\$)			
LA DIANA	2015	APBR	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	9,500.00	SUPERAVITARIA	
SANTA CLARA	2018	APBR	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	5,935.00	SUPERAVITARIA	
SANTA LIBRADA	2018	ALGN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	6,600.00	SUPERAVITARIA	
SAN JUANITO	2018	ALGN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	17,350.00	SUPERAVITARIA	
ADOLFO RUIZ CORTINEZ	2015	ALGN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	16,991.00	SUPERAVITARIA	
DIVISION DEL NORTE	2016	ALGN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	18,998.00	SUPERAVITARIA	
CAMOTERO II	2018	ALGN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	8,968.00	SUPERAVITARIA	
AMPLIACION LA REFORMA	2018	ALGN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	6,987.00	SUPERAVITARIA	
SANTA CRUZ DEL TORO	2018	ALGN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	6,804.00	SUPERAVITARIA	
ALIANZA DE CABALLEROS	2017	APBR	SI	SI		OPERANDO EN REGULARES CONDICIONES	COMUNIDAD		COMUNIDAD	6,300.00	DEFICITARIA	PROBLEMAS CON TANQUE ELEVADO
LOS GENERALES	2016	APBN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	5,040.00	SUPERAVITARIA	
JESUS GONZALEZ ORTEGA	2016	APBA	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	2,240.00	SUPERAVITARIA	
LOS DORADOS	2016	APBN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	14,369.00	SUPERAVITARIA	
EL PORVENIR DEL CAMPESINO	2017	APBN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	COMUNIDAD		COMUNIDAD	2,450.00	SUPERAVITARIA	
IMAMALEON	2017	APBN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	MUNICIPIO		MUNICIPIO	5,150.00	SUPERAVITARIA	
SALTIRILLO	2017	APBN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	MUNICIPIO		MUNICIPIO	4,760.00	SUPERAVITARIA	
FRANSCICO MEDRANO	2017	APBN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	MUNICIPIO		MUNICIPIO	- 0 -	DEFICITARIA	
PEDRO RUIZ MOLINA	2017	APBN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	MUNICIPIO		MUNICIPIO	3,300.00	SUPERAVITARIA	
EL TRIUNFO II	2016	APBN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	MUNICIPIO		MUNICIPIO	8,200.00	SUPERAVITARIA	
LOSDORADOS	2016	APBN	SI			SISTEMA OPERANDO NORMAL	MUNICIPIO		MUNICIPIO	5,935.00	SUPERAVITARIA	
JOYA DEL QUIOTE	2015	APBN	SI			SISTEMA EN REGULARES CONDICIONES	MUNICIPIO		MUNICIPIO	2,000.00	DEFICITARIA	POR MEDIO DEL COMITÉ EJIDAL
EL OJITE	2016	APBA	SI			SISTEMA EN REGULARES CONDICIONES	MUNICIPIO		MUNICIPIO	3,150.00	SUPERAVITARIA	PROBLEMAS CON ABASTO DE AGUA
LA HIGUERA	2015	APBN	SI			OPERANDO EN REGULARES CONDICIONES	MUNICIPIO		MUNICIPIO	- 0 -	DEFICITARIA	LO CUBRE EL MUNICIPIO
LA ALBERCA	2015	APBR	SI			OPERANDO EN MALA CONDICIONES	MUNICIPIO		MUNICIPIO	- 0 -	DEFICITARIA	LO CUBRE EL MUNICIPIO
TANTOYUQUITA	2018	ALGN	SI			OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES	COMUNIDAD		COMUNIDAD	9,534.00	SUPERAVITARIA	
SANTA CRUZ DEL TORO	2018	ALGN	SI			OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES	MUNICIPIO		MUNICIPIO	6,804.00	SUPERAVITARIA	
20 DE NOVIEMBRE	2018	APBN	SI			OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES	COMUNIDAD		COMUNIDAD	3,900.00	SUPERAVITARIA	
LA ZAMORINA	2017	ALGN	SI			OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES	COMUNIDAD		COMUNIDAD	6,314.00	SUPERAVITARIA	
NUOVO PROGRESO	2015	APBN	SI			OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES	MUNICIPIO		MUNICIPIO	5,040.00	SUPERAVITARIA	PROBLEMAS DE ABASTO DE AGUA
MAGDALENO CEDILLO	2016	ALGN	SI			OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES	COMUNIDAD		COMUNIDAD	17,143.00	SUPERAVITARIA	PROCESO DE CONSTRUCCION
IGNACIO ZARAGOZA	2019	ALGN	SI			OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES	COMUNIDAD		COMUNIDAD	14,369.00	SUPERAVITARIA	
No. DE SISTEMAS			31	1	0	0	0	0	0	0	222761	
% DE OBRAS VISITADAS			25%									

TIPO DE SISTEMA

APBN AGUA POTABLE BOMBO NUEVO
APBA AGUA POTABLE BOMBO AMPLIACION
APBR AGUA POTABLE BOMBO REHABILITACION
ALGN AGUA POTABLE BOMBO NUEVO
ALBR AGUA POTABLE BOMBO REHABILITACION
APBA AGUA POTABLE BOMBO NUEVO
APBR AGUA POTABLE BOMBO REHABILITACION
ALGN AGUA POTABLE BOMBO NUEVO
ALBR AGUA POTABLE BOMBO REHABILITACION

APCP AGUA POTABLE CAPTACION FLUVIAL
APBNP AGUA POTABLE POZO O PIMERAS ETAPAS
ALBN ALICANTARRILADO BOMBO NUEVO
ALBR ALICANTARRILADO BOMBO REHABILITACION
ALGN ALICANTARRILADO BOMBO REHABILITACION
APBR ALICANTARRILADO BOMBO REHABILITACION
ALGN ALICANTARRILADO GRAVEDAD NUEVO

ALGA ALICANTARRILADO GRAVEDAD AMPLIACION
ALGR ALICANTARRILADO GRAVEDAD REHABILITACION
ALGN ALICANTARRILADO GRAVEDAD REHABILITACION
ALBR ALICANTARRILADO GRAVEDAD REHABILITACION
MIPT MANEJO DE EFLUENTES PLANTA DE TRATAMIENTO
ISCE SANITARIO SECO DOBLE CÁMARA ELEVADA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL

DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA
LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISION ESTADAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS