

ING. FELIPE DE JESÚS CHIW VEGA

Director General del Organismo de Cuenca

Golfo Norte de la CONAGUA

Presente.

Con base a lo establecido en los artículos 4. Inciso 4.1 tabla 6, numeral 4.5.3. inciso f) y 4.8 numeral 4.8.2 de las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento **PROAGUA** del ejercicio fiscal 2020, y en alcance al oficio No. OCGN/B00.804.06.635/2020 de fecha 18 de diciembre del 2020, con el cual nos comunica enviar por medio magnético e impreso el cierre de ejercicio por cada apartado (1° de enero al 31 de diciembre del 2020), correspondiente al Estado de Tamaulipas a más tardar el último día hábil de enero del 2021.

Al respecto anexo al presente, se envía en CUATRO tantos el **Cierre de Ejercicio del Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (APTAR) 2020.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

c.c.p. Ing. Jorge Adalberto Zapata Valdés.- Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del OCGN de la CONAGUA.

c.c.p. Ing. Rene Pérez Cedillo.- Encargado del Despacho de la Dirección de Infraestructura Hidráulica de la CEAT.

c.c.p. Lic. Claudia E. Ojeda Fernández.- Subdirectora de Seguimiento, Control de Inversiones y Verificación de Obra de la CEAT.

c.c.p. C.P. Rigoberto Orta Castañeda.- Comisario de la CEAT.

c.c.p. Minutario.

LJPC/RPC/COF/RGJ

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR)
 RESUMEN GENERAL DE TODOS LOS SUBCOMPONENTES DE APOYO
 CIERRE DE EJERCICIO 2020
 (Pesos)

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
27	1	2021

ESTADO: TAMAULIPAS

FC-APTAR-01

Componente	Subcomponente	Acción	Sub Acción	INVERSIÓN										Monto Federal Reintegrado	No. de participantes		
				TRANSFERIDA					EJERCIDA						Munici.	O. O.	Locali.
				Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total				
SANEAMIENTO	Nuevo	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	6,874,163.17	7,684,020.77	0.00	0.00	14,558,183.94	6,873,285.42	7,683,143.00	0.00	0.00	14,556,428.42	877.75	4	0	4
		EMISOR	EMISOR	2,364,966.31	2,746,171.35	0.00	0.00	5,111,137.66	2,364,966.31	2,746,171.35	0.00	0.00	5,111,137.66	0.00	4	0	4
		EMISOR	PLANTA DE BOMBEO	205,273.40	307,910.11	0.00	0.00	513,183.51	205,273.40	307,910.11	0.00	0.00	513,183.51	0.00	1	0	1
		PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	660,864.31	660,864.32	0.00	0.00	1,321,728.63	660,864.31	660,864.32	0.00	0.00	1,321,728.63	0.00	5	0	5
	Mejorado													0.00			
														0.00			
														0.00			
														0.00			
	Rehabilitado													0.00			
														0.00			
														0.00			
														0.00			
	Mejoramiento de Eficiencia													0.00			
														0.00			
														0.00			
														0.00			
TOTAL SANEAMIENTO				10,105,267.19	11,398,966.55	0.00	0.00	21,504,233.74	10,104,389.44	11,398,088.78	0.00	0.00	21,502,478.22	877.75	9	0	9
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA				66,972.00	66,972.00	0.00	0.00	133,944.00	66,972.00	66,972.00	0.00	0.00	133,944.00	0.00			
Trabajo Social / Contraloría Social				17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00			
SUMA				10,189,739.19	11,483,438.55	0.00	0.00	21,673,177.74	10,188,861.44	11,482,560.78	0.00	0.00	21,671,422.22	877.75			

Notas:
 1.- Se deberá consignar el monto en pesos sin-centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

FC-APTAR-02

ID Acción (BBSA)	Componente/Subcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Organismo Operador	Localización			Nombre y Descripción de la Obra/acción	Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Litros por Segundo Tratados (lps)		Inversión Transferida Federal \$M (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)						Saldo Federal a Reintegrar	% de Apoyo Federal Aplicado	
				Clave INEGI (9 Posiciones)	Municipio	Localidad						Incorporados	Mejorados		Federal	Estado	Mpio.	O. Operador	Otros	Suma			
1 / 2020T281	SANEAMIENTO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO	280010104	ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO INCLUYE: 0.47 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.00			2,228,296.23	2,227,467.25	2,227,467.24	0.00	0.00	0.00	4,454,934.49	628.98	50	
							EMISOR	EMISOR	KILÓMETRO	0.47	2												
2 / 2020T282	SANEAMIENTO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA	280390041	TULA	MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO INCLUYE: 1.0 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.00			2,461,617.81	2,461,617.81	2,461,617.52	0.00	0.00	0.00	4,923,235.63	0.00	50	
							EMISOR	EMISOR	KILÓMETRO	1.00	2												
3 / 2020T283	SANEAMIENTO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MANTE	280210151	MANTE	TANTOYUQUITA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO. INCLUYE: 4.623.96 M. DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.00			2,597,398.65	2,597,398.65	3,881,097.99	0.00	0.00	0.00	6,468,496.64	0.00	40	
							EMISOR	PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO AGUAS	1.00	2												
										4.62													
4 / 2020T284	SANEAMIENTO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	280280022	NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INCLUYE: 1.308 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN SANTA CRUZ DEL TORO, MPIO. DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.00			2,167,090.19	2,167,041.42	2,167,041.41	0.00	0.00	0.00	4,334,082.83	48.77	50	
							EMISOR	EMISOR	KILÓMETRO	1.31	1												
5 / 2020T285	SANEAMIENTO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	280390082 280340009 280060005 280280012 280360007	TULA, SAN CARLOS, BUSTAMANTE, MIQUIHUANA, SAN NICOLAS	ALFONSO TERRONES BENITEZ (PRESA RAMIREÑA), EL BARRANCO AZUL, CALABACILLAS, LA PEÑA, FLECHADORES	ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA LA IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE BAJO COSTO PARA COMUNIDADES RURALES.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	ESTUDIO	1.00			660,864.31	660,864.31	660,864.32	0.00	0.00	0.00	1,321,728.63	0.00	50	
Subtotal nuevo MEJORADO											10,105,267.19	10,104,389.44	11,398,088.78	0.00	0.00	0.00	21,502,478.22	877.75					
Subtotal mejorado REHABILITADO											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Subtotal rehabilitado MEJ. EFICIENCIA											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Subtotal Mej. Eficiencia											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL DE SANEAMIENTO											10,105,267.19	10,104,389.44	11,398,088.78	0.00	0.00	0.00	21,502,478.22	877.75	47				
SUBTOTAL ACCIONES											10,105,267.19	10,104,389.44	11,398,088.78	0.00	0.00	0.00	21,502,478.22	877.75					
SUPERVISION TECNICA											66,972.00	66,972.00	66,972.00	0.00	0.00	0.00	133,944.00	0.00					
CONTRALORIA SOCIAL											17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00					
TOTAL											-10,189,739.19	10,188,861.44	11,482,560.78	0.00	0.00	0.00	21,671,422.22	877.75					

Notas:

- 1.- Se deberá consignar el monto en pesos sin centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio.
- 2.- Las acciones se desglosarán en las acciones, subacciones y metas alcanzadas, acorde a los desgloses de su anexo técnico

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR)

CIERRE DE EJERCICIO 2020
CONTRALORÍA SOCIAL

FC-APTAR-03

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2021

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN		
		INICIO	TERMINO	(PESOS)		
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	20/07/2020	15/01/2021	4,375	4,375	8,750
TULA	MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL)	13/08/2020	01/03/2021	4,375	4,375	8,750
MANTE	TANTOYUQUITA	13/08/2020	15/03/2021	4,375	4,375	8,750
NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	14/07/2020	01/03/2021	4,375	4,375	8,750
TOTAL				17,500	17,500	35,000

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA


LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR)

OBRAS RELEVANTES

EJERCICIO FISCAL 2020

FC-APTAR-04

ESTADO: TAMAULIUPAS

Fecha de elaboración: 27/01/2021

COMPONENTE: SANEAMIENTO

DESCRIPCION DE LA OBRA/SUBACCIÓN	SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	LITROS POR SEGUNDO INCORPORADOS	LITROS POR SEGUNDO MEJORADOS	MONTO EJERCIDO FEDERAL (\$)	% APOYO FEDERAL
CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO INCLUYE: 0.47 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS	NUEVO	ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	2	0	2,227,467	50
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INCLUYE: 1.308 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN SANTA CRUZ DEL TORO, MPIO. DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	NUEVO	NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	1	0	2,167,041	50

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS

SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR)

CUADRO RESUMEN
 CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2020

FC-APTAR-05

ESTADO: TAMAULIPAS

Fecha de elaboración: 27/01/2021

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	No. DE ACCIONES	INDICADOR DEL PROGRAMA O TIPO DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSIÓN (PESOS) ^{1/}					
				PROGRAMADA	ALCANZADA	AUTORIZADO		EJERCIDO		FEDERAL REINTEGRADA	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
SANEAMIENTO											
Nuevo	0	LITROS POR SEGUNDO INCORPORADOS	LPS	7	7	10,105,267.19	11,398,966.55	10,104,389.44	11,398,088.78	877.75	
Mejorado	0	LITROS POR SEGUNDO MEJORADOS	LPS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rehabilitado	0	LITROS POR SEGUNDO MEJORADOS	LPS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de eficiencia	0			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Supervisión Técnica						66,972.00	66,972.00	66,972.00	66,972.00	0.00	
Contraloría Social						17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
TOTAL APTAR						10,189,739.19	11,483,438.55	10,188,861.44	11,482,560.78	877.75	

Notas:

1/ Se deberá consignar el monto en pesos sin centavos entregado a la entidad federativa.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS