

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

**LUGAR, FECHA Y HORA:** Reunión realizada en modalidad virtual con enlace Google Meet, y presencial en la Sala de Juntas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, en el Piso 7 de la Torre Bicentenario; siendo las **11:00 horas del día 26 de Septiembre de 2024.**-----

**OBJETO:** Hacer constar la Primera Sesión Ordinaria 2024 de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE), del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), en el estado de Tamaulipas, constituido por parte del Gobierno del Estado, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, y del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua; con el objeto de dar seguimiento, evaluar el avance de las acciones aprobadas en el PROAGUA para el ejercicio 2024, y acordar aspectos relacionados en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la entidad, bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA.
2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.
3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PROAGUA 2024.
  - ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES **RURALES**
  - ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES **URBANAS**
  - CONTRALORIA SOCIAL
  - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
  - DESINFECCIÓN DE AGUA
4. ACUERDOS.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CIERRE DEL ACTA.

#### PUNTO 1 Y 2. BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:** El C. Ing. Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y Presidente del Comité de la CORESE, y en cumplimiento al orden del día en su punto 1 procede a dar la bienvenida a los asistentes, asimismo dando continuidad al punto 2 y de conformidad con la lista de asistencia se cuenta con el quórum suficiente, por lo que se declara válido para efectuar la sesión de la **Primera Sesión Ordinaria 2024 de la CORESE.**-----





ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

**INTERVIENEN:**

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS:**

**SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO**

**SOCIAL:** El C. Ing. Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y Presidente del Comité de la CORESE; el C. Ing. Víctor Manuel Moreno García, Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores, en su cargo de suplente del Presidente del Comité de la CORESE, el C. Ing. Reynaldo Soto García, Director de Agua Potable y Saneamiento y Vocal del PROAGUA Acciones Urbanas y Rurales; el C. Ing. Horacio Nelson Castillo de la Cruz, Director de Vinculación y Fortalecimiento a Organismos Operadores, en su cargo de Vocal del PROAGUA de Acciones de Desinfección de Agua; el Ing. José Ángel Walle Morales, Subdirector de Programas Rurales y Participación Social, en su cargo de Vocal PROAGUA en la Participación Social, el Ing. Luis Fernando Joachin Chávez, Subdirector de Calidad del Agua, el C. Lic. Luis Humberto Luna Barrón, Subdirector de Vinculación y Fortalecimiento, el C. Biólogo Jorge García Hernández, Jefe de Departamento de Agua Potable.-----

**POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA:**

**ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE:** En representación del C. Ing. Jaime Gudiño Zárate, Director General del Organismo de Cuenca, en su cargo de Secretario Ejecutivo; el C. Ing. Jorge Adalberto Zapata Valdés, Director Agua Potable, Drenaje y Saneamiento O.C.G.N., en su cargo de Suplente de Secretario Ejecutivo.-----

**ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO:** En representación del C. Dr. Luis Carlos Alatorre Cejudo, Director General; el C. Ing. Francisco Javier Villanueva González, Residente General del Programa Frontera Norte O.C.R.B..-----

**ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE:** En representación del C. Ing. Juan Gabriel Riestra Beltrán, Director General; el C. Ing. Jesús Cruz Hernández, Jefe de Departamento.-----

**INVITADOS:**

**CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL:** En representación de la C. Dra. Norma Angélica Pedraza Melo, Contralora Gubernamental en el Estado de Tamaulipas; el C. CP. Rafael Félix González, Contralor Interno en la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.-----

Handwritten signatures and initials are present below the 'INVITADOS' section, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

**SECRETARIA DE FINANZAS:** En representación de la C. Lic. **Adriana Lozano Rodríguez**, Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, el C. Cp. **Epifanio Muñoz Quintero**, Director de Contabilidad de la Subsecretaría de Inversión de Entidades y Fideicomisos de la Unidad de Entidades y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas.

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:** En representación del C. Ing. **Pedro Cepeda Anaya**, Secretario de Obras Públicas en el Estado de Tamaulipas, C. Ing. **Jaime Felipe Cano Hinojosa**, Subsecretario de Construcción; el C. Ing. **Francisco Javier Briones Méndez**, Director General de Proyectos y Licitaciones, C. Ing. **Francisco Guzmán Torres**, Director de la Región Centro; el C. Ing. **Alberto Miranda Olivo**, Director de la Región Sur; el C. Ing. **Víctor Hugo Salazar Saucedo**, Director de la Región Norte; el C. Arq. **Pedro Alberto Gómez Sagástegui**, Director de Proyectos de Construcción.

### PUNTO 3. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PROAGUA 2024.

El Ing. **Víctor Manuel Moreno García**, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité y de Vocal Programa PROAGUA Acciones Urbanas y Rurales, cede la palabra al Ing. **Reynaldo Soto García**, Director de Agua Potable y Saneamiento, para informar el estado actual del PROAGUA ejercicio 2024, como a continuación se presenta:

Como primer punto se presenta el Estado del Ejercicio 2024.

#### **ESTADO DEL EJERCICIO DEL RECURSO PROAGUA 2024**

| ESTADO DEL EJERCICIO (\$) |               |                     |                   |                |
|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------|
| RECURSO                   | CONAGUA       | GOBIERNO DEL ESTADO |                   | SUMA           |
|                           |               | RECURSO DE CONVENIO | RECURSO ADICIONAL |                |
| CONVENIDO                 | 78,114,549.00 | 102,686,680.08      | 2,134,992.71      | 182,936,221.79 |
| COMPROMETIDO              | 69,551,976.25 | 91,538,584.44       | 2,134,992.71      | 163,225,553.40 |
| RECURSO DISPONIBLE        | 8,562,572.75  | 11,148,095.64       | -                 | 19,710,668.39  |
| PAGADO                    | 25,016,575.88 | 33,148,462.67       | 640,497.82        | 58,805,536.37  |
|                           | 36%           | 36%                 | 30%               | 36%            |

Se hace hincapié que el recurso disponible corresponde a las economías por contratación, asimismo se señala que se estará presentando en esta reunión la solicitud del recurso a reasignación para ampliación de metas convenidas.



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

A continuación se presentan las aportaciones de los recursos convenidos por recurso:



**SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO FEDERAL POR COMPONENTE**

|                                     | AGUA POTABLE URBANO | ALC. Y SAN. URBANO | AGUA POTABLE RURAL | ALC. Y SAN. RURAL | DESINFECCIÓN | PROAGUA 2024  |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
| CONVENIDO VIGENTE                   | 30,396,266.18       | 16,175,934.31      | 19,097,954.12      | 10,491,530.39     | 1,952,864.00 | 78,114,549.00 |
| APORTADO                            | 29,297,667.18       | 15,028,712.31      | 19,097,954.12      | 10,491,530.39     | 1,952,864.00 | 75,868,728.00 |
| POR APORTAR                         | 1,098,599.00        | 1,147,222.00       | -                  | -                 | -            | 2,245,841.00  |
| Comprometido                        | 25,998,847.69       | 15,641,422.39      | 18,356,113.50      | 7,604,086.58      | 1,951,506.09 | 69,551,976.25 |
| Economía (convenido - comprometido) | 4,397,418.49*       | 534,511.92         | 741,840.62         | 2,887,443.81*     | 1,357.91     | 8,562,572.75  |

En relación al monto convenido del recurso federal queda pendiente **por aportar \$1,098,599.00** para cubrir la inversión convenida en Agua Potable de zona Urbana, componente en el que se solicita ampliación de metas.




ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.


## INFORME DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

A continuación se reportan los avances físicos-financieros reportados al 15 de Septiembre, se invita a los presentes de la Secretaría de Obras Públicas a comunicar las particularidades de las acciones de obra pública:

### ACCIONES RURALES

| Componente   | Municipio                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contratista                            | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado       | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero     | Vigencia                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Agua Potable | Victoria                                                                                                                                                                                                                                         | Ampliación de 3 km de red de distribución de agua potable de 2" de diam. con tubería de p.v.c, rehabilitación de tanque elevado de 25 m3 de capacidad y 10 m de altura, sistema de cloración e incluye tomas domiciliarias, en la localidad de santa librada, del municipio de Victoria, Tamaulipas. | JOSÉ<br>GUILLERMO<br>LÓPEZ<br>GUÍLLÉN. | SOP-IF-AP-027-<br>24-I<br><br>\$2,796,509.34 | 91.80%           | \$1,218,103.51<br>43.56% | Fecha de<br>Inicio 17 AGO.<br>24<br><br>Fecha de<br>Término 14 SEF<br>24, |
| Comentarios  | Se reporta que se realizó una ampliación de monto por \$353,754.38, y una ampliación de plazo por 21 días para concluir el 5 de octubre, esto motivado al pago de precios extraordinarios ejecutados, señalando que la obra está por concluirse. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                              |                  |                          |                                                                           |

| Componente   | Municipio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contratista                             | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado       | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero     | Vigencia                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua Potable | Nuevo Morelos                                     | Rehabilitación del sistema múltiple santa cruz del toro-ampliación la reforma-Emiliano Zapata, rehabilitación de red de agua potable de 5167 m con tubería de p.v.c. de diferentes diámetros y construcción de tanque elevado de 30m3 de capacidad y 10m de altura, en la localidad de Ampliación Reforma, incluye: cruceros de llegada a tanques en las localidades de Santa Cruz de Toro y Emiliano Zapata del municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas. | RAMÓN<br>ALEJANDRO<br>VÁZQUEZ<br>SOTELO | SOP-IF-AP-047-<br>24-I<br><br>\$5,989,981.56 | 47.96%           | \$1,893,012.19<br>36.13% | Fecha de<br>Inicio 08 JUL.<br>24<br><br>Fecha de<br>Término 04 NOV<br>24<br><br> |
| Comentarios  | Se reporta que la obra avanza sin inconvenientes. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                              |                  |                          |                                                                                                                                                                       |





ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRÁVES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

### DESGLOSE DE APORTACIONES

| CONAGUA                              |          |               |               |                |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| Acciones                             | Factura  | Fecha Factura | Importe       | Fecha Depósito |
| AGUA POTABLE URBANAS                 | 26069    | 14-abr-24     | 17,456,614.00 | 26-abr-24      |
|                                      | 26658    | 03-jul-24     | 5,841,053.18  | 09-jul-24      |
|                                      | 26814    | 06-ago-24     | 6,000,000.00  | 09-ago-24      |
|                                      | Subtotal |               | 29,297,667.18 |                |
| ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO URBANAS | 26070    | 14-abr-24     | 9,705,561.00  | 26-abr-24      |
|                                      | 26659    | 04-jul-24     | 2,323,151.31  | 09-jul-24      |
|                                      | 26815    | 06-ago-24     | 3,000,000.00  | 09-ago-24      |
|                                      | Subtotal |               | 15,028,712.31 |                |
| AGUA POTABLE RURALES                 | 26071    | 14-abr-24     | 11,458,772.30 | 26-abr-24      |
|                                      | 26326    | 17-may-24     | 7,639,181.82  | 21-may-24      |
|                                      | Subtotal |               | 19,097,954.12 |                |
| ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO RURALES | 26072    | 14-abr-24     | 5,794,976.49  | 26-abr-24      |
|                                      | 26327    | 17-may-24     | 4,696,553.90  | 21-may-24      |
|                                      | Subtotal |               | 10,491,530.39 |                |
| DESINFECCIÓN                         | 26073    | 26-abr-24     | 1,952,864.00  | 26-abr-24      |
|                                      | Subtotal |               | 1,952,864.00  |                |
| Total                                |          |               | 75,868,728.00 |                |

| GOBIERNO DEL ESTADO  |          |                |               |
|----------------------|----------|----------------|---------------|
| FONDO                | Banco    | Fecha Depósito | Importe       |
| HIDROCARBUROS        | HSBC     | 08-may-24      | 30,000,000.00 |
|                      | HSBC     | 29-may-24      | 45,000,000.00 |
|                      | HSBC     | 19-jul-24      | 17,448,287.33 |
|                      | Subtotal |                | 92,448,287.33 |
| RAMO 28<br>ESTATALES | BANORTE  | 08-may-24      | 3,967,647.63  |
|                      | Subtotal |                | 3,967,647.63  |
| Total                |          |                | 96,415,934.96 |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large blue signature and several smaller ones.



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

| Componente                   | Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descripción                                                                                                                     | Contratista                                             | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero      | Vigencia                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Alcantarillado y Saneamiento | Aldama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Construcción de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de Francisco I. Madero, municipio de Aldama, Tamaulipas. | CANSAHCAB ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SOP-IF-AS-033-24-P<br>\$12,019,079.99  | 18.40%           | \$ 4,874,902.74<br>40.56% | Fecha de Inicio<br>18 JUN. 24.<br><br>Fecha de Término<br>15 OCT. 24. |
| Comentarios                  | El Ing. Alberto Miranda Olivo Director de la Región Sur, menciona que por motivos de que el material de suelo que se encontró es de material de roca de distintos tamaños que no estaba considerado en el proceso constructivo para lo que se ocupó maquinaria más pesada, dichas causas implican incluir material de banco para el relleno, así como se ampliará la instalación de descargas en relación a lo requerido; por tal motivo se tiene una ampliación de 51 días para concluir el 5 de diciembre y ampliación de monto por 5,740,000.00. |                                                                                                                                 |                                                         |                                        |                  |                           |                                                                       |

| Componente   | Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                            | Contratista                                                                   | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero     | Vigencia                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua Potable | Tula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construcción del sistema múltiple de agua potable en las localidades de: Caudillos del Sur, Santo Tomas, Cieneguillas, Francisco I. Madero, San Pedro y los Charcos del municipio de Tula, Tamaulipas. | GRUPO FORMADO POR: ZONA VERDE IRRIGACIÓN, S.A. DE C.V.; Y EDUARDO BERNAL CRUZ | SOP-IF-AP-037-24-P<br>\$21,986,903.71  | 54.20%           | \$8,679,082.08<br>39.47% | Fecha de Inicio<br>21 JUN. 24<br><br>Fecha de Término<br>18 OCT. 24./<br>Diferimiento |
| Comentarios  | El Ing. Francisco Guzmán Torres Director de la Región Centro, menciona que la mayor parte de la obra es el Tanque, por motivos del pedido la llegada del Tanque cuya construcción se realiza fuera del país, por lo que se solicitará ampliación de plazo de 30 días, manteniéndose dentro de los tiempos considerados en la reglamentación. |                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                        |                  |                          |                                                                                       |

| Componente   | Municipio                                                                                                                                                                                                                                             | Descripción                                                                                 | Contratista                               | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero     | Vigencia                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua Potable | San Carlos                                                                                                                                                                                                                                            | Mejoramiento del sistema de agua potable en la cabecera municipal de San Carlos Tamaulipas. | CONSTRUCCIONES JM SANTANDER, S.A. DE C.V. | SOP-IF-PE-034-24-I<br>\$4,761,838.99   | 45.25%           | \$2,384,111.36<br>50.17% | Fecha de Inicio<br>24 JUN. 24.<br><br>Fecha de Término<br>21 SEP. 24<br>Diferimiento<br>al 20 NOV. |
| Comentarios  | El Ing. Francisco Guzmán Torres Director de la Región Centro, menciona que en esta zona se han contado con situaciones de inseguridad, para lo que se aplicó una ampliación de plazo de 60 días naturales, para concluir el 20 de noviembre del 2024. |                                                                                             |                                           |                                        |                  |                          |                                                                                                    |



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

### ACCIONES URBANAS

| Componente   | Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                 | Contratista                     | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero     | Vigencia                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Agua Potable | Nuevo Morelos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcción de línea de conducción, tanque elevado, interconexión a la red de distribución y equipamiento de fuente en la cabecera municipal de Nuevo Morelos, Tamaulipas. | CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V. | SOP-IF-AP-038-24-I<br>\$16,188,576.10  | 21.55%           | \$4,856,572.84<br>30.00% | Fecha de Inicio 21 JUN. 24 /<br>Fecha de Término 18 OCT. 24 |
| Comentarios  | El Ing. Alberto Miranda Olivo Director de la Región Sur, menciona que está en proceso una ampliación de plazo por 48 días motivo de diferimiento y a las constantes lluvias, aunado a que para el sitio de la construcción del Tanque está en zona cañaveral y no se cuenta con caminos de acceso para la maquinaria, situación que se complica en días de lluvia, asimismo el convenio que se tenía con los propietarios del predio maneja accesos muy restringidos a límites de 3-4 metros para no afectar sus cultivos, por lo que el acceso y salida en el perímetro cañaveral demoró los tiempos de trabajo. Asimismo se considera una ampliación de monto por \$3,500,000.00, solicitando que esta ampliación sea considerada con recurso federal y estatal; se informa que esta ampliación es motivado a que la COMAPA está solicitando ampliar la red de distribución para incorporar la Colonia el Paraíso. |                                                                                                                                                                             |                                 |                                        |                  |                          |                                                             |

| Componente   | Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                         | Contratista                       | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero      | Vigencia                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Agua Potable | Aldama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mejoramiento del sistema de agua potable de la cabecera municipal de Aldama, incluye: obra de captación, líneas de conducción, tanque superficial, redes de distribución y rehabilitación de planta potabilizadora. | CONSTRUC TORA TOSDO, S.A. DE C.V. | SOP-IF-AP-045-24-I<br>\$39,055,554.83  | 40.04%           | \$15,636,602.42<br>40.04% | Fecha de Inicio 05.JUL.24 /<br>Fecha de Término 11.DIC.24. |
| Comentarios  | El Ing. Alberto Miranda Olivo Director de la Región Sur, menciona que el atraso se debe una parte a los tiempos de acuerdo de las empresas con los camioneros en la renta en tanto de los equipos y los acarrees, situación que retraso el arranque de la obra, además de que se requería de aclaraciones del proyecto ejecutivo por adecuaciones que no estaban en el proyecto original; aunado a lo anterior se requiere contar con una ampliación de monto de 7,440,000.00, es para adaptar el proyecto a la nueva fuente de agua, se reporta que la planta no ha entrado en uso y por ese lapso surgieron desperfectos, paralelamente se está realizando otro nuevo proceso de purificación de agua y los equipos que se estaban considerando para el proyecto final ello no van a tener la suficiente capacidad, se analiza incluir más capacidad de carga eléctrica, la construcción de la interconexión de la Potabilizadora con el tanque de aguas claras, la adecuación de los equipos para el control de motores, asimismo se señala que el municipio está solicitando el apoyo para beneficiar con medidores a la población y un equipamiento electromecánico para el Ejido Barranco y Paso Hondo.<br>El Ing. Víctor Moreno García suplente del Presidente de la CORESE, hace mención que se realizará un análisis en conjunto (SOP-SRHDS) para definir las metas a ampliar que se estarán presentando para solicitar la valoración de reasignación del recurso del PROAGUA. |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                        |                  |                           |                                                            |

8





ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

| Componente     | Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                          | Contratista             | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado    | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero     | Vigencia                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alcantarillado | Guerrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario zona oriente etapa 2 en nueva ciudad Guerrero, Tamaulipas. Sector I (compromiso internacional). | NARDO<br>SAENZ<br>CHAPA | SOP-IF-AS-<br>025-24-P<br>\$10,042,897.30 | 52.0%            | \$3,921,496.38<br>39.05% | Fecha de<br>Inicio<br>14.JUN.24<br>/<br>Fecha de<br>Término<br>04.OCT.24. |
| Comentarios    | El Ing. Víctor Hugo Salazar Saucedo Director de la Región Norte, menciona que el atraso en el avance es una situación general para las acciones de Guerrero, ya que los niveles que se encontraron en obra son mayores a 2 metros cuando las descargas proyectas están a una profundidad de 1.20 m, por lo que las excavaciones y rellenos se ampliaron en gran medida, aunado a la tormenta Alberto que limito los trabajos en la línea, para lo que se reporta que está en proceso una ampliación de plazo para poder concluir al 28 de noviembre, ya que se cuente con la justificación y reprogramación aprobada remitirán copia a la SRHDS. |                                                                                                                                                      |                         |                                           |                  |                          |                                                                           |

| Componente     | Municipio                                                                                                                                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                          | Contratista              | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado   | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero     | Vigencia                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alcantarillado | Guerrero                                                                                                                                                                                                                     | Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario zona oriente etapa 2 en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Sector II (compromiso internacional) | PROATAM,<br>S.A. DE C.V. | SOP-IF-AS-<br>023-24-P<br>\$7,226,922.98 | 48.47%           | \$2,810,271.94<br>38.89% | Fecha de<br>Inicio<br>13.JUN.24<br>/<br>Fecha de<br>Término<br>03.OCT.24. |
| Comentarios    | El Ing. Jaime Felipe Cano Hinojosa Subsecretario de Construcción, menciona que la situación en Guerrero es general para las 4 acciones, por lo se estará proporcionando copia de la justificación y reprogramación aprobada. |                                                                                                                                                      |                          |                                          |                  |                          |                                                                           |

| Componente     | Municipio                                                                                                                                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                           | Contratista                                                               | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado    | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero     | Vigencia                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alcantarillado | Guerrero                                                                                                                                                                                                                     | Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario zona oriente etapa 2 en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Sector III (compromiso internacional) | OBRAS,<br>PAVIMENTO<br>S Y<br>CONCRETO<br>S DEL<br>NORTE, S.A.<br>DE C.V. | SOP-IF-AS-<br>026-24-P<br>\$10,700,429.51 | 47.76%           | \$4,155,612.26<br>38.84% | Fecha de<br>Inicio<br>14.JUN.24<br>/<br>Fecha de<br>Término<br>04.OCT.24. |
| Comentarios    | El Ing. Jaime Felipe Cano Hinojosa Subsecretario de Construcción, menciona que la situación en Guerrero es general para las 4 acciones, por lo se estará proporcionando copia de la justificación y reprogramación aprobada. |                                                                                                                                                       |                                                                           |                                           |                  |                          |                                                                           |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

| Componente     | Municipio                                                                                                                                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | Contratista                                         | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado                                          | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero     | Vigencia                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alcantarillado | Guerrero                                                                                                                                                                                                                     | (Compromiso internacional "Mejoras al sistema de alcantarillado y saneamiento en nueva ciudad Guerrero, Tamaulipas" rehabilitación de la red de atarjeas en la zona poniente etapa 2 (sector "pescadores"), en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. | SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | SOP-IF-AS-024-24-I<br><br>\$5,438,931.86<br>\$7,573,924.57 (con rec. Adicional) | 48.0%            | \$3,197,658.80<br>42.21% | Fecha de Inicio 13.JUN. 24/<br><br>Fecha de Término 03.OCT.24. |
| Comentarios    | El Ing. Jaime Felipe Cano Hinojosa Subsecretario de Construcción, menciona que la situación en Guerrero es general para las 4 acciones, por lo se estará proporcionando copia de la justificación y reprogramación aprobada. |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                 |                  |                          |                                                                |

### Estudios y Proyectos Ejecutivos

| Componente   | Municipio                                                                                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contratista                        | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado   | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero  | Vigencia                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Agua Potable | Soto La Marina, Casas, Victoria y González                                                                                                                | Estudio de prospección geofísica -hidrogeológica para determinar las posibilidades acuíferas, para la ubicación de pozos de agua en las localidades rurales siguientes: Guadalupe Adame, Municipio Soto La Marina, Buenavista, Municipio Casas, San Juan y El Ranchito, y Dieciocho de Marzo, del Municipio de Ciudad Victoria, y González, Estación Manuel, Ejido González, Santa Fe del Municipio de González, Estado de Tamaulipas. | INGENIERÍA Y GESTIÓN HÍDRICA, S.C. | SOP-IF-PE-032-24-I<br><br>\$1,982,311.64 | 72%              | \$495,577.91<br>25.0% | Fecha de Inicio 19 JUN. 24<br><br>Fecha de Término 16 OCT. 24 |
| Comentarios  | El Arq. Pedro Gómez, Director de Proyectos de la SOP, informa que el proyecto se está desarrollando de forma ordenada sin inconvenientes en su ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                          |                  |                       |                                                               |

| Componente                   | Municipio                                                                                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                      | Contratista        | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado   | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero     | Vigencia                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Alcantarillado y Saneamiento | Matamoros                                                                                                                                                 | Estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado y saneamiento, en la localidad de Higuierillas, El Mezquital, municipio de Matamoros, Tamaulipas. | SERGIO RUIZ GARCÍA | SOP-IF-PE-029-24-I<br><br>\$2,586,136.47 | 51%              | \$1,629,003.46<br>62.99% | Fecha de Inicio 19 JUN. 24<br><br>Fecha de Término 16 OCT. 24 |
| Comentarios                  | El Arq. Pedro Gómez, Director de Proyectos de la SOP, informa que el proyecto se está desarrollando de forma ordenada sin inconvenientes en su ejecución. |                                                                                                                                                                  |                    |                                          |                  |                          |                                                               |



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

| Componente   | Municipio                                                                                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                  | Contratista                  | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado   | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero    | Vigencia                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Agua Potable | Abasolo                                                                                                                                                   | Estudio y proyecto integral para el mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en la cabecera municipal de Abasolo, Tamaulipas. | LAO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | SOP-IF-PE-031-24-I<br><br>\$5,041,476.50 | 55%              | \$1,260,369.13<br>25.0% | Fecha de Inicio 20 JUN. 24<br><br>Fecha de Término 17 OCT. 24 |
| Comentarios  | El Arq. Pedro Gómez, Director de Proyectos de la SOP, informa que el proyecto se está desarrollando de forma ordenada sin inconvenientes en su ejecución. |                                                                                                                                                              |                              |                                          |                  |                         |                                                               |

| Componente   | Municipio                                                                                                                                                 | Descripción                                                                                                                       | Contratista                                                                    | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado   | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero  | Vigencia                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Agua Potable | Nuevo Morelos                                                                                                                                             | Estudio y proyecto para incorporación de nueva fuente de abastecimiento de agua potable a la cabecera municipal de Nuevo Morelos. | SLD INGENIERÍA ESTRUCTURA L, CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | SOP-IF-PE-030-24-I<br><br>\$1,573,295.98 | 38%              | \$393,324.00<br>25.0% | Fecha de Inicio 20 JUN. 24<br><br>Fecha de Término 17 OCT. 24 |
| Comentarios  | El Arq. Pedro Gómez, Director de Proyectos de la SOP, informa que el proyecto se está desarrollando de forma ordenada sin inconvenientes en su ejecución. |                                                                                                                                   |                                                                                |                                          |                  |                       |                                                               |

| Componente   | Municipio                                                                                                                                                 | Descripción                                                                                           | Contratista                | No. Contrato/<br>Importe<br>Contratado   | Avance<br>Físico | Avance<br>Financiero    | Vigencia                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Agua Potable | Mante                                                                                                                                                     | Diagnóstico, estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de saneamiento de ciudad Mante, Tamaulipas. | J. ANTONIO NAVARRO BELTRÁN | SOP-IF-PE-046-24-I<br><br>\$5,599,341.43 | 32%              | \$1,399,835.36<br>25.0% | Fecha de Inicio 08 JUL. 24<br><br>Fecha de Término 04 NOV. 24 |
| Comentarios  | El Arq. Pedro Gómez, Director de Proyectos de la SOP, informa que el proyecto se está desarrollando de forma ordenada sin inconvenientes en su ejecución. |                                                                                                       |                            |                                          |                  |                         |                                                               |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

## INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL

El Ing. Víctor Manuel Moreno García, en su cargo de Suplente del Presidente del Comité, cede la palabra al Ing. José Ángel Walle Morales, Subdirector de Programas Rurales y Participación Social quien informa lo siguiente:

Se presenta el Avance de la Contraloría que se refiere al involucramiento de las personas para la vigilancia durante el proceso previo, durante y final de la obra, programando las actividades con la Contraloría Gubernamental contempladas en relación a las acciones incluidas en el Programa Original de los Anexos Técnicos Núm. 0/1/2024, 02/2024 y 03/2024:

### Cuenca Golfo Norte

| Acciones                                       | Programado | Ejecutado | Pendiente |
|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Obras a Vigilar                                | 6          | 0         | 6*        |
| Comités                                        | 6          | 6         | 0         |
| Capacitaciones a Comités                       | 6          | 6         | 0         |
| Asesorías                                      | 12         | 6         | 6         |
| Reuniones                                      | 6          | 15        | 0         |
| Informe Final del Comité de Contraloría Social | 6          | 0         | 6         |

\*La vigilancia concluye con la entrega de la obra a la Figura encargada de la Operación.

Para este Anexo se programó la conformación de 6 Comités, se señala que las reuniones ejecutadas son mayor al número de programadas ya que se realizan en relación a solicitud de los Comités.

### Cuenca Río Bravo

| Acciones                 | Programado | Ejecutado | Pendiente |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| Obras a Vigilar          | 4          | 0         | 4*        |
| Comités                  | 1          | 1         | 0         |
| Capacitaciones a Comités | 1          | 1         | 0         |
| Asesorías                | 2          | 1         | 1         |



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

|                                                |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|---|
| Reuniones                                      | 1 | 1 | 0 |
| Informe Final del Comité de Contraloría Social | 4 | 0 | 4 |

\*La vigilancia concluye con la entrega de la obra a la Figura encargada de la Operación.

Para este Anexo se estableció la conformación de 1 Comité, ya que las 4 obras en ejecución se desarrollan en la cabecera municipal de Guerrero.

#### Cuencas Centrales del Norte

| Acciones                                       | Programado | Ejecutado | Pendiente |
|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Obras a Vigilar                                | 1          | 0         | 1*        |
| Comités                                        | 4          | 4         | 0         |
| Capacitaciones a Comités                       | 4          | 4         | 0         |
| Asesorías                                      | 8          | 4         | 4         |
| Reuniones                                      | 4          | 8         | 0         |
| Informe Final del Comité de Contraloría Social | 1          | 0         | 1         |

\*La vigilancia concluye con la entrega de la obra a la Figura encargada de la Operación.

Para este Anexo se estableció la conformación de 4 Comités, ya que la obra se ejecuta en 4 localidades distintas, se señala que las reuniones ejecutadas son mayor al número de programadas ya que se realizan en relación a solicitud de los Comités.

Asimismo se señala que se han recibido Inconformidades por el proceso de la obra recibidas por parte de los beneficiarios de las siguientes localidades:

- Santa Librada, Mpío. de Victoria.
- Cabecera municipal de Aldama.
- Francisco I. Madero, Mpío. de Aldama.
- Cabecera municipal de San Carlos.

Se señala que estas inconformidades se han atendido de manera conjunta con la Secretaría de Obras Públicas, a fin de aclarar las diversas cuestiones que presentan y solventarlas.



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

**Nota:** No se han formalizado quejas hasta el momento, únicamente han surgido inconformidades con el proceso de la obra, las cuales han sido aclaradas y/o subsanadas, según el caso, por parte de la supervisión de SOP.

Se hace de conocimiento que la Contraloría Gubernamental realizó una revisión a los trabajos de contraloría social tanto en oficina como en sitio de los trabajos, resumiendo que no resultaron observaciones.

### FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

El Ing. Víctor Manuel Moreno García, en su cargo de Suplente del Presidente del Comité, cede la palabra al Ing. Horacio Nelson Castillo de la Cruz, Director de Vinculación y Fortalecimiento a Organismos Operadores quien informa lo siguiente:

Se presenta el Avance de la inversión en relación a lo convenido:

#### Inversión Convenida y Contratada:

| Recurso Federal | Recurso Estatal | Total          |
|-----------------|-----------------|----------------|
| \$1,000,000.00  | \$1,000,000.00  | \$2,000,000.00 |

Aun no se ejerce el recurso ya que esta en desarrollo las actividades contratadas.

A continuación se enlistan los cursos que fueron empleados en este ejercicio:

#### 7 CURSOS Y 1 DIPLOMADO:

1. Energía renovable, SEDE Tampico (**Impartido**)
2. Fuentes alternativas de energía para la operación de equipos, SEDE Reynosa (**Impartido**)
3. Gestión Eficiente de Organismos Operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento, SEDE Victoria (**Impartido**)
4. Supervisión de la construcción de obras hidráulicas, SEDE Victoria (**Impartido**)
5. Balance hídrico-contabilidad del agua potable, SEDE Tampico (**en proceso**)
6. Alternativas para el tratamiento de aguas residuales, SEDE Victoria (**08 al 10 de octubre**)
7. Análisis de costos y tarifas para los servicios, SEDE Matamoros (**22 al 24 de octubre**)
8. Diplomado en Gestión de Agua y Saneamiento (**en proceso**)

Se hace mención que a la fecha se cuenta con el registro de 81 participantes en los diferentes cursos desarrollados.



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

### INFORME DESINFECCION DEL AGUA

El Ing. Horacio Nelson Castillo de la Cruz, Director de Vinculación y Fortalecimiento a Organismos Operadores y Vocal de Desinfección de Agua, cede la palabra al Biólogo Jorge García Hernández quien informa lo siguiente:

Se presenta el Avance de la inversión en relación a lo convenido en el PROAGUA:

#### Inversión Convenida:

| Recurso Federal | Recurso Estatal | Total          |
|-----------------|-----------------|----------------|
| \$1,952,864.00  | \$1,952,864.00  | \$3,905,728.00 |

#### Inversión Contratada:

| Recurso Federal | Recurso Estatal | Total          |
|-----------------|-----------------|----------------|
| \$1,951,506.07  | \$1,951,506.07  | \$3,903,012.14 |

#### Recurso no comprometido (economía):

| Recurso Federal | Recurso Estatal | Total      |
|-----------------|-----------------|------------|
| \$1,357.90      | \$1,357.90      | \$2,715.80 |

Los apoyos a otorgar son los siguientes:

**Equipos:** Hipoclorador EQ1c (78 piezas) = \$ 915,431.40

Hipoclorador EQ1s (4 piezas) = \$ 80,500.00

Dispositivo de desinfección con filtro de agua, tecnología de membrana de fibra Hueca (698 piezas) = \$ 1,941,431.40

**Reactivos:** AHC = Hipoclorito de Calcio (3,626 Kg) = \$ 729,841.28

AHS = Hipoclorito de Sodio (9,718 kg) = \$ 232,940.46

ADP = Pastillas DPDI para determinación de cloro libre residual (800 pastillas) = \$ 2,951.60

Las comunidades consideradas en el Programa para el año 2024

- Se atienden localidades de un total de 28 municipios, de la entidad.
- Se beneficia a 101 comunidades rurales del Estado, con 23,766 habitantes.
- Se apoya asimismo a 9 cabeceras municipales rurales del Estado, beneficiando a una población de 49,465 habitantes.
- La población de comunidades y cabeceras de municipios rurales que se atiende en este periodo es de 73,231 habitantes, lo que representa el 21.29 % del total de población rural en el Estado (343,899).



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

### REPORTE DE ENTREGAS DE EQUIPOS Y MATERIALES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

|            |      | EQUIPOS Y MATERIALES |     |          |          |                 |
|------------|------|----------------------|-----|----------|----------|-----------------|
|            |      | EQ1                  | EQ6 | AHC (Kg) | AHS (Kg) | ADP (pastillas) |
| Meses      | Meta | 82                   | 698 | 3,626    | 9718     | 800             |
| Agosto     |      |                      |     |          | 3,920    |                 |
| Septiembre |      | 22                   | -   | 1,106    | 1,923    | 241             |
| Totales    |      | 22                   | -   | 1,106    | 5,843    | 241             |
| %Avance    |      | 26.8%                | -   | 30.5%    | 60.12%   | 30.1%           |


| AVANCE | Equipo /Materiales                             | Unidades entregadas | Costo Unitario | Total        |
|--------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| sep-24 | Equipamiento EQ1                               | 22                  | \$11,736.30    | \$258,198.60 |
|        | Hipoclorito de Calcio (AHC)                    | 1,106               | \$201.28       | \$222,615.68 |
|        | Hipoclorito de Sodio (AHS)                     | 5,843               | \$23.97        | \$140,056.71 |
|        | Pastillas para determinar cloro residual (ADP) | 241                 | \$3.69         | \$889.29     |
| Total  |                                                |                     |                | \$621,760.28 |

**Población atendida en el periodo = 41,896 habitantes**

**Inversión en el periodo = \$ 621,760.28 pesos.**

La inversión del periodo es el equivalente al valor del equipo y material entregado (avance físico).

16





ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

#### PUNTO 4. ACUERDOS.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | <p><b>PLANTEAMIENTO:</b> La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, comunica a este Órgano de Regulación que solicitará a los Organismos de Cuenca de la Conagua, la reasignación del recurso disponible para la ampliación de metas en acciones convenidas del Anexo 01/2024, que se enlistan a continuación:</p> <p>CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE ELEVADO INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS<br/>RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$1,400,877.75</p> <p>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA<br/>RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$2,976,034.35</p> <p>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS<br/>RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$2,872,772.01</p> |
| Acuerdo (s) | <p>El Comité de Regulación autoriza a la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social realice el trámite de solicitud de reasignación para ampliación de metas, con las debidas justificaciones en relación a lo que estipula la normatividad aplicable, sujeto para su revisión y análisis.</p> <p>Se estará entregando en los próximos días al Organismo de Golfo Norte, los conceptos generales que involucran la reasignación para la formalización de los convenios sujeto a la disponibilidad de los recursos, para que la CONAGUA realice su valoración en la próxima semana, para estar en posibilidades de realizar los trámites correspondientes y cumplir con las obras en tiempo y forma.</p>                                                                                                                                                                      |

#### PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES.

|            |                  |
|------------|------------------|
| 1.         | PLANTEAMIENTO:   |
| Comentario | Sin comentarios. |




#### PUNTO 8. CIERRE DEL ACTA.

Se cierra la presente acta, siendo las 12.30 horas del día 26 de Septiembre de 2024, firmando de conformidad para su constancia y tramite todos los que en ella intervienen.



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.


### TITULARES DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b></p>  <p><b>ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ</b><br/>SECRETARIO DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EN SU CARGO DE PRESIDENTE.</p>                                                              | <p><b>POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA</b></p>  <p><b>ING. JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDÉS</b><br/>DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL O.C.G.N., EN SU CARGO DE VOCAL DE PROGRAMA PROAGUA Y SUPLENTE DEL SECRETARIO TÉCNICO.</p> |
| <p><b>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b></p>  <p><b>ING. VÍCTOR MANUEL MORENO GARCÍA</b><br/>SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE LA S.R.H.D.S., EN SU CARGO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE.</p>                | <p><b>POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA</b></p> <p><b>ING. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA GLZ.</b><br/>RECIDENCIA GENERAL DEL PROGRAMA FRONTERA NORTE DE LA DIRRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL O.C.R.B, EN SU CARGO DE VOCAL DEL PROGRAMA PROAGUA.</p>                                                             |
| <p><b>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b></p>  <p><b>ING. REYNALDO SOTO GARCÍA</b><br/>DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA S.R.H.D.S., EN SU CARGO DE VOCAL DE ACCIONES URBANAS Y RURALES</p>                                         | <p><b>POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA</b></p>  <p><b>ING. JESÚS CRUZ HERNÁNDEZ</b><br/>JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA DIRRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL O.C.C.C.N.</p>                                                      |
| <p><b>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b></p>  <p><b>ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ</b><br/>DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE LA S.R.H.D.S., EN SU CARGO DE VOCAL DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN.</p> | <p><b>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b></p>  <p><b>ING. JOSÉ ÁNGEL WALLE MORALES</b><br/>SUBDIRECTOR DE PROG. RURALES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA S.R.H.D.S., EN SU CARGO DE VOCAL PROAGUA EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL</p>             |





ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

## PARTICIPANTES DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b></p>  <p><b>ING. LUIS FERNANDO JOACHIN CHÁVEZ</b><br/>SUBDIRECTOR DE CALIDAD DEL AGUA DE LA S.R.H.D.S.</p>    | <p><b>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b></p>  <p><b>ING. LIC. LUIS HUMBERTO LUNA BARRÓN.</b><br/>SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA S.R.H.D.S.</p> |
| <p><b>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b></p>  <p><b>BIÓLOGO JORGE GARCÍA HERNÁNDEZ</b><br/>JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE LA S.R.H.D.S.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                             |



## INVITADOS

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b></p>  <p><b>ING. JAIME FELIPE CANO HINOJOSA</b><br/>SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.</p> | <p><b>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</b></p>  <p><b>ING. FRANCISCO GUZMÁN TORRES</b><br/>DIRECTOR DE LA REGIÓN CENTRO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p>  <p><b>ING. ALBERTO MIRANDA OLIVO</b><br/>DIRECTOR DE LA REGIÓN SUR SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.</p>                                 | <p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p>  <p><b>ING. VÍCTOR HUGO SALAZAR SAUCEDO</b><br/>DIRECTOR DE LA REGIÓN NORTE SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.</p>                                                       |
| <p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p>  <p><b>ARQ. PEDRO ALBERTO GÓMEZ SAGÁSTEGUI</b><br/>DIRECTOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.</p>     | <p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p>  <p><b>CP. EPIFANIO MUÑOZ QUINTERO</b><br/>DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE LA SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.</p> |
| <p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p>  <p><b>CP. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ</b><br/>CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

