



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024
Cierre de Ejercicio Fiscal 2024



Tamaulipas

Entidad Federativa: Tamaulipas

Fecha de elaboración: 20/01/2025

Tipo de apoyo	Operación durante el Ejercicio			Operación posterior al Ejercicio		
	Monto transferido sobre anexos firmados (1)	Monto reintegrado durante el ejercicio fiscal (2)	Monto transferido modificado al 31 de diciembre (3) 3 = 1 - 2	Monto del Informe final de acciones (4)	Monto reintegrado al 15 de enero 2025 (5)	Por reintegrar (6) 6 = 3 - 4 - 5
Total	78,114,549.00	1,357.90	78,113,191.10	75,809,610.94	0.00	2,303,580.16
Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	76,161,685.00	0.00	76,161,685.00	73,858,104.84	0.00	2,303,580.16
Desinfección del Agua	1,952,864.00	1,357.90	1,951,506.10	1,951,506.10	0.00	0.00
Fenómenos Naturales Perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 20 días del mes de enero de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUDINO ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CIENCIA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSO HIDRAULICOS PARA
EL DESARROLLO SOCIAL

Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecutor: Secretaria de Recursos Hidraulicos para el Desarrollo Social

Fecha de elaboración: 20/01/2025

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales					
	Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
Componente Agua potable	6,827,161.36	8,896,092.52	0.00	0.00	0.00	15,725,253.88
Nuevo	2,587,636.07	2,538,804.51	0.00	0.00	0.00	5,126,440.58
Rehabilitado	4,239,525.29	6,359,288.01	0.00	0.00	0.00	10,598,813.30
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente Alcantarillado	8,804,989.14	8,804,989.10	0.00	0.00	0.00	17,609,978.24
Nuevo	8,804,989.14	8,804,989.10	0.00	0.00	0.00	17,609,978.24
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Atención Social	711,322.55	721,095.82	0.00	0.00	0.00	1,432,418.37
Participación social / Contraloría Social	0.00	106,643.12	0.00	0.00	0.00	106,643.12
Supervisión Técnica	152,311.14	171,331.82	0.00	0.00	0.00	323,642.96
TOTAL	16,495,784.19	18,702,152.38	0.00	0.00	0.00	35,197,936.57

Localidades Urbanas					
Fuente de financiamiento					
Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
30,277,430.47	44,522,821.74	0.00	0.00	0.00	74,800,252.21
786,647.99	786,647.99	0.00	0.00	0.00	1,573,295.98
28,490,782.48	42,736,173.75	0.00	0.00	0.00	71,226,956.23
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,127,749.74	3,471,591.69	0.00	0.00	0.00	5,599,341.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,127,749.74	3,471,591.69	0.00	0.00	0.00	5,599,341.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	133,503.63	0.00	0.00	0.00	133,503.63
126,921.32	203,875.29	0.00	0.00	0.00	330,796.61
32,532,101.53	48,331,792.35	0.00	0.00	0.00	80,863,893.88

Montos totales (localidades rurales y urbanas)

49,027,885.72 67,033,944.73 0.00 0.00 0.00 116,061,830.45

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 20 días del mes de enero de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUDINO ZARATE
 DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ
 SECRETARIO DE RECURSO HIDRAULICOS PARA
 EL DESARROLLO SOCIAL

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Rurales)

Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecutor: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Fecha de elaboración: 25/01/2025

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SIIBA	Localización			Grado de marginalización (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV Acción	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					Estructura financiera						% de Aportación Federal	
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad					Unidad	Cantidad	Incorporados	Mejorados	Mujeres	Indígenas	Atromexicanos	Federal	Estatal	Municipal	Organismo coordinador	Otros	TOTAL		
Componente Agua Potable																								
1	2023.28.002.A.N.31	24R281	280410157	VICTORIA	SANTA LIBRADA	MUY BAJO	AMPLIACIÓN DE 3 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAM. CON TUBERÍA DE P.V.C. REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3 DE CAPACIDAD Y 10 M DE ALTURA, SISTEMA DE CLORACIÓN E INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LIBRADA, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS	N	(A.8) Redes de distribución	ML.	3,098	363	0	189	0	0	1,398,249.08	1,745,879.57	0.00	0.00	0.00	3,144,128.65	44	
2	2024.28.037.A.N.1 2024.28.008.A.N.2 2024.28.041.A.N.3 2024.28.012.A.N.4 2024.28.012.A.N.5 2024.28.041.A.N.6	24R282	280370978 280080016 280410140 280120001 280120170 280120060 280120148	CASAS, GONZÁLEZ, SOTO LA MARINA VICTORIA	MEDIO	ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA-HIDROGEOLÓGICA PARA DETERMINAR LAS POSIBILIDADES ACUÍFERAS, PARA LA UBICACIÓN DE POZOS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES RURALES SIGUIENTES: GUADALUPE ADAME, MUNICIPIO SOTO LA MARINA, BUENAVISTA, MUNICIPIO CASAS, SAN JUAN Y EL RANCHITO, Y DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO CIUDAD VICTORIA, Y GONZÁLEZ, ESTACION MANUEL, EJIDO GONZÁLEZ, SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, ESTADO DE TAMAULIPAS.	N	(A.8) Redes de distribución	Tomas Domiciliares	199														
									(A.4) Tanque Elevado	Tanque	1													
3	2023.28.034.A.R.23	24R283	280340001	SAN CARLOS	SAN CARLOS	MUY BAJO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS.	R	(A.1) Obras de captación subterráneas	Galería filtrante	1	0	1,282	632	0	0	1,904,669.64	2,857,004.50	0.00	0.00	0.00	4,761,674.14	40	
4	2023.28.028.A.R.56	24R284	2800280052	NUEVO MORELOS	AMPLIACIÓN DE LA REFORMA	MUY BAJO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE SANTA CRUZ DEL TORO- AMPLIACIÓN LA REFORMA- EMILIANO ZAPATA, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 5167 M CON TUBERÍA DE P.V.C. DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30M3 DE CAPACIDAD Y 10M DE ALTURA, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN REFORMA, INCLUYE: CRUCEROS DE LLEGADA A TANQUES EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE TORO Y EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	R	(A.6) Redes de distribución	Planta/Cámara de bombeo	1													
										(A.8) Redes de distribución	Tomas domiciliarias													420
									(A.3) Líneas de conducción	ML.	1,453	282	126				2,334,855.65	3,502,283.51	0.00	0.00	0.00	5,837,139.16	40	
										(A.6) Redes de distribución	ML.													4,854
										(A.6) Redes de distribución	Tomas domiciliarias													105
										(A.4) Tanque Elevado	Tanque													1
Total componente Agua Potable												363	1,564	947	0	0	6,827,161.36	9,889,092.62	0.00	0.00	0.00	15,725,253.89		
Componente Alcantarillado																								
5	2023.28.002.L.N.26	24R285	280020097	ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	BAJO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	N	(A.4) Sistema integrado*	Sistema	1	566	0	267	0	0	7,511,920.92	7,511,920.87	0.00	0.00	0.00	15,023,841.79	50	
6	2023.28.022.L.N.44	24R286	280220603 280220192	MATAMOROS	HIGUERILLAS MEZQUITAL	ALTO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HIGUERILLAS, EL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	N	(A.6) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0	1,293,068.22	1,293,068.23	0.00	0.00	0.00	2,586,136.45	50	
Total componente Alcantarillado												566	0	267	0	0	8,804,989.14	8,804,989.10	0.00	0.00	0.00	17,609,978.24		
Componente Saneamiento																								
																							0	
																							0	
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7							Participación social / Atención Social			Expediente	6						711,322.55	721,095.82	0	0	0	1,432,418.37		
8							Participación social / Contraloría Social			Informe	5						0.00	106,643.12	0	0	0	106,643.12		
9							Supervisión técnica										152,311.14	171,331.82	0	0	0	323,642.96		
												829	1,564	1,214	0	0	16,486,794.19	19,702,162.38	0.00	0.00	0.00	36,187,956.57		

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 20 días del mes de enero de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUDIÑO ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAÚL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecutor: Secretaria de Recursos Hidraulicos para el Desarrollo Social

Fecha de elaboración: 30/01/2025

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SRSBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Subcomponente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)				Estructura financiera						% de Aportación Federal											
			Acción	Unidad	Cantidad				Incorporación	Mejor.	Mujeres	Indígenas	Afromexicanos	Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL														
Componente Agua Potable																																	
1	2023.28.002.A.R.21	24U2810	280020001	ALDAMA	ALDAMA	MUY BAJO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA, INCLUYE: OBRA DE CAPTACION, LINEAS DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL, REDES DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA.	R	(A.6) Sistema integrado	Sistema	1	0	14,334	7,468	0	0	18,598,256.22	27,897,384.37	0	0	0	46,495,640.59	40										
2	2023.28.001.A.R.33	24U2811	280010001	ABASOLO	ABASOLO	MUY BAJO	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	R	(A.6) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0	2,016,590.60	3,024,885.90	0	0	0	5,041,476.50	40										
3	2023.28.028.A.R.4	24U2812	2800280001	NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	MUY BAJO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO, INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	R	(A.7) Equipamiento	Equipamiento	1	0	2,756	1,334	0	0	7,875,935.66	11,813,903.48	0	0	0	19,689,839.14	40										
								(A.3) Línea de conducción	ML	2,204																							
								(A.4) Tanque Elevado	Tanque	1																							
								Línea Alimentación	ML	2,887																							
								(A.5) Redes de distribución	ML	3,945																							
								(A.6) Redes de distribución	Tomas domiciliarias	78																							
4	2023.28.028.A.N.57	24U2813	2800280001	NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	MUY BAJO	ESTUDIO Y PROYECTO PARA INCORPORACION DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS.	N	(A.6) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0	786,647.99	786,647.99	0	0	0	1,573,295.98	50										
5		24U2814	2800410001	VARIOS	VARIAS	BAJO	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	M	Fortalecimiento de Capacidades	Curso	1	0	0	0	0	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	2,000,000.00	50										
Total componente Agua Potable												0	17,092	9,802	0	0	30,277,430.47	44,522,821.74	0.00	0.00	0.00	74,800,252.21											
Componente Alcantarillado																																	
																							0										
																							0										
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Componente Saneamiento																																	
6	2023.28.021.L.R.35	24U2815	2800210001	EL MANTE	EL MANTE	MUY BAJO	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS.	R	(A.6) Estudios y proyectos	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	2,127,749.74	3,471,591.69	0.00	0.00	0.00	5,599,341.43	38										
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0	0	2,127,749.74	3,471,591.69	0.00	0.00	0.00	5,599,341.43										
7							Participación social / Atención Social			Expediente							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
8							Participación social / Contraloría Social			Informe	6						0.00	133,503.63	0.00	0.00	0.00	133,503.63											
9							Supervisión técnica										126,921.32	203,875.29	0.00	0.00	0.00	330,796.61											
												0	17,082	9,802	0	0	32,832,101.53	48,321,792.55	0.00	0.00	0.00	81,153,894.08											

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 20 días del mes de enero de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUSINO CARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA
EL DESARROLLO SOCIAL