

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024
Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
3	10	2024

Entidad Federativa: TAMAULIPAS

Ejecutor: SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Reporte correspondiente al mes de:

SEPTIEMBRE 2024

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN							AVANCES					
				Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Físico (%)		Financiero Total (Pesos)			
											Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
24K2632	TULA	FRANCISCO I. MADERO, OENEGUILLAS, CAUDILLOS DEL SUR, SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE: CAUDILLOS DEL SUR, SANTO TOMÁS, OENEGUILLAS, FRANCISCO I. MADERO, SAN PEDRO Y LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS.	E-2024-00051429	LICITACION PUBLICA	11-jun-2023	21-jun-2024	18-oct-2024	10,993,451.85	21,986,903.71	37%	20%	57.20%	8,679,082.08	0.00	8,679,082.08

Elaboró:

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA

SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS

OPERADORES DE LA SRHOS

Aprobó:

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ

SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL