

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024
Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
7	1	2026

Entidad Federativa: TAMAULIPAS

Ejecutor: SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Reporte correspondiente al mes de:

DICIEMBRE 2024

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN						AVANCES						
				Código Compras	Tipo de Adjudicación	Fecha de Feito	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Físico (%)		Financiero Total (Pesos)			
											Acumulado al mes Anterior	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	
24R2823	TULA	FRANCISCO I. MADERO, CIENEGUILLAS, CAUDILLOS DEL SUR, SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE: CAUDILLOS DEL SUR, SANTO TOMAS, CIENEGUILLAS, FRANCISCO I. MADERO, SAN PEDRO Y LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	E-2024-00051429	LICITACION PUBLICA	11-jun-2023	21-jun-2024	11-dic-2024	10,983,451.87	21,986,903.71	94.93%	5.07%	100.00%	13,180,005.25	8,806,897.46	21,986,903.71
Nota: Para la acción 24R2823 se cuenta con asignación de plazo modificando la fecha de término del 10/10/2024 a 11/12/2024.																

Nota: Para la acción 24R2823 se cuenta con actualización de plazo modificando la fecha de término del 18/10/2024 a 11/12/2024.

Elaboró:

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA

SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS
OPERADORES DE LA SRHDS

Aprobó:

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ

SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO
SOCIAL