

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025** DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

LUGAR, FECHA Y HORA: Reunión realizada en modalidad virtual con enlace Google Meet, y presencial en la Sala de Juntas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, ubicada en Ampl. Praxedis Balboa con Lib. Naciones Unidas, Centro Gubernamental de Oficinas, piso 7; siendo las **10:30** horas del día **18 de Junio de 2025**.-----

OBJETO: Hacer constar la Primera Sesión Ordinaria 2025 de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE), del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), en el estado de Tamaulipas, constituido por parte del Gobierno del Estado, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, y del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua; con el objeto de dar seguimiento, evaluar el avance de las acciones aprobadas en el PROAGUA para el ejercicio 2024 y dar a conocer las acciones formalizadas para el presente ejercicio fiscal, y acordar aspectos relacionados en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la entidad, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Bienvenida.**
2. **Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.**
3. **Lectura y aprobación del Orden del Día.**
4. **Seguimiento a los acuerdos anteriores.**
5. **Programa PROAGUA 2024, Cierre.**
6. **Programa PROAGUA 2025.**
 - Acciones de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales.
 - Acciones de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento en localidades urbanas.
 - Acciones de Desinfección de agua.
7. **Asuntos Generales.**
8. **Acuerdos.**
9. **Clausura de la reunión.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PUNTO 1. BIENVENIDA.

El Ing. Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, da la bienvenida a los asistentes, haciendo mención de la importancia de iniciar de inmediato con las actividades para la adjudicación de las acciones a realizar, esto debido al retraso en la formalización de los Anexos de Ejecución y Técnicos del programa en el presente ejercicio.-----

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025** DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

PUNTO 2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM

El C. **Ing. Raúl Quiroga Álvarez**, dando continuidad al punto 2 y de conformidad con la lista de asistencia, 6 de 7 integrantes de la Comisión, por lo tanto se cuenta con el quórum legal suficiente, por lo que se declara válido para efectuar la sesión de la **Primera Sesión Ordinaria 2025** de la **CORESE**.-----

INTERVIENEN:

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS:

SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO

SOCIAL: El C. **Ing. Raúl Quiroga Álvarez**, Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y Presidente de la CORESE; el C. **Ing. Víctor Manuel Moreno García**, Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores, en su cargo de Vocal PROAGUA para Acciones Urbanas y Rurales de la CORESE, el C. **Ing. Reynaldo Soto García**, Director de Agua Potable y Saneamiento, en su cargo de Vocal del PROAGUA en la Participación y Contraloría Social; el C. **Ing. Horacio Nelson Castillo de la Cruz**, Director de Vinculación y Fortalecimiento a Organismos Operadores, en su cargo de Vocal del PROAGUA de Acciones de Desinfección de Agua.-----

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA;

ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE: En representación del C. **Ing. Jaime Gudiño Zárate**, Director General del Organismo de Cuenca, en su cargo de Secretario Ejecutivo; el C. **Ing. Jorge Adalberto Zapata Valdés**, Director Agua Potable, Drenaje y Saneamiento O.C.G.N., en su cargo de Suplente del Secretario Ejecutivo.-----

ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO: En representación del C. **Dr. Luis Carlos Alatorre Cejudo**, Director General del OCRB; vía enlace Google Meet, el C. **Ing. Francisco Javier Villanueva González**, Residente General del Programa Frontera Norte O.C.R.B., en su cargo de Suplente del Vocal PROAGUA Organismo de Cuenca Río Bravo.-----

INVITADOS:

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL: En representación de la C. **Dra. Norma Angélica Pedraza Melo**, Contralora Gubernamental en el Estado de Tamaulipas; el C. **Ing. Luis Edmundo López Vázquez**, Director de Auditoría a Obra Pública.-----

SECRETARÍA DE FINANZAS: En representación del C. **Dr. Jesús Lavín Verástegui**, Secretario de Finanzas del Estado de Tamaulipas, la C. **C.P.**

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025** DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

Adriana Gabriela Mejía Bárcena, Directora de Estadística y Evaluación Financiera.-----

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS: En representación del C. **Ing. Pedro Cepeda Anaya**, Secretario de Obras Públicas en el Estado de Tamaulipas, C. **Ing. Jaime Felipe Cano Hinojosa**, Subsecretario de Construcción y el Ing. Francisco Guzmán Torres, Director de Supervisión Zona Centro.-----

PUNTO 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El **Ing. Víctor Manuel Moreno García**, dio lectura al Orden del Día:

1. **Bienvenida.**
2. **Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.**
3. **Lectura y aprobación del Orden del Día.**
4. **Seguimiento a los acuerdos anteriores.**
5. **Programa PROAGUA 2024, Cierre.**
6. **Programa PROAGUA 2025.**
 - Acciones de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales.
 - Acciones de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento en localidades urbanas.
 - Acciones de Desinfección de agua.
7. **Asuntos Generales.**
8. **Acuerdos.**
9. **Clausura de la reunión.**

Se solicitó a los asistentes votaran para aprobar el Orden del Día, votando a favor 6/6.-----

PUNTO 4. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ANTERIORES.

	PLANTEAMIENTO: La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, comunica a este Órgano de Regulación que solicitará a los Organismos de Cuenca de la Conagua, la reasignación del recurso disponible para la ampliación de metas en acciones convenidas del Anexo 01/2024 y Anexo 02/2024, que se enlistan a continuación:
1.	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE SANTA CRUZ DEL TORO- AMPLIACIÓN LA REFORMA- EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS. RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$ 239,049.82. REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. SECTOR I. RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$ 264,191.38.

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025 DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. SECTOR II. RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$ 211,583.98.
Acuerdo	El Comité de Regulación autoriza a la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social realice el trámite de solicitud de reasignación para ampliación de metas, con las debidas justificaciones en relación a lo que estipula la normatividad aplicable, sujeto para su revisión y análisis. Se estará entregando en los próximos días a los Organismos de Cuenca correspondientes los conceptos generales que involucran la reasignación para la formalización de los convenios sujeto a la disponibilidad de los recursos, para que la CONAGUA realice su valoración en la brevedad posible, para estar en posibilidades de realizar los trámites correspondientes y cumplir con las obras en tiempo y forma.
Seguimiento	La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social informa a ésta Comisión de Regulación y Seguimiento que el acuerdo fue atendido. Se autorizaron por parte de la CONAGUA las ampliaciones a las acciones mencionadas con oficio núm. OCGN/B00.804.06.-1010/2024 de fecha 31 de octubre de 2024 y B00.811.06.-675(24) de fecha 04 de diciembre de 2024.

PUNTO 5. PROGRAMA PROAGUA 2024, CIERRE.

El Ing. Víctor Manuel Moreno García, Vocal PROAGUA para Acciones Urbanas y Rurales, presentó el resumen del cierre del ejercicio 2024:

RECURSO	CONVENIDO	APORTADO	PAGADO	RECURSO NO EJERCIDO	REINTEGRADO	POR REINTEGRAR
Federal	\$ 78,114,549.00	\$ 78,114,549.00	\$ 75,369,726.04	\$ 2,744,822.96	\$ 2,304,938.06	\$ 439,884.90
Estatad	\$ 102,686,680.08	\$ 101,924,867.81	\$ 102,093,085.57	-\$ 168,217.76	\$ 271,667.14	\$ -
TOTAL	\$ 180,801,229.08	\$ 180,039,416.81	\$ 177,462,811.61	\$ 2,576,605.20	\$ 2,576,605.20	\$ 439,884.90

En el cual, se informa a la Comisión de Regulación y Seguimiento que derivado de algunas observaciones realizadas por el Organismo de Cuenca Río Bravo, en reunión realizada el día 21 de abril de 2025, entre personal del Organismo de Cuenca Río Bravo de la CONAGUA, en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas del Estado y ésta Secretaría se acordó realizar revisión al cierre presentado en el mes de enero, por lo que una vez que se realizó la revisión por parte de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, llevó a cabo el ajuste correspondiente, quedando un importe federal pendiente por reintegrar a la

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025** DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

Tesorería de la Federación por un monto de \$439,884.90 (cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 90/100) el cual se encuentra en trámite en la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. A continuación se presenta el desglose por acción:

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento PROAGUA 2024 Organismo de Cuenca Golfo Norte

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ACCIÓN ADECUADA	COMPROMETIDO		EJERCIDO		RECURSO NO EJERCIDO FEDERAL	REINTEGRADO
			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
ALDAMA	ALDAMA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	18,598,256.28	27,897,384.43	18,598,256.22	\$27,897,384.37	\$ 0.06	\$ 0.06
ABASOLO	ABASOLO	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P.A.S.	2,016,590.60	3,024,885.90	2,016,590.60	\$ 3,024,885.90	\$ 18,006.48	\$ 18,006.48
NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	CONST. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, INTERCONEXIÓN Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE.	7,875,956.87	3,502,283.51	7,875,935.66	\$ 3,502,283.51	\$ 372.43	\$ 372.43
NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	ESTUDIO Y PROY. PARA INCORPORACIÓN DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.	786,647.99	3,024,885.90	786,647.99	\$ 3,024,885.90	\$ 2,500.01	\$ 2,500.01
ESTADO	ESTADO	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
EL MANTE	EL MANTE	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO.	2,127,749.74	3,471,591.69	2,127,749.74	\$ 3,471,591.69	\$ 33,540.68	\$ 33,540.68
ESTADO	ESTADO	SUPERVISIÓN TÉCNICA 1 URBANO AP	97,956.73	197,848.54	55,831.88	\$ 129,620.36	\$ 42,124.85	\$ 42,124.85
ESTADO	ESTADO	SUPERVISIÓN TÉCNICA 1 URBANO AS	150,000.00	88,978.36	71,089.44	\$ 41,711.46	\$ 78,910.56	\$ 78,910.56
SUBTOTAL 1 URBANO			32,653,156.21	42,207,858.53	32,532,101.53	\$42,092,363.19	\$ 175,455.07	\$ 175,455.07
VICTORIA	SANTA LIBRADA	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, REHAB. DE TANQUE ELEVADO, SIST. DE CLORACIÓN Y TOMAS.	1,398,254.67	1,398,254.67	1,398,249.08	\$ 1,398,249.06	\$ 165.58	\$ 165.58
CASAS GONZALEZ SOTO LA MARINA VICTORIA	VARIAS	ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA - HIDROGEOLOGÍA PARA DETERMINAR LAS POSIBILIDADES ACUÍFERAS PARA LA UBICACIÓN DE POZOS DE AGUA.	1,189,386.99	792,924.65	1,189,386.99	\$ 792,924.64	\$ 10,613.01	\$ 10,613.01
SAN CARLOS	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	1,904,735.60	2,857,103.39	1,904,669.64	\$ 2,857,004.50	\$ 880.35	\$ 880.35
NUEVO MORELOS	AMP. LA REFORMA	REHAB. DEL SIST. MULT. SANTA CRUZ DEL TORO-AMP. LA REFORMA-EMILIANO ZAPATA Y CONST. DE TANQUE ELEVADO.	2,334,855.67	3,502,283.51	2,334,855.65	\$ 3,502,283.51	\$ 0.02	\$ 0.02
ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO.	7,511,924.99	7,511,925.01	7,511,920.92	\$ 7,511,920.86	\$1,370,391.08	\$1,370,391.08
MATAMOROS	HIGUERILLAS MEZQUITAL	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAM.	1,293,068.23	1,293,068.24	1,293,068.22	\$ 1,293,068.23	\$ 14,671.81	\$ 14,671.81
ESTADO	ESTADO	ATENCIÓN SOCIAL AP (CONTRATO)	477,630.00	477,630.00	477,630.00	\$ 477,630.00	\$ 490,870.00	\$ 490,870.00
ESTADO	ESTADO	ATENCIÓN SOCIAL ALC Y SAN (CONTRATO)	133,980.00	133,980.00	133,980.00	\$ 133,980.00	\$ -	\$ -
ESTADO	ESTADO	ATENCIÓN SOCIAL AP (ADMÓN)	99,000.00	99,000.00	47,718.46	\$ 46,209.99	\$ 51,281.54	\$ 51,281.54
ESTADO	ESTADO	ATENCIÓN SOCIAL ALC Y SAN (ADMÓN)	78,520.00	78,520.00	51,994.09	\$ 63,275.83	\$ 26,525.91	\$ 26,525.91
ESTADO	ESTADO	SUPERVISIÓN TÉCNICA 1 RURAL AP	197,848.54	197,848.54	103,051.35	\$ 129,620.36	\$ 94,797.19	\$ 94,797.19
ESTADO	ESTADO	SUPERVISIÓN TÉCNICA 1 RURAL AS	88,978.36	88,978.36	49,259.79	\$ 41,711.46	\$ 39,718.57	\$ 39,718.57
ESTADO	ESTADO	CONTRALORÍA SOCIAL RURAL AS	0.00	150,000.00	0.00	\$ 133,503.63	\$ -	\$ -
SUBTOTAL 1 RURAL			16,708,183.05	18,581,516.37	16,495,784.19	\$18,381,382.07	\$2,099,915.06	\$2,099,915.06
TOTAL ANEXO 03/2024			49,361,341.26	60,789,374.90	49,027,885.72	\$60,473,745.26	\$2,175,370.13	\$2,175,370.13

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025** DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

Organismo de Cuenca Río Bravo, Cuencas Centrales.

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ACCIÓN ABREVIADA	COMPROMETIDO		EJERCIDO		RECURSO NO EJERCIDO FEDERAL	REINTEGRADO
			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	REHAB. DE LA RED DE ALCANT. SANIT. ZONA ORIENTE ETAPA 2 SECTOR I	4,281,350.30	6,422,025.44	3,840,971.70	6,861,169.80	440,379.43	494.53
GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	REHAB. DE LA RED DE ALCANT. SANIT. ZONA ORIENTE ETAPA 2 SECTOR II	3,102,353.17	4,653,529.76	3,101,904.83	4,652,857.19	448.69	448.69
GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	REHAB. DE LA RED DE ALCANT. SANIT. ZONA ORIENTE ETAPA 2 SECTOR III	4,280,171.80	6,420,257.71	4,278,897.07	6,418,345.59	26,469.43	26,469.43
GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA PONIENTE ETAPA 2 SECTOR "PESCADORES"	2,175,572.74	4,530,558.00	2,175,108.77	4,529,441.10	463.97	463.97
TOTAL ANEXO 02/2024			13,839,448.01	22,026,370.91	13,396,882.37	22,461,813.68	467,761.52	27,876.62
TULA	VARIAS	CONST. DEL SIST. MÚLT. DE AGUA POTABLE EN CAUDILLOS DEL SUR, SANTO TOMÁS, CIENEGUILLAS, FRANCISCO I. MADERO, SAN PEDRO Y LOS CHARCOS, MPIO. TULA.	10,993,451.85	10,993,451.86	10,993,451.85	10,993,451.86	333.41	333.41
TOTAL ANEXO 03/2024			10,993,451.85	10,993,451.86	10,993,451.85	10,993,451.86	333.41	333.41
ESTADO	ESTADO	ACCIONES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA	1,951,506.10	1,951,506.10	1,951,506.10	1,951,506.10	1,357.90	1,357.90
TOTAL ANEXO 03/2024			1,951,506.10	1,951,506.10	1,951,506.10	1,951,506.10	1,357.90	1,357.90
PROAGUA 2024 FEDERAL			76,145,747.22		75,369,726.04		2,744,822.96	2,304,938.06

PENDIENTE DE REINTEGRO 439,884.90

El Ing. Raúl Quiroga Álvarez, comentó la importancia de trabajar en equipo y unir esfuerzos para que en la medida de lo posible se evite el reintegro de recursos federales no ejercidos, de manera que se pueda aprovechar la inversión autorizada a nuestro estado en acciones que aporten beneficios a la población.

PUNTO 6. PROGRAMA PROAGUA 2025.

El Ing. Víctor M. Moreno García, expone que el presente ejercicio fiscal ha sido atípico, debido a que las Reglas de Operación fueron publicadas el 28 de febrero del presente, mientras que en años anteriores se publicaron en el mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior, por lo que los tiempos se han retrasado con respecto a los años anteriores.

Además de que éste año, por petición del Gobierno Federal, se solicitó a los municipios la elaboración de un Plan Maestro en materia hídrica, en el cual deben incluir todas las acciones sujetas a ser elegibles en alguno de los programas con inversión Federal, lo que nos llevó varios meses en su elaboración y revisión por parte de los dos Organismos de Cuenca de la CONAGUA.

El día 08 de abril de 2025 a través de oficio núm. SRHDS/0727/2025, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, envió a la CONAGUA la propuesta de acciones para el PROAGUA 2025.

A través el oficio núm. BOO.804.06.-718/2025 de fecha 05 de junio de 2025, la CONAGUA detalla las acciones que deberán formar parte del Anexo de Ejecución y Técnicos del citado programa.

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025 DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

Con fecha 10 de junio de 2025, fueron formalizados los Anexos que a continuación se detallan:

- Anexo de Ejecución PROAGUA núm. 28-01/2025
- Anexo Técnico Núm. 01/2025 (Organismo de Cuenca Golfo Norte)
- Anexo Técnico Núm. 02/2025 (Organismo de Cuenca Río Bravo)
- Anexo Técnico Núm. 01/2025 (Acciones de Desinfección del Agua)

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2025

	Importe (\$)
Acciones de Agua Potable (8)	134,222,310.29
Acciones de Alcantarillado (2)	22,524,408.55
Acciones de Saneamiento (2)	11,768,889.44
Fortalecimiento de capacidades	2,000,000.00
Acciones de Desinfección del Agua	4,056,098.00
Gastos de Operación	1,960,626.79
TOTAL	176,532,333.07

- Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales.

NUM		Acción	Municipio	Localidad	Recurso Federal	Recurso Estatal	Monto Total de Inversión	% Federal - Estatal
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE								
1	RURAL	SAN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.	VICTORIA	SANTA CLARA	2,950,000.00	2,950,000.00	5,900,000.00 50% Federal 50% Estatal
2	RURAL	SAN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL EJIDO JACINTO CANEK, MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS.	CASAS	JACINTO CANEK	2,934,444.72	2,934,444.72	5,868,889.44 50% Federal 50% Estatal
3	RURAL	AP	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS	ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	1,228,522.00	1,228,522.00	2,457,044.00 50% Federal 50% Estatal
SUBTOTAL OBRAS RURALES					\$ 7,112,966.72	\$ 7,112,966.72	\$ 14,225,933.44	
	RURAL		ATENCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN)	VARIOS	VARIAS	432,238.37	432,238.37	864,476.74 50% Federal 50% Estatal
	RURAL		PARTICIPACIÓN SOCIAL/ CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS		100,000.00	100,000.00 100% Estatal
	RURAL		SUPERVISIÓN TÉCNICA (Administración)	VARIOS	VARIAS	42,777.09	42,777.09	84,544.18 50% Federal 50% Estatal
TOTAL ACCIONES RURALES					\$ 7,587,477.18	\$ 7,587,477.18	\$ 15,274,954.36	

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025** DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

- Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades urbanas.

NUM.			Acción	Municipio	Localidad	Recurso Federal	Recurso Estatal	Monto Total de Inversión	% Federal - Estatal
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE									
1	URBANO	AP	AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DUPOUT DE 800 A 1000 LPS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS (PRIMERA DE TRES ETAPAS)	ALTAMIRA	ALTAMIRA	12,514,667.07	18,772,000.61	31,286,667.68	40% Federal 60% Estatal
2	URBANO	AP	OBRA PARA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO EN LA COL. NIÑOS HÉROES EN TAMPICO, TAM.	TAMPICO	TAMPICO	14,464,537.12	21,696,805.67	36,161,342.79	40% Federal 60% Estatal
3	URBANO	ALC	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MARGINAL TANCOL CON TUBERÍA PEO CORRUGADA DE 12" HASTA 24" DE Ø, ENTRE CALLE REVOLUCION Y CAJA DE LLEGADA DEL CARCAMO TANCOL 1 NORTE EN LA CALLE 6 DE ENERO EN LAS COLONIAS TANCOL Y LA PAZ, TAMPICO, TAMAULIPAS.	TAMPICO	TAMPICO	6,945,059.17	10,417,588.75	17,362,647.92	40% Federal 60% Estatal
4	URBANO	AP	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE ACERO DE 30" DE DIAMETRO EN CRUCE DE RIO SAN MARCOS DE C. TULA CON BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA A C. BLASQUEL COPPEL COL. MODERNA EN CD VICTORIA	VICTORIA	VICTORIA	3,483,989.16	5,225,983.74	8,709,972.90	40% Federal 60% Estatal
5	URBANO	AP	OBRA PARA REUBICACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE TAMATAN A LOFRADES DE 18" DE DIAMETRO EN CALLE URSULO GALVAN EN RE LIB. EMILIO PORTES GIL Y C. AVENIDA SEFERINO MORALES, CD. VICTORIA	VICTORIA	VICTORIA	982,321.90	1,473,482.85	2,455,804.75	40% Federal 60% Estatal
6	URBANO	AP	ACTUALIZACION DEL PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	1,868,755.59	1,868,755.59	3,737,511.18	50% Federal 50% Estatal
7	URBANO	AP	FORTALECIMIENTO A CAPACIDADES	VARIOS	VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	50% Federal 50% Estatal
SUBTOTAL OBRAS URBANAS						\$ 41,259,330.01	\$ 60,454,617.21	\$ 101,713,947.22	
	URBANO		PARTICIPACIÓN SOCIAL/ CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS		200,000.00	200,000.00	100% Estatal
	URBANO		SUPERVISIÓN TÉCNICA (Administración)	VARIOS	VARIAS	303,852.93	407,752.94	711,605.87	
TOTAL ACCIONES URBANAS						\$ 41,563,182.94	\$ 61,062,370.15	\$ 102,625,553.09	

NUM.			Acción	Municipio	Localidad	Recurso Federal	Recurso Estatal	Monto Total de Inversión	% Federal - Estatal
ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO									
2	URBANO	ALC	[COMPROMISO INTERNACIONAL "MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS". REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA ZONA PONIENTE ETAPA 2 (SECTOR "A"), EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. SEGUNDA ETAPA.	GUERRERO	NUEVA CD. GUERRERO	2,064,704.25	3,097,056.38	5,161,760.63	40% Federal 60% Estatal
3	URBANO	AP	REHABILITACION DE SISTEMA DE FILTRACION MEDIANTE REMPLAZO DE FALSOS FONDOS Y COLOCACION DE MEDIO FILTRANTE EN 8 FILTROS CON CAPACIDAD DE 200 L/SEG CADA UNO, EN POTABILIZADORA No. 1 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS	MATAMOROS	8,359,929.65	12,539,894.47	20,899,824.12	40% Federal 60% Estatal
4	URBANO	AP	AUTOMATIZACION Y CONTROL DE APERTURA Y CIERRE DE VALVULAS EN SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA No.1, EN LA CABECERA DE MUNICIPAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS	MATAMOROS	11,405,657.15	17,108,485.72	28,514,142.87	40% Federal 60% Estatal
TOTAL ACCIONES URBANAS						\$ 21,830,291.05	\$ 32,745,436.57	\$ 54,575,727.62	
ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA						\$ 2,028,049.00	\$ 2,028,049.00	\$ 4,056,098.00	
TOTAL PROAGUA 2025						\$ 73,009,000.17	\$ 103,523,332.90	\$ 176,532,333.07	

- Acciones de Desinfección del agua.

El Ing. Horacio N. Castillo de la Cruz, Vocal en Acciones de Desinfección de Agua, expuso que las acciones que llevarán a cabo, fueron evaluadas y seleccionadas de manera conjunta entre la CONAGUA y la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, para lo cual se ha destinado una inversión total autorizada por \$4,056,098.00 (cuatro millones cincuenta y seis mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) con una mezcla de recurso de 50% Federal y 50% Estatal y se beneficiaran 18,482 hab. en 23 municipios, mismos que se citan a continuación:

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025** DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

Abasolo
Aldama
Altamira
Antiguo Morelos
Bustamante
Camargo

Casas
Gómez Farías
González
Jaumave
Llera
Jiménez

Mante
Mainero
Méndez
Miquihuana
Ocampo
Padilla

San Carlos
San Fernando
Soto la Marina
Tula
Villagrán

Acciones de Desinfección del Agua 2025

Acción	Meta	Inversión Federal	Inversión Estatal	Total
Equipamiento	788 pza.	\$1,571,060.64	\$1,571,060.64	\$3,142,121.28
Materiales y reactivos	4,185 kg (hipoclorito de calcio)	456,416.10	456,416.10	912,832.20
Pastillas para determinar cloro residual	310 pza.	572.26	572.26	1,144.52
TOTAL		\$2,028,049.00	\$2,028,049.00	\$4,056,098.00

PUNTO 7. ASUNTOS GENERALES.

1.	PLANTEAMIENTO: El Ing. Raúl Quiroga Alvarez, presidente de la Comisión solicita que en lo sucesivo, sea enviada a cada miembro de la CORESE la información a tratar en la reunión previamente para que los asistentes tengan pleno conocimiento de la misma.
Comentario	El Ing. Víctor Moreno señala que para las próximas reuniones de la CORESE se les enviará la información con anticipación.

2.	PLANTEAMIENTO: El Ing. Raúl Quiroga Alvarez, ratifica la importancia de las obras en materia de agua, señalando que para integrar los Anexos en el presente año, se solicitó a los Organismos Operadores priorizaran sus necesidades, para que el recurso otorgado en el programa PROAGUA pueda ser de mayor provecho para ellos. Asimismo se invita a las dependencias involucradas a trabajar en equipo para de esa forma mantener una buena comunicación y así evitar conflictos en el proceso de las obras y acciones.
Comentario	Sin comentarios.

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025 DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

3.	PLANTEAMIENTO: Ing. Jorge A. Zapata Valdés, suplente del Secretario ejecutivo de la CORESE, recuerda que las Reglas de Operación aplicables al presente ejercicio, dicen que se tienen 30 días naturales desde la fecha de la firma de los Anexos para iniciar el proceso de licitación de las obras.
Comentario	Sin comentarios.

4.	PLANTEAMIENTO: La CONAGUA informa que está en trámite la radicación de aproximadamente 50 millones de pesos que equivale al 70% de la aportación total del programa, además se invita a presentar los informes físicos-financieros en tiempo y forma para que el resto del recurso sea radicado.
Comentario	Sin comentarios.

5.	PLANTEAMIENTO: El Ing. Francisco Guzmán Torres, Director de Supervisión Zona Centro de la Secretaría de Obras Públicas, comenta que se establezca como fecha de término de los contratos el 31 de diciembre de 2025, para de esta forma evitar el trámite de ampliación de contrato por tiempo de ejecución.
Comentario	Sin comentarios.

6.	PLANTEAMIENTO: El Ing. Luis Edmundo López Vázquez, Representante de la Contraloría Gubernamental, comenta la necesidad de cuidar los tiempos para licitar y el uso de la plataforma.
Comentario	Sin comentarios.


PUNTO 8. ACUERDOS.

1.	PLANTEAMIENTO:
Comentario	Sin comentarios.

PUNTO 9. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

Se cierra la presente acta, siendo las 11:30 horas del día 18 de junio de 2025, firmando de conformidad para su constancia y tramite todos los que en ella intervienen.-----


10/12



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025 DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

TITULARES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE)

POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Ing. Raúl Quiroga Álvarez
Secretario de Recursos Hidráulicos para el
Desarrollo Social, en su cargo de Presidente.



Ing. Víctor Manuel Moreno García
Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a
Organismos Operadores, en su cargo de Vocal
PROAGUA para Acciones Urbanas y Rurales.



Ing. Reynaldo Soto García
Director de Agua Potable y Saneamiento, en su
cargo de Vocal PROAGUA en la Participación y
Contraloría Social.



Ing. Horacio Nelson Castillo de la Cruz
Director de Vinculación y Fortalecimiento a
Organismos Operadores, en su cargo de Vocal de
Acciones de Desinfección de Agua

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



Ing. Jorge Adalberto Zapata Valdés
Director de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento del O.C.G.N., en su cargo de
Suplente del Secretario Ejecutivo.



Ing. Francisco Javier Villanueva González
Residente General del Programa Frontera
Norte, en su cargo de Suplente del Vocal
PROAGUA Organismo de Cuenca Río Bravo.

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025** DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2025, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2025.

INVITADOS

POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Ing. Jaime Felipe Cano Hinojosa
Subsecretario de Construcción
Representante de la Secretaría de Obras
Públicas.




C.P. Adriana Gabriela Mejía Bárcena
Directora de Estadística y Evaluación
Financiera

Representante de la Secretaría de Finanzas.

POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Ing. Luis Edmundo López Vázquez
Director de Auditoría a Obra Pública
Representante de la Contraloría
Gubernamental.



Ing. Francisco Guzmán Torres
Director de Supervisión Zona Centro
Secretaría de Obras Públicas.

La presente hoja de firmas, corresponde a la Primera Sesión de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE), del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), celebrada el 18 de junio de 2025.-----