

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Reporte de avances físicos - financiero



Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
3	Octubre	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecutor: Secretaría de Recursos Hídricos para el Desarrollo Social

Reporte correspondiente al mes de:

Septiembre

Datos de Licitación												Avances					
ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fecho	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
25R281	Abasolo	Guadalupe Victoria	Estudio y proyecto integral de agua potable y alcantarillado y saneamiento en la Localidad de Guadalupe Victoria del Municipio de Abasolo Tamaulipas	E-2025-00060214	Invitación a cuando menos tres personas	18-ago-2025	SOP-IF-PE-061-25-I	04-sep-2025	30-dic-2025	1,210,859.81	2,421,719.62	0%	6%	6%	0.00	605,429.90	605,429.90
25R282	Victoria	Santa Clara	Construcción del sistema de saneamiento básico en la Localidad de Santa Clara Municipio de Victoria, Tamaulipas.	E-2025-00059231	Invitación a cuando menos tres personas	17-sep-2025	SOP-IF-AS-086-25-I	02-oct-2025	31-dic-2025	2,946,200.35	5,892,400.70	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R283	Casas	Jacinto Canek	Construcción del sistema de saneamiento básico en el Ejido Jacinto Canek, Municipio de Casas, Tamaulipas.	E-2025-00059758	Invitación a cuando menos tres personas	20-ago-2025	SOP-IF-AS-066-25-I	04-sep-2025	31-dic-2025	2,928,795.50	5,857,591.00	0%	0%	0%	0.00	1,757,277.30	1,757,277.30
25U287	Altamira	Altamira	Ampliación de la Planta Potabilizadora Duport de 800 a 1000 lps en el Municipio de Altamira Tamaulipas (Primera de Tres Etapas)	E-2025-00058713	Invitación a cuando menos tres personas	26-sep-2025						0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U288	Tampico	Tampico	Obra para Reposición de Línea de Agua Potable con Tubería de Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio en la Col. Niños Héroes en Tampico, Tam.									0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U289	Victoria	Victoria	Rehabilitación de Red de Agua Potable con Tubería de acero de 30" de Diámetro en Cruce de Río San Marcos de C. Tula con Boulevard Praxedis Balboa a c. Blasquel Coppel Col. Moderna en Cd Victoria	E-2025-00058695	Invitación a cuando menos tres personas	24-sep-2025	SOP-IF-AP-087-25-I	02-oct-2025	31-dic-2025	3,483,989.16	11,579,812.01	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U2810	Victoria	Victoria	Obra para Reubicación de Línea de Alimentación de Tamatan a Cofrades de 18" de Diametro en Calle Ursulo Galvan entre Lib. Emilio Portes Gil y C. Avenida Seferino Morales, Cd. Victoria	E-2025-00059793	Invitación a cuando menos tres personas	15-ago-2025	SOP-IF-AP-060-25-I	30-ago-2025	27-dic-2025	975,355.11	2,438,387.77	0%	4%	4%	0.00	731,516.33	731,516.33
25U2811	Soto la Marina	Soto la Marina	Actualización del Proyecto Integral del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para la Cabecera Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas.	E-2025-00059737	Invitación a cuando menos tres personas	15/08/2025	SOP-IF-SE-059-25-I	30-ago-2025	27-dic-2025	1,860,350.03	3,720,700.06	0%	20%	20%	0.00	930,175.01	930,175.01
25U2812	Varios	Varias	Fortalecimiento de Capacidades.	N/A	Adjudicación Directa	03-jul-2025	SRHDS/DO 1/2025	10-sep-2025	07-nov-2025	1,000,000.00	2,000,000.00	0%	33%	33%	0.00	0.00	0.00
25U2813	Tampico	Tampico	Construcción de Colector Marginal Tanco con Tubería PEAD Corrugada de 12" hasta 24" de ø , entre Calle Revolución y caja de Llegada del Cárcamo Tanco 1 Norte en la calle 6 de Enero en las Colonias Tanco y la Paz, Tampico, Tamaulipas.	E-2025-00090394								0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R2819	González	Ejido Santa Fe	Perforación de pozo profundo en la Localidad de Santa Fe del Municipio de González	E-2025-00087148	Licitación Pública							0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00



Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
3	Octubre	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecutor : Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Reporta correspondiente al mes de:

Septiembre

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				Código Compromet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fecho	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
25R2820	Casas	Buenavista	Perforación de pozo profundo en la Localidad de Buenavista del Municipio de Casas	E-2025-00087148	Licitación Pública							0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25R2821	San Fernando	Alfredo V. Bonfil	Reposición de pozo profundo en la Localidad de Alfredo V. Bonfil del Municipio de San Fernando.	E-2025-00087159	Licitación Pública							0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00

NOTA:

1. Las acciones 25R2819, 25R2820, 25R2821 Y 25U2813 en proceso de licitación y la acción 25U288 se espera que inicie el proceso de licitación en el mes de octubre

Elaboró :

Ing. Víctor Manuel Moreno García
Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a
Organismos Operadores de la SRHDS

Aprobó :

Ing. Raúl Quiroga Álvarez
Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social