



ACUSE



Enero 23, 2026

Asunto: **Cierre de Ejercicio del Anexo 01/2025 del PROAGUA 2025.**

Oficio Núm.
SRHDS/0138/2026

Hago referencia a las Reglas de Operación Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA del ejercicio fiscal 2025, y con base a lo establecido en el artículo 3 Otorgamiento de Recursos, numeral 3.6, numeral 3.12., y numeral 3.12.3. ; al respecto, se envía en CUATRO tantos el Cierre de Ejercicio de las Acciones Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento del anexo técnico Núm. 01 / 2025.

Página 1 de 1

ING. JAIME GUDIÑO ZARATE

Se anexa los reintegros correspondientes del recurso no comprometido y los productos financieros generados.

Director General del Organismo de Cuenca **Golfo Norte** de la CONAGUA

Asimismo, agradezco a usted que una vez firmados, nos haga llegar una copia a los correos victor.morenog@tamaulipas.gob.mx y reynaldo.soto@tamaulipas.gob.mx para los efectos procedentes.

Presente.

Sin otro asunto que tratar por el momento, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente


ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ
Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social



- c.c.p. Ing. Víctor Manuel Moreno García.- Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores.
- c.c.p. Ing. Reynaldo Soto García.- Director de Agua Potable y Saneamiento.
- c.c.p. M.I. César Edwin Gutiérrez Valencia.- Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del OCGN de la CONAGUA.
- c.c.p. C.P. Rafael Félix González.- Órgano de Control de la SRHDS.
- c.c.p. Minutario de la Secretaría
VMMG/RSG/NTP/RGJ

Recibo Melissa 28/01/26

(dos oficios)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."

Parque Bicentenario, Centro Governamental de Oficinas, pliso 7
Ampliación Práxedes Balboa con Libramiento Naciones Unidas, C.P. 87083
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México
Tel: 834 107 8318





Entidad Federativa: Tamaulipas

Fecha de elaboración: _____

23-ene-26

Tipo de apoyo	Operación durante el Ejercicio (pesos)			Operación posterior al Ejercicio (pesos)		
	Monto transferido sobre anexos firmados (1)	Monto reintegrado durante el ejercicio fiscal (2)	Monto transferido modificado al 31 de diciembre (3) 3 = 1 - 2	Monto del Informe final de acciones (4)	Monto reintegrado al 15 de enero 2025 (5)	Por reintegrar (6) 6 = 3 - 4 - 5
Total	81,064,542.16	0.00	81,064,542.16	78,224,382.54	2,735,606.69	104,552.93
Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	79,036,493.16	0.00	79,036,493.16	76,224,269.07	2,707,671.16	104,552.93
Desinfección del Agua	2,028,049.00	0.00	2,028,049.00	2,000,113.47	27,935.53	0.00

Nota: Los montos de inversión en el presente Cierre, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 23 días del mes de enero de 2026.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUDIÑO ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DR. LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSO HIDRAULICOS PARA
EL DESARROLLO SOCIAL



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cierre de ejercicio 2025

Informe final de acciones

Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas

Resumen General



Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecutor: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Fecha de elaboración: 23/01/26

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales						Localidades Urbanas					
	Fuente de financiamiento						Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
Componente Agua potable	7,752,738.88	7,156,664.62	0.00	0.00	0.00	14,909,403.50	53,006,320.77	83,918,273.18	0.00	0.00	0.00	136,924,593.95
Nuevo	7,752,738.88	7,156,664.62	0.00	0.00	0.00	14,909,403.50	14,375,017.10	20,632,350.64	0.00	0.00	0.00	35,007,367.74
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,631,303.67	62,285,922.54	0.00	0.00	0.00	99,917,226.21
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Componente Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973,819.95	14,594,880.80	0.00	0.00	0.00	23,568,700.75
Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973,819.95	14,594,880.8	0.00	0.00	0.00	23,568,700.75
Componente Saneamiento	5,874,995.85	5,874,995.85	0.00	0.00	0.00	11,749,991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuevo	5,874,995.85	5,874,995.85	0.00	0.00	0.00	11,749,991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Atención Social	270,268.60	271,177.80	0.00	0.00	0.00	541,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Contraloría Social	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Supervisión Técnica	42,272.09	42,272.09	0.00	0.00	0.00	84,544.18	303,852.93	407,752.94	0.00	0.00	0.00	711,605.87
TOTAL	13,940,275.42	13,445,110.36	0.00	0.00	0.00	27,385,385.78	62,283,993.65	99,120,906.92	0.00	0.00	0.00	161,404,900.57
Montos totales (localidades rurales y urbanas)							76,224,269.07	112,566,017.28	0.00	0.00	0.00	188,790,286.35

Nota: Los montos de inversión en el presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 23 días del mes de enero de 2026

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUDIÑO ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DR. LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA
EL DESARROLLO SOCIAL



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cierre de ejercicio 2025

Informe final de acciones

Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas

Resumen General



Entidad Federativa: Tamaulipas

Ejecutor:

Secretaria de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Fecha de elaboración: 23/01/26

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales						Localidades Urbanas					
	Fuente de financiamiento						Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
Componente Agua potable	7,752,738.88	7,156,664.62	0.00	0.00	0.00	14,909,403.50	34,298,898.49	53,332,084.61	0.00	0.00	0.00	87,630,983.10
Nuevo	7,752,738.88	7,156,664.62	0.00	0.00	0.00	14,909,403.50	14,375,017.10	20,632,350.64	0.00	0.00	0.00	35,007,367.74
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,923,881.39	31,699,733.97	0.00	0.00	0.00	50,623,615.36
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Componente Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909,115.70	10,363,673.54	0.00	0.00	0.00	17,272,789.24
Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909,115.70	10,363,673.54	0.00	0.00	0.00	17,272,789.24
Componente Saneamiento	5,874,995.85	5,874,995.85	0.00	0.00	0.00	11,749,991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuevo	5,874,995.85	5,874,995.85	0.00	0.00	0.00	11,749,991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Atención Social	270,268.60	271,177.80	0.00	0.00	0.00	541,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Contraloría Social	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Supervisión Técnica	42,272.09	42,272.09	0.00	0.00	0.00	84,544.18	303,852.93	407,752.94	0.00	0.00	0.00	711,605.87
TOTAL	13,940,275.42	13,445,110.36	0.00	0.00	0.00	27,385,385.78	41,511,867.12	64,303,511.09	0.00	0.00	0.00	105,815,378.21
Montos totales (localidades rurales y urbanas)	55,452,142.54	77,748,621.45	0.00	0.00	0.00	133,200,763.99						

Nota: Los montos de inversión en el presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos, a dos decimales.
El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 23 días del mes de enero de 2026

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUDINO ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSO HIDRAULICOS PARA
EL DESARROLLO SOCIAL



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Rurales)

Entidad Federativa: TAMAULIPAS

Ejecutor: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Fecha de elaboración: 23/01/26

Main data table with columns for No., Clave única de acción (CUA), ID de SISBA, Localización (Clave INEGI, Municipio, Localidad), Grado de marginación (CONAPO), Descripción (clara) de acción, Sub componente (N, R o M), ROP Anexo IV (Acción), Metas (Unidad, Cantidad), Habitantes beneficiados (por localidad) (Incorporación, Mejor, Mujeres, Indígena, Afroamericano), Estrategia impactada (DH, CI o PP), Programa transversal, Estructura financiera (Federal, Estatal, Municipal, Organismo operador, Otros, TOTAL), and % de Aportación Federal.

Notas: Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total. El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora. Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

Estrategias impactadas: DH= Derechos Humanos, CI= Compromiso Internacional, PP= Proyecto prioritario

Programas transversales a atender: P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas, P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC), P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático, P4 Programa para superar la pobreza

El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 23 días del mes de enero de 2026

POR EL EJECUTIVO FEDERAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUDIÑO ZARATE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: TAMAULIPAS

Ejecutor: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Fecha de elaboración: 23/01/26

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV Acción	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					Estrategia Impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal		
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad					Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano			Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL			
Componente Agua Potable																											
1	2025.28.003.A.N.6	25R282	280030001	Altamira	Altamira	Muy Bajo	Ampliación de la Planta Potabilizadora Duport de 800 a 1000 lps en el Municipio de Altamira Tamaulipas (Primera de Tres Etapas)	N	(A.5) Planta potabilizadora	Planta	1	36,650	0	17,592	2,321	981		P1, P4	12,514,667.07	18,772,000.61	0.00	0.00	0.00	31,286,667.68	40%		
2	2025.28.038.A.R.9	25U288	280380001	Tampico	Tampico	Muy Bajo	Obra para Reposición de Línea de Agua Potable con Tubería de Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio en la Col. Niños Héroes en Tampico, Tam.	R	(A.3) Línea de conducción	M.L.	712.17	0	450	200	0	0		P3	14,464,537.12	21,696,805.66	0.00	0.00	0.00	36,161,342.78	40%		
3	2025.28.041.A.R.11	25U289	280410001	Victoria	Victoria	Muy Bajo	Rehabilitación de Red de Agua Potable con Tubería de acero de 30" de Diámetro en Cruce de Río San Marcos de C. Tula con Boulevard Praxedis Balboa a c. Blasquel Coppel Col. Moderna en Cd Victoria	R	(A.6) Redes de distribución	M.L.	174.5	0	40,000	18,000	0	0		P3	3,483,989.16	8,085,822.85	0.00	0.00	0.00	11,579,812.01	30%		
4	2025.28.041.A.R.12	25U2810	280410001	Victoria	Victoria	Muy Bajo	Obra para Reubicación de Línea de Alimentación de Tamatan a Cofrades de 18" de Diámetro en Calle Ursulo Galvan entre Lib. Emilio Portes Gil y C. Avenida Seferino Morales, Cd. Victoria	R	(A.3) Línea de conducción	M.L.	260.0	0	20,000	8,800	0	0		P3	975,355.11	1,907,105.46	0.00	0.00	0.00	2,882,460.57	34%		
5	2025.28.037.A.N.13	25U2811	280370001	Soto la Marina	Soto la Marina	Bajo	Actualización del Proyecto Integral del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para la Cabecera Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas.	N	(A.10) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0		P3	1,860,350.03	1,860,350.03	0.00	0.00	0.00	3,720,700.06	50%		
6		25U2812	Estado	Varios	Varias		Fortalecimiento de Capacidades.	M	(A.5) Fortalecimiento de capacidades	Cursos	9	0	0	0	0	0			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	50%		
Total componente Agua Potable											36,650	60,450	44,592	2,321	981						34,298,898.49	53,332,084.61	0.00	0.00	0.00	87,630,983.10	
Componente Alcantarillado																											
7	2025.28.038.L.N.10	25U2813	280380001	Tampico	Tampico	Muy Bajo	Construcción de Colector Marginal Tancoi con Tubería PEAD Corrugada de 12" hasta 24" de ø , entre Calle Revolución y caja de Llegada del Cárcamo Tancoi 1 Norte en la calle 6 de Enero en las Colonias Tancoi y la Paz, Tampico, Tamaulipas.	R	(A.2) Sistema de colectores	M.L.	1,098.54	0	450	200	0	0		P3	6,909,115.70	10,363,673.54	0.00	0.00	0.00	17,272,789.24	40%		
Total componente Alcantarillado											0	450	200	0	0						6,909,115.70	10,363,673.54	0.00	0.00	0.00	17,272,789.24	
Componente Saneamiento																											
Total componente Saneamiento											0	0	0	0	0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8							Participación social / Atención Social		Expediente										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9							Participación social / Contraloría Social		Informe	6									0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
10							Supervisión técnica												303,852.93	407,752.94	0.00	0.00	0.00	711,605.87	43%		
Total componente Saneamiento											36,650	60,900	44,792	2,321	981						41,511,867.12	64,303,511.09	0.00	0.00	0.00	105,815,378.21	

Notas: Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total. El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora. Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 23 días del mes de enero de 2026

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JAIME GUDINO ZARATE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo Integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. RAUL QUIROGA ALVAREZ
SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA
EL DESARROLLO SOCIAL