

Tamaulipas



Febrero 06, 2026

Asunto: **Reporte de Avances actualizado al mes de enero 2026 del PROAGUA 2025.**

Oficio Núm.  
**SRHDS/0195/2026**

En atención a lo señalado en las Reglas de Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 2025, específicamente a lo establecido en el numeral 3.9 Obligaciones y sanciones, 3.9.1. Obligaciones de los beneficiarios, k).- Enviar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes a la Dirección de la CONAGUA en forma impresa y digital el reporte de avances físico-financiero de las acciones de Infraestructura. Por lo anterior, envió el informe arriba señalado con corte al mes de enero 2026.

**Página 1 de 1**

**DR. LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO**

Director General del Organismo de Cuenca **Río Bravo** de la CONAGUA

Presente.

360

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CONAGUA  
Comisión Nacional del Agua  
Organismo de Cuenca Río Br.

09 FEB 2026

RECIBIDO  
Dirección de Administración  
Oficialía de Partes

1:54

Atentamente

**ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ**

Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social



Meliso  
10/2/20

- cc.p. Víctor Manuel Moreno García.- Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores.
- cc.p. Ing. Reynaldo Soto García.- Director de Agua Potable y Saneamiento de la SRHDS.
- cc.p. C.P. Rafael Félix González.- Órgano de Control de la SRHDS.
- cc.p. Ing. Jesús Manuel Bocanegra de la Paz.- Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del OCRB de la CONAGUA.
- cc.p. Minutario de la Secretaría.

VMMG/RSC/INT/PRG

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Piso 7,  
Ampliación Praxedis Balboa con Libramiento Naciones Unidas, C.P. 87083,  
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.  
Tel: 834 107 8318





1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
6	Febrero	2026

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: Tamaulipas

3. Ejecutor: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

4. Reporte correspondiente al mes de: Enero 2026

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Contrato	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U2816	Matamoros	Heroica Matamoros	Rehabilitación de sistema de filtración mediante remplazo de falsos fondos y colocación de medio filtrante en 8 filtros con capacidad de 200 l/seg cada uno, en Potabilizadora No. 1 del municipio de Matamoros, Tamaulipas.	E-2025-00059287	Licitación Pública	19-ago-2025	SOP-IF-AP-063-25-P	03-sep-2025	31-mar-2026	8,311,989.72	20,779,974.29	63.00%	2.00%	65.00%	17,301,605.60	0.00	17,301,605.60
25U2817	Matamoros	Heroica Matamoros	Automatización y control de apertura y cierre de válvulas en sistema de filtros de la planta potabilizadora No.1, en la Cabecera Municipal de Matamoros, Tamaulipas.	E-2025-00059264	Licitación Pública	14-ago-2025	SOP-IF-AP-062-25-P	03-sep-2025	31-mar-2026	10,395,432.56	28,513,636.56	22.00%	16.00%	38.00%	13,968,153.24	0.00	13,968,153.24
25U2818	Guerrero	Nueva Ciudad Guerrero	Compromiso Internacional "Mejoras al sistema de alcantarillado y saneamiento en nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas". Rehabilitación de la red de atarjeas en la zona poniente etapa 2 (Sector "a"), en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Segunda etapa.	E-2025-00060271	Invitación a cuando menos tres personas	28-ago-2025	SOP-IF-AS-069-25-I	12-sep-2025	31-mar-2026	2,064,704.25	6,295,911.51	55.00%	22.00%	77.00%	3,940,321.37	0.00	3,940,321.37

Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Moreno García  
 Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores de la SRHDS

Aprobó:

Ing. Raúl Quiroga Álvarez  
 Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social