

Reporte de avance de los proyectos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa 2014.

PEF 2014. Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO	PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	PROVEEDOR	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
BUSTAMANTE	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÓDULO SANITARIO, CERCADO Y ACCESO EN EL CEMSACT 65, EJIDO EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE.	132.00	M²	\$ 1,498,500.00	\$ 1,495,006.20	CONSTRUCCIONES RIO CORONA S.A DE C.V	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE ESFUERZO NACIONAL ENTRE AV. JUAN DE DIOS VILLARREAL Y HÉROES DEL 47 (ANTONIO FÁBREGAS), COL. POPULAR	1,770.00	M²	\$ 1,419,171.81	\$ 1,418,258.41	ARRENDADORA DE MAQUINARIA DEL MANTE S.A DE C.V.	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE HEROES DEL 47 (ANTONIO FABREGAS) ENTRE TAMAULIPAS Y ESFUERZO NACIONAL, COL. POPULAR	867.50	M²	\$ 578,828.19	\$ 573,786.43	ARQ. RICARDO CEDILLO MARTINEZ	100%	100%
GUEMEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE 9 Y 10, EN LA CABECERA MUNICIPAL	740.46	M²	\$ 649,350.00	\$ 559,371.74	C.GERARDO RIVERA CASTAÑON	100%	100%
JIMENEZ	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE GALEANA Y MARIANO ESCOBEDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	6,535.54	M²	\$ 1,498,500.00	\$ 1,498,903.15	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%
LLERA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BERTHA DEL AVELLANO ENTRE ESC. ESTEFANIA CASTAÑEDA Y LIMON, COL. ENRIQUE CARDENAS	2,667.00	M²	\$ 1,738,260.00	\$ 1,737,685.73	C.GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
MAINERO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAMON GONZÁLEZ ENTRE CANALES Y 5 DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	562.80	M²	\$ 669,140.83	\$ 666,873.26	INSRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN S.A. DE C	100%	100%
MAINERO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL	665.00	M²	\$ 790,651.47	\$ 780,542.54	CONSRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN S.A. DE C.V.	100%	100%
MAINERO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CANALES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA E IGNACIO ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL	596.25	M²	\$ 703,718.97	\$ 698,015.25	INSRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN S.A. DE C	100%	100%
MAINERO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MORELOS Y VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA MUNICIPAL	1,142.76	M²	\$ 1,326,503.73	\$ 1,322,431.71	INSRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN S.A. DE C	100%	100%
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE VITA PISTA EN EL PARQUE PASEO DE LOS ESTEROS, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD ENTRE CANALES Y SOLERNAU, COL. ALIANZA.	4,830.60	M²	\$ 3,496,500.00	\$ 3,494,880.01	ING. RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN CALLE ROBLE ESQUINA CON ABEDUL, COL. MARIANO MATAMOROS.	3,363.75	M²	\$ 3,496,500.00	\$ 3,495,239.87	CONSTRUCTORA MUÑOZ LEZA, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE DIAGONAL LA AMISTAD ENTRE JILGUEROS Y PORFIRIO DÍAZ, COL. DERECHOS HUMANOS, (SEGUNDA ETAPA)	1,412.54	M²	\$ 443,207.76	\$ 442,143.54	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ROBLE ENTRE DIAGONAL LA AMISTAD Y CEDRO, COL. EL PORVENIR, (SEGUNDA ETAPA)	696.02	M²	\$ 199,302.45	\$ 198,256.39	INSTRUCTORA Y URBANIZADORA ROS, S. A. DE C	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (SEGUNDA ETAPA) Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE PARAGUAY ENTRE CAMINO REAL Y CALLE 5, COL. LAS AMÉRICAS	818.24	M²	\$ 581,749.15	\$ 581,748.94	ING. EDUARDO GUADALUPE RAMOS DELGADO	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE OLMO ENTRE DIAGONAL LA AMISTAD Y HUAMUCHIL, COL. 14 DE FEBRERO, (SEGUNDA ETAPA)	2,773.68	M²	\$ 780,611.62	\$ 779,203.71	ING. EDUARDO GUADALUPE RAMOS DELGADO	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE UNION ENTRE AV. VALLE VERDE Y CALLEJON BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA), COL. FUERZA Y UNIDAD	1,856.15	M²	\$ 506,105.48	\$ 506,149.21	MULTISERVICIO ACTIVO BOGA, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE UNION ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES (SEGUNDA ETAPA), COL. 5 DE MARZO	1,641.36	M²	\$ 453,401.15	\$ 452,002.98	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIO FRIO, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 28 ENTRE LEYES DE REFORMA Y ALBINO HERNANDEZ, COL. OBRERA	7,251.30	M²	\$ 7,659,064.63	\$ 7,643,020.72	CONSTRUCTORA MUÑOZ LEZA, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIO RICO ENTRE RIO BRAVO Y RIO CONCHOS, COL. CAMPESTRE DEL RIO 1	1,592.10	M²	\$ 2,210,588.89	\$ 2,209,287.97	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y PORVENIR, COL. LAS LOMAS	2,088.00	M²	\$ 2,123,328.75	\$ 2,122,801.08	ARQ. VLADIMIR ARAM RODRIGUEZ ESTRADA	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN FERNANDO ENTRE NATIVIDAD LARA Y ESMERALDA, COL. EXPOFIESTA ORIENTE	2,391.30	M²	\$ 2,466,056.87	\$ 2,465,588.29	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LUCERO ENTRE SAN CARLOS Y FRANCISCO VILLA, COL. PRAXEDIS BALBOA	3,514.50	M²	\$ 4,218,676.13	\$ 4,217,702.41	ARQ. VLADIMIR ARAM RODRIGUEZ ESTRADA	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE ALBERCA EDUARDO CHAVES UBICADA EN AV. LAURO VILLAR ESQ. CON GUATEMALA, COL. MODELO	1.00	PLATAFORMA (TRAMPOLIN)	\$ 1,773,990.23	\$ 1,773,549.91	ARQ. VLADIMIR ARAM RODRIGUEZ ESTRADA	100%	100%
MATAMOROS	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE BENJAMIN GAONA ENTRE LIB. EMILIO PORTES GIL Y AV. MOVIMIENTO DEL 18, COLS. LUIS DONALDO COLOSIO, ESPERANZA Y REFORMA	66.00	LUM.	\$ 1,917,261.34	\$ 1,917,221.97	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE MARTE R. GOMEZ ENTRE 12 DE MARZO Y SIERRA MADRE ORIENTAL, COL. SAN MIGUEL, HACIENDA MISIONES	41.00	LUM.	\$ 1,194,915.20	\$ 1,194,908.78	C. MA. DE JESUS LARA RIOS	100%	100%
MATAMOROS	ALUMBRADO PUBLICO DE AV. VIRGILIO GARZA RUIZ ENTRE AV. LAS MAROMAS Y MARTE R. GOMEZ, COLS. SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, BAGDAD Y CABRAS PINTAS	67.00	LUM.	\$ 1,928,614.85	\$ 1,928,574.52	LIC. JESUS OMAR RANGEL MARMOLEJO	100%	100%
MATAMOROS	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE PRIMERA ENTRE BRAVO Y SOLERNAU, COL. EUZKADI	54.00	LUM.	\$ 1,637,798.69	\$ 1,637,587.50	C. ALVARO HERRERA MANCILLA	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL ENTRE JOAQUIN PARDAVE Y MARTE R. GOMEZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	3,218.40	M²	\$ 1,796,436.79	\$ 1,796,088.57	LIC. JESUS OMAR RANGEL MARMOLEJO	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 4 ENTRE JUAREZ Y CUAUHTEMOC, POBLADO EL CONTROL	2,183.58	M²	\$ 1,009,674.93	\$ 1,006,607.76	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 4 ENTRE ARTESANOS Y HOJALATEROS, POBLADO EL CONTROL	6,786.00	M²	\$ 2,977,355.25	\$ 2,977,121.02	C. ALVARO HERRERA MANCILLA	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 ENTRE ARTESANOS Y PLOMEROS, POBLADO EL CONTROL	7,022.07	M²	\$ 3,779,963.44	\$ 3,778,891.78	ING. RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO ENTRE CONSTITUCION DE 1917 Y PLAYA HORNOLOS COL. MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CRISPIN MAINERO Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COL. VICENTE GUERRERO.	130.00	ML.	\$ 301,896.40	\$ 301,322.78	MULTISERVICIO ACTIVO BOGA, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE MAR MUERTO ENTRE GOLFO DE MEXICO Y MAR NEGRO, COL. AMPL. SOLIDARIDAD	2,343.00	M²	\$ 1,448,747.30	\$ 1,447,544.21	TRES SOLUCIONES, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JOAQUIN PARDAVE ENTRE CANEK Y LUIS CABALLERO, COL. FRANCISCO I. MADERO.	9,396.00	M²	\$ 7,006,127.10	\$ 6,947,905.79	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y REENCARPETADO DE AV. LOS ANGELES ENTRE BALCONES Y GABRIEL, COL. INFONAVIT LOS ANGELES	4,741.90	M²	\$ 3,381,857.97	\$ 3,381,624.70	ING. EDUARDO GUADALUPE RAMOS DELGADO	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CRUCE DE LA CALLE ACCION CIVICA Y ROBERTO GUERRA, COL. RENACIMIENTO	12,015.44	M²	\$ 3,754,322.88	\$ 3,754,176.53	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO EN EL AREA VERDE UBICADA EN CALLE MADRID Y ABELARDO GOMEZ DEL FRACC. VILLA ESPAÑOLA	6,300.00	M²	\$ 2,937,060.00	\$ 2,935,780.39	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO EN EL AREA VERDE UBICADA EN LA CALLE LAS LOMAS E INSURGENTES DE LA COL. MEXICO	2,592.00	M²	\$ 2,345,691.96	\$ 2,344,691.03	COREFAMEX, S. A. DE C. V.	100%	100%

NOTA: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA PUBLICACIÓN FUE PROPORCIONADA POR LOS AYUNTAMIENTOS BENEFICIADOS CON EL FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014.

Reporte de avance de los proyectos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa 2014.

PEF 2014. Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO	PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	PROVEEDOR	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LAS CANCHAS DEL AREA DEPORTIVA DE LA CALLE 12 EN LA COL. INDUSTRIAL	540.00	M²	\$ 1,048,950.00	\$ 1,048,715.89	COMIMA, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LAS CANCHAS DEL AREA DEPORTIVA DE LA CALLE 18 EN LA COL. SAN FRANCISCO	540.00	M²	\$ 1,048,950.00	\$ 1,048,715.89	COMIMA, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	ALUMBRADO PUBLICO DE AV. TARAHUMARA ENTRE AV. CANTINFILAS Y SIERRA ROCALLOSA COL. LAURO VILLAR	9.00	LUM.	\$ 438,328.10	\$ 438,284.23	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA SAUTEÑA, S. A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	ALUMBRADO PUBLICO DE AV. CAMINO REAL ENTRE AV. MARTE R. GOMEZ Y RUIDOSO, COLS. LOMA ALTA, PALANGANA, SANTA FE Y AMPL. LOMA ALTA	24.00	LUM.	\$ 509,547.96	\$ 497,017.48	MARYSAT, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	ALUMBRADO PUBLICO DE BLVD. FIDEL VELAZQUEZ ENTRE AV. DEL TRABAJO Y AGAPITO GONZALEZ , COLS. INFONAVIT BUENAVISTA Y LUCIO BLANCO	9.00	LUM.	\$ 432,714.13	\$ 428,857.19	CONSTRUCTORA GOV, S. A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE MANUEL CHAPA ENTRE JESUS VEGA SANCHEZ E ING. EDUARDO CHAVEZ, COLS. SINDICATO DE CARPINTEROS, JOSE TEJEDA Y P. DEL SUR	13.00	LUM.	\$ 492,315.26	\$ 492,092.61	COMIMA, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	ALUMBRADO PUBLICO DE AV. DEL NIÑO ENTRE MARTE R. GOMEZ Y JESUS VEGA SANCHEZ, COL. VILLA LAS TORRES	11.00	LUM.	\$ 443,784.02	\$ 443,780.74	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE NOGALAR SOBRE DREN ENTRE CALLE DECLARACION DE PRINCIPIOS Y SOBERANIA, COL. NOGALAR ORIENTE	1.00	PUENTE	\$ 815,473.32	\$ 814,908.84	C. ALVARO HERRERA MANCILLA	100%	100%
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE SEVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA OSCAR AGUILERA NORIEGA , EJ. SANDOVAL	48.00	M²	\$ 773,226.00	\$ 772,207.81	ING. EDUARDO GUADALUPE RAMOS DELGADO	100%	100%
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE SEVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, COL. LAS CULTURAS	48.00	M²	\$ 773,226.00	\$ 772,015.26	LIC. JESUS OMAR RANGEL MARMOLEJO	100%	100%
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE SEVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL TAMAULIPAS, EJ. 20 DE NOVIEMBRE	48.00	M²	\$ 773,226.00	\$ 771,574.74	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE SEVICIOS SANITARIOS EN EL CAM. JOSE LUIS GARCIA GARCIA , FRACC. VALLE ALTO	56.00	M²	\$ 773,226.00	\$ 773,116.57	COMIMA, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	CONSTRUCCIÓN DE SEVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FEDERAL N° 2 ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA AV. ROBERTO GUERRA , COL. TREVIÑO ZAPATA	56.00	M²	\$ 773,226.00	\$ 772,674.35	ING. RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE DIAGONAL LA AMISTAD ENTRE JILGUEROS Y PORFIRIO DIAZ( PRIMERA ETAPA), COL. DERECHOS HUMANOS, EL PORVENIR	2,052.00	M²	\$ 768,460.77	\$ 764,059.39	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE ROBLE ENTRE DIAGONAL LA AMISTAD Y CEDRO( PRIMERA ETAPA), COL. EL PORVENIR	1,676.70	M²	\$ 768,460.77	\$ 768,753.42	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ROS, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE REPORTEROS ENTRE FRANCISCO S. DE CARBAJAL Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. COMUNICADORES	1,026.00	M²	\$ 768,460.77	\$ 768,244.19	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE DIAGONAL LA AMISTAD ENTRE DURAZNO Y AMORES, COL. LA AMISTAD	927.00	M²	\$ 768,460.77	\$ 752,733.30	CONSTRUCTORA MUÑOZ LEZA, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE PARAGUAY ENTRE CAMINO REAL Y CALLE 5 (PRIMERA ETAPA), COL. LAS AMERICAS	1,854.00	M²	\$ 768,460.77	\$ 768,396.93	ING. EDUARDO GUADALUPE RAMOS DELGADO	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE RIO RIN ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON 1, COL. NUEVO RENACIMIENTO	1,476.43	M²	\$ 768,460.77	\$ 767,810.80	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CONSTITUCIÓN DE 1917 Y PLAYA HORNOS, COL. MIGUEL HIDALGO.	1,035.00	M²	\$ 768,460.77	\$ 767,774.83	CONSTRUCTORA GOV, S. A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CRISPIN MAINERO Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COL. VICENTE GUERRERO	1,325.97	M²	\$ 768,460.77	\$ 766,686.65	LIC. JESUS OMAR RANGEL MARMOLEJO	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE OLMO ENTRE DIAGONAL LA AMISTAD Y HUAMUCHIL (PRIMERA ETAPA), COL. 14 DE FEBRERO.	2,971.80	M²	\$ 768,460.77	\$ 767,983.49	ING. EDUARDO GUADALUPE RAMOS DELGADO	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE SOBERANIA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NOGALAR, COL. NOGALAR OTE.	1,215.00	M²	\$ 768,460.77	\$ 748,957.53	CONSTRUCTORA GOV, S. A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE EDUARDO CHÁVEZ ENTRE CRISTÓBAL COLON Y BENITO JUAREZ , COL. BENITO JUAREZ ORIENTE.	OBRA CANCELADA		\$ 768,460.77	\$ -	OBRA CANCELADA	0%	0%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE UNION ENTRE AV. VALLE VERDE Y CALLEJON BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA), COL. FUERZA Y UNIDAD	2,171.25	M²	\$ 768,460.77	\$ 768,179.03	MULTISERVICIO ACTIVO BOGA, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE UNION ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES (PRIMERA ETAPA), COL. 5 DE MARZO	2,173.59	M²	\$ 768,460.77	\$ 767,866.85	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIO FRIO, S. A. DE C. V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ABASOLO, COL. BUENOS AIRES	1,814.98	M²	\$ 895,042.34	\$ 894,021.52	TERCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVE. MÉXICO, COL. ARGUELLO	786.61	M²	\$ 450,087.42	\$ 449,508.81	ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA SAENZ	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PUEBLA Y GUADALAJARA ENTRE CALLE TUXTLA GUTIÉRREZ Y GUANAJUATO, COL. ARGUELLO	1,141.01	M²	\$ 652,870.24	\$ 651,945.90	ING. SAUL SALINAS ZAPATA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCIÓN DE POLIFORUM DEPORTIVO Y CULTURAL MIGUEL ALEMÁN (1ERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN.	3,600.00	M²	\$ 3,996,000.00	\$ 3,999,716.25	ING. OVIDIO GUTIERREZ TREVIÑO	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE VALENTÍN BARRERA Y CALLE PRIMERA	8,921.07	M²	\$ 1,785,621.72	\$ 1,786,374.93	TERCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE SEGUNDA Y DÉCIMA.	6,761.24	M²	\$ 1,501,051.79	\$ 1,501,338.74	ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA SAENZ	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, EN CALLE SEXTA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y EMILIANO ZAPATA.	2,887.60	M²	\$ 272,505.40	\$ 272,754.24	ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA SAENZ	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, EN CALLE SEPTIMA ENTRE PINO SUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA.	1,351.38	M²	\$ 482,931.96	\$ 483,399.84	ING. OVIDIO GUTIERREZ TREVIÑO	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE MÉNDEZ ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y GÜEMES, COL. FONAPO SECTOR II.	2,432.11	M²	\$ 253,589.13	\$ 253,753.18	ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA SAENZ	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5A ENTRE BLV. LOS GUERRA Y AV. QUINTA, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	158.00	MI	\$ 188,263.03	\$ 188,291.06	TERCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5A ENTRE BLV. LOS GUERRA Y AV. QUINTA, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	1,048.00	M²	\$ 810,736.97	\$ 811,173.47	ING. SAUL SALINAS ZAPATA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ENTRE BLV. JOSÉ RAMÍREZ BAZÁN E INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	3,596.39	M²	\$ 779,469.63	\$ 780,065.91	ING. OVIDIO GUTIERREZ TREVIÑO	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	930.00	M²	\$ 175,734.39	\$ 175,910.30	TERCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN ENTRE CALLE INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y LÁZARO CARDENAS, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	3,213.00	M²	\$ 584,664.06	\$ 583,788.54	ING. SAUL SALINAS ZAPATA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN ENTRE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	930.00	M²	\$ 183,203.42	\$ 183,386.81	TERCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	100%	100%

Reporte de avance de los proyectos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa 2014.

PEF 2014. Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO	PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	PROVEEDOR	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE INDUSTRIA MAQUILADORA ENTRE CALLE INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y BLV. JOSÉ RAMÍREZ BAZÁN, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	1,315.37	M²	\$ 238,010.60	\$ 238,248.85	ING.JORGE ALBERTO ESPINOSA SAENZ	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE INDUSTRIA TEXTIL ENTRE INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y BLV. JOSÉ RAMÍREZ BAZÁN, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	1,116.70	M²	\$ 248,991.55	\$ 249,240.79	ING. OVIDIO GUTIERREZ TREVIÑO	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENTRE INDUSTRIA MAQUILADORA E INDUSTRIA ELECTRÓNICA, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	1,150.18	M²	\$ 210,347.80	\$ 210,558.36	ING. OVIDIO GUTIERREZ TREVIÑO	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE INDUSTRIA ELECTRÓNICA ENTRE CALLE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA PETROQUÍMICA, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	930.00	M²	\$ 176,978.53	\$ 177,155.69	ING. OVIDIO GUTIERREZ TREVIÑO	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS GUERRA ENTRE BLV. JOSÉ RAMÍREZ BAZÁN Y CALLE LIBERTAD, EN EL POBLADO LOS GUERRA.	2,516.95	M²	\$ 1,398,600.00	\$ 1,399,118.01	ING.JORGE ALBERTO ESPINOSA SAENZ	100%	100%
MIER	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO DE FUT-BOL 7 EN PARQUE NUEVO AMANECER, EN CABECERA MUNICIPAL DE MIER.	1,696.00	M²	\$ 1,998,000.00	\$ 1,995,000.00	ARQ. ARMANDO GUERRA HINOJOSA	100%	100%
NUEVO LAREDO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIO MADERO ENTRE ANTONIO RAMOS Y ANDREA MARTINEZ, COL. 150 ANIVERSARIO.	6,697.75	M²	\$ 5,994,000.00	\$ 5,818,427.81	C.DORA ELIA RODRIGUEZ GARCIA	100%	100%
NUEVO LAREDO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. VIENA ENTRE PAULA RIOJAS E INCAS, COL. BUENA VISTA Y BERTHA DEL AVELLANO.	4,978.45	M²	\$ 3,496,500.00	\$ 3,437,917.34	CONSTRUCTORA RIO BRAVO DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE INDEPENDENCIA Y RIVERA , Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y RIVERA, EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL .	4,320.00	M²	\$ 1,498,500.00	\$ 1,497,259.60	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS S.A DE C.V.	100%	100%
OCAMPO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y GALEANA, COL. LOS FRESNOS.	1,588.06	M²	\$ 1,110,295.71	\$ 1,109,360.20	ING. JOSE GUADALUPE RICO VEGA	100%	100%
OCAMPO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE HIDALGO Y VICENTE GUERRERO, COL. LOS FRESNOS.	555.25	M²	\$ 388,204.29	\$ 366,808.10	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	100%	100%
PADILLA	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE 9 Y 10 ZARAGOZA	1,985.77	M²	\$ 1,463,535.00	\$ 1,465,000.00	RIVRO S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA UBICADA EN LA CARRETERA RIBEREÑA ENTRE CALLE LORENZO GUZMÁN Y GUADALUPE CASTAÑEDA COLONIA RANCHO GRANDE.	905.19	M²	\$ 494,505.00	\$ 521,808.95	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA TELESECUNDARIA UBICADA A LADO NORTE DE LA PLAZA PÚBLICA, AL SUR DE ZONA 5, PASANDO LIBRAMIENTO REYNOSA SUR 2.	2,340.69	M²	\$ 1,648,350.00	\$ 1,513,373.53	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA 2 DE MARZO ENTRE 23 DE DICIEMBRE Y 1ERO DE JULIO (ATRÁS DE LA ESCUELA).COL. 15 DE ENERO	560.09	M²	\$ 311,538.15	\$ 460,847.52	SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA SIN NÚMERO, COLONIA AQUILES SERDÁN.	1.00	LOTE	\$ 179,820.00	\$ 208,406.36	PREFABRICADOS INTERNACIONALES PRINSA S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	BACHEO Y REENCARPETEO DE LA CALLE CRUZ AZUL ENTRE CALLE TORREÓN Y DOCTOR ARROLLO COL. AMPLIACION DELICIAS.	1,074.00	M²	\$ 796,702.50	\$ 318,482.15	MARTINEZ Y MARTINEZ CONSTRUCCIONES	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONDE DE SIERRA GORDA ENTRE PRIMERA Y CALLE NANCY COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE.	8,117.00	M²	\$ 6,227,611.57	\$ 6,222,806.88	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL NS,S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN N. MÉNDEZ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA LÓPEZ PORTILLO.	5,632.52	M²	\$ 3,531,498.98	\$ 3,531,498.97	CONSTRUCTORA DICAT,S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONDE DE SIERRA GORDA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE NANCY, COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE.	597.00	M.L.	\$ 2,169,998.63	\$ 2,169,998.63	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL NS,S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR - ERNESTO GÓMEZ LIRA ENTRE AVENIDA REFORMA URBANA Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA JUAN ESCUTIA - AMPLIACIÓN DELICIAS.	2286.00	M²	\$ 1,550,388.95	\$ 1,552,718.77	CONSTRUCTORA MARYSAT, S.A. DE C.V.	60%	60%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERO ENTRE CIRCUITO MARIA INÉS GUAJARDO Y SANTO DOMINGO,COL. LOS MUIROS.	2,150.66	M²	\$ 1,165,799.74	\$ 1,167,399.58	ADDDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEIS ENTRE CALLE PONIENTE 2 Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA AMPLIACION CUMBRES.	7,598.92	M²	\$ 4,675,895.34	\$ 4,562,961.07	CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIETE ENTRE ACCESO A ESCUELA Y CALLE PONIENTE 2, COLONIA AMPLIACION CUMBRES.	1,340.35	M²	\$ 934,528.40	\$ 938,745.14	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA HERMENEGILDO CASTILLO GARCIA EN AV. ESMERALDA ENTRE PUNTA ARENAS Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA LA JOYA.	1.00	LOTE	\$ 65,576.00	\$ 52,742.58	PREFABRICADOS INTERNACIONALES PRINSA S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES, UBICADA EN AV. PASEO DE LA PLAYA DIAMANTE S/N, COLONIA VILLA DIAMANTE.	119.25	M.L.	\$ 918,162.67	\$ 896,748.20	PREFABRICADOS INTERNACIONALES PRINSA S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, UBICADA EN BRECHA 101, COLONIA EJIDO DEL GUERRERO.	1.00	LOTE	\$ 3,396,600.00	\$ 3,379,778.48	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	60%	100%
REYNOSA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, UBICADA EN CALLE EIJTLA ENTRE CALLE ACTOPAN Y CARMEN ROMANO, EN LA COLONIA MARTE R. GÓMEZ.	1.00	LOTE	\$ 3,296,700.00	\$ 3,279,164.71	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	60%	100%
REYNOSA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, UBICADA EN CALLE NUEVA YORK ENTRE CALLE LOS ÁNGELES Y CHICAGO, EN LA COLONIA NUEVO REYNOSA.	1.00	LOTE	\$ 3,296,700.00	\$ 3,086,656.49	CONSTRUCCION Y URBANISMO DEL NORESTE S.A DE C.V.	60%	100%
RIO BRAVO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JAZMIN ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE GARDENIA, COL. JARDIN EN VILLA DE NUEVO PROGRESO .	1,721.20	M²	\$ 999,000.00	\$ 998,478.31	MULTISERVICIOS E INGENIERIA LOGINT S.A. DE C.V.	100%	100%
RIO BRAVO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PUEBLA ENTRE GUANAJUATO Y CALLE 8 (PRIMERA ETAPA), COL. HIJOS DE EJIDATARIOS.	1,263.54	M²	\$ 699,300.00	\$ 699,909.39	PAVIMENTOS RAPIDOS S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN CARLOS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DR. MARTÍNEZ ENTRE JUÁREZ Y MAINERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL .	965.63	M²	\$ 759,240.00	\$ 759,943.98	C. NOEL DE LA FUENTE GOMEZ	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARRANZA ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y ADJUANA, ZONA CENTRO.	2,237.40	M²	\$ 3,496,500.00	\$ 3,958,840.83	PROYECTA DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENCINO (PINO SUAREZ) ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y FRESNO, COL. ARBOLEDAS - ARENAL.	2,249.87	M²	\$ 1,601,532.86	\$ 1,418,263.69	MAINTA S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESCULTORES ENTRE CALLE TRABAJO SOCIAL Y AV. LAS TORRES, COL. UNIDAD MODELO - CONJUNTO HABITACIONAL ARENAL.	3,033.99	M²	\$ 2,323,245.43	\$ 1,827,579.00	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S.A. DE C.V.	100%	100%
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE S/N ENTRE FRANCISCO SALDAÑA Y CALLEJON 5, COL. BARRIO DEL JICOTE .	1,805.00	M²	\$ 1,118,880.00	\$ 1,119,957.90	ING. GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	100%	100%

NOTA: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA PUBLICACIÓN FUE PROPORCIONADA POR LOS AYUNTAMIENTOS BENEFICIADOS CON EL FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014.

Reporte de avance de los proyectos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa 2014.

PEF 2014. Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO	PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	PROVEEDOR	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO SALDAÑA ENTRE ROBLE Y SIN NOMBRE, COL. BARRIO DEL JICOTE.	1,200.00	M <sup>2</sup>	\$ 719,280.00	\$ 719,972.27	ING. GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HONESTIDAD ENTRE HUMANIDAD Y LAS TORRES, COL. VAMOS TAMAULIPAS.	6,482.00	M <sup>2</sup>	\$ 2,412,585.00	\$ 2,394,459.60	DISEÑOS Y PROYECTOS FG S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAN DE AYALA ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y JOSÉ MARIA IGLESIAS, COL. AMÉRICO VILLARREAL.	832.40	M <sup>2</sup>	\$ 629,370.00	\$ 602,639.73	EL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA NO ENTREGÓ LA INFORMACIÓN	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REPUBLICA DE CHILE ENTRE AGUSTIN LOPEZ Y FRANCISCO GUEMEZ, FRACC. PAJARITOS.	1,429.40	M <sup>2</sup>	\$ 1,498,500.00	\$ 1,096,644.46	CONSTRUCTORA VITAM S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE PLAN DE AYALA Y LIMITE DE LA COLONIA, COL. AMÉRICO VILLARREAL.	868.80	M <sup>2</sup>	\$ 881,867.25	\$ 720,153.45	INSUMOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HONESTIDAD ENTRE CAMINO DEL PUEBLO Y HERLINDA GARATE, COL. CASAS BLANCAS.	1,300.50	M <sup>2</sup>	\$ 946,302.75	\$ 717,086.44	GRUPO DESARROLLADOR RAMSER S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DOBLADO ENTRE LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL Y JOSÉ GUADALUPE MOLINA, COL. CUAUHTEMOC.	1,537.81	M <sup>2</sup>	\$ 749,250.00	\$ 1,082,779.58	CONSTRUEPAC S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GORRIONCILLOS ENTRE QUETZAL Y FLORECITA, COL. LUISA MONTE MAYOR DE LAVIN.	3,167.00	M <sup>2</sup>	\$ 2,125,872.00	\$ 2,054,373.86	ING. GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TULA ENTRE CARLOS ADRIAN AVILES Y 21 DE OCTUBRE, COL. VICENTE GUERRERO.	1,817.97	M <sup>2</sup>	\$ 1,151,847.00	\$ 1,082,250.33	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ACUEDUCTO ENTRE SIERRA DE TAMAULIPAS Y RIO PURIFICACIÓN, COL. TAMATAN.	2,785.70	M <sup>2</sup>	\$ 1,648,350.00	\$ 1,946,461.79	CONSTRUCCIONES, SISTEMAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OSA MENOR ENTRE MERCURIO Y TIERRA, COL. SATELITE 1.	1,331.55	M <sup>2</sup>	\$ 864,634.50	\$ 770,511.39	JE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE BRIGIDA GARCIA Y MARCELINO JUAREZ, COL. BENITO JUAREZ.	959.04	M <sup>2</sup>	\$ 622,876.50	\$ 563,865.63	EL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA NO ENTREGÓ LA INFORMACIÓN	100%	100%
XICOTENCATL	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL BOULEVARD RODOLFO TORRE CANTU (PRIMERA ETAPA) ENTRE CALLE CANALES Y CALLE ORIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	5,537.14	M <sup>2</sup>	\$ 1,998,000.00	\$ 1,995,970.70	C. RICARDO VELEZ MAYORGA	100%	100%