

Reporte de avance de los proyectos del Fondo de pavimentación y Desarrollo Municipal 2015.

PEF 2015. Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO	PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	PROVEEDOR	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
ABASOLO	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 28DJN0163X.	16.00	M ²	\$ 34,965.00	\$ 35,000.00	ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	100%	100%
ABASOLO	REHABILITACIÓN DE SEIS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 58 DEL EIDO GUADALUPE VICTORIA. CLAVE 28DST00580.	288.00	M ²	\$ 364,635.00	\$ 365,000.00	ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ	100%	100%
ANT.MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO 273, ANTIGUO MORELOS, CLAVE 28DTA0273F .	48.00	M ²	\$ 399,600.00	\$ 399,255.00	C.TITO SANTIAGO CASTILLO DE LA CRUZ	100%	100%
ANT.MORELOS	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE DRENAJE EN CALLES DE SAN ANTONIO 300 COL.BROWNSVILLE.	1,500.00	M ²	\$ 1,498,500.00		OBRA CANCELADA		
BURGOS	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BURGOS: ESCUELA JOSÉ DE ESCANDÓN 28ETV0004X; LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO 28DPR0256G; LA ESCUELA MARTÍNEZ DE LA REVOLUCIÓN 28DPR0210H; LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA 28DPR1242G; ESCUELA CAP. EMILIO CARRANZA 28DPR1219F; ESCUELA ALBERTO CARRERA TORRES 28DTV0168M	874.50	M ²	\$ 483,516.00	\$ 482,063.40	G.L. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE VICTORIA S.A. DE C.V.	100%	100%
BUSTAMANTE	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE: LA ESCUELA SOLEDAD ANAYA SOLÓRZANO 28DJN0878R; ESCUELA JUAN DE LA BARRERA 28DTV0115C; ESCUELA GABRIELA MISTRAL 28DPR0027J; ESCUELA FRANCISCO LÓPEZ 28DPR1303D	140.00	M ²	\$ 478,521.00	\$ 472,525.80	CONSTRUCCIONES RIO CORONA S.A. DE C.V.	100%	100%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAMARGO: LA ESCUELA AMADO NERVO 28DPR0045Z; LA ESCUELA GABINO BARREDA 28DPR0234R; LA ESCUELA ESPERANZA CUELLAR 28DPR0236P; ESCUELA NIÑOS HÉROE 28DPR0242Z; ESCUELA MARIANO ESCOBEDO 28DPR0243Z; ESCUELA IGNACIO M. ALTAMIRANO 28DPR0254E; LA ESCUELA EMILIO PORTES GIL 28DPR0254E; ESCUELA FRANCISCO I. MADERO 28DPR0232T; LA ESCUELA PLAN DE AYALA 28DPR1251O; ESCUELA LA CORREGIDORA 28DPR1935Q.	2,296.77	M ²	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	MA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
CASAS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE, CLAVE 28DPR1229M.	48.00	M ²	\$ 449,550.00	\$ 450,000.00	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA S.A. DE C.V.	100%	100%
CASAS	REHABILITACIÓN DE AULAS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE 28DPR1915C.	160.00	M ²	\$ 149,850.00	\$ 150,000.00	ING. ADRIANA WALLE MORENO	100%	100%
CASAS	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	230.00	M ²	\$ 399,600.00	\$ 400,000.00	JORCY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	100%
CD. MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PUERTO DE MANZANILLO ENTRE AV. MONTERREY Y PUERTO ESCONDIDO, FRACC. LOS CEDROS.	2,316.15	M ²	\$ 3,496,500.00	\$ 3,496,432.10	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V.	100%	100%
EL MANTE	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE JUEGOS CARDIOVASCULARES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO 15 CON UNA SUPERFICIE DE 406.00 M2, CLAVE 28DCT0040O.	406.00	M ²	\$ 399,600.00	\$ 399,115.72	CONSTRUCCIONES DE LA BARRERA S.A. DE C.V.	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. NACIONAL COLECTIVA 1A ETAPA.	2,061.46	M ²	\$ 1,805,785.41	\$ 1,804,380.21	LEONOR ANGELICA RUIZ CANTU	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. NACIONAL COLECTIVA 1A ETAPA.	2,307.69	M ²	\$ 2,190,214.59	\$ 2,186,617.41	JESUS DAVID GONZALEZ ANGELES	100%	100%
GONZALEZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE TELEBACHILLERATO CENSADET NO 13, DEL POBLADO GRACIANO SÁNCHEZ. CLAVE 28EMS0013H.	48.00	M ²	\$ 273,662.06	\$ 2,733,218.80	JUAN DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ	100%	100%
GONZALEZ	PARA CONSTRUCCIÓN DEL DESAYUNADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 28DES0028B.	48.00	M ²	\$ 125,937.94	\$ 125,846.62	JUAN DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ	100%	100%
GUEMEZ	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GÚEMEZ: LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 28DJN05571; LA ESCUELA PRIMARIA JUAN B TIJERINA 28DPR0300Z; LA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA 28DTV0048V; ESCUELA PRIMARIA MAGDALENO AGUILAR 28DPR0316A; LA TELESECUNDARIA FRANCISCO FLORES SÁNCHEZ 28DTV0190J; LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARTA R. GÓMEZ 28DTV0192H; JARDÍN DE NIÑOS ECHEVERRÍA ESPARZA 28DJN0411O; DEL JARDÍN DE NIÑOS 21 ABRIL 28DJN0288E; JARDÍN DE NIÑOS TEODOSIA CASTAÑEDA 28DJN0410P; JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO 28DJN0408A; JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS 28DJN0229P; DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA 28DJN0380L; LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO 28DPR0041C; ESCUELA PRIMARIA ALMA CAMPESINA 28DPR0309R; LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN 28DPR0310G; LA ESCUELA PRIMARIA REDENCIÓN DEL PROLETARIADO 28DPR0312E; ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 28DPR1912F; LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROF. JESÚS RODRÍGUEZ MIRAMONTES 28DTV0249S; LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAMÓN TERÁN 28DTV0120O	4,748.10	M2.	\$ 719,745.53	\$ 707,811.40	CONSTRUCCIONES,EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO,S.A. DE C.V.	100%	100%
GUERRERO	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. CONSTRUCCIÓN DE BANDA FRONTAL DEL JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CÁRDENAS, COLONIA RUIZ CORTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO.	60.00	M.L.	\$ 511,488.00	\$ 512,487.44	CARLOS IGNACIO LOZADA CHAVEZ	100%	100%
GUERRERO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE AVE. JUÁREZ ENTRE AVE. MÉXICO Y CALLE ALONDRA, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO.	2,159.57	M2.	\$ 944,055.00	\$ 945,000.00	CARLOS IGNACIO LOZADA CHAVEZ	100%	100%
GUERRERO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE EDUARDO CHÁVEZ ENTRE AVE. MÉXICO Y FCO. I MADERO, COLONIA RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO.	3,457.60	M2.	\$ 1,398,600.00	\$ 1,399,182.52	CARLOS IGNACIO LOZADA CHAVEZ	100%	100%
GUERRERO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE GUILLERMO RODHE ENTRE AVE. HEMANOS GUTIÉRREZ DE LARA Y CALLE JOEL ROBERTO OLIVARES VILLARREAL, COLONIA RUIZ CORTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO.	3,575.00	M2.	\$ 679,320.00	\$ 680,000.00	CARLOS IGNACIO LOZADA CHAVEZ	100%	100%
GUERRERO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE ING. EDUARDO HAY ENTRE AVE. HIDALGO Y AVE. MÉXICO, COLONIA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO.	3,740.00	M2.	\$ 1,461,537.00	\$ 1,463,000.00	CARLOS IGNACIO LOZADA CHAVEZ	100%	100%
GUERRERO	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUERRERO: JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CÁRDENAS 28DJN0335Z	31.80	M2.	\$ 399,600.00	\$ 400,000.00	DANIEL HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ	100%	100%
G. DIAZ ORDAZ	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ: LA ESCUELA 16 DE SEPTIEMBRE 28DPR0238N; LA ESCUELA JUSTO SIERRA 28DPR0248U; ESCUELA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS 28DPR0749O; LA ESCUELA LIC. BENITO JUÁREZ 28DPR1246C; ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA 28DPR1473V; ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO 28DPR1249Z; LA ESCUELA MANUEL CAVAZOS LERMA 28DTV0162N; LA ESCUELA ROGELIO CRUZ IBARRA 28DTV0276P	1,723.35	M2.	\$ 499,500.00	\$ 499,558.33	DAVID TORRES MARTINEZ	100%	100%
HIDALGO	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO: ESCUELA FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA 28DPR0776L; ESCUELA EMILIANO ZAPATA 28DPR0344X; ESCUELA FRANCISCO I. MADERO 28DPR0342Z; ESCUELA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 28DPR0353E ; ESCUELA VICENTE GUERRERO; ESCUELA BENITO JUÁREZ 28DPR0328F; ESCUELA PROFRA. GPE. GONZÁLEZ M. 28DJN0932W; ESCUELA LIC. JACOBO MARTÍNEZ GONZÁLEZ; ESCUELA MARÍA LUNA ENRÍQUEZ 28DJN0305E; ESCUELA MELCHOR OCAMPO; ESCUELA NICOLÁS BRAVO	2,662.17	M2.	\$ 520,508.97	\$ 521,030.00	CONSTRUCTORA JORCY S.A. DE C.V.	100%	100%

Reporte de avance de los proyectos del Fondo de pavimentación y Desarrollo Municipal 2015.

PEF 2015. Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO	PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	PROVEEDOR	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
JIMENEZ	ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INSTITUTO FEDERAL DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO, CLAVE 28DPR2343L.	48.00	M²	\$ 99,900.00	\$ 98,600.00	CONSTRUCCIONES QUVAL S.A. DE C.V.	100%	100%
JIMENEZ	ACONDICIONAMIENTO DE AULA PARA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVO SANTANDER, CLAVE 28DPR0399Z.	17.10	M²	\$ 99,900.00	\$ 98,600.00	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%
JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MARÍA JOVITA CABALLERO, CLAVE 28DES0018V.	60.00	M²	\$ 99,900.00	\$ 98,600.00	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%
JIMENEZ	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESOR JOSÉ REYES GONZÁLEZ MONTAÑÉS, CLAVE 28DTV0244X.	48.00	M²	\$ 99,900.00	\$ 98,600.00	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%
LLERA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO, DEL EJIDO LA MORITA. CLAVE 28DPR2062C.	16.00	M²	\$ 332,999.67	\$ 331,833.00	JUAN LINARES REYES	100%	100%
LLERA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE AL FORO ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN, EJIDO LA LIBERTAD. CLAVE 28DPR1636S.	301.92	M²	\$ 332,999.67	\$ 329,944.37	GL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE VICTORIA S.A. DE C. V.	100%	100%
LLERA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE SERVANDO CANALES DE LA CALLE BERTHA DEL AVELLANO A LA CALLE PARRA DE LA COL. ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ.	2,235.60	M²	\$ 1,863,135.00	\$ 1,863,360.83	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	REHABILITACIÓN DEL DESAYUNADOR Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, DE LA ESCUELA CAPITÁN GUADALUPE ACUÑA, EJIDO SAN ISIDRO. CLAVE 28DPR0425H.	90.00	M²	\$ 333,000.67	\$ 331,372.35	EDIFICACIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN BOULEVARD JOSEFA LLERA.	22.00	PIEZAS	\$ 197,802.00	\$ 195,990.03	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE AQUILES SERDÁN DE MORELOS A MIGUEL NEGRETE.	5.00	PIEZAS	\$ 44,955.00	\$ 44,997.10	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE BENITO JUÁREZ DE MIGUEL ALLENDE A JUAN B. TIJERINA.	12.00	PIEZAS	\$ 107,892.00	\$ 107,993.03	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE FRANCISCO QUINTANILLA DE MORELOS A MIGUEL NEGRETE.	5.00	PIEZAS	\$ 44,955.00	\$ 44,997.10	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOSEFA LLERA A ESC. SEC. GRAL. GENARO G. RUIZ .	17.00	PIEZAS	\$ 152,847.00	\$ 152,990.13	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MIGUEL ALLENDE A JUAN B. TIJERINA .	12.00	PIEZAS	\$ 107,892.00	\$ 107,993.03	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE J. B. TIJERINA DE MORELOS A MIGUEL NEGRETE.	5.00	PIEZAS	\$ 44,955.00	\$ 44,997.10	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE MIGUEL ALLENDE A JUAN B. TIJERINA .	12.00	PIEZAS	\$ 107,892.00	\$ 107,993.03	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE JOSÉ SANTOS DEGOLLADO DE MORELOS A MIGUEL NEGRETE.	12.00	PIEZAS	\$ 107,892.00	\$ 107,993.03	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE JUAN B TIJERINA DE ÁLVARO OBREGÓN A MIGUEL ALLENDE.	14.00	PIEZAS	\$ 125,874.00	\$ 125,991.87	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE LAURO AGUIRRE DE MORELOS A MIGUEL NEGRETE.	5.00	PIEZAS	\$ 44,955.00	\$ 44,997.10	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE MELCHOR OCAMPO DE MIGUEL ALLENDE A JUAN B. TIJERINA.	12.00	PIEZAS	\$ 107,892.00	\$ 107,993.03	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE MIGUEL ALLENDE DE MORELOS A MIGUEL NEGRETE.	5.00	PIEZAS	\$ 44,955.00	\$ 44,997.10	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE MIGUEL ALLENDE A JUAN B. TIJERINA.	12.00	PIEZAS	\$ 107,892.00	\$ 107,993.03	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE MIGUEL NEGRETE DE MIGUEL ALLENDE A JUAN B. TIJERINA.	12.00	PIEZAS	\$ 107,892.00	\$ 107,993.03	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CAMPO DEPORTIVO.	18.00	PIEZAS	\$ 161,838.00	\$ 161,989.55	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE PINO SUÁREZ DE MORELOS A MIGUEL NEGRETE.	5.00	PIEZAS	\$ 44,955.00	\$ 44,997.10	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE PINO SUÁREZ DE SALVADOR DÍAZ MIRÓN A BERTHA DEL AVELLANO.	28.00	PIEZAS	\$ 251,748.00	\$ 251,983.74	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE SERVANDO CANALES DE CARRILLO PUERTO A PARRA.	31.00	PIEZAS	\$ 278,721.00	\$ 278,982.00	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE VICENTE GUERRERO DE MELCHOR OCAMPO A PRIV. MORELOS.	11.00	PIEZAS	\$ 98,901.00	\$ 98,993.61	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN COL. EMILIANO ZAPATA.	21.00	PIEZAS	\$ 188,811.00	\$ 188,987.80	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN COL. LA HUERTA.	35.00	PIEZAS	\$ 314,685.00	\$ 314,979.67	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
LLERA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN PLAZA PRINCIPAL .	19.00	PIEZAS	\$ 170,829.00	\$ 170,701.56	GAMALIEL MARQUEZ ESPIRELLA	100%	100%
MAINERO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO, VARIAS CALLES DEL CENTRO DE MAINERO, TAMPS: CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS; CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y LUIS ECHEVERRÍA.	3,500.00	M²	\$ 3,496,500.00	\$ 3,496,499.96	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN S.A DE C.V.	100%	100%
MAINERO	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAINERO-ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR 28DPR0440Z; LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GUADALUPE MAINERO 28DPR0439K; LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR 28DPR0442Y; LA ESCUELA PRIMARIA PROF. MATÍAS S. CANALES 28DPR0441Z; ESC. TELESECUNDARIA JUAN B. TIJERINA 28DTV0156C; ESCUELA CEMSADET N°33 28EMS0033V; ALBERGUE ESCUELA PROF. LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 28TAR0006M; LA JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA GONZÁLEZ CÁPELO 28DJN0942C; JARDÍN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DÍAZ CHÁVEZ 28DJN0382J	1,950.00	M²	\$ 597,901.50	\$ 598,452.56	CONSTRUCCIONES JASEIM S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE NIÑOS HEROES A CONSTITUYENTES, COL. LOS GIRASOLES.	1,496.79	M²	\$ 884,470.64	\$ 884,103.88	C.FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	100%	100%
MATAMOROS	PARA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MADROÑO DE DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS A DREN VALLE VERDE, COL. DEL BOSQUE.	1,159.20	M²	\$ 975,123.90	\$ 974,555.24	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE PRIVADA JUÁREZ DE BRISAS A LAS AMÉRICAS, COL. DIVISIÓN DEL NORTE.	1,687.95	M²	\$ 957,023.02	\$ 955,370.17	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SIERRA PARACAIMA DE TAMALAVE A SIERRA MAZAPIL, COL. LAURO VILLAR.	1,889.82	M²	\$ 1,081,417.50	\$ 1,080,951.41	COREFAMEX S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE TLATELOLCO DE REFORMA SUR A MIXCOATL, COL. TECNOLÓGICO.	1,427.94	M²	\$ 821,176.00	\$ 820,614.89	ARQ.ALEJANDRO IVAN TORRES GALLEGOS	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE IGNACIO ZARAGOZA A 20 DE NOVIEMBRE, COL. BUENAVISTA. (COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI)	2,771.37	M²	\$ 1,558,421.02	\$ 1,556,797.82	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MANUEL CEPEDA DE MARCIAL MATA A LAZARO CARDENAS, EJ. BUENAVISTA.	1,505.79	M²	\$ 894,949.15	\$ 894,984.63	CONSTRUCTORA MUÑOZ LEZA;S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DE AV. SOLIDARIDAD A JOSE MA. MORELOS, COL. VICENTE GUERRERO.	1,443.33	M²	\$ 827,444.73	\$ 823,904.58	URBANIZACION Y CONSTRUCCION B.O.B., S.A. DE C.V.	100%	100%

Reporte de avance de los proyectos del Fondo de pavimentación y Desarrollo Municipal 2015.

PEF 2015. Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO	PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	PROVEEDOR	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
MENZEZ	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ: LA ESCUELA RUPERTO TREVIÑO TREVIÑO 28DPR1714F; LA ESCUELA LA CORREGIDORA 28DPR1871W; ESCUELA EMILIANO ZAPATA 28DPR1178W; ESCUELA RENATO DESCARTES 28DTV0620; LA ESCUELA EUTIMIO MARTÍNEZ LARA 28DTV0254D; ESCUELA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA 28DTV0274R; LA ESCUELA JUAN SARABIA 28DPR2088K	84.00	M ²	\$ 489,510.00	\$ 490,000.00	PAVIMENTOS RAPIDOS S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACION ASFALTICA C. MACARIO RAMIREZ E/C. DALIA Y AZUCENA Y C. ORQUIDEA Y C. AZUCENA E/C.AVE. LOS ALDAMAS C. MATEO SANDOVAL EN COL. GUADALUPE.	2,210.00	M ²	\$ 1,324,023.65	\$ 1,324,118.25	JOSE ORTEGA ESTRADA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MULTIDICPLINARIO EN COL. INFONAVIT INDUSTRIAL PONIENTE.	736.00	M ²	\$ 3,408,039.55	\$ 3,410,920.30	ADJ S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO EN C. SAN PEDRO E/C. PTO. DE TAMPIO Y BLVD. LOS GUERRA.	4,293.20	M ²	\$ 2,746,799.45	\$ 2,748,781.23	ING. RAUL SALINAS ZAPATA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, CALLE PUERTO DE CHETUMAL, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN GERMÁN.	400.00	M ²	\$ 3,956,989.05	\$ 3,959,001.40	ING. EDGAR SANTIAGO SANCHEZ	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACION ASFALTICA BLV. VÍA LACTEA CUERPO DERECHO, COL. MIRADOR Y MONTEBELLO.	7,800.00	M ²	\$ 4,122,004.87	\$ 4,124,607.34	NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLON CENTRAL, GURNICIONES Y BANQUETAS, BLV. VÍA LÁCTEA, COL. MIRADOR Y MONTEBELLO.	1,972.76	M ²	\$ 910,782.30	\$ 909,353.14	NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAV. HIDRAULICO EN PRIV. SIN NOMBRE E/BLVD. LOS GUERRA Y LIB. GENERAL LAZARO CARDENAS COL. SANTA LUISA.	1,152.30	M ²	\$ 928,824.25	\$ 928,844.59	ING. RAUL SALINAS ZAPATA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO: CALLE PROLONGACIÓN NIÑO HEROES ENTRE MIRADOR Y DÍAZ ORDÁZ, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS; CALLE CÍTRICOS ENTRE LIB. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. MEXICO, COL. ARGUELLO.	1,795.56	M ²	\$ 1,198,800.00	\$ 1,182,235.79	ING. EDGAR SANTIAGO SANCHEZ GRUPO EDICONSA S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACION ASFALTICA C. GUILLERMO PRIETO E/C. LEYES DE REFORMA Y BLVD. LOS GUERRA Y C. LEYES DE REFORMA E/C. JIMENEZ Y C. GUILLERMO PRIETO EN LA COL. JUAREZ.	2,599.56	M ²	\$ 1,645,708.64	\$ 1,646,916.51	ARQ. ANGEL VAZQUEZ HERNANDEZ	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACION ASFALTICA C. MACARIO RAMIREZ E/C. AZUCENA Y GARDENIA EN COL. GUADALUPE.	1,079.50	M ²	\$ 778,195.03	\$ 771,650.80	ADJ S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACION ASFALTICA C. SIERRA GORDA, C. SOTO LAMARINA, C. ITURBIDE Y C. VILLA DE AGUAYO E/C. JOSE DE ESCANDON Y C. MIER Y TERAN COL. TAMAULIPAS.	2,947.00	M ²	\$ 1,487,197.31	\$ 1,487,167.66	JOSE ORTEGA ESTRADA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACION DE C. EBANO COL. UNIDOS AVANZAMOS.	3,710.00	M ²	\$ 2,620,767.61	\$ 2,622,666.36	ING. EDGAR SANTIAGO SANCHEZ	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACION DE C.ISLA DE LOS CASTORES C. GUADALUPE VICTORIA Y AVE. DE LA PAZ COL. UNIDOS AVANZAMOS.	4,918.00	M ²	\$ 2,620,767.61	\$ 2,623,146.14	NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACION DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS CON CALLE PROPIEDAD PRIVADA , COL. UNIDOS AVANZAMOS.	4,721.60	M ²	\$ 2,620,767.61	\$ 2,622,080.60	NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTO C. REP. DE VENEZUELA E/C. BRASIL Y PROP. PRIVADA EN COL. SABINITOS.	962.00	M ²	\$ 418,010.57	\$ 417,612.92	ADJ S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTO C. VADO FRAC. RIO BRAVO.	831.24	M ²	\$ 545,454.00	\$ 545,285.83	ING. RAUL SALINAS ZAPATA	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015, PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A MIGUEL ALEMAN POR PÚENTE INTERNACIONAL	808.00	M ²	\$ 627,372.00	\$ 627,635.13	ADJ S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMAN	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS, EN EL POB. LOS GUERRA.	2,461.48	M ²	\$ 1,838,497.66	\$ 1,839,469.70	ING. RAUL SALINAS ZAPATA	100%	100%
NUEVO LAREDO	PAVIMENTACION DE VIALIDAD LAGO DE TEXCOCO (E) ABETO Y PROLONGACION LAGUNA MADRE, COL. RESIDENCIAL LA HERRADURA Y LOS ENCINOS.	3,389.67	M ²	\$ 3,496,500.00	\$ 3,528,035.18	NAVES INDUSTRIALES DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 28DPR0684V.	30.00	M ²	\$ 99,900.00	\$ 99,900.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	PARA CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, RANCHO EL JORDÁN. CLAVE 28DPR2093W.	35.00	M ²	\$ 119,880.00	\$ 119,880.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA A DISTANCIA NO 04, EN LA CABECERA MUNICIPAL. CLAVE 28EMS0004Z.	30.00	M ²	\$ 105,894.00	\$ 105,894.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR, CLAVE 28DPR2123Z.	23.00	M ²	\$ 82,917.00	\$ 82,917.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CALIXTO LÓPEZ GUTIÉRREZ CONG, DE LA LOCALIDAD DE STA. CRUZ DEL TORO. CLAVE 28DTV0309Q.	30.00	M ²	\$ 99,900.00	\$ 99,900.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	REHABILITACIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 28DJN0185I.	130.00	M ²	\$ 15,984.00	\$ 15,984.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA GENERAL JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. CLAVE 28DES0053A.	120.00	M ²	\$ 23,976.00	\$ 23,976.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, EIDO AMPLIACION REFORMA, CLAVE 28DPR0204X.	50.00	M ²	\$ 29,970.00	\$ 29,970.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA, JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. CLAVE 28DES0053A.	16.00	M ²	\$ 29,970.00	\$ 29,970.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 28DPR0684V.	16.00	M ²	\$ 11,988.00	\$ 11,988.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO MORELOS	REHABILITACIÓN DE PISO DE AULA DIDÁCTICA JARDÍN DE NIÑOS MAGDALENA CÁRDENAS EJ. NUEVO MORELOS CLAVE 28DJN0924N.	40.00	M ²	\$ 18,981.00	\$ 18,981.00	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA ADOSADA 2EE EST. 750 EN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA A DISTANCIA NO 19 FLORES MAGÓN, DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 28EMS0019B.	75.00	M ²	\$ 333,290.38	\$ 327,548.76	ING. JOSE GUADALUPE RICO VEGA	100%	100%
OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA AISLADA 2EE EST. 750 EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA A DISTANCIA NO 17 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DEL POBLADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 28EMS0017D.	75.00	M ²	\$ 359,702.94	\$ 364,523.35	ING. JOSE GUADALUPE RICO VEGA	100%	100%
OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA A DISTANCIA NO 19 FLORES MAGÓN, CLAVE 28EMS0019B.	550.00	M ²	\$ 306,006.69	\$ 306,006.69	ING. JOSE GUADALUPE RICO VEGA	100%	100%
PADILLA	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PADILLA: DE LA ESCUELA SEC. TEC. N° 5 28DST0005J; ESCUELA MIGUEL HIDALGO 28DPR1748W; ESCUELAS JARDÍN NIÑO ABC N° 21 28DJN0306D; LA ESCUELA JARDÍN NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC 28DJN0423T	2,500.00	M ²	\$ 799,489.71	\$ 800,193.86	ANUNCIOS Y SEÑALES S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN CUERPO SUR DE BULEVAR VILLAS DE ESMERALDA, ENTRE BULEVAR LA JOYA Y CANAL RODHE, COLONIA VILLA ESMERALDA.	10,421.69	M ²	\$ 9,990,000.00	\$ 9,798,051.41	COMPAÑÍA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES,S.A. DE C.V.	100%	100%
RIO BRAVO	PAVIMENTACION DE C. SEGUNDA LADO PONIENTE DE LA COL. HIJOS DE EJIDATARIOS.	1,560.00	M ²	\$ 1,016,148.83	\$ 1,015,950.85	PAVIMENTOS RAPIDOS S.A. DE C.V.	100%	100%

Reporte de avance de los proyectos del Fondo de pavimentación y Desarrollo Municipal 2015.

PEF 2015. Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO	PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	PROVEEDOR	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
RIO BRAVO	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO: LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 28DPR0868B; ESCUELA KINDER ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 28DJN059YM; ESCUELA PRIMARIA SALOME GÓMEZ CLAVE 28DPR1437; ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA LA REFORMA CLAVE 28KTV009C; ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES" CLAVE 28KJN0321F; LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "GUADALUPE GÓMEZ MÁRQUEZ" CLAVE 28DJN0261Y; ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA LA REFORMA CLAVE 28KTV009C	1,838.00	M ²	\$ 579,639.78	\$ 578,073.43	C.NICOLAS HIRAM MOTA BARRON	100%	100%
SAN CARLOS	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS: LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL CAVAZOS LERMA 28TW01780; ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO 28DPR1064U; ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN 28DPR0904U; TELEBACHILLERATO	498.88	M ²	\$ 602,596.80	\$ 603,668.26	NOEL DE LA FUENTE	100%	100%
SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO, EN EL CAMPO PESQUERO CARBONERA SUR.	1.00	CANCHA	\$ 1,664,993.34	\$ 1,666,646.09	CONSTRUCTORA ALAS BLANCAS S.A. DE C.V.	80%	100%
SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO, EN LA COLONIA AGRICOLA FCO. GONZÁLEZ VILLARREAL.	1.00	CANCHA	\$ 1,664,993.34	\$ 166,506.25	TRANS ENERGY DEL GOLFO S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO, EN LA COLONIA LADRILLERA.	1.00	CANCHA	\$ 1,664,993.34	\$ 1,666,646.09	CONSTRUCTORA ALAS BLANCAS S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO: ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO NICODEMO 28DPR0915W; LA ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE 28DPR0003Z; LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 28DPR0004Z; LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO 28DPR1532X; LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR1539Q; LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN 28DPR1647Y; ESCUELA PRIMARIA PROGRESO DE LA REVOLUCIÓN 28DPR0909L; ESCUELA PRIMARIA MAESTRO DIEGO RIVERA 28DPR0918T; LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE Y RAMÍREZ 28DJN0491Q; LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 17 LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA 28ETH0017H; LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 28DJN0206E; ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 28DPR1462S; ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 28DPR0922F; LA ESCUELA PRIMARIA FORD NO.6; ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 28DPR1646Z; ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 28DJN0485F; ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 28DPR0927A; LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LUCIO GARCÍA SALAZAR 28DPR2296R; LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARÍA DELIA GARZA GUTIÉRREZ 28DTV0306T	4,200.00	M ²	\$ 596,403.00	\$ 592,021.19	PROYECTOS, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA CUATRO DE MAYO S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN NICOLAS	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS: LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIA (CAIC) 28EJN0224T; ESCUELA PREESCOLAR CONAFE EN TRAMITE EL REGISTRO	83.00	M ²	\$ 456,332.21	\$ 453,833.61	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	100%	100%
S. LA MARINA	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL BEBEDERO ESCOLAR, INCLUYE EQUIPO COMPLETO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS NO 16, EN LA CABECERA MUNICIPAL CLAVE 28ECB0016Y.	3.00	M ²	\$ 59,940.00	\$ 59,366.13	SEAGROMEX S.A. DE C.V.	100%	100%
S. LA MARINA	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL BEBEDERO ESCOLAR, INCLUYE EQUIPO COMPLETO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, DE LA CABECERA MUNICIPAL. CLAVE 28DPR1566N.	3.00	M ²	\$ 59,940.00	\$ 59,366.13	SEAGROMEX S.A. DE C.V.	100%	100%
S. LA MARINA	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL BEBEDERO ESCOLAR, INCLUYE EQUIPO COMPLETO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ MARÍA VILLAREAL GONZÁLEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL CLAVE 28DPR2398O.	3.00	M ²	\$ 59,940.00	\$ 59,366.13	SEAGROMEX S.A. DE C.V.	100%	100%
S. LA MARINA	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL BEBEDERO ESCOLAR, INCLUYE EQUIPO COMPLETO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS CRI-CRI, DE LA COLONIA NUEVA ROSITA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 28DJN1014W.	3.00	M ²	\$ 59,940.00	\$ 59,366.13	SEAGROMEX S.A. DE C.V.	100%	100%
S. LA MARINA	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL BEBEDERO ESCOLAR, INCLUYE EQUIPO COMPLETO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA, DE LA CABECERA MUNICIPAL. CLAVE 28DJN0052S.	3.00	M ²	\$ 59,940.00	\$ 59,366.13	SEAGROMEX S.A. DE C.V.	100%	100%
S. LA MARINA	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL BEBEDERO ESCOLAR, INCLUYE EQUIPO COMPLETO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS, EJIDO LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 28DJN0223V.	3.00	M ²	\$ 59,940.00	\$ 59,366.13	SEAGROMEX S.A. DE C.V.	100%	100%
S. LA MARINA	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA: ESCUELA JEAN PIAGET 28DJN0897G; LA ESCUELA FRAY PEDRO DE GANTE 28DJN0213Q; LA ESCUELA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN 28DPR0984S; LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS 28DPR0998V; LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ GARCÍA GARCÍA 28DES0065F; LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA 2DTV0302X; LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 007 28BETK0007O; LA ESCUELA MANUEL CAVAZOS LERMA 28DJN0925M	209.07	M ²	\$ 519,480.00	\$ 518,698.68	ING. JOSE DE JESUS GAMEZ GARZA	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN AV. ENRIQUE CÁRDENAS GLZ. (CARRETERA NACIONAL- NETZAHUALCÓYOTL).	36.00	PIEZAS	\$ 399,600.00	\$ 413,207.28	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE 5 DE MAYO.	12.00	PIEZAS	\$ 79,920.00	\$ 80,574.96	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE ALDAMA (DE DAMIÁN CARMONA A LEONA VICARIO).	19.00	PIEZAS	\$ 209,790.00	\$ 218,081.62	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE ARISTA.	18.00	PIEZAS	\$ 199,800.00	\$ 120,862.44	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE CARRERA TORRES (CARRETERA -NETZAHUALCÓYOTL).	33.00	PIEZAS	\$ 219,780.00	\$ 221,581.14	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE CHILPANCINGO (DAMIÁN CARMONA- LIBRAMIENTO COLOSIO).	12.00	PIEZAS	\$ 129,870.00	\$ 137,735.76	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE DR. MILLET.	20.00	PIEZAS	\$ 129,870.00	\$ 134,291.60	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE EL ROBLE (CARRETERA NACIONAL- NETZAHUALCÓYOTL).	27.00	PIEZAS	\$ 179,820.00	\$ 181,293.66	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE EMILIANO ZAPATA.	26.00	PIEZAS	\$ 169,830.00	\$ 174,579.08	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE FCO. I. MADEIRO.	13.00	PIEZAS	\$ 149,850.00	\$ 149,213.74	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE LEONA VICARIO.	16.00	PIEZAS	\$ 179,820.00	\$ 183,647.68	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE MATAMOROS.	27.00	PIEZAS	\$ 179,820.00	\$ 181,293.66	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CALLE RAYÓN.	27.00	PIEZAS	\$ 179,820.00	\$ 181,293.66	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO (CALLE LERDO DE TEJADA, RAMÍREZ GUILLEN, Y DAMIÁN CARMONA).	66.00	PIEZAS	\$ 439,560.00	\$ 443,162.28	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO (HIDALGO, DE DAMIÁN CARMONA A MATAMOROS).	33.00	PIEZAS	\$ 219,780.00	\$ 221,581.14	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%

Reporte de avance de los proyectos del Fondo de pavimentación y Desarrollo Municipal 2015.

PEF 2015. Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Estado de Tamaulipas.

MUNICIPIO	PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	PROVEEDOR	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO (JUÁREZ DE MATAMOROS A RAMÍREZ GUILLÉN.).	30.00	PIEZAS	\$ 199,800.00	\$ 201,437.40	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO CALLE 5 DE MAYO.	5.00	PIEZAS	\$ 29,970.00	\$ 33,572.90	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO CALLE ABASOLO.	9.00	PIEZAS	\$ 59,940.00	\$ 60,431.22	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO CALLE CARMELITA.	5.00	PIEZAS	\$ 29,970.00	\$ 33,572.90	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO CALLE DAMIÁN CARMONA.	5.00	PIEZAS	\$ 29,970.00	\$ 33,572.90	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO CALLE DEGOLLADO.	6.00	PIEZAS	\$ 39,960.00	\$ 40,287.48	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO CALLE DR. MILLET.	8.00	PIEZAS	\$ 49,950.00	\$ 53,716.64	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO CALLE RAMÍREZ.	5.00	PIEZAS	\$ 29,970.00	\$ 33,572.90	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO CALLE MORELOS.	5.00	PIEZAS	\$ 29,970.00	\$ 33,572.90	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO CALLE RAMÍREZ GUILLÉN.	6.00	PIEZAS	\$ 39,960.00	\$ 40,287.48	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
TULA	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED EN CENTRO HISTÓRICO CALLE ZARAGOZA.	5.00	PIEZAS	\$ 29,970.00	\$ 33,572.90	C.DEISSY VIRIDIANA PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
VALLE HERMOSO	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO: ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS IRENE MARTÍNEZ MONTOYA DJN0614J; LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DJN0659F; ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLON DJN0542G; ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET DJN0708Y	390.00	M ²	\$ 360,669.97	\$ 357,302.42	C.JOSE LUIS GARZA VALADEZ	100%	100%
VICTORIA	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA ESC. SEC. FEDERAL NO.3 "PROFESOR RAFAEL BALANDRANO B." CLAVE 28DES0051 C, UBICADA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CON IGNACIO ZARAGOZA S/N COL.INDEPENDENCIA.	6,000.00	M ²	\$ 1,523,475.00	\$ 1,503,012.77	AGROPECUARIA ZONA VERDE S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA: ESCUELA EDUCACIÓN INICIAL 28DJN0201J; ESCUELA J.N. LUIS MIGUEL DIEZ CUAN 28KJN0383S; ESCUELA ESC. PRIMARIA PEDRO JOSÉ MÉNDEZ 28DPR1157J; ESCUELA ESC. PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO 28DPR0710C; ESCUELA ESC. PRIMARIA FRANCISCO I MADERO 28DPR0960I; ESCUELA ESC. PRIMARIA FIDENCIO TREJO FLORES 28DPR1135Y; ESCUELA ESC. PRIMARIA CUAUHTÉMOC 28DPR1496I; ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 28DPR1131B; ESCUELA TV SECUNDARIA LEONA VICARIO 28DTV0086Y; ESCUELA TV SECUNDARIA PROCORO SALAZAR HERNÁNDEZ 28DTV0211F; ESCUELA SEC. MAGDALENO AGUILAR CASTILLO 28DES0068C; ESCUELA TV SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO 28DTV0047W; ESCUELA PREESCOLAR CONAFE 28KJN0368Z; ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL 28KPR1173K; ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO SILVIA PONCE 28KJN0385Q; ESCUELA PREESCOLAR CONAFE 28KJN0132N; ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.55 28DTA0055S;	2,592.00	M ²	\$ 884,115.00	\$ 513,490.58 \$ 370,000.00	CONST. E ING. DE VICTORIA S.A. DE C.V. C. ADRIANA WALLE MORENO	100%	100%
VILLAGRAN	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN: LA JARDÍN DE NIÑOS ADELANTE 28DJN0325S; ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ 28DPR1198I; LA ESCUELA ZENÓN ARAUJO 28DPR1771X; ESCUELA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO 28DPR0514A; LA ESCUELA JOSÉ MA. MORELOS 28DPR1189B; ESCUELA EMILIANO ZAPATA 28DPR1194N; ESCUELA LEONA VICARIO 28DPR1446A; LA ESCUELA PROF. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ 28DPR2349F; LA ESCUELA ABDÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 28DPR0180C; LA ESCUELA MANUEL CAVAZOS LERMA 28DPR018B; DE LA CBTA. EXTENSIÓN EDUCATIVA 269; DE LA COBAT	14,400.00	M ²	\$ 499,500.00	\$ 499,707.22	C. NOEL DE LA FUENTE GOMEZ	100%	100%
XICOTENCATL	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE JICOTENCATL EN EJIDOS MARTÍRES Y POBLADO CELESTE	2,555.94	M ²	\$ 1,098,900.00	\$ 1,076,900.00	VANEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
XICOTENCATL	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE DRENAJE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE JICOTENCATL EN EL EJIDO TREVIÑO ZAPATA	2,788.30	M ²	\$ 1,198,800.00	\$ 1,174,800.00	ELOY MARTINEZ NAVA	100%	100%
XICOTENCATL	PAVIMENTACIÓN POBLADO LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTENCATL.	8,132.54	M ²	\$ 3,496,500.00	\$ 3,426,500.00	ARRENDADORA DE MAQUINARIA DEL MANTE S.A. DE C.V.	100%	100%

NOTA: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA PUBLICACIÓN FUE PROPORCIONADA POR LOS AYUNTAMIENTOS BENEFICIADOS CON EL FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015.