

EJERCICIO	MONTO PUBLICADO EN EL PEF	Nº	TIPO	NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO, ESTUDIO	INSTANCIA EJECUTORA	CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CONTRATO	AVANCES					Estatus
									FECHA DE ÚLTIMO CORTE	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	
2011	\$ 29,339,426.00	1	OBRA	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MATAMOROS VALLE HERMOSO, TRAMO LOS ARADOS-POBLADO ANAHUAC, DEL KM. 5+100 AL 6+600, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAM.	SOP	SOP-IF-MV-342-11-P	CONSTRUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$19,856,585.73 monto original \$20,333,999.38 monto final utilizando un remanente de \$477,413.65	08 Noviembre 2013 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2011 en acuerdo de Comité Técnico 70-08/11/2013	\$ 2,033,971.32	\$ - 28.06	100.00%	100.00%	Finalizado
		2	ESTUDIO	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CARRETERA MATAMOROS-SENDERO NACIONAL-RÍO BRAVO, DE LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y VALLE HERMOSO, EN TAMAULIPAS	SOP	SOP-IF-SE-308-11-D	ASESORIAS Y REMEDIACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$ 301,600.00	08 Noviembre 2013 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2011 en acuerdo de Comité Técnico 70-08/11/2013	\$ 301,600.00	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado
		3	ESTUDIO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MATAMOROS- SENDERO NACIONAL- RÍO BRAVO, LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y VALLE HERMOSO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP	SOP-IF-SE-338-11-I	LATINOAMERICANA DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	\$ 1,985,222.82	08 Noviembre 2013 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2011 en acuerdo de Comité Técnico 70-08/11/2013	\$ 1,985,222.82	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado
		4	ESTUDIO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MATAMOROS- SENDERO NACIONAL-RÍO BRAVO	SOP	SOP-SE-358-11-D	ZAMARRÓN ALVARADO CLAUDIA BERENICE	\$ 794,020.00	08 Noviembre 2013 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2011 en acuerdo de Comité Técnico 70-08/11/2013	\$ 794,020.00	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado
		5	ESTUDIO	Programa parcial de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para la Zona Metropolitana de Matamoros (Plaza las Américas).	SEDUMA	DGCYOP/019/20112	EURA	\$ 1,402,983.69	08 Noviembre 2013 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2011 en acuerdo de Comité Técnico 70-08/11/2013	\$ 1,402,983.69	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado
		6	ESTUDIO	Proyecto ejecutivo "Paseo de los Esteros"	Municipio de Matamoros	MAT-OP-FOME-001/2011		\$ 4,999,013.76	08 Noviembre 2013 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2011 en acuerdo de Comité Técnico 70-08/11/2013	\$ 4,999,013.76	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado
2012	\$ 35,000,000.00	1	OBRA	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MATAMOROS- SENDERO NACIONAL-RÍO BRAVO, TRAMO DEL KM. 7+300 AL 11+300, EN TAMAULIPAS	SOP	SOP-IF-MV-452-12-P	CONSTRUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V. E INMUEBLES DESARROLLADOS, S.A. DE C.V.	\$34,181,785.68 monto original \$35,433,566.40 monto final utilizando un remanente de \$1,251,780.72	23 Septiembre 2013 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2012 en acuerdo de Comité Técnico 96-08/11/2013	\$ 35,433,566.40	\$ -	100.00%	100.00%	En proceso
		2013	\$ 35,076,033.00	1	OBRA	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MATAMOROS- SENDERO NACIONAL-RÍO BRAVO, TRAMO KM. 11+300-14+800, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS	SOP	SOP-IF-MV-233-13-P	CONSTRUCTORA LAZO, S. de R.L. de C.V., JASIRI CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.	\$ 19,992,086.14	11 Marzo 2015 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2013 en acuerdo de Comité Técnico 115-11/03/2015	\$ 18,805,282.83	\$ 1,186,803.31	94.06%
		1	ESTUDIO	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO DEL PUERTO EL MEZQUITAL (PUERTO MATAMOROS)	SEDUMA	DGCYOP/076/2013	Arq. Miguel Angel Flores Saratán	\$ 800,000.00	11 Marzo 2015 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2013 en acuerdo de Comité Técnico 115-11/03/2015	\$ 800,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado

		1	OBRA	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MATAMOROS- SENDERO NACIONAL-RIO BRAVO, TRAMO KM. 17-700-20+000, EN MATAMOROS, TAM.	SOP	SOP-IF-MV-348-13-P	CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V.	\$ 9,989,478.22	11 Marzo 2015 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2013 en acuerdo de Comité Técnico 115-11/03/2015	\$ 9,988,765.48	\$ 712.74	99.99%	100.00%	Finiquitado
		1	ESTUDIO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL BLVD. EMILIO PORTES GIL, TRAMO CALLE SOLERNAU HASTA AV. LAURO VILLAR Y CONEXIÓN CON PAR VIAL DE CALLES REPUBLICA DE CUBA Y REPUBLICA DEL SALVADOR, EN MATAMOROS, TAM.	SOP	SOP-IF-SE-335-13-I	INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$ 1,169,793.97	11 Marzo 2015 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2013 en acuerdo de Comité Técnico 115-11/03/2015	\$ 1,169,793.97	\$ -	100.00%	100.00%	Finiquitado
		1	ESTUDIO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL BLVD. EMILIO PORTES GIL, TRAMO AV. LAS TORRES HASTA CALLE BEGONIA, EN MATAMOROS, TAM.	SOP	SOP-IF-SE-334-13-I	GAESCO, S.A. DE C.V.	\$ 1,279,198.95	11 Marzo 2015 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2013 en acuerdo de Comité Técnico 115-11/03/2015	\$ 1,279,198.95	\$ -	100.00%	100.00%	Finiquitado
2014	\$ 40,479,929.00	1	OBRA	Modernización de la Carretera Matamoros-Sendero Nacional- Río Bravo, tramo km. 20+000- 24+000, en Matamoros, Tamaulipas	SOP	SOP-IF-MV-398-14-P	CONSTRUCTORA SANTOS CHESUM, S.A. DE C.V.	\$ 40,479,929.00	16 de Marzo 2016 Fecha que se autoriza cierre financiero del ejercicio fiscal 2014 en acuerdo de Comité Técnico 140-16/03/2016	\$ 40,465,851.65	\$ 14,077.35	99.97%	100.00%	Finiquitado

EJERCICIO	MONTO PUBLICADO EN EL PEF	Nº	TIPO	NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO, ESTUDIO	INSTANCIA EJECUTORA	CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE ÚLTIMO CORTE	AVANCES			Estatus	
										IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANC.		AVANCE FISICO
2015	\$ 41,856,247.00	1	OBRA	Modernización de la Carretera Matamoros-Sendero Nacional- Río Bravo, tramo km. 20+000- 24+000, en Matamoros, Tamaulipas	SOP	SOP-IF-MV-175-15-P	CONSTRUCTORA LAZO S. DE R.L. DE C.V	\$ 40,364,700.71	02-ago-18	\$ 39,177,970.06	-	100%	100.00%	Finiquitado
		1	ESTUDIO	Análisis Costo - Beneficio de la Modernización de la Prolongación del Blvd. Emilio Portes Gil	SOP	SOP-IF-SE-293-15-I	A ALEJANDRA AYALA GC	\$ 1,449,976.16	26-ago-16	\$ 1,449,976.16	\$ -	100.00%	100.00%	Finiquitado
2016	\$ 41,856,247.00	1	OBRA	Prolongación del Boulevard Emilio Portes Gil, Tramo Avenida del Maestro	SOP	SOP-IF-MV-043-16-P	TRACOTAMSA	\$ 31,423,791.43	02-ago-18	\$31,423,791.43	-	100%	100%	Finiquitado
		1	DERECHO DE VIA	Liberación de Derecho de Vía para Modernización del Blvd. Emilio Portes Gil	SOP	CONVENIOS	AFECTADOS	\$ 3,737,300.00	02-ago-18	\$3,737,300.00	-	100%	100.00%	Finiquitado
2017	13040161	1	OBRA	Modernización de la carretera Sendero Nacional de Av. 12 de Marzo hasta Av. Constituyentes, Tramo 0+000 al 1+000 en Matamoros, Tamaulipas	SOP	SOP-IF-MV-279-17-P	CONSTRUCTORA LAZO, S. de R.L. de C.V.	\$11,607,039.63	02-ago-18	\$3,482,111.90	\$8,124,927.73	30%	28%	En proceso
		1	ESTUDIO	Elaboración del programa Metropolitano de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Matamoros, Tamaulipas	SEDUMA	SEDUMA/DJ006/2017	CONSULTORIA EN PLANEACIÓN Y DATOS TERRITORIALES APLICADOS, PLAN DATA SC.	\$1,289,671.92	02-ago-18	\$1,289,671.92	-	100%	100%	Finiquitado