GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCIÓN REGIÓN CENTRO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-PTAR-080-17-P

EN **CD. REYNOSA, TAM.**, SIENDO LAS **08:00** HRS. DEL DIA **16** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO **2018**, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR **LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"LA CONTRATANTE"**, EL **ING. ISAIAS ALBERTO VAZQUEZ CHAVEZ** RESIDENTE DE LA OBRA Y LA **ING. FRANCISCO JAVIER LOYO CERDA** SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA EMPRESA **CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"LA CONTRATISTA"**: EL **LIC. EDMUNDO IBARRA HUERTA,** EN SU CARACTER DE **REPRESENTANTE LEGAL.**

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"**, DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2 DE 250 A 750 LPS, EN REYNOSA, TAMAULIPAS."

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

- CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE REACTOR ANAEROBIO EN PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES No. 2

UN PLAZO DE EJECUCION DE **152 (CIENTO CINCUENTA Y DOS)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **17 DE JULIO DE 2017** AL **15 DE DICIEMBRE DE 2017**, SEGÚN CONTRATO.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **30 DE JUNIO DE 2018**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA **NOTA DE BITÁCORA No. 45**, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **349 (TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE)** DIAS CALENDARIO.

CONTRATO ACTUAL 152 DIAS NATURALES.
AP-1 (106 DIAS DE PLAZO HASTA EL 31 MARZO 2018) AM-1 (862,068.96 SIN I.V.A)
AP-2 (91 DIAS DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO 2018)
TOTAL = 349 DIAS NATURALES.
SE ANEXAN CONVENIOS.

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No	PERÍODO	IMPORTE ($) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ($) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO ($) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
02	1 AGO 17 AL 31 AGO 17	$ 10,816,396.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 75,714.77	F-110 Y 111
10	1 ABR 18 AL 30 ABR 18	$ 11,729,418.61	$ 0.00	$0.00	$ 82,105.93	F-34 Y 35
11	1 MAYO 18 AL 31 MAYO 18	$ 154,485.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,081.40	F- 36 Y 37
12	1 JUN 18 AL 30 JUN 18	$861,391.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,029.74	F-CAM-62

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-PTAR-080-17-P

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTES C/I.V.A.	IMPORTES S/I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	$27,332,353.00	$23,562,373.28
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	$27,331,563.03	$23,561,692.27
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	$789.97	$681.00
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	$27,331,563.03	$23,561,692.27
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	$0.00	$0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACION No. 1 A LA 12 (FINIQUITO)	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
$ 23,561,692.27 (NO INCLUYE I.V.A)	$ 0.00	$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
$ 2,356,237.32	2043785-0000	Liberty Fianzas, S.A de C.V.

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA"** EL **LIC. EDMUNDO IBARRA HUERTA** AL RESPECTO MANIFIESTA QUE SOLICITARA UN AJUSTE DE COSTOS AL AREA CORRESPONDIENTE., QUE PROCEDE A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR MOTIVOS DE CIERRE AL MONTO CONTRATADO.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE **"LA CONTRATISTA"** PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE **"ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN".**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCIÓN REGIÓN CENTRO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-PTAR-080-17-P

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **16** DE **OCTUBRE** DEL AÑO **2018**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA
CONTRATISTA
CAMAGO CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

LIC. EDMUNDO IBARRA HUERTA
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ISAIAS ALBERTO VAZQUEZ CHAVEZ
RESIDENTE DE LA OBRA

ING. FRANCISCO JAVIER LOYO CERDA
SUPERVISOR DE LA OBRA